



GOBIERNO DE CHALCO

DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

2020. "Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la mujer Mexiquense".

No. De OFICIO: DFA/090/2020

Chalco, Méx. A 15 de Enero del 2020

**LIC. ROBERTO INDA GONZALEZ
SUB SECRETARIO DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
TOLUCA ESTADO DE MEXICO
P R E S E N T E .**

Por este conducto, me es grato enviarle un cordial saludo al mismo tiempo y en cumplimiento al art. 240 del Código Financiero del Edo. Y Municipios, remito a usted el informe mensual SIAVAMEN del programa Ramo 33 en sus vertientes Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del D.F. (FORTAMUNDF) 2019 y Fondo de Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones Territoriales (F.I.S.M.D.F.) 2018 y 2019 correspondiente al mes de Diciembre del 2019.


Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración y/o comentario al respecto.

ATENTAMENTE



**DIRECCIÓN
DE FINANZAS Y
CHALCO ADMINISTRACIÓN**

**L.C. MARIA DEL ANGEL HERNANDEZ CASTAÑEDA
DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION**





GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 020 CHALCO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2019. AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 122,262,857.13										REINTEGRO: \$ 0.00										Módulo de la Obra / Activación										Inversión Ejercida										Medidas Ambientales										Beneficiarios										Avances																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Programa										Subprograma										Proyecto										Medio										Fecha Inicio										Fecha Fin										Tipo										Valor										Unidad										Cantidad										Valor										Unidad										Cantidad										Valor										Unidad										Cantidad										Valor										Unidad										Cantidad										Valor										Unidad										Cantidad										Valor										Unidad										Cantidad										Valor										Unidad										Cantidad										Valor										Unidad										Cantidad										Valor										Unidad										Cantidad										Valor										Unidad										Cantidad										Valor										Unidad										Cantidad										Valor										Unidad										Cantidad										Valor										Unidad										Cantidad										Valor										Unidad										Cantidad										Valor										Unidad										Cantidad										Valor										Unidad										Cantidad										Valor										Unidad										Cantidad										Valor										Unidad										Cantidad										Valor										Unidad										Cantidad										Valor										Unidad										Cantidad										Valor										Unidad										Cantidad										Valor										Unidad										Cantidad										Valor										Unidad										Cantidad										Valor										Unidad										Cantidad										Valor										Unidad										Cantidad										Valor										Unidad										Cantidad										Valor										Unidad										Cantidad										Valor										Unidad										Cantidad										Valor										Unidad										Cantidad										Valor										Unidad										Cantidad										Valor										Unidad										Cantidad										Valor										Unidad										Cantidad										Valor										Unidad										Cantidad										Valor										Unidad										Cantidad										Valor										Unidad										Cantidad										Valor										Unidad										Cantidad										Valor										Unidad										Cantidad										Valor										Unidad										Cantidad										Valor										Unidad										Cantidad										Valor										Unidad										Cantidad										Valor										Unidad										Cantidad										Valor										Unidad										Cantidad										Valor										Unidad										Cantidad										Valor										Unidad										Cantidad										Valor										Unidad										Cantidad										Valor										Unidad										Cantidad										Valor										Unidad										Cantidad										Valor										Unidad										Cantidad										Valor										Unidad										Cantidad										Valor										Unidad										Cantidad										Valor										Unidad										Cantidad										Valor										Unidad										Cantidad										Valor										Unidad										Cantidad										Valor										Unidad										Cantidad										Valor										Unidad										Cantidad										Valor										Unidad										Cantidad										Valor										Unidad										Cantidad										Valor										Unidad										Cantidad										Valor										Unidad										Cantidad										Valor										Unidad										Cantidad										Valor										Unidad										Cantidad										Valor										Unidad										Cantidad										Valor										Unidad										Cantidad										Valor										Unidad										Cantidad										Valor										Unidad										Cantidad										Valor										Unidad										Cantidad										Valor										Unidad										Cantidad										Valor										Unidad										Cantidad										Valor										Unidad										Cantidad										Valor										Unidad										Cantidad										Valor										Unidad										Cantidad										Valor										Unidad										Cantidad										Valor										Unidad										Cantidad										Valor										Unidad										Cantidad										Valor										Unidad										Cantidad										Valor										Unidad										Cantidad										Valor										Unidad										Cantidad										Valor										Unidad										Cantidad										Valor										Unidad										Cantidad										Valor										Unidad										Cantidad										Valor										Unidad										Cantidad										Valor										Unidad										Cantidad										Valor										Unidad										Cantidad										Valor										Unidad										Cantidad										Valor										Unidad										Cantidad										Valor										Unidad										Cantidad										Valor										Unidad										Cantidad										Valor										Unidad										Cantidad										Valor										Unidad										Cantidad										Valor										Unidad										Cantidad										Valor										Unidad										Cantidad										Valor										Unidad										Cantidad										Valor										Unidad										Cantidad										Valor										Unidad										Cantidad										Valor										Unidad										Cantidad										Valor										Unidad										Cantidad										Valor										Unidad										Cantidad										Valor										Unidad										Cantidad										Valor										Unidad										Cantidad										Valor										Unidad										Cantidad										Valor										Unidad										Cantidad										Valor										Unidad										Cantidad										Valor										Unidad										Cantidad										Valor										Unidad										Cantidad										Valor										Unidad										Cantidad										Valor										Unidad										Cantidad										Valor										Unidad										Cantidad										Valor										Unidad										Cantidad										Valor										Unidad										Cantidad										Valor										Unidad										Cantidad										Valor										Unidad										Cantidad										Valor										Unidad										Cantidad										Valor										Unidad										Cantidad										Valor										Unidad										Cantidad										Valor										Unidad										Cantidad										Valor										Unidad										Cantidad										Valor										Unidad										Cantidad										Valor										Unidad										Cantidad										Valor										Unidad										Cantidad										Valor										Unidad										Cantidad										Valor										Unidad										Cantidad										Valor										Unidad										Cantidad										Valor										Unidad										Cantidad										Valor										Unidad										Cantidad										Valor										Unidad										Cantidad										Valor										Unidad										Cantidad										Valor										Unidad										Cantidad										Valor										Unidad										Cantidad										Valor										Unidad										Cantidad										Valor										Unidad										Cantidad										Valor										Unidad										Cantidad										Valor										Unidad										Cantidad										Valor										Unidad										Cantidad										Valor										Unidad										Cantidad										Valor										Unidad										Cantidad										Valor										Unidad										Cantidad										Valor										Unidad										Cantidad										Valor										Unidad										Cantidad										Valor										Unidad										Cantidad										Valor										Unidad										Cantidad										Valor										Unidad										Cantidad										Valor										Unidad										Cantidad										Valor										Unidad										Cantidad										Valor										Unidad										Cantidad										Valor										Unidad										Cantidad										Valor										Unidad										Cantidad										Valor										Unidad										Cantidad										Valor										Unidad										Cantidad										Valor										Unidad										Cantidad										Valor										Unidad										Cantidad										Valor										Unidad										Cantidad										Valor										Unidad										Cantidad										Valor										Unidad										Cantidad									



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 020 CHALCO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2019. AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 122,262,857.13 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción										Inversión Aprobada				Inversión Ejercida				Mezas Totales				Beneficiarios				Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.		Total	R. del Fondo	Intereses B.		Total	R. del Fondo	Intereses B.		U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.		
27843/000388605	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL POZO AYOTZINGO AL TANQUE DE CONCRETO / SANTA CATARINA AYOTZINGO	CONTRATO	2019-05-24	2019-06-17		2,705,411.68	2,705,411.68	0.00		2,705,411.68	2,705,411.68	0.00		01 METRO LINEAL	1,577.00		3 POBLADO	1	28,000	100	100.00		
27844/000490469	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE No. SEIS, COLONIA EMILIANO ZAPATA CABECERA MUNICIPAL / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2019-05-27	2019-06-10		1,021,133.13	1,021,133.13	0.00		1,021,133.13	1,021,133.13	0.00		03 METRO CUBICO	1.00		2 COLONIA	1	22,700	100	100.00		
27847/000590645	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DEL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE No. SIETE, COLONIA NUEVA SAN ISIDRO, CABECERA MUNICIPAL / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2019-05-27	2019-06-10		1,094,822.69	1,094,822.69	0.00		1,094,822.69	1,094,822.69	0.00		03 METRO CUBICO	1.00		2 COLONIA	1	28,000	100	100.00		
29782/0007107286	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE MAZAHUAS / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2019-05-02	2019-07-31		744,383.72	744,383.72	0.00		744,383.72	744,383.72	0.00		01 METRO LINEAL	289.26		2 COLONIA	1	600	100	100.00		
29793/0009109877	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN CALLES HIDALGO, HUERTA, PROL. NACIONAL CUAUXTOSTLE, CDA. DE HIDALGO / SAN LUCAS AMALINALCO	CONTRATO	2019-05-02	2019-08-31		5,215,996.46	5,215,996.46	0.00		5,215,996.46	5,215,996.46	0.00		01 METRO LINEAL	1,100.72		2 COLONIA	1	1,500	100	100.00		
29795/0010108553	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE 2DA. CERRADA DE LA MEJORADA / SAN MATEO TEZOQUIPAN	CONTRATO	2019-05-02	2019-06-30		534,485.19	534,485.19	0.00		534,485.19	534,485.19	0.00		01 METRO LINEAL	200.00		3 POBLADO	1	1,000	100	100.00		
29796/0011108769	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	Z MEJORAMIENTO DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	MEJORAMIENTO DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE FRANCISCO VILLA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2019-05-02	2019-07-31		1,711,063.34	1,711,063.34	0.00		1,711,063.34	1,711,063.34	0.00		01 METRO LINEAL	391.53		2 COLONIA	1	600	100	100.00		
29799/0012108954	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	Z MEJORAMIENTO DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	MEJORAMIENTO DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2019-05-02	2019-07-31		1,454,596.59	1,454,596.59	0.00		1,454,596.59	1,454,596.59	0.00		01 METRO LINEAL	492.70		2 COLONIA	1	600	100	100.00		
29800/0013109207	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	Z MEJORAMIENTO DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	MEJORAMIENTO DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE HUICHILES / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2019-05-02	2019-07-31		1,267,590.63	1,267,590.63	0.00		1,267,590.63	1,267,590.63	0.00		01 METRO LINEAL	450.84		2 COLONIA	1	600	100	100.00		
29804/0014109294	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	Z MEJORAMIENTO DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO CALLE NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2019-05-02	2019-06-30		725,224.36	725,224.36	0.00		725,224.36	725,224.36	0.00		01 METRO LINEAL	271.17		2 COLONIA	1	1,000	100	100.00		
29807/0015109344	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	Z MEJORAMIENTO DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO CALLE NORTE 11 / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2019-05-02	2019-07-31		1,364,078.06	1,364,078.06	0.00		1,364,078.06	1,364,078.06	0.00		01 METRO LINEAL	493.10		2 COLONIA	1	1,500	100	100.00		
29811/0016109078	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	Z MEJORAMIENTO DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	MEJORAMIENTO DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE JAZMIN / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2019-05-02	2019-07-31		1,368,265.88	1,368,265.88	0.00		1,368,265.88	1,368,265.88	0.00		01 METRO LINEAL	259.02		2 COLONIA	1	650	100	100.00		
29816/0017108397	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DIAMANTE / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2019-05-02	2019-08-31		3,793,554.54	3,793,554.54	0.00		3,793,554.54	3,793,554.54	0.00		65 KILOMETRO CUADRADO	2,240.00		2 COLONIA	1	650	100	100.00		
29879/0018109589	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CALLE BENITO JUÁREZ / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2019-05-02	2019-08-31		5,490,942.43	5,490,942.43	0.00		5,490,942.43	5,490,942.43	0.00		65 KILOMETRO CUADRADO	3,048.70		2 COLONIA	1	680	100	100.00		



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 020 CHALCO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2019. AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 122,262,857.13 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción										Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Objeto/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
29880/0019109622	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	Z MEJORAMIENTO DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	MEJORAMIENTO DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE 2 DE MARZO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2019-05-02	2019-07-31	2019-07-31	1,295,066.21	1,295,066.21	0.00	1,295,066.21	1,295,066.21	0.00	01 METRO LINEAL	597.41		2 COLONIA	1	2,000	100	100.00
29886/0020109738	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CALLE NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ / CERRO DEL TALCHICHIL	CONTRATO	2019-05-02	2019-08-31	2019-08-31	4,142,718.65	4,142,718.65	0.00	4,142,718.65	4,142,718.65	0.00	65 KILOMETRO CUADRO	2,766.47		2 COLONIA	1	680	100	100.00
29893/0021109786	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE NORTE 11 / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2019-05-02	2019-08-31	2019-08-31	4,234,395.29	4,234,395.29	0.00	4,234,395.29	4,234,395.29	0.00	02 METRO CUADRO	2,927.47		2 COLONIA	1	680	100	100.00
29894/0022109829	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	211 PRIMARIA (AULAS)	CONSTRUCCION DE AULA PRIMARIA BENITO JUAREZ / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2019-05-02	2019-07-31	2019-07-31	486,921.26	486,921.26	0.00	486,921.26	486,921.26	0.00	02 METRO CUADRO	74.88		5 ALUMNO	1	500	100	100.00
29984/0024112385	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	154 BIBLIOTECA	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA PRIMARIA HIMNO NACIONAL / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2019-05-02	2019-07-31	2019-07-31	845,224.64	845,224.64	0.00	845,224.64	845,224.64	0.00	02 METRO CUADRO	152.36		5 ALUMNO	500	500	100	100.00
29986/0025112617	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	215 PRIMARIA (SANITARIOS)	CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO PRIMARIA HIMNO NACIONAL / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2019-05-02	2019-07-31	2019-07-31	875,596.49	875,596.49	0.00	875,596.49	875,596.49	0.00	02 METRO CUADRO	152.36		5 ALUMNO	500	500	100	100.00
29991/0026112854	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	215 PRIMARIA (SANITARIOS)	CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO PRIMARIA BENITO JUAREZ / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2019-05-02	2019-07-31	2019-07-31	873,069.05	873,069.05	0.00	873,069.05	873,069.05	0.00	02 METRO CUADRO	74.88		5 ALUMNO	400	400	100	100.00
30004/0027112904	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	212 PRIMARIA (BARDAS PERIMETRALES)	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL PRIMARIA EMILIANO ZAPATA / SAN MARCOS HUIXTOCO	CONTRATO	2019-05-02	2019-07-31	2019-07-31	954,284.92	954,284.92	0.00	954,284.92	954,284.92	0.00	02 METRO CUADRO	303.84		5 ALUMNO	500	500	100	100.00
30426/0031142965	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EMBARCADERO / SAN MATEO HUITZILZINGO	CONTRATO	2019-09-20	2019-12-09	2019-12-09	1,049,150.23	1,049,150.23	0.00	1,049,150.23	1,049,150.23	0.00	01 METRO LINEAL	1,730.00		4 MUNICIPIO	1	8,540	100	100.00
30428/0032139475	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	258 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MEDALLA 1RA. 2DA. Y 3RA. CERRADA DE LA MEDALLA / PROLONGACION LA MEDALLA / SAN GREGORIO CUAUTZINGO	CONTRATO	2019-08-01	2019-11-30	2019-11-30	5,065,064.28	5,065,064.28	0.00	5,065,064.28	5,065,064.28	0.00	01 METRO LINEAL	1,200.00		3 POBLADO	1	2,000	100	100.00
30429/0033143319	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	258 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES INDEPENDENCIA, MORELOS Y CAMINO A SAN LUCAS / SAN GREGORIO CUAUTZINGO	CONTRATO	2019-07-01	2019-11-30	2019-11-30	4,184,025.43	4,184,025.43	0.00	4,184,025.43	4,184,025.43	0.00	01 METRO LINEAL	535.00		5 ALUMNO	1	500	100	100.00
30434/0036140055	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA SEC. OF. No. 0696 JUANA DE ASBAJE / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2019-07-01	2019-10-31	2019-10-31	1,843,237.59	1,843,237.59	0.00	1,843,237.59	1,843,237.59	0.00	02 METRO CUADRO	569.80		5 ALUMNO	800	800	100	100.00
30449/0037111294	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA SECUNDARIA JUAN RULFO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2019-07-01	2019-10-31	2019-10-31	1,845,109.11	1,845,109.11	0.00	1,845,109.11	1,845,109.11	0.00	02 METRO CUADRO	560.00		5 ALUMNO	800	800	100	100.00

RECIBIDO
16 ENE 2020
POBLADO DE CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MEXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 020 CHALCO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2019. AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 122,262,857.13 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción										Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales		Beneficiarios		Avances			
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
30450/ 0038 140180	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA PREESCOLAR ESTEFANIA CASTANEDA / SAN MARTIN CUAUTLALPAN	CONTRATO	2019-08-01	2019-11-30		1,610,034.91	1,610,034.91	0.00	1,610,034.91	1,610,034.91	0.00	02 METRO C UADRAD O	488.40		5 ALUMNO	600	600	100	100.00
30451/ 0039 140217	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA T.V. OF. No. 0553 EMILIANO ZAPATA / SAN PABLO ATLAZALPAN	CONTRATO	2019-07-01	2019-10-31		1,678,193.54	1,678,193.54	0.00	1,678,193.54	1,678,193.54	0.00	02 METRO C UADRAD O	569.80		5 ALUMNO	56,980	800	100	100.00
30452/ 0040 112072	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCION COMPLEMENTARIOS	203 PREESCOLAR (BARDAS PERIMETRALES)	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL PREESCOLAR JUAN RULFO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2019-07-02	2019-10-31		357,041.83	357,041.83	0.00	357,041.83	357,041.83	0.00	02 METRO C UADRAD O	151.92		5 ALUMNO	400	400	100	100.00
30454/ 0041 109894	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCION COMPLEMENTARIOS	212 PRIMARIA (BARDAS PERIMETRALES)	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2019-07-01	2019-10-31		2,378,171.87	2,378,171.87	0.00	2,378,171.87	2,378,171.87	0.00	02 METRO C UADRAD O	759.60		5 ALUMNO	600	600	100	100.00
30456/ 0042 140286	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCION COMPLEMENTARIOS	206 PREESCOLAR (SANITARIOS)	CONSTRUCCION DE UN MODULO SANITARIO PREESCOLAR RIGOBERTA MENCHU / SANTA CATARINA AYOTZINGO	CONTRATO	2019-08-01	2019-10-31		875,520.51	875,520.51	0.00	875,520.51	875,520.51	0.00	02 METRO C UADRAD O	74.88		5 ALUMNO	400	400	100	100.00
30457/ 0043 143345	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCION COMPLEMENTARIOS	207 PREPARATORIA (AULAS)	CONSTRUCCION DE UN AULA PREESCOLAR RIGOBERTA MENCHU / SANTA CATARINA AYOTZINGO	CONTRATO	2019-07-01	2019-10-31		486,921.26	486,921.26	0.00	486,921.26	486,921.26	0.00	02 METRO C UADRAD O	74.88		5 ALUMNO	500	500	100	100.00
30459/ 0044 143586	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCION COMPLEMENTARIOS	202 PREESCOLAR (AULAS)	CONSTRUCCION DE AULA PREESCOLAR XOCHICALCO / SANTA MARIA HUEXOCULCO	CONTRATO	2019-10-01	2019-11-30		493,088.22	493,088.22	0.00	493,088.22	493,088.22	0.00	02 METRO C UADRAD O	74.88		5 ALUMNO	117	117	100	100.00
30460/ 0045 143384	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCION DIRECTA	204 PREESCOLAR (COMEDORES ESCOLARES)	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR JORGE LUIS BORGES / SANTA MARIA HUEXOCULCO	CONTRATO	2019-08-01	2019-10-31		1,436,778.68	1,436,778.68	0.00	1,436,778.68	1,436,778.68	0.00	02 METRO C UADRAD O	152.36		5 ALUMNO	500	500	100	100.00
30477/ 0046 143015	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE PROL. POPOCATEPETL / SAN MATEO HUITZILZINGO	CONTRATO	2019-09-23	2019-12-11		1,058,464.05	1,058,464.05	0.00	1,058,464.05	1,058,464.05	0.00	01 METRO LINEAL	707.00		3 POBLADO	1	8,540	100	100.00
30481/ 0047 142807	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCION DIRECTA	258 LINEAS DE CONDUCCION	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EMILIANO ZAPATA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2019-09-23	2019-11-30		1,757,663.71	1,757,663.71	0.00	1,757,663.71	1,757,663.71	0.00	01 METRO LINEAL	1,237.00		1 COLONIA	1	19,200	100	100.00
30490/ 0048 143194	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCTIVO DE DRENAJE SANITARIO A PRESION GONZALO LOPEZ CID / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2019-09-23	2019-12-11		1,049,701.37	1,049,701.37	0.00	1,049,701.37	1,049,701.37	0.00	01 METRO LINEAL	1,111.00		2 COLONIA	1	16 ENE 2020	100	100.00
30492/ 0049 143084	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN PROLONGACION POPOCATEPETL / SAN MATEO HUITZILZINGO	CONTRATO	2019-09-23	2019-12-11		429,071.17	429,071.17	0.00	429,071.17	429,071.17	0.00	01 METRO LINEAL	707.00		3 POBLADO	1	8,540	100	100.00
30494/ 0050 143194	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN PASCUAL ORTIZ RUBIO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2019-09-23	2019-11-23		937,392.52	937,392.52	0.00	937,392.52	937,392.52	0.00	01 METRO LINEAL	400.00		2 COLONIA	1	3,000	100	100.00




GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros

MUNICIPIO: 020 CHALCO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
(Cifras en Pesos)
Año de Ejercicio 2019, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 122,262,857.13 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción										Inversión Aprobada				Inversión Ejercida				Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.			
30496/ 0051 143130	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EL NARANJO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2019-09-23	2019-11-09	984,924.62	984,924.62	0.00	984,924.62	984,924.62	0.00	01 METRO LINEAL	1,129.00		2	COLONIA	1	2,200	100	100.00		
30500/ 0052 143048	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	Z MEJORAMIENTO DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	MEJORAMIENTO DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE NINOS HEROES / SAN MATEO HUITZILZINGO	CONTRATO	2019-09-23	2019-11-05	587,254.26	587,254.26	0.00	587,254.26	587,254.26	0.00	01 METRO LINEAL	302.02		3	POBLADO	1	628	100	100.00		
30621/ 0053 108419	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE JACARANDA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2019-07-02	2019-07-31	1,257,133.28	1,257,133.28	0.00	1,257,133.28	1,257,133.28	0.00	01 METRO LINEAL	450.06		2	COLONIA	1	700	100	100.00		
30676/ 0054 154162	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DEL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE No. TRES / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2019-09-25	2019-11-23	1,094,097.26	1,094,097.26	0.00	1,094,097.26	1,094,097.26	0.00	03 METRO CUBICO	1.00		2	COLONIA	1	9,111	100	100.00		
30677/ 0055 154214	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DEL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE AYOTZINGO / SANTA CATARINA AYOTZINGO	CONTRATO	2019-09-25	2019-11-23	823,494.13	823,494.13	0.00	823,494.13	823,494.13	0.00	03 METRO CUBICO	1.00		3	POBLADO	1	28,000	100	100.00		
30678/ 0056 151893	15 AYS	AP AGUA POTABLE	Z MEJORAMIENTO DIRECTA	179 DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DEL TANQUE SUPERFICIAL DE AGUA POTABLE AYOTZINGO / SANTA CATARINA AYOTZINGO	CONTRATO	2019-09-25	2019-11-22	983,999.34	983,999.34	0.00	983,999.34	983,999.34	0.00	03 METRO CUBICO	1.00		3	POBLADO	1	7,000	100	100.00		
30679/ 0057 152400	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DEL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE No. DIEZ / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2019-09-25	2019-10-31	1,141,952.34	1,141,952.34	0.00	1,141,952.34	1,141,952.34	0.00	03 METRO CUBICO	1.00		2	COLONIA	1	17,500	100	100.00		
30680/ 0058 154005	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, AGRARISTA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2019-09-25	2019-12-11	2,373,415.32	2,373,415.32	0.00	2,373,415.32	2,373,415.32	0.00	01 METRO LINEAL	1,205.00		2	COLONIA	1	6,800	100	100.00		
30831/ 0059 154263	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DEL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE HUITZILZINGO / SAN MATEO COVARRUBIAS	CONTRATO	2019-09-25	2019-11-23	873,850.25	873,850.25	0.00	873,850.25	873,850.25	0.00	03 METRO CUBICO	1.00		3	POBLADO	1	15,389	100	100.00		
30833/ 0060 142872	15 AYS	AP AGUA POTABLE	Z MEJORAMIENTO DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO DE LA RED DRENAJE SANITARIO CALLE PENSAMIENTOS / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2019-09-23	2019-11-23	785,740.00	785,740.00	0.00	785,740.00	785,740.00	0.00	01 METRO LINEAL	466.00		2	COLONIA	1	1,054	100	100.00		
30960/ 0061 139867	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CERRADAS OYAMEL, FRESNOS, CEDROS, ALAMOS, JACARANDA, NOGAL MANZANA Y AV. ARBOLEDAS / SAN MARTIN CUAUTLALPAN	CONTRATO	2019-07-01	2019-10-31	4,326,115.80	4,326,115.80	0.00	4,326,115.80	4,326,115.80	0.00	01 METRO LINEAL	1,326.24		3	POBLADO	1	2,000	100	100.00		
31091/ 0062 140135	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA PRIMARIA JUAN RULFO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2019-07-01	2019-10-31	1,814,527.36	1,814,527.36	0.00	1,814,527.36	1,814,527.36	0.00	02 METRO CUADRADADO	569.80		5	ALUMNOS	850	100	100.00			
31294/ 0063 151399	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA TELESECUNDARIA OFTV. No. 0491 MANUEL AVILA CAMACHO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2019-10-01	2019-12-31	2,032,438.33	2,032,438.33	0.00	2,032,438.33	2,032,438.33	0.00	02 METRO CUADRADADO	480.00		51	ALUMNOS	193	100	100.00			
31296/ 0064 152941	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE FRANCISCO PACHECO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2019-10-01	2019-11-30	3,969,790.31	3,969,790.31	0.00	3,969,790.31	3,969,790.31	0.00	02 METRO CUADRADADO	2,237.74		2	COLONIA	1	8,638	100	100.00		



MUNICIPIO: 020 CHALCO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
(Cifras en Pesos)
Año de Ejercicio 2019. AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
Reporte de Ejercicio Acumulado

Datos de la Obra y/o Acción										Inversión Aprobada		Inversión Ejercida		Métodos Totales		Beneficiarios		Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
31923/0077144917	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCION COMPLEMENTARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	ELECTRIFICACION DE LA CALLE ARREOLA / SANTA MARIA HUEXOCULCO	CONTRATO	2019-10-01	2019-12-31	56,400.00	56,400.00	0.00	19 POSTE	3.00		3 POBLADO	1	44	10	40.00
31926/0078144958	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCION COMPLEMENTARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	ELECTRIFICACION DE LA CALLE EJIDO DE RIO FRIO. / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2019-10-01	2019-12-31	408,800.00	408,800.00	0.00	19 POSTE	22.00		3 POBLADO	1	356	10	40.00
31927/0079145018	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCION COMPLEMENTARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	ELECTRIFICACION DE LAS CALLES : CANADA GPE. VICTORIA Y CDAS. / SANTA MARIA HUEXOCULCO	CONTRATO	2019-10-01	2019-12-31	507,600.00	507,600.00	0.00	19 POSTE	27.00		3 POBLADO	1	252	10	40.00
31928/0080145098	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCION COMPLEMENTARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	ELECTRIFICACION DE LAS CALLES: 1,2,3,4,5,6 Y 7. COL SAN JAVIER / SAN GREGORIO CUAUTZINGO	CONTRATO	2019-10-01	2019-12-31	921,200.00	921,200.00	0.00	19 POSTE	49.00		3 POBLADO	1	180	10	40.00
33832/0081260395	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MEMBRILLO / SAN JUAN Y SAN PEDRO TEZOMPA	CONTRATO	2019-12-03	2019-12-31	1,489,059.46	1,489,059.46	0.00	01 METRO LINEAL	500.00		3 POBLADO	1	6,668	100	100.00
33833/0082260281	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCION COMPLEMENTARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO DE AV. TIERRA Y LIBERTAD / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2019-12-16	2019-12-31	2,566,634.89	2,566,634.89	0.00	17 PIEZA	80.00		2 COLONIA	1	5,827	100	100.00
33834/0083260373	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CALLE FLOR SILVESTRE / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2019-12-16	2019-12-31	3,416,215.14	3,416,215.14	0.00	65 KILOMETRO CUADRADO	1,896.39		2 COLONIA	1	1,900	100	100.00
33835/0084260406	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCION DIRECTA	280 CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTE	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ / SAN JUAN Y SAN PEDRO TEZOMPA	CONTRATO	2019-12-16	2019-12-31	383,934.06	383,934.06	0.00	02 METRO CUADRADO	304.69		3 POBLADO	1	258	100	100.00
33837/0085260347	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2019-12-16	2019-12-31	180,000.00	180,000.00	0.00	02 METRO CUADRADO	115.96		2 COLONIA	1	680	100	100.00
33839/0086259962	15 AYS	13 ALCANTARILLADO	Z MEJORAMIENTO DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO TLAPANECAS / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2019-12-20	2019-12-30	248,461.93	248,461.93	0.00	01 METRO LINEAL	121.00		2 COLONIA	1	1,416	100	100.00

TOTAL

Directa: 37

DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ORGANO
INTERNO
CHALCONDEZ CONTRA
2019-2021

**JOSE MIGUEL GUTIERREZ
MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL**

**MA. DEL ANGEL
HERNANDEZ CASTAÑEDA
DIRECTORA DE FINANZAS
Y ADMINISTRACION**

**LEÓNEL MIGUEL
BRUGADA
DIRECTOR DE OBRAS
PUBLICAS**

**JORGE SANCHEZ
RAMIREZ**
**TITULAR DEL ORGANO
INTERNO DE CONTROL**

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
SECRETARÍA DE FINANZAS
COLORIN #101, COL. LOMAS ALTAS
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
TEL: (01722) 6250482

MUNICIPIO: 020 CHALCO / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
(Cifras en Pesos)
Año de Ejercicio 2019. AL 31 DE DICIEMBRE 2019
Reporte de Ejercicio Acumulado
REINTEGRO: \$ 0.00

TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 12	248,979,716.02	248,979,716.02	0.00	188,095,279.44	188,095,279.44	0.00	1	6	Ene 2020	841
--	----------------	----------------	------	----------------	----------------	------	---	---	----------	-----

Complementarios: 0	Directa: 0
--------------------	------------

Complementarios: 0	Directa: 0
--------------------	------------

RECIBO
UNIDAD DE FOMENTO



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 020 CHALCO / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2019. AL 31 DE DICIEMBRE-2019
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 248,979,716.02 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Datos de la Obra y/o Acción	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada		Inversión Ejercida	Intereses B.		Metas Totales		Beneficiarios		Avances	
								Total	R. del Fondo		Total	R. del Fondo	U. Medida	Aprobada	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fin.

JOSE MIGUEL GUTIERREZ
MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL


MA. DEL ANGEL HERNANDEZ
MA. DEL ANGEL
HERNANDEZ CASTAÑEDA
DIRECTORA DE FINANZAS
Y ADMINISTRACION

MARIO RODEA MAYORGA
DIRECTOR DE SEGURIDAD
PÚBLICA
SEGURIDAD PÚBLICA,
CHALCO TRANSITO Y BOMBEROS

JORGE SANCHEZ
RAMIREZ
TITULAR DEL ORGANISMO



PRESIDENCIA



DIRECCIÓN
DE FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN
CHALCO
2019-2021



SEGURIDAD PÚBLICA,
CHALCO TRANSITO Y BOMBEROS



ORGANISMO
INTERNO
DE CONTROL
CHALCO
2019-2021

CHALCO

EDOMEX
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
16 ENE 2020
RECIBIDO



Datos de la Obra y/o Acción				Inversión Aprobada				Inversión Ejercida				Metas Totales		Beneficiarios		Avances				
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Total	R. del Fondo	Ingresés B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.	
2018/0027/93816	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE GABINO BARBEDA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2018-04-01	2018-07-31	5,374,540.93	5,374,540.93	0.00	5,374,540.93	5,374,540.93	0.00	01 METRO LINEAL	1,052.98	1	660	100	100.00
2119/0029/2058	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	202 PREESCOLAR (AULAS)	CONSTRUCCION DE AULA PREESCOLAR GABRIELA MISTRAL / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2018-08-01	2018-10-31	347,113.26	347,113.26	0.00	347,113.26	347,113.26	0.00	17 PIEZA	1.00	120	120	100	100.00
2133/0030/183192	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN AREAS DE PARTICIPACION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE PARTICIPACION DE EDUCACION FISICA PREESCOLAR PROFRA LUZ JIMENEZ GALICIA / SAN JUAN Y SAN PEDRO TEZOMPA	CONTRATO	2018-08-23	2018-11-21	907,509.55	907,509.55	0.00	907,509.55	907,509.55	0.00	02 METRO CUADRO	331.20	650	650	75	82.05
2325/0031/322089	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMENTARIOS	234 ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2018-09-20	2018-12-31	373,030.24	373,030.24	0.00	373,030.24	373,030.24	0.00	50 EQUIPO	1.00	1	150,130	100	100.00
2325/0032/322101	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMENTARIOS	002 ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO FISICO (MOBILIARIO) / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2018-11-20	2018-12-31	552,249.76	552,249.76	0.00	552,249.76	552,249.76	0.00	02 METRO CUADRO	264.00	1	150,130	100	100.00
2325/0033/322113	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMENTARIOS	002 ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	ACONDICIONAMIENTO DEL ESPACIO FISICO PARA LA ATENCION CIUDADANA DE PROGRAMAS SOCIALES ANEXO A LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2018-09-20	2018-12-31	1,096,232.72	1,096,232.72	0.00	1,096,232.72	1,096,232.72	0.00	02 METRO CUADRO	264.00	1	150,130	100	100.00

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

EDOMEX

SECRETARÍA DE RERAZAP

16 ENE 2020

UNIDAD DE EJECUTIVIDAD

RECIBIDO



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 020 CHALCO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2018. AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 101,077,009.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción																			Inversión Aprobada				Inversión Ejercida				Mezas Totales				Beneficiarios				Avances																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 020 CHALCO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2018. AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 101,077,009.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción										Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo.	Intereses B.	Total	R. del Fondo.	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
17351/00015214	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	258 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLES ALVARO OBREGON, NINO SEPTIEMBRE, FRANCISCO VILLA Y CALLE SIN NOMBRE EN SAN LUCAS AMALINALCO / SAN LUCAS AMALINALCO	CONTRATO	2018-04-01	2018-08-31	2018-08-31	9,591,197.91	9,591,197.91	0.00	9,591,197.91	9,591,197.91	0.00	01 METRO LINEAL	1,591.00		3 POBLADO	1	523	100	100.00
17365/00036455	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	Z MEJORAMIENTO DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN COLECTOR SOLIDARIDAD 2DA. ETAPA. COL. UNIÓN DE GUADALUPE, / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2018-04-21	2018-07-31	2018-07-31	7,186,130.17	7,186,130.17	0.00	7,186,130.17	7,186,130.17	0.00	01 METRO LINEAL	1,281.00		2 COLONIA	3	15,100	100	100.00
17370/00041855	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE ORIENTE 50 DE AV. SOLIDARIDAD A CALLE ARBOLEDAS COL. UNION DE GUADALUPE. / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2018-04-02	2018-07-31	2018-07-31	4,447,461.69	4,447,461.69	0.00	4,447,461.69	4,447,461.69	0.00	01 METRO LINEAL	777.24		2 COLONIA	1	1,014	100	100.00
17377/00052072	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE CALLE PAVIMENTACIÓN DE CALLE EMILIANO ZAPATA, COL. COVADONGA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2018-08-01	2018-11-30	2018-11-30	6,694,950.93	6,694,950.93	0.00	6,694,950.93	6,694,950.93	0.00	02 METRO CUADRADO	6,681.86		2 COLONIA	1	1,482	100	100.00
17382/00061984	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE CALLE PAVIMENTACIÓN DE CALLE TABACHINES / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2018-05-01	2018-08-31	2018-08-31	1,900,960.56	1,900,960.56	0.00	1,900,960.56	1,900,960.56	0.00	02 METRO CUADRADO	4,198.67		2 COLONIA	1	1,482	100	100.00
17385/00071905	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE CALLE PAVIMENTACIÓN DE CALLE SAN ISIDRO, COL. NUEVA SAN ISIDRO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2018-05-02	2018-10-31	2018-10-31	3,498,145.47	3,498,145.47	0.00	3,498,145.47	3,498,145.47	0.00	02 METRO CUADRADO	2,164.53		2 COLONIA	1	267	100	100.00
17389/00082707	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE NACIONAL LADO SUR / SAN PABLO ATLAZALPAN	CONTRATO	2018-07-02	2018-10-31	2018-10-31	1,916,456.87	1,916,456.87	0.00	1,916,456.87	1,916,456.87	0.00	02 METRO CUADRADO	5,776.00		3 POBLADO	1	1,918,108	100	100.00
17391/00094657	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN 1RA. ETAPA / SAN JUAN Y SAN PEDRO TEZOMPA	CONTRATO	2018-04-01	2018-08-31	2018-08-31	10,497,424.06	10,497,424.06	0.00	10,497,424.06	10,497,424.06	0.00	01 METRO LINEAL	2,170.00		3 POBLADO	1	1,141	100	100.00
17395/00104025	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DEL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE No. 4 / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2018-04-02	2018-08-31	2018-08-31	13,850,315.44	13,850,315.44	0.00	13,850,315.44	13,850,315.44	0.00	03 METRO CUBICO	8.00		2 COLONIA	1	6,033	100	100.00
17583/00111940	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA ESC. PRIM. SOR JUANA-INÉS DE LA CRUZ / SANTA MARIA HUEXOCULCO	CONTRATO	2018-05-01	2018-08-31	2018-08-31	1,314,026.37	1,314,026.37	0.00	1,314,026.37	1,314,026.37	0.00	02 METRO CUADRADO	480.00		5 ALUMNO	650	650	100	100.00
17586/00124721	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA ESC. PREPARATORIA 70 15EBH0161A / SAN PABLO ATLAZALPAN	CONTRATO	2018-05-01	2018-08-31	2018-08-31	1,313,484.59	1,313,484.59	0.00	1,313,484.59	1,313,484.59	0.00	02 METRO CUADRADO	480.00		5 ALUMNO	650	650	100	100.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros

MUNICIPIO: 020 CHALCO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
(Cifras en Pesos)
Año de Ejercicio 2018. AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 101,077,009.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción										Inversión Aprobada				Inversión Ejercida				Metas Totales				Beneficiarios				Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total		Intereses B.		Total		Intereses B.		U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.		
											R. del Fondo	Intereses B.	R. del Fondo	Intereses B.	R. del Fondo	Intereses B.												
TOTAL											99,645,062.89		0.00		99,482,183.91		0.00		99,482,183.91						2875			
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 29											99,645,062.89		0.00		99,482,183.91		0.00											

Complementarios: 18

Directa: 11

JOSE MIGUEL GUTIERREZ
MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL




PRESIDENCIA

MA. DEL ANGEL HERNANDEZ
MA. DEL ANGEL
HERNANDEZ CASTAÑEDA
DIRECTORA DE FINANZAS
Y ADMINISTRACION



DIRECCIÓN
DE FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN
CHALCO
2019-2021

LEONEL MIGUEL
BRUGADA
DIRECTOR DE OBRAS
PUBLICAS



DIRECCIÓN DE
OBRAS
PUBLICAS
CHALCO
2019-2021

JORGE SANCHEZ



RAMIRO CANO
SECRETARIO DEL ORGANISMO
INTERNO DE CONTROL
CHALCO DE CONTROL
2019-2021

CHALCO

