



GOBIERNO DE CHALCO

**DIRECCIÓN DE FINANZAS
Y ADMINISTRACIÓN**

2019. AÑO DEL CENTÉSIMO ANIVERSARIO LUCTUOSO DE EMILIANO ZAPATA SALAZAR. EL CAUDILLO DEL SUR

No. De OFICIO: DFA/3234/2019

Chalco, Méx. A 04 de Julio del 2019

A/R

**MTRA. AZALEA DEL CARMEN CLEMENTE BLANCO
DIRECTORA GENERAL INVERSION
TOLUCA ESTADO DE MEXICO
P R E S E N T E .**


Por este conducto, me es grato enviarle un cordial saludo al mismo tiempo y en cumplimiento al art. 240 del Código Financiero del Edo. Y Municipios, remito a usted el informe mensual SIAVAMEN del programa Ramo 33 en sus vertientes Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del D.F. (FORTAMUNDF) 2019 y Fondo de Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones Territoriales (F.I.S.M.D.F.) 2018 y 2019 correspondiente al mes de Junio del 2019.

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración y/o comentario al respecto.

ATENTAMENTE



**DIRECCION
DE FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN**
MD DEL ANGEL HERNANDEZ
**L.C. MARIA DEL ANGEL HERNANDEZ CASTAÑEDA
DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION**




TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 248,979,716.02 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
25452/0001	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINIST RACION	2019-02-14	2019-12-31	99,182,423.00	99,182,423.00	0.00	32,458,423.00	32,458,423.00	0.00	80 ELEMEN TO	390.00		4 MUNICIPI O	1	390	82	32.72
25453/0002	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENT O	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINIST RACION	2019-02-14	2019-12-31	8,809,000.00	8,809,000.00	0.00	3,427,947.69	3,427,947.69	0.00	50 EQUIPO	145.00		4 MUNICIPI O	1	145	38	38.91
25454/0003	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMI ENTO	126 REPARACION Y MANTENIMI ENTO DE VEHICULOS	MANTENIMIENTO DE EQUIPO VEHICULAR / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINIST RACION	2019-02-14	2019-12-31	2,000,238.42	2,000,238.42	0.00	552,583.86	552,583.86	0.00	34 VEHICUL O	145.00		4 MUNICIPI O	1	145	28	27.62
25455/0004	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENT O	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	SEGURO DE VIDA DE POLICIAS / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINIST RACION	2019-02-14	2019-12-31	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	390.00		4 MUNICIPI O	1	390	0	0.00
25456/0005	08 ADM	FM FORTALEC IMIENTO MUNICIPAL	L MAQUINARIA Y EQUIPO	113 ADQUISICION DE EQUIPO	FORASEG COPARTICIPACION MUNICIPAL / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINIST RACION	2019-02-14	2019-12-31	2,808,054.60	2,808,054.60	0.00	2,723,084.20	2,723,084.20	0.00	50 EQUIPO	1.00		4 MUNICIPI O	1	1	100	96.97
25457/0006	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	J PROGRAMA	124 EXAMENES ANTIDOPING	ANTIDOPING Y ESTUDIO PSICOLÓGICO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINIST RACION	2019-02-14	2019-12-31	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 ESTUDIO	390.00		4 MUNICIPI O	1	390	0	0.00
25459/0007	08 ADM	SF SANEAMIENT O FINANCIERO	Q ADEUDO EJERCICIOS ANTERIORES	131 ISSEMYM	CONVENIO ISSEMYM / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2019-02-14	2019-12-31	4,680,000.00	4,680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81 PAGO	10.00		4 MUNICIPI O	1	1	0	0.00
25460/0008	08 ADM	SF SANEAMIENT O FINANCIERO	R OBLIGACION ES FINANCIERAS	133 ENERGIA ELECTRICA	CFE ALUMBRADO PUBLICO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINIST RACION	2019-02-14	2019-12-31	19,200,000.00	19,200,000.00	0.00	14,503,066.22	14,503,066.22	0.00	81 PAGO	1.00		4 MUNICIPI O	1	1	74	75.53
25461/0009	08 ADM	SF SANEAMIENT O FINANCIERO	Q ADEUDO EJERCICIOS ANTERIORES	263 CONAGUA	AGUA EN BLOQUE O RESIDUALES / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINIST RACION	2019-02-14	2019-12-31	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81 PAGO	1.00		4 MUNICIPI O	1	1	0	0.00
25462/0010	08 ADM	SF SANEAMIENT O FINANCIERO	R OBLIGACION ES FINANCIERAS	135 FIANZA DE FIDELIDAD	CRÉDITOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2019-02-14	2019-12-31	64,800,000.00	64,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81 PAGO	1.00		4 MUNICIPI O	1	1	0	0.00
25463/0011	08 ADM	SF SANEAMIENT O FINANCIERO	Q ADEUDO EJERCICIOS ANTERIORES	134 OBRA Y SERVICIOS	SANEAMIENTO FINANCIERO (P ASIVOS,PROVEEDORES,CONT RATISTAS) / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINIST RACION	2019-02-14	2019-12-31	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	638,000.00	638,000.00	0.00	81 PAGO	1.00		4 MUNICIPI O	1	1	21	21.27
25464/0012	07 ASS	DC DESARROLLO COMUNITARIO	A CONSTRUCCION	021 CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	CONSTRUCCIÓN DE CENTROS DE ATENCIÓN SOCIAL / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2019-02-14	2019-12-31	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	15,158,420.11	15,158,420.11	0.00	02 METRO C UADRAD O	26.00		4 MUNICIPI O	1	1	38	37.90

TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 12									TOTAL	248,979,716.02	248,979,716.02	0.00	69,461,525.08	69,461,525.08	0.00							381
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	----------------	----------------	------	---------------	---------------	------	--	--	--	--	--	--	-----

Complementarios: 0	Directa: 0
--------------------	------------



TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 248,979,716.02 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada				Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	Sub Programa	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.	

JOSE MIGUEL GUTIERREZ
MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL



PRESIDENCIA

MARIA DEL ANGEL HERNANDEZ
HERNANDEZ CASTAÑEDA
DIRECTORA DE FINANZAS
Y ADMINISTRACION



DIRECCION
DE FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN

MARIO RODRIGUEZ MAYORGA
DIRECTOR DE SEGURIDAD
PUBLICA




DIRECCION DE
SEGURIDAD PÚBLICA
TRANSITO Y BOMBEROS

JORGE SANCHEZ
RAMIREZ
TITULAR DEL ORGANO
INTERNO DE CONTROL



ÓRGANO
INTERNO
DE CONTROL



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 020 CHALCO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2018. AL 30 DE JUNIO DEL 2019
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 101,077,009.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B	Total	R. del Fondo	Intereses B	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
17351/00015214	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLES ALVARO OBREGON, NIÑO ARTILLERO 16 DE SEPTIEMBRE, FRANCISCO VILLA Y Y CALLE SIN NOMBRE EN SAN LUCAS AMALINALCO / SAN LUCAS AMALINALCO	CONTRATO	2018-04-01	2018-08-31	9,591,197.91	9,591,197.91	0.00	9,591,197.91	9,591,197.91	0.00	01 METRO LINEAL	1,591.00		3 POBLADO	1	523	100	100.00
17365/00036455	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	Z MEJORAMIENTO DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN COLECTOR SOLIDARIDAD 2DA. ETAPA, COL. UNIÓN DE GUADALUPE, / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS/CHIMENEIA, LA	CONTRATO	2018-04-21	2018-07-31	7,186,130.17	7,186,130.17	0.00	7,186,130.17	7,186,130.17	0.00	01 METRO LINEAL	1,281.00		2 COLONIA	3	15,100	100	100.00
17370/00041855	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE ORIENTE 50 DE AV. SOLIDARIDAD A CALLE ARBOLEDAS COL. UNION DE GUADALUPE. / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2018-04-02	2018-07-31	4,447,461.69	4,447,461.69	0.00	4,447,461.69	4,447,461.69	0.00	01 METRO LINEAL	777.24		2 COLONIA	1	1,014	100	100.00
17377/00052072	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE EMILIANO ZAPATA, COL. COVADONGA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2018-08-01	2018-11-30	6,694,950.93	6,694,950.93	0.00	6,694,950.93	6,694,950.93	0.00	02 METRO CUADRADO	6,681.86		2 COLONIA	1	1,482	100	100.00
17382/00061864	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE TABACHINES / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2018-05-01	2018-08-31	1,900,960.56	1,900,960.56	0.00	1,900,960.56	1,900,960.56	0.00	02 METRO CUADRADO	4,198.67		2 COLONIA	1	1,482	100	100.00
17385/00071905	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE SAN ISIDRO, COL. NUEVA SAN ISIDRO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2018-05-02	2018-10-31	3,498,145.47	3,498,145.47	0.00	3,498,145.47	3,498,145.47	0.00	02 METRO CUADRADO	2,164.53		2 COLONIA	1	267	100	100.00
17389/00082707	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE NACIONAL LADO SUR / SAN PABLO ATLAZALPAN	CONTRATO	2018-07-02	2018-10-31	1,916,456.87	1,916,456.87	0.00	1,916,456.87	1,916,456.87	0.00	02 METRO CUADRADO	5,776.00		3 POBLADO	1	1,918,108	100	100.00
17391/00094667	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN 1RA. ETAPA / SAN JUAN Y SAN PEDRO TEZOMPA	CONTRATO	2018-04-01	2018-08-31	10,497,424.06	10,497,424.06	0.00	10,497,424.06	10,497,424.06	0.00	01 METRO LINEAL	2,170.00		3 POBLADO	1	1,141	100	100.00
17395/00104025	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DEL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE No. 4 / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2018-04-02	2018-08-31	13,850,315.44	13,850,315.44	0.00	13,850,315.44	13,850,315.44	0.00	03 METRO CUBICO	8.00		2 COLONIA	1	6,033	100	100.00
17583/00111940	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA ESC.PRIM. SOR JUANA INES DE LA CRUZ / SANTA MARIA HUEXOCULCO	CONTRATO	2018-05-01	2018-08-31	1,314,026.37	1,314,026.37	0.00	1,314,026.37	1,314,026.37	0.00	02 METRO CUADRADO	480.00		5 ALUMNO	650	650	100	100.00
17586/00124721	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EM AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA ESC. PREPARATORIA 70 15EBH0161A / SAN PABLO ATLAZALPAN	CONTRATO	2018-05-01	2018-08-31	1,313,484.59	1,313,484.59	0.00	1,313,484.59	1,313,484.59	0.00	02 METRO CUADRADO	480.00		5 ALUMNO	650	650	100	100.00

RECIBIDO
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE NORMATIVIDAD
05 JUL 2019
5 ALUMNO
UNIDAD DE NORMATIVIDAD

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 020 CHALCO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2018. AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 101,077,009.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
17592/ 0013 2596	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA ESC. PREPARATORIA No. 127 15EBH0253R / SAN MATEO HUITZILZINGO	CONTRATO	2018-05-01	2018-08-31	1,480,159.67	1,480,159.67	0.00	1,480,159.67	1,480,159.67	0.00	02 METRO CUADRAD O	626.58		5 ALUMNO	480	650	100	100.00
17598/ 0015 4699	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA CBT SR. MAX SHEIN HEISLER / SANTA CATARINA AYOTZINGO	CONTRATO	2018-05-01	2018-08-31	1,473,032.69	1,473,032.69	0.00	1,473,032.69	1,473,032.69	0.00	02 METRO CUADRAD O	480.00		5 ALUMNO	650	650	100	100.00
17599/ 0016 2121	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA ESC. PRIMARIA JUAN FERNANDEZ ALBARRAN 15EPR2504C / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2018-05-01	2018-08-31	1,313,601.54	1,313,601.54	0.00	1,313,601.54	1,313,601.54	0.00	02 METRO CUADRAD O	480.00		5 ALUMNO	650	650	100	100.00
17604/ 0017 2090	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA CETIS No.96 / SAN MARTIN CUAUTLALPAN	CONTRATO	2018-05-01	2018-08-31	1,474,842.96	1,474,842.96	0.00	1,474,842.96	1,474,842.96	0.00	02 METRO CUADRAD O	665.00		5 ALUMNO	650	650	100	100.00
17605/ 0018 3897	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	208 PREPARATORIA (BARDAS PERIMETRALES)	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN PREPA ANEXA A LA NORMAL 15EBPOO70 / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2018-03-01	2018-09-28	1,320,312.00	1,320,312.00	0.00	1,320,312.00	1,320,312.00	0.00	02 METRO CUADRAD O	255.00		5 ALUMNO	850	850	100	100.00
17606/ 0019 5030	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	212 PRIMARIA (BARDAS PERIMETRALES)	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETAL ESC. PRIMARIA VICENTE GUERRERO 15ERP4974H / SAN PABLO ATLAZALPAN	CONTRATO	2018-07-02	2018-09-28	399,553.69	399,553.69	0.00	399,553.69	399,553.69	0.00	01 METRO LINEAL	148.85		5 ALUMNO	480	480	100	100.00
17641/ 0020 6381	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE LORENZO AVILA EN SAN LORENZO CHIMALPA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2018-04-01	2018-06-30	779,090.67	779,090.67	0.00	779,090.67	779,090.67	0.00	01 METRO LINEAL	358.70		3 POBLADO	1	491	100	100.00
17643/ 0021 2682	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE CAMPESINOS COL. EMILIANO ZAPATA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2018-04-01	2018-07-31	1,700,977.74	1,700,977.74	0.00	1,700,977.74	1,700,977.74	0.00	01 METRO LINEAL	432.19		2 COLONIA	1	240	100	100.00
17649/ 0023 7821	15 AYS	13 ALCANTARILLADO	Z MEJORAMIENTO DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	EQUIPAMIENTO DE CARCAMO / SAN LUCAS AMALINALCO	CONTRATO	2018-08-01	2018-09-30	3,474,148.36	3,474,148.36	0.00	3,474,148.30	3,474,148.30	0.00	17 PIEZA	1.00		3 POBLADO	1	3,154	100	99.99
17652/ 0024 1933	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	154 BIBLIOTECA	CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA ESC. PRIMARIA 18 DE MARZO 15DPR0875H / SAN MATEO TEZOQUIPAN	CONTRATO	2018-08-01	2018-10-31	747,107.53	747,107.53	0.00	747,107.53	747,107.53	0.00	02 METRO CUADRAD O	139.92		5 ALUMNO	480	480	100	100.00
17665/ 0025 7744	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE PUREPECHAS COL. CULTURAS DE MEXICO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2018-04-01	2018-07-31	4,496,307.18	4,496,307.18	0.00	4,496,307.14	4,496,307.14	0.00	01 METRO LINEAL	917.32		2 COLONIA	592	592	100	99.98
19601/ 0026 65776	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE CAMPO FLORIDO DE CALLE NACIONAL PTE. A CALLE SAUCO EN SAN PABLO ATLAZALPAN / SAN PABLO ATLAZALPAN	CONTRATO	2018-04-01	2018-08-31	10,124,698.34	10,124,698.34	0.00	10,124,698.34	10,124,698.34	0.00	01 METRO LINEAL	1,533.78		3 POBLADO	720	720	100	100.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 020 CHALCO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL


Año de Ejercicio 2018. AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 101,077,009.00

REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
20188/ 0027 93816	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE GABINO BARREDA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2018-04-01	2018-07-31	5,374,540.93	5,374,540.93	0.00	5,374,540.93	5,374,540.93	0.00	01 METRO LINEAL	1,052.98		2 COLONIA	1	660	100	100.00
21190/ 0029 2058	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	202 PREESCOLAR (AULAS)	CONSTRUCCIÓN DE AULA PREESCOLAR GABRIELA MISTRAL / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2018-08-01	2018-10-31	347,113.26	347,113.26	0.00	347,113.26	347,113.26	0.00	17 PIEZA	1.00		5 ALUMNO	120	120	100	100.00
21335/ 0030 183192	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA PREESCOLAR PROFRA.LUZ JIMENEZ GALICIA / SAN JUAN Y SAN PEDRO TEZOMPA	CONTRATO	2018-08-23	2018-11-21	907,509.55	907,509.55	0.00	744,630.67	744,630.67	0.00	02 METRO C UADRA DO	331.20		5 ALUMNO	650	650	75	82.05
23253/ 0031 322089	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCION AL MUNICIPAL Y DE LAS DEM ARCACIONES TERRITORIA LES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMENTARIOS	234 ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2018-09-20	2018-12-31	373,030.24	373,030.24	0.00	373,030.24	373,030.24	0.00	50 EQUIPO	1.00		4 MUNICIPIO	1	150,130	100	100.00
23254/ 0032 322101	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCION AL MUNICIPAL Y DE LAS DEM ARCACIONES TERRITORIA LES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMENTARIOS	002 ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO FÍSICO (MOBILIARIO) / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2018-11-20	2018-12-31	552,249.76	552,249.76	0.00	552,249.76	552,249.76	0.00	02 METRO C UADRA DO	264.00		4 MUNICIPIO	1	150,130	100	100.00
23255/ 0033 322113	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCION AL MUNICIPAL Y DE LAS DEM ARCACIONES TERRITORIA LES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMENTARIOS	002 ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS	ACONDICIONAMIENTO DEL ESPACIO FÍSICO PARA LA ATENCIÓN CIUDADANA DE PROGRAMAS SOCIALES ANEXO A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2018-09-20	2018-12-31	1,096,232.72	1,096,232.72	0.00	1,096,232.72	1,096,232.72	0.00	02 METRO C UADRA DO	264.00		4 MUNICIPIO	1	150,130	100	100.00



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 020 CHALCO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2018. AL 30 DE JUNIO DEL 2019
Reporte de Ejercicio Acumulado

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini. Real	Fec Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 29							TOTAL		99,645,062.89	99,645,062.89	0.00	99,482,183.91	99,482,183.91	0.00								2875

Complementarios: 18


Directa: 11

JOSE MIGUEL GUTIERREZ
MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL



PRESIDENCIA

MARIA DEL ANGEL
HERNANDEZ CASTAÑEDA
DIRECTORA DE FINANZAS
Y ADMINISTRACION



DIRECCIÓN
DE FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN

LEÓNEL MIGUEL
BRUGADA




DIRECCIÓN DE
OBRAS
PUBLICAS

JORGE SANCHEZ
RAMIREZ
TITULAR DEL ORGANO
INTERNO DE CONTROL



ÓRGANO
INTERNO
DE CONTROL



Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Tér. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
27643/ 0003 88605	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL POZO AYOTZINGO AL TANQUE DE CONCRETO / SANTA CATARINA AYOTZINGO	CONTRATO	2019-05-24	2019-06-17	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	1,577.00		3 POBLADO	1	28,000	0	0.00
27644/ 0004 90469	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE No. SEIS, COLONIA EMILIANO ZAPATA CABECERA MUNICIPAL / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2019-05-27	2019-06-10	1,061,957.97	1,061,957.97	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	1.00		2 COLONIA	1	22,700	0	0.00
27647/ 0005 90645	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DEL POZO PROFUNDO D AGUA POTABLE No. SIETE, COLONIA NUEVA SAN ISIDRO, CABECERA MUNICIPAL / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2019-05-27	2019-06-10	1,112,810.81	1,112,810.81	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	1.00		2 COLONIA	1	28,000	0	0.00
27649/ 0006 90782	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DEL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE No. CINCO, BARRIO LA CONCHITA CABECERA MUNICIPAL / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2019-05-27	2019-06-10	1,319,857.91	1,319,857.91	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	1.00		2 COLONIA	1	13,100	0	0.00
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 4									6,294,626.69	6,294,626.69	0.00	0.00	0.00	0.00							0	

Complementarios: 0

Directa: 4

JOSE MIGUEL GUTIERREZ
MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL



PRESIDENCIA

MARIA DEL ANGEL
HERNANDEZ CASTAÑEDA
DIRECTORA DE FINANZAS
Y ADMINISTRACION



DIRECCION
DE FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN

LEONEL MIGUEL
BRUGADA



DIRECCIÓN DE
OBRAS
PUBLICAS

JORGE SANCHEZ
RAMIREZ
TITULAR DEL ORGANO
INTERNO DE CONTROL



ÓRGANO
INTERNO
DE CONTROL

05 JUL 2019

UNIDAD DE NORMATIVIDAD

RECIBIDO