



GOBIERNO DE CHALCO

TESORERÍA

2021." Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México".

No. De OFICIO: TM/028 /2021

Chalco, Méx. A 14 de Enero del 2021

MTRO. JORGE ALBERTO RENTERÍA ORTÍZ
JEFE DE LA UNIDAD DE NORMATIVIDAD
TOLUCA ESTADO DE MEXICO
P R E S E N T E .

Por este conducto, me es grato enviarle un cordial saludo al mismo tiempo y en cumplimiento al art. 240 del Código Financiero del Edo. Y Municipios, remito a usted el informe mensual SIAVAMEN del programa Ramo 33 en sus vertientes Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del D.F. (FORTAMUNDF) 2020 y Fondo de Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones Territoriales (F.I.S.M.D.F.) 2018, y 2020 correspondiente al mes de Diciembre del 2020..

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración y/o comentario al respecto.

ATENTAMENTE



TESORERÍA
MUNICIPAL

Md del Angel Hernandez
L.C. MARIA DEL ANGEL HERNANDEZ CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL

No. De OFICIO: TM/109/2020



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 020 CHALCO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

Año de Ejercicio 2020. AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 114,831,758.78 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Tótal	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
40955/ 0001 106940	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	Z MEJORAMI ENTO DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	MEJORAMIENTO DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO MIXES / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2020-09-30	2020-11-18	1,911,029.34	1,911,029.34	0.00	1,911,029.34	1,911,029.34	0.00	01 METRO LINEAL	680.00		2 COLONIA	1	2,200	100	100.00
40957/ 0002 107796	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUC CION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EL NARANJO I / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2020-09-30	2020-12-18	2,760,786.91	2,760,786.91	0.00	2,760,786.91	2,760,786.91	0.00	01 METRO LINEAL	1,307.00		2 COLONIA	1	800	100	100.00
40958/ 0003 109107	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	Z MEJORAMI ENTO DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	RAHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO JACARANDAS / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2020-12-14	2020-12-23	691,312.01	691,312.01	0.00	691,312.01	691,312.01	0.00	01 METRO LINEAL	306.20		2 COLONIA	1	4,600	100	100.00
40959/ 0004 109179	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUC CION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL POZO 14 / SANTA CATARINA AYOTZINGO	CONTRAT O	2020-10-19	2020-12-18	4,134,801.07	4,134,801.07	0.00	4,134,801.07	4,134,801.07	0.00	01 METRO LINEAL	1,082.00		3 POBLAD O	1	12,000	100	100.00
40960/ 0005 109254	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUC CION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE RED DE CONDUCCION DEL POZO SAN PABLO 2 / SAN PABLO ATLAZALPAN	CONTRAT O	2020-10-02	2020-12-03	1,273,448.12	1,273,448.12	0.00	1,273,448.12	1,273,448.12	0.00	01 METRO LINEAL	385.00		3 POBLAD O	1	20,160	100	100.00
40961/ 0006 109312	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	Z MEJORAMI ENTO DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO PROLONGACION LAS TORRES / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2020-12-14	2020-12-20	708,573.32	708,573.32	0.00	708,573.32	708,573.32	0.00	01 METRO LINEAL	183.35		2 COLONIA	1	800	100	100.00
40963/ 0007 109350	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUC CION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CERRADA HIDALGO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2020-12-14	2020-12-20	288,079.81	288,079.81	0.00	288,079.81	288,079.81	0.00	01 METRO LINEAL	111.00		3 POBLAD O	1	258	100	100.00
40964/ 0008 115659	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUC CION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EL SOCORRO / SAN MARCOS HUIXTOCO	CONTRAT O	2020-10-19	2020-12-18	3,700,104.40	3,700,104.40	0.00	3,700,104.00	3,700,104.00	0.00	01 METRO LINEAL	1,500.00		3 POBLAD O	1	1,500	100	100.00
40965/ 0009 115704	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUC CION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO NORTE 1 / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2020-10-06	2020-11-24	1,387,954.34	1,387,954.34	0.00	1,387,954.34	1,387,954.34	0.00	01 METRO LINEAL	467.00		3 POBLAD O	1	1,212	100	100.00
40966/ 0010 116843	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUC CION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO FRANCISCO SARABIA / SAN MARTIN CUAUTLAPAN	CONTRAT O	2020-10-06	2020-11-24	644,143.37	644,143.37	0.00	644,143.37	644,143.37	0.00	01 METRO LINEAL	267.00		3 POBLAD O	1	267	100	100.00
41184/ 0013 118139	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	Z MEJORAMI ENTO DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	MEJORAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE BENITO JUAREZ, LA CANDELARIA TLAPALA / CANDELARIA TLAPALA, LA	CONTRAT O	2020-10-06	2020-11-24	724,870.82	724,870.82	0.00	724,870.82	724,870.82	0.00	01 METRO LINEAL	549.00		3 POBLAD O	1	418	100	100.00
41267/ 0014 99141	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUC CION DIRECTA	170 CARCAMO	CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO / SAN GREGORIO CUAUTZINGO	CONTRAT O	2020-11-01	2020-12-31	6,479,129.31	6,479,129.31	0.00	5,577,329.78	5,577,329.78	0.00	03 METRO CUBICO	1.00		3 POBLAD O	1	6,000	86	86.08
41270/ 0015 99150	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUC CION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE NORTE 10 LADO NORTE Y LADO SUR / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2020-11-01	2020-12-31	6,243,793.58	6,243,793.58	0.00	6,092,508.89	6,092,508.89	0.00	02 METRO C UADRAD O	2,900.00		2 COLONIA	1	650	97	97.58
41274/ 0016 99158	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUC CION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE FERROCARRIL, / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2020-11-30	2020-12-31	1,795,650.63	1,795,650.63	0.00	1,540,906.95	1,540,906.95	0.00	02 METRO C UADRAD O	1,009.00		2 COLONIA	1	250	85	85.81
41277/ 0017 99163	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUC CION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE OTOMIES / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2020-11-01	2020-12-31	8,716,199.66	8,716,199.66	0.00	8,381,731.15	8,381,731.15	0.00	02 METRO C UADRAD O	4,506.00		2 COLONIA	1	5,000	96	96.16



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 020 CHALCO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
Año de Ejercicio 2020. AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 114,831,758.78 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
41280/ 0018 99166	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	PAVIMENTACION DE CALLE BUGAMBILIA / SAN PABLO ATLAZALPAN	CONTRAT O	2020-11-01	2020-12-31	2,323,429.84	2,323,429.84	0.00	2,160,716.38	2,160,716.38	0.00	02 METRO C UADRAD O	1,280.00		3 POBLAD O	1	700	93	93.00
41282/ 0019 99174	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE NARANJO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2020-11-01	2020-12-31	1,945,889.68	1,945,889.68	0.00	1,666,720.42	1,666,720.42	0.00	02 METRO C UADRAD O	944.00		2 COLONIA	1	250	85	85.65
41285/ 0020 99176	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE MAYAS. / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2020-11-01	2020-12-31	2,661,342.22	2,661,342.22	0.00	2,118,000.97	2,118,000.97	0.00	02 METRO C UADRAD O	2,168.00		2 COLONIA	1	250	79	79.58
41287/ 0021 99177	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE MAZAHUAS / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2020-11-01	2020-12-31	4,845,182.06	4,845,182.06	0.00	4,582,800.28	4,582,800.28	0.00	02 METRO C UADRAD O	3,199.00		2 COLONIA	1	3,200	94	94.58
41289/ 0022 99179	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE FLOR SILVESTRE / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2020-11-01	2020-12-31	3,202,508.57	3,202,508.57	0.00	3,131,759.02	3,131,759.02	0.00	02 METRO C UADRAD O	1,241.00		2 COLONIA	1	3,000	97	97.79
41290/ 0023 99182	17 URB	UR URBANIZACIO N	Z MEJORAMI ENTO COMPLEMEN TARIOS	284 MERCADOS PUBLICOS	MEJORAMIENTO DE MERCADO, CALLE EDUCACIÓN / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2020-11-01	2020-12-31	641,107.72	641,107.72	0.00	192,332.32	192,332.32	0.00	02 METRO C UADRAD O	1,030.00		2 COLONIA	1	3,500	30	30.00
41292/ 0024 99183	17 URB	UR URBANIZACIO N	Z MEJORAMI ENTO COMPLEMEN TARIOS	284 MERCADOS PUBLICOS	MEJORAMIENTO DE MERCADO, CALLE 5 DE MAYO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2020-11-30	2020-12-31	641,107.72	641,107.72	0.00	192,332.32	192,332.32	0.00	02 METRO C UADRAD O	1,030.00		2 COLONIA	1	3,500	30	30.00
41295/ 0025 99184	17 URB	UR URBANIZACIO N	Z MEJORAMI ENTO COMPLEMEN TARIOS	284 MERCADOS PUBLICOS	MEJORAMIENTO DE MERCADO CALLE FRANCISCO VILLA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2020-11-01	2020-12-31	568,785.69	568,785.69	0.00	192,595.96	192,595.96	0.00	02 METRO C UADRAD O	1,030.00		2 COLONIA	1	3,500	33	33.86
41297/ 0026 99185	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION DIRECTA	280 CANCHAS Y ESPACIOS M ULTIDEPORTI VOS	CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS / SAN PABLO ATLAZALPAN	CONTRAT O	2020-11-01	2020-12-31	832,519.36	832,519.36	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	505.00		3 POBLAD O	1	500	0	0.00
41298/ 0027 99187	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION DIRECTA	280 CANCHAS Y ESPACIOS M ULTIDEPORTI VOS	CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS / SAN PABLO ATLAZALPAN	CONTRAT O	2020-11-01	2020-12-31	836,214.50	836,214.50	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	508.00		3 POBLAD O	1	450	0	0.00
41300/ 0028 99189	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION DIRECTA	280 CANCHAS Y ESPACIOS M ULTIDEPORTI VOS	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS, SAN MARTIN XICO NUEVO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2020-11-01	2020-12-31	849,947.86	849,947.86	0.00	763,362.57	763,362.57	0.00	02 METRO C UADRAD O	508.00		2 COLONIA	1	450	90	89.81
41303/ 0029 99190	17 URB	UR URBANIZACIO N	C REHABILITACION DIRECTA	280 CANCHAS Y ESPACIOS M ULTIDEPORTI VOS	REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO, SAN LORENZO CHIMALPA. / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2020-11-01	2020-12-31	1,767,501.02	1,767,501.02	0.00	1,100,019.29	1,100,019.29	0.00	02 METRO C UADRAD O	332.00		3 POBLAD O	1	163	62	62.24
41304/ 0030 99191	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, PREESCOLAR FEDERICO FROEBEL / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2020-11-01	2020-12-31	1,159,758.10	1,159,758.10	0.00	1,063,740.00	1,063,740.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	320.00		5 ALUMNO	165	165	91	91.72



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 020 CHALCO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

Año de Ejercicio 2020. AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 114,831,758.78 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mód. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
41305/ 0031 99269	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, PREESCOLAR LUISA ISABEL CAMPOS DE JIMÉNEZ CANTÚ / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2020-11-01	2020-12-31	1,147,565.04	1,147,565.04	0.00	1,070,462.88	1,070,462.88	0.00	02 METRO CUADRADO	320.00		5 ALUMNO	235	235	93	93.28
41307/ 0032 99366	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2020-11-01	2020-12-31	1,765,936.52	1,765,936.52	0.00	1,668,569.00	1,668,569.00	0.00	02 METRO CUADRADO	560.00		5 ALUMNO	612	612	94	94.49
41308/ 0033 99409	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, JARDIN DE NIÑOS JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ ARRATIA / SANTA CATARINA AYOTZINGO	CONTRATO	2020-11-01	2020-12-31	1,151,202.86	1,151,202.86	0.00	1,078,901.78	1,078,901.78	0.00	02 METRO CUADRADO	320.00		5 ALUMNO	117	117	94	93.72
41309/ 0034 99483	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, PREESCOLAR CHIMALPAHIN / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2020-11-01	2020-12-31	1,160,495.51	1,160,495.51	0.00	1,022,197.44	1,022,197.44	0.00	02 METRO CUADRADO	320.00		5 ALUMNO	212	212	88	88.08
41310/ 0035 99519	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, ESCUELA SECUNDARIA GENERAL OF. NO.0929 JUSTO SIERRA / SAN MARTIN CUAUTLALPAN	CONTRATO	2020-11-01	2020-12-31	2,001,400.50	2,001,400.50	0.00	1,883,801.53	1,883,801.53	0.00	02 METRO CUADRADO	560.00		5 ALUMNO	209	209	94	94.12
41311/ 0036 99575	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, PRIMARIA HÉCTOR XIMÉNEZ GONZÁLEZ / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2020-11-01	2020-12-31	1,485,006.00	1,485,006.00	0.00	459,733.76	459,733.76	0.00	02 METRO CUADRADO	560.00		5 ALUMNO	220	220	30	30.95
41312/ 0037 99623	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, ESCUELA PRIMARIA NIÑO ARTILLERO / SAN LUCAS AMALINALCO	CONTRATO	2020-11-01	2020-12-31	1,967,634.62	1,967,634.62	0.00	605,412.83	605,412.83	0.00	02 METRO CUADRADO	560.00		5 ALUMNO	560	560	30	30.77
41313/ 0038 99670	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA ESCUELA PRIMARIA JOSE VICENTE VILLADA / SAN PABLO ATLAZALPAN	CONTRATO	2020-11-01	2020-12-31	1,945,963.91	1,945,963.91	0.00	605,449.17	605,449.17	0.00	02 METRO CUADRADO	560.00		5 ALUMNO	610	610	32	31.11
41314/ 0039 99703	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	203 PREESCOLAR (BARDAS PERIMETRALES)	CONSTRUCCIÓN DE BORDA PERIMETRAL PREESCOLAR FELIPE VILLANUEVA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2020-11-01	2020-12-31	1,200,524.04	1,200,524.04	0.00	1,082,743.01	1,082,743.01	0.00	01 METRO LINEAL	200.00		5 ALUMNO	166	166	90	90.18
41315/ 0040 99732	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	223 SECUNDARIA (BARDAS PERIMETRALES)	CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL TELESECUNDARIA OFICIAL 0553 EMILIANO ZAPATA / SAN PABLO ATLAZALPAN	CONTRATO	2020-11-01	2020-12-31	1,867,225.17	1,867,225.17	0.00	1,808,354.64	1,808,354.64	0.00	01 METRO LINEAL	250.00		5 ALUMNO	382	382	94	96.85



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 020 CHALCO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

Año de Ejercicio 2020. AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 114,831,758.78 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
41316/ 0041 99769	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	202 PREESCOLAR (AULAS)	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA, JARDIN DE NIÑOS MANUEL GUTIERREZ NAJERA / SAN MATEO HUITZILZINGO	CONTRATO	2020-11-01	2020-12-31	445,447.85	445,447.85	0.00	358,214.14	358,214.14	0.00	17 PIEZA	1.00		5 ALUMNO	254	254	80	80.42
41381/ 0042 99829	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	211 PRIMARIA (AULAS)	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA, ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO, / SANTA MARIA HUEXOCULCO	CONTRATO	2020-11-01	2020-12-31	411,515.83	411,515.83	0.00	403,895.30	403,895.30	0.00	17 PIEZA	1.00		5 ALUMNO	153	153	98	98.15
41382/ 0043 100249	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	222 SECUNDARIA (AULAS)	CONSTRUCCION DE UN AULA, SECUNDARIA 0954 JOSE VASCONCELOS / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2020-11-01	2020-12-31	408,204.87	408,204.87	0.00	398,705.40	398,705.40	0.00	17 PIEZA	1.00		5 ALUMNO	250	250	94	97.67
41383/ 0044 100303	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO DIRECTA	206 PREESCOLAR (SANITARIOS)	MEJORAMIENTO DE MÓDULO SANITARIO, PREESCOLAR JAIME TORRES BODET. / SAN JUAN Y SAN PEDRO TEZOMPA	CONTRATO	2020-11-01	2020-12-31	472,087.82	472,087.82	0.00	262,390.94	262,390.94	0.00	17 PIEZA	1.00		5 ALUMNO	247	247	54	55.58
41385/ 0045 100864	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO DIRECTA	226 SECUNDARIA (SANITARIOS)	MEJORAMIENTO DE MÓDULO SANITARIO, ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA INDUSTRIAL Y COMERCIAL NO. 104 JUANA DE ASBAJE / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2020-11-01	2020-12-31	364,356.29	364,356.29	0.00	109,306.89	109,306.89	0.00	17 PIEZA	1.00		5 ALUMNO	750	750	30	30.00
41387/ 0046 101083	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	215 PRIMARIA (SANITARIOS)	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO, ESCUELA PRIMARIA PABLO NERUDA. / SAN JUAN Y SAN PEDRO TEZOMPA	CONTRATO	2020-11-01	2020-12-31	800,591.70	800,591.70	0.00	725,595.55	725,595.55	0.00	17 PIEZA	1.00		5 ALUMNO	180	180	89	90.62
41388/ 0047 99171	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE BUGAMBILIA. / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2020-11-01	2020-12-31	2,177,370.14	2,177,370.14	0.00	2,160,716.38	2,160,716.38	0.00	65 KILOMETRO CUADRADO	1,160.00		2 COLONIA	1	250	99	99.24
41389/ 0048 99173	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2020-11-01	2020-12-31	4,710,056.48	4,710,056.48	0.00	1,464,102.69	1,464,102.69	0.00	02 METRO CUADRADO	1,793.00		2 COLONIA	1	350	30	31.08
41390/ 0049 99181	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE BUGAMBILIA AMPLIACIÓN ZAPATA. / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2020-11-01	2020-12-31	1,779,420.43	1,779,420.43	0.00	1,668,777.84	1,668,777.84	0.00	01 METRO LINEAL	1,600.00		2 COLONIA	1	600	92	93.78
41391/ 0050 99188	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	280 CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS, (ROBLE Y RETAMA) / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2020-11-01	2020-12-31	849,957.97	849,957.97	0.00	489,624.88	489,624.88	0.00	02 METRO CUADRADO	510.00		2 COLONIA	1	450	57	57.61
41394/ 0051 100213	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	222 SECUNDARIA (AULAS)	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA, TELESECUNDARIA ANTONIO MARIA BUCARELI / SAN MARCOS HUIXTOCO	CONTRATO	2020-11-01	2020-12-31	398,361.14	398,361.14	0.00	390,144.66	390,144.66	0.00	17 PIEZA	1.00		5 ALUMNO	157	157	94	97.94
41847/ 0052 102917	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE / SAN GREGORIO CUAUTZINGO	CONTRATO	2020-11-01	2020-12-31	1,088,360.50	1,088,360.50	0.00	1,000,475.30	1,000,475.30	0.00	03 METRO CUBICO	1.00		3 POBLADO	1	100,000	91	91.92
41848/ 0053 103021	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE / SAN MARCOS HUIXTOCO	CONTRATO	2020-11-01	2020-12-31	1,089,500.30	1,089,500.30	0.00	1,005,210.88	1,005,210.88	0.00	03 METRO CUBICO	1.00		3 POBLADO	1	100,000	92	92.26



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 020 CHALCO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2020. AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 114,831,758.78 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
41849/ 0054 103180	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE / CANDELARIA TLAPALA, LA	CONTRATO	2020-11-01	2020-12-31	736,450.21	736,450.21	0.00	667,589.23	667,589.23	0.00	03 METRO CUBICO	1.00		3 POBLADO	1	100,000	90	90.65
41850/ 0055 106379	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE No. 1 / SAN MARTIN CUAUTLALPAN	CONTRATO	2020-11-01	2020-12-31	761,480.31	761,480.31	0.00	470,109.82	470,109.82	0.00	03 METRO CUBICO	1.00		3 POBLADO	1	100,000	61	61.74
41852/ 0056 106471	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE No. 2 / SAN MARTIN CUAUTLALPAN	CONTRATO	2020-11-01	2020-12-31	501,700.05	501,700.05	0.00	470,109.82	470,109.82	0.00	03 METRO CUBICO	1.00		3 POBLADO	1	100,000	93	93.70
41853/ 0057 106614	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE / SAN LUCAS AMALINALCO	CONTRATO	2020-11-01	2020-12-31	555,801.62	555,801.62	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	1.00		3 POBLADO	1	100,000	0	0.00
41854/ 0058 169202	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	223 SECUNDARIA (BARDAS PERIMETRALES)	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL TELESECUNDARIA IGNACIO ALLENDE / SAN MATEO HUITZILZINGO	CONTRATO	2020-11-01	2020-12-31	525,879.00	525,879.00	0.00	265,535.41	265,535.41	0.00	02 METRO CUADRAD	62.00		5 ALUMNO	181	181	50	50.49
42562/ 0059 217652	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	A CONSTRUCCION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	ELECTRIFICACION DE LAS CALLES : MARGARITAS, SAN ISIDRO, NOCHE BUENA, ARBOLITOS, ALCATRAZ, AZUCENAS PTE., ORQUIDEAS, CANDELARIA, LILA, BUGAMBILIA, AZUCENAS CENTRO, PALMAS, NARANJOS, GIRASOLES, JACARANDAS, FRESNO, LIMA, ORQUIDEA OTE., Y CDA. SIN NOMBRE / CANDELARIA TLAPALA, LA	CONTRATO	2020-11-20	2020-12-20	4,569,000.00	4,569,000.00	0.00	4,569,000.00	4,569,000.00	0.00	19 POSTE	97.00		3 POBLADO	1	1,025	10	100.00
42563/ 0060 217773	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	A CONSTRUCCION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	ELECTRIFICACION DE LAS CALLES : TULIPAN, ORQUIDEAS, MARGARITAS, AZUCENA, LIRIOS, AMAPOLAS, GARDENIAS, DE LA ROSA Y AV. LAS FLORES., COL SAN ANTONIO, ETAPA 1 / SAN MARCOS HUITOCO	CONTRATO	2020-11-20	2020-12-20	2,726,000.00	2,726,000.00	0.00	2,726,000.00	2,726,000.00	0.00	19 POSTE	58.00		3 POBLADO	1	476	10	100.00
42564/ 0061 217817	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	A CONSTRUCCION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	ELECTRIFICACION DE LAS CALLES : LERDO / SAN PABLO ATLAZALPAN	CONTRATO	2020-11-20	2020-12-20	141,000.00	141,000.00	0.00	141,000.00	141,000.00	0.00	19 POSTE	3.00		3 POBLADO	1	74	10	100.00
42565/ 0062 217851	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	A CONSTRUCCION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	ELECTRIFICACION DE LAS CALLES : STO. ORIENTE / SANTA MARIA HUEXOCULCO	CONTRATO	2020-11-20	2020-12-20	235,000.00	235,000.00	0.00	235,000.00	235,000.00	0.00	19 POSTE	5.00		3 POBLADO	1	98	10	100.00
42566/ 0063 217949	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	A CONSTRUCCION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	ELECTRIFICACION DE LAS CALLES : 1RA DE TIZAPA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2020-11-20	2020-12-20	329,000.00	329,000.00	0.00	329,000.00	329,000.00	0.00	19 POSTE	7.00		2 COLONIA	1	41	10	100.00
43251/ 0064 260044	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	285 PARQUES PUBLICOS Y/O PLAZAS	REHABILITACIÓN DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE SAN GREGORIO / SAN GREGORIO CUAUTZINGO	CONTRATO	2020-12-14	2020-12-31	4,000,000.00	2,775,008.00	1,224,992.00	3,719,660.46	2,494,668.46	1,224,992.00	02 METRO CUADRAD	1,500.00		3 POBLADO	1	5,000	92	92.99
43252/ 0065 260148	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION DIRECTA	280 CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS	REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EL ZAPOTE / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2020-12-14	2020-12-31	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	1,555,117.99	1,555,117.99	0.00	02 METRO CUADRAD	484.37		3 POBLADO	1	3,870	88	88.86



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 020 CHALCO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

Año de Ejercicio 2020. AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 114,831,758.78 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real		Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
43253/ 0066 260304	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LA FAVORITA (RECURSOS HIDRAULICOS) / SAN JUAN Y SAN PEDRO TEZOMPA	CONTRATO	2020-12-14	2020-12-31		799,508.99	799,508.99	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	200.00		3 POBLADO	1	500	0	0.00
43254/ 0067 260387	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	211 PRIMARIA (AULAS)	CONSTRUCCION DE AULA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON / SAN MARCOS HUIXTOCO	CONTRATO	2020-12-14	2020-12-31		900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	110.00		5 ALUMNO	905	905	0	0.00
43255/ 0068 260504	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLEJON S/N, ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE CUAUHTEMOC / SAN JUAN Y SAN PEDRO TEZOMPA	CONTRATO	2020-12-14	2020-12-31		327,677.59	327,677.59	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	266.00		3 POBLADO	1	60	0	0.00
43280/ 0069 266570	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CHE GUEVARA PRIMERA ETAPA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2020-12-18	2020-12-28		1,483,566.00	1,483,566.00	0.00	1,483,566.00	1,483,566.00	0.00	01 METRO LINEAL	558.16		2 COLONIA	1	336	100	100.00
43281/ 0070 208371	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CERRADA HIDALGO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2020-12-14	2020-12-20		285,484.49	285,484.49	0.00	285,484.49	285,484.49	0.00	01 METRO LINEAL	110.00		3 POBLADO	1	258	100	100.00
43282/ 0071 208331	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	C REHABILITACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO PROLONGACION LAS TORRES / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2020-12-14	2020-12-20		637,658.01	637,658.01	0.00	637,658.01	637,658.01	0.00	01 METRO LINEAL	165.00		2 COLONIA	1	800	100	100.00
43283/ 0072 205761	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	C REHABILITACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO JACARANDAS / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2020-12-14	2020-12-23		368,187.99	368,187.99	0.00	368,187.99	368,187.99	0.00	01 METRO LINEAL	165.08		2 COLONIA	1	4,600	100	100.00
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 70										116,056,750.78	114,831,758.78	1,224,992.00	96,627,765.52	95,402,773.52	1,224,992.00								4912

Complementarios: 16

Directa: 54

JOSE MIGUEL GUTIERREZ
MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

PRESIDENCIA

Maria del Angel Hernandez
HERNANDEZ CASTANEDA
TESORERA MUNICIPAL
CHALCO MUNICIPAL
2019-2021



DIRECCION DE
OBRAS
PUBLICAS
LEONEL MIGUEL
BRUGADA
DIRECTOR DE OBRAS
PUBLICAS



ORGANO
INTERNO
DE CONTROL
Jorge Sanchez
RAMIREZ
TITULAR DEL ORGANO
INTERNO DE CONTROL



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 020 CHALCO / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2020. AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 257,735,959.11 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
36362/0001	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS,PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2020-04-12	2020-12-31	57,530,277.00	57,530,277.00	0.00	57,530,277.00	57,530,277.00	0.00	80 ELEMEN TO	357.00		4 MUNICIPI O	357	357	100	100.00
36365/0004	08 ADM	SF SANEAMIENT O FINANCIERO	R OBLIGACION ES FINANCIERAS	135 FIANZA DE FIDELIDAD	PAGO DE CRÉDITOS / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2020-02-12	2020-12-31	103,315,880.41	103,315,880.41	0.00	103,315,880.41	103,315,880.41	0.00	81 PAGO	1.00		4 MUNICIPI O	1	1	100	100.00
36366/0005	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMI ENTO	126 REPARACION Y MANTENIMI ENTO DE VEHICULOS	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINIST RACION	2020-02-12	2020-12-31	1,384,928.65	1,384,928.65	0.00	1,384,928.65	1,384,928.65	0.00	34 VEHICUL O	1.00		4 MUNICIPI O	1	1	100	100.00
36370/0006	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMI ENTO	126 REPARACION Y MANTENIMI ENTO DE VEHICULOS	COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINIST RACION	2020-02-12	2020-12-31	10,923,263.97	10,923,263.97	0.00	10,923,263.97	10,923,263.97	0.00	34 VEHICUL O	1.00		4 MUNICIPI O	1	1	100	100.00
36373/0007	08 ADM	SF SANEAMIENT O FINANCIERO	Q ADEUDO EJERCICIOS ANTERIORES	133 ENERGIA ELECTRICA	ALUMBRADO PUBLICO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINIST RACION	2020-02-12	2020-12-31	30,384,684.15	30,384,684.15	0.00	30,384,684.15	30,384,684.15	0.00	81 PAGO	1.00		4 MUNICIPI O	1	1	100	100.00
36376/0008	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENT O	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	SEGUROS DE VIDA SEGURIDAD PUBLICA PERSONAL OPERATIVO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINIST RACION	2020-02-12	2020-12-31	2,771,079.66	2,771,079.66	0.00	2,771,079.66	2,771,079.66	0.00	50 EQUIPO	357.00		4 MUNICIPI O	357	357	100	100.00
36377/0009	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENT O	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	APORTACIÓN FORTASEG / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINIST RACION	2020-02-12	2020-12-31	2,753,229.86	2,753,229.86	0.00	2,753,229.86	2,753,229.86	0.00	50 EQUIPO	1.00		4 MUNICIPI O	1	1	100	100.00
37680/0011	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	J PROGRAMA	124 EXAMENES ANTIDOPING	PAGO DE INSUMOS COVID-19 / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2020-06-12	2020-12-31	10,747,580.58	10,591,503.81	156,076.77	10,747,580.58	10,591,503.81	156,076.77	20 ESTUDIO	1.00		4 MUNICIPI O	1	1	100	100.00
37681/0012	08 ADM	SF SANEAMIENT O FINANCIERO	R OBLIGACION ES FINANCIERAS	131 ISSEMYM	CONVENIO ISSEMYM (MUNICIPIO - ODAPAS) / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2020-06-12	2020-12-31	9,336,120.00	9,336,120.00	0.00	9,336,120.00	9,336,120.00	0.00	81 PAGO	1.00		4 MUNICIPI O	1	1	100	100.00
37682/0013	08 ADM	EP EDIFICIOS PUBLICOS Y DE USO COMUN	I EQUIPAMIENT O	038 EQUIPAMIENT O DE OFICINAS	COMPRA DE TERRENO PARA PANTEON / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2020-06-12	2020-12-31	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	17 PIEZA	1.00		4 MUNICIPI O	1	1	100	100.00
38845/0016	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	043 GUARNICIONES	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ESPACIOS PÚBLICOS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2020-07-29	2020-12-31	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	01 METRO LINEAL	20.00		3 POBLAD O	20	3,500	100	100.00
38849/0017	13 COT	VC VIAS DE COMUNICACION	A CONSTRUCCION	071 PUENTES VEHICULARES	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR, CALLE PROLONGACIÓN GUADALUPE VICTORIA, SANTA MARIA HUEXOCULCO / SANTA MARIA HUEXOCULCO	CONTRAT O	2020-07-29	2020-12-31	430,000.00	430,000.00	0.00	430,000.00	430,000.00	0.00	02 METRO CUADRAD O	28.99		3 POBLAD O	1	800	100	100.00
38854/0018	08 ADM	EP EDIFICIOS PUBLICOS Y DE USO COMUN	I EQUIPAMIENT O	038 EQUIPAMIENT O DE OFICINAS	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES EN VENTANAS Y PUERTAS DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN SOCIAL / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2020-07-29	2020-08-31	1,382,557.04	1,382,557.04	0.00	1,382,557.04	1,382,557.04	0.00	17 PIEZA	28.00		4 MUNICIPI O	28	600	100	100.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 020 CHALCO / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2020. AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 257,735,959.11 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R: del Fondo	Intereses B.	Total	R: del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
38855/0019	07 ASS	DC DESARROLLO COMUNITARIO	C REHABILITACION	021 CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SAN PABLO ATLAZALPAN / SAN PABLO ATLAZALPAN	CONTRATO	2020-07-29	2020-12-31	565,558.28	565,558.28	0.00	565,558.28	565,558.28	0.00	02 METRO CUADRO	26.52		3 POBLADO	1	400	100	100.00
38856/0020	07 ASS	DC DESARROLLO COMUNITARIO	C REHABILITACION	021 CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO AGRARISTA, COL. AGRARISTA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2020-07-29	2020-12-31	660,582.29	660,582.29	0.00	660,582.29	660,582.29	0.00	02 METRO CUADRO	19.04		2 COLONIA	1	500	100	100.00
38857/0021	07 ASS	DC DESARROLLO COMUNITARIO	C REHABILITACION	021 CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	REHABILITACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, SANTA CATARINA AYOTZINGO / SANTA CATARINA AYOTZINGO	CONTRATO	2020-07-29	2020-12-31	283,126.52	283,126.52	0.00	283,126.52	283,126.52	0.00	02 METRO CUADRO	241.38		3 POBLADO	1	500	100	100.00
38858/0022	07 ASS	DC DESARROLLO COMUNITARIO	C REHABILITACION	021 CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, SAN GREGORIO CUAUTZINGO / SAN GREGORIO CUAUTZINGO	CONTRATO	2020-07-29	2020-12-31	599,266.09	599,266.09	0.00	599,266.09	599,266.09	0.00	02 METRO CUADRO	241.38		3 POBLADO	1	500	100	100.00
38859/0023	08 ADM	EP EDIFICIOS PUBLICOS Y DE USO COMUN	C REHABILITACION	029 EDIFICIOS PUBLICOS	REHABILITACIÓN DE OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2020-07-29	2020-12-31	1,617,426.95	1,617,426.95	0.00	1,617,426.95	1,617,426.95	0.00	02 METRO CUADRO	1,658.61		4 MUNICIPIO	1	50,000	100	100.00
38860/0024	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	081 SECUNDARIA	REHABILITACIÓN DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL 1033 PICARDO FLORES MAGON, SAN MARCOS HUIXTOCO / SAN MARCOS HUIXTOCO	CONTRATO	2020-07-29	2020-12-31	413,563.22	413,563.22	0.00	413,563.22	413,563.22	0.00	02 METRO CUADRO	56.53		5 ALUMNO	1	200	100	100.00
38863/0025	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	043 GUARNICIONES	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y ÁREA PARA ESTACIONAMIENTO A BASE DE CONCRETO ECOLÓGICO / COLONIA EMILIANO ZAPATA (BESANA DE INCLAN)	CONTRATO	2020-07-29	2020-12-31	1,188,521.11	1,188,521.11	0.00	1,188,521.11	1,188,521.11	0.00	01 METRO LINEAL	557.00		2 COLONIA	1	650	100	100.00
38864/0026	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	141 BARDA PERIMETRAL	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LADO ORIENTE Y NORTE DEL PREDIO QUE OCUPA EL EDIFICIO DEL PALACIO MUNICIPAL / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2020-07-29	2020-08-31	630,074.88	630,074.88	0.00	630,074.88	630,074.88	0.00	02 METRO CUADRO	56.13		2 COLONIA	1	1,500	100	100.00
38865/0027	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	141 BARDA PERIMETRAL	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL LADO PONIENTE DE ALMACÉN MUNICIPAL / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2020-07-29	2020-08-31	752,685.75	752,685.75	0.00	752,685.75	752,685.75	0.00	02 METRO CUADRO	111.20		2 COLONIA	1	10,000	100	100.00
38866/0028	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	A CONSTRUCCION	051 MODULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN ÁREAS EXTERIORES DEL AULA UBICADA EN C-2 CHALCO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2020-07-29	2020-12-31	82,129.83	82,129.83	0.00	82,129.83	82,129.83	0.00	02 METRO CUADRO	60.00		4 MUNICIPIO	1	10,000	100	100.00
38867/0029	08 ADM	EP EDIFICIOS PUBLICOS Y DE USO COMUN	C REHABILITACION	029 EDIFICIOS PUBLICOS	REHABILITACIÓN AL ÁREA DE SALA DE JUNTAS Y DE ACCESO PRINCIPAL EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2020-07-29	2020-12-31	58,017.00	58,017.00	0.00	58,017.00	58,017.00	0.00	02 METRO CUADRO	111.05		4 MUNICIPIO	1	500	100	100.00
38873/0030	08 ADM	EP EDIFICIOS PUBLICOS Y DE USO COMUN	C REHABILITACION	029 EDIFICIOS PUBLICOS	REHABILITACIÓN A DIVERSAS ÁREAS DEL PALACIO MUNICIPAL / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2020-07-29	2020-12-31	84,461.54	84,461.54	0.00	84,461.54	84,461.54	0.00	02 METRO CUADRO	1.00		4 MUNICIPIO	1	1,500	100	100.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 020 CHALCO / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
Año de Ejercicio 2020. AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 257,735,959.11 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
38874/0031	08 ADM	EP EDIFICIOS PUBLICOS Y DE USO COMUN	C REHABILITACION	029 EDIFICIOS PUBLICOS	REHABILITACIÓN DE PLAFOND EN MÓDULOS SANITARIOS DEL TEATRO CHICHICUEPON, / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2020-07-29	2020-12-31	62,620.57	62,620.57	0.00	62,620.57	62,620.57	0.00	02 METRO CUADRAD O	121.40		4 MUNICIPIO	1	1,500	100	100.00
38875/0032	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	043 GUARNICIONES	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2020-07-29	2020-12-31	375,354.74	375,354.74	0.00	375,354.74	375,354.74	0.00	01 METRO LINEAL	196.55		2 COLONIA	1	300	100	100.00
38912/0033	03 ASH	EL ELECTRIFICACION	A CONSTRUCCION	034 ELECTRIFICACION URBANA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES LUMINARIOS / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2020-07-29	2020-08-31	510,697.33	510,697.33	0.00	510,697.33	510,697.33	0.00	19 POSTE	10.00		4 MUNICIPIO	10	600	100	100.00
38914/0034	03 ASH	DA DRENAJE Y ALCANTARILLO	A CONSTRUCCION	010 ALCANTARILLAS	CONSTRUCCIÓN Y COLOCACIÓN DE REJILLA A BASE DE ESTRUCTURA METÁLICA / COLONIA EMILIANO ZAPATA (BESANA DE INCLAN)	CONTRATO	2020-07-29	2020-08-31	77,805.03	77,805.03	0.00	77,805.03	77,805.03	0.00	17 PIEZA	1.00		2 COLONIA	1	600	100	100.00
38919/0035	08 ADM	EP EDIFICIOS PUBLICOS Y DE USO COMUN	I EQUIPAMIENTO	038 EQUIPAMIENTO DE OFICINAS	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y ROTULACIÓN DE LETRERO VERTICAL INFORMATIVO, A BASE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN 28 CENTROS DE ATENCIÓN SOCIAL (CAS) / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2020-07-29	2020-08-31	163,899.60	163,899.60	0.00	163,899.60	163,899.60	0.00	17 PIEZA	28.00		4 MUNICIPIO	28	150,000	100	100.00
38922/0036	03 ASH	DA DRENAJE Y ALCANTARILLO	A CONSTRUCCION	158 REDES DE DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO PARA CONEXIÓN DE DESCARGA DE MÓDULO SANITARIO A DRENAJE MUNICIPAL / SAN GREGORIO CUAUTZINGO	CONTRATO	2020-07-29	2020-08-31	27,506.00	27,506.00	0.00	27,506.00	27,506.00	0.00	01 METRO LINEAL	16.00		3 POBLADO	16	350	100	100.00
38925/0037	08 ADM	EP EDIFICIOS PUBLICOS Y DE USO COMUN	I EQUIPAMIENTO	038 EQUIPAMIENTO DE OFICINAS	MANTENIMIENTO DE PUERTA PRINCIPAL DE ACCESO A LOS CENTROS DE ATENCIÓN SOCIAL (CAS) / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2020-07-29	2020-08-31	73,050.44	73,050.44	0.00	73,050.44	73,050.44	0.00	17 PIEZA	28.00		4 MUNICIPIO	28	150,000	100	100.00
43430/0038	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	263 CONAGUA	CONAGUA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINISTRACION	2020-12-18	2020-12-31	3,028,744.00	3,028,744.00	0.00	3,028,744.00	3,028,744.00	0.00	81 PAGO	1.00		4 MUNICIPIO	1	1	100	100.00
43433/0039	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIGILANCIA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2020-12-18	2020-12-31	2,650,625.18	2,650,625.18	0.00	2,650,625.18	2,650,625.18	0.00	50 EQUIPO	1.00		4 MUNICIPIO	1	1	100	100.00
43434/0040	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	008 ADQUISICION DE VEHICULOS P/SEGURIDAD PUBLICA	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS TIPO PATRULLA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2020-12-18	2020-12-31	6,045,639.00	6,045,639.00	0.00	6,045,639.00	6,045,639.00	0.00	34 VEHICULO	1.00		4 MUNICIPIO	1	1	100	100.00
43436/0041	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	COMPRA DE UNIFORMES / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2020-12-18	2020-12-31	1,397,279.21	1,397,279.21	0.00	1,397,279.21	1,397,279.21	0.00	50 EQUIPO	1.00		4 MUNICIPIO	1	1	100	100.00
43437/0042	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	123 ADQUISICION DE EQUIPO PARA BOMBEROS	EQUIPO DE BOMBEROS / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2020-12-18	2020-12-31	2,383,800.00	2,383,800.00	0.00	2,383,800.00	2,383,800.00	0.00	50 EQUIPO	1.00		4 MUNICIPIO	1	1	100	100.00
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 37									TOTAL	257,892,035.88	257,735,959.11	156,076.77	257,892,035.88	257,735,959.11	156,076.77							3700



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 020 CHALCO / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2020. AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 257,735,959.11 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
Complementarios: 0						Directa: 0																

JOSE MIGUEL GUTIERREZ
MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

PRESIDENCIA

Maria del Angel Hernandez
MARIA DEL ANGEL
HERNANDEZ CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL



TESORERÍA
MUNICIPAL



MARIO ROQUEA MAYORGA
DIRECTOR DE SEGURIDAD
PÚBLICA,
CHALCO TRANSITO Y BOMBEROS



ÓRGANO
INTERNO
DE CONTROL
CHALCO
2019-2021
Jorge Sánchez
RAMÍREZ
TITULAR DEL ORGANO
INTERNO DE CONTROL



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 020 CHALCO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2018. AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 101,077,009.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
17351/ 0001 5214	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLES ALVARO OBREGON, NIÑO ARTILLERO 16 DE SEPTIEMBRE, FRANCISCO VILLA Y CALLE SIN NOMBRE EN SAN LUCAS AMALINALCO / SAN LUCAS AMALINALCO	CONTRAT O	2018-04-01	2018-08-31	9,591,197.91	9,591,197.91	0.00	9,591,197.91	9,591,197.91	0.00	01 METRO LINEAL	1,591.00		3 POBLAD O	1	523	100	100.00
17365/ 0003 6455	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	Z MEJORAMI ENTO DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN COLECTOR SOLIDARIDAD 2DA. ETAPA, COL. UNIÓN DE GUADALUPE, / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS]CHIMENEIA, LA	CONTRAT O	2018-04-21	2018-07-31	7,186,130.17	7,186,130.17	0.00	7,186,130.17	7,186,130.17	0.00	01 METRO LINEAL	1,281.00		2 COLONIA	3	15,100	100	100.00
17370/ 0004 1855	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE ORIENTE 50 DE AV. SOLIDARIDAD A CALLE ARBOLEDAS COL. UNION DE GUADALUPE. / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2018-04-02	2018-07-31	4,447,461.69	4,447,461.69	0.00	4,447,461.69	4,447,461.69	0.00	01 METRO LINEAL	777.24		2 COLONIA	1	1,014	100	100.00
17377/ 0005 2072	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE EMILIANO ZAPATA, COL. COVADONGA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2018-08-01	2018-11-30	6,694,950.93	6,694,950.93	0.00	6,694,950.93	6,694,950.93	0.00	02 METRO C UADRAD O	6,681.86		2 COLONIA	1	1,482	100	100.00
17382/ 0006 1864	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE TABACHINES / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2018-05-01	2018-08-31	1,900,960.56	1,900,960.56	0.00	1,900,960.56	1,900,960.56	0.00	02 METRO C UADRAD O	4,198.67		2 COLONIA	1	1,482	100	100.00
17385/ 0007 1905	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE SAN ISIDRO, COL. NUEVA SAN ISIDRO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2018-05-02	2018-10-31	3,498,145.47	3,498,145.47	0.00	3,498,145.47	3,498,145.47	0.00	02 METRO C UADRAD O	2,164.53		2 COLONIA	1	267	100	100.00
17389/ 0008 2707	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	186 GUARNICIONE S Y BANQUETAS	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE NACIONAL LADO SUR / SAN PABLO ATLAZALPAN	CONTRAT O	2018-07-02	2018-10-31	1,916,456.87	1,916,456.87	0.00	1,916,456.87	1,916,456.87	0.00	02 METRO C UADRAD O	5,776.00		3 POBLAD O	1	1,918,108	100	100.00
17391/ 0009 4667	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN 1RA. ETAPA / SAN JUAN Y SAN PEDRO TEZOMPA	CONTRAT O	2018-04-01	2018-08-31	10,497,424.06	10,497,424.06	0.00	10,497,424.06	10,497,424.06	0.00	01 METRO LINEAL	2,170.00		3 POBLAD O	1	1,141	100	100.00
17395/ 0010 4025	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DEL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE No. 4 / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2018-04-02	2018-08-31	13,850,315.44	13,850,315.44	0.00	13,850,315.44	13,850,315.44	0.00	03 METRO CUBICO	8.00		2 COLONIA	1	6,033	100	100.00
17583/ 0011 1940	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA ESC.PRIM. SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ / SANTA MARIA HUEXOCULCO	CONTRAT O	2018-05-01	2018-08-31	1,314,026.37	1,314,026.37	0.00	1,314,026.37	1,314,026.37	0.00	02 METRO C UADRAD O	480.00		5 ALUMNO	650	650	100	100.00
17586/ 0012 4721	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EM AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA ESC. PREPARATORIA 70 15EBH0161A / SAN PABLO ATLAZALPAN	CONTRAT O	2018-05-01	2018-08-31	1,313,484.59	1,313,484.59	0.00	1,313,484.59	1,313,484.59	0.00	02 METRO C UADRAD O	480.00		5 ALUMNO	650	650	100	100.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 020 CHALCO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2018. AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 101,077,009.00

REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mód. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
17592/ 0013 2596	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA ESC. PREPARATORIA No. 127 15EBH0253R / SAN MATEO HUITZILZINGO	CONTRATO	2018-05-01	2018-08-31	1,480,159.67	1,480,159.67	0.00	1,480,159.67	1,480,159.67	0.00	02 METRO CUADRADO	626.58		5 ALUMNO	480	650	100	100.00
17598/ 0015 4699	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA CBT SR. MAX SHEIN HEISLER / SANTA CATARINA AYOTZINGO	CONTRATO	2018-05-01	2018-08-31	1,473,032.69	1,473,032.69	0.00	1,473,032.69	1,473,032.69	0.00	02 METRO CUADRADO	480.00		5 ALUMNO	650	650	100	100.00
17599/ 0016 2121	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA ESC. PRIMARIA JUAN FERNANDEZ ALBARRAN 15EPR2504C / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2018-05-01	2018-08-31	1,313,601.54	1,313,601.54	0.00	1,313,601.54	1,313,601.54	0.00	02 METRO CUADRADO	480.00		5 ALUMNO	650	650	100	100.00
17604/ 0017 2090	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA CETIS No.96 / SAN MARTIN CUAUTLALPAN	CONTRATO	2018-05-01	2018-08-31	1,474,842.96	1,474,842.96	0.00	1,474,842.96	1,474,842.96	0.00	02 METRO CUADRADO	665.00		5 ALUMNO	650	650	100	100.00
17605/ 0018 3897	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	208 PREPARATORIA (BARDAS PERIMETRALES)	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN PREPA ANEXA A LA NORMAL 15BPO070 / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2018-03-01	2018-09-28	1,320,312.00	1,320,312.00	0.00	1,320,312.00	1,320,312.00	0.00	02 METRO CUADRADO	255.00		5 ALUMNO	850	850	100	100.00
17606/ 0019 5030	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	212 PRIMARIA (BARDAS PERIMETRALES)	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL ESC. PRIMARIA VICENTE GUERRERO 15ERP4974H / SAN PABLO ATLAZALPAN	CONTRATO	2018-07-02	2018-09-28	399,553.69	399,553.69	0.00	399,553.69	399,553.69	0.00	01 METRO LINEAL	148.85		5 ALUMNO	480	480	100	100.00
17641/ 0020 6381	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE LORENZO AVILA EN SAN LORENZO CHIMALPA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2018-04-01	2018-06-30	779,090.67	779,090.67	0.00	779,090.67	779,090.67	0.00	01 METRO LINEAL	358.70		3 POBLADO	1	491	100	100.00
17643/ 0021 2682	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE CAMPESINOS COL. EMILIANO ZAPATA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2018-04-01	2018-07-31	1,700,977.74	1,700,977.74	0.00	1,700,977.74	1,700,977.74	0.00	01 METRO LINEAL	432.19		2 COLONIA	1	240	100	100.00
17649/ 0023 7821	15 AYS	13 ALCANTARILLADO	Z MEJORAMIENTO DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	EQUIPAMIENTO DE CARCAMO / SAN LUCAS AMALINALCO	CONTRATO	2018-08-01	2018-09-30	3,474,148.36	3,474,148.36	0.00	3,474,148.36	3,474,148.36	0.00	17 PIEZA	1.00		3 POBLADO	1	3,154	100	100.00
17652/ 0024 1933	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	154 BIBLIOTECA	CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA ESC. PRIMARIA 18 DE MARZO 15DPR0875H / SAN MATEO TEZOQUIPAN	CONTRATO	2018-08-01	2018-10-31	747,107.53	747,107.53	0.00	747,107.53	747,107.53	0.00	02 METRO CUADRADO	139.92		5 ALUMNO	120	120	100	100.00
17665/ 0025 7744	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE PUREPECHAS COL. CULTURAS DE MEXICO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2018-04-01	2018-07-31	4,496,307.18	4,496,307.18	0.00	4,496,307.14	4,496,307.14	0.00	01 METRO LINEAL	917.32		2 COLONIA	1	592	100	99.98
19601/ 0026 65776	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE CAMPO FLORIDO DE CALLE NACIONAL PTE. A CALLE SAUCO EN SAN PABLO ATLAZALPAN / SAN PABLO ATLAZALPAN	CONTRATO	2018-04-01	2018-08-31	10,124,698.34	10,124,698.34	0.00	10,124,698.34	10,124,698.34	0.00	01 METRO LINEAL	1,533.78		3 POBLADO	1	729	100	100.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 020 CHALCO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2018. AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 101,077,009.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción										Fec. Ini. Pro.		Fec. Tér. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.					
20188/ 0027 93816	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE GABINO BARREDA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2018-04-01	2018-07-31	5,374,540.93	5,374,540.93	0.00	5,374,540.93	5,374,540.93	0.00	01 METRO LINEAL	1,052.98		2 COLONIA	1	660	100	100.00					
21190/ 0029 2058	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	202 PREESCOLAR (AULAS)	CONSTRUCCIÓN DE AULA PREESCOLAR GABRIELA MISTRAL / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2018-08-01	2018-10-31	347,113.26	347,113.26	0.00	347,113.26	347,113.26	0.00	17 PIEZA	1.00		5 ALUMNO	120	120	100	100.00					
21335/ 0030 183192	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA PREESCOLAR PROFRA.LUZ JIMENEZ GALICIA / SAN JUAN Y SAN PEDRO TEZOMPA	CONTRAT O	2018-08-23	2018-11-21	907,509.55	907,509.55	0.00	744,630.67	744,630.67	0.00	02 METRO C UADRAD O	331.20		5 ALUMNO	650	650	75	82.05					
23253/ 0031 322089	08 ADM	FM FORTALEC IMIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLL O INSTITUCION AL MUNICIPAL Y DE LAS DEM ARCACIONES TERRITORIA LES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMEN TARIOS	234 ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2018-09-20	2018-12-31	373,030.24	373,030.24	0.00	373,030.24	373,030.24	0.00	50 EQUIPO	1.00		4 MUNICIPI O	1	150,130	100	100.00					
23254/ 0032 322101	08 ADM	FM FORTALEC IMIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLL O INSTITUCION AL MUNICIPAL Y DE LAS DEM ARCACIONES TERRITORIA LES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMEN TARIOS	002 ACONDICI ONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO FÍSICO (MOBILIARIO) / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2018-11-20	2018-12-31	552,249.76	552,249.76	0.00	552,249.76	552,249.76	0.00	02 METRO C UADRAD O	264.00		4 MUNICIPI O	1	150,130	100	100.00					
23255/ 0033 322113	08 ADM	FM FORTALEC IMIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLL O INSTITUCION AL MUNICIPAL Y DE LAS DEM ARCACIONES TERRITORIA LES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMEN TARIOS	002 ACONDICI ONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS	ACONDICIONAMIENTO DEL ESPACIO FÍSICO PARA LA ATENCIÓN CIUDADANA DE PROGRAMAS SOCIALES ANEXO A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2018-09-20	2018-12-31	1,096,232.72	1,096,232.72	0.00	1,096,232.72	1,096,232.72	0.00	02 METRO C UADRAD O	264.00		4 MUNICIPI O	1	150,130	100	100.00					



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 020 CHALCO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

Año de Ejercicio 2018. AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 101,077,009.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 29							TOTAL		99,645,062.89	99,645,062.89	0.00	99,482,183.97	99,482,183.97	0.00								2875

Complementarios: 18	Directa: 11
---------------------	-------------

JOSE MIGUEL GUTIERREZ
MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL



PRESIDENCIA

Maria del Angel Hernandez

MARIA DEL ANGEL
HERNANDEZ CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL



TESORERÍA
MUNICIPAL



DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS
LEONEL MIGUEL
BRUGADA
DIRECTOR DE OBRAS
PÚBLICAS



ÓRGANO
INTERNO
DE CONTROL
CHALCO
Jorge Sánchez
RAMIREZ
TITULAR DEL ÓRGANO
INTERNO DE CONTROL

CHALCO