



# GOBIERNO DE CHALCO

## TESORERÍA

2020. "Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la mujer Mexiquense".

No. De OFICIO: DFA/349/2020

Chalco, Méx. A 08 de Julio del 2020

**LIC. ROBERTO INDA GONZALEZ**  
**SUB SECRETARIO DE PLANEACION Y PRESUPUESTO**  
**TOLUCA ESTADO DE MEXICO**  
**P R E S E N T E .**

Por este conducto, me es grato enviarle un cordial saludo al mismo tiempo y en cumplimiento al art. 240 del Código Financiero del Edo. Y Municipios, remito a usted el informe mensual SIAMAMEN del programa Ramo 33 en sus vertientes Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del D.F. ( FORTAMUNDF) 2020 y Fondo de Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones Territoriales ( F.I.S.M.D.F. ) 2018 y 2019 correspondiente al mes de Junio del 2020.


Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración y/o comentario al respecto.

ATENTAMENTE



**TESORERÍA**  
**MUNICIPAL**

*Maria del Angel Hernandez*  
**L.C. MARIA DEL ANGEL HERNANDEZ CASTAÑEDA**  
**TESORERA MUNICIPAL**





GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33  
Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 020 CHALCO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
Año de Ejercicio 2018. AL 30 DE JUNIO DEL 2020

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 107,079,000 REINTEGRO: \$ 0.00

| Datos de la Obra y/o Acción |        |                                                |                                |                                                          |                                                                                                                                                                                |            |                |                |                     |               |              |                     |               |              |                     |          |           |               |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-----------------------------|--------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------|----------|-----------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Control                     | Sector | Programa                                       | SubPrograma                    | Inciso                                                   | Obra/Localidad                                                                                                                                                                 | Mod. Ejec. | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada: |               |              | Inversión Ejercida: |               |              | Metas Totales       |          |           | Beneficiarios |           |           | Avances   |           |           |           |           |           |           |
|                             |        |                                                |                                |                                                          |                                                                                                                                                                                |            | Fec. Ini. Real | Fec. Ter. Real | Total               | R. del Fondo  | Intereses B. | Total               | R. del Fondo  | Intereses B. | U. Medida           | Aprobada | U. Medida | U. Medida     | U. Medida | U. Medida | U. Medida | U. Medida | U. Medida | U. Medida | U. Medida | U. Medida | U. Medida |
| 17351/00015214              | 15 AYS | 14 DRENAJE Y LETRINAS                          | A CONSTRUCCION DIRECTA         | 256 DRENAJE SANITARIO                                    | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLES ALVARO OBREGON, NIÑO ARTILLERO 16 DE SEPTIEMBRE, FRANCISCO VILLA Y CALLE SIN NOMBRE EN SAN LUCAS AMALINALCO / SAN LUCAS AMALINALCO | CONTRATO   | 2018-04-01     | 2018-08-31     | 9,591,197.91        | 9,591,197.91  | 0.00         | 9,591,197.91        | 9,591,197.91  | 0.00         | 01 METRO LINEAL     | 1,591.00 | 3 POBLADO | 1             | 523       | 100       | 100.00    |           |           |           |           |           |           |
| 17365/00036455              | 15 AYS | 14 DRENAJE Y LETRINAS                          | Z MEJORAMIENTO DIRECTA         | 256 DRENAJE SANITARIO                                    | MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN COLECTOR SOLIDARIDAD 2DA. ETAPA. COL. UNIÓN DE GUADALUPE, / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS                                                    | CONTRATO   | 2018-04-21     | 2018-07-31     | 7,186,130.17        | 7,186,130.17  | 0.00         | 7,186,130.17        | 7,186,130.17  | 0.00         | 01 METRO LINEAL     | 1,281.00 | 2 COLONIA | 3             | 15,100    | 100       | 100.00    |           |           |           |           |           |           |
| 17370/00041855              | 15 AYS | 14 DRENAJE Y LETRINAS                          | A CONSTRUCCION DIRECTA         | 256 DRENAJE SANITARIO                                    | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE ORIENTE 50 DE AV. SOLIDARIDAD A CALLE ARBOLEDAS COL. UNION DE GUADALUPE, / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS                               | CONTRATO   | 2018-04-02     | 2018-07-31     | 4,447,461.69        | 4,447,461.69  | 0.00         | 4,447,461.69        | 4,447,461.69  | 0.00         | 01 METRO LINEAL     | 777.24   | 2 COLONIA | 1             | 1,014     | 100       | 100.00    |           |           |           |           |           |           |
| 17371/00052072              | 17 URB | UR URBANIZACION                                | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 196 PAVIMENTACION                                        | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE EMILIANO ZAPATA, COL. COVADONGA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS                                                                            | CONTRATO   | 2018-08-01     | 2018-11-30     | 6,694,950.93        | 6,694,950.93  | 0.00         | 6,694,950.93        | 6,694,950.93  | 0.00         | 02 METRO CUADRADADO | 6,681.86 | 2 COLONIA | 1             | 1,482     | 100       | 100.00    |           |           |           |           |           |           |
| 17382/00051854              | 17 URB | UR URBANIZACION                                | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 196 PAVIMENTACION                                        | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE TABACHINES / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS                                                                                                 | CONTRATO   | 2018-05-01     | 2018-08-31     | 1,900,960.56        | 1,900,960.56  | 0.00         | 1,900,960.56        | 1,900,960.56  | 0.00         | 02 METRO CUADRADADO | 4,198.67 | 2 COLONIA | 1             | 1,482     | 100       | 100.00    |           |           |           |           |           |           |
| 17385/00071905              | 17 URB | UR URBANIZACION                                | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 196 PAVIMENTACION                                        | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE SAN ISIDRO, COL. NUEVA SAN ISIDRO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS                                                                          | CONTRATO   | 2018-05-02     | 2018-10-31     | 3,498,145.47        | 3,498,145.47  | 0.00         | 3,498,145.47        | 3,498,145.47  | 0.00         | 02 METRO CUADRADADO | 2,164.53 | 2 COLONIA | 1             | 267       | 100       | 100.00    |           |           |           |           |           |           |
| 17389/00082707              | 17 URB | UR URBANIZACION                                | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 186 GUARNICIONES Y BANQUETAS                             | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE NACIONAL LADO SUR / SAN PABLO ATLAZALPAN COVARRUBIAS                                                                         | CONTRATO   | 2018-07-02     | 2018-10-31     | 1,916,456.87        | 1,916,456.87  | 0.00         | 1,916,456.87        | 1,916,456.87  | 0.00         | 02 METRO CUADRADADO | 5,776.00 | 3 POBLADO | 1             | 1,918,108 | 100       | 100.00    |           |           |           |           |           |           |
| 17391/00094867              | 15 AYS | AP AGUA POTABLE                                | A CONSTRUCCION DIRECTA         | 217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE                        | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN TRA. ETAPA / SAN JUAN Y SAN PEDRO TEZOMPA                                                                                                  | CONTRATO   | 2018-04-01     | 2018-08-31     | 10,497,424.06       | 10,497,424.06 | 0.00         | 10,497,424.06       | 10,497,424.06 | 0.00         | 01 METRO LINEAL     | 2,170.00 | 3 POBLADO | 1             | 1,141     | 100       | 100.00    |           |           |           |           |           |           |
| 17395/00104025              | 15 AYS | AP AGUA POTABLE                                | A CONSTRUCCION DIRECTA         | 201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE                        | CONSTRUCCIÓN DEL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE No. 4 / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS                                                                                              | CONTRATO   | 2018-04-02     | 2018-08-31     | 13,850,315.44       | 13,850,315.44 | 0.00         | 13,850,315.44       | 13,850,315.44 | 0.00         | 03 METRO CUBICO     | 8.00     | 2 COLONIA | 1             | 6,033     | 100       | 100.00    |           |           |           |           |           |           |
| 17583/00111940              | 05 EDU | 15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FISICA ESC.PRIM. SOR JUANA INES DE LA CRUZ / SANTA MARIA HUEXOCULCO                                                | CONTRATO   | 2018-05-01     | 2018-08-31     | 1,314,026.37        | 1,314,026.37  | 0.00         | 1,314,026.37        | 1,314,026.37  | 0.00         | 02 METRO CUADRADADO | 480.00   | 5 ALUMNO  | 650           | 650       | 100       | 100.00    |           |           |           |           |           |           |
| 17586/00124721              | 05 EDU | 15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA ESC. PREPARATORIA 70 15EBH0161A / SAN PABLO ATLAZALPAN                                                      | CONTRATO   | 2018-05-01     | 2018-08-31     | 1,313,484.59        | 1,313,484.59  | 0.00         | 1,313,484.59        | 1,313,484.59  | 0.00         | 02 METRO CUADRADADO | 480.00   | 5 ALUMNO  | 650           | 650       | 100       | 100.00    |           |           |           |           |           |           |



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33  
Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 020 CHALCO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2018. AL 30 DE JUNIO DEL 2020

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 10,177,009.00 REINTEGRO: \$ 0.00

| Datos de la Obra y/o Acción |        |                                                             |                                           |                                                                            |                                                                                                                                                                    |              |                |                |                | Inversión Aprobada |               |              |               | Inversión Ejercida |              |                              |          | Metas Totales |                  |          |             | Beneficiarios |        |  |  | Avances |  |
|-----------------------------|--------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|---------------|--------------|---------------|--------------------|--------------|------------------------------|----------|---------------|------------------|----------|-------------|---------------|--------|--|--|---------|--|
| Control                     | Sector | Programa                                                    | SubPrograma                               | Indiso                                                                     | Obra/Localidad                                                                                                                                                     | Mod. Ejec.   | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Fec. Ter. Real | Total              | R. del Fondo  | Intereses B. | Total         | R. del Fondo       | Intereses B. | U. Medida                    | Aprobada | Aprob Real    | U. Medida        | Cantidad | U. Personas | Flis.         | Fin.   |  |  |         |  |
| 17592/<br>0013<br>2596      | 05 EDU | 15 INFRAESTR<br>UCTURA<br>BASICA DEL<br>SECTOR<br>EDUCATIVO | A CONSTRUC<br>CION<br>COMPLEMEN<br>TARIOS | 248<br>TECHADOS<br>EN AREAS DE<br>IMPARTICION<br>DE<br>EDUCACION<br>FISICA | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO<br>EN AREA DE IMPARTICION DE<br>EDUCACION FISICA ESC.<br>PREPARATORIA No. 127<br>15EBH0253R / SAN MATEO<br>HUITZILZINGO                    | CONTRAT<br>O | 2018-05-01     | 2018-08-31     | 2018-08-31     | 1,480,159.67       | 1,480,159.67  | 0.00         | 1,480,159.67  | 1,480,159.67       | 0.00         | 02<br>METRO C<br>UADRAD<br>O | 626.58   |               | 5<br>ALUMNO      | 480      | 650         | 100           | 100.00 |  |  |         |  |
| 17598/<br>0015<br>4699      | 05 EDU | 15 INFRAESTR<br>UCTURA<br>BASICA DEL<br>SECTOR<br>EDUCATIVO | A CONSTRUC<br>CION<br>COMPLEMEN<br>TARIOS | 248<br>TECHADOS<br>EN AREAS DE<br>IMPARTICION<br>DE<br>EDUCACION<br>FISICA | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO<br>EN AREA DE IMPARTICION DE<br>EDUCACION FISICA CBT SR.<br>MAX SHEIN HEISLER / SANTA<br>CATARINA AYOTZINGO                                | CONTRAT<br>O | 2018-05-01     | 2018-08-31     | 2018-08-31     | 1,473,032.69       | 1,473,032.69  | 0.00         | 1,473,032.69  | 1,473,032.69       | 0.00         | 02<br>METRO C<br>UADRAD<br>O | 480.00   |               | 5<br>ALUMNO      | 650      | 650         | 100           | 100.00 |  |  |         |  |
| 17599/<br>0016<br>2121      | 05 EDU | 15 INFRAESTR<br>UCTURA<br>BASICA DEL<br>SECTOR<br>EDUCATIVO | A CONSTRUC<br>CION<br>COMPLEMEN<br>TARIOS | 248<br>TECHADOS<br>EN AREAS DE<br>IMPARTICION<br>DE<br>EDUCACION<br>FISICA | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO<br>EN AREA DE IMPARTICION DE<br>EDUCACION FISICA ESC.<br>PRIMARIA JUAN FERNANDEZ<br>ALBARRAN 15EPR2504C /<br>CHALCO DE DIAZ<br>COVARRUBIAS | CONTRAT<br>O | 2018-05-01     | 2018-08-31     | 2018-08-31     | 1,313,601.54       | 1,313,601.54  | 0.00         | 1,313,601.54  | 1,313,601.54       | 0.00         | 02<br>METRO C<br>UADRAD<br>O | 480.00   |               | 5<br>ALUMNO      | 650      | 650         | 100           | 100.00 |  |  |         |  |
| 17604/<br>0017<br>2090      | 05 EDU | 15 INFRAESTR<br>UCTURA<br>BASICA DEL<br>SECTOR<br>EDUCATIVO | A CONSTRUC<br>CION<br>COMPLEMEN<br>TARIOS | 248<br>TECHADOS<br>EN AREAS DE<br>IMPARTICION<br>DE<br>EDUCACION<br>FISICA | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO<br>EN AREA DE IMPARTICION DE<br>EDUCACION FISICA CETIS<br>No.96 / SAN MARTIN<br>CUAUTLAPAN                                                 | CONTRAT<br>O | 2018-05-01     | 2018-08-31     | 2018-08-31     | 1,474,842.96       | 1,474,842.96  | 0.00         | 1,474,842.96  | 1,474,842.96       | 0.00         | 02<br>METRO C<br>UADRAD<br>O | 665.00   |               | 5<br>ALUMNO      | 650      | 650         | 100           | 100.00 |  |  |         |  |
| 17605/<br>0018<br>3897      | 05 EDU | 15 INFRAESTR<br>UCTURA<br>BASICA DEL<br>SECTOR<br>EDUCATIVO | A CONSTRUC<br>CION<br>COMPLEMEN<br>TARIOS | 208<br>PREPARATORI<br>A (BARDAS<br>PERIMETRALE<br>S)                       | CONSTRUCCIÓN DE BARRA<br>PERIMETRAL EN PREPA ANEXA<br>A LA NORMAL 15EBPO070 /<br>CHALCO DE DIAZ<br>COVARRUBIAS                                                     | CONTRAT<br>O | 2018-03-01     | 2018-09-28     | 2018-09-28     | 1,320,312.00       | 1,320,312.00  | 0.00         | 1,320,312.00  | 1,320,312.00       | 0.00         | 02<br>METRO C<br>UADRAD<br>O | 255.00   |               | 5<br>ALUMNO      | 850      | 850         | 100           | 100.00 |  |  |         |  |
| 17606/<br>0019<br>5030      | 05 EDU | 15 INFRAESTR<br>UCTURA<br>BASICA DEL<br>SECTOR<br>EDUCATIVO | A CONSTRUC<br>CION<br>COMPLEMEN<br>TARIOS | 212 PRIMARIA<br>(BARDAS<br>PERIMETRALE<br>S)                               | CONSTRUCCIÓN DE BARRA<br>PERIMETRAL ESC. PRIMARIA<br>VICENTE GUERRERO<br>15ERP4974H / SAN PABLO<br>ATLAZALPAN                                                      | CONTRAT<br>O | 2018-07-02     | 2018-09-28     | 2018-09-28     | 399,553.69         | 399,553.69    | 0.00         | 399,553.69    | 399,553.69         | 0.00         | 01<br>METRO<br>LINEAL        | 148.85   |               | 5<br>ALUMNO      | 480      | 480         | 100           | 100.00 |  |  |         |  |
| 17641/<br>0020<br>6381      | 15 AYS | 14 DRENAJE Y<br>LETRINAS                                    | A CONSTRUC<br>CION<br>DIRECTA             | 256 DRENAJE<br>SANITARIO                                                   | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE<br>EN AREA DE CALLE<br>LORENZO AVILA EN SAN<br>LORENZO CHIMALPA / CHALCO<br>DE DIAZ COVARRUBIAS                                            | CONTRAT<br>O | 2018-04-01     | 2018-06-30     | 2018-06-30     | 779,090.67         | 779,090.67    | 0.00         | 779,090.67    | 779,090.67         | 0.00         | 01<br>METRO<br>LINEAL        | 358.70   |               | 3<br>POBLAD<br>O | 1        | 491         | 100           | 100.00 |  |  |         |  |
| 17643/<br>0021<br>2682      | 15 AYS | 14 DRENAJE Y<br>LETRINAS                                    | A CONSTRUC<br>CION<br>DIRECTA             | 256 DRENAJE<br>SANITARIO                                                   | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE<br>SANITARIO DE CALLE<br>CAMPEÑOS COL. EMILIANO<br>ZAPATA / CHALCO DE DIAZ<br>COVARRUBIAS                                                  | CONTRAT<br>O | 2018-04-01     | 2018-07-31     | 2018-07-31     | 1,700,977.74       | 1,700,977.74  | 0.00         | 1,700,977.74  | 1,700,977.74       | 0.00         | 01<br>METRO<br>LINEAL        | 432.19   |               | 2<br>COLONIA     | 1        | 240         | 100           | 100.00 |  |  |         |  |
| 17649/<br>0023<br>7821      | 15 AYS | 13 ALCANTAR<br>RILLADO                                      | 2 MEJORAMI<br>ENTO<br>DIRECTA             | 216 RED DE A<br>LCANTARILLA<br>DO                                          | EQUIPAMIENTO DE CARCAMO /<br>SAN LUCAS AMALINALCO                                                                                                                  | CONTRAT<br>O | 2018-08-01     | 2018-09-30     | 2018-09-30     | 3,474,148.36       | 3,474,148.36  | 0.00         | 3,474,148.36  | 3,474,148.36       | 0.00         | 17 PIEZA                     | 1.00     |               | 3<br>POBLAD<br>O | 1        | 3,154       | 100           | 99.99  |  |  |         |  |
| 17652/<br>0024<br>1933      | 05 EDU | 15 INFRAESTR<br>UCTURA<br>BASICA DEL<br>SECTOR<br>EDUCATIVO | A CONSTRUC<br>CION<br>COMPLEMEN<br>TARIOS | 154<br>BIBLIOTECA                                                          | CONSTRUCCIÓN DE<br>BIBLIOTECA ESC. PRIMARIA 18<br>DE MARZO 15DPR0875H / SAN<br>MATEO TEZOQUIPAN                                                                    | CONTRAT<br>O | 2018-08-01     | 2018-10-31     | 2018-10-31     | 747,107.53         | 747,107.53    | 0.00         | 747,107.53    | 747,107.53         | 0.00         | 02<br>METRO C<br>UADRAD<br>O | 139.92   |               | 5<br>ALUMNO      | 120      | 120         | 100           | 100.00 |  |  |         |  |
| 17665/<br>0025<br>7744      | 15 AYS | 14 DRENAJE Y<br>LETRINAS                                    | A CONSTRUC<br>CION<br>DIRECTA             | 258 DRENAJE<br>SANITARIO                                                   | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE<br>SANITARIO CALLE<br>PUREPECHAS COL. CULTURAS<br>DE MEXICO / CHALCO DE DIAZ<br>COVARRUBIAS                                                | CONTRAT<br>O | 2018-04-01     | 2018-07-31     | 2018-07-31     | 4,496,307.18       | 4,496,307.18  | 0.00         | 4,496,307.18  | 4,496,307.18       | 0.00         | 01<br>METRO<br>LINEAL        | 917.32   |               | 2<br>COLONIA     | 1        | 592         | 100           | 99.98  |  |  |         |  |
| 19601/<br>0026<br>65776     | 15 AYS | 14 DRENAJE Y<br>LETRINAS                                    | A CONSTRUC<br>CION<br>DIRECTA             | 256 DRENAJE<br>SANITARIO                                                   | CONSTRUCCION DE DRENAJE<br>SANITARIO DE CALLE CAMPO<br>FLORIDO DE CALLE NACIONAL<br>PTE. A CALLE SAUCO EN SAN<br>PABLO ATLAZALPAN / SAN<br>PABLO ATLAZALPAN        | CONTRAT<br>O | 2018-04-01     | 2018-08-31     | 2018-08-31     | 10,124,698.34      | 10,124,698.34 | 0.00         | 10,124,698.34 | 10,124,698.34      | 0.00         | 01<br>METRO<br>LINEAL        | 1,533.78 |               | 3<br>POBLAD<br>O | 1        | 729         | 100           | 100.00 |  |  |         |  |



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 020 CHALCO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
Año de Ejercicio 2018: AL 30 DE JUNIO DEL 2020

REPORTE DE AVANCE RAMO 33  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 101,077,009.00 REINTEGRO: \$ 0.00

| Datos de la Obra y/o Acción |        |                                                |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                                                              |            |                |                |                    |              |                    |              |               |              |                 |          |             |          |             |      |        |  |
|-----------------------------|--------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|----------|-------------|----------|-------------|------|--------|--|
| Control                     | Sector | Programa                                       | SubPrograma                                                                                                                 | Inciso                                                   | Obra/Localidad                                                                                                                                               | Mod. Ejec. | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada |              | Inversión Ejercida |              | Metas Totales |              | Beneficiarios   |          | Avances     |          |             |      |        |  |
|                             |        |                                                |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                                                              |            | Fec. Ini. Real | Fec. Ter. Real | Total              | R. del Fondo | Intereses B.       | Total        | R. del Fondo  | Intereses B. | U. Medida       | Aprobada | U. Medida   | Cantidad | U. Personas | Fis. | Fin.   |  |
| 20188/0027/93816            | 15 AYS | 14 DRENAJE Y LETRINAS                          | A CONSTRUCCION DIRECTA                                                                                                      | 256 DRENAJE SANITARIO                                    | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE GABINO BARREDA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS                                                     | CONTRATO   | 2018-04-01     | 2018-07-31     | 5,374,540.93       | 5,374,540.93 | 0.00               | 5,374,540.93 | 5,374,540.93  | 0.00         | 01 METRO LINEAL | 1,052.98 | 2 COLONIA   | 1        | 660         | 100  | 100.00 |  |
| 21190/0029/2058             | 05 EDU | 15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS                                                                                              | 202 PREESCOLAR (AULAS)                                   | CONSTRUCCION DE AULA PREESCOLAR GABRIELA MISTRAL / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS                                                                                | CONTRATO   | 2018-08-01     | 2018-10-31     | 347,113.26         | 347,113.26   | 0.00               | 347,113.26   | 347,113.26    | 0.00         | 17 PIEZA        | 1.00     | 5 ALUMNO    | 120      | 120         | 100  | 100.00 |  |
| 21335/0030/183192           | 05 EDU | 15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS                                                                                              | 248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FISICA | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FISICA PREESCOLAR PROFRA LUZ JIMENEZ GALICIA / SAN JUAN Y SAN PEDRO TEZOMPA                      | CONTRATO   | 2018-08-23     | 2018-11-21     | 907,509.55         | 907,509.55   | 0.00               | 907,509.55   | 744,630.67    | 0.00         | 02 METRO CUADRO | 331.20   | 5 ALUMNO    | 650      | 650         | 75   | 82.05  |  |
| 23253/0031/322089           | 08 ADM | FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                   | V PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCION AL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMENTARIOS | 234 ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE                   | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS                                                                                              | CONTRATO   | 2018-09-20     | 2018-12-31     | 373,030.24         | 373,030.24   | 0.00               | 373,030.24   | 373,030.24    | 0.00         | 50 EQUIPO       | 1.00     | 4 MUNICIPIO | 1        | 150,130     | 100  | 100.00 |  |
| 23254/0033/322101           | 08 ADM | FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                   | V PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCION AL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMENTARIOS | 002 ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS                | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO FISICO ( MOBILIARIO) / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS                                                                               | CONTRATO   | 2018-11-20     | 2018-12-31     | 552,249.76         | 552,249.76   | 0.00               | 552,249.76   | 552,249.76    | 0.00         | 02 METRO CUADRO | 264.00   | 4 MUNICIPIO | 1        | 150,130     | 100  | 100.00 |  |
| 23255/0033/322113           | 08 ADM | FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                   | V PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCION AL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMENTARIOS | 002 ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS                | ACONDICIONAMIENTO DEL ESPACIO FISICO PARA LA ATENCION CIUDADANA DE PROGRAMAS SOCIALES ANEXO A LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS | CONTRATO   | 2018-09-20     | 2018-12-31     | 1,096,232.72       | 1,096,232.72 | 0.00               | 1,096,232.72 | 1,096,232.72  | 0.00         | 02 METRO CUADRO | 264.00   | 4 MUNICIPIO | 1        | 150,130     | 100  | 100.00 |  |



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 020 CHALCO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
Año de Ejercicio 2018. AL 30 DE JUNIO DEL 2020  
Reporte de Ejercicio Acumulado


TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 101,077,009.00 REINTEGRO: \$ 0.00

| Datos de la Obra y/o Acción              |        |          |             |        |                |            |              |              |       | Fec. Ter. Pro. |              | Inversión Aprobada |              | Inversión Ejercida |           | Metas Totales |           | Beneficiarios |             | Avances |  |      |  |
|------------------------------------------|--------|----------|-------------|--------|----------------|------------|--------------|--------------|-------|----------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-------------|---------|--|------|--|
| Control                                  | Sector | Programa | SubPrograma | Inciso | Obra/Localidad | Mod. Ejec. | Fec Ini Real | Fec Ter Real | Total | R. del Fondo   | Intereses B. | Total              | R. del Fondo | Intereses B.       | U. Medida | Aprobada      | U. Medida | U. Real       | U. Personas | Fin.    |  |      |  |
| TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 29 |        |          |             |        |                |            |              |              |       | 99,645,062.89  |              | 99,645,062.89      |              | 0.00               |           | 99,482,183.91 |           | 0.00          |             |         |  | 2875 |  |

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Complementarios 18 | Directa: 11 |
|--------------------|-------------|

MA DEL ANGEL HERNANDEZ

MA. DEL ANGEL  
HERNANDEZ CASTAÑEDA  
TESORERA MUNICIPAL




JOSE MIGUEL GUTIERREZ  
MORALES  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL



PRESIDENCIA

LEONEL MIGUEL  
BRUGADA  
DIRECTOR DE OBRAS  
PÚBLICAS



JORGE SANCHEZ  
RAMIREZ  
TITULAR DEL ORGANO  
INTERNO





GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 020 CHALCO / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
Año de Ejercicio 2020. AL 30 DE JUNIO DEL 2020  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 257,735,958.11 REINTEGRO: \$ 0.00

| Datos de la Obra y/o Acción              |        |                                      |                                |                                                   |                                                                                                |                |               |               |                |                |                |              |               |               |              |                 |          |             |           |               |             |        |       |  |
|------------------------------------------|--------|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|----------|-------------|-----------|---------------|-------------|--------|-------|--|
| Control                                  | Sector | Programa                             | SubPrograma                    | Inciso                                            | Obra/Localidad                                                                                 | Mod. Ejec.     | Fec. Ini. Pro | Fec. Ter. Pro | Fec. Ter. Real | Total          | R. del Fondo   | Intereses B. | Total         | R. del Fondo  | Intereses B. | U. Medida       | Aprobada | U. Medida   | U. Medida | Beneficiarios | U. Personas | Fis.   | Fin** |  |
| 36362/0001                               | 09 GOB | SP SEGURIDAD PUBLICA                 | P NOMINA                       | 128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO) | NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBOS PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS | CONTRATO       | 2020-04-12    | 2020-12-31    | 2020-12-31     | 70,124,660.00  | 70,124,660.00  | 0.00         | 23,989,223.00 | 23,989,223.00 | 0.00         | 80 ELEMENTO     | 357.00   | 4 MUNICIPIO | 357       | 357           | 32          | 34.20  |       |  |
| 36365/0004                               | 08 ADM | SF SANEAMIENTO FINANCIERO            | R OBLIGACIONES FINANCIERAS     | 135 FIANZA DE FIDELIDAD                           | PAGO DE CREDITOS / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS                                                  | CONTRATO       | 2020-02-12    | 2020-12-31    | 2020-12-31     | 103,444,430.24 | 103,444,430.24 | 0.00         | 25,419,430.24 | 25,419,430.24 | 0.00         | 81 PAGO         | 1.00     | 4 MUNICIPIO | 1         | 1             | 22          | 24.57  |       |  |
| 36366/0005                               | 09 GOB | SP SEGURIDAD PUBLICA                 | O MANTENIMIENTO                | 126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS       | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS                           | ADMINISTRACION | 2020-02-12    | 2020-12-31    | 2020-12-31     | 1,379,408.67   | 1,379,408.67   | 0.00         | 133,472.71    | 133,472.71    | 0.00         | 34 VEHICULO     | 1.00     | 4 MUNICIPIO | 1         | 1             | 7           | 9.67   |       |  |
| 36370/0006                               | 09 GOB | SP SEGURIDAD PUBLICA                 | O MANTENIMIENTO                | 126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS       | COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS                                     | ADMINISTRACION | 2020-02-12    | 2020-12-31    | 2020-12-31     | 11,157,086.01  | 11,157,086.01  | 0.00         | 4,596,791.18  | 4,596,791.18  | 0.00         | 34 VEHICULO     | 1.00     | 4 MUNICIPIO | 1         | 1             | 29          | 41.17  |       |  |
| 36373/0007                               | 08 ADM | SF SANEAMIENTO FINANCIERO            | O ADEUDO EJERCICIOS ANTERIORES | 133 ENERGIA ELECTRICA                             | ALUMBRADO PUBLICO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS                                                 | ADMINISTRACION | 2020-02-12    | 2020-12-31    | 2020-12-31     | 30,120,477.46  | 30,120,477.46  | 0.00         | 11,314,601.60 | 11,314,601.60 | 0.00         | 81 PAGO         | 1.00     | 4 MUNICIPIO | 1         | 1             | 32          | 37.55  |       |  |
| 36376/0008                               | 09 GOB | SP SEGURIDAD PUBLICA                 | I EQUIPAMIENTO                 | 121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA  | SEGUROS DE VIDA SEGURIDAD PUBLICA PERSONAL OPERATIVO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS              | ADMINISTRACION | 2020-02-12    | 2020-12-31    | 2020-12-31     | 3,000,000.00   | 3,000,000.00   | 0.00         | 2,771,079.66  | 2,771,079.66  | 0.00         | 50 EQUIPO       | 357.00   | 4 MUNICIPIO | 357       | 100           | 92.37       |        |       |  |
| 36377/0009                               | 09 GOB | SP SEGURIDAD PUBLICA                 | I EQUIPAMIENTO                 | 121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA  | APORTACIÓN FORTASEG / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS                                               | ADMINISTRACION | 2020-02-12    | 2020-12-31    | 2020-12-31     | 2,804,777.00   | 2,804,777.00   | 0.00         | 2,804,776.80  | 2,804,776.80  | 0.00         | 50 EQUIPO       | 1.00     | 4 MUNICIPIO | 1         | 1             | 100         | 100.00 |       |  |
| 36378/0010                               | 09 GOB | SP SEGURIDAD PUBLICA                 | J PROGRAMA                     | 124 EXAMENES ANTIDOPING                           | ANTIDOPING SEGURIDAD PUBLICA, PERSONAL OPERATIVO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS                  | ADMINISTRACION | 2020-02-12    | 2020-12-31    | 2020-12-31     | 300,000.00     | 300,000.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 20 ESTUDIO      | 357.00   | 4 MUNICIPIO | 1         | 357           | 0           | 0.00   |       |  |
| 37680/0011                               | 09 GOB | SP SEGURIDAD PUBLICA                 | J PROGRAMA                     | 124 EXAMENES ANTIDOPING                           | PAGO DE INSUMOS COVID-19 / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS                                          | CONTRATO       | 2020-06-12    | 2020-12-31    | 2020-12-31     | 10,240,372.00  | 10,240,372.00  | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 20 ESTUDIO      | 1.00     | 4 MUNICIPIO | 1         | 1             | 0           | 0.00   |       |  |
| 37681/0012                               | 08 ADM | SF SANEAMIENTO FINANCIERO            | R OBLIGACIONES FINANCIERAS     | 131 ISSEMYM                                       | CONVENIO ISSEMYM ( MUNICIPIO - ODAPAS ) / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS                           | CONTRATO       | 2020-06-12    | 2020-12-31    | 2020-12-31     | 9,336,120.00   | 9,336,120.00   | 0.00         | 3,890,050.00  | 3,890,050.00  | 0.00         | 81 PAGO         | 1.00     | 4 MUNICIPIO | 1         | 1             | 42          | 41.67  |       |  |
| 37682/0013                               | 08 ADM | EP EDIFICIOS PUBLICOS Y DE USO COMUN | I EQUIPAMIENTO                 | 038 EQUIPAMIENTO DE OFICINAS                      | COMPRA DE TERRENO PARA PANTEON / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS                                    | CONTRATO       | 2020-06-12    | 2020-12-31    | 2020-12-31     | 2,000,000.00   | 2,000,000.00   | 0.00         | 2,000,000.00  | 2,000,000.00  | 0.00         | 17 PIEZA        | 1.00     | 4 MUNICIPIO | 1         | 1             | 100         | 100.00 |       |  |
| 37686/0014                               | 03 ASH | UR URBANIZACION                      | A CONSTRUCCION                 | 012 BANQUETAS                                     | PAGO DE OBRAS / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS                                                     | CONTRATO       | 2020-06-12    | 2020-12-31    | 2020-12-31     | 11,916,940.00  | 11,916,940.00  | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 02 METRO CUADRO | 1.00     | 3 POBLADO   | 1         | 1             | 0           | 0.00   |       |  |
| 37687/0015                               | 08 ADM | SF SANEAMIENTO FINANCIERO            | R OBLIGACIONES FINANCIERAS     | 131 ISSEMYM                                       | ISSEMYM CUOTA PATRONAL / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS                                            | ADMINISTRACION | 2020-06-12    | 2020-12-31    | 2020-12-31     | 1,911,687.00   | 1,911,687.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 81 PAGO         | 1.00     | 4 MUNICIPIO | 1         | 1             | 0           | 0.00   |       |  |
| TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 13 |        |                                      |                                |                                                   |                                                                                                |                |               |               |                | 257,735,958.38 | 257,735,958.38 | 0.00         | 76,919,425.19 | 76,919,425.19 | 0.00         |                 |          |             |           |               | 464         |        |       |  |



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 257,735,959.11 REINTEGRO: \$ 0.00

MUNICIPIO: 020 CHALCO / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
Año de Ejercicio 2020. AL 30 DE JUNIO DEL 2020  
Reporte de Ejercicio Acumulado

| Control |  | Sector | Programa | SubPrograma | Inciso | Obra/Localidad | Mod. Ejec. | Fec. Ini. Pro. |                | Fec. Ter. Pro. |                | Inversión Aprobada |              | Intereses B. |              | Total | Inversión Ejercida |              | Metas Totales |          | Beneficiarios |          | Avances   |      |
|---------|--|--------|----------|-------------|--------|----------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|-------|--------------------|--------------|---------------|----------|---------------|----------|-----------|------|
|         |  |        |          |             |        |                |            | Fec. Ini. Real | Fec. Ter. Real | Fec. Ter. Pro. | Fec. Ter. Real | R. del Fondo       | R. del Fondo | Intereses B. | Intereses B. |       | R. del Fondo       | R. del Fondo | U. Medida     | Aprobada | U. Medida     | Aprobada | U. Medida | Real |

Complementarios: 0

Directa: 0

JOSE MIGUEL GUTIERREZ  
MORALES  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL

PRESIDENCIA

MA. DEL ANGEL  
HERNANDEZ CASTAÑEDA  
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA  
MUNICIPAL  
CHALCO  
2019-2021

MARIO ROPEA MAYORGA  
DIRECTOR DE SEGURIDAD  
PÚBLICA

DIRECCIÓN DE  
SEGURIDAD PÚBLICA  
SEGURIDAD TRANSITO Y BOMBERO  
CHALCO  
2019-2021

JORGE SANCHEZ  
RAMIREZ

SECRETARÍA DEL GOBIERNO  
INTERNO DE CONTROL  
CHALCO  
2019-2021

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 122,262,857.13 REINTEGRO: \$ 0.00

| Datos de la Obra y/o Acción |        |                       |                                |                                   |                                                                                                                                      |            |                |                |              | Fec. Ini. Pro. |              | Fec. Ter. Pro. |              | Inversión Aprobada |                      | Intereses B. |           | Inversión Ejercida |        | Metas Totales |        | Beneficiarios |  | Avances |  |
|-----------------------------|--------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|--------------------|----------------------|--------------|-----------|--------------------|--------|---------------|--------|---------------|--|---------|--|
| Control                     | Sector | Programa              | SubPrograma                    | Inciso                            | Obra/Localidad                                                                                                                       | Mod. Ejec. | Fec. Ini. Real | Fec. Ter. Real | Total        | R. del Fondo   | Intereses B. | Total          | R. del Fondo | Intereses B.       | U. Medida            | Aprobada     | U. Medida | U. Personas        | Fis.   | Fin.          |        |               |  |         |  |
| 27643/000388605             | 15 AYS | AP AGUA POTABLE       | A CONSTRUCCION DIRECTA         | 217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL POZO AYOTZINGO AL TANQUE DE CONCRETO / SANTA CATARINA AYOTZINGO              | CONTRATO   | 2019-05-24     | 2019-06-17     | 2,705,411.68 | 2,705,411.68   | 0.00         | 2,705,411.68   | 2,705,411.68 | 0.00               | 01 METRO LINEAL      | 1,577.00     | 3 POBLADO | 1                  | 28,000 | 100           | 100.00 |               |  |         |  |
| 27644/000490469             | 15 AYS | AP AGUA POTABLE       | C REHABILITACION DIRECTA       | 201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE No. SEIS, COLONIA EMILIANO ZAPATA CABECERA MUNICIPAL / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS    | CONTRATO   | 2019-05-27     | 2019-06-10     | 1,021,133.13 | 1,021,133.13   | 0.00         | 1,021,133.13   | 1,021,133.13 | 0.00               | 03 METRO CUBICO      | 1.00         | 2 COLONIA | 1                  | 22,700 | 100           | 100.00 |               |  |         |  |
| 27647/000590645             | 15 AYS | AP AGUA POTABLE       | C REHABILITACION DIRECTA       | 201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE | REHABILITACIÓN DEL POZO PROFUNDO D AGUA POTABLE No. SIETE, COLONIA NUEVA SAN ISIDRO, CABECERA MUNICIPAL / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS | CONTRATO   | 2019-05-27     | 2019-06-10     | 1,094,822.69 | 1,094,822.69   | 0.00         | 1,094,822.69   | 1,094,822.69 | 0.00               | 03 METRO CUBICO      | 1.00         | 2 COLONIA | 1                  | 28,000 | 100           | 100.00 |               |  |         |  |
| 29782/0007107286            | 15 AYS | 14 DRENAJE Y LETRINAS | A CONSTRUCCION DIRECTA         | 256 DRENAJE SANITARIO             | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE MAZAHUAS / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS                                                        | CONTRATO   | 2019-05-02     | 2019-07-31     | 744,383.72   | 744,383.72     | 0.00         | 744,383.72     | 744,383.72   | 0.00               | 01 METRO LINEAL      | 289.26       | 2 COLONIA | 1                  | 600    | 100           | 100.00 |               |  |         |  |
| 29793/0009108677            | 15 AYS | 14 DRENAJE Y LETRINAS | A CONSTRUCCION DIRECTA         | 256 DRENAJE SANITARIO             | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN CALLES HIDALGO, HUERTA, PROL. NACIONAL CUAUXTLE, CDA. DE HIDALGO / SAN LUCAS AMALINALCO         | CONTRATO   | 2019-05-02     | 2019-08-31     | 5,215,996.46 | 5,215,996.46   | 0.00         | 5,215,996.46   | 5,215,996.46 | 0.00               | 01 METRO LINEAL      | 1,100.72     | 2 COLONIA | 1                  | 1,500  | 100           | 100.00 |               |  |         |  |
| 29795/0010108553            | 15 AYS | 14 DRENAJE Y LETRINAS | A CONSTRUCCION DIRECTA         | 256 DRENAJE SANITARIO             | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE 2DA. CERRADA DE LA MEJORADA / SAN MATEO TEZOQUIPAN                                           | CONTRATO   | 2019-05-02     | 2019-06-30     | 534,485.19   | 534,485.19     | 0.00         | 534,485.19     | 534,485.19   | 0.00               | 01 METRO LINEAL      | 200.00       | 3 POBLADO | 1                  | 1,000  | 100           | 100.00 |               |  |         |  |
| 29796/0011108769            | 15 AYS | 14 DRENAJE Y LETRINAS | Z MEJORAMIENTO DIRECTA         | 256 DRENAJE SANITARIO             | MEJORAMIENTO DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE FRANCISCO VILLA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS                                       | CONTRATO   | 2019-05-02     | 2019-07-31     | 1,711,063.34 | 1,711,063.34   | 0.00         | 1,711,063.34   | 1,711,063.34 | 0.00               | 01 METRO LINEAL      | 391.53       | 2 COLONIA | 1                  | 600    | 100           | 100.00 |               |  |         |  |
| 29799/0012108954            | 15 AYS | 14 DRENAJE Y LETRINAS | Z MEJORAMIENTO DIRECTA         | 256 DRENAJE SANITARIO             | MEJORAMIENTO DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS                            | CONTRATO   | 2019-05-02     | 2019-07-31     | 1,454,596.59 | 1,454,596.59   | 0.00         | 1,454,596.59   | 1,454,596.59 | 0.00               | 01 METRO LINEAL      | 492.70       | 2 COLONIA | 1                  | 600    | 100           | 100.00 |               |  |         |  |
| 29800/0013109207            | 15 AYS | 14 DRENAJE Y LETRINAS | Z MEJORAMIENTO DIRECTA         | 256 DRENAJE SANITARIO             | MEJORAMIENTO DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE HUICHILES / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS                                             | CONTRATO   | 2019-05-02     | 2019-07-31     | 1,267,590.63 | 1,267,590.63   | 0.00         | 1,267,590.63   | 1,267,590.63 | 0.00               | 01 METRO LINEAL      | 450.84       | 2 COLONIA | 1                  | 600    | 100           | 100.00 |               |  |         |  |
| 29804/0014109294            | 15 AYS | 14 DRENAJE Y LETRINAS | Z MEJORAMIENTO DIRECTA         | 256 DRENAJE SANITARIO             | MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO CALLE NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS                                        | CONTRATO   | 2019-05-02     | 2019-06-30     | 725,224.36   | 725,224.36     | 0.00         | 725,224.36     | 725,224.36   | 0.00               | 01 METRO LINEAL      | 271.17       | 2 COLONIA | 1                  | 1,000  | 100           | 100.00 |               |  |         |  |
| 29807/0015109344            | 15 AYS | 14 DRENAJE Y LETRINAS | Z MEJORAMIENTO DIRECTA         | 256 DRENAJE SANITARIO             | MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO CALLE NORTE 11 / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS                                                        | CONTRATO   | 2019-05-02     | 2019-07-31     | 1,364,078.06 | 1,364,078.06   | 0.00         | 1,364,078.06   | 1,364,078.06 | 0.00               | 01 METRO LINEAL      | 493.10       | 2 COLONIA | 1                  | 1,500  | 100           | 100.00 |               |  |         |  |
| 29811/0016109078            | 15 AYS | 14 DRENAJE Y LETRINAS | Z MEJORAMIENTO DIRECTA         | 256 DRENAJE SANITARIO             | MEJORAMIENTO DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE JAZMÍN / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS                                                | CONTRATO   | 2019-05-02     | 2019-07-31     | 1,368,265.88 | 1,368,265.88   | 0.00         | 1,368,265.88   | 1,368,265.88 | 0.00               | 01 METRO LINEAL      | 259.02       | 2 COLONIA | 1                  | 650    | 100           | 100.00 |               |  |         |  |
| 29816/0017109397            | 17 URB | UR URBANIZACION       | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 196 PAVIMENTACION                 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DIAMANTE / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS                                                      | CONTRATO   | 2019-05-02     | 2019-08-31     | 3,793,554.54 | 3,793,554.54   | 0.00         | 3,793,554.54   | 3,793,554.54 | 0.00               | 65 KILOMETRO CUADADO | 2,240.00     | 2 COLONIA | 1                  | 650    | 100           | 100.00 |               |  |         |  |
| 29879/0018109589            | 17 URB | UR URBANIZACION       | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 196 PAVIMENTACION                 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CALLE BENITO JUÁREZ / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS                                                       | CONTRATO   | 2019-05-02     | 2019-08-31     | 5,490,942.43 | 5,490,942.43   | 0.00         | 5,490,942.43   | 5,490,942.43 | 0.00               | 65 KILOMETRO CUADADO | 3,048.70     | 2 COLONIA | 1                  | 680    | 100           | 100.00 |               |  |         |  |





GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 020 CHALCO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
Año de Ejercicio 2019, AL 30 DE JUNIO DEL 2020  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 122,262,857.13 REINTEGRO: \$ 0.00

| Datos de la Obra y/o Acción |        |                                                |                              |                                                          |                                                                                                                                              |            |               |               |                | Inversión Aprobada |              |              |              | Inversión Ejercida |              |                       |          | Metas Totales |             |           | Beneficiarios |      |        | Avances |  |
|-----------------------------|--------|------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|----------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|-----------------------|----------|---------------|-------------|-----------|---------------|------|--------|---------|--|
| Control                     | Sector | Programa                                       | SubPrograma                  | Indiso                                                   | Obra/Localidad                                                                                                                               | Mod. Ejec. | Fec. Ini. Pro | Fec. Ter. Pro | Fec. Ter. Real | Total              | R. del Fondo | Intereses B. | Total        | R. del Fondo       | Intereses B. | U. Medida             | Aprobada | Aprob Real    | U. Medida   | Capacidad | U. Personas   | Fis. | Fin.   |         |  |
| 29880/<br>0019<br>109622    | 15 AYS | 14 DRENAJE Y LETRINAS                          | 2 MEJORAMIENTO DIRECTA       | 256 DRENAJE SANITARIO                                    | MEJORAMIENTO DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE 2 DE MARZO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS                                                    | CONTRATO   | 2019-05-02    | 2019-07-31    |                | 1,295,066.21       | 1,295,066.21 | 0.00         | 1,295,066.21 | 1,295,066.21       | 0.00         | 01 METRO LINEAL       | 597.41   |               | 2 COLONIA   | 1         | 2,000         | 100  | 100.00 |         |  |
| 29886/<br>0020<br>109738    | 17 URB | UR URBANIZACION                                | CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 196 PAVIMENTACION                                        | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CALLE NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ / CERRO DEL TLALCHICHIL                                                         | CONTRATO   | 2019-05-02    | 2019-08-31    |                | 4,142,718.65       | 4,142,718.65 | 0.00         | 4,142,718.65 | 4,142,718.65       | 0.00         | 65 KILOMETRO CUADRADO | 2,766.47 |               | 2 COLONIA   | 1         | 680           | 100  | 100.00 |         |  |
| 29893/<br>0021<br>109786    | 17 URB | UR URBANIZACION                                | CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 196 PAVIMENTACION                                        | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE NORTE 11 / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS                                                                 | CONTRATO   | 2019-05-02    | 2019-08-31    |                | 4,234,395.29       | 4,234,395.29 | 0.00         | 4,234,395.29 | 4,234,395.29       | 0.00         | 02 METRO CUADRADO     | 2,927.47 |               | 2 COLONIA   | 1         | 680           | 100  | 100.00 |         |  |
| 29894/<br>0022<br>109829    | 05 EDU | 15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 211 PRIMARIA (AULAS)                                     | CONSTRUCCION DE AULA PRIMARIA BENITO JUAREZ / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS                                                                     | CONTRATO   | 2019-05-02    | 2019-07-31    |                | 486,921.26         | 486,921.26   | 0.00         | 486,921.26   | 486,921.26         | 0.00         | 02 METRO CUADRADO     | 74.88    |               | 5 ALUMNO    | 1         | 500           | 100  | 100.00 |         |  |
| 29894/<br>0024<br>112385    | 05 EDU | 15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 154 BIBLIOTECA                                           | CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA PRIMARIA HIMNO NACIONAL / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS                                                              | CONTRATO   | 2019-05-02    | 2019-07-31    |                | 845,224.64         | 845,224.64   | 0.00         | 845,224.64   | 845,224.64         | 0.00         | 02 METRO CUADRADO     | 152.36   |               | 5 ALUMNO    | 500       | 500           | 100  | 100.00 |         |  |
| 29896/<br>0025<br>112617    | 05 EDU | 15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 215 PRIMARIA (SANITARIOS)                                | CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO PRIMARIA HIMNO NACIONAL / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS                                                        | CONTRATO   | 2019-05-02    | 2019-07-31    |                | 875,596.49         | 875,596.49   | 0.00         | 875,596.49   | 875,596.49         | 0.00         | 02 METRO CUADRADO     | 152.36   |               | 5 ALUMNO    | 500       | 500           | 100  | 100.00 |         |  |
| 29899/<br>0026<br>112854    | 05 EDU | 15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 215 PRIMARIA (SANITARIOS)                                | CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO PRIMARIA BENITO JUAREZ / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS                                                         | CONTRATO   | 2019-05-02    | 2019-07-31    |                | 873,069.05         | 873,069.05   | 0.00         | 873,069.05   | 873,069.05         | 0.00         | 02 METRO CUADRADO     | 74.88    |               | 5 ALUMNO    | 400       | 400           | 100  | 100.00 |         |  |
| 30004/<br>0027<br>112904    | 05 EDU | 15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 212 PRIMARIA (BARDAS PERIMETRALES)                       | CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL PRIMARIA EMILIANO ZAPATA / SAN MARCOS HUIXTOCO                                                              | CONTRATO   | 2019-05-02    | 2019-07-31    |                | 954,284.92         | 954,284.92   | 0.00         | 954,284.92   | 954,284.92         | 0.00         | 02 METRO CUADRADO     | 303.84   |               | 5 ALUMNO    | 500       | 500           | 100  | 100.00 |         |  |
| 30426/<br>0031<br>142965    | 15 AYS | AP AGUA POTABLE                                | CONSTRUCCION DIRECTA         | 217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE                        | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EMBARCADERO / SAN MATEO HUITZILZINGO                                                                 | CONTRATO   | 2019-09-20    | 2019-12-09    |                | 1,049,150.23       | 1,049,150.23 | 0.00         | 1,049,150.23 | 1,049,150.23       | 0.00         | 01 METRO LINEAL       | 1,730.00 |               | 4 MUNICIPIO | 1         | 8,540         | 100  | 100.00 |         |  |
| 30428/<br>0032<br>139475    | 15 AYS | 14 DRENAJE Y LETRINAS                          | CONSTRUCCION DIRECTA         | 256 DRENAJE SANITARIO                                    | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MEDALLA 1RA. 2DA. Y 3RA. CERRADA DE LA MEDALLA, PROLONGACION LA MEDALLA / SAN GREGORIO CUAUTZINGO | CONTRATO   | 2019-08-01    | 2019-11-30    |                | 5,065,064.28       | 5,065,064.28 | 0.00         | 5,065,064.28 | 5,065,064.28       | 0.00         | 01 METRO LINEAL       | 1,200.00 |               | 3 POBLADO   | 1         | 2,000         | 100  | 100.00 |         |  |
| 30429/<br>0033<br>143319    | 15 AYS | 14 DRENAJE Y LETRINAS                          | CONSTRUCCION DIRECTA         | 256 DRENAJE SANITARIO                                    | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES INDEPENDENCIA, MORELOS Y CAMINO A SAN LUCAS / SAN GREGORIO CUAUTZINGO                            | CONTRATO   | 2019-07-01    | 2019-11-30    |                | 4,184,025.43       | 4,184,025.43 | 0.00         | 4,184,025.43 | 4,184,025.43       | 0.00         | 01 METRO LINEAL       | 535.00   |               | 3 POBLADO   | 1         | 1,500         | 100  | 100.00 |         |  |
| 30434/<br>0036<br>140055    | 05 EDU | 15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA SEC.OF. No. 0696 JUANA DE ASBAJE / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS             | CONTRATO   | 2019-07-01    | 2019-10-31    |                | 1,843,237.59       | 1,843,237.59 | 0.00         | 1,843,237.59 | 1,843,237.59       | 0.00         | 02 METRO CUADRADO     | 569.80   |               | 5 ALUMNO    | 800       | 800           | 100  | 100.00 |         |  |
| 30449/<br>0037<br>111294    | 05 EDU | 15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA SECUNDARIA JUAN RULFO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS                        | CONTRATO   | 2019-07-01    | 2019-10-31    |                | 1,845,109.11       | 1,845,109.11 | 0.00         | 1,845,109.11 | 1,845,109.11       | 0.00         | 02 METRO CUADRADO     | 560.00   |               | 5 ALUMNO    | 800       | 800           | 100  | 100.00 |         |  |



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 020 CHALCO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
Año de Ejercicio 2019. AL 30 DE JUNIO DEL 2020  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 122,262,857.13 REINTEGRO: \$ 0.00

| Datos de la Obra y/o Acción |        |                                               |                                |                                                             |                                                                                                                             |            |                |                |                    |              |              |                    |              |              |                     |          |               |          |             |      |        |  |  |  |
|-----------------------------|--------|-----------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|---------------------|----------|---------------|----------|-------------|------|--------|--|--|--|
| Control                     | Sector | Programa                                      | SubPrograma                    | Inciso                                                      | Obra/Localidad                                                                                                              | Mod. Ejec. | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada |              |              | Inversión Ejercida |              |              | Metas Totales       |          | Beneficiarios |          | Avances     |      |        |  |  |  |
|                             |        |                                               |                                |                                                             |                                                                                                                             |            | Fec. Ini. Real | Fec. Ter. Real | Total              | R. del Fondo | Intereses B. | Total              | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida           | Aprobada | U. Medida     | Cantidad | U. Personas | Fis. | Fin.   |  |  |  |
| 30450/<br>0038<br>140180    | 05 EDU | 15 INFRAESTRUTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO | A CONSTRUCCIÓN COMPLEMENTARIOS | 248<br>TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA PREESCOLAR ESTEFANIA CASTANEDA / SAN MARTIN CUAUTLALPAN  | CONTRATO   | 2019-08-01     | 2019-11-30     | 1,610,034.91       | 1,610,034.91 | 0.00         | 1,610,034.91       | 1,610,034.91 | 0.00         | 02 METRO C UADRAD O | 488.40   | 5 ALUMNO      | 600      | 600         | 100  | 100.00 |  |  |  |
| 30451/<br>0039<br>140217    | 05 EDU | 15 INFRAESTRUTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO | A CONSTRUCCIÓN COMPLEMENTARIOS | 248<br>TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA T.V. OF. No. 0553 EMILIANO ZAPATA / SAN PABLO ATLAZALPAN | CONTRATO   | 2019-07-01     | 2019-10-31     | 1,678,193.54       | 1,678,193.54 | 0.00         | 1,678,193.54       | 1,678,193.54 | 0.00         | 02 METRO C UADRAD O | 569.80   | 5 ALUMNO      | 56,980   | 800         | 100  | 100.00 |  |  |  |
| 30452/<br>0040<br>112072    | 05 EDU | 15 INFRAESTRUTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO | A CONSTRUCCIÓN COMPLEMENTARIOS | 203<br>PREESCOLAR (BARDAS PERIMETRALES)                     | CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRALES PREESCOLAR JUAN RUIFO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS                                      | CONTRATO   | 2019-07-02     | 2019-10-31     | 357,041.83         | 357,041.83   | 0.00         | 357,041.83         | 357,041.83   | 0.00         | 02 METRO C UADRAD O | 151.92   | 5 ALUMNO      | 400      | 400         | 100  | 100.00 |  |  |  |
| 30454/<br>0041<br>109594    | 05 EDU | 15 INFRAESTRUTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO | A CONSTRUCCIÓN COMPLEMENTARIOS | 212 PRIMARIA (BARDAS PERIMETRALES)                          | CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRALES PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS                                  | CONTRATO   | 2019-07-01     | 2019-10-31     | 2,378,171.87       | 2,378,171.87 | 0.00         | 2,378,171.87       | 2,378,171.87 | 0.00         | 02 METRO C UADRAD O | 759.60   | 5 ALUMNO      | 600      | 600         | 100  | 100.00 |  |  |  |
| 30456/<br>0042<br>140286    | 05 EDU | 15 INFRAESTRUTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO | A CONSTRUCCIÓN COMPLEMENTARIOS | 206<br>PREESCOLAR (SANITARIOS)                              | CONSTRUCCIÓN DE UN MODULO SANITARIO PREESCOLAR RIGOBERTA MENCHU / SANTA CATARINA AYOTZINGO                                  | CONTRATO   | 2019-08-01     | 2019-10-31     | 875,520.51         | 875,520.51   | 0.00         | 875,520.51         | 875,520.51   | 0.00         | 02 METRO C UADRAD O | 74.88    | 5 ALUMNO      | 400      | 400         | 100  | 100.00 |  |  |  |
| 30457/<br>0043<br>143345    | 05 EDU | 15 INFRAESTRUTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO | A CONSTRUCCIÓN COMPLEMENTARIOS | 207<br>PREPARATORIA (AULAS)                                 | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA PREESCOLAR RIGOBERTA MENCHU / SANTA CATARINA AYOTZINGO                                              | CONTRATO   | 2019-07-01     | 2019-10-31     | 486,921.26         | 486,921.26   | 0.00         | 486,921.26         | 486,921.26   | 0.00         | 02 METRO C UADRAD O | 74.88    | 5 ALUMNO      | 500      | 500         | 100  | 100.00 |  |  |  |
| 30459/<br>0044<br>143586    | 05 EDU | 15 INFRAESTRUTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO | A CONSTRUCCIÓN COMPLEMENTARIOS | 202<br>PREESCOLAR (AULAS)                                   | CONSTRUCCIÓN DE AULA PREESCOLAR XOCHICALCO / SANTA MARIA HUEXOCULCO                                                         | CONTRATO   | 2019-10-01     | 2019-11-30     | 493,088.22         | 493,088.22   | 0.00         | 493,088.22         | 493,088.22   | 0.00         | 02 METRO C UADRAD O | 74.88    | 5 ALUMNO      | 117      | 117         | 100  | 100.00 |  |  |  |
| 30460/<br>0045<br>143384    | 05 EDU | 15 INFRAESTRUTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO | A CONSTRUCCIÓN DIRECTA         | 204<br>PREESCOLAR (COMEDORES ESCOLARES)                     | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR JORGE LUIS BORGES / SANTA MARIA HUEXOCULCO                                                  | CONTRATO   | 2019-08-01     | 2019-10-31     | 1,436,778.68       | 1,436,778.68 | 0.00         | 1,436,778.68       | 1,436,778.68 | 0.00         | 02 METRO C UADRAD O | 152.36   | 5 ALUMNO      | 500      | 500         | 100  | 100.00 |  |  |  |
| 30477/<br>0046<br>143015    | 15 AYS | 14 DRENAJE Y LETRINAS                         | A CONSTRUCCIÓN DIRECTA         | 256 DRENAJE SANITARIO                                       | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE PROL. POPOCATEPETL / SAN MATEO HUITZILZINGO                                         | CONTRATO   | 2019-08-23     | 2019-12-11     | 1,058,464.05       | 1,058,464.05 | 0.00         | 1,058,464.05       | 1,058,464.05 | 0.00         | 01 METRO LINEAL     | 707.00   | 3 POBLADO     | 1        | 8,540       | 100  | 100.00 |  |  |  |
| 30481/<br>0047<br>142807    | 15 AYS | 14 DRENAJE Y LETRINAS                         | A CONSTRUCCIÓN DIRECTA         | 259 LINEAS DE CONDUCCION                                    | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EMILIANO ZAPATA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS                            | CONTRATO   | 2019-09-23     | 2019-11-30     | 1,757,663.71       | 1,757,663.71 | 0.00         | 1,757,663.71       | 1,757,663.71 | 0.00         | 01 METRO LINEAL     | 1,237.00 | 2 COLONIA     | 1        | 19,200      | 100  | 100.00 |  |  |  |
| 30490/<br>0048<br>143194    | 15 AYS | 14 DRENAJE Y LETRINAS                         | A CONSTRUCCIÓN DIRECTA         | 256 DRENAJE SANITARIO                                       | CONSTRUCTIVO DE DRENAJE SANITARIO A PRESIÓN GONZALO LÓPEZ CID / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS                                  | CONTRATO   | 2019-09-23     | 2019-12-11     | 1,049,701.37       | 1,049,701.37 | 0.00         | 1,049,701.37       | 1,049,701.37 | 0.00         | 01 METRO LINEAL     | 1,111.00 | 2 COLONIA     | 1        | 600         | 100  | 100.00 |  |  |  |
| 30492/<br>0049<br>143084    | 15 AYS | AP AGUA POTABLE                               | A CONSTRUCCIÓN DIRECTA         | 217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE                           | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN PROLONGACIÓN POPOCATEPETL / SAN MATEO HUITZILZINGO                                   | CONTRATO   | 2019-09-23     | 2019-12-11     | 429,071.17         | 429,071.17   | 0.00         | 429,071.17         | 429,071.17   | 0.00         | 01 METRO LINEAL     | 707.00   | 3 POBLADO     | 1        | 8,540       | 100  | 100.00 |  |  |  |
| 30494/<br>0050<br>143194    | 15 AYS | AP AGUA POTABLE                               | A CONSTRUCCIÓN DIRECTA         | 217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE                           | CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE, EN PASCUAL ORTIZ RUBIO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS                 | CONTRATO   | 2019-09-23     | 2019-11-23     | 937,392.52         | 937,392.52   | 0.00         | 937,392.52         | 937,392.52   | 0.00         | 01 METRO LINEAL     | 400.00   | 2 COLONIA     | 1        | 3,000       | 100  | 100.00 |  |  |  |



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 020 CHALCO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
Año de Ejercicio 2019. AL 30 DE JUNIO DEL 2020  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 122,262,857.13 REINTEGRO: \$ 0.00

| Datos de la Obra y/o Acción |        |                                                |                                |                                                          |                                                                                                                                                    |            |                |                |                |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                    |          |           |               |        |      |        |  |  |  |  |
|-----------------------------|--------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|----------|-----------|---------------|--------|------|--------|--|--|--|--|
| Control                     | Sector | Programa                                       | SubPrograma                    | Inciso                                                   | Obra/Localidad                                                                                                                                     | Mod. Ejec. | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Real | Fec. Ter. Pro. | Total        | R. del Fondo | Intereses B. | Total        | R. del Fondo | Intereses B. | Total        | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida          | Aprobada | U. Medida | Beneficiarios | Fin.   | Fin. |        |  |  |  |  |
| 30496/0051/143130           | 15 AYS | AP AGUA POTABLE                                | A CONSTRUCCION DIRECTA         | 217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE                        | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE. EL NARANJO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS                                                                   | CONTRATO   | 2019-09-23     | 2019-11-09     |                | 984,924.62   | 984,924.62   | 0.00         | 984,924.62   | 984,924.62   | 0.00         | 984,924.62   | 984,924.62   | 0.00         | 01 METRO LINEAL    | 1,129.00 | 2 COLONIA | 1             | 2,200  | 100  | 100.00 |  |  |  |  |
| 30500/0052/143048           | 15 AYS | 14 DRENAJE Y LETRINAS                          | Z MEJORAMIENTO DIRECTA         | 256 DRENAJE SANITARIO                                    | MEJORAMIENTO DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE NIÑOS HERÓES / SAN MATEO HUITZILZINGO                                                            | CONTRATO   | 2019-09-23     | 2019-11-05     |                | 587,254.26   | 587,254.26   | 0.00         | 587,254.26   | 587,254.26   | 0.00         | 587,254.26   | 587,254.26   | 0.00         | 01 METRO LINEAL    | 302.02   | 3 POBLADO | 1             | 628    | 100  | 100.00 |  |  |  |  |
| 30621/0053/108419           | 15 AYS | 14 DRENAJE Y LETRINAS                          | A CONSTRUCCION DIRECTA         | 256 DRENAJE SANITARIO                                    | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE JACARANDA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS                                                                     | CONTRATO   | 2019-07-02     | 2019-07-31     |                | 1,257,133.28 | 1,257,133.28 | 0.00         | 1,257,133.28 | 1,257,133.28 | 0.00         | 1,257,133.28 | 1,257,133.28 | 0.00         | 01 METRO LINEAL    | 450.06   | 2 COLONIA | 1             | 700    | 100  | 100.00 |  |  |  |  |
| 30676/0054/154162           | 15 AYS | AP AGUA POTABLE                                | C REHABILITACION DIRECTA       | 201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE                        | REHABILITACIÓN DEL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE No. TRES / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS                                                             | CONTRATO   | 2019-09-25     | 2019-11-23     |                | 1,094,097.26 | 1,094,097.26 | 0.00         | 1,094,097.26 | 1,094,097.26 | 0.00         | 1,094,097.26 | 1,094,097.26 | 0.00         | 03 METRO CUBICO    | 1.00     | 2 COLONIA | 1             | 9,111  | 100  | 100.00 |  |  |  |  |
| 30677/0055/154214           | 15 AYS | AP AGUA POTABLE                                | C REHABILITACION DIRECTA       | 201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE                        | REHABILITACIÓN DEL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE AYOTZINGO / SANTA CATARINA AYOTZINGO                                                              | CONTRATO   | 2019-09-25     | 2019-11-23     |                | 823,494.13   | 823,494.13   | 0.00         | 823,494.13   | 823,494.13   | 0.00         | 823,494.13   | 823,494.13   | 0.00         | 03 METRO CUBICO    | 1.00     | 3 POBLADO | 1             | 28,000 | 100  | 100.00 |  |  |  |  |
| 30678/0056/151893           | 15 AYS | AP AGUA POTABLE                                | Z MEJORAMIENTO DIRECTA         | 179 DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE                    | REHABILITACIÓN DEL TANQUE SUPERFICIAL DE AGUA POTABLE AYOTZINGO / SANTA CATARINA AYOTZINGO                                                         | CONTRATO   | 2019-09-25     | 2019-11-22     |                | 983,999.34   | 983,999.34   | 0.00         | 983,999.34   | 983,999.34   | 0.00         | 983,999.34   | 983,999.34   | 0.00         | 03 METRO CUBICO    | 1.00     | 3 POBLADO | 1             | 7,000  | 100  | 100.00 |  |  |  |  |
| 30679/0057/152400           | 15 AYS | AP AGUA POTABLE                                | C REHABILITACION DIRECTA       | 201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE                        | REHABILITACIÓN DEL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE No. DIEZ / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS                                                             | CONTRATO   | 2019-09-25     | 2019-10-31     |                | 1,141,952.34 | 1,141,952.34 | 0.00         | 1,141,952.34 | 1,141,952.34 | 0.00         | 1,141,952.34 | 1,141,952.34 | 0.00         | 03 METRO CUBICO    | 1.00     | 2 COLONIA | 1             | 17,500 | 100  | 100.00 |  |  |  |  |
| 30680/0058/154005           | 15 AYS | AP AGUA POTABLE                                | A CONSTRUCCION DIRECTA         | 217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE                        | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE, AGRARISTA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS                                                        | CONTRATO   | 2019-09-25     | 2019-12-11     |                | 2,373,415.32 | 2,373,415.32 | 0.00         | 2,373,415.32 | 2,373,415.32 | 0.00         | 2,373,415.32 | 2,373,415.32 | 0.00         | 01 METRO LINEAL    | 1,205.00 | 2 COLONIA | 1             | 6,800  | 100  | 100.00 |  |  |  |  |
| 30831/0059/154263           | 15 AYS | AP AGUA POTABLE                                | C REHABILITACION DIRECTA       | 201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE                        | REHABILITACIÓN DEL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE HUITZILZINGO / SAN MATEO HUITZILZINGO                                                             | CONTRATO   | 2019-09-25     | 2019-11-23     |                | 873,850.25   | 873,850.25   | 0.00         | 873,850.25   | 873,850.25   | 0.00         | 873,850.25   | 873,850.25   | 0.00         | 03 METRO CUBICO    | 1.00     | 3 POBLADO | 1             | 15,389 | 100  | 100.00 |  |  |  |  |
| 30835/0060/142872           | 15 AYS | AP AGUA POTABLE                                | Z MEJORAMIENTO DIRECTA         | 217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE                        | MEJORAMIENTO DE LA RED DRENAJE SANITARIO CALLE PENSAMIENTOS / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS                                                           | CONTRATO   | 2019-09-23     | 2019-11-23     |                | 785,740.00   | 785,740.00   | 0.00         | 785,740.00   | 785,740.00   | 0.00         | 785,740.00   | 785,740.00   | 0.00         | 01 METRO LINEAL    | 466.00   | 2 COLONIA | 1             | 1,054  | 100  | 100.00 |  |  |  |  |
| 30960/0061/139867           | 15 AYS | 14 DRENAJE Y LETRINAS                          | A CONSTRUCCION DIRECTA         | 256 DRENAJE SANITARIO                                    | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CERRADAS OYAMEL, FRESNOS, CEDROS, ALAMOS, JACARANDA, NOGAL MANZANA Y AV. ARBOLEDAS / SAN MARTIN CUATLALPAN    | CONTRATO   | 2019-07-01     | 2019-10-31     |                | 4,326,115.80 | 4,326,115.80 | 0.00         | 4,326,115.80 | 4,326,115.80 | 0.00         | 4,326,115.80 | 4,326,115.80 | 0.00         | 01 METRO LINEAL    | 1,326.24 | 3 POBLADO | 1             | 2,000  | 100  | 100.00 |  |  |  |  |
| 31091/0062/140135           | 05 EDU | 15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA PRIMARIA JUAN RULFO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS                                | CONTRATO   | 2019-07-01     | 2019-10-31     |                | 1,814,527.36 | 1,814,527.36 | 0.00         | 1,814,527.36 | 1,814,527.36 | 0.00         | 1,814,527.36 | 1,814,527.36 | 0.00         | 02 METRO CUADRAD O | 569.80   | 5 ALUMINO | 850           | 850    | 100  | 100.00 |  |  |  |  |
| 31294/0063/151399           | 05 EDU | 15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA TELESECUNDARIA OFTV. No. 0491 MANUEL AVILA CAMACHO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS | CONTRATO   | 2019-10-01     | 2019-12-31     |                | 2,032,438.33 | 2,032,438.33 | 0.00         | 2,032,438.33 | 2,032,438.33 | 0.00         | 2,032,438.33 | 2,032,438.33 | 0.00         | 02 METRO CUADRAD O | 480.00   | 5 ALUMINO | 193           | 193    | 100  | 100.00 |  |  |  |  |
| 31296/0064/152941           | 17 URB | UR URBANIZACION                                | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 196 PAVIMENTACION                                        | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE FRANCISCO PACHECO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS                                                              | CONTRATO   | 2019-10-01     | 2019-11-30     |                | 3,969,790.31 | 3,969,790.31 | 0.00         | 3,969,790.31 | 3,969,790.31 | 0.00         | 3,969,790.31 | 3,969,790.31 | 0.00         | 02 METRO CUADRAD O | 2,237.74 | 2 COLONIA | 1             | 8,638  | 100  | 100.00 |  |  |  |  |



TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 122,262,857.13 REINTEGRO: \$ 0.00

| Datos de la Obra y/o Acción |        |                         |                                           |                                            |                                                                                                                                                                                                      |              |                |                |                | Inversión Ejercida |               |              |               | Metas Totales |               |              |                              | Beneficiarios |                    |           | Avances     |      |
|-----------------------------|--------|-------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------------------------|---------------|--------------------|-----------|-------------|------|
| Control                     | Sector | Programa                | SubPrograma                               | Inicio                                     | Obra/Localidad                                                                                                                                                                                       | Mod. Ejec.   | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Fec. Ter. Real | Total              | R. del Fondo  | Intereses B. | Intereses B.  | Total         | R. del Fondo  | Intereses B. | U. Medida                    | Aprobada      | U. Medida          | U. Medida | U. Personas | Fin. |
| 31298/<br>0065<br>153172    | 17 URB | URB<br>URBANIZACIO<br>N | A CONSTRUC<br>CION<br>COMPLEMEN<br>TARIOS | 195 PAVIMENT<br>ACION                      | CONSTRUCCION DE LAS<br>PAVIMENTACION DE CALLE<br>AGUSTIN MELGAR / CHALCO<br>DE DIAZ COVARRUBIAS                                                                                                      | CONTRAT<br>O | 2019-10-01     | 2019-11-30     | 2019-11-30     | 3,466,943.33       | 3,466,943.33  | 0.00         | 3,466,943.33  | 3,466,943.33  | 3,466,943.33  | 0.00         | 02<br>METRO C<br>UADRAD<br>O | 1,977.49      | 2<br>COLONIA       | 1         | 9,551       | 100  |
| 31308/<br>0066<br>153724    | 15 AYS | AP AGUA<br>POTABLE      | A CONSTRUC<br>CION<br>DIRECTA             | 201 POZO<br>PROFUNDO<br>DE AGUA<br>POTABLE | CONSTRUCCION DE POZO<br>PROFUNDO EN SAN PABLO<br>ATLAZALPAN / SAN PABLO<br>ATLAZALPAN                                                                                                                | CONTRAT<br>O | 2019-08-01     | 2019-12-31     | 2019-12-31     | 10,248,220.23      | 10,248,220.23 | 0.00         | 10,248,220.23 | 10,248,220.23 | 10,248,220.23 | 0.00         | 03<br>METRO<br>CUBICO        | 1.00          | 3<br>POBLAD<br>O   | 1         | 10,000      | 100  |
| 31899/<br>0067<br>144106    | 17 URB | URB<br>URBANIZACIO<br>N | A CONSTRUC<br>CION<br>COMPLEMEN<br>TARIOS | 011 ALUMBRADO<br>PUBLICO                   | ELECTRIFICACION DE LAS<br>CALLE "BELLA VISTA, PROL.<br>E. ZAPATA, MIRADOR, TIERRA<br>BLANCA Y TIERRA DE LABOR, /<br>SAN MARTIN CUATLALPAN                                                            | CONTRAT<br>O | 2019-10-01     | 2019-12-31     | 2019-12-31     | 338,400.00         | 338,400.00    | 0.00         | 338,400.00    | 338,400.00    | 338,400.00    | 0.00         | 19<br>POSTE                  | 18.00         | 3<br>POBLAD<br>O   | 1         | 136         | 10   |
| 31902/<br>0068<br>144213    | 17 URB | URB<br>URBANIZACIO<br>N | A CONSTRUC<br>CION<br>COMPLEMEN<br>TARIOS | 011 ALUMBRADO<br>PUBLICO                   | ELECTRIFICACION DE LAS<br>CALLE: ALEJHI, MAGNOLIAS,<br>CRISANTENOS, GIRASOLES,<br>ORQUIDEAS, CAMELIAS Y<br>GARDENIAS, / SAN MARTIN<br>CUATLALPAN                                                     | CONTRAT<br>O | 2019-10-01     | 2019-12-31     | 2019-12-31     | 338,400.00         | 338,400.00    | 0.00         | 338,400.00    | 338,400.00    | 338,400.00    | 0.00         | 19<br>POSTE                  | 18.00         | 4<br>MUNICIPI<br>O | 1         | 160         | 10   |
| 31905/<br>0069<br>144290    | 17 URB | URB<br>URBANIZACIO<br>N | A CONSTRUC<br>CION<br>COMPLEMEN<br>TARIOS | 011 ALUMBRADO<br>PUBLICO                   | ELECTRIFICACION DE LAS<br>CALLE EUCLALITO Y ALAMOS,<br>/ SAN MATEO TEZOQUIPAN                                                                                                                        | CONTRAT<br>O | 2019-10-01     | 2019-12-31     | 2019-12-31     | 150,400.00         | 150,400.00    | 0.00         | 150,400.00    | 150,400.00    | 150,400.00    | 0.00         | 19<br>POSTE                  | 8.00          | 4<br>MUNICIPI<br>O | 1         | 144         | 10   |
| 31908/<br>0070<br>144355    | 17 URB | URB<br>URBANIZACIO<br>N | A CONSTRUC<br>CION<br>COMPLEMEN<br>TARIOS | 011 ALUMBRADO<br>PUBLICO                   | ELECTRIFICACION DE LAS<br>CALLE: PROL.<br>POPOCATEPETL Y<br>AHUAXTLALE / SAN MATEO<br>HUITZILZINGO                                                                                                   | CONTRAT<br>O | 2019-10-01     | 2019-12-31     | 2019-12-31     | 225,600.00         | 225,600.00    | 0.00         | 225,600.00    | 225,600.00    | 225,600.00    | 0.00         | 19<br>POSTE                  | 12.00         | 3<br>POBLAD<br>O   | 1         | 248         | 10   |
| 31909/<br>0071<br>144478    | 17 URB | URB<br>URBANIZACIO<br>N | A CONSTRUC<br>CION<br>COMPLEMEN<br>TARIOS | 011 ALUMBRADO<br>PUBLICO                   | ELECTRIFICACION DE LAS<br>CALLE: FRESCO, NARANJOS,<br>GARDENIA, CEREZOS, LIROS,<br>SAUCE, JAZMIN, ROSALES,<br>ALCATRAZ, AZUCENA Y<br>VIOLETA, COL JARDINES DE<br>TLAPALA / CANDELARIA<br>TLAPALA, LA | CONTRAT<br>O | 2019-10-01     | 2019-12-31     | 2019-12-31     | 1,560,400.00       | 1,560,400.00  | 0.00         | 1,560,400.00  | 1,560,400.00  | 1,560,400.00  | 0.00         | 19<br>POSTE                  | 83.00         | 3<br>POBLAD<br>O   | 1         | 600         | 10   |
| 31912/<br>0072<br>144571    | 17 URB | URB<br>URBANIZACIO<br>N | A CONSTRUC<br>CION<br>COMPLEMEN<br>TARIOS | 011 ALUMBRADO<br>PUBLICO                   | ELECTRIFICACION DE LAS<br>CALLE: GPE, VICTORIA,<br>HUEXTOMATITLA, CDA.<br>PRIMAVERA, CDA. DE<br>ROSALES, CDA DE MARGARITAS<br>BUENA Y CDA DE MARGARITAS<br>/ SANTA MARIA HUEXOCULCO                  | CONTRAT<br>O | 2019-10-01     | 2019-12-31     | 2019-12-31     | 676,800.00         | 676,800.00    | 0.00         | 676,800.00    | 676,800.00    | 676,800.00    | 0.00         | 19<br>POSTE                  | 36.00         | 3<br>POBLAD<br>O   | 1         | 300         | 10   |
| 31915/<br>0073<br>144704    | 17 URB | URB<br>URBANIZACIO<br>N | A CONSTRUC<br>CION<br>COMPLEMEN<br>TARIOS | 011 ALUMBRADO<br>PUBLICO                   | ELECTRIFICACION DE LAS<br>CALLE: JUQUILA, SAN ISIDRO<br>Y MONTES DE OCA, COL.<br>AMPLIACION SAN JOSE<br>AXALCO, / SAN PABLO<br>ATLAZALPAN                                                            | CONTRAT<br>O | 2019-10-01     | 2019-12-31     | 2019-12-31     | 564,000.00         | 564,000.00    | 0.00         | 564,000.00    | 564,000.00    | 564,000.00    | 0.00         | 17 PIEZA                     | 30.00         | 3<br>POBLAD<br>O   | 1         | 232         | 10   |
| 31917/<br>0074<br>144766    | 17 URB | URB<br>URBANIZACIO<br>N | A CONSTRUC<br>CION<br>COMPLEMEN<br>TARIOS | 011 ALUMBRADO<br>PUBLICO                   | ELECTRIFICACION DE LAS<br>CALLE: 1RA Y 2DA. CDA. DE C.<br>2 DE ABRIL, / SANTA MARIA<br>HUEXOCULCO                                                                                                    | CONTRAT<br>O | 2019-10-01     | 2019-12-31     | 2019-12-31     | 94,000.00          | 94,000.00     | 0.00         | 94,000.00     | 94,000.00     | 94,000.00     | 0.00         | 19<br>POSTE                  | 5.00          | 3<br>POBLAD<br>O   | 1         | 44          | 10   |
| 31920/<br>0075<br>144817    | 17 URB | URB<br>URBANIZACIO<br>N | A CONSTRUC<br>CION<br>COMPLEMEN<br>TARIOS | 011 ALUMBRADO<br>PUBLICO                   | ELECTRIFICACION DE LAS<br>CALLE: SANTA ASUNCION, LAS<br>GLORIAS Y 2DA. CDA. DE<br>SANTA ASUNCION / SANTA<br>MARIA HUEXOCULCO                                                                         | CONTRAT<br>O | 2019-10-01     | 2019-12-31     | 2019-12-31     | 470,000.00         | 470,000.00    | 0.00         | 470,000.00    | 470,000.00    | 470,000.00    | 0.00         | 19<br>POSTE                  | 25.00         | 3<br>POBLAD<br>O   | 1         | 186         | 10   |
| 31921/<br>0076<br>144658    | 17 URB | URB<br>URBANIZACIO<br>N | A CONSTRUC<br>CION<br>COMPLEMEN<br>TARIOS | 011 ALUMBRADO<br>PUBLICO                   | ELECTRIFICACION DE LAS<br>CALLE: ALCATRAZ Y VEREDA,<br>/ SAN MATEO HUITZILZINGO                                                                                                                      | CONTRAT<br>O | 2019-10-01     | 2019-12-31     | 2019-12-31     | 169,200.00         | 169,200.00    | 0.00         | 169,200.00    | 169,200.00    | 169,200.00    | 0.00         | 19<br>POSTE                  | 9.00          | 3<br>POBLAD<br>O   | 1         | 112         | 10   |



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MEXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33  
Registro de Avances Fisicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 020 CHALCO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
Año de Ejercicio 2019: AL 30 DE JUNIO DEL 2020  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 122,262,857.13 REINTEGRO: \$ 0.00

| Datos de la Obra y/o Acción              |        |                       |                                | Fec. Ini. Pro. |                                                                                                         |            |                | Fec. Ter. Pro. |              |                |                | Inversión Aprobada |                |                |                       | Inversión Ejercida |           |      |           | Metas Totales |             |      |        | Beneficiarios |  |  |  | Avances |  |
|------------------------------------------|--------|-----------------------|--------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|--------------------|-----------|------|-----------|---------------|-------------|------|--------|---------------|--|--|--|---------|--|
| Control                                  | Sector | Programa              | SubPrograma                    | Inciso         | Obra/Localidad                                                                                          | Mod. Ejec. | Fec. Ini. Real | Fec. Ter. Real | Total        | R. del Fondo   | Intereses B.   | Total              | R. del Fondo   | Intereses B.   | U. Medida             | Aprobada           | U. Medida | Real | U. Medida | Beneficiarios | U. Personas | Fis. | Fin.   |               |  |  |  |         |  |
| 31923/0077/144917                        | 17 URB | URBANIZACION          | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 011            | ELECTRIFICACION DE LA CALLE ARREOLA / SANTA MARIA HUEXOCULCO                                            | CONTRATO   | 2019-10-01     | 2019-12-31     | 56,400.00    | 56,400.00      | 0.00           | 56,400.00          | 56,400.00      | 0.00           | 19 POSTE              | 3.00               |           |      | 3 POBLADO | 1             | 44          | 10   | 40.00  |               |  |  |  |         |  |
| 31926/0078/144958                        | 17 URB | URBANIZACION          | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 011            | ELECTRIFICACION DE LA CALLE EJIDO DE RIO FRIO. / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS                             | CONTRATO   | 2019-10-01     | 2019-12-31     | 408,800.00   | 408,800.00     | 0.00           | 408,800.00         | 408,800.00     | 0.00           | 19 POSTE              | 22.00              |           |      | 3 POBLADO | 1             | 356         | 10   | 40.00  |               |  |  |  |         |  |
| 31927/0079/145018                        | 17 URB | URBANIZACION          | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 011            | ELECTRIFICACION DE LAS CALLES : CANADA GPE. VICTORIA Y COAS. / SANTA MARIA HUEXOCULCO                   | CONTRATO   | 2019-10-01     | 2019-12-31     | 507,600.00   | 507,600.00     | 0.00           | 507,600.00         | 507,600.00     | 0.00           | 19 POSTE              | 27.00              |           |      | 3 POBLADO | 1             | 252         | 10   | 40.00  |               |  |  |  |         |  |
| 31928/0080/145098                        | 17 URB | URBANIZACION          | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 011            | ELECTRIFICACION DE LAS CALLES: 1,2,3,4,5,6 Y 7. COL SAN JAVIER / SAN GREGORIO CUAUTZINGO                | CONTRATO   | 2019-10-01     | 2019-12-31     | 921,200.00   | 921,200.00     | 0.00           | 921,200.00         | 921,200.00     | 0.00           | 19 POSTE              | 49.00              |           |      | 3 POBLADO | 1             | 180         | 10   | 40.00  |               |  |  |  |         |  |
| 33832/0081/260395                        | 15 AYS | 14 DRENAJE Y LETRINAS | A CONSTRUCCION DIRECTA         | 256            | DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MEMBRILLO / SAN JUAN Y SAN PEDRO TEZOMPA                                  | CONTRATO   | 2019-12-03     | 2019-12-31     | 1,489,059.46 | 1,489,059.46   | 0.00           | 1,489,059.46       | 1,489,059.46   | 0.00           | 01 METRO LINEAL       | 500.00             |           |      | 3 POBLADO | 1             | 6,668       | 100  | 100.00 |               |  |  |  |         |  |
| 33833/0082/260281                        | 17 URB | URBANIZACION          | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 011            | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO DE AV. TIERRA Y LIBERTAD / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS                 | CONTRATO   | 2019-12-16     | 2019-12-31     | 2,566,634.89 | 2,566,634.89   | 0.00           | 2,566,634.89       | 2,566,634.89   | 0.00           | 17 PIEZA              | 80.00              |           |      | 2 COLONIA | 1             | 5,827       | 100  | 100.00 |               |  |  |  |         |  |
| 33834/0083/260373                        | 17 URB | URBANIZACION          | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 196            | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CALLE FLOR SILVESTRE / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS                         | CONTRATO   | 2019-12-16     | 2019-12-31     | 3,416,215.14 | 3,416,215.14   | 0.00           | 3,416,215.14       | 3,416,215.14   | 0.00           | 65 KILOMETRO CUADRADO | 1,896.39           |           |      | 2 COLONIA | 1             | 1,200       | 100  | 100.00 |               |  |  |  |         |  |
| 33835/0084/260406                        | 17 URB | URBANIZACION          | A CONSTRUCCION DIRECTA         | 280            | CANCHAS DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ / SAN JUAN Y SAN PEDRO TEZOMPA           | CONTRATO   | 2019-12-16     | 2019-12-31     | 383,934.06   | 383,934.06     | 0.00           | 383,934.06         | 383,934.06     | 0.00           | 02 METRO CUADRADO     | 304.69             |           |      | 3 POBLADO | 1             | 258         | 100  | 100.00 |               |  |  |  |         |  |
| 33837/0085/260347                        | 17 URB | URBANIZACION          | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 186            | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS | CONTRATO   | 2019-12-16     | 2019-12-31     | 180,000.00   | 180,000.00     | 0.00           | 180,000.00         | 180,000.00     | 0.00           | 02 METRO CUADRADO     | 115.96             |           |      | 2 COLONIA | 1             | 680         | 100  | 100.00 |               |  |  |  |         |  |
| 33838/0086/259962                        | 15 AYS | 13 ALCANTARILLADO     | Z MEJORAMIENTO DIRECTA         | 216            | RED DE ALCANTARILLA CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS                                                          | CONTRATO   | 2019-12-20     | 2019-12-30     | 248,461.93   | 248,461.93     | 0.00           | 248,461.93         | 248,461.93     | 0.00           | 01 METRO LINEAL       | 121.00             |           |      | 2 COLONIA | 1             | 1,416       | 100  | 100.00 |               |  |  |  |         |  |
| TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 76 |        |                       |                                |                |                                                                                                         |            |                |                |              | 122,262,857.13 | 122,262,857.13 | 0.00               | 122,262,857.13 | 122,262,857.13 | 0.00                  |                    |           |      |           |               |             |      | 6340   |               |  |  |  |         |  |

Complementarios: 39      Directa: 37

JOSE MIGUEL GUTIERREZ  
MORALES  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
CHALCO  
2019-2021

MA. DEL ANGEL  
HERNANDEZ CASTAÑEDA  
TESORERA MUNICIPAL  
CHALCO  
2019-2021

TESORERÍA  
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO  
UNIDAD DE INFORMACIÓN  
CHALCO  
2019-2021

LEONEL MIGUEL  
BRIGADA  
CHALCO  
2019-2021

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
CHALCO  
2019-2021

GEORGE SANCHEZ  
RAMIREZ  
SECRETARIO DEL GOBIERNO  
CHALCO DE CONTROL  
2019-2021

PRESIDENCIA