



# GOBIERNO DE CHALCO

## TESORERÍA

2020."Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la mujer Mexiquense".

No. De OFICIO: TM/1097/2020

Chalco, Méx. A 07 de Octubre del 2020

**MTRO. JORGE ALBERTO RENTERÍA ORTÍZ**  
**JEFE DE LA UNIDAD DE NORMATIVIDAD**  
**TOLUCA ESTADO DE MEXICO**  
**PRESENTE.**

Por este conducto, me es grato enviarle un cordial saludo al mismo tiempo y en cumplimiento al art. 240 del Código Financiero del Edo. Y Municipios, remito a usted el informe mensual SIAVAMEN del programa Ramo 33 en sus vertientes Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del D.F. ( FORTAMUNDF) 2020 y Fondo de Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones Territoriales ( F.I.S.M.D.F. ) 2018 y 2019 correspondiente al mes de Septiembre del 2020.


Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración y/o comentario al respecto.


ATENTAMENTE



**TESORERÍA**  
**MUNICIPAL**

**L.C. MARIA DEL ANGEL HERNANDEZ CASTAÑEDA**  
**TESORERA MUNICIPAL**






**MUNICIPIO: 020 CHALCO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**  
(Cinco en tres)

REINTEGRO: \$ 0.00

# Orlando

-HONORABLE SECRETARÍA DE FINANZAS--  
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO  
UNIDAD DE NORMATIVIDAD  
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA  
COLORADO SPRING, COLORADO 80903  
TEL: (303) 425-5048  
TEL: (303) 425-5049




**REGISTRO DE AVANCE RAMO 33**  
**Registro de Avances Fiscales y Financieros**  
**(Cifras en Pesos)**

## Reporte de Ejercicio Acumulado

[illegible]


○ ○ ○ ○ ○



**MUNICIPIO: 020 CHALCO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**  
**Año de Ejercicio 2019. AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020**  
**Reporte de Ejercicio Acumulado**

| ECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 12,782,097.13 |        |                                                 |                                 |                                                      |                                                                                                                            |           |              |            |              | KENTENGO: 9'00" |              |              |                     |          |           |          |               |         |  |
|--------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|---------------------|----------|-----------|----------|---------------|---------|--|
| Control                                    | Sector | Programa                                        | Sub Programa                    | Iniciativa                                           | Objetivo                                                                                                                   | Modalidad | Fecha Inicio | Fecha Fin  | Total        | Interés B+      | Interés B+   | Total        | Medida              | Aprobada | Unidad    | Cantidad | Beneficiarios | Avances |  |
| 30450/<br>0038<br>140180                   | 05 EDU | 15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS | TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE PREESCOLAR ESTEFANIA CASTAÑEDA / SAN MARTIN CUAUTLALPAN                  | CONTRAT O | 2019-08-01   | 2019-11-30 | 1,610,034.91 | 0.00            | 1,610,034.91 | 1,610,034.91 | 02 METRO C UADRAD O | 488.40   | 5 ALUMNO  | 600      | 100           | 100.00  |  |
| 30451/<br>0039<br>140217                   | 05 EDU | 15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS | TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA T.V. OF No. 0553 EMILIANO ZAPATA / SAN PABLO ATLIZALPAN | CONTRAT O | 2019-07-01   | 2019-10-31 | 1,678,193.54 | 0.00            | 1,678,193.54 | 1,678,193.54 | 02 METRO C UADRAD O | 569.80   | 5 ALUMNO  | 800      | 100           | 100.00  |  |
| 30452/<br>0040<br>112072                   | 05 EDU | 15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS | PREESCOLAR PERIMETRALE (BARDAS)                      | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL PREESCOLAR JUAN RULFO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS                                        | CONTRAT O | 2019-07-02   | 2019-10-31 | 357,041.83   | 0.00            | 357,041.83   | 357,041.83   | 02 METRO C UADRAD O | 151.92   | 5 ALUMNO  | 400      | 100           | 100.00  |  |
| 30454/<br>0041<br>109994                   | 05 EDU | 15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS | 212 PRIMARIA (BARDAS) PERIMETRALE                    | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS                                    | CONTRAT O | 2019-07-01   | 2019-10-31 | 2,378,171.87 | 0.00            | 2,378,171.87 | 2,378,171.87 | 02 METRO C UADRAD O | 759.60   | 5 ALUMNO  | 600      | 100           | 100.00  |  |
| 30456/<br>0042<br>140286                   | 05 EDU | 15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS | PREESCOLAR (SANTARIOS)                               | CONSTRUCCION DE UN MODULO SANITARIO PREESCOLAR RIGOBERTA MENCHU / SANTA CATARINA AYOTZINGO                                 | CONTRAT O | 2019-08-01   | 2019-10-31 | 875,520.51   | 0.00            | 875,520.51   | 875,520.51   | 02 METRO C UADRAD O | 74.88    | 5 ALUMNO  | 400      | 100           | 100.00  |  |
| 30457/<br>0043<br>143345                   | 05 EDU | 15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS | PREPARATORIOS A (AULAS)                              | CONSTRUCCION DE UNA AULA PREESCOLAR RIGOBERTA MENCHU / SANTA CATARINA AYOTZINGO                                            | CONTRAT O | 2019-07-01   | 2019-10-31 | 486,921.26   | 0.00            | 486,921.26   | 486,921.26   | 02 METRO C UADRAD O | 74.88    | 5 ALUMNO  | 500      | 100           | 100.00  |  |
| 30459/<br>0044<br>143586                   | 05 EDU | 15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS | PREESCOLAR (AULAS)                                   | CONSTRUCCION DE AULA PREESCOLAR XOCHICALCO / SANTA MARIA HUEXUCULCO                                                        | CONTRAT O | 2019-10-01   | 2019-11-30 | 493,088.22   | 0.00            | 493,088.22   | 493,088.22   | 02 METRO C UADRAD O | 74.88    | 5 ALUMNO  | 117      | 100           | 100.00  |  |
| 30460/<br>0045<br>143384                   | 05 EDU | 15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | A CONSTRUCCION DIRECTA          | COMEDORES (ESCOLARES)                                | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR JORGE LUIS BORGES / SANTA MARIA HUEXUCULCO                                                 | CONTRAT O | 2019-08-01   | 2019-10-31 | 1,436,778.68 | 0.00            | 1,436,778.68 | 1,436,778.68 | 02 METRO C UADRAD O | 152.36   | 5 ALUMNO  | 500      | 100           | 100.00  |  |
| 30477/<br>0046<br>143015                   | 15 AYS | 14 DRENAJE Y LETRINAS                           | A CONSTRUCCION DIRECTA          | 256 DRENAJE SANITARIO                                | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE PROL.POPOCATEPETL / SAN MATEO HUITZLINGO                                           | CONTRAT O | 2019-09-23   | 2019-12-11 | 1,058,464.05 | 0.00            | 1,058,464.05 | 1,058,464.05 | 01 METRO LINEAL     | 707.00   | 3 POBLADO | 1        | 8,540         | 100.00  |  |
| 30481/<br>0047<br>142807                   | 15 AYS | 14 DRENAJE Y LETRINAS                           | A CONSTRUCCION DIRECTA          | 259 LINEAS DE CONDUCCION                             | CONSTRUCCION DE LINEA DE POTABLE EMILIANO ZAPATA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS                                              | CONTRAT O | 2019-09-23   | 2019-11-30 | 1,757,663.71 | 0.00            | 1,757,663.71 | 1,757,663.71 | 01 METRO LINEAL     | 1,237.00 | 2 COLONIA | 1        | 19,200        | 100.00  |  |
| 30490/<br>0048<br>143194                   | 15 AYS | 14 DRENAJE Y LETRINAS                           | A CONSTRUCCION DIRECTA          | 256 DRENAJE SANITARIO                                | CONSTRUCTIVO DE DRENAJE SANITARIO A PRESION GONZALO LOPEZ CID / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS                                 | CONTRAT O | 2019-09-23   | 2019-12-11 | 1,049,701.37 | 0.00            | 1,049,701.37 | 1,049,701.37 | 01 METRO LINEAL     | 1,111.00 | 2 COLONIA | 1        | 600           | 100.00  |  |
| 30492/<br>0049<br>143084                   | 15 AYS | AP AGUA POTABLE                                 | A CONSTRUCCION DIRECTA          | 217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE                    | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN PROLONGACION POPOCATEPETL / SAN MATEO HUITZLINGO                                    | CONTRAT O | 2019-09-23   | 2019-12-11 | 429,071.17   | 0.00            | 429,071.17   | 429,071.17   | 01 METRO LINEAL     | 707.00   | 3 POBLADO | 1        | 8,540         | 100.00  |  |
| 30494/<br>0050<br>143194                   | 15 AYS | AP AGUA POTABLE                                 | A CONSTRUCCION DIRECTA          | 217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE                    | CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE. EN PASCUAL ORTIZ RUBIO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS                | CONTRAT O | 2019-09-23   | 2019-11-23 | 937,392.52   | 0.00            | 937,392.52   | 937,392.52   | 01 METRO LINEAL     | 400.00   | 2 COLONIA | 1        | 3,000         | 100.00  |  |
|                                            |        |                                                 |                                 |                                                      |                                                                                                                            |           |              |            |              | 12 OCT 2020     |              |              |                     |          |           |          |               |         |  |

SECRETARÍA DE FINANZAS  
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO  
UNIDAD DE INFORMATICA  
UNIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIONES




**Año de Ejercicio 2019. AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020**

## Reporte de Ejercicio Acumulado

|            |            |              |
|------------|------------|--------------|
| 2019-10-01 | 2019-11-30 | 3,969,790.31 |
| 2019-10-01 | 2019-11-30 | 3,969,790.31 |

○  
●  
—  
●  
●  
—  
●  
●  
—  
●  
●



**MUNICIPIO: 020 CHALCO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**

**TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 122.262.857.13**

[illegible]

17 2 OCT 2020

SECRETARÍA DE FINANZAS  
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO  
UNIDAD DE NORMATIVIDAD  
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA  
TEL: (01722) 8250482  
TEL: (01722) 8250469  
COLORIN #101, COL. LOMAS ALTAS  
TOLUCA, ESTADO DE MEXICO

Remite: Avance Municipal PM de Fecha: 05/10/2020 10:28:53 Pagina 5/6

**MUNICIPIO: 020 CHALCO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**  
(Unidad de Ejección)

**Año de Ejercicio 2019, AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020**

**Reporte de Ejercicio Acumulado**

| TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 122,262,857.13 |        |                       |                        |                                |                                                                                        |                                                                                                              |            |             |             |                 |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | REINTEGRO: \$ 0.00          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------|--------|-----------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Datos de la Obra y/o Accion                  |        |                       |                        |                                |                                                                                        |                                                                                                              |            |             |             |                 |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | Datos de la Obra y/o Accion |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Control                                      | Sector | Programa              | Subprograma            | Actividad                      | Objetivo                                                                               | Localidad                                                                                                    | Mod. Oper. | Fecha Real. | Fecha Plan. | Presup. Inicial | Presup. Ejec. | Presup. Final | Presup. Total | Presup. Ejec. | Presup. Final | Presup. Total | Presup. Ejec. | Presup. Final | Presup. Total | Presup. Ejec. | Presup. Final | Presup. Total | Presup. Ejec. | Presup. Final | Presup. Total               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31922/0077144917                             | 17 URB | UR                    | URBANIZACION           | A CONSTRUCION COMPLEMEN TARIOS | 011 ALUMBRADO PUBLICO                                                                  | ELECTRIFICACION DE LA CALLE ARREOLA / SANTA MARIA HUEXOCULCO                                                 | CONTRAT O  | 2019-10-01  | 2019-12-31  | 56,400.00       | 56,400.00     | 56,400.00     | 56,400.00     | 56,400.00     | 56,400.00     | 56,400.00     | 56,400.00     | 56,400.00     | 56,400.00     | 56,400.00     | 56,400.00     | 56,400.00     | 56,400.00     | 56,400.00     | 56,400.00                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31926/0078144958                             | 17 URB | UR                    | URBANIZACION           | A CONSTRUCION COMPLEMEN TARIOS | 011 ALUMBRADO PUBLICO                                                                  | ELECTRIFICACION DE LA CALLE EJIDO DE RIO FRIO. / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS                                  | CONTRAT O  | 2019-10-01  | 2019-12-31  | 408,800.00      | 408,800.00    | 408,800.00    | 408,800.00    | 408,800.00    | 408,800.00    | 408,800.00    | 408,800.00    | 408,800.00    | 408,800.00    | 408,800.00    | 408,800.00    | 408,800.00    | 408,800.00    | 408,800.00    | 408,800.00                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31927/0079145018                             | 17 URB | UR                    | URBANIZACION           | A CONSTRUCION COMPLEMEN TARIOS | 011 ALUMBRADO PUBLICO                                                                  | ELECTRIFICACION DE LAS CALLES : CANADA GRE. VICTORIA Y COAS. / SANTA MARIA HUEXOCULCO                        | CONTRAT O  | 2019-10-01  | 2019-12-31  | 507,600.00      | 507,600.00    | 507,600.00    | 507,600.00    | 507,600.00    | 507,600.00    | 507,600.00    | 507,600.00    | 507,600.00    | 507,600.00    | 507,600.00    | 507,600.00    | 507,600.00    | 507,600.00    | 507,600.00    | 507,600.00                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31928/0080145098                             | 17 URB | UR                    | URBANIZACION           | A CONSTRUCION COMPLEMEN TARIOS | 011 ALUMBRADO PUBLICO                                                                  | ELECTRIFICACION DE LAS CALLES: 1,2,3,4,5,6 Y 7. COL SAN JAVIER / SAN GREGORIO CUAUTZINGO                     | CONTRAT O  | 2019-10-01  | 2019-12-31  | 921,200.00      | 921,200.00    | 921,200.00    | 921,200.00    | 921,200.00    | 921,200.00    | 921,200.00    | 921,200.00    | 921,200.00    | 921,200.00    | 921,200.00    | 921,200.00    | 921,200.00    | 921,200.00    | 921,200.00    | 921,200.00                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33832/0081260395                             | 15 AYS | 14 DRENAJE Y LETRINAS | A CONSTRUCION DIRECTA  | 256 DRENAJE SANITARIO          | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MEMBRILLO / SAN JUAN Y SAN PEDRO TEZOMPA | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MEMBRILLO / SAN JUAN Y SAN PEDRO TEZOMPA                       | CONTRAT O  | 2019-12-03  | 2019-12-31  | 1,489,059.46    | 1,489,059.46  | 1,489,059.46  | 1,489,059.46  | 1,489,059.46  | 1,489,059.46  | 1,489,059.46  | 1,489,059.46  | 1,489,059.46  | 1,489,059.46  | 1,489,059.46  | 1,489,059.46  | 1,489,059.46  | 1,489,059.46  | 1,489,059.46  | 1,489,059.46                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33833/0082260281                             | 17 URB | UR                    | URBANIZACION           | A CONSTRUCION COMPLEMEN TARIOS | 011 ALUMBRADO PUBLICO                                                                  | CONSTRUCCION DE AV. ALUMBRADO PUBLICO DE AV. TIERRA Y LIBERTAD / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS                  | CONTRAT O  | 2019-12-16  | 2019-12-31  | 2,566,634.89    | 2,566,634.89  | 2,566,634.89  | 2,566,634.89  | 2,566,634.89  | 2,566,634.89  | 2,566,634.89  | 2,566,634.89  | 2,566,634.89  | 2,566,634.89  | 2,566,634.89  | 2,566,634.89  | 2,566,634.89  | 2,566,634.89  | 2,566,634.89  | 2,566,634.89                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33834/0083260373                             | 17 URB | UR                    | URBANIZACION           | A CONSTRUCION COMPLEMEN TARIOS | 186 PAVIMENTACION                                                                      | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CALLE FLOR SILVESTRE / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS                              | CONTRAT O  | 2019-12-16  | 2019-12-31  | 3,416,215.14    | 3,416,215.14  | 3,416,215.14  | 3,416,215.14  | 3,416,215.14  | 3,416,215.14  | 3,416,215.14  | 3,416,215.14  | 3,416,215.14  | 3,416,215.14  | 3,416,215.14  | 3,416,215.14  | 3,416,215.14  | 3,416,215.14  | 3,416,215.14  | 3,416,215.14                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33835/0084260406                             | 17 URB | UR                    | URBANIZACION           | A CONSTRUCION DIRECTA          | 280 CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTI VOS                                                | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ / SAN JUAN Y SAN PEDRO TEZOMPA | CONTRAT O  | 2019-12-16  | 2019-12-31  | 383,934.06      | 383,934.06    | 383,934.06    | 383,934.06    | 383,934.06    | 383,934.06    | 383,934.06    | 383,934.06    | 383,934.06    | 383,934.06    | 383,934.06    | 383,934.06    | 383,934.06    | 383,934.06    | 383,934.06    | 383,934.06                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33837/0085260347                             | 17 URB | UR                    | URBANIZACION           | A CONSTRUCION COMPLEMEN TARIOS | 186 GUARNICIONE S Y BANQUETAS                                                          | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS      | CONTRAT O  | 2019-12-16  | 2019-12-31  | 180,000.00      | 180,000.00    | 180,000.00    | 180,000.00    | 180,000.00    | 180,000.00    | 180,000.00    | 180,000.00    | 180,000.00    | 180,000.00    | 180,000.00    | 180,000.00    | 180,000.00    | 180,000.00    | 180,000.00    | 180,000.00                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33839/0086259952                             | 15 AYS | 13 ALCANTARILLADO     | Z MEJORAMIENTO DIRECTA | 216 RED DE ALCANTARILLA DO     | MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO TLAPANECAS / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS              | MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO TLAPANECAS / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS                                    | CONTRAT O  | 2019-12-20  | 2019-12-30  | 248,461.93      | 248,461.93    | 248,461.93    | 248,461.93    | 248,461.93    | 248,461.93    | 248,461.93    | 248,461.93    | 248,461.93    | 248,461.93    | 248,461.93    | 248,461.93    | 248,461.93    | 248,461.93    | 248,461.93    | 248,461.93                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Complementarios: 39

Directa: 37

6

1

1

2

**CHAIJOSE**  
10132101

**MIGUEL GUTIERREZ**

WEDNESDAY

DEL DOCE  
A. DEL ANGEL  
1919

TESSONIC  
Heard

**LEONEL MIGUEL**

73



ORGANO  
INTERNO  
ANCHEZ  
E' IL D

**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
**MORALES**  
**CONSTITUCIONAL**

SECRET  
SECRETARIA DE FINANZAS  
17 OCT 2020

**BERNANDEZ CASTAÑO  
TESORERA MUNICIPAL**

AL  
EDA

**BRUGADA**  
**DIRECTOR DE OBRAS**  
**PUBLICAS**

BRAS  
SECCION D

2019-2021 - **FRAM**  
TITULAR DE  
INTERNO DE

# REXONAL

DATE \_\_\_\_\_

Page 12: MONTHLY ATTENDANCE

SUBSECRETARIA DE  
UNIDAD

**SECRETARÍA DE FINANZAS -  
PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO  
UNIDAD DE NORMATIVIDAD  
D DE SISTEMAS E INFORMATICA**

001, COL. INDO AL  
ESTADO DE  
6250482  
6250465

# OBRAS

Reports: Avancah

MunicipalPDF de Fecha: 05/10/2020 10:28:53 Pági

61-12042

---

CHALCO  
1913

**PUBLICATIONS**





GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

MUNICIPIO: 020 CHALCO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
Año de Ejercicio 2018. AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020  
Reporte de Ejercicio Acumulado

| TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 101,077,009.00 REINTEGRO: \$ 0.00 |                        |                                |                                    |                                                                                                                                                                           |            |               |                |               |                |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| Datos de la Obra y/o Acción                                     |                        |                                |                                    |                                                                                                                                                                           |            |               |                |               |                |
| Sector                                                          | Programa               | SubPrograma                    | Indicador                          | Obra/Localidad                                                                                                                                                            | Mod. Ejec. | Fec. In. Real | Fec. Ter. Pro. | Fec. In. Real | Fec. Ter. Pro. |
| 17351/0001/5214                                                 | 14 DRENAJE Y LETRINAS  | A CONSTRUCCION DIRECTA         | 256 DRENAJE SANITARIO              | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLES ALVARO OREGON, NINO ARTILLERO 16 DE SEPTIEMBRE, FRANCISCO VILLA Y CALLE SIN NOMBRE EN SAN LUCAS AMALINCO / SAN LUCAS AMALINCO | CONTRATO   | 2018-04-01    | 2018-08-31     | 2018-04-01    | 2018-08-31     |
| 17351/0003/6455                                                 | 14 DRENAJE Y LETRINAS  | Z MEJORAMIENTO DIRECTA         | 256 DRENAJE SANITARIO              | MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN COLECTOR SOLIDARIDAD 20A, ETAPA, COL. UNION DE GUADALUPE, / CHALCO DE DIAZ                                                           | CONTRATO   | 2018-04-21    | 2018-07-31     | 2018-04-21    | 2018-07-31     |
| 17370/0004/1855                                                 | 14 DRENAJE Y LETRINAS  | A CONSTRUCCION DIRECTA         | 256 DRENAJE SANITARIO              | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE ORIENTE 50 DE AV. SOLIDARIDAD A CALLE ARBOLEDAS COL. UNION DE GUADALUPE, / CHALCO DE DIAZ                                      | CONTRATO   | 2018-04-02    | 2018-07-31     | 2018-04-02    | 2018-07-31     |
| 17377/0005/2072                                                 | 17 URBANIZACION        | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 196 PAVIMENTACION                  | CONSTRUCCION PAVIMENTACION DE CALLE EMILIANO ZAPATA COL. COVARRUBIAS / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS                                                                         | CONTRATO   | 2018-08-01    | 2018-11-30     | 2018-08-01    | 2018-11-30     |
| 17382/0006/1864                                                 | 17 URBANIZACION        | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 196 PAVIMENTACION                  | CONSTRUCCION PAVIMENTACION DE CALLE TABACHINES / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS                                                                                               | CONTRATO   | 2018-05-01    | 2018-08-31     | 2018-05-01    | 2018-08-31     |
| 17385/0007/1905                                                 | 17 URBANIZACION        | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 196 PAVIMENTACION                  | CONSTRUCCION PAVIMENTACION DE CALLE SAN ISIDRO, COL. NUEVA SAN ISIDRO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS                                                                        | CONTRATO   | 2018-05-02    | 2018-10-31     | 2018-05-02    | 2018-10-31     |
| 17389/0008/2707                                                 | 17 URBANIZACION        | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 186 GUARNICIONES Y BANQUETAS       | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE NACIONAL LADO SUR / SAN PABLO ATLAZALPAN                                                                                | CONTRATO   | 2018-07-02    | 2018-10-31     | 2018-07-02    | 2018-10-31     |
| 17391/0009/4667                                                 | 15 AYS AP AGUA POTABLE | A CONSTRUCCION DIRECTA         | 217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE  | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION IRA, ETAPA / SAN JUAN Y SAN PEDRO TEZOMPA                                                                                             | CONTRATO   | 2018-04-01    | 2018-08-31     | 2018-04-01    | 2018-08-31     |
| 17395/0010/4025                                                 | 15 AYS AP AGUA POTABLE | A CONSTRUCCION DIRECTA         | 201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE  | CONSTRUCCION DEL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE No. 4 / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS                                                                                         | CONTRATO   | 2018-04-02    | 2018-08-31     | 2018-04-02    | 2018-08-31     |
| 17583/0011/1940                                                 | 05 EDUCACION           | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 248 TECHADOS EN AREAS DE EDUCACION | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA ESC. PRIM. SOR JUANA INES DE LA CRUZ / SANTA MARIA HUEXOCULCO                                          | CONTRATO   | 2018-05-01    | 2018-08-31     | 2018-05-01    | 2018-08-31     |
| 17586/0012/4721                                                 | 05 EDUCACION           | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 248 TECHADOS EN AREAS DE EDUCACION | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA ESC. PREPARATORIA 70 DE 49EBH0161A / SAN PABLO ATLAZALPAN                                              | CONTRATO   | 2018-05-01    | 2018-08-31     | 2018-05-01    | 2018-08-31     |

SECRETARIA DE FINANZAS Y ECONOMIA  
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO  
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMATICA  
TEL: (01722) 6250482  
TEL: (01722) 6250469

12 OCT 2020

UNIDAD DE INFORMATICA

RECIBIDO





GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)  
MUNICIPIO: 020 CHALCO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
Año de Ejercicio 2018. AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 101,077,009.00 REINTEGRO: \$ 0.00

| Código           | Subprograma                                    | Programa                      | Objeto de Gasto                                          | Mod. Ejec. | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada |              | Inversión Ejecutada |              | Metas Totales |      | Beneficiarios       |              | Avances   |              |
|------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|--------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------|------|---------------------|--------------|-----------|--------------|
|                  |                                                |                               |                                                          |            |                |                | Total              | R. del Fondo | Total               | R. del Fondo | Aprobada      | Real | U. Medida           | U. Ponderada | U. Medida | U. Ponderada |
| 17592/0013 2598  | 15 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO | A CONSTRUCCIÓN COMPLEN TARIOS | 248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA | CONTRAT O  | 2018-05-01     | 2018-08-31     | 1,480,159.67       | 0.00         | 1,480,159.67        | 0.00         | 0.00          | 0.00 | 02 METRO C UADRAD O | 5            | ALUMNO    | 100          |
| 17598/0015 4659  | 15 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO | A CONSTRUCCIÓN COMPLEN TARIOS | 248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA | CONTRAT O  | 2018-05-01     | 2018-08-31     | 1,473,032.69       | 0.00         | 1,473,032.69        | 0.00         | 0.00          | 0.00 | 02 METRO C UADRAD O | 5            | ALUMNO    | 100          |
| 17598/0016 2121  | 15 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO | A CONSTRUCCIÓN COMPLEN TARIOS | 248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA | CONTRAT O  | 2018-05-01     | 2018-08-31     | 1,313,601.54       | 0.00         | 1,313,601.54        | 0.00         | 0.00          | 0.00 | 02 METRO C UADRAD O | 5            | ALUMNO    | 100          |
| 17604/0017 2090  | 15 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO | A CONSTRUCCIÓN COMPLEN TARIOS | 248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA | CONTRAT O  | 2018-05-01     | 2018-08-31     | 1,474,842.96       | 0.00         | 1,474,842.96        | 0.00         | 0.00          | 0.00 | 02 METRO C UADRAD O | 5            | ALUMNO    | 100          |
| 17605/0018 3897  | 15 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO | A CONSTRUCCIÓN COMPLEN TARIOS | 208 PREPARATORI A (BARDAS PERIMETRALES)                  | CONTRAT O  | 2018-03-01     | 2018-09-28     | 1,320,312.00       | 0.00         | 1,320,312.00        | 0.00         | 0.00          | 0.00 | 02 METRO C UADRAD O | 5            | ALUMNO    | 100          |
| 17606/0019 5030  | 15 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO | A CONSTRUCCIÓN COMPLEN TARIOS | 212 PRIMARIA (BARDAS PERIMETRALES)                       | CONTRAT O  | 2018-07-02     | 2018-09-28     | 399,553.69         | 0.00         | 399,553.69          | 0.00         | 0.00          | 0.00 | 01 METRO LINEAL     | 5            | ALUMNO    | 100          |
| 17641/0020 6381  | 15 AYS 14 DRENAJE Y LETRINAS                   | A CONSTRUCCIÓN COMPLEN TARIOS | 256 DRENAJE SANITARIO                                    | CONTRAT O  | 2018-04-01     | 2018-06-30     | 779,090.67         | 0.00         | 779,090.67          | 0.00         | 0.00          | 0.00 | 01 METRO LINEAL     | 3            | POBLAD O  | 100          |
| 17643/0021 2682  | 15 AYS 14 DRENAJE Y LETRINAS                   | A CONSTRUCCIÓN COMPLEN TARIOS | 256 DRENAJE SANITARIO                                    | CONTRAT O  | 2018-04-01     | 2018-07-31     | 1,700,977.74       | 0.00         | 1,700,977.74        | 0.00         | 0.00          | 0.00 | 01 METRO LINEAL     | 2            | COLONIA   | 100          |
| 17649/0023 7821  | 15 AYS 13 ALCANTARILLADO                       | 2 MEJORAM ENTO DIRECTA        | 216 RED DE ALCANTARILLA                                  | CONTRAT O  | 2018-08-01     | 2018-09-30     | 3,474,148.30       | 0.00         | 3,474,148.30        | 0.00         | 0.00          | 0.00 | 17 PIEZA            | 3            | POBLAD O  | 99.98        |
| 17652/0024 1933  | 15 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO | A CONSTRUCCIÓN COMPLEN TARIOS | 154 BIBLIOTECA                                           | CONTRAT O  | 2018-08-01     | 2018-10-31     | 747,107.53         | 0.00         | 747,107.53          | 0.00         | 0.00          | 0.00 | 02 METRO C UADRAD O | 5            | ALUMNO    | 100          |
| 17659/0025 7744  | 15 AYS 14 DRENAJE Y LETRINAS                   | A CONSTRUCCIÓN COMPLEN TARIOS | 256 DRENAJE SANITARIO                                    | CONTRAT O  | 2018-04-01     | 2018-07-31     | 4,496,307.18       | 0.00         | 4,496,307.18        | 0.00         | 0.00          | 0.00 | 01 METRO LINEAL     | 2            | COLONIA   | 99.98        |
| 19601/0026 65776 | 15 AYS 14 DRENAJE Y LETRINAS                   | A CONSTRUCCIÓN COMPLEN TARIOS | 256 DRENAJE SANITARIO                                    | CONTRAT O  | 2018-04-01     | 2018-08-31     | 10,124,698.34      | 0.00         | 10,124,698.34       | 0.00         | 0.00          | 0.00 | 01 METRO LINEAL     | 3            | POBLAD O  | 100.00       |

SECRETARÍA DE FINANZAS  
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO  
UNIDAD DE NORMATIVIDAD  
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

COLOM 4101 COL LOMAS ALTAS  
TOLUCA ESTADO DE MÉXICO  
TEL: (01722) 6250482  
TEL: (01722) 6250489

SECRETARÍA DE FINANZAS  
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

12 OCT 2020

UNIDAD DE NORMATIVIDAD

RECIBIDO



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 020 CHALCO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
Año de Ejercicio 2018. AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 101 077 009.00 REINTEGRO: \$ 0.00

| Datos de la Obra y/o Acción |          |                                                |                                                          |                                                                                                                                                              |            |              |                |                |              | Medios       |              | Inversión Ejercida |              | Inversión Aprobada |                 | Beneficiarios |             | Medios    |           | Avances   |           |           |           |           |
|-----------------------------|----------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|-----------------|---------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Sector                      | Programa | Subprograma                                    | Indiso                                                   | Objeto Localidad                                                                                                                                             | Mod. Ejec. | Fec. Inicial | Fec. Ter. Pro. | Fec. Ter. Real | Total        | R. del Fondo | Intereses B. | Total              | R. del Fondo | Intereses B.       | U. Medida       | U. Medida     | U. Medida   | U. Medida | U. Medida | U. Medida | U. Medida | U. Medida | U. Medida | U. Medida |
| 2018/0027/83816             | 15 AYS   | 14 DRENAJE Y LEGRINAS                          | 256 DRENAJE SANITARIO                                    | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE GABINO BARREDA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS                                                     | CONTRATO   | 2018-04-01   | 2018-07-31     |                | 5,374,540.83 | 5,374,540.83 | 0.00         | 5,374,540.83       | 5,374,540.83 | 0.00               | 01 METRO LINEAL | 1,052.88      | 2 COLONIA   | 660       | 100       | 100.00    |           |           |           |           |
| 2119/0029/2058              | 05 EDU   | 15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | 202 PREESCOLAR (AULAS)                                   | CONSTRUCCION DE AULA PREESCOLAR GABRIELA MISTRAL / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS                                                                                | CONTRATO   | 2018-08-01   | 2018-10-31     |                | 347,113.26   | 347,113.26   | 0.00         | 347,113.26         | 347,113.26   | 0.00               | 17 PIEZA        | 1.00          | 5 ALUMNO    | 120       | 100       | 100.00    |           |           |           |           |
| 2133/0030/183192            | 05 EDU   | 15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | 248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA PREESCOLAR PROFRA LIZ JIMENEZ GALICIA / SAN JUAN Y SAN PEDRO TEZOMPA                      | CONTRATO   | 2018-08-23   | 2018-11-21     |                | 907,509.55   | 907,509.55   | 0.00         | 907,509.55         | 907,509.55   | 0.00               | 02 METRO CUADRO | 331.20        | 5 ALUMNO    | 650       | 75        | 82.05     |           |           |           |           |
| 2325/0031/322089            | 08 ADM   | FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                   | 234 ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE                   | ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS                                                                                              | CONTRATO   | 2018-09-20   | 2018-12-31     |                | 373,030.24   | 373,030.24   | 0.00         | 373,030.24         | 373,030.24   | 0.00               | 50 EQUIPO       | 1.00          | 4 MUNICIPIO | 150,130   | 100       | 100.00    |           |           |           |           |
| 2325/0032/322101            | 08 ADM   | FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                   | 002 ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS                | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO FISICO (MOBILIARIO) / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS                                                                                | CONTRATO   | 2018-11-20   | 2018-12-31     |                | 552,249.76   | 552,249.76   | 0.00         | 552,249.76         | 552,249.76   | 0.00               | 02 METRO CUADRO | 264.00        | 4 MUNICIPIO | 150,130   | 100       | 100.00    |           |           |           |           |
| 2325/0033/322113            | 08 ADM   | FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                   | 002 ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS                | ACONDICIONAMIENTO DEL ESPACIO FISICO PARA LA ATENCION CIUDADANA DE PROGRAMAS SOCIALES ANEXO A LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS | CONTRATO   | 2018-09-20   | 2018-12-31     |                | 1,096,232.72 | 1,096,232.72 | 0.00         | 1,096,232.72       | 1,096,232.72 | -0.00              | 02 METRO CUADRO | 264.00        | 4 MUNICIPIO | 150,130   | 100       | 100.00    |           |           |           |           |



ESTADO DE MEXICO

EDOMEX

SECRETARIA DE FINANZAS

SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO  
UNIDAD DE NORMATIVIDAD  
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMATICA

12 OCT 2020

RECIBIDO

**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

**MUNICIPIO: 020 CHALCO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**  
Año de Ejercicio 2018. AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 101,077,009.00 · REINTEGRO: \$ 0.00

| Datos de la Obra y/o Accion.              |        |          |             |        | Inversion Aprobada |                |                |               | Inversion Ejecutada |               |               |              | Metas Totales |               |               |           | Beneficiarios |              |      |      | Avances |  |
|-------------------------------------------|--------|----------|-------------|--------|--------------------|----------------|----------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-----------|---------------|--------------|------|------|---------|--|
| Control                                   | Sector | Programa | SubPrograma | Indico | Mod. Ejec.         | Fec. Ini. Real | Fec. Ter. Real | Fec. Ini. Pro | Fec. Ter. Pro       | Total         | R. del Fondo  | Intereses B. | U. Medida     | Aprobada      | Agrob Real    | U. Medida | Cantidad      | U. Personals | Fis. | Fin. |         |  |
| TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO 2015 |        |          |             |        |                    |                |                |               |                     | 99,645,062.89 | 99,645,062.89 | 0.00         |               | 99,482,183.91 | 99,482,183.91 |           |               |              |      | 2015 |         |  |

Complementarios 18

**Directa: 11**

Valdel Angel Hernandez

**MA. DEL ANGEL  
HERNANDEZ CASTAÑEDA  
TESORERA MUNICIPAL**

**LEONEL MIGUEL  
BRUGADA**

CTOR DE OBRAS



**TESORERÍA  
MUNICIPAL**  
**CHALCO**  
2019-2021

**CHALCO**  
2019-2021

**DIRECCIÓN DE  
OBRAS  
PUBLICAS**

**ÓRGANO  
INTERNO  
DE CONTROL**  
2010

## INTERNO DE CONTROL

# PRESIDENCIA

12 OCT 2020

**SUBSECRETARÍA DE FINANZAS**  
**SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO**  
**UNIDAD DE NORMATIVIDAD**  
**UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA**  
COLORIN #101, COL. LOMAS ALTAS  
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO  
TEL: (01722) 6250482  
TEL: (01722) 6250469



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 020 CHALCO / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
Año de Ejercicio 2020. AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 257,735,959.11 REINTEGRO: \$ 0.00

| Control    | Sector | Programa                             | SubPrograma                    | Datos de la Obra y/o Acción                       |                                                                                                                    | Mod. Ejec.     | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada |                | Intereses B. | Inversión Ejercida |               | Intereses B. | U. Medida       | Métas Totales |              | Beneficiarios |              | Avances   |           |
|------------|--------|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|--------------|--------------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-----------|-----------|
|            |        |                                      |                                | Indiso                                            | Obra/Localidad                                                                                                     |                | Fec. Ini. Real | Fec. Ter. Real | Total              | R. del Fondo   |              | Total              | R. del Fondo  |              |                 | Aprobada      | U. Medida    | U. Medida     | U. Medida    | U. Medida | U. Medida |
| 36362/0001 | 09 GOB | SP SEGURIDAD PUBLICA                 | P NOMINA                       | 128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO) | NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBIEROS.PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS                  | CONTRATO       | 2020-04-12     | 2020-12-31     | 70,124,660.00      | 70,124,660.00  | 0.00         | 36,917,038.00      | 36,917,038.00 | 0.00         | 80 ELEMEN TO    | 357.00        | 4 MUNICIPI O | 357           | 4 MUNICIPI O | 71        | 52.64     |
| 36365/0004 | 08 ADM | SF SANEAMIENT O FINANCIERO           | R OBLIGACION ES FINANCIERAS    | 135 FIANZA DE FIDELIDAD                           | PAGO DE CRÉDITOS / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS                                                                      | CONTRATO       | 2020-02-12     | 2020-12-31     | 103,444,430.24     | 103,444,430.24 | 0.00         | 68,072,441.06      | 68,072,441.06 | 0.00         | 81 PAGO         | 1.00          | 4 MUNICIPI O | 1             | 4 MUNICIPI O | 64        | 65.80     |
| 36366/0005 | 09 GOB | SP SEGURIDAD PUBLICA                 | O MANTENIMIENTO                | 126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS       | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS                                               | ADMINISTRACION | 2020-02-12     | 2020-12-31     | 1,379,408.67       | 1,379,408.67   | 0.00         | 919,516.36         | 919,516.36    | 0.00         | 34 VEHICULO     | 1.00          | 4 MUNICIPI O | 1             | 4 MUNICIPI O | 63        | 66.66     |
| 36370/0006 | 09 GOB | SP SEGURIDAD PUBLICA                 | O MANTENIMIENTO                | 126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS       | COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS                                                         | ADMINISTRACION | 2020-02-12     | 2020-12-31     | 11,157,086.01      | 11,157,086.01  | 0.00         | 7,741,447.51       | 7,741,447.51  | 0.00         | 34 VEHICULO     | 1.00          | 4 MUNICIPI O | 1             | 4 MUNICIPI O | 57        | 69.35     |
| 36373/0007 | 08 ADM | SF SANEAMIENT O FINANCIERO           | O ADEUDO EJERCICIOS ANTERIORES | 133 ENERGIA ELECTRICA                             | ALUMBRADO PUBLICO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS                                                                     | ADMINISTRACION | 2020-02-12     | 2020-12-31     | 30,120,477.46      | 30,120,477.46  | 0.00         | 19,680,624.86      | 19,680,624.86 | 0.00         | 81 PAGO         | 1.00          | 4 MUNICIPI O | 1             | 4 MUNICIPI O | 59        | 65.33     |
| 36376/0008 | 09 GOB | SP SEGURIDAD PUBLICA                 | I EQUIPAMIENTO                 | 121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA  | SEGUROS DE VIDA SEGURIDAD PUBLICA PERSONAL OPERATIVO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS                                  | ADMINISTRACION | 2020-02-12     | 2020-12-31     | 3,000,000.00       | 3,000,000.00   | 0.00         | 2,771,079.66       | 2,771,079.66  | 0.00         | 50 EQUIPO       | 357.00        | 4 MUNICIPI O | 357           | 4 MUNICIPI O | 100       | 92.37     |
| 36377/0009 | 09 GOB | SP SEGURIDAD PUBLICA                 | I EQUIPAMIENTO                 | 121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA  | APORTACIÓN FORTASEG / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS                                                                   | ADMINISTRACION | 2020-02-12     | 2020-12-31     | 2,804,777.00       | 2,804,777.00   | 0.00         | 2,804,776.80       | 2,804,776.80  | 0.00         | 50 EQUIPO       | 1.00          | 4 MUNICIPI O | 1             | 4 MUNICIPI O | 100       | 100.00    |
| 36378/0010 | 09 GOB | SP SEGURIDAD PUBLICA                 | J PROGRAMA                     | 124 EXAMENES ANTIDOPING                           | ANTIDOPING SEGURIDAD PUBLICA PERSONAL OPERATIVO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS                                       | ADMINISTRACION | 2020-02-12     | 2020-12-31     | 300,000.00         | 300,000.00     | 0.00         | 0.00               | 0.00          | 0.00         | 20 ESTUDIO      | 357.00        | 4 MUNICIPI O | 1             | 4 MUNICIPI O | 0         | 0.00      |
| 37680/0011 | 09 GOB | SP SEGURIDAD PUBLICA                 | J PROGRAMA                     | 124 EXAMENES ANTIDOPING                           | PAGO DE INSUMOS COVID-19 / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS                                                              | CONTRATO       | 2020-06-12     | 2020-12-31     | 10,240,372.00      | 10,240,372.00  | 0.00         | 7,358,724.81       | 7,358,724.81  | 0.00         | 20 ESTUDIO      | 1.00          | 4 MUNICIPI O | 1             | 4 MUNICIPI O | 72        | 71.86     |
| 37681/0012 | 08 ADM | SF SANEAMIENT O FINANCIERO           | R OBLIGACION ES FINANCIERAS    | 131 ISSEMYM                                       | CONVENIO ISSEMYM ( MUNICIPIO - ODAPAS ) / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS                                               | CONTRATO       | 2020-06-12     | 2020-12-31     | 9,336,120.00       | 9,336,120.00   | 0.00         | 6,224,080.00       | 6,224,080.00  | 0.00         | 81 PAGO         | 1.00          | 4 MUNICIPI O | 1             | 4 MUNICIPI O | 67        | 66.67     |
| 37682/0013 | 08 ADM | EP EDIFICIOS PUBLICOS Y DE USO COMUN | I EQUIPAMIENTO                 | 038 EQUIPAMIENTO DE OFICINAS                      | COMPRA DE TERRENO PARA PANTON / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS                                                         | CONTRATO       | 2020-06-12     | 2020-12-31     | 2,000,000.00       | 2,000,000.00   | 0.00         | 2,000,000.00       | 2,000,000.00  | 0.00         | 17 PIEZA        | 1.00          | 4 MUNICIPI O | 1             | 4 MUNICIPI O | 100       | 100.00    |
| 37687/0015 | 08 ADM | SF SANEAMIENT O FINANCIERO           | R OBLIGACION ES FINANCIERAS    | 131 ISSEMYM                                       | ISSEMYM CUOTA PATRONAL / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS                                                                | ADMINISTRACION | 2020-06-12     | 2020-12-31     | 1,911,687.00       | 1,911,687.00   | 0.00         | 0.00               | 0.00          | 0.00         | 81 PAGO         | 1.00          | 4 MUNICIPI O | 1             | 4 MUNICIPI O | 0         | 0.00      |
| 38845/0016 | 03 ASH | UR URBANIZACION                      | A CONSTRUCCION                 | 043 GUARNICIONES                                  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ESPACIOS PUBLICOS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS | CONTRATO       | 2020-07-29     | 2020-12-31     | 1,200,000.00       | 1,200,000.00   | 0.00         | 885,539.65         | 885,539.65    | 0.00         | 01 METRO LINEAL | 20.00         | 3 POBLAD O   | 20            | 3,500        | 73        | 73.79     |

RECIBIDO

SECRETARIA DE FINANZAS  
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO  
UNIDAD DE NORMATIVIDAD  
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMATICA



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 020 CHALCO / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
Año de Ejercicio 2020, AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020  
Reporte de Ejercicio Acumulado

REPORTE DE AVANCE RAMO 33  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 257,735,959.11 REINTEGRO: \$ 0.00

| Datos de la Obra y/o Acción |        |                                        | Fec. Inicial     |                                                                                                                       | Fec. Final                                                                                                                                          |            | Fec. Ter. Real |            | Inversión Aprobada |              | Inversión Ejercida |              | Monto Total       |          | Monto Ejercido |           | Beneficiarios |               | Avances   |       |
|-----------------------------|--------|----------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|-------------------|----------|----------------|-----------|---------------|---------------|-----------|-------|
| Control                     | Sector | Programa                               | Subprograma      | Inciso                                                                                                                | Obra/Localidad                                                                                                                                      | Mod. Ejec. | Fec. Inicial   | Fec. Final | Total              | R. del Fondo | Total              | R. del Fondo | U. Medida         | Aprobada | U. Medida      | Realizada | U. Medida     | Beneficiarios | U. Medida | Fin.  |
| 38854/0017                  | 13 COT | VC VIAS DE COMUNICACION                | A CONSTRUCCION   | 071 PUENTES VEHICULARES                                                                                               | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, CALLE PROLONGACION GUADALUPE VICTORIA, SANTA MARIA HUEXOCULCO / SANTA MARIA HUEXOCULCO                            | CONTRATO   | 2020-07-29     | 2020-12-31 | 430,000.00         | 430,000.00   | 375,039.36         | 375,039.36   | 02 METRO C UADRAD | 28.99    | 3              | POBLADO   | 1             | 800           | 87        | 87.22 |
| 38854/0018                  | 08 ADM | EP EDIFICIOS PUBLICOS Y DE USO COMUN   | EQUIPAMIENTO     | 038 EQUIPAMIENTO DE PROTECCIONES EN VENTANAS Y PUERTAS DE LOS CENTROS DE ATENCION SOCIAL / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCIONES EN VENTANAS Y PUERTAS DE LOS CENTROS DE ATENCION SOCIAL / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS                        | CONTRATO   | 2020-07-29     | 2020-08-31 | 1,383,840.00       | 1,383,840.00 | 1,282,479.69       | 1,282,479.69 | 17 PIEZA          | 28.00    | 4              | MUNICIPIO | 28            | 600           | 92        | 92.68 |
| 38855/0019                  | 07 ASS | DC DESARROLLO COMUNITARIO              | C REHABILITACION | 021 CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL                                                                                      | REHABILITACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SAN PABLO ATLAZALPAN / SAN PABLO ATLAZALPAN                                                     | CONTRATO   | 2020-07-29     | 2020-12-31 | 566,334.00         | 566,334.00   | 555,807.27         | 555,807.27   | 02 METRO C UADRAD | 26.52    | 3              | POBLADO   | 1             | 400           | 98        | 98.14 |
| 38856/0020                  | 07 ASS | DC DESARROLLO COMUNITARIO              | C REHABILITACION | 021 CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL                                                                                      | REHABILITACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO AGRARISTA, COL. AGRARISTA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS                                          | CONTRATO   | 2020-07-29     | 2020-12-31 | 662,246.00         | 662,246.00   | 649,192.94         | 649,192.94   | 02 METRO C UADRAD | 19.04    | 2              | COLONIA   | 1             | 500           | 98        | 98.03 |
| 38857/0021                  | 07 ASS | DC DESARROLLO COMUNITARIO              | C REHABILITACION | 021 CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL                                                                                      | REHABILITACION DE LA ESTRUCTURA DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, SANTA CATARINA AYOTZINGO / SANTA CATARINA AYOTZINGO                           | CONTRATO   | 2020-07-29     | 2020-12-31 | 284,288.00         | 284,288.00   | 278,245.03         | 278,245.03   | 02 METRO C UADRAD | 241.38   | 3              | POBLADO   | 1             | 500           | 97        | 97.87 |
| 38858/0022                  | 07 ASS | DC DESARROLLO COMUNITARIO              | C REHABILITACION | 021 CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL                                                                                      | REHABILITACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, SAN GREGORIO CUATZINGO / SAN GREGORIO CUATZINGO                                                | CONTRATO   | 2020-07-29     | 2020-12-31 | 600,377.00         | 600,377.00   | 588,933.95         | 588,933.95   | 02 METRO C UADRAD | 241.38   | 3              | POBLADO   | 1             | 500           | 98        | 98.09 |
| 38859/0023                  | 08 ADM | EP EDIFICIOS PUBLICOS Y DE USO COMUN   | C REHABILITACION | 029 EDIFICIOS PUBLICOS                                                                                                | REHABILITACION DE OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS                                                                 | CONTRATO   | 2020-07-29     | 2020-12-31 | 1,628,622.00       | 1,628,622.00 | 1,494,684.50       | 1,494,684.50 | 02 METRO C UADRAD | 1,558.61 | 4              | MUNICIPIO | 1             | 50,000        | 91        | 91.78 |
| 38860/0024                  | 05 EDU | IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION | C REHABILITACION | 081 SECUNDARIA                                                                                                        | SANITARIO EN ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL 1033 PIZARRO FLORES MAGON, SAN MARCOS HUXTOCO / SAN MARCOS HUXTOCO                                          | CONTRATO   | 2020-07-29     | 2020-12-31 | 424,532.00         | 424,532.00   | 0.00               | 0.00         | 02 METRO C UADRAD | 56.53    | 5              | ALUMNO    | 1             | 200           | 0         | 0.00  |
| 38863/0025                  | 03 ASH | UR URBANIZACION                        | A CONSTRUCCION   | 043 GUARNICIONES                                                                                                      | CONSTRUCCION DE BARRA GUARNICIONES, BANQUETAS Y AREA PARA ESTACIONAMIENTO A BASE DE CONCRETO ECOLOGICO / COLONIA EMILIANO ZAPATA (BESANA DE INCLAN) | CONTRATO   | 2020-07-29     | 2020-12-31 | 1,188,521.11       | 1,188,521.11 | 1,032,709.43       | 1,032,709.43 | 01 METRO LINEAL   | 557.00   | 2              | COLONIA   | 1             | 650           | 86        | 86.89 |
| 38864/0026                  | 03 ASH | UR URBANIZACION                        | A CONSTRUCCION   | 141 BARRA PERIMETRAL                                                                                                  | CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LADO ORIENTE Y NORTE DEL PREDIO QUE OCUPA EL EDIFICIO DEL PALACIO MUNICIPAL / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS        | CONTRATO   | 2020-07-29     | 2020-08-31 | 648,164.19         | 648,164.19   | 548,869.58         | 548,869.58   | 02 METRO C UADRAD | 56.13    | 2              | COLONIA   | 1             | 1,500         | 84        | 84.68 |
| 38865/0027                  | 03 ASH | UR URBANIZACION                        | A CONSTRUCCION   | 141 BARRA PERIMETRAL                                                                                                  | PERIMETRAL LADO PONIENTE DE ALMACEN MUNICIPAL / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS                                                                          | CONTRATO   | 2020-07-29     | 2020-08-31 | 754,628.85         | 754,628.85   | 711,918.48         | 711,918.48   | 02 METRO C UADRAD | 111.20   | 2              | COLONIA   | 1             | 10,000        | 94        | 94.34 |
| 38866/0028                  | 09 GOB | SP SEGURIDAD PUBLICA                   | A CONSTRUCCION   | 051 MODULOS DE SEGURIDAD PUBLICA                                                                                      | CONSTRUCCION DE ADOQUINADO EN AREAS EXTERIORES DEL AULA UBICADA EN C-2 CHALCO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS                                          | CONTRATO   | 2020-07-29     | 2020-12-31 | 114,553.00         | 114,553.00   | 79,738.70          | 79,738.70    | 02 METRO C UADRAD | 60.00    | 4              | MUNICIPIO | 1             | 10,000        | 69        | 69.61 |

EDOMEX  
SECRETARIA DE FINANZAS  
UNIDAD DE PLANEACION Y PRESUPUESTO  
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMATICA

12 OCT 2020

SECRETARIA DE FINANZAS  
UNIDAD DE PLANEACION Y PRESUPUESTO  
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMATICA  
RECIBIDO

MUNICIPIO: 020 CHALCO / FONDO DE APORTACIONES, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
Año de Ejercicio 2020. AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020  
Reporte de Ejercicio Acumulado

**TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 257,735,959.11**

| Control    |        | Sector                               | Programa         | SubPrograma                    | Inicio                                                                                                                                                                | Obralocalidad | ModoEjec.  | FecIni.Pro | FecTer.Pro | Total      | R.delFondo | InteresesB. | Total      | R.delFondo | InteresesB. | U.Medida         | Aprobada | Aprob.Real | U.Medida  | Cantidad | U.Personas | Ej. | Fin.  |
|------------|--------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|------------------|----------|------------|-----------|----------|------------|-----|-------|
| 38867/0029 | 08 ADM | EP EDIFICIOS PUBLICOS Y DE USO COMUN | C REHABILITACION | 029 EDIFICIOS PUBLICOS         | REHABILITACIÓN AL AREA DE SALA DE JUNTAS Y DE ACCESO PRINCIPAL EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS                                         | CONTRATO      | 2020-07-29 | 2020-12-31 | 58,017.00  | 58,017.00  | 58,017.00  | 0.00        | 58,017.00  | 58,017.00  | 0.00        | 02 METRO CUADRAD | 111.05   |            | MUNICIPIO | 1        | 500        | 96  | 96.23 |
| 38873/0030 | 08 ADM | EP EDIFICIOS PUBLICOS Y DE USO COMUN | C REHABILITACION | 029 EDIFICIOS PUBLICOS         | REHABILITACIÓN A DIVERSAS AREAS DEL PALACIO MUNICIPAL / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS                                                                                    | CONTRATO      | 2020-07-29 | 2020-12-31 | 85,821.44  | 85,821.44  | 85,821.44  | 0.00        | 85,821.44  | 0.00       | 0.00        | 02 METRO CUADRAD | 1.00     |            | MUNICIPIO | 1        | 1,500      | 0   | 0.00  |
| 38874/0031 | 08 ADM | EP EDIFICIOS PUBLICOS Y DE USO COMUN | C REHABILITACION | 029 EDIFICIOS PUBLICOS         | REHABILITACIÓN DE PLAFON EN MODULOS SANITARIOS DEL TEATRO CHICHICUERON. / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS                                                                  | CONTRATO      | 2020-07-29 | 2020-12-31 | 65,628.16  | 65,628.16  | 65,628.16  | 0.00        | 65,628.16  | 61,540.90  | 0.00        | 02 METRO CUADRAD | 121.40   |            | MUNICIPIO | 1        | 1,500      | 93  | 93.77 |
| 38875/0032 | 03 ASH | UR URBANIZACION                      | A CONSTRUCCION   | 043 GUARNICIONES               | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS                                                                                                 | CONTRATO      | 2020-07-29 | 2020-12-31 | 376,985.58 | 376,985.58 | 376,985.58 | 0.00        | 376,985.58 | 274,408.53 | 0.00        | 01 METRO LINEAL  | 196.55   |            | COLONIA   | 1        | 300        | 72  | 72.79 |
| 38912/0033 | 03 ASH | EL ELECTRICACION                     | A CONSTRUCCION   | 034 ELECTRICACION URBANA       | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES LUMINARIOS / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS                                                                                            | CONTRATO      | 2020-07-29 | 2020-08-31 | 512,126.00 | 512,126.00 | 512,126.00 | 0.00        | 512,126.00 | 0.00       | 0.00        | 19 POSTE         | 10.00    |            | MUNICIPIO | 10       | 600        | 0   | 0.00  |
| 38914/0034 | 03 ASH | DA DRENAJE Y ALCANTARILLADO          | A CONSTRUCCION   | 010 ALCANTARILLAS              | CONSTRUCCIÓN Y COLOCACIÓN DE REJILLA A BASE DE ESTRUCTURA METÁLICA / COLONIA EMILIANO ZAPATA (BESANA DE INCLAN)                                                       | CONTRATO      | 2020-07-29 | 2020-08-31 | 78,400.00  | 78,400.00  | 78,400.00  | 0.00        | 78,400.00  | 76,463.56  | 0.00        | 17 PIEZA         | 1.00     |            | COLONIA   | 1        | 600        | 97  | 97.53 |
| 38919/0035 | 08 ADM | EP EDIFICIOS PUBLICOS Y DE USO COMUN | EQUIPAMIENTO     | 038 EQUIPAMIENTO DE OFICINAS   | SUMINISTRO COLOCACION Y ROTULACIÓN DE LETRERO VERTICAL INFORMATIVO; A BASE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN 28 CENTROS DE ATENCIÓN SOCIAL (CAS) / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS | CONTRATO      | 2020-07-29 | 2020-08-31 | 165,600.14 | 165,600.14 | 165,600.14 | 0.00        | 115,052.67 | 115,052.67 | 0.00        | 17 PIEZA         | 28.00    |            | MUNICIPIO | 28       | 150,000    | 69  | 69.48 |
| 38922/0036 | 03 ASH | DA DRENAJE Y ALCANTARILLADO          | A CONSTRUCCION   | 158 REDES DE DRENAJE SANITARIO | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO PARA CONEXIÓN DE DESCARGA DE MODULO SANITARIO A DRENAJE MUNICIPAL / SAN GREGORIO CUAUTZINGO                                         | CONTRATO      | 2020-07-29 | 2020-08-31 | 27,506.00  | 27,506.00  | 27,506.00  | 0.00        | 22,569.71  | 22,569.71  | 0.00        | 01 METRO LINEAL  | 16.00    |            | POBLADO   | 16       | 350        | 82  | 82.05 |
| 38925/0037 | 08 ADM | EP EDIFICIOS PUBLICOS Y DE USO COMUN | EQUIPAMIENTO     | 038 EQUIPAMIENTO DE OFICINAS   | MANTENIMIENTO DE PUERTA PRINCIPAL DE ACCESO A LOS CENTROS DE ATENCIÓN SOCIAL (CAS) / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS                                                       | CONTRATO      | 2020-07-29 | 2020-08-31 |            |            |            | 0.00        |            | 0.00       | 0.00        | 17 PIEZA         | 28.00    |            | MUNICIPIO | 28       | 150,000    | 0   | 0.00  |

EDOMEX

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS</

|  |                                          |                |                |      |      |
|--|------------------------------------------|----------------|----------------|------|------|
|  | TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 34 | 257,148,302.73 | 163,578,754.18 | 0.00 | 2329 |
|  | TOTAL                                    | 257,148,302.73 | 163,578,754.18 | 0.00 | 2329 |
|  | TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 34 | 257,148,302.73 | 163,578,754.18 | 0.00 | 2329 |
|  | TOTAL                                    | 257,148,302.73 | 163,578,754.18 | 0.00 | 2329 |

**Complementarios:**

Directa: 0

-----END OF MESSAGE-----



## IMPEDICIÓN DE

—

**JOSEPH PRESIDENT**

**MIGUEL GUTIERREZ  
MORALES  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
INSTITUCIONAL**

RECIBI  
del Angel H. MA. DEL ANGEL,  
BERNANDEZ CASTAÑON,  
TESORERA MUNICIPAL

8100  
7000  
BRANDZ  
RIA  
EDA  
AL

**MARIO RODEA MARI  
DIRECTOR DE SECCION  
PUBLICACIONES**

**SEGURIDAD PÚBLICA  
TRANSITO Y BOMBEROS  
AYORGA  
SEGURIDAD**

LICIA,  
 BBERO  
 CHALC  
 2019-2021  
 TITULAR DE  
 INTERNO D

ÓRGANO  
INTERNO  
DE CONTROL

od