



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

CHALCO

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE CHALCO							No. 0009							
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Obra	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido
04	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, CALLE ENSEÑANZA TECNICA, RIVAPALACIO Y VICENTE GUERRERO	CONTRATO	COL CENTRO, CABECERA MUNICIPAL	200	120102	3,970,614.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	3,970,614.04
15	EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO	CONTRATO	SAN GREGORIO CUAUTZINGO	5,000	250101	3,999,676.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	3,999,676.22
06	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CERRADA 2 DE ABRIL, DE C. 16 DE SEPTIEMBRE A AV. 5 DE MAYO	CONTRATO	COL SAN MIGUEL JACALONES I	1,500	120102	4,399,989.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	4,399,989.58
09	CONTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CALLE NORTE 18, DE CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZA CALLE MANUEL ÁVILA CAMA	CONTRATO	COL UNIÓN DE GUADALUPE	1,000	120102	3,435,972.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	3,435,971.65
10	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE SAN LUIS, DE AV. TIERRA Y LIBERTAD A CALLE FERROCARRIL	CONTRATO	COL EMLIANO ZAPATA	1,850	120102	4,735,935.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	4,735,934.94
16	PAVIMENTACIÓN DE CALLE PALMITOS, DE AV. CRISANTEMOS A LIMITE URBANO	CONTRATO	COL JARDINES DE CHALCO	3,500	250101	8,436,514.00	0.00	0.00	0.00	0.0	45.49	3,637,660.97	54.51	4,598,653.14
17	PAVIMENTACIÓN DE CALLE TABACHINES, DE AV. CRISANTEMOS A LIMITE URBANO	CONTRATO	COL JARDINES DE CHALCO	3,500	250101	7,943,018.00	0.00	0.00	0.00	0.0	46.55	3,697,422.35	53.45	4,245,595.61
18	PAVIMENTACIÓN CALLE VIOLETAS, DE CARRETERA CHALCO-TLAHUAC A CALLE GARDENIAS	CONTRATO	COL JARDINES DE CHALCO	1,850	250101	11,139,544.00	0.00	0.00	0.00	0.0	41.68	4,642,863.68	58.32	6,496,680.48
19	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE SAN BARTOLOMÉ DE AV. AQUILES SERDÁN A CALLE SAN RAFAEL	CONTRATO	COL NUEVA SAN ANTONIO	1,650	250101	8,439,694.00	0.00	0.00	0.00	0.0	58.03	4,897,257.99	41.97	3,542,436.03
20	PAVIMENTACIÓN DE CALLE 12 DE OCTUBRE, DE BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS A C. 12 DE OCTUBRE	CONTRATO	COL NUEVA SAN ISIDRO	500	250101	4,168,497.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	4,168,497.17
21	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE DURAZNO, DE CALLE SAN PABLO A CALLE SAN RAFAEL	CONTRATO	COL NUEVA SAN MIGUEL	150	250101	4,083,054.00	0.00	0.00	0.00	0.0	78.24	3,194,564.61	21.76	888,489.76
22	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE OYAMEL	CONTRATO	SAN MARTÍN XICO NUEVO	850	250101	1,519,229.00	0.00	0.00	0.00	0.0	99.66	1,514,039.85	0.34	5,189.04
68	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE ALONSO DEL VALLE SUR, DE CALLE CAMINO NACIONAL AL CBT NO. 4 C	CONTRATO	SAN JUAN Y SAN PEDRO TEZOMPA	800	260101	3,817,478.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	3,817,477.84
69	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE NORTE 15, DE CALLE MANUEL ÁVILA CAMACHO A CALLE ORIENTE 50	CONTRATO	COL UNIÓN DE GUADALUPE	1,150	260101	6,704,727.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	6,704,726.94
70	PAVIMENTACIÓN DE CALLE CARRIL DE CALLE CARRILA C. 2 DE ABRIL	CONTRATO	SANTA MARÍA HUEXOCULCO	650	260101	7,480,545.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	7,480,544.79
71	PAVIMENTACIÓN DE CALLE 1ERA CERRADA DE EJIDO DE RÍO FRÍO, DE CALLE EJIDO DE RÍO FRÍO A CANAL LA COMP	CONTRATO	COL AGRARISTA	150	260101	3,758,301.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	3,758,301.16
76	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ORIENTE 45 DE CALLE NORTE 13 A ARBOLEDAS	CONTRATO	COL UNIÓN DE GUADALUPE	1,500	260102	5,949,867.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	99.98	5,948,867.31
23	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE EJIDO DE TEZOMPA DE CALLE EJIDO DE XTAPALUCA A CA	CONTRATO	COL AGRARISTA	950	250101	1,235,742.00	0.00	0.00	0.00	0.0	95.18	1,176,213.54	4.82	59,528.24
24	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE SANTO TOMAS DE AV. AQUILES SERDÁN A CALLE SAN JOSÉ	CONTRATO	COL NUEVA SAN ANTONIO	1,500	250101	938,703.00	0.00	0.00	0.00	0.0	92.38	867,193.16	7.62	71,510.45
25	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CERRADA 2 DE ABRIL DE C. 16 SEPTIEMBRE A AV. 5 DE MAYO	CONTRATO	COL SAN MIGUEL JACALONES I	550	250101	828,436.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	828,435.55
77	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE SAN ISIDRO DE BLVD. CUAUHTÉMOC A C. LIBERTAD	CONTRATO	BARRIO LA CONCHITA	300	260102	3,918,522.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	3,918,521.88



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

CHALCO

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE CHALCO							No. 0009							
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Cuentas	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido
01	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO ALFREDO ZARATE DE ALBARRAN	CONTRATO	SAN MATEO TEZOQUIPAN MIRAFLORES	550	110101	743,439.00	0.00	0.00	0.00	0.0	89.95	668,740.35	10.05	74,699.06
02	REHABILITACIÓN DE FRONTÓN FRANCISCO SARABIA	CONTRATO	SAN MATEO TEZOQUIPAN MIRAFLORES	150	110101	937,097.00	0.00	0.00	0.00	0.0	88.68	830,993.61	11.32	106,102.91
03	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PLAZA PRINCIPAL	CONTRATO	SAN MATEO TEZOQUIPAN MIRAFLORES	550	110101	2,313,370.00	0.00	0.00	0.00	0.0	51.66	1,195,200.71	48.34	1,118,169.75
11	CONSTRUCCIÓN DE FIRME EN FRONTÓN FRANCISCO SARABIA	CONTRATO	SAN MATEO TEZOQUIPAN MIRAFLORES	600	120102	1,471,533.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	40.74	599,465.87
26	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS AV. 5 DE MAYO	CONTRATO	COL SAN MIGUEL JACALONES I	650	250101	849,581.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	849,580.64
27	REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN UNIDAD DEPORTIVA	CONTRATO	SAN PABLO ATLALZAPAN	650	250101	1,805,977.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	1,805,977.04
28	REHABILITACIÓN DE PLAZA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE SANTA CATARINA AYOTZINGO	CONTRATO	SANTA CATARINA AYOTZINGO	650	250101	4,995,924.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	4,995,923.44
29	REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EL ZAPOTE	CONTRATO	SAN MATEO TEZOQUIPAN MIRAFLORES	150	250101	373,179.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	373,179.38
30	REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO	CONTRATO	SAN MARTÍN XICO NUEVO	300	250101	949,258.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	949,257.77
72	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y ÁREA DE JUEGOS INFANTILES, EN ÁREA DE USO COMÚN	CONTRATO	SAN MARCOS HUXTOCO	200	250101	1,699,853.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	1,699,853.33
12	REENCARPETADO DE CALLE MEJOR OCAMPO, DEL CAD. 0+000 AL CAD. 0+475.70	CONTRATO	SAN MATEO TEZOQUIPAN MIRAFLORES	3,000	120102	599,466.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	604.34	3,622,800.04
13	CONSTRUCCIÓN DE BOLLARDS DE CONCRETO EN ANDADOR DE BOULEVARD CUAUHTÉMOC	CONTRATO	COL CENTRO	5,000	120102	3,622,800.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	11.67	422,726.64
84	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SUPERPOSTES DE 20M DE ALTURA DE ACERO	CONTRATO	DIVERSAS LOCALIDADES	1,200	260102	9,391,380.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	9,391,379.59
05	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL DEL NUEVO PANTEÓN	CONTRATO	SAN JUAN Y SAN PEDRO TEZOQUIPAN	1,500	120102	3,995,206.00	0.00	0.00	69.44	2,774,237.96	16.89	674,932.72	13.67	546,035.54
06	CONSTRUCCIÓN DE CLÍNICA AV. RUIZ CORTINES ESQ. C. NORTE 18	CONTRATO	COL UNIÓN DE GUADALUPE	2,500	120102	4,491,403.00	0.00	0.00	40.83	1,833,904.63	37.00	1,662,033.89	22.16	995,464.85
67	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE PARQUE VEHICULAR	CONTRATO	COL SANTA CRUZ AMALINALCO	50	250102	2,269,853.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	2,269,852.61
73	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN DE LAS OFICINAS DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL	CONTRATO	COL CULTURAS DE MÉXICO	70	260101	1,360,519.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	1,360,518.53
74	CONSTRUCCIÓN DE EXPLANADA EN PUNTO DE REUNIÓN PARA CONTINGENCIAS EN LAS OFICINAS DE PROTECCIÓN CIVIL	CONTRATO	COL CULTURAS DE MÉXICO	70	260101	1,659,822.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	1,659,821.84
78	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL DEL PANTEÓN MUNICIPAL SAN JOSÉ	CONTRATO	CONJUNTO URBANO PORTAL CHALCO	5,000	260102	2,897,626.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	2,897,625.70
07	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA, PRIMER CUADRO DEL MUNICIPIO, CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE PORFIRI	CONTRATO	COL CENTRO, CABECERA MUNICIPAL	1,500	120102	5,998,776.00	0.00	0.00	0.00	0.0	95.48	5,727,546.88	4.52	271,229.12
31	REHABILITACIÓN DE MERCADO CALLE NOCHE BUENA	CONTRATO	COL JARDINES DE CHALCO	2,500	250101	1,498,944.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	1,498,942.56



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

CHALCO

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE CHALCO							No. 0009							
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Cuentas	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido
32	REHABILITACIÓN DE MERCADO CALLE SAN JOSÉ	CONTRATO	COL. NUEVA SAN ANTONIO	2,000	250101	1,398,931.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	1,398,931.24
33	REHABILITACIÓN DE MERCADO CALLE ORIENTE 34	CONTRATO	COL. UNIÓN DE GUADALUPE	2,500	250101	898,841.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	898,842.29
79	REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE DEL AUDITORIO EJIDAL	CONTRATO	SAN MARCOS HUIXTOCO	300	260102	999,740.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	999,740.14
80	CONSTRUCCIÓN DE FIRME EN PLAZA PRINCIPAL	CONTRATO	SAN MATEO TEZOQUIPAN MIRAFLORES	750	260102	715,513.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	715,512.79
81	CONSTRUCCIÓN DE FIRME EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EL ZAPOTE	CONTRATO	SAN MATEO TEZOQUIPAN MIRAFLORES	350	260102	244,453.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	244,453.49
83	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLE CARRIL, DE CALLE CARRIL A C. 2 DE ABRIL	CONTRATO	SANTA MARÍA HUEXOCULCO	1,500	260102	454,864.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	454,863.84
14	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, PREESCOLAR FELIPE VILLANUEVA	CONTRATO	COL. AGRARISTA	150	120102	422,727.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	348.10	1,471,533.06
34	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, PREESCOLAR GABRIELA MISTRAL	CONTRATO	COL. AGRARISTA	450	250101	2,488,445.00	0.00	0.00	0.00	0.0	46.25	1,150,922.69	53.75	1,337,522.43
35	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, ESCUELA PRIMARIA GABRIEL GARCÍA	CONTRATO	COL. COVADONGA	450	250101	2,108,942.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	2,108,941.96
36	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, ESCUELA PRIMARIA FRIDA KAHLO CAL	CONTRATO	COL. JARDINES DE CHALCO	450	250101	2,573,245.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	2,573,244.08
37	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, ESCUELA PRIMARIA CARMEN SERDÁN	CONTRATO	SAN MIGUEL JACALONES II	450	250101	2,024,144.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	2,024,144.37
38	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, ESCUELA TELESECUNDARIA CUAUHTÉMOC	CONTRATO	SAN MIGUEL JACALONES II	450	250101	2,206,255.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	2,206,254.88
39	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, JARDÍN DE NIÑOS CARMEN SERDÁN CA	CONTRATO	LA CANDELARIA TLAPALA	450	250101	1,526,716.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	1,526,716.22
40	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, PREESCOLAR GABRIELA MISTRAL, CON	CONTRATO	SAN GREGORIO CUAUTZINGO	450	250101	2,000,016.00	0.00	0.00	0.00	0.0	65.46	1,309,116.64	34.54	690,899.78
41	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, ESCUELA PRIMARIA ANÁHUAC, CALLE	CONTRATO	SAN MARTÍN XICO NUEVO	300	250101	2,024,820.00	0.00	0.00	0.00	0.0	70.04	1,418,267.53	29.96	606,552.47
42	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, ESCUELA SECUNDARIA NEZAHUALCOYOT	CONTRATO	SAN MATEO HUITZILZINGO	350	250101	2,253,717.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	2,253,717.04
43	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, PREESCOLAR CONSUELO R. DE FERNÁN	CONTRATO	SAN MATEO TEZOQUIPAN MIRAFLORES	350	250101	2,025,254.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	2,025,254.27
44	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, ESCUELA PRIMARIA CULTURAS PREHIS	CONTRATO	SAN PABLO ATLAZALPAN	400	250101	1,359,912.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	1,359,911.57
45	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, PREESCOLAR LUIS URBINA	CONTRATO	COL. CASCO DE SAN JUAN	250	250101	895,040.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	895,039.54
46	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, PRIMARIA PABLO NERUDA	CONTRATO	SAN JUAN Y SAN PEDRO TEZOMPA	350	250101	2,453,781.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	2,453,781.13
47	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, PRIMARIA FELIPE SANTIAGO XICOTEN	CONTRATO	LA CANDELARIA TLAPALA	350	250101	2,164,943.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	2,164,942.74



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

CHALCO

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE CHALCO							No. 0009							
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Obra	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido
48	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, JARDÍN DE NIÑOS HOMERO	CONTRATO	BARRIO SAN SEBASTIAN	480	250101	1,199,370.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	1,199,369.76
49	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS, EN ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL 312	CONTRATO	COL NUEVA SAN ISIDRO	250	250101	1,244,346.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	1,244,346.72
50	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA PREESCOLAR LAURO AGUIRRE	CONTRATO	COL NUEVA SAN ANTONIO	220	250101	556,400.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	556,400.00
51	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS CBT MAX SHEIN	CONTRATO	SAN CATARINA AYOTZINGO	600	250101	986,300.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	986,300.00
52	CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL 312	CONTRATO	COL NUEVA SAN ISIDRO	250	250101	1,278,787.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	1,278,787.50
53	MANTENIMIENTO DE MÓDULO SANITARIO PREESCOLAR FEDERICO FROEBEL CALLE BENITO JUÁREZ	CONTRATO	SAN GREGORIO CUAUTZINGO	550	250101	586,120.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	586,119.80
54	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL, PREESCOLAR NEZAHUALPILLI CALLE PRIVADA DE PINO	CONTRATO	COL FRA TERNIDAD ANTORCHISTA	300	250101	349,471.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	349,470.78
55	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL, PREESCOLAR SIMÓN CASTILLO MONTES	CONTRATO	SAN MARTÍN XICO NUEVO	300	250101	372,934.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	372,933.83
56	DOTACIÓN DE AGUA (CISTERNA) PRIMARIA NIÑOS HÉROES, PUEBLO NUEVO	CONTRATO	SAN MARTÍN CUAUTLÁLPAN	250	250101	98,317.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	98,317.25
57	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN PREESCOLAR JUAN RULFO	CONTRATO	COL NUEVA SAN MIGUEL	250	250101	289,999.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	289,999.51
75	IMPERMEABILIZACIÓN DE AULAS ESC. PRIMARIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ C.T. 15EPR1930F	CONTRATO	BARRIO LA CONCHITA	150	250101	366,812.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	366,812.25
82	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, PREESCOLAR FRIDA KHALO	CONTRATO	COL JARDINES DE CHALCO	250	250102	1,148,984.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	1,148,984.20
58	CONSTRUCCIÓN (PAGO DE CONVENIO CFE) DE ELECTRIFICACIÓN DE LAS CALLES: MANZANO, PERA, CIRUELA, CHABAC	CONTRATO	LA CANDELARIA TLAPALA	324	250101	1,176,000.00	0.00	0.00	100.00	1,176,000.00	0.00	0.0	0.00	0.0
59	CONSTRUCCIÓN (PAGO DE CONVENIO CFE) DE ELECTRIFICACIÓN DE LAS CALLES: 1RA. CDA. DE POPOCATEPETL, EN	CONTRATO	SAN MATEO HUITZILZINGO	94	250101	294,000.00	0.00	0.00	100.00	294,000.00	0.00	0.0	0.00	0.0
60	CONSTRUCCIÓN (PAGO DE CONVENIO CFE) DE ELECTRIFICACIÓN DE LAS CALLES: CUTZAMALA., EN EL TRAMO DE C. N	CONTRATO	SANTA CATARINA AYOTZINGO	107	250101	392,000.00	0.00	0.00	100.00	392,000.00	0.00	0.0	0.00	0.0
61	CONSTRUCCIÓN (PAGO DE CONVENIO CFE) DE ELECTRIFICACIÓN DE LAS CALLES: CDA. CAPULÍN Y CDA. SAN FRANCISCO	CONTRATO	SANTA MARÍA HUEXOCULCO	332	250101	1,568,000.00	0.00	0.00	100.00	1,568,000.00	0.00	0.0	0.00	0.0
62	CONSTRUCCIÓN (PAGO DE CONVENIO CFE) DE ELECTRIFICACIÓN DE LAS CALLES: CDA. DE INDEPENDENCIA Y 2 DA.	CONTRATO	SANTA MARÍA HUEXOCULCO	291	250101	980,000.00	0.00	0.00	100.00	980,000.00	0.00	0.0	0.00	0.0
63	CONSTRUCCIÓN (PAGO DE CONVENIO CFE) DE ELECTRIFICACIÓN DE LAS CALLES: PROL VICENTE GUERRERO, EN EL	CONTRATO	SANTA MARÍA HUEXOCULCO	74	250101	490,000.00	0.00	0.00	100.00	490,000.00	0.00	0.0	0.00	0.0
64	CONSTRUCCIÓN (PAGO DE CONVENIO CFE) DE ELECTRIFICACIÓN DE LAS CALLES: BELLEZA ORIENTE 1 Y CDA. NACIO	CONTRATO	SANTA MARÍA HUEXOCULCO	197	250101	784,000.00	0.00	0.00	100.00	784,000.00	0.00	0.0	0.00	0.0
65	CONSTRUCCIÓN (PAGO DE CONVENIO CFE) DE ELECTRIFICACIÓN DE LAS CALLES: CAMINO REAL Y CAMINO AL AMEYA	CONTRATO	SANTA MARÍA HUEXOCULCO	574	250101	2,022,000.00	0.00	0.00	100.00	2,022,000.00	0.00	0.0	0.00	0.0
66	CONSTRUCCIÓN (PAGO DE CONVENIO CFE) DE ELECTRIFICACIÓN DE LAS CALLES: CDAS. DE PUEBLA DE ZARAGOZA, E	CONTRATO	SANTA MARÍA HUEXOCULCO	90	250101	294,000.00	0.00	0.00	100.00	294,000.00	0.00	0.0	0.00	0.0



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
CHALCO

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE CHALCO										No. 0009				
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICA MUNICIPAL

TITULAR DE LA UIPPE

TESORERA MUNICIPAL

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

C. JOSE MIGUEL GUTIERREZ MORALES

M. EN D. ROSALBA JIMENEZ RAMIREZ

LIC. OSCAR FERNANDO GUTIERREZ TORR

LC.MA DEL ANGEL HERNANDEZ CASTAÑED

ING. LEONEL MIGUEL BRUGADA

Fecha de elaboración:

Día	Mes	Año
15	02	2022