

No. De OFICIO: TM/512/2021

Chalco, Méx. A 09 de Julio del 2021

MTRO. JORGE ALBERTO RENTERÍA ORTÍZ
JEFE DE LA UNIDAD DE NORMATIVIDAD
TOLUCA ESTADO DE MEXICO
P R E S E N T E .

Por este conducto, me es grato enviarle un cordial saludo al mismo tiempo y en cumplimiento al art. 240 del Código Financiero del Edo. Y Municipios, remito a usted el informe mensual **SIAVAMEN** del programa Ramo 33 en sus vertientes Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del D.F. (**FORTAMUNDF**) 2021 y Fondo de Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones Territoriales (**F.I.S.M.D.F.**) 2018, 2020 y 2021 correspondiente al mes de Junio del 2021.

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración y/o comentario al respecto.

ATENTAMENTE



TESORERÍA
MUNICIPAL

Ma del Angel Hernandez
L.C. MARIA DEL ANGEL HERNANDEZ CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 020 CHALCO / FONDO DE APORT/

ES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
Año de Ejercicio 2020. AL 30 DE JUNIO DEL 2021
Reporte de Ejercicio Acumulado

ACCIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 114,831,758.78 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
40955/ 0001 106940	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	Z MEJORAMI ENTO DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	MEJORAMIENTO DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO MIXES / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2020-09-30	2020-11-18	1,911,029.34	1,911,029.34	0.00	1,911,029.34	1,911,029.34	0.00	01 METRO LINEAL	680.00		2 COLONIA	1	2,200	100	100.00
40957/ 0002 107796	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUC CION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EL NARANJO I / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2020-09-30	2020-12-18	2,760,786.91	2,760,786.91	0.00	2,760,786.91	2,760,786.91	0.00	01 METRO LINEAL	1,307.00		2 COLONIA	1	800	100	100.00
40958/ 0003 109107	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	Z MEJORAMI ENTO DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	RAHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO JACARANDAS / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2020-12-14	2020-12-23	691,312.01	691,312.01	0.00	691,312.01	691,312.01	0.00	01 METRO LINEAL	306.20		2 COLONIA	1	4,600	100	100.00
40959/ 0004 109179	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUC CION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL POZO 14 / SANTA CATARINA AYOTZINGO	CONTRAT O	2020-10-19	2020-12-18	4,134,801.07	4,134,801.07	0.00	4,134,801.07	4,134,801.07	0.00	01 METRO LINEAL	1,082.00		3 POBLAD O	1	12,000	100	100.00
40960/ 0005 109254	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUC CION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE RED DE CONDUCCION DEL POZO SAN PABLO 2 / SAN PABLO ATLAZALPAN	CONTRAT O	2020-10-02	2020-12-03	1,273,448.12	1,273,448.12	0.00	1,273,448.12	1,273,448.12	0.00	01 METRO LINEAL	385.00		3 POBLAD O	1	20,160	100	100.00
40961/ 0006 109312	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	Z MEJORAMI ENTO DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO PROLONGACION LAS TORRES / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2020-12-14	2020-12-20	708,573.32	708,573.32	0.00	708,573.32	708,573.32	0.00	01 METRO LINEAL	183.35		2 COLONIA	1	800	100	100.00
40963/ 0007 109350	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUC CION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CERRADA HIDALGO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2020-12-14	2020-12-20	288,079.81	288,079.81	0.00	288,079.81	288,079.81	0.00	01 METRO LINEAL	111.00		3 POBLAD O	1	258	100	100.00
40964/ 0008 115659	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUC CION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EL SOCORRO / SAN MARCOS HUIXTOCO	CONTRAT O	2020-10-19	2020-12-18	3,700,104.40	3,700,104.40	0.00	3,700,104.40	3,700,104.40	0.00	01 METRO LINEAL	1,500.00		3 POBLAD O	1	1,500	100	100.00
40965/ 0009 115704	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUC CION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO NORTE 1 / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2020-10-06	2020-11-24	1,387,954.34	1,387,954.34	0.00	1,387,954.34	1,387,954.34	0.00	01 METRO LINEAL	467.00		3 POBLAD O	1	1,212	100	100.00
40966/ 0010 116843	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUC CION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO FRANCISCO SARABIA / SAN MARTIN CUAUTLALPAN	CONTRAT O	2020-10-06	2020-11-24	644,143.37	644,143.37	0.00	644,143.37	644,143.37	0.00	01 METRO LINEAL	267.00		3 POBLAD O	1	267	100	100.00
41184/ 0013 118139	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	Z MEJORAMI ENTO DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	MEJORAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE BENITO JUAREZ, LA CANDELARIA TLAPALA / CANDELARIA TLAPALA, LA	CONTRAT O	2020-10-06	2020-11-24	724,870.82	724,870.82	0.00	724,870.82	724,870.82	0.00	01 METRO LINEAL	549.00		3 POBLAD O	1	418	100	100.00
41267/ 0014 99141	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUC CION DIRECTA	170 CARCAMO	CONSTRUCCION DE CARCAMO / SAN GREGORIO CUAUTZINGO	CONTRAT O	2020-11-01	2020-12-31	6,479,129.31	6,479,129.31	0.00	6,479,129.31	6,479,129.31	0.00	03 METRO CUBICO	1.00		3 POBLAD O	1	6,000	100	100.00
41270/ 0015 99150	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUC CION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE NORTE 10 LADO NORTE Y LADO SUR / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2020-11-01	2020-12-31	6,243,793.58	6,243,793.58	0.00	6,243,793.58	6,243,793.58	0.00	02 METRO C UADRAD O	2,900.00		2 COLONIA	1	650	100	100.00
41274/ 0016 99158	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUC CION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE FERROCARRIL / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2020-11-30	2020-12-31	1,795,650.63	1,795,650.63	0.00	1,795,650.63	1,795,650.63	0.00	02 METRO C UADRAD O	1,009.00		2 COLONIA	1	250	100	100.00
41277/ 0017 99163	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUC CION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE OTOMIES / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2020-11-01	2020-12-31	8,716,199.66	8,716,199.66	0.00	8,716,199.66	8,716,199.66	0.00	02 METRO C UADRAD O	4,506.00		2 COLONIA	1	5,000	100	100.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 020 CHALCO / FONDO DE APORTA

S PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS I

ACCIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

Año de Ejercicio 2020. AL 30 DE JUNIO DEL 2021

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 114,831,758.78 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
41280/ 0018 99166	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUC CION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	PAVIMENTACIÓN DE CALLE BUGAMBILIA / SAN PABLO ATLAZALPAN	CONTRAT O	2020-11-01	2020-12-31	2,323,429.84	2,323,429.84	0.00	2,323,429.84	2,323,429.84	0.00	02 METRO C UADRAD O	1,280.00		3 POBLAD O	1	700	100	100.00
41282/ 0019 99174	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUC CION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE NARANJO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2020-11-01	2020-12-31	1,945,889.68	1,945,889.68	0.00	1,945,889.68	1,945,889.68	0.00	02 METRO C UADRAD O	944.00		2 COLONIA	1	250	100	100.00
41285/ 0020 99176	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUC CION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE MAYAS. / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2020-11-01	2020-12-31	2,661,342.22	2,661,342.22	0.00	2,661,342.22	2,661,342.22	0.00	02 METRO C UADRAD O	2,168.00		2 COLONIA	1	250	100	100.00
41287/ 0021 99177	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUC CION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE MAZAHUAS / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2020-11-01	2020-12-31	4,845,182.06	4,845,182.06	0.00	4,845,182.06	4,845,182.06	0.00	02 METRO C UADRAD O	3,199.00		2 COLONIA	1	3,200	100	100.00
41289/ 0022 99179	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUC CION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE FLOR SILVESTRE / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2020-11-01	2020-12-31	3,202,508.57	3,202,508.57	0.00	3,202,508.57	3,202,508.57	0.00	02 METRO C UADRAD O	1,241.00		2 COLONIA	1	3,000	100	100.00
41290/ 0023 99182	17 URB	UR URBANIZACIO N	Z MEJORAMI ENTO COMPLEMEN TARIOS	284 MERCADOS PUBLICOS	MEJORAMIENTO DE MERCADO, CALLE EDUCACIÓN / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2020-11-01	2020-12-31	641,107.72	641,107.72	0.00	641,107.72	641,107.72	0.00	02 METRO C UADRAD O	1,030.00		2 COLONIA	1	3,500	100	100.00
41292/ 0024 99183	17 URB	UR URBANIZACIO N	Z MEJORAMI ENTO COMPLEMEN TARIOS	284 MERCADOS PUBLICOS	MEJORAMIENTO DE MERCADO, CALLE 5 DE MAYO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2020-11-30	2020-12-31	641,107.72	641,107.72	0.00	641,107.72	641,107.72	0.00	02 METRO C UADRAD O	1,030.00		2 COLONIA	1	3,500	100	100.00
41295/ 0025 99184	17 URB	UR URBANIZACIO N	Z MEJORAMI ENTO COMPLEMEN TARIOS	284 MERCADOS PUBLICOS	MEJORAMIENTO DE MERCADO CALLE FRANCISCO VILLA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2020-11-01	2020-12-31	568,785.69	568,785.69	0.00	568,785.69	568,785.69	0.00	02 METRO C UADRAD O	1,030.00		2 COLONIA	1	3,500	100	100.00
41297/ 0026 99185	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUC CION DIRECTA	280 CANCHAS Y ESPACIOS M ULTIDEPORTI VOS	CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS / SAN PABLO ATLAZALPAN	CONTRAT O	2020-11-01	2020-12-31	832,519.36	832,519.36	0.00	832,519.36	832,519.36	0.00	02 METRO C UADRAD O	505.00		3 POBLAD O	1	500	100	100.00
41298/ 0027 99187	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUC CION DIRECTA	280 CANCHAS Y ESPACIOS M ULTIDEPORTI VOS	CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS / SAN PABLO ATLAZALPAN	CONTRAT O	2020-11-01	2020-12-31	836,214.50	836,214.50	0.00	836,214.50	836,214.50	0.00	02 METRO C UADRAD O	508.00		3 POBLAD O	1	450	100	100.00
41300/ 0028 99189	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUC CION DIRECTA	280 CANCHAS Y ESPACIOS M ULTIDEPORTI VOS	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS, SAN MARTIN XICO NUEVO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS.	CONTRAT O	2020-11-01	2020-12-31	849,947.86	849,947.86	0.00	849,947.86	849,947.86	0.00	02 METRO C UADRAD O	508.00		2 COLONIA	1	450	100	100.00
41303/ 0029 99190	17 URB	UR URBANIZACIO N	C REHABILIT ACION DIRECTA	280 CANCHAS Y ESPACIOS M ULTIDEPORTI VOS	REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO, SAN LORENZO CHIMALPA. / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2020-11-01	2020-12-31	1,767,501.02	1,767,501.02	0.00	1,767,501.02	1,767,501.02	0.00	02 METRO C UADRAD O	332.00		3 POBLAD O	1	163	100	100.00
41304/ 0030 99191	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUC CION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, PREESCOLAR FEDERICO FROEBEL / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2020-11-01	2020-12-31	1,159,758.10	1,159,758.10	0.00	1,159,758.10	1,159,758.10	0.00	02 METRO C UADRAD O	320.00		5 ALUMNO	165	165	100	100.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 020 CHALCO / FONDO DE APORT

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
:S PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
Año de Ejercicio 2020. AL 30 DE JUNIO DEL 2021
Reporte de Ejercicio Acumulado

ACCIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 114,831,758.78 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
41305/ 0031 99269	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, PREESCOLAR LUISA ISABEL CAMPOS DE JIMÉNEZ CANTÚ / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2020-11-01	2020-12-31	1,147,565.04	1,147,565.04	0.00	1,147,565.04	1,147,565.04	0.00	02 METRO CUADRADOS	320.00		5 ALUMNO	235	235	100	100.00
41307/ 0032 99366	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2020-11-01	2020-12-31	1,765,936.52	1,765,936.52	0.00	1,765,936.52	1,765,936.52	0.00	02 METRO CUADRADOS	560.00		5 ALUMNO	612	612	100	100.00
41308/ 0033 99409	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, JARDIN DE NIÑOS JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ ARRATIA / SANTA CATARINA AYOTZINGO	CONTRATO	2020-11-01	2020-12-31	1,151,202.86	1,151,202.86	0.00	1,151,202.86	1,151,202.86	0.00	02 METRO CUADRADOS	320.00		5 ALUMNO	117	117	100	100.00
41309/ 0034 99483	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, PREESCOLAR CHIMALPAHIN / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2020-11-01	2020-12-31	1,160,495.51	1,160,495.51	0.00	1,160,495.51	1,160,495.51	0.00	02 METRO CUADRADOS	320.00		5 ALUMNO	212	212	100	100.00
41310/ 0035 99519	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, ESCUELA SECUNDARIA GENERAL OF. NO.0929 JUSTO SIERRA / SAN MARTIN CUAUTLALPAN	CONTRATO	2020-11-01	2020-12-31	2,001,400.50	2,001,400.50	0.00	2,001,400.50	2,001,400.50	0.00	02 METRO CUADRADOS	560.00		5 ALUMNO	209	209	100	100.00
41311/ 0036 99575	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, PRIMARIA HÉCTOR XIMÉNEZ GONZÁLEZ / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2020-11-01	2020-12-31	1,485,006.00	1,485,006.00	0.00	1,485,006.00	1,485,006.00	0.00	02 METRO CUADRADOS	560.00		5 ALUMNO	220	220	100	100.00
41312/ 0037 99623	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, ESCUELA PRIMARIA NIÑO ARTILLERO / SAN LUCAS AMALINALCO	CONTRATO	2020-11-01	2020-12-31	1,967,634.62	1,967,634.62	0.00	1,967,634.62	1,967,634.62	0.00	02 METRO CUADRADOS	560.00		5 ALUMNO	560	560	100	100.00
41313/ 0038 99670	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA ESCUELA PRIMARIA JOSE VICENTE VILLADA / SAN PABLO ATLAZALPAN	CONTRATO	2020-11-01	2020-12-31	1,945,963.91	1,945,963.91	0.00	1,945,963.91	1,945,963.91	0.00	02 METRO CUADRADOS	560.00		5 ALUMNO	610	610	100	100.00
41314/ 0039 99703	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	203 PREESCOLAR (BARCAS PERIMETRALES)	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL PREESCOLAR FELIPE VILLANUEVA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2020-11-01	2020-12-31	1,200,524.04	1,200,524.04	0.00	1,200,524.04	1,200,524.04	0.00	01 METRO LINEAL	260.00		5 ALUMNO	166	166	100	100.00
41315/ 0040 99732	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	223 SECUNDARIA PERIMETRALES	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL TELESECUNDARIA OFICIAL 0553 EMILIANO ZAPATA / SAN PABLO ATLAZALPAN	CONTRATO	2020-11-01	2020-12-31	1,867,225.17	1,867,225.17	0.00	1,867,225.17	1,867,225.17	0.00	01 METRO LINEAL	250.00		5 ALUMNO	382	382	100	100.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 020 CHALCO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS

DELEGACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2020. AL 30 DE JUNIO DEL 2021

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 114,831,758.78 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
41316/ 0041 99769	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	202 PREESCOLAR (AULAS)	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA, JARDIN DE NIÑOS MANUEL GUTIERREZ NAJERA / SAN MATEO HUITZILZINGO	CONTRATO	2020-11-01	2020-12-31	445,447.85	445,447.85	0.00	445,447.85	445,447.85	0.00	17 PIEZA	1.00		5 ALUMNO	254	254	100	100.00
41381/ 0042 99829	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	211 PRIMARIA (AULAS)	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA, ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO, / SANTA MARIA HUEXOCULCO	CONTRATO	2020-11-01	2020-12-31	411,515.83	411,515.83	0.00	411,515.83	411,515.83	0.00	17 PIEZA	1.00		5 ALUMNO	153	153	100	100.00
41382/ 0043 100249	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	222 SECUNDARIA (AULAS)	CONSTRUCCION DE UN AULA, SECUNDARIA 0954 JOSE VASCONCELOS / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2020-11-01	2020-12-31	408,204.87	408,204.87	0.00	408,204.87	408,204.87	0.00	17 PIEZA	1.00		5 ALUMNO	250	250	100	100.00
41383/ 0044 100303	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO DIRECTA	206 PREESCOLAR (SANITARIOS)	MEJORAMIENTO DE MÓDULO SANITARIO, PREESCOLAR JAIME TORRES BODET, / SAN JUAN Y SAN PEDRO TEZOMPA	CONTRATO	2020-11-01	2020-12-31	472,087.82	472,087.82	0.00	472,087.82	472,087.82	0.00	17 PIEZA	1.00		5 ALUMNO	247	247	100	100.00
41385/ 0045 100864	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO DIRECTA	226 SECUNDARIA (SANITARIOS)	MEJORAMIENTO DE MÓDULO SANITARIO, ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA INDUSTRIAL Y COMERCIAL NO. 104 JUANA DE ASBAJE / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2020-11-01	2020-12-31	364,356.29	364,356.29	0.00	364,356.29	364,356.29	0.00	17 PIEZA	1.00		5 ALUMNO	750	750	100	100.00
41387/ 0046 101083	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	215 PRIMARIA (SANITARIOS)	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO, ESCUELA PRIMARIA PABLO NERUDA, / SAN JUAN Y SAN PEDRO TEZOMPA	CONTRATO	2020-11-01	2020-12-31	800,591.70	800,591.70	0.00	800,591.70	800,591.70	0.00	17 PIEZA	1.00		5 ALUMNO	180	180	100	100.00
41388/ 0047 99171	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE BUGAMBILIA, / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2020-11-01	2020-12-31	2,177,370.14	2,177,370.14	0.00	2,177,370.14	2,177,370.14	0.00	65 KILOMETRO CUADRADO	1,160.00		2 COLONIA	1	250	100	100.00
41389/ 0048 99173	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2020-11-01	2020-12-31	4,710,056.48	4,710,056.48	0.00	4,710,056.48	4,710,056.48	0.00	02 METRO CUADRADO	1,793.00		2 COLONIA	1	350	100	100.00
41390/ 0049 99181	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE BUGAMBILIA AMPLIACIÓN ZAPATA, / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2020-11-01	2020-12-31	1,779,420.43	1,779,420.43	0.00	1,779,420.43	1,779,420.43	0.00	01 METRO LINEAL	1,600.00		2 COLONIA	1	500	100	100.00
41391/ 0050 99188	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	280 CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS, (ROBLE Y RETAMA) / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2020-11-01	2020-12-31	849,957.97	849,957.97	0.00	849,957.97	849,957.97	0.00	02 METRO CUADRADO	510.00		2 COLONIA	1	450	100	100.00
41394/ 0051 100213	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	222 SECUNDARIA (AULAS)	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA, TELESECUNDARIA ANTONIO MARIA BUCARELI / SAN MARCOS HUIXTOCO	CONTRATO	2020-11-01	2020-12-31	398,361.14	398,361.14	0.00	398,361.14	398,361.14	0.00	17 PIEZA	1.00		5 ALUMNO	157	157	100	100.00
41847/ 0052 102917	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE / SAN GREGORIO CUAUTZINGO	CONTRATO	2020-11-01	2020-12-31	1,088,360.50	1,088,360.50	0.00	1,088,360.50	1,088,360.50	0.00	03 METRO CUBICO	1.00		3 POBLADO	1	100,000	100	100.00
41848/ 0053 103021	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE / SAN MARCOS HUIXTOCO	CONTRATO	2020-11-01	2020-12-31	1,089,500.30	1,089,500.30	0.00	1,089,500.30	1,089,500.30	0.00	03 METRO CUBICO	1.00		3 POBLADO	1	100,000	100	100.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 020 CHALCO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS INTERCONEXIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

Año de Ejercicio 2020. AL 30 DE JUNIO DEL 2021

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 114,831,758.78 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
41849/ 0054 103180	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE / CANDELARIA TLAPALA, LA	CONTRATO	2020-11-01	2020-12-31	736,450.21	736,450.21	0.00	736,450.21	736,450.21	0.00	03 METRO CUBICO	1.00		3 POBLADO	1	100,000	100	100.00
41850/ 0055 106379	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE No. 1 / SAN MARTIN CUAUTLALPAN	CONTRATO	2020-11-01	2020-12-31	761,480.31	761,480.31	0.00	761,480.31	761,480.31	0.00	03 METRO CUBICO	1.00		3 POBLADO	1	100,000	100	100.00
41852/ 0056 106471	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE No. 2 / SAN MARTIN CUAUTLALPAN	CONTRATO	2020-11-01	2020-12-31	501,700.05	501,700.05	0.00	501,700.05	501,700.05	0.00	03 METRO CUBICO	1.00		3 POBLADO	1	100,000	100	100.00
41853/ 0057 106614	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE / SAN LUCAS AMALINALCO	CONTRATO	2020-11-01	2020-12-31	555,801.62	555,801.62	0.00	555,801.62	555,801.62	0.00	03 METRO CUBICO	1.00		3 POBLADO	1	100,000	100	100.00
41854/ 0058 169202	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	223 SECUNDARIA (BARDAS PERIMETRALES)	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL TELESECUNDARIA IGNACIO ALLENDE / SAN MATEO HUITZILZINGO	CONTRATO	2020-11-01	2020-12-31	525,879.00	525,879.00	0.00	525,879.00	525,879.00	0.00	02 METRO CUADRADO	62.00		5 ALUMNO	181	181	100	100.00
42562/ 0059 217652	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	A CONSTRUCCION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	ELECTRIFICACION DE LAS CALLES : MARGARITAS, SAN ISIDRO, NOCHE BUENA, ARBOLITOS, ALCATRAZ, AZUCENAS PTE., ORQUIDEAS, CANDELARIA, LILA, BUGAMBILIA, AZUCENAS CENTRO, PALMAS, NARANJOS, GIRASOLES, JACARANDAS, FRESNO, LIMA, ORQUIDEA OTE., Y CDA. SIN NOMBRE / CANDELARIA TLAPALA, LA	CONTRATO	2020-11-20	2020-12-20	4,569,000.00	4,569,000.00	0.00	4,569,000.00	4,569,000.00	0.00	19 POSTE	97.00		3 POBLADO	1	1,025	100	100.00
42563/ 0060 217773	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	A CONSTRUCCION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	ELECTRIFICACION DE LAS CALLES : TULIPAN, ORQUIDEAS, MARGARITAS, AZUCENA, LIRIOS, AMAPOLAS, GARDENIAS, DE LA ROSA Y AV. LAS FLORES., COL SAN ANTONIO, ETAPA 1 / SAN MARCOS HUIXTOCO	CONTRATO	2020-11-20	2020-12-20	2,726,000.00	2,726,000.00	0.00	2,726,000.00	2,726,000.00	0.00	19 POSTE	58.00		3 POBLADO	1	476	10	100.00
42564/ 0061 217817	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	A CONSTRUCCION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	ELECTRIFICACION DE LAS CALLES : LERDO / SAN PABLO ATLAZALPAN	CONTRATO	2020-11-20	2020-12-20	141,000.00	141,000.00	0.00	141,000.00	141,000.00	0.00	19 POSTE	3.00		3 POBLADO	1	74	10	100.00
42565/ 0062 217851	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	A CONSTRUCCION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	ELECTRIFICACION DE LAS CALLES: STO. ORIENTE / SANTA MARIA HUEXOCULCO	CONTRATO	2020-11-20	2020-12-20	235,000.00	235,000.00	0.00	235,000.00	235,000.00	0.00	19 POSTE	5.00		3 POBLADO	1	98	10	100.00
42566/ 0063 217949	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	A CONSTRUCCION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	ELECTRIFICACION DE LAS CALLES: JIRA DE TIZAPA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2020-11-20	2020-12-20	329,000.00	329,000.00	0.00	329,000.00	329,000.00	0.00	19 POSTE	7.00		2 COLONIA	1	41	10	100.00
43251/ 0064 260044	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	285 PARQUES PUBLICOS Y/O PLAZAS	REHABILITACIÓN DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE SAN GREGORIO / SAN GREGORIO CUAUTZINGO	CONTRATO	2020-12-14	2020-12-31	4,000,000.00	2,775,008.00	1,224,992.00	4,000,000.00	2,775,008.00	1,224,992.00	02 METRO CUADRADO	1,500.00		3 POBLADO	1	5,000	100	100.00
43252/ 0065 260148	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION DIRECTA	280 CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS	REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EL ZAPOTE / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2020-12-14	2020-12-31	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	02 METRO CUADRADO	484.37		3 POBLADO	1	3,870	100	100.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 020 CHALCO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS REACCIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

Año de Ejercicio 2020. AL 30 DE JUNIO DEL 2021
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 114,831,758.78 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
43253/ 0066 260304	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LA FAVORITA (RECURSOS HIDRAULICOS) / SAN JUAN Y SAN PEDRO TEZOMPA	CONTRATO	2020-12-14	2020-12-31	799,508.99	799,508.99	0.00	799,508.99	799,508.99	0.00	01 METRO LINEAL	200.00		3 POBLADO	1	500	100	100.00
43254/ 0067 260387	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	211 PRIMARIA (AULAS)	CONSTRUCCIÓN DE AULA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON / SAN MARCOS HUIXTOCO	CONTRATO	2020-12-14	2020-12-31	900,000.00	900,000.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	02 METRO CUADRAD O	110.00		5 ALUMNO	905	905	100	100.00
43255/ 0068 260504	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLEJON S/N, ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE CUAUHTEMOC / SAN JUAN Y SAN PEDRO TEZOMPA	CONTRATO	2020-12-14	2020-12-31	327,677.59	327,677.59	0.00	327,677.59	327,677.59	0.00	02 METRO CUADRAD O	266.00		3 POBLADO	1	60	100	100.00
43280/ 0069 266570	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CHE GUEVARA PRIMERA ETAPA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2020-12-18	2020-12-28	1,483,566.00	1,483,566.00	0.00	1,483,566.00	1,483,566.00	0.00	01 METRO LINEAL	558.16		2 COLONIA	1	336	100	100.00
43281/ 0070 208371	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	255 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CERRADA HIDALGO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2020-12-14	2020-12-20	285,484.49	285,484.49	0.00	285,484.49	285,484.49	0.00	01 METRO LINEAL	110.00		3 POBLADO	1	258	100	100.00
43282/ 0071 208331	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	C REHABILITACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO PROLONGACION LAS TORRES / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2020-12-14	2020-12-20	637,658.01	637,658.01	0.00	637,658.01	637,658.01	0.00	01 METRO LINEAL	165.00		2 COLONIA	1	800	100	100.00
43283/ 0072 205761	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	C REHABILITACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO JACARANDAS / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2020-12-14	2020-12-23	368,187.99	368,187.99	0.00	368,187.99	368,187.99	0.00	01 METRO LINEAL	163.08		2 COLONIA	1	4,600	100	100.00
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 70									TOTAL	116,056,750.78	114,831,758.78	1,224,992.00	116,056,750.78	114,831,758.78	1,224,992.00						6640	

Complementarios: 16

Directa: 54

JOSE MIGUEL GUTIERREZ
MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

PRESIDENCIA

MARIA DEL ANGEL
HERNANDEZ CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL
TESORERÍA
MUNICIPAL
CHALCO
2019-2021

LEONEL MIGUEL
BRUGADA
DIRECTOR DE OBRAS
DIRECCION DE
OBRAS
PUBLICAS
CHALCO
2019-2021

JORGE SANCHEZ
RAMIREZ
CONTRALOR MUNICIPAL
ORGANO
INTERNO
DE CONTROL
CHALCO
2019-2021



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 020 CHALCO / FONDO DE APORTA

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
Año de Ejercicio 2021. AL 30 DE JUNIO DEL 2021
Reporte de Ejercicio Acumulado

ACCIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 112,948,937.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
44939/ 0001 11531	17 URB	UR URBANIZACIO N	C REHABILIT ACION DIRECTA	280 CANCHAS Y ESPACIOS M ULTIDEPORTI VOS	REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO GIMNASIO POLIVALENTE DE ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO SOLIDARIDAD / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2021-05-01	2021-08-31	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	512.00		2 COLONIA	1	300	0	0.00
44940/ 0002 11528	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRU CION DIRECTA	280 CANCHAS Y ESPACIOS M ULTIDEPORTI VOS	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS AV. 5 DE MAYO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2021-05-01	2021-08-31	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	512.00		2 COLONIA	1	650	0	0.00
44941/ 0003 16482	17 URB	UR URBANIZACIO N	C REHABILIT ACION DIRECTA	280 CANCHAS Y ESPACIOS M ULTIDEPORTI VOS	REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN UNIDAD DEPORTIVA / SAN PABLO ATLAZALPAN	CONTRAT O	2021-05-01	2021-08-31	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	512.00		3 POBLAD O	1	650	0	0.00
44943/ 0004 11278	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRU CION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, PREESCOLAR GABRIELA MISTRAL / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2021-05-01	2021-08-31	1,771,750.00	1,771,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	480.00		5 ALUMNO	450	450	0	0.00
44944/ 0005 11312	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRU CION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, ESCUELA PRIMARIA GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2021-05-01	2021-08-31	2,025,448.00	2,025,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	560.00		5 ALUMNO	450	450	0	0.00
44946/ 0006 16361	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRU CION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, JARDIN DE NIÑOS CARMEN SERDÁN / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2021-05-01	2021-08-31	2,025,448.00	2,025,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	560.00		5 ALUMNO	450	450	0	0.00
44947/ 0007 11351	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRU CION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, PREESCOLAR GABRIELA MISTRAL / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2021-05-01	2021-08-31	2,025,448.00	2,025,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	560.00		5 ALUMNO	450	450	0	0.00
44948/ 0008 11363	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRU CION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, ESCUELA PRIMARIA FRIDA KAHLO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2021-05-01	2021-08-31	2,025,448.00	2,025,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	560.00		5 ALUMNO	450	450	0	0.00
44949/ 0009 11379	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRU CION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, ESCUELA PRIMARIA ANÁHUAC / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2021-05-01	2021-08-31	2,025,448.00	2,025,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	560.00		5 ALUMNO	300	300	0	0.00
44950/ 0010 11395	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRU CION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, ESCUELA SECUNDARIA NEZAHUALCOYOTL / SAN MATEO HUITZILZINGO	CONTRAT O	2021-05-01	2021-08-31	2,025,448.00	2,025,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	560.00		5 ALUMNO	350	350	0	0.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 020 CHALCO / FONDO DE APORTACIÓN

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
ES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
Año de Ejercicio 2021. AL 30 DE JUNIO DEL 2021
Reporte de Ejercicio Acumulado

ACCIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 112,948,937.00

REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
44951/ 0011 11409	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCIÓN DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, PREESCOLAR CONSUELO R. DE FERNÁNDEZ ALBARRÁN / SAN MATEO TEZOQUIPÁN	CONTRATO	2021-05-01	2021-08-31	1,875,694.00	1,875,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRAD O	480.00		5 ALUMNO	350	350	0	0.00
44952/ 0012 11447	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCIÓN DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, ESCUELA PRIMARIA CARMEN SERDÁN / CHALCO DE DÍAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2021-05-01	2021-08-31	2,025,488.00	2,025,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRAD O	560.00		5 ALUMNO	450	450	0	0.00
44953/ 0013 11452	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCIÓN DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, ESCUELA TELESECUNDARIA CUAUHTÉMOC / CHALCO DE DÍAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2021-05-01	2021-08-31	2,025,448.00	2,025,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRAD O	560.00		5 ALUMNO	450	450	0	0.00
44954/ 0014 11469	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCIÓN DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, ESCUELA PRIMARIA CULTURAS PREHISPÁNICAS / SAN PABLO ATLAZALPÁN	CONTRATO	2021-05-01	2021-08-31	1,171,347.00	1,171,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRAD O	320.00		5 ALUMNO	400	400	0	0.00
44956/ 0015 11484	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCIÓN DIRECTA	203 PREESCOLAR (BARDAS PERIMETRALES)	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL, PREESCOLAR NEZAHUALPILLI / CHALCO DE DÍAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2021-05-01	2021-08-31	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	60.00		5 ALUMNO	300	300	0	0.00
44957/ 0016 11492	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCIÓN DIRECTA	203 PREESCOLAR (BARDAS PERIMETRALES)	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL, PREESCOLAR SIMÓN CASTILLO MONTES / CHALCO DE DÍAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2021-05-01	2021-08-31	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	60.00		5 ALUMNO	300	300	0	0.00
44958/ 0017 11501	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCIÓN DIRECTA	207 PREPARATORIA (AULAS)	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS, EN ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL 312 / CHALCO DE DÍAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2021-05-01	2021-08-31	1,012,774.00	1,012,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	2.00		5 ALUMNO	250	250	0	0.00
44959/ 0018 11507	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCIÓN DIRECTA	206 PREESCOLAR (SANITARIOS)	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL 312 / CHALCO DE DÍAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2021-05-01	2021-08-31	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00		5 ALUMNO	250	250	0	0.00
45001/ 0019 11234	15 AYS	AP AGUA POTABLE	EQUIPAMIENTO DIRECTA	170 CARCAMO	EQUIPAMIENTO DE CARCAMO / SAN GREGORIO CUAUTZINGO	CONTRATO	2021-05-01	2021-08-31	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00		3 PUEBLAD O	1	5,000	0	0.00
45004/ 0020 9845	17 URB	UR URBANIZACIÓN	A CONSTRUCCIÓN COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACIÓN	PAVIMENTACIÓN DE CALLE PALMITOS / CHALCO DE DÍAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2021-05-01	2021-08-31	6,082,666.66	6,082,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRAD O	2,440.00		2 COLONIA	1	1,750	0	0.00
45005/ 0021 10382	17 URB	UR URBANIZACIÓN	A CONSTRUCCIÓN COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACIÓN	PAVIMENTACIÓN DE CALLE PALMITOS / CHALCO DE DÍAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2021-05-01	2021-08-31	3,041,333.34	3,041,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRAD O	1,400.00		2 COLONIA	1	1,750	0	0.00
45007/ 0022 10528	17 URB	UR URBANIZACIÓN	A CONSTRUCCIÓN COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACIÓN	PAVIMENTACIÓN DE CALLE TABACHINES / CHALCO DE DÍAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2021-05-01	2021-08-31	7,306,710.00	7,306,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRAD O	2,440.00		2 COLONIA	1	1,750	0	0.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 020 CHALCO / FONDO DE APORTACIÓN

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
ES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
Año de Ejercicio 2021. AL 30 DE JUNIO DEL 2021
Reporte de Ejercicio Acumulado

ACCIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 112,948,937.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
45008/ 0023 10722	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	PAVIMENTACIÓN DE CALLE TABACHINES / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2021-05-01	2021-08-31	3,653,355.00	3,653,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADOS	1,400.00		2 COLONIA	1	1,750	0	0.00
45009/ 0024 10971	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE SAN BARTOLOMÉ / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2021-05-01	2021-08-31	10,526,220.00	10,526,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADOS	3,600.00		2 COLONIA	1	1,650	0	0.00
45010/ 0025 11040	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	PAVIMENTACIÓN DE CALLE 12 DE OCTUBRE / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2021-05-01	2021-08-31	4,732,000.00	4,732,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADOS	1,350.00		2 COLONIA	1	500	0	0.00
45011/ 0026 11100	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE DURAZNO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2021-05-01	2021-08-31	4,800,000.00	4,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADOS	1,998.36		2 COLONIA	1	150	0	0.00
45012/ 0027 11131	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE OYAMEL / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2021-05-01	2021-08-31	2,195,756.00	2,195,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADOS	980.00		3 POBLADO	1	850	0	0.00
45013/ 0028 11189	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE EJIDO DE TEZOMPA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2021-05-01	2021-08-31	1,430,000.00	1,430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	800.00		2 COLONIA	1	950	0	0.00
45014/ 0029 11206	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE SANTO TOMAS / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2021-05-01	2021-08-31	938,715.00	938,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	900.00		2 COLONIA	1	1,500	0	0.00
45015/ 0030 11518	17 URB	UR URBANIZACIO N	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	284 MERCADOS PUBLICOS	REHABILITACIÓN DE MERCADO CALLE NOCHE BUENA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2021-05-01	2021-08-31	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADOS	280.00		2 COLONIA	1	2,500	0	0.00
45016/ 0031 11525	17 URB	UR URBANIZACIO N	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	284 MERCADOS PUBLICOS	REHABILITACIÓN DE MERCADO CALLE SAN JOSÉ / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2021-05-01	2021-08-31	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADOS	350.00		2 COLONIA	1	2,000	0	0.00
45017/ 0032 11527	17 URB	UR URBANIZACIO N	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	284 MERCADOS PUBLICOS	REHABILITACIÓN DE MERCADO CALLE ORIENTE 34 / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2021-05-01	2021-08-31	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADOS	600.00		2 COLONIA	1	2,500	0	0.00
45173/ 0033 18973	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	A CONSTRUCCION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION DE LAS CALLES: MANZANO, PERA, CIRUELA, CHABACANO, GRANADA, MORA FRESA, PIÑA Y NARANJA, COL. LAS ALFALFAS, / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2021-05-15	2021-08-15	1,176,000.00	1,176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 POSTE	24.00		3 POBLADO	1	324	0	0.00
45174/ 0034 19015	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	A CONSTRUCCION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION DE LAS CALLES: 1RA CDA. DE POPOCATEPETL, EN EL TRAMO DE C. POPOCATEPETL A LIMITE URBANO / SAN MATEO HUITZILZINGO	CONTRATO	2021-05-15	2021-08-15	294,000.00	294,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19 POSTE	6.00		3 POBLADO	1	94	0	0.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 020 CHALCO / FONDO DE APORTACIÓN

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
ES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
Año de Ejercicio 2021. AL 30 DE JUNIO DEL 2021
Reporte de Ejercicio Acumulado

ACCIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 112,948,937.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
45175/ 0035 19022	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	A CONSTRUCCION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE LA CALLE: CUTZAMALA., EN EL TRAMO DE C. NICOLAS BRAVO A LIMITE URBANO / SANTA CATARINA AYOTZINGO	CONTRATO	2021-05-15	2021-08-15	392,000.00	392,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19 POSTE	8.00		3 POBLADO	1	107	0	0.00
45176/ 0036 19027	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	A CONSTRUCCION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE LAS CALLES: CDA. CAPULIN Y CDA. SAN FRANCISCO EN EL TRAMO DE C. 2DE ABRIL A C. GUADALUPE VICTORIA; PALMA Y PROL. 2 DE ABRIL., EN EL TRAMO DE C. CARRIL SANTA ASUNCION Y C. 2 DE ABRIL, CEDROS, RAYON Y CDA CARRIL 1., EN EL TRAMO DE C. CARRIL 1 NORTE A C. LA CAÑADA / SANTA MARIA HUEXOCULCO	CONTRATO	2021-05-15	2021-08-15	1,568,000.00	1,568,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19 POSTE	32.00		3 POBLADO	1	332	0	0.00
45177/ 0037 19030	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	A CONSTRUCCION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE LAS CALLES: CDA. DE INDEPENDENCIA Y 2 DA. CDA. DE INDEPENDENCIA., EN EL TRAMO DE C. NICOLAS BRAVO Y C. INDEPENDENCIA; LUNA, QUEBRADA GUADALUPE, PINOS Y CDA GUADALUPE VICTORIA., EN EL TRAMO DE C. GUADALUPE VICTORIA Y BARRANCA / SANTA MARIA HUEXOCULCO	CONTRATO	2021-05-15	2021-08-15	980,000.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19 POSTE	20.00		3 POBLADO	1	291	0	0.00
45178/ 0038 19037	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	A CONSTRUCCION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE LAS CALLES: PROL. VICENTE GUERRERO., EN EL TRAMO DE C. VICENTE GUERRERO Y BARRANCA / SANTA MARIA HUEXOCULCO	CONTRATO	2021-05-15	2021-08-15	490,000.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19 POSTE	10.00		3 POBLADO	1	74	0	0.00
45179/ 0039 19045	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	A CONSTRUCCION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE LAS CALLES: BELLEZA ORIENTE 1 Y CDA. NACIONAL EN EL TRAMO DE C. NACIONAL Y C. NICOLAS BRAVO / SANTA MARIA HUEXOCULCO	CONTRATO	2021-05-15	2021-08-15	784,000.00	784,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19 POSTE	16.00		3 POBLADO	1	197	0	0.00
45180/ 0040 19048	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	A CONSTRUCCION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE LAS CALLES: CAMINO REAL Y CAMINO AL AMEYAL Y CDAS. EN EL TRAMO DE C. LA PALMA (5 DE MAYO) A LIMITE URBANO / SANTA MARIA HUEXOCULCO	CONTRATO	2021-05-15	2021-08-15	2,022,000.00	2,022,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19 POSTE	42.00		3 POBLADO	1	574	0	0.00
45181/ 0041 19052	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	A CONSTRUCCION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE LAS CALLES: CDAS. DE PUEBLA DE ZARAGOZA., EN EL TRAMO DE PUEBLA DE ZARAGOZA Y LIMITE URBANO / SANTA MARIA HUEXOCULCO	CONTRATO	2021-05-15	2021-08-15	294,000.00	294,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19 POSTE	6.00		3 POBLADO	1	90	0	0.00
45325/ 0042 22548	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LAS CALLES CHE GUEVARA, LUCIO CABAÑAS Y GENARO ALVAREZ (JAZMIN) / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2021-04-13	2021-06-11	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	2,600.00		2 COLONIA	1	1,344	0	0.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 020 CHALCO / FONDO DE APORT/

ES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
Año de Ejercicio 2021. AL 30 DE JUNIO DEL 2021
Reporte de Ejercicio Acumulado

RCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 112,948,937.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
45327/ 0043 22555	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE LUCIO CABAÑAS / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2021-04-13	2021-06-11	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	895.75		2 COLONIA	1	944	0	0.00
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 43									91,321,945.00	91,321,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0

Complementarios: 13

Directa: 30

JOSE MIGUEL GUTIERREZ
MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
2019-2021

PRESIDENCIA

Maria del Angel Hernandez
MARIA DEL ANGEL
HERNANDEZ CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL
TESORERÍA
MUNICIPAL
CHALCO
2019-2021

LEONEL MIGUEL
BRUGADA
DIRECTOR DE OBRAS
PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS
CHALCO
2019-2021

JORGE SANCHEZ
RAMIREZ
CONTRALOR MUNICIPAL
ORGANO
INTERNO
DE CONTROL
CHALCO
2019-2021



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 020 CHALCO / FONDO DE APORT

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
IS PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
Año de Ejercicio 2018. AL 30 DE JUNIO DEL 2021
Reporte de Ejercicio Acumulado

ACCIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 101,077,009.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
17351/ 0001 5214	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLES ALVARO OBREGON, NIÑO ARTILLERO 16 DE SEPTIEMBRE, FRANCISCO VILLA Y Y CALLE SIN NOMBRE EN SAN LUCAS AMALINALCO / SAN LUCAS AMALINALCO	CONTRAT O	2018-04-01	2018-08-31	9,591,197.91	9,591,197.91	0.00	9,591,197.91	9,591,197.91	0.00	01 METRO LINEAL	1,591.00		3 POBLAD O	1	523	100	100.00
17365/ 0003 6455	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	Z MEJORAMI ENTO DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN COLECTOR SOLIDARIDAD 2DA. ETAPA. COL. UNIÓN DE GUADALUPE, / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS/CHIMENE, LA	CONTRAT O	2018-04-21	2018-07-31	7,186,130.17	7,186,130.17	0.00	7,186,130.17	7,186,130.17	0.00	01 METRO LINEAL	1,281.00		2 COLONIA	3	15,100	100	100.00
17370/ 0004 1855	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE ORIENTE 50 DE AV. SOLIDARIDAD A CALLE ARBOLEDAS COL. UNION DE GUADALUPE, / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2018-04-02	2018-07-31	4,447,461.69	4,447,461.69	0.00	4,447,461.69	4,447,461.69	0.00	01 METRO LINEAL	777.24		2 COLONIA	1	1,014	100	100.00
17377/ 0005 2072	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PAVIMENTACIÓN DE CALLE EMILIANO ZAPATA, COL. COVADONGA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2018-08-01	2018-11-30	6,694,950.93	6,694,950.93	0.00	6,694,950.93	6,694,950.93	0.00	02 METRO C UADRAD O	6,681.86		2 COLONIA	1	1,482	100	100.00
17382/ 0006 1864	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE TABACHINES / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2018-05-01	2018-08-31	1,900,960.56	1,900,960.56	0.00	1,900,960.56	1,900,960.56	0.00	02 METRO C UADRAD O	4,198.67		2 COLONIA	1	1,482	100	100.00
17385/ 0007 1905	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE SAN ISIDRO, COL. NUEVA SAN ISIDRO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2018-05-02	2018-10-31	3,498,145.47	3,498,145.47	0.00	3,498,145.47	3,498,145.47	0.00	02 METRO C UADRAD O	2,164.53		2 COLONIA	1	267	100	100.00
17389/ 0008 2707	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	186 GUARNICIONE S Y BANQUETAS	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE NACIONAL LADO SUR / SAN PABLO ATILAZALPAN	CONTRAT O	2018-07-02	2018-10-31	1,916,456.87	1,916,456.87	0.00	1,916,456.87	1,916,456.87	0.00	02 METRO C UADRAD O	5,776.00		3 POBLAD O	1	1,918,108	100	100.00
17391/ 0009 4667	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN 1RA. ETAPA / SAN JUAN Y SAN PEDRO TEZOMPA	CONTRAT O	2018-04-01	2018-08-31	10,497,424.06	10,497,424.06	0.00	10,497,424.06	10,497,424.06	0.00	01 METRO LINEAL	2,170.00		3 POBLAD O	1	1,141	100	100.00
17395/ 0010 4025	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DEL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE No. 4 / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2018-04-02	2018-08-31	13,850,315.44	13,850,315.44	0.00	13,850,315.44	13,850,315.44	0.00	03 METRO CUBICO	8.00		2 COLONIA	1	6,033	100	100.00
17583/ 0011 1940	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA ESC.PRIM. SOR JUANA INES DE LA CRUZ / SANTA MARIA HUEXOCULCO	CONTRAT O	2018-05-01	2018-08-31	1,314,026.37	1,314,026.37	0.00	1,314,026.37	1,314,026.37	0.00	02 METRO C UADRAD O	480.00		5 ALUMNO	650	650	100	100.00
17586/ 0012 4721	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EM AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA ESC. PREPARATORIA 70 15EBH0161A / SAN PABLO ATLALZALPAN	CONTRAT O	2018-05-01	2018-08-31	1,313,484.59	1,313,484.59	0.00	1,313,484.59	1,313,484.59	0.00	02 METRO C UADRAD O	480.00		5 ALUMNO	650	650	100	100.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 020 CHALCO / FONDO DE APORTA

REPORTES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
Año de Ejercicio 2018. AL 30 DE JUNIO DEL 2021
Reporte de Ejercicio Acumulado

ACCIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 101,077,009.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
17592/ 0013 2596	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA ESC. PREPARATORIA No. 127 15EBH0253R / SAN MATEO HUITZILZINGO	CONTRATO	2018-05-01	2018-08-31	1,480,159.67	1,480,159.67	0.00	1,480,159.67	1,480,159.67	0.00	02 METRO CUADRAD O	626.58		5 ALUMNO	480	650	100	100.00
17598/ 0015 4699	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA CBT SR. MAX SHEIN HEISLER / SANTA CATARINA AYOTZINGO	CONTRATO	2018-05-01	2018-08-31	1,473,032.69	1,473,032.69	0.00	1,473,032.69	1,473,032.69	0.00	02 METRO CUADRAD O	480.00		5 ALUMNO	650	650	100	100.00
17599/ 0016 2121	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA ESC. PRIMARIA JUAN FERNANDEZ ALBARRAN 15EPR2504C / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2018-05-01	2018-08-31	1,313,601.54	1,313,601.54	0.00	1,313,601.54	1,313,601.54	0.00	02 METRO CUADRAD O	480.00		5 ALUMNO	650	650	100	100.00
17604/ 0017 2090	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA CETIS No.96 / SAN MARTIN CUAUTLALPAN	CONTRATO	2018-05-01	2018-08-31	1,474,842.96	1,474,842.96	0.00	1,474,842.96	1,474,842.96	0.00	02 METRO CUADRAD O	665.00		5 ALUMNO	650	650	100	100.00
17605/ 0018 3897	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	208 PREPARATORIA (BARDAS PERIMETRALES)	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN PREPA ANEXA A LA NORMAL 15EBPO070 / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2018-03-01	2018-09-28	1,320,312.00	1,320,312.00	0.00	1,320,312.00	1,320,312.00	0.00	02 METRO CUADRAD O	255.00		5 ALUMNO	850	850	100	100.00
17606/ 0019 5030	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	212 PRIMARIA (BARDAS PERIMETRALES)	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL ESC. PRIMARIA VICENTE GUERRERO 15ERP4974H / SAN PABLO ATLAZALPAN	CONTRATO	2018-07-02	2018-09-28	399,553.69	399,553.69	0.00	399,553.69	399,553.69	0.00	01 METRO LINEAL	148.85		5 ALUMNO	480	480	100	100.00
17641/ 0020 6381	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE LORENZO AVILA EN SAN LORENZO CHIMALPA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2018-04-01	2018-06-30	779,090.67	779,090.67	0.00	779,090.67	779,090.67	0.00	01 METRO LINEAL	358.70		3 POBLADO	1	491	100	100.00
17643/ 0021 2682	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE CAMPESINOS COL. EMILIANO ZAPATA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2018-04-01	2018-07-31	1,700,977.74	1,700,977.74	0.00	1,700,977.74	1,700,977.74	0.00	01 METRO LINEAL	432.19		2 COLONIA	1	240	100	100.00
17649/ 0023 7821	15 AYS	13 ALCANTARILLADO	Z MEJORAMIENTO DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	EQUIPAMIENTO DE CARCAMO / SAN LUCAS AMALINALCO	CONTRATO	2018-08-01	2018-09-30	3,474,148.36	3,474,148.36	0.00	3,474,148.36	3,474,148.36	0.00	17 PIEZA	1.00		3 POBLADO	1	3,154	100	100.00
17652/ 0024 1933	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	154 BIBLIOTECA	CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA ESC. PRIMARIA 18 DE MARZO 15DPR0875H / SAN MATEO TEZOQUIPAN	CONTRATO	2018-08-01	2018-10-31	747,107.53	747,107.53	0.00	747,107.53	747,107.53	0.00	02 METRO CUADRAD O	139.92		5 ALUMNO	120	120	100	100.00
17665/ 0025 7744	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE PUREPECHAS COL. CULTURAS DE MEXICO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2018-04-01	2018-07-31	4,496,307.18	4,496,307.18	0.00	4,496,307.14	4,496,307.14	0.00	01 METRO LINEAL	917.32		2 COLONIA	1	592	100	99.98
19601/ 0026 65776	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE CAMPO FLORIDO DE CALLE NACIONAL PTE. A CALLE SAUCO EN SAN PABLO ATLAZALPAN / SAN PABLO ATLAZALPAN	CONTRATO	2018-04-01	2018-08-31	10,124,698.34	10,124,698.34	0.00	10,124,698.34	10,124,698.34	0.00	01 METRO LINEAL	1,533.78		3 POBLADO	1	729	100	100.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 020 CHALCO / FONDO DE APORTA

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
S PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
Año de Ejercicio 2018. AL 30 DE JUNIO DEL 2021
Reporte de Ejercicio Acumulado

ACCIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 101,077,009.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R: del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
20188/ 0027 93816	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE GABINO BARREDA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2018-04-01	2018-07-31	5,374,540.93	5,374,540.93	0.00	5,374,540.93	5,374,540.93	0.00	01 METRO LINEAL	1,052.98		2 COLONIA	1	660	100	100.00
21190/ 0029 2058	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	202 PREESCOLAR (AULAS)	CONSTRUCCIÓN DE AULA PREESCOLAR GABRIELA MISTRAL / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2018-08-01	2018-10-31	347,113.26	347,113.26	0.00	347,113.26	347,113.26	0.00	17 PIEZA	1.00		5 ALUMNO	120	120	100	100.00
21335/ 0030 183192	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA PREESCOLAR PROFRA.LUZ JIMENEZ GALICIA / SAN JUAN Y SAN PEDRO TEZOMPA	CONTRATO	2018-08-23	2018-11-21	907,509.55	907,509.55	0.00	744,630.67	744,630.67	0.00	02 METRO C UADRAD O	331.20		5 ALUMNO	650	650	75	82.05
23253/ 0031 322089	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMENTARIOS	234 ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2018-09-20	2018-12-31	373,030.24	373,030.24	0.00	373,030.24	373,030.24	0.00	50 EQUIPO	1.00		4 MUNICIPIO	1	150,130	100	100.00
23254/ 0032 322101	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMENTARIOS	202 ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO FÍSICO (MOBILIARIO) / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2018-11-20	2018-12-31	552,249.76	552,249.76	0.00	552,249.76	552,249.76	0.00	07 METRO C UADRAD O	264.00		4 MUNICIPIO	1	150,130	100	100.00
23255/ 0033 322113	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMENTARIOS	002 ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS	ACONDICIONAMIENTO DEL ESPACIO FÍSICO PARA LA ATENCIÓN CIUDADANA DE PROGRAMAS SOCIALES ANEXO A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2018-09-20	2018-12-31	1,096,232.72	1,096,232.72	0.00	1,096,232.72	1,096,232.72	0.00	02 METRO C UADRAD O	264.00		4 MUNICIPIO	1	150,130	100	100.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 020 CHALCO / FONDO DE APORTA

IS PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS

ACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2018. AL 30 DE JUNIO DEL 2021

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 101,077,009.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances			
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.		
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 29									TOTAL			99,645,062.89	99,645,062.89	0.00	99,482,183.97	99,482,183.97	0.00							2875

Complementarios: 18


Directa: 11

JOSE MIGUEL GUTIERREZ
MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL




Maria del Angel Hernandez

MARIA DEL ANGEL
HERNANDEZ CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL



LEONEL MIGUEL
BRUGADA
DIRECTOR DE OBRAS
PÚBLICAS



JORGE SANCHEZ
RAMIREZ
CONTRALOR MUNICIPAL



CHALCO



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 020 CHALCO / FONDO DE APORTA

REPORTES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS
Año de Ejercicio 2021. AL 30 DE JUNIO DEL 2021
Reporte de Ejercicio Acumulado

ACCIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 283,029,609.00

REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
44404/0001	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE NOMINA PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO DE BOMBEROS / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINISTRACION	2021-02-19	2021-12-31	71,305,169.00	71,305,169.00	0.00	27,182,146.04	27,182,146.04	0.00	80 ELEMENTO	394.00		4 MUNICIPIO	1	394	38	38.11
44405/0002	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	123 ADQUISICION DE EQUIPO PARA BOMBEROS	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2021-02-19	2021-12-31	12,492,000.00	12,492,000.00	0.00	6,296,092.02	6,296,092.02	0.00	50 EQUIPO	80.00		4 MUNICIPIO	1	80	49	50.40
44407/0003	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2021-02-19	2021-12-31	2,816,000.00	2,816,000.00	0.00	1,066,258.89	1,066,258.89	0.00	34 VEHICULO	80.00		4 MUNICIPIO	1	80	38	37.86
44408/0004	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	114 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	CONTRATACION DE SEGUROS DE VIDA PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2021-02-19	2021-12-31	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	50 EQUIPO	394.00		4 MUNICIPIO	1	394	100	100.00
44409/0005	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	J PROGRAMA	124 EXAMENES ANTIDOPING	EVALUACIONES DE CENTRO DE CONTROL Y CONFIANZA PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2021-02-19	2021-12-31	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 ESTUDIO	365.00		4 MUNICIPIO	1	365	0	0.00
44410/0006	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ADQUISICION DE UNIFORMES / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2021-02-19	2021-12-31	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	394.00		4 MUNICIPIO	1	394	0	0.00
44412/0007	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	J PROGRAMA	124 EXAMENES ANTIDOPING	ANTIDOPING Y ESTUDIO PSICOLOGICO PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2021-02-19	2021-12-31	300,000.00	300,000.00	0.00	269,555.00	269,555.00	0.00	20 ESTUDIO	365.00		4 MUNICIPIO	1	365	89	89.85
44413/0008	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	114 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	MANTENIMIENTO DE CAMARAS / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2021-02-19	2021-12-31	5,030,000.00	5,030,000.00	0.00	78,880.00	78,880.00	0.00	50 EQUIPO	1.00		4 MUNICIPIO	1	1	1	1.57
44414/0009	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	L MAQUINARIA Y EQUIPO	113 ADQUISICION DE EQUIPO	ADQUISICION DE GRUA ARTICULADA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINISTRACION	2021-02-20	2021-11-30	2,178,560.00	2,178,560.00	0.00	2,178,560.00	2,178,560.00	0.00	50 EQUIPO	1.00		4 MUNICIPIO	1	1	100	100.00
44415/0010	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ADQUISICION DE VACUNAS, MATERIALES Y SUMINISTROS COVID / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINISTRACION	2021-02-19	2021-12-31	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	1.00		4 MUNICIPIO	1	1	0	0.00
44416/0011	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	PROGRAMA DE MEJORAS DE CONDICIONES LABORALES A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA (VALES DE DESPESA) / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINISTRACION	2021-02-19	2021-12-31	2,695,314.69	2,695,314.69	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	365.00		4 MUNICIPIO	1	365	0	0.00
44417/0012	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	131 ISSEMYM	PAGO DE CONVENIO ISSEMYM (DEUDA MUNICIPIO DE CHALCO) / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINISTRACION	2021-02-19	2021-12-31	4,676,436.00	4,676,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81 PAGO	1.00		4 MUNICIPIO	1	1	0	0.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 020 CHALCO / FONDO DE APORTA

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS
Año de Ejercicio 2021. AL 30 DE JUNIO DEL 2021
Reporte de Ejercicio Acumulado

ACCIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 283,029,609.00

REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
44418/0013	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	131 ISSEMYM	PAGO DE CONVENIO ISSEMYM (DEUDA ORGANISMO DE ODAPAS) / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2021-02-19	2021-12-31	4,659,684.00	4,659,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81 PAGO	1.00		4 MUNICIPIO	1	1	0	0.00
44419/0014	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	135 FIANZA DE FIDELIDAD	PAGO DE CRÉDITOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINISTRACION	2021-02-19	2021-12-31	65,700,000.00	65,700,000.00	0.00	36,500,000.00	36,500,000.00	0.00	81 PAGO	1.00		4 MUNICIPIO	1	1	55	55.55
44420/0015	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	135 FIANZA DE FIDELIDAD	PAGO DE INTERESES DERIVADOS DE CREDITOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINISTRACION	2021-02-19	2021-12-31	6,300,000.00	6,300,000.00	0.00	1,217,290.09	1,217,290.09	0.00	81 PAGO	1.00		4 MUNICIPIO	1	1	19	19.33
44421/0016	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	135 FIANZA DE FIDELIDAD	PAGO DE CRÉDITO BANOBRAS / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINISTRACION	2021-02-19	2021-12-31	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81 PAGO	1.00		4 MUNICIPIO	1	1	0	0.00
44422/0017	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	O ADEUDO EJERCICIOS ANTERIORES	134 OBRA Y SERVICIOS	SANEAMIENTO FINANCIERO (PAGO DE PASIVOS DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR) / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINISTRACION	2021-02-19	2021-12-31	40,390,476.89	40,390,476.89	0.00	19,085,580.67	19,085,580.67	0.00	81 PAGO	1.00		4 MUNICIPIO	1	1	46	47.26
44423/0018	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	133 ENERGIA ELECTRICA	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINISTRACION	2021-02-19	2021-12-31	35,485,968.42	35,485,968.42	0.00	9,283,843.77	9,283,843.77	0.00	81 PAGO	1.00		4 MUNICIPIO	1	1	24	26.17
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 18									283,029,609.00	283,029,609.00	0.00	106,158,206.48	106,158,206.48	0.00								585

Complementarios: 0

Directa: 0

JOSE MIGUEL GUTIERREZ
MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

PRESIDENCIA

MARIA DEL ANGEL
HERNANDEZ CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL
TESORERÍA
MUNICIPAL
CHALCO
2019-2021

MARIO RODEA MAYORGA
DIRECTOR DE SEGURIDAD
PÚBLICA
DIRECCIÓN DE
SEGURIDAD PÚBLICA,
CHALCO TRANSITO Y BOMBEROS
2019-2021

JORGE SANCHEZ
RAMIREZ
CONTRALOR MUNICIPAL
ORGANO
INTERNO
DE CONTROL
CHALCO
2019-2021