



GOBIERNO DE
CHALCO
2022-2024

TESORERÍA
MUNICIPAL

"2023. Año del Septuagésimo Aniversario
del Reconocimiento del Derecho al Voto de
las Mujeres en México"

No. De OFICIO: TM/133/2023

Chalco, Méx. A 12 de Febrero del 2023


**LIC. YAZMIN ENRIQUEZ VAZQUEZ
JEFA DE LA UNIDAD DE NORMATIVIDAD
DE LA SUB-SECRETARIA DE
PLANEACION Y PRESUPUESTO
TOLUCA ESTADO DE MEXICO**

P R E S E N T E .


Por este conducto, me es grato enviarle un cordial saludo al mismo tiempo y en cumplimiento al art. 240 del Código Financiero del Edo. Y Municipios, remito a usted el informe mensual SIAVAMEN del programa Ramo 33 en sus vertientes Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del D.F. (FORTAMUNDF 2022 y Fondo de Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones Territoriales (F.I.S.M.D.F.) 2018, 2022 correspondiente al mes de Diciembre 2022

Asimismo le informo que se está trabajando en los cierres de los ejercicios anteriores que se solicitó su cancelación, pues por ser de ejercicios anteriores es un poco complejo analizar y conciliar la información a reportar.

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración y/o comentario al respecto.



ATENTAMENTE



TESORERÍA
MUNICIPAL

**L.C. MARIA DEL ANGEL HERNANDEZ CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL**



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
Municipio: 020 CHALCO / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2022. AL 31 DE ENERO 2023
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 298,712,698.76 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción																			Inversión Aprobada				Inversión Ejecutada				Método Totales				Paramétricos			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Indiso	Obra/Localidad	Mod. Espec.	Fec. In. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Agrob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.														
52803/0001	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	120 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE NOMINA PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO DE BOMBEROS / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINIST RACION	2022-02-17	2022-12-31	74,600,000.00	74,600,000.00	0.00	67,699,724.73	67,699,724.73	0.00	60 ELEMEN TO	394.00		4 MUNICIPI O	1	394	87	90.76														
52804/0002	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA INGRESO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	PAGO DE BECAS POR LA FORMACION INICIAL A ELEMENTOS DE NUEVO INGRESO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINIST RACION	2022-02-17	2022-12-31	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	394.00		4 MUNICIPI O	1	394	0	0.00														
52806/0003	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE BOMBEROS / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINIST RACION	2022-02-17	2022-12-31	13,500,000.00	13,500,000.00	0.00	12,704,219.82	12,704,219.82	0.00	50 EQUIPO	80.00		4 MUNICIPI O	1	1	93	94.11														
52807/0004	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA) / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINIST RACION	2022-02-17	2022-12-31	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	1,434,950.17	1,434,950.17	0.00	34 VEHICULO	80.00		4 MUNICIPI O	1	80	42	40.69														
52808/0005	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	J PROGRAMA	295 SEGURO DE VIDA PARA SEGURIDAD PUBLICA	CONTRATACION DE SEGUROS DE VIDA PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINIST RACION	2022-02-17	2022-12-31	3,000,000.00	3,000,000.00	-0.00	2,826,180.00	2,826,180.00	0.00	80 ELEMEN TO	394.00		4 MUNICIPI O	1	394	94	94.21														
52809/0006	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	J PROGRAMA	125 CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	EVALUACIONES DE CENTRO DE CONTROL Y CONFIANZA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2022-02-17	2022-12-31	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00	951,500.00	951,500.00	0.00	71 CURSOS	394.00		4 MUNICIPI O	1	394	57	57.67														
52810/0007	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	J PROGRAMA	125 CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	CAPACITACION PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINIST RACION	2022-02-17	2022-12-31	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	71 CURSOS	394.00		4 MUNICIPI O	1	394	6	5.70														
52812/0008	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ADQUISICION DE UNIFORMES DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINIST RACION	2022-02-17	2022-12-31	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	7,999,911.00	7,999,911.00	0.00	50 EQUIPO	394.00		4 MUNICIPI O	1	394	60	100.00														
52813/0009	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	J PROGRAMA	124 EXAMENES ANTIDOPING	PAGO DE ANTIDOPING Y ESTUDIOS PSICOLOGICOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINIST RACION	2022-02-17	2022-12-31	300,000.00	300,000.00	0.00	68,499.29	68,499.29	0.00	20 ESTUDIO	394.00		4 MUNICIPI O	1	394	23	22.83														
52815/0010	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	008 ADQUISICION DE VEHICULOS / P/SEGURIDAD PUBLICA	ADQUISICION DE PARQUE VEHICULAR PARA SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	SUBSECRETARIA DE FIANZAS	2022-02-17	2022-12-31	19,000,000.00	19,000,000.00	0.00	18,944,685.25	18,944,685.25	0.00	34 VEHICULO	1.00		4 MUNICIPI O	1	1	99	99.71														
52816/0011	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	COMPRA DE CAMARAS DE SEGURIDAD / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINIST RACION	2022-02-17	2022-12-31	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	4,489,200.00	4,489,200.00	0.00	50 EQUIPO	1.00		4 MUNICIPI O	1	1	89	99.76														
52816/0012	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINIST RACION	2022-02-17	2022-12-31	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	1.00		4 MUNICIPI O	1	1	0	0.00														

SECRETARIA DE FINANZAS
SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE INFORMATICA
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMATICA

RECIBIDO
16 FEB 2023



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 020 CHALCO / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2022. AL 31 DE ENERO 2023
Reporte de Ejercicio Acumulado

Datos de la Obra y/o Acctn										Inversión Ejecutada				Meta Total				Beneficiarios				Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Indicador	Objeto Localidad	Mod. Ejec.	Fece. Inj. Pro	Fece. Ter. Pro	Fece. Inj. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
52850/0013	09	SP	SEGURIDAD PUBLICA	121 EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA	COMPRAS DE LUMINARIAS / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINISTRACION	2022-02-17	2022-12-31	2022-12-31	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	9,994,560.00	9,994,560.00	0.00	50 EQUIPO	1.00		4 MUNICIPIO	1	1	100	99.95
52852/0014	09	SP	SEGURIDAD PUBLICA	121 EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA	PROGRAMA DE MEJORAS DE CONDICIONES LABORALES A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA (VALES DE DESPENSA) / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINISTRACION	2022-02-17	2022-12-31	2022-12-31	3,100,000.00	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	394.00		4 MUNICIPIO	1	394	0	0.00
52853/0015	09	SP	SEGURIDAD PUBLICA	121 EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE SERVICIOS POR ACTIVACION DE MONEDEROS ELECTRONICOS EN VALES DE DESPENSA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINISTRACION	2022-02-17	2022-12-31	2022-12-31	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	394.00		4 MUNICIPIO	1	394	0	0.00
52854/0016	09	SP	SEGURIDAD PUBLICA	121 EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE LOGISTICA PARA VACUNACIONACION CONTRA COVID / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINISTRACION	2022-02-17	2022-12-31	2022-12-31	16,500,000.00	16,500,000.00	0.00	15,779,835.48	15,779,835.48	0.00	50 EQUIPO	1.00		4 MUNICIPIO	1	1	66	93.95
52855/0017	09	SP	SEGURIDAD PUBLICA	131 ISSEMYM	PAGO DE CONVENIO (DEUDA MUNICIPIO CHALCO) / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINISTRACION	2022-02-17	2022-12-31	2022-12-31	4,676,435.00	4,676,435.00	0.00	4,676,428.08	4,676,428.08	0.00	81 PAGO	1.00		4 MUNICIPIO	1	1	100	100.00
52856/0018	08	ADM	SEANEAMIENTO FINANCIERO	131 ISSEMYM	PAGO DE CONVENIO (DEUDA ORGANISMO ODAPAS) / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINISTRACION	2022-02-17	2022-12-31	2022-12-31	4,659,684.00	4,659,684.00	0.00	4,659,684.00	4,659,684.00	0.00	81 PAGO	1.00		4 MUNICIPIO	1	1	100	100.00
52860/0021	08	ADM	SEANEAMIENTO FINANCIERO	135 FIANZA DE FIDELIDAD	PAGO DE CREDITO BANCORAS / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINISTRACION	2022-02-17	2022-12-31	2022-12-31	7,700,000.00	7,700,000.00	0.00	7,700,000.00	7,700,000.00	0.00	81 PAGO	1.00		4 MUNICIPIO	1	1	100	100.00
52861/0022	08	ADM	SEANEAMIENTO FINANCIERO	134 OBRA Y SERVICIOS	SEANEAMIENTO FINANCIERO (PAGO DE PASIVOS DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR) / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2022-02-17	2022-12-31	2022-12-31	31,896,784.10	31,896,784.10	0.00	25,937,236.27	25,937,236.27	0.00	81 PAGO	1.00		4 MUNICIPIO	1	1	81	81.32
52862/0023	08	ADM	SEANEAMIENTO FINANCIERO	133 ENERGIA ELECTRICA	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO / CERRO DEL TLACHICHILCHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINISTRACION	2022-02-17	2022-12-31	2022-12-31	36,000,000.00	36,000,000.00	0.00	27,679,822.23	27,679,822.23	0.00	81 PAGO	1.00		4 MUNICIPIO	1	1	78	76.89
52864/0024	04	SAL	INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD	139 CENTROS DE SALUD	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD PARA CI / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINISTRACION	2022-02-17	2022-12-31	2022-12-31	19,000,000.00	19,000,000.00	0.00	17,001,000.00	17,001,000.00	0.00	17 PIEZA	1.00		4 MUNICIPIO	1	1	90	89.45
52865/0025	09	SP	SEGURIDAD PUBLICA	114 EQUIPAMIENTO PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINISTRACION	2022-02-17	2022-12-31	2022-12-31	609,794.66	609,794.66	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	1.00		4 MUNICIPIO	1	1	0	0.00
52866/0026	09	SP	SEGURIDAD PUBLICA	114 EQUIPAMIENTO PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIONES / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINISTRACION	2022-02-17	2022-12-31	2022-12-31	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	247,915.06	247,915.06	0.00	50 EQUIPO	1.00		4 MUNICIPIO	1	1	24	24.79

RECIBIDO
16 FEB 2023
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE NORMATIVIDAD
TEL: (01722) 625462
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMATICA
TEL: (01722) 625469



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 020 CHALCO / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEL ESTADO
Año de Ejercicio 2022. AL 31 DE ENERO 2023
Reporte de Ejercicio Acumulado

MUNICIPIO: 020 CHALCO / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 288,712,688.76																								
HEINT ELCOR: \$ 0.00																								
Datos de la Obra y/o Acción																								
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Indiso	Obras/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. In. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Fec. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Apron Real	Beneficiarios	U. Personal	Frs.	Fm.	Avances	
52657/0027	03 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	EQUIPAMIENTO	121	ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ADMINISTRACION	2022-02-17	2022-12-31		600,000.00	600,000.00	0.00	222,430.00	222,430.00	0.00	50 EQUIPO	1.00		4 MUNICIPIO	1	1	95	37.07	
52658/0028	03 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	EQUIPAMIENTO	121	ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ADMINISTRACION	2022-02-17	2022-12-31		600,000.00	600,000.00	0.00	84,796.00	84,796.00	0.00	50 EQUIPO	1.00		4 MUNICIPIO	1	1	14	14.13	
53541/0030	03 ADM	EP ENFITEUSIS PUBLICOS Y DE USO COMUN	EQUIPAMIENTO	008	ADQUISICION DE EQUIPO PARA CONSTRUCCION DE PANTON / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2022-03-31	2022-12-31		5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	17 PIEZA	1.00		4 MUNICIPIO	1	1	90	100.00	
55161/0031	03 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	CONSTRUCCION	051	MODULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	CONTRATO	2022-05-19	2022-12-31		900,000.00	900,000.00	0.00	897,612.64	897,612.64	0.00	02 METRO CUADRO	1.00		4 MUNICIPIO	1	1	100	98.73	
55336/0032	03 ASH	DA DRENAJE Y ALCANTARIL LADO	CONSTRUCCION	084	SISTEMA DE DRENAJE	CONTRATO	2022-10-25	2022-12-05		1,251,434.22	1,251,434.22	0.00	1,251,434.22	1,251,434.22	0.00	15 SISTEMA	1.00		3 POBLADO	1	3,129	10	100.00	
55337/0033	03 ASH	DA DRENAJE Y ALCANTARIL LADO	CONSTRUCCION	158	REDES DE DRENAJE SANITARIO	CONTRATO	2022-10-24	2022-12-15		1,836,000.00	1,836,000.00	0.00	1,836,000.00	1,836,000.00	0.00	01 METRO LINEAL	533.44		3 POBLADO	1	780	10	100.00	
55338/0034	03 ASH	UR URBANIZACION	CONSTRUCCION	141	BARDA PERIMETRAL	CONTRATO	2022-10-25	2022-12-13		824,250.14	824,250.14	0.00	824,250.14	824,250.14	0.00	02 METRO CUADRO	196.54		3 POBLADO	1	12,000	10	100.00	
55340/0035	03 ASH	DA DRENAJE Y ALCANTARIL LADO	EQUIPAMIENTO	008	ADQUISICION DE MATERIALES	CONTRATO	2022-10-26	2022-12-14		600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	17 PIEZA	1.00		3 POBLADO	1	3,548	10	100.00	
55341/0036	03 ASH	AP AGUA POTABLE	AMPLIACION	073	RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	CONTRATO	2022-10-19	2022-12-17		350,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	01 METRO LINEAL	280.00		3 POBLADO	1	850	10	100.00	
55343/0037	03 ASH	DA DRENAJE Y ALCANTARIL LADO	AMPLIACION	019	CARGAMO DE AGUA NEGRAS PLUVIALES EN CARRETERA A MIRAFLORES. EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA TIAPALA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2022-10-26	2022-12-14		400,358.99	400,358.99	0.00	400,358.99	400,358.99	0.00	03 METRO CUBICO	24.00		3 POBLADO	1	4,448	10	100.00	
55344/0038	03 ASH	AP AGUA POTABLE	EQUIPAMIENTO	008	ADQUISICION DE MATERIALES	CONTRATO	2022-10-27	2022-12-15		438,515.64	438,515.64	0.00	438,515.64	438,515.64	0.00	17 PIEZA	1.00		3 POBLADO	1	10,364	10	100.00	
55345/0039	03 ASH	DA DRENAJE Y ALCANTARIL LADO	REHABILITACION	158	REDES DE DRENAJE SANITARIO	CONTRATO	2022-10-21	2022-11-19		1,248,691.62	1,248,691.62	0.00	1,248,691.62	1,248,691.62	0.00	01 METRO LINEAL	339.00		2 COLONIA	1	624	10	100.00	
55346/0040	03 ASH	DA DRENAJE Y ALCANTARIL LADO	REHABILITACION	158	REDES DE DRENAJE SANITARIO	CONTRATO	2022-10-21	2022-11-19		928,098.02	928,098.02	0.00	928,098.02	928,098.02	0.00	01 METRO LINEAL	250.00		2 COLONIA	1	626	10	100.00	



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros

MUNICIPIO: 020 CHALCO / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2022, AL 31 DE ENERO 2023
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 298,712,698.76 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción										Inversión Aprobada				Inversión Ejercida				Método de Medición				Beneficiarios				Avances																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Indiso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. In. Real	Fec. Ter. Pro	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida

Complementarios: 0 Directa: 0

CIUDADANO JOSE MIGUEL
GUTIERREZ MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL

GOBIERNO DE CHALCO
2022-2024

MARIO RODEA MAYORGA
DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA

JORGE SANCHEZ RAMIREZ
CONTRALOR MUNICIPAL

DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y BOMBEROS

GOBIERNO DE CHALCO
2022-2024

CHALCO

RECIBIDO
16 FEB 2023
SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMATICA

SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMATICA



MUNICIPIO: 020 CHALCO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2022, AL 31 DE ENERO 2023
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 172,465,013.00

[illegible]



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 020 CHALCO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2022. AL 31 DE ENERO 2023
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 172,465,013.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción										Inversión Aprobada				Inversión Ejercida				Metas Totales				Beneficiarios		Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	U. Medida	U. Personas	Fin.	Fin.					
56900/0033/51410	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	284 MERCADOS PUBLICOS	REHABILITACION DE MERCADO PUBLICO, CALLE MIXTECAS / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2022-07-01	2022-10-31	1,252,554.95	1,252,554.95	0.00	1,252,554.95	1,252,554.95	0.00	02 METRO CUADRO	500.00	2	1,600	100	100.00					
56982/0034/51464	04 SAL	16 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR SALUD	C REHABILITACION DIRECTA	160 DISPENSARIO MEDICO	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD, / SANTA MARIA HUEXOQUILCO	CONTRATO	2022-07-01	2022-10-31	1,240,805.91	1,240,805.91	0.00	1,240,805.91	1,240,805.91	0.00	01 METRO LINEAL	128.13	3	350	100	100.00					
56984/0035/52060	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	212 PRIMARIA (BARDAS PERIMETRALES)	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL PRIMARIA CULTURAS PREHISPANICAS, / SAN PABLO ATLAZALPAN	CONTRATO	2022-07-01	2022-10-31	928,491.79	928,491.79	0.00	928,491.79	928,491.79	0.00	01 METRO LINEAL	119.00	5	230	100	100.00					
56986/0036/51543	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	212 PRIMARIA (BARDAS PERIMETRALES)	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN PRIMARIA TENOCHTITLAN, / SAN MARTIN CUATLAZALPAN	CONTRATO	2022-07-01	2022-10-31	601,891.79	601,891.79	0.00	601,891.79	601,891.79	0.00	01 METRO LINEAL	81.45	5	100	100	100.00					
57037/0037/49059	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	284 MERCADOS PUBLICOS	REHABILITACION DE MERCADO 21 DE MARZO, / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2022-07-01	2022-10-31	798,618.37	798,618.37	0.00	798,618.37	798,618.37	0.00	02 METRO CUADRO	227.40	2	4,160	100	100.00					
57378/0038/145863	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN AREAS DE PARTICIPACION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE PARTICIPACION DE EDUCACION FISICA, PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD, / SAN PABLO ATLAZALPAN	CONTRATO	2022-05-02	2022-08-31	2,293,503.00	2,293,503.00	0.00	2,293,503.00	2,293,503.00	0.00	02 METRO CUADRO	440.00	5	300	100	100.00					
57378/0039/145894	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN AREAS DE PARTICIPACION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE PARTICIPACION DE EDUCACION FISICA PRIMARIA LAURA MENDOZA DE CUENCA, / SAN MARTIN CUATLAZALPAN	ADMINISTRACION	2022-05-02	2022-08-31	2,573,328.19	2,573,328.19	0.00	2,573,328.19	2,573,328.19	0.00	02 METRO CUADRO	512.69	5	328	100	100.00					
57380/0040/145884	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN AREAS DE PARTICIPACION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE PARTICIPACION DE EDUCACION FISICA PRIMARIA MARGARITA LEONARDO, / SAN MARTIN CUATLAZALPAN	CONTRATO	2022-05-02	2022-08-31	2,169,783.63	2,169,783.63	0.00	2,169,783.63	2,169,783.63	0.00	02 METRO CUADRO	429.19	5	220	100	100.00					
57381/0041/146047	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN AREAS DE PARTICIPACION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE PARTICIPACION DE EDUCACION FISICA, PREESCOLA DOROTEO ARANGO, / SAN MARTIN CUATLAZALPAN	CONTRATO	2022-05-02	2022-08-31	1,532,735.94	1,532,735.94	0.00	1,532,735.94	1,532,735.94	0.00	02 METRO CUADRO	316.23	5	207	100	100.00					
57382/0042/146083	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN AREAS DE PARTICIPACION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE PARTICIPACION DE EDUCACION FISICA, PRIMARIA FRIDA KAHLO, / SAN MARTIN CUATLAZALPAN	CONTRATO	2022-05-02	2022-08-31	2,190,613.58	2,190,613.58	0.00	2,190,613.58	2,190,613.58	0.00	02 METRO CUADRO	429.19	5	210	100	100.00					
57383/0043/150671	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN AREAS DE PARTICIPACION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE PARTICIPACION DE EDUCACION FISICA, PREESCOLA ENRIQUE FLORES MAGON, / SAN MARCOS HUXTOCO	CONTRATO	2022-05-02	2022-08-31	2,140,457.86	2,140,457.86	0.00	2,140,457.86	2,140,457.86	0.00	02 METRO CUADRO	334.10	5	220	100	100.00					



MUNICIPIO: 020 CHALCO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2022. AL 31 DE ENERO 2023
Reporte de Ejercido Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 172,465,013.00

REINTENDENTE: S. DÍAZ																						
FECHA FINANCIERA ASIGNADO: 3-17-2023																						
Datos de la Obra y/o Acción																						
Control	Sector	Programa	Subprograma	Ingreso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec In Real	Fec Ter Pro	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
57384/ 0044 150717	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCIÓN DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, PRIMARIA PREESCOLAR MAZATLIL / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2022-05-02	2022-08-31	1,074,503.54	1,074,503.54	0.00	1,074,503.54	1,074,503.54	0.00	02 METRO C UADRAD O	157.00		5 ALUMNO	288	288	100	100.00
57385/ 0045 150758	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCIÓN DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA PRIMARIA ANGEL MARIA GARIBAY, / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2022-05-02	2022-08-31	2,394,585.90	2,394,585.90	0.00	2,394,585.90	2,394,585.90	0.00	02 METRO C UADRAD O	460.50		5 ALUMNO	220	220	100	100.00
57386/ 0046 150853	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCIÓN DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, PRIMARIA DIEGO RIVERA, / SAN MARTIN CUAUTLAUPAN	CONTRATO	2022-05-02	2022-08-31	2,162,882.21	2,162,882.21	0.00	2,162,882.21	2,162,882.21	0.00	02 METRO C UADRAD O	428.19		5 ALUMNO	400	400	100	100.00
57387/ 0047 150915	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCIÓN DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, PRIMARIA JOSE MUÑOZ COTA, / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2022-05-02	2022-08-31	2,181,373.96	2,181,373.96	0.00	2,181,373.96	2,181,373.96	0.00	02 METRO C UADRAD O	429.19		5 ALUMNO	658	658	100	100.00
57388/ 0048 150951	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCIÓN DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, SECUNDARIA No. 658 Dr. PABLO GONZALEZ CASANOVA, / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2022-05-02	2022-08-31	2,499,730.28	2,499,730.28	0.00	2,499,730.28	2,499,730.28	0.00	02 METRO C UADRAD O	512.69		5 ALUMNO	650	650	100	100.00
57389/ 0049 151010	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCIÓN DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, PRIMARIA MARIANO ARISTA, / SAN GREGORIO CUATZINGO	CONTRATO	2022-05-02	2022-08-31	2,172,346.39	2,172,346.39	0.00	2,172,346.39	2,172,346.39	0.00	02 METRO C UADRAD O	428.19		5 ALUMNO	320	320	100	100.00
57390/ 0050 151032	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCIÓN DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, PRIMARIA TERRA Y LIBERTAD, / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2022-05-02	2022-08-31	1,458,340.41	1,458,340.41	0.00	1,458,340.41	1,458,340.41	0.00	02 METRO C UADRAD O	180.00		5 ALUMNO	360	360	100	100.00
57391/ 0051 151487	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCIÓN DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, SECUNDARIA JUAN ESCUTILLA, / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2022-05-02	2022-08-31	2,497,981.96	2,497,981.96	0.00	2,497,981.96	2,497,981.96	0.00	02 METRO C UADRAD O	480.00		5 ALUMNO	350	350	100	100.00
57392/ 0052 151499	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCIÓN DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, ESCUELA SECUNDARIA NIÑOS HEROES, / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2022-05-02	2022-08-31	2,699,479.03	2,699,479.03	0.00	2,699,479.03	2,699,479.03	0.00	02 METRO C UADRAD O	428.19		5 ALUMNO	235	235	100	100.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 020 CHALCO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2022, AL 31 DE ENERO 2023
Reporte de Ejercicio Acumulado

REINTEGRO: \$ 0.00

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 172,465,013.00

Datos de la Obra y Asignación										Inversión Ejercida				Beneficiarios				Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Índice	Obra/Localidad	Mod. Eje.	Fec. Inj Real	Fec. Ter. Pro	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	U. Medida	Aprobada	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fin.
573937 0053 151517	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCION DIRECTA	248	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE USOS MULTIPLES, CBT NO.4 CCT: 15CCT0183G / SAN JUAN Y SAN PEDRO TEZOMPA	CONTRATO	2022-05-02	2022-08-31	2022-08-31	2,477,637.61	2,477,637.61	0.00	2,477,637.61	02 METRO CUADRO	512.69	5	185	185	100.00
573937 0054 151544	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCION DIRECTA	248	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, PRIMARIA FRANCISCO VILLALBA / SANTA CATARINA AYOTZINGO	CONTRATO	2022-05-02	2022-08-31	2022-08-31	1,307,020.28	1,307,020.28	0.00	1,307,020.28	02 METRO CUADRO	217.70	5	430	430	100.00
573957 0055 151595	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCION DIRECTA	248	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, PRIMARIA FRIDA KAHLO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2022-05-02	2022-08-31	2022-08-31	2,239,303.11	2,239,303.11	0.00	2,239,303.11	02 METRO CUADRO	512.69	5	320	320	100.00
573967 0056 61652	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCION DIRECTA	222	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS, SECUNDARIA JUAN RULFO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2022-09-02	2022-11-30	2022-11-30	1,608,850.00	1,608,850.00	0.00	1,608,850.00	17 PIEZA	2.00	5	350	350	100.00
573977 0057 61653	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCION DIRECTA	222	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS, SECUNDARIA TÉCNICA INDUSTRIAL Y COMERCIAL JUANA DE ASBAJE / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2022-09-02	2022-11-30	2022-11-30	1,049,187.46	1,049,187.46	0.00	1,049,187.46	17 PIEZA	2.00	5	334	334	100.00
573987 0058 61664	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCION DIRECTA	202	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA PREESCOLAR FRIDA KAHLO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2022-09-02	2022-11-30	2022-11-30	610,000.00	610,000.00	0.00	610,000.00	17 PIEZA	1.00	5	350	350	100.00
577537 0059 48699	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCION COMPLEMENTARIOS	285	PARQUES PUBLICOS Y PLAZAS AMANALCO	CONTRATO	2022-09-14	2022-11-30	2022-11-30	4,549,868.68	4,549,868.68	0.00	4,549,868.68	02 METRO CUADRO	2.674359	3	1	1	100.00
577567 0060 51826	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCION DIRECTA	208	PREESCOLAR (BARDAS PERIMETRALES) ENRIQUE FLORES MAGON / SAN MARCOS HUXTOCO	CONTRATO	2022-09-14	2022-11-30	2022-11-30	549,789.17	549,789.17	0.00	549,789.17	01 METRO LINEAL	140.00	5	220	220	100.00
577577 0061 61859	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCION DIRECTA	211	PRIMARIA DE UN AULA PRIMARIA PEDRO LEON / SAN MATEO HUITZILINGO	CONTRATO	2022-09-14	2022-11-30	2022-11-30	574,507.19	574,507.19	0.00	574,507.19	17 PIEZA	1.00	5	325	325	100.00
577587 0062 104286	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO DIRECTA	215	REHABILITACION DE MODULO SANITARIO, PRIMARIA LUIS G. URBINA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2022-09-14	2022-11-30	2022-11-30	806,535.00	806,535.00	0.00	806,535.00	17 PIEZA	1.00	5	246	246	100.00
577597 0063 186028	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO DIRECTA	226	REHABILITACION DE MODULO SECUNDARIA, SECUNDARIA MOISES SAENZ / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2022-09-14	2022-11-30	2022-11-30	649,207.26	649,207.26	0.00	649,207.26	17 PIEZA	1.00	5	250	250	100.00
577657 0064 51824	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCION DIRECTA	223	CONSTRUCCIÓN DE BARRIDA PERIMETRAL TELESECUNDARIA DIEGO RIVERA / SAN MARTIN CUATILALPAN	CONTRATO	2022-09-14	2022-11-30	2022-11-30	1,599,999.84	1,599,999.84	0.00	1,599,999.84	02 METRO CUADRO	398.00	5	160	160	100.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCES RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 020 CHALCO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2022. AL 31 DE ENERO 2023
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 172,465,013.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y Asignación										Inversión Ejercida				Método Totales				Beneficiarios				Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inicio	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. In. Real	Fec. In. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.		
57769/0065/61646	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCIÓN COMPLEMEN TARIOS	283	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA SECUNDARIA RICARDO FLORES MAGON, / SAN MARCOS HUXTOCO	CONTRAT O	2022-09-14	2022-11-30	2022-11-30	848,754.40	848,754.40	0.00	848,754.40	0.00	02 METRO C UADRAD O	520.00	5	ALUMNO	472	472	100	100.00	
57811/0056/145289	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMEN TARIOS	285	REHABILITACIÓN DE PLAZA, / SANTA MARIA HUEXOULCO	CONTRAT O	2022-09-15	2022-11-30	2022-11-30	3,998,962.20	3,998,962.20	0.00	3,998,962.20	0.00	65 KILOM ETRO CU ADRAD O	1,397.00	3	POBLAD O	1	3,800	100	100.00	
58630/0067/239885	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCIÓN COMPLEMEN TARIOS	222	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS TIPO U20 EN ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL 0877. SECTOR XIMENEZ GONZALEZ, / SAN MARCOS HUXTOCO	CONTRAT O	2022-10-04	2022-12-10	2022-12-10	1,607,948.18	1,607,948.18	0.00	1,607,948.18	0.00	02 METRO C UADRAD O	140.84	5	ALUMNO	315	315	100	99.99	
58634/0068/239947	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCIÓN COMPLEMEN TARIOS	011	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO A BASE DE SUPERPOSTE DE 20 M DE ALTURA CON 3 LUMINARIAS TIPO REFLECTOR, / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2022-10-06	2022-11-14	2022-11-14	485,817.87	485,817.87	0.00	485,817.87	0.00	17 PIEZA	1.00	2	COLONIA	1	1,100	100	100.00	
58635/0069/240042	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCIÓN COMPLEMEN TARIOS	011	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO A BASE DE SUPERPOSTE DE 20 M DE ALTURA CON 3 LUMINARIAS TIPO REFLECTOR, / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2022-10-06	2022-11-14	2022-11-14	487,092.43	487,092.43	0.00	487,092.43	0.00	17 PIEZA	1.00	2	COLONIA	1	650	100	100.00	
58636/0070/240075	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCIÓN COMPLEMEN TARIOS	011	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO A BASE DE SUPERPOSTE DE 20 M DE ALTURA CON 3 LUMINARIAS TIPO REFLECTOR, / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2022-10-06	2022-11-14	2022-11-14	470,447.11	470,447.11	0.00	470,447.11	0.00	17 PIEZA	1.00	2	COLONIA	1	3,100	100	100.00	
58637/0071/240112	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCIÓN COMPLEMEN TARIOS	011	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO A BASE DE SUPERPOSTE DE 20 M DE ALTURA CON 3 LUMINARIAS TIPO REFLECTOR, / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2022-10-06	2022-11-14	2022-11-14	487,035.33	487,035.33	0.00	487,035.33	0.00	17 PIEZA	1.00	2	COLONIA	1	650	100	100.00	
58638/0072/241172	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCIÓN COMPLEMEN TARIOS	011	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO A BASE DE SUPERPOSTE DE 20 M DE ALTURA CON 3 LUMINARIAS TIPO REFLECTOR, / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2022-10-07	2022-11-15	2022-11-15	482,550.64	482,550.64	0.00	482,550.64	0.00	17 PIEZA	1.00	2	COLONIA	1	650	100	100.00	
58639/0073/441179	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCIÓN COMPLEMEN TARIOS	011	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO A BASE DE SUPERPOSTE DE 20 M DE ALTURA CON 3 LUMINARIAS TIPO REFLECTOR, / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2022-10-07	2022-11-15	2022-11-15	477,396.05	477,396.05	0.00	477,396.05	0.00	17 PIEZA	1.00	2	COLONIA	1	3,100	100	100.00	
58640/0074/241481	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMEN TARIOS	280	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL A UN COSTADO DEL CETIS 96, / SAN MARTIN CUAUTLALPAN	CONTRAT O	2022-10-07	2022-12-10	2022-12-10	2,037,462.45	2,037,462.45	0.00	2,037,462.45	0.00	02 METRO C UADRAD O	6,522.30	3	POBLAD O	1	300	100	100.00	
58641/0075/241482	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCIÓN COMPLEMEN TARIOS	249	CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA PREESCOLAR HANS CRISTIAN ANDERSEN / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2022-10-07	2022-12-10	2022-12-10	1,898,881.76	1,898,881.76	0.00	1,898,881.76	0.00	02 METRO C UADRAD O	337.50	5	ALUMNO	450	450	100	100.00	
58814/0076/253075	18 VIV	17 ELECTRICIDAD RURAL Y DE COLONIAS POBRES	A CONSTRUCCIÓN COMPLEMEN TARIOS	181	CONSTRUCCIÓN DE LAS CALLES/PAGO DE CONVENIO A CFE / SAN LUCAS AMALINALCO	CONTRAT O	2022-10-24	2022-12-31	2022-12-31	2,267,610.54	2,267,610.54	0.00	2,267,610.54	0.00	19 POSTE	43.00	4	MUNICIPI O	1	123	10	100.00	



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 020 CHALCO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2022. AL 31 DE ENERO 2023
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 172,465,013.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción													Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Medios Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Índice	Objeto/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. In. Pro.	Fec. In. Real	Fec. Ter. Pro.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.			
58815/0077/253781	18 VIV	17 ELECTRICIDAD RURAL Y DE POBRES	A CONSTRUCCION DIRECTA	181 ELECTRICIFICACION	CONSTRUCCION DE LAS CALLES/PAGO DE CONVENIO A CFEI/ SAN MARCOS HUXTOCO	CONTRATO	2022-10-24	2022-10-24	2022-12-31	2,993,966.21	2,993,966.21	0.00	2,993,966.21	2,993,966.21	0.00	19 POSTE	38.00		3 POBLADO	1	484	10	100.00			
58817/0078/253792	18 VIV	17 ELECTRICIDAD RURAL Y DE POBRES	A CONSTRUCCION DIRECTA	181 ELECTRICIFICACION	CONSTRUCCION DE LAS CALLES/PAGO DE CONVENIO A CFEI/ CANDELARIA TLAPALA, LA	CONTRATO	2022-10-24	2022-10-24	2022-12-31	343,454.42	343,454.42	0.00	343,454.42	343,454.42	0.00	19 POSTE	4.00		3 POBLADO	1	57	10	100.00			
58818/0079/253805	18 VIV	17 ELECTRICIDAD RURAL Y DE POBRES	A CONSTRUCCION DIRECTA	181 ELECTRICIFICACION	CONSTRUCCION DE LAS CALLES/PAGO DE CONVENIO A CFEI/ CANDELARIA TLAPALA, LA	CONTRATO	2022-10-24	2022-10-24	2022-12-31	572,763.26	572,763.26	0.00	572,763.26	572,763.26	0.00	19 POSTE	4.00		3 POBLADO	1	152	10	100.00			
58820/0080/258810	18 VIV	17 ELECTRICIDAD RURAL Y DE POBRES	A CONSTRUCCION DIRECTA	181 ELECTRICIFICACION	CONSTRUCCION DE LAS CALLES/PAGO DE CONVENIO A CFEI/ CANDELARIA TLAPALA, LA	CONTRATO	2022-10-24	2022-10-24	2022-12-31	392,954.06	392,954.06	0.00	392,954.06	392,954.06	0.00	19 POSTE	5.00		3 POBLADO	1	74	10	100.00			
58821/0081/258823	18 VIV	17 ELECTRICIDAD RURAL Y DE POBRES	A CONSTRUCCION DIRECTA	181 ELECTRICIFICACION	CONSTRUCCION DE LAS CALLES/PAGO DE CONVENIO A CFEI/ SANTA CATARINA AYOTZINGO	CONTRATO	2022-10-24	2022-10-24	2022-12-31	915,447.93	915,447.93	0.00	915,447.93	915,447.93	0.00	19 POSTE	8.00		3 POBLADO	1	197	10	100.00			
58822/0082/258853	18 VIV	17 ELECTRICIDAD RURAL Y DE POBRES	A CONSTRUCCION DIRECTA	181 ELECTRICIFICACION	CONSTRUCCION DE LAS CALLES/PAGO DE CONVENIO A CFEI/ COLONIA CALLE SANTA CRUZ AMALINALCO	CONTRATO	2022-10-24	2022-10-24	2022-12-31	512,101.89	512,101.89	0.00	512,101.89	512,101.89	0.00	19 POSTE	7.00		2 COLONIA	1	53	10	100.00			
59174/0083/214088	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	C REHABILITACION DIRECTA	258 DRENAJE SANITARIO	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE DE LA CALLE OYAMEL DE CRISANTEMOS A CHALCO TLAHUAC Y CALLE MIRASOL DE AZUCENAS A CHALCO- TLAHUAC, COLONIA JARDINES DE CHALCO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2022-11-01	2022-11-01	2022-12-14	1,437,682.43	1,437,682.43	0.00	1,437,682.43	1,437,682.43	0.00	01 METRO LINEAL	1,005.00		2 COLONIA	1	935	10	100.00			
59175/0084/233821	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	255 DRENAJE PLUVIAL	CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN CARRITERA A CUATZINGO 2DA ETAPA DE CALLE CAMINO A SAN LUCAS A CALLE FRANCISCO SARABIA/ SAN GREGORIO CUATZINGO	CONTRATO	2022-11-07	2022-11-07	2022-12-20	1,652,000.00	1,652,000.00	0.00	1,652,000.00	1,652,000.00	0.00	01 METRO LINEAL	167.00		3 POBLADO	1	12,500	10	100.00			
59176/0085/215919	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DEL POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEZOMPA CHALCO ESTADO DE MEXICO / SAN JUAN Y SAN PEDRO TEZOMPA	CONTRATO	2022-11-04	2022-11-04	2022-12-29	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	03 METRO CUBICO	16,757.29		3 POBLADO	1	14,012	10	100.00			
59178/0086/235611	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	2 MEJORAMIENTO DIRECTA	259 LINEAS DE CONDUCCION	REHABILITACION DE BROCALES REJILLAS DE PISO Y COLADERAS DE BANQUETA EN DIVERSAS CALLEAS DE CHALCO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2022-11-14	2022-11-14	2022-12-24	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	17 PIEZA	814.00		4 MUNICIPIO	1	7,500	10	100.00			
59181/0087/235615	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	C REHABILITACION DIRECTA	258 DRENAJE SANITARIO	REHABILITACION DE DRENAJE DE LAS CALLES ORIENTE CINCUENTA Y DOS ARBOLEDAS NORTE DIECISEIS ORIENTE TREINTA Y UNO AV RUIZ COORTINEZ NORTE NUEVE ORIENTE CINCUENTA Y OCHO Y NORTE QUINCE A EN LA COLONIA UDG / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2022-11-11	2022-11-11	2022-12-27	1,999,843.83	1,999,843.83	0.00	1,999,843.83	1,999,843.83	0.00	01 METRO LINEAL	680.80		2 COLONIA	1	2,840	10	100.00			



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 020 CHALCO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2022. AL 31 DE ENERO 2023
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 172,465,013.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción										Inversión Aprobada				Inversión Ejercida				Metas Totales		Beneficiarios		Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Índice	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fin.	Fin.	
59183/ 0088 233711	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	C REHABILITACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE DE CALLE RETAMA ENTRE BUGAMBILIAS Y CALLE 5 DE MAYO COLONIA NUEVA SAN MIGUEL / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2022-11-07	2022-12-20	888,000.00	888,000.00	0.00	888,000.00	888,000.00	0.00	01 METRO LINEAL	205.30		2	COLONIA	1	2,040	10	100.00
59185/ 0089 388	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	C REHABILITACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE DE NUESTRA SEÑORA DE LOURDES ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y SAN JUAN / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2022-11-08	2022-12-17	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	01 METRO LINEAL	388.60		2	COLONIA	1	400	10	100.00
59627/ 0090 386445	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	207 PREPARATORIA A (AULAS)	CONSTRUCCION DE DOS AULAS TIPO REGIONAL EN ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NO. 374 "ERENDIRA IKIKUNARI" / SAN LUCAS AMALINCO	CONTRATO	2022-11-05	2022-12-24	1,176,063.78	1,176,063.78	0.00	1,175,497.99	1,175,497.99	0.00	02 METRO C UADRAD	99.02		5	ALUMNO	345	345	100	99.95
59629/ 0091 386602	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	210 PREPARATORIA A (SANITARIOS)	CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NO. 374 "ERENDIRA IKIKUNARI" / SAN LUCAS AMALINCO	CONTRATO	2022-11-05	2022-12-24	900,000.00	900,000.00	0.00	899,496.29	899,496.29	0.00	02 METRO C UADRAD	48.00		5	ALUMNO	345	345	100	99.84
59631/ 0092 386733	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	282 PRIMARIA (CANCHAS DEPORTIVAS)	REHABILITACION DE EXPLANADA EN ESCUELA PRIMARIA BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, CALLE HÉCTOR JIMÉNEZ GONZÁLEZ, COL. SANTA CRUZ AMALINCO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2022-11-05	2022-12-24	405,711.79	405,000.00	0.00	405,000.00	405,000.00	0.00	02 METRO C UADRAD	467.96		5	ALUMNO	382	382	100	99.82
59633/ 0093 386871	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	282 PRIMARIA (CANCHAS DEPORTIVAS)	REHABILITACION DE EXPLANADA CIVICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ, AV. PASCUAL URTIZ RUBIO, COL. UNION DE GUADALUPE / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2022-11-05	2022-12-24	592,640.15	465,894.39	126,745.76	591,988.94	455,253.18	126,745.76	02 METRO C UADRAD	713.18		5	ALUMNO	265	265	100	99.89
59831/ 0094 233793	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	REHABILITACION INTEGRAL DEL POZO 5 EN BARRIO LA CONCHITA CHALCO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2022-11-08	2022-12-23	1,226,473.74	1,226,473.74	0.00	1,226,473.74	1,226,473.74	0.00	03 METRO CUBICO	350.00		2	COLONIA	1	4,287	100	100.00
59832/ 0095 233813	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	C REHABILITACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE DE LA CALLE VICENTE GUERRERO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2022-11-09	2022-12-12	828,000.00	828,000.00	0.00	828,000.00	828,000.00	0.00	01 METRO LINEAL	2.60		2	COLONIA	1	1,058	100	100.00
59833/ 0096 250755	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO CHIMALPA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2022-11-08	2022-12-23	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	03 METRO CUBICO	350.00		3	POBLADO	1	5,528	100	100.00
59834/ 0097 234328	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO A TRAVES DEL INCREMENTO DE CAUDAL EN LA CANDELARIA TLAPALA / CANDELARIA TLAPALA	CONTRATO	2022-11-08	2022-12-23	280,000.00	280,000.00	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	03 METRO CUBICO	150.00		3	POBLADO	1	4,448	100	100.00
59935/ 0098 234711	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	175 DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE DE LA UNIDAD HEROES CHALCO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	REHABILITACION DE 5 TANQUES ELEVADOS DE AGUA POTABLE DE LA UNIDAD HABITACIONAL DE LOS HEROES CHALCO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2022-11-08	2022-12-23	588,000.00	588,000.00	0.00	588,000.00	588,000.00	0.00	03 METRO CUBICO	750.00		2	COLONIA	5	4,542	100	100.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 020 CHAI CO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INEREA ESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2022 Al 31 DE ENERO 2023

ESTADO DE MEXICO

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 172.465.013,00

Reporte de Ejercicio Académico

Datos de la Obra y/o Acción																					
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Índice	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Meta Total			Beneficiarios		Avances	
							Fec. In Real	Fec. Ter Real	Total	R. del Fondo	Interases B.	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fin.	Fin.				
6050V 0099 186970	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	Z MEJORAMI DIRECTA	226 (SANITARIOS)	REHABILITACION DE SANITARIOS, SECUNDARIA ENTO IGNACIO RAMIREZ CALLE FLOR SILVESTRE SN/ CHALCO DE DIAZ COVARILLUBIAS	CONTRAT O	2022-04-20	2022-05-20	500,482.18	500,482.18	0.00	500,482.18	17 PIEZA	1.00	350	100	100.00				
TOTAL							172,891,750.76	172,465,013.00	126,745.76	172,859,336.02	172,462,590.26	126,745.76					6740				

Complementarios: 25

Directa: 55

Directa: 55



**CIUDADANO JOSE MIGUEL
GUTIERREZ MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL**

Maria del Angel Hernandez
MARIA DEL ANGEL
HERNANDEZ CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL
MUNICIPAL


MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
LIBRERÍAS
COMERCIALES
GOBIERNO REVOLUCIONARIO
EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO

CONTRALOR MUNICIPAL

JH JORGE SANCHEZ RAMIREZ

2022-2024

RECEIVED

UNDAU LIE MORRIS / NASH

16 FEB 2023

SERVICES OF DEFENSES
CLASSIFICATION NO 7-8A CLASSIFICATION REQUEST

EDUCATION

NOV 2022
MORRIS / NASH

RECIBO:

SECRET



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 020 CHALCO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2018, AL 31 DE ENERO 2023
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 101,077,000.00										REINTEGRO: \$ 0.00											
Obras de la Obra y/o Acción										Obras de la Obra y/o Acción											
Contable	Sector	Programa	Subprograma	Actividad	Mod. Espec.	Fac. Inicial	Fac. Ter. Pro	Fac. Ter. Real	Total	Inversión Aprobada	R. del Fondo	Inversión Ejercida	Interés B.	U. Medida	Aprobada	Agrob. Real	Beneficiarios	U. Medida	U. Personal	Avances	Fm.
17351/0001/5214	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUC CON DIRECTA	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN COLECTOR ANTI-DESBOCÓN, NIÑO ATILERO 18 DE SEPTIEMBRE, FRANCISCO VILLA Y CALLE SIN NOMBRE EN SAN LUCAS ANUALCO / SAN LUCAS ANUALCO	CONTRAT O	2018-04-01	2018-08-31	2018-08-31	8,591,197.91	8,591,197.91	0.00	8,591,197.91	0.00	0.00	1,591.00		3 POBLADO	1	523	100	100.00
17357/0003/6455	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	2 MEJORAM ENTO DIRECTA	MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN COLECTOR ANTI-DESBOCÓN, NIÑO ATILERO 18 DE SEPTIEMBRE, FRANCISCO VILLA Y CALLE SIN NOMBRE EN SAN LUCAS ANUALCO / CHALCO DE DIAZ	CONTRAT O	2018-04-01	2018-07-31	2018-07-31	7,186,130.17	7,186,130.17	0.00	7,186,130.17	0.00	0.00	1,281.00		2 COLONIA	3	15,100	100	100.00
17370/0004/1855	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUC CON DIRECTA	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE ORIENTE 50 DE AV. SOLIDARIDAD A CALLE ARBOLEDAS COL. UNION DE GUADALUPE / CHALCO DE DIAZ	CONTRAT O	2018-04-02	2018-07-31	2018-07-31	4,447,461.63	4,447,461.63	0.00	4,447,461.63	0.00	0.00	777.24		2 COLONIA	1	1,014	100	100.00
17377/0005/2072	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUC CON COMPLEMEN TARIOS	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE EMILIANO ZAPATA, CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2018-08-01	2018-11-30	2018-11-30	6,694,950.93	6,694,950.93	0.00	6,694,950.93	0.00	0.00	6,681.96		2 COLONIA	1	1,422	100	100.00
17382/0006/1184	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUC CON COMPLEMEN TARIOS	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE TABACHINESES / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2018-08-01	2018-08-31	2018-08-31	1,900,960.56	1,900,960.56	0.00	1,900,960.56	0.00	0.00	4,195.87		2 COLONIA	1	1,422	100	100.00
17383/0007/1805	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUC CON COMPLEMEN TARIOS	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE EMILIANO ZAPATA, CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2018-05-02	2018-10-31	2018-10-31	3,488,145.47	3,488,145.47	0.00	3,488,145.47	0.00	0.00	2,164.53		2 COLONIA	1	297	100	100.00
17384/0008/2707	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUC CON COMPLEMEN TARIOS	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE NACIONAL LADO SUR / SAN PABLO ATLAZALPAN COVARRUBIAS	CONTRAT O	2018-07-02	2018-10-31	2018-10-31	1,916,456.37	1,916,456.37	0.00	1,916,456.37	0.00	0.00	5,776.00		3 PPR 40 O	1	1,916,108	100	100.00
17387/0009/4687	15 AYS	AF AGUA POTABLE	A CONSTRUC CON DIRECTA	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION TRA. ETAPA / SAN JUAN Y SAN PEDRO TEOZAPUA	CONTRAT O	2018-04-01	2018-09-31	2018-09-31	10,487,424.06	10,487,424.06	0.00	10,487,424.06	0.00	0.00	2,170.00		3 POBLADO	1	1,141	100	100.00
17389/0010/4025	15 AYS	AF AGUA POTABLE	A CONSTRUC CON DIRECTA	CONSTRUCCION DEL POZO PROFUNDO EN CALLE CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2018-04-02	2018-08-31	2018-08-31	13,850,315.44	13,850,315.44	0.00	13,850,315.44	0.00	0.00	8.00		2 COLONIA	1	6,033	100	100.00
17389/0011/1940	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUC CON COMPLEMEN TARIOS	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE PARTICIPACION DE EDUCACION FISICA ESC. PRIA, SOR JUANA INES DE LA CRUZ / SANTA MARIA HUEXOCILCO	CONTRAT O	2018-05-01	2018-08-31	2018-08-31	1,314,026.37	1,314,026.37	0.00	1,314,026.37	0.00	0.00	480.00		5 ALUMNO	650	650	100	100.00
17389/0012/4721	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUC CON COMPLEMEN TARIOS	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE PARTICIPACION DE EDUCACION FISICA ESC. PREPARATORIA 70 HEBERIBIA / SAN PABLO ATLAZALPAN	CONTRAT O	2018-05-01	2018-08-31	2018-08-31	1,313,484.59	1,313,484.59	0.00	1,313,484.59	0.00	0.00	480.00		5 ALUMNO	650	650	100	100.00

RECIBIDO

16 FEB 2023

SUBSECRETERIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE PRESUPUESTO
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMACION
TEL: (01722) 8550482
TEL: (01722) 8550484



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 020 CHALCO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2018. AL 31 DE ENERO 2023

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 101,077,069.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Control		Subprograma	Programa	Objeto de Gasto	Mod. Espec.	Fec. Inic. Pro	Fec. Ter. Pro	Inversión Aprobada		Intereses B.	Total	Inversión Ejecutada		Intereses B.	U. Medida	Aprobada	U. Medida	Beneficiarios	U. Persona	Avance	U. Persona
Código		Descripción		Detalle		Fecha		Monto		Monto		Monto		Monto		Monto		Monto		Monto	
17539/0015/2336	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUC CON COMPLEMEN TARIOS	TECHADOS EN ÁREAS DE PARTICIPACIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONTRAT O	2018-05-01	2018-08-31	1,480,153.67	1,480,153.67	0.00	1,480,153.67	1,480,153.67	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	625.58	5	ALUMNO	650	100	100.00
17539/0015/4699	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUC CON COMPLEMEN TARIOS	TECHADOS EN ÁREAS DE PARTICIPACIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONTRAT O	2018-05-01	2018-08-31	1,473,032.69	1,473,032.69	0.00	1,473,032.69	1,473,032.69	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	435.00	6	ALUMNO	650	100	100.00
17539/0016/2121	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUC CON COMPLEMEN TARIOS	TECHADOS EN ÁREAS DE PARTICIPACIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONTRAT O	2018-05-01	2018-08-31	1,313,601.54	1,313,601.54	0.00	1,313,601.54	1,313,601.54	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	480.00	5	ALUMNO	650	100	100.00
17594/0017/2090	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUC CON COMPLEMEN TARIOS	TECHADOS EN ÁREAS DE PARTICIPACIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONTRAT O	2018-05-01	2018-08-31	1,474,842.96	1,474,842.96	0.00	1,474,842.96	1,474,842.96	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	655.00	5	ALUMNO	650	100	100.00
17594/0018/3997	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUC CON COMPLEMEN TARIOS	TECHADOS EN ÁREAS DE PARTICIPACIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONTRAT O	2018-05-01	2018-08-31	1,320,312.00	1,320,312.00	0.00	1,320,312.00	1,320,312.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	255.00	5	ALUMNO	850	100	100.00
17594/0019/5030	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUC CON COMPLEMEN TARIOS	TECHADOS EN ÁREAS DE PARTICIPACIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONTRAT O	2018-05-01	2018-08-31	399,553.69	399,553.69	0.00	399,553.69	399,553.69	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	148.85	5	ALUMNO	480	100	100.00
17547/0020/6381	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUC CON DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONTRAT O	2018-04-01	2018-06-30	779,090.67	779,090.67	0.00	779,090.67	779,090.67	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	354.70	3	POBLAD O	431	100	100.00
17543/0021/2582	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUC CON DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONTRAT O	2018-04-01	2018-06-30	1,700,977.74	1,700,977.74	0.00	1,700,977.74	1,700,977.74	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	432.19	2	COLONIA	240	100	100.00
17549/0023/7821	15 AYS	13 ALCANTARILLADO	2 MEJORAM ENTO DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLA	CONTRAT O	2018-05-01	2018-08-31	3,474,143.35	3,474,143.35	0.00	3,474,143.35	3,474,143.35	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00	3	POBLAD O	3,154	100	100.00
17532/0024/1933	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUC CON COMPLEMEN TARIOS	BIBLIOTECA EN ÁREAS DE PARTICIPACIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONTRAT O	2018-05-01	2018-08-31	747,107.53	747,107.53	0.00	747,107.53	747,107.53	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	179.52	5	ALUMNO	120	100	100.00
17543/0025/7744	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUC CON DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONTRAT O	2018-04-01	2018-06-30	4,496,307.14	4,496,307.14	0.00	4,496,307.14	4,496,307.14	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	917.32	2	COLONIA	582	100	99.68
18507/0026/5576	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUC CON DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONTRAT O	2018-04-01	2018-06-30	10,124,658.34	10,124,658.34	0.00	10,124,658.34	10,124,658.34	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	1,533.70	3	POBLAD O	729	100	100.00

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y PRESUPUESTO
CALLE DE LA INDEPENDENCIA 100, LOMA DE LA LITAS
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
TEL: 01722 655043
FAX: 01722 655048



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Fiscales y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 020 CHALCO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2018. AL 31 DE ENERO 2023
Reporte de Ejercicio Acumulado

RENTREGO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	Subprograma	Inicio	Obras/Localidad	Mod. Espec.	Fec. In. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Inversión Aprobada		Inversión Ejecutada		Metas Totales		Beneficiarios		Avances	
							Fec. In. Real	Fec. In. Pro.	Fec. Ter. Real	Fec. Ter. Pro.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada		Aprobada Real
TOTAL												93,445,002.28	99,444,002.28	0.00	99,444,183.97	99,442,183.97	0.00			2019

Complementarios: 18	Directa: 11
---------------------	-------------

CUADRO JOSÉ MIGUEL
GUTIERREZ MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
GOBIERNO DE
CHALCO
2022-2026

Udo del Angel Hernandez

MARIA DEL ANGEL

HERNANDEZ CASTAÑEDA

TESORERA MUNICIPAL

GOBIERNO DE
CHALCO
2022-2026

LEONEL MIGUEL

BRIGADA

DIRECTOR DE OBRAS DE

OPERTAS

PÚBLICAS

PÚBLICAS

PÚBLICAS

PÚBLICAS

PÚBLICAS

CONTRALORIA
MUNICIPAL

JORGE SANCHEZ

CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE SALUD
SUBSECRETARÍA DE SALUD
16 FEB 2023
RECIBIDO
RECIBO

CHALCO