



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IICIPIO DE:

CHALCO

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

| ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE CHALCO |                                                                                                      |                   |                                                  |                       |        |                         | No. 0009                                      |                |               |                |               |                |               |                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------|-------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| DATO DE LA OBRA                   |                                                                                                      |                   |                                                  |                       |        |                         | AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA |                |               |                |               |                |               |                |
| No de Obra                        | Nombre de la Obra                                                                                    | Tipo de Ejecución | Ubicación                                        | Población Beneficiada | F.Fin  | Presup Anual Autorizado | 1er Trimestre                                 |                | 2do Trimestre |                | 3er Trimestre |                | 4to Trimestre |                |
|                                   |                                                                                                      |                   |                                                  |                       |        |                         | % de avance                                   | Monto ejercido | % de avance   | Monto ejercido | % de avance   | Monto ejercido | % de avance   | Monto ejercido |
| 01                                | PAVIMENTACIÓN DE CALLE ORIENTE 37, DE CALLE NORTE 19 A AV. ADOLFO LÓPEZMATEOS                        | CONTRATO          | COL. UNIÓN DE GUADALUPE, DE CALLE                | 380                   | 250101 | 3,300,000.00            | 0.00                                          | 0.00           | 0.00          | 0.00           |               |                |               |                |
| 02                                | PAVIMENTACIÓN DE CALLE MEDALLA, DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA A PRÓL. CUAUHTÉMOC                      | CONTRATO          | SAN GREGORIO CUAUTZINGO, DE CALLE                | 480                   | 250101 | 3,912,000.00            | 0.00                                          | 0.00           | 0.00          | 0.00           |               |                |               |                |
| 03                                | PAVIMENTACIÓN DE CALLE NIÑOS HÉROES, DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA A CALLE TOPACIO                    | CONTRATO          | COL. NUEVA SAN ISIDRO, DE CALLE VENUSTIANO       | 325                   | 250101 | 3,767,990.00            | 0.00                                          | 0.00           | 0.00          | 0.00           |               |                |               |                |
| 04                                | PAVIMENTACIÓN DE CALLE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, DE AV. SOLIDARIDAD A AV. NUESTRA SEÑORA DE LA SO | CONTRATO          | COL. TRES MARÍAS, DE AV. SOLIDARIDAD A AV.       | 528                   | 250101 | 6,220,000.00            | 0.00                                          | 0.00           | 0.00          | 0.00           |               |                |               |                |
| 05                                | PAVIMENTACIÓN DE CALLE BRONCE, DE AV. LA QUEBRADA A AV. ADOLFO LÓPEZMATEOS                           | CONTRATO          | COL. NUEVA SAN ISIDRO, DE AV. LA QUEBRADA A AV.  | 610                   | 250101 | 8,200,000.00            | 0.00                                          | 0.00           | 0.00          | 0.00           |               |                |               |                |
| 06                                | PAVIMENTACIÓN DE CALLE VIOLETA, DE CAMINO A SAN MIGUEL A AV. 5 DE MAYO                               | CONTRATO          | COL. NUEVA SAN MIGUEL DE CAMINO A SAN MIGUEL A   | 720                   | 250101 | 9,700,380.00            | 0.00                                          | 0.00           | 0.00          | 0.00           |               |                |               |                |
| 07                                | PAVIMENTACIÓN DE CALLE 2 DE ABRIL, DE C. CARRILA C. CERRADA 2 DE ABRIL                               | CONTRATO          | SANTA MARÍA HUEXOCULCO, DE C.                    | 620                   | 250101 | 13,000,000.00           | 0.00                                          | 0.00           | 0.00          | 0.00           |               |                |               |                |
| 08                                | PAVIMENTACIÓN DE CALLE DALIA DE AV. CRISANTEMOS A LA PREPARATORIA                                    | CONTRATO          | COL. JARDINES DE CHALCO, DE AV. CRISANTEMOS A LA | 560                   | 250101 | 8,500,000.00            | 0.00                                          | 0.00           | 0.00          | 0.00           |               |                |               |                |
| 09                                | PAVIMENTACIÓN DE CALLE PURÉPECHAS, DE AV. TEXCATIPOCA A AV. VICENTE GUERRERO                         | CONTRATO          | COL. CULTURAS DE MÉXICO, DE AV. TEXCATIPOCA A    | 580                   | 250101 | 8,600,000.00            | 0.00                                          | 0.00           | 0.00          | 0.00           |               |                |               |                |
| 10                                | PAVIMENTACIÓN DE CALLE ORIENTE 42, DE C. NORTE 13 A C. NORTE 18                                      | CONTRATO          | COL. UNIÓN DE GUADALUPE, DE C. NORTE             | 520                   | 250101 | 6,000,000.00            | 0.00                                          | 0.00           | 0.00          | 0.00           |               |                |               |                |
| 11                                | PAVIMENTACIÓN DE CALLE SAN FRANCISCO, DE CALLE PROGRESO A C. SAN JUAN DE DIOS.                       | CONTRATO          | SAN MARTÍN XICO NUEVO, DE CALLE PROGRESO A C.    | 600                   | 250101 | 6,581,532.00            | 0.00                                          | 0.00           | 0.00          | 0.00           |               |                |               |                |
| 53                                | PAVIMENTACIÓN DE CALLE MATAMOROS DE C. LERDO DE TEJADA A C. 5 DE MAYO                                | CONTRATO          | SAN GREGORIO CUAUTZINGO, DE C. LERDO             | 3,600                 | 260101 | 5,407,695.00            | 0.00                                          | 0.00           | 0.00          | 0.00           |               |                |               |                |
| 55                                | PAVIMENTACIÓN DE CALLE PEDRO, DE AV. AQUILES SERDÁN A C. SAN RAFAEL                                  | CONTRATO          | COL. NUEVA SAN ANTONIO, DE AV. AQUILES SERDÁN A  | 365                   | 260101 | 11,000,000.00           | 0.00                                          | 0.00           | 0.00          | 0.00           |               |                |               |                |
| 56                                | MEJORAMIENTO DE LA CALLE HERNÁN CORTEZ, DE C. INTURBIDE A C. DOLORES                                 | CONTRATO          | SANTA CATARINA AYOTZINGO, DE C.                  | 2,800                 | 260101 | 6,500,000.00            | 0.00                                          | 0.00           | 0.00          | 0.00           |               |                |               |                |
| 12                                | REHABILITACIÓN DE PLAZA, CALLE NACIONAL ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO Y CALLE ALDAMA                     | CONTRATO          | SANTA MARÍA HUEXOCULCO, ENTRE                    | 3,800                 | 250101 | 4,000,000.00            | 0.00                                          | 0.00           | 0.00          | 0.00           |               |                |               |                |
| 13                                | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA DEL MARIACHI, CALLE 20 DE NOVIEMBRE (CARR. CHALCO-MIRAFLORES) ENTRE C. 10 DE M | CONTRATO          | LA CANDELARIA TLAPALA, ENTRE C. 10 DE MAYO Y C.  | 450                   | 250101 | 2,561,730.00            | 0.00                                          | 0.00           | 0.00          | 0.00           |               |                |               |                |
| 14                                | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO, CALLE MORELOS ESQ. CALLE FRANCISCO I. MADERO                         | CONTRATO          | SAN LUCAS AMALINALCO, ESQ. CALLE FRANCISCO I.    | 400                   | 250101 | 3,500,000.00            | 0.00                                          | 0.00           | 0.00          | 0.00           |               |                |               |                |
| 57                                | REHABILITACIÓN DE LAS OFICINAS DE DESARROLLO ECONOMICO, CALLE REFORMA NO. 4                          | CONTRATO          | COL. CENTRO, CALLE REFORMA NO. 4                 | 3,583                 | 260101 | 1,150,000.00            | 0.00                                          | 0.00           | 0.00          | 0.00           |               |                |               |                |
| 58                                | CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL DE LAS OFICINAS DE ODAPAS, AV. VICENTE GUERRERO SIN                 | CONTRATO          | COL. CASCO DE SAN JUAN, AV. VICENTE GUERRERO     | 1,500                 | 260101 | 1,622,015.00            | 0.00                                          | 0.00           | 0.00          | 0.00           |               |                |               |                |
| 15                                | REHABILITACIÓN DE MERCADO 21 DE MARZO, CALLE SANTA CECILIA                                           | CONTRATO          | COL. TRES MARÍAS, CALLE SANTA CECILIA            | 4,160                 | 250101 | 800,000.00              | 0.00                                          | 0.00           | 0.00          | 0.00           |               |                |               |                |
| 16                                | REHABILITACIÓN DE MERCADO PÚBLICO 5 DE MAYO, AV. JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ                                 | CONTRATO          | COL. SAN MIGUEL JACALONES II, AV. JOSÉ           | 2,500                 | 250101 | 1,000,000.00            | 0.00                                          | 0.00           | 0.00          | 0.00           |               |                |               |                |



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IICIPIO DE:

CHALCO

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

| ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE CHALCO |                                                                                                      |                      |                                                  |                          |        |                            | No. 0009                                      |                |               |                |               |                |               |                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|--------|----------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| DATO DE LA OBRA                   |                                                                                                      |                      |                                                  |                          |        |                            | AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA |                |               |                |               |                |               |                |
| No de<br>Cuentas                  | Nombre de la Obra                                                                                    | Tipo de<br>Ejecución | Ubicación                                        | Población<br>Beneficiada | F.Fin  | Presup Anual<br>Autorizado | 1er Trimestre                                 |                | 2do Trimestre |                | 3er Trimestre |                | 4to Trimestre |                |
|                                   |                                                                                                      |                      |                                                  |                          |        |                            | % de avance                                   | Monto ejercido | % de avance   | Monto ejercido | % de avance   | Monto ejercido | % de avance   | Monto ejercido |
| 17                                | REHABILITACIÓN DE MERCADO PÚBLICO, CALLE MIXTECAS ESQ. CHALCHICHUITLICHE                             | CONTRATO             | COL. CULTURAS DE MÉXICO, ESQ. CHALCHICHUITLICHE  | 1,600                    | 250101 | 1,700,000.00               | 0.00                                          | 0.00           | 0.00          | 0.00           |               |                |               |                |
| 18                                | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD, CALLE NICOLÁS BRAVO                                               | CONTRATO             | SANTA MARIA HUEXOCULCO, CALLE                    | 350                      | 250101 | 1,400,000.00               | 0.00                                          | 0.00           | 0.00          | 0.00           |               |                |               |                |
| 54                                | REHABILITACIÓN DE MERCADO HERMENEGILDO GALEANA, CALLE HERMENEGILDO GALEANA                           | CONTRATO             | COL. EMILIANO ZAPATA, CALLE HERMENEGILDO         | 7,637                    | 260101 | 1,200,000.00               | 0.00                                          | 0.00           | 0.00          | 0.00           |               |                |               |                |
| 52                                | CONSTRUCCIÓN DE 30 CUARTOS DORMITORIOS, VARIAS COMUNIDADES                                           | CONTRATO             | VARIAS COMUNIDADES Y LOCALIDADES                 | 150                      | 250218 | 2,800,000.00               | 0.00                                          | 0.00           | 0.00          | 0.00           |               |                |               |                |
| 19                                | CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN PRIMARIA TENOCHTILAN, CALLE BENITO JUÁREZ                        | CONTRATO             | SAN MARTÍN CUAUTLALPAN, CALLE BENITO JUÁREZ      | 190                      | 250101 | 650,000.00                 | 0.00                                          | 0.00           | 0.00          | 0.00           |               |                |               |                |
| 20                                | CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL TELESECUNDARIA DIEGO RIVERA, C. EMILIANO ZAPATA S/N                 | CONTRATO             | SAN MARTÍN CUAUTLALPAN, C. EMILIANO ZAPATA S/N   | 160                      | 250101 | 1,800,000.00               | 0.00                                          | 0.00           | 0.00          | 0.00           |               |                |               |                |
| 21                                | CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL PREESCOLAR ENRIQUE FLORES MAGÓN, CALLE RÍO RIN S/N                  | CONTRATO             | SAN MARCOS HUIXTOCO, CALLE RÍO RIN S/N           | 220                      | 250101 | 550,000.00                 | 0.00                                          | 0.00           | 0.00          | 0.00           |               |                |               |                |
| 22                                | CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL PRIMARIA CULTURAS PREHISPANICAS, CALLE CANTORIAS 2 S/N              | CONTRATO             | SAN PABLO ATLAZALPAN, CALLE CANTORIAS 2 S/N      | 230                      | 250101 | 1,000,000.00               | 0.00                                          | 0.00           | 0.00          | 0.00           |               |                |               |                |
| 23                                | CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA ESCOLAR, SECUNDARIA RICARDO FLORES MAGÓN, CALLE RÍO VERDE S/N             | CONTRATO             | SAN MARCOS HUIXTOCO, CALLE RÍO VERDE S/N         | 450                      | 250101 | 1,100,000.00               | 0.00                                          | 0.00           | 0.00          | 0.00           |               |                |               |                |
| 24                                | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA SECUNDARIA RICARDO FLORES MAGÓN, CALLE RÍO VERDE S/N                | CONTRATO             | SAN MARCOS HUIXTOCO, CALLE RÍO VERDE S/N         | 472                      | 250101 | 850,000.00                 | 0.00                                          | 0.00           | 0.00          | 0.00           |               |                |               |                |
| 25                                | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS, SECUNDARIA JUAN RULFO, CALLE LIRIO S/N                                    | CONTRATO             | COL. NUEVA SAN MIGUEL, CALLE LIRIO S/N           | 350                      | 250101 | 1,400,000.00               | 0.00                                          | 0.00           | 0.00          | 0.00           |               |                |               |                |
| 26                                | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS, SECUNDARIA TÉCNICA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL JUANA DE ASBAJE, CALLE NORTE 1 | CONTRATO             | COL. UNIÓN DE GUADALUPE, CALLE NORTE             | 334                      | 250101 | 1,200,000.00               | 0.00                                          | 0.00           | 0.00          | 0.00           |               |                |               |                |
| 27                                | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA PREESCOLAR FRIDA KHALO, CALLE AMAPOLA S/N                                    | CONTRATO             | COL. JARDINES DE CHALCO, CALLE AMAPOLA S/N       | 350                      | 250101 | 650,000.00                 | 0.00                                          | 0.00           | 0.00          | 0.00           |               |                |               |                |
| 28                                | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA PRIMARIA PEDRO LEÓN, CALLE EMILIANO ZAPATA S/N                               | CONTRATO             | SAN MATEO HUITZILZINGO, CALLE EMILIANO ZAPATA    | 325                      | 250101 | 630,000.00                 | 0.00                                          | 0.00           | 0.00          | 0.00           |               |                |               |                |
| 29                                | CONSTRUCCIÓN DE AULA, SECUNDARIA RAMÓN LÓPEZ VELARDE, PROL. MIGUEL HIDALGO S/N                       | CONTRATO             | SAN MARTÍN CUAUTLALPAN, PROL. MIGUEL HIDALGO S/N | 225                      | 250101 | 650,000.00                 | 0.00                                          | 0.00           | 0.00          | 0.00           |               |                |               |                |
| 30                                | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD, CALLE | CONTRATO             | SAN PABLO ATLAZALPAN, CALLE DOLORES S/N          | 300                      | 250101 | 2,300,000.00               | 0.00                                          | 0.00           | 0.00          | 0.00           |               |                |               |                |
| 31                                | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA PRIMARIA LAURA MENDEZ DE CUENCA,  | CONTRATO             | SAN MARTÍN CUAUTLALPAN, CALLE HUIXTOCO S/N,      | 328                      | 250101 | 2,800,000.00               | 0.00                                          | 0.00           | 0.00          | 0.00           |               |                |               |                |
| 32                                | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA PRIMARIA MARGARITA LECOMTE, CALLE | CONTRATO             | SAN MARTÍN CUAUTLALPAN, CALLE ZACATECAS,         | 220                      | 250101 | 2,257,342.00               | 0.00                                          | 0.00           | 0.00          | 0.00           |               |                |               |                |
| 33                                | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, PREESCOLAR DOROTEO ARANGO, CERRA | CONTRATO             | SAN MARTÍN CUAUTLALPAN, CERRADA DE LA CAPILLA    | 207                      | 250101 | 1,554,113.00               | 0.00                                          | 0.00           | 0.00          | 0.00           |               |                |               |                |
| 34                                | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, PRIMARIA FRIDA KHALO, CALLE AZAL | CONTRATO             | SAN MARTÍN CUAUTLALPAN, CALLE AZULAS S/N,        | 210                      | 250101 | 2,384,145.00               | 0.00                                          | 0.00           | 0.00          | 0.00           |               |                |               |                |
| 35                                | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA PREESCOLAR ENRIQUE FLORES MAGÓN,  | CONTRATO             | SAN MARCOS HUIXTOCO, CALLE RÍO RIN S/N           | 220                      | 250101 | 2,278,600.00               | 0.00                                          | 0.00           | 0.00          | 0.00           |               |                |               |                |



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IICIPIO DE:

CHALCO

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

| ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE CHALCO |                                                                                                      |                   |                                                   |                       |        |                         | No. 0009                                      |                |               |                |               |                |               |                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|--------|-------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| DATO DE LA OBRA                   |                                                                                                      |                   |                                                   |                       |        |                         | AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA |                |               |                |               |                |               |                |
| No de Obra                        | Nombre de la Obra                                                                                    | Tipo de Ejecución | Ubicación                                         | Población Beneficiada | F.Fin  | Presup Anual Autorizado | 1er Trimestre                                 |                | 2do Trimestre |                | 3er Trimestre |                | 4to Trimestre |                |
|                                   |                                                                                                      |                   |                                                   |                       |        |                         | % de avance                                   | Monto ejercido | % de avance   | Monto ejercido | % de avance   | Monto ejercido | % de avance   | Monto ejercido |
| 36                                | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, PREESCOLAR MAZATL, CALLE EDGARD  | CONTRATO          | COL. MARCO ANTONIO SOSA, CALLE EDGARDO            | 288                   | 250101 | 1,074,535.00            | 0.00                                          | 0.00           | 0.00          | 0.0            |               |                |               |                |
| 37                                | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, PRIMARIA ÁNGEL MARÍA GARIBAY, CA | CONTRATO          | COL. NUEVA SAN ISIDRO, CALLE SAN ÁNGEL S/N        | 220                   | 250101 | 2,800,000.00            | 0.00                                          | 0.00           | 0.00          | 0.0            |               |                |               |                |
| 38                                | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, PRIMARIA DIEGO RIVERA, CALLE ANT | CONTRATO          | SAN MARTÍN CUAUTLALPÁN, CALLE ANTONIO REPISO,     | 400                   | 250101 | 2,287,962.00            | 0.00                                          | 0.00           | 0.00          | 0.0            |               |                |               |                |
| 39                                | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, PRIMARIA JOSÉ MUÑOZCOTA, CALLE   | CONTRATO          | CONJUNTO URBANO VILLAS DE CHALCO, CALLE PORTAL    | 668                   | 250101 | 2,200,000.00            | 0.00                                          | 0.00           | 0.00          | 0.0            |               |                |               |                |
| 40                                | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, SECUNDARIA NO. 866 DR. PABLO GON | CONTRATO          | CONJUNTO URBANO PORTAL CHALCO, CALLE              | 660                   | 250101 | 2,500,000.00            | 0.00                                          | 0.00           | 0.00          | 0.0            |               |                |               |                |
| 41                                | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, PRIMARIA MARIANO ARISTA, CALLE M | CONTRATO          | SAN GREGORIO CUAUTZINGO, CALLE MAPLE,             | 320                   | 250101 | 2,200,000.00            | 0.00                                          | 0.00           | 0.00          | 0.0            |               |                |               |                |
| 42                                | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD, CALL | CONTRATO          | SAN MATEO TEZOQUIPÁN MIRAFLORES, CALLE            | 360                   | 250101 | 1,679,684.00            | 0.00                                          | 0.00           | 0.00          | 0.0            |               |                |               |                |
| 43                                | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, SECUNDARIA JUAN ESCUTIA, CALLE I | CONTRATO          | SAN MARTÍN XICO NUEVO, CALLE INDEPENDENCIA S/N    | 360                   | 250101 | 2,500,000.00            | 0.00                                          | 0.00           | 0.00          | 0.0            |               |                |               |                |
| 44                                | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, SECUNDARIA NIÑOS HÉROES, CALLE S | CONTRATO          | COL. NUEVA SAN ANTONIO, CALLE SAN RAFAEL S/N      | 235                   | 250101 | 2,780,000.00            | 0.00                                          | 0.00           | 0.00          | 0.0            |               |                |               |                |
| 45                                | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE USOS MÚLTIPLES, CBT NO. 4 CCT: 15ECT0183G, CALLE ALFONSO DEL VALL | CONTRATO          | SAN JUAN Y SAN PEDRO TEZOMPA, CALLE ALFONSO       | 185                   | 250101 | 2,500,000.00            | 0.00                                          | 0.00           | 0.00          | 0.0            |               |                |               |                |
| 46                                | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, PRIMARIA FRANCISCO VILLA, CALLE  | CONTRATO          | SANTA CATARINA AYOTZINGO, CALLE                   | 430                   | 250101 | 1,345,000.00            | 0.00                                          | 0.00           | 0.00          | 0.0            |               |                |               |                |
| 47                                | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, SECUNDARIA FRIDA KAHLO, CALLE L  | CONTRATO          | COL. JARDINES DE CHALCO, CALLE LAS FLORES S/N     | 320                   | 250101 | 2,500,000.00            | 0.00                                          | 0.00           | 0.00          | 0.0            |               |                |               |                |
| 48                                | REHABILITACIÓN DE MODULO SANITARIO, PRIMARIA LUIS "G" URBINA, CALLE ISIDRO FABELA S/N                | CONTRATO          | COL. CASCO DE SAN JUAN, CALLE ISIDRO FABELA S/N   | 246                   | 250101 | 1,000,000.00            | 0.00                                          | 0.00           | 0.00          | 0.0            |               |                |               |                |
| 49                                | REHABILITACIÓN DE MODULO SANITARIO, SECUNDARIA MOISÉS SÁENZ, CALLE GERANIO S/N                       | CONTRATO          | SAN MATEO TEZOQUIPÁN MIRAFLORES, CALLE            | 250                   | 250101 | 660,000.00              | 0.00                                          | 0.00           | 0.00          | 0.0            |               |                |               |                |
| 50                                | REHABILITACIÓN DE SANITARIOS, SECUNDARIA IGNACIO RAMÍREZ, CALLE FLOR SILVESTRE S/N                   | CONTRATO          | COL. JARDINES DE CHALCO, CALLE FLOR SILVESTRE S/N | 360                   | 250101 | 660,000.00              | 0.00                                          | 0.00           | 0.00          | 0.0            |               |                |               |                |
| 51                                | ELECTRIFICACIONES EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE CHALCO                                           | CONTRATO          | VARIAS COMUNIDADES Y LOCALIDADES                  | 12,300                | 250101 | 8,000,000.00            | 0.00                                          | 0.00           | 0.00          | 0.0            |               |                |               |                |



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IICIPIO DE:

CHALCO

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

|                                   |                   |                  |           |                       |       |                         |               |                                               |               |                |               |                |               |                |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|-----------|-----------------------|-------|-------------------------|---------------|-----------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE CHALCO |                   |                  |           |                       |       |                         |               |                                               |               | No. 0009       |               |                |               |                |
| DATO DE LA OBRA                   |                   |                  |           |                       |       |                         |               | AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA |               |                |               |                |               |                |
| No de Control                     | Nombre de la Obra | Tipo de Elección | Ubicación | Población Beneficiada | F.Fin | Presup Anual Autorizado | 1er Trimestre |                                               | 2do Trimestre |                | 3er Trimestre |                | 4to Trimestre |                |
|                                   |                   |                  |           |                       |       |                         | % de avance   | Monto ejercido                                | % de avance   | Monto ejercido | % de avance   | Monto ejercido | % de avance   | Monto ejercido |

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICA MUNICIPAL

TITULAR DE LA UIPPE

TESORERA MUNICIPAL

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

C. JOSE MIGUEL GUTIERREZ MORALES

M. EN D. ROSALBA JIMENEZ RAMIREZ

LIC. OSCAR FERNANDO GUTIERREZ TORR

LC.MA DEL ANGEL HERNANDEZ CASTAÑED

ING. LEONEL MIGUEL BRUGADA

Fecha de elaboración:

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| Día | Mes | Año  |
| 03  | 08  | 2022 |