



GOBIERNO DE
CHALCO
2022-2024

TESORERÍA
MUNICIPAL

"2022. Año del Quincentenario de la Fundación de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México"

AIR

No. De OFICIO: TM/552/2022

Chalco, Méx. A 08 de Julio del 2022

**LIC. YAZMIN ENRIQUEZ VAZQUEZ
JEFA DE LA UNIDAD DE NORMATIVIDAD
DE LA SUBSECRETARIA DE
PLANEACION Y PRESUPUESTO
TOLUCA ESTADO DE MEXICO
PRESENTE.**

Por este conducto, me es grato enviarle un cordial saludo al mismo tiempo y en cumplimiento al art. 240 del Código Financiero del Edo. Y Municipios, remito a usted el informe mensual SIAMAMEN del programa Ramo 33 en sus vertientes Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del D.F. (FORTAMUNDF) 2022 y Fondo de Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones Territoriales (F.I.S.M.D.F.) 2018 2019 2020, Y 2022 correspondiente al mes de Junio del 2022.


Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración y/o comentario al respecto.

ATENTAMENTE



TESORERÍA
MUNICIPAL

MA DEL ANGEL HERNANDEZ
L.C. MARIA DEL ANGEL HERNANDEZ CASTANEDA
TESORERA MUNICIPAL





GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 020 CHALCO / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 298,712,698.76 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción																												
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inicio	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fac. Ini. Pro.	Fac. Ter. Pro.	Inversión Aprobada		Inversión Ejercida		Medias Totales		Beneficiarios		Avances											
							Fac. Ini. Real	Fac. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida
52803/0001	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE NOMINA PRIMARIA VACACIONAL Y AGUINALDO DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINIST RACION	2022-02-17	2022-12-31	74,600,000.00	74,600,000.00	0.00	28,949,000.98	28,949,000.98	0.00	80 ELEMEN TO	394.00		4 MUNICIPI O	1	394	394					39	38.81	
52804/0002	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMEN TO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE BECAS POR LA FORMACION INICIAL A ELEMENTOS DE NUEVO INGRESO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINIST RACION	2022-02-17	2022-12-31	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	394.00		4 MUNICIPI O	1	394	0				0	0.00		
52806/0003	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMEN TO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE BOMBEROS / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINIST RACION	2022-02-17	2022-12-31	13,500,000.00	13,500,000.00	0.00	4,931,394.01	4,931,394.01	0.00	50 EQUIPO	80.00		4 MUNICIPI O	1	1	38				38	36.53		
52807/0004	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMI ENTO	126 REPARACION Y MANTENIMI ENTO DE VEHICULOS	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA) / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINIST RACION	2022-02-17	2022-12-31	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34 VEHICUL O	80.00		4 MUNICIPI O	1	80	0				0	0.00		
52808/0005	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	J PROGRAMA	295 SEGURO DE VIDA PARA SEGURIDAD PUBLICA	CONTRATACION DE SEGUROS DE VIDA PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINIST RACION	2022-02-17	2022-12-31	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	2,826,180.00	2,826,180.00	0.00	80 ELEMEN TO	394.00		4 MUNICIPI O	1	394	94				94	94.21		
52809/0006	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	J PROGRAMA	125 CAPACITACIO N Y ADIESTRA MIENTO	EVALUACIONES DE CENTRO DE CONTROL Y CONFIANZA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2022-02-17	2022-12-31	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71 CURSOS	394.00		4 MUNICIPI O	1	394	0				0	0.00		
52810/0007	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	J PROGRAMA	125 CAPACITACIO N Y ADIESTRA MIENTO	CAPACITACION PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINIST RACION	2022-02-17	2022-12-31	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71 CURSOS	394.00		4 MUNICIPI O	1	394	0				0	0.00		
52812/0008	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMEN TO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ADQUISICION DE UNIFORMES DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINIST RACION	2022-02-17	2022-12-31	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	394.00		4 MUNICIPI O	1	394	0				0	0.00		
52813/0009	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	J PROGRAMA	124 EXAMENES ANTIDOPING	PAGO DE ANTIDOPING Y ESTUDIOS PSICOLOGICOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINIST RACION	2022-02-17	2022-12-31	300,000.00	300,000.00	0.00	68,499.29	68,499.29	0.00	20 ESTUDIO	394.00		4 MUNICIPI O	1	394	23				23	22.83		
52815/0010	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMEN TO	008 ADQUISICION DE VEHICULOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	ADQUISICION DE PARQUE VEHICULAR PARA SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINIST RACION	2022-02-17	2022-12-31	19,000,000.00	19,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34 VEHICUL O	1.00		4 MUNICIPI O	1	1	0				0	0.00		
52816/0011	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMEN TO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	COMPRA DE CAMARAS DE SEGURIDAD / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINIST RACION	2022-02-17	2022-12-31	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	1.00		4 MUNICIPI O	1	1	0				0	0.00		
52816/0012	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMEN TO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINIST RACION	2022-02-17	2022-12-31	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	1.00		4 MUNICIPI O	1	1	0				0	0.00		

RECIBIDO
14 JUL 2022
SUBSECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO
SECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO

SECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMATICA
SUBSECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO
COLOMIA 101, COL. LOMAS ALTAS
TECHOPOLIS, CDMX, MEXICO
TEL: (01722) 650482
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMATICA
TEL: (01722) 650489



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 020 CHALCO / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

Año de Ejercicio 2022. AL 30 DE JUNIO DEL 2022

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 298,712,698.76 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción																							
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inicio	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro	Fec. Ter. Pro	Inversión Aprobada		Inversión Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances						
							Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fls.	Fin.	
52850/ 0013	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	EQUIPAMEN TO	121	COMPRA DE LUMINARIAS / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINIST RACION	2022-02-17	2022-12-31	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	1.00		4 MUNICIP O	1	1	0	0.00
52852/ 0014	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	EQUIPAMEN TO	121	PROGRAMA DE MEJORAS DE CONDICIONES LABORALES A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA (VALES DE DESPENSA) / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINIST RACION	2022-02-17	2022-12-31	3,100,000.00	3,100,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	394.00		4 MUNICIP O	1	394	0	0.00
52853/ 0015	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	EQUIPAMEN TO	121	PAGO DE SERVICIOS POR ACTIVACION DE MONEDEROS ELECTRONICOS EN VALES DESPENSA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINIST RACION	2022-02-17	2022-12-31	70,000.00	70,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	394.00		4 MUNICIP O	1	394	0	0.00
52854/ 0016	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	EQUIPAMEN TO	121	PAGO DE LOGISTICA PARA VACUNACIONACION CONTRA COVID / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINIST RACION	2022-02-17	2022-12-31	16,900,000.00	16,900,000.00	0.00	14,290,425.41	14,290,425.41	0.00	0.00	50 EQUIPO	1.00		4 MUNICIP O	1	1	57	84.55
52855/ 0017	08 ADM	SF SANEAMIENT O FINANCIERO	R OBLIGACION ES FINANCIERA	131	PAGO DE CONVENIO /SSEMYM (DEUDA MUNICIPIO CHALCO) / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINIST RACION	2022-02-17	2022-12-31	4,676,436.00	4,676,436.00	0.00		0.00	0.00	0.00	81 PAGO	1.00		4 MUNICIP O	1	1	0	0.00
52856/ 0018	08 ADM	SF SANEAMIENT O FINANCIERO	R OBLIGACION ES FINANCIERA	131	PAGO DE CONVENIO /SSEMYM (DEUDA ORGANISMO ODAPAS) / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINIST RACION	2022-02-17	2022-12-31	4,659,684.00	4,659,684.00	0.00		0.00	0.00	0.00	81 PAGO	1.00		4 MUNICIP O	1	1	0	0.00
52857/ 0019	03 ASH	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUC CION	047	TRANSFERENCIA A ODAPAS PARA OBRA HIDRAULICA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINIST RACION	2022-02-17	2022-12-31	25,700,000.00	25,700,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	1.00		4 MUNICIP O	1	1	0	0.00
52860/ 0021	08 ADM	SF SANEAMIENT O FINANCIERO	R OBLIGACION ES FINANCIERA	135	PAGO DE CREDITO BANOBRAS / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINIST RACION	2022-02-17	2022-12-31	7,700,000.00	7,700,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	81 PAGO	1.00		4 MUNICIP O	1	1	0	0.00
52861/ 0022	08 ADM	SF SANEAMIENT O FINANCIERO	O DEUDO EJERCICIOS ANTERIORES	134	SANEAMIENTO FINANCIERO (I PAGO DE PASIVOS DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR) / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2022-02-17	2022-12-31	31,896,784.10	31,896,784.10	0.00	25,937,236.27	25,937,236.27	0.00	0.00	81 PAGO	1.00		4 MUNICIP O	1	1	81	81.32
52862/ 0023	08 ADM	SF SANEAMIENT O FINANCIERO	R OBLIGACION ES FINANCIERA	133	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO / CERRO DEL TLALCHICHILCHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINIST RACION	2022-02-17	2022-12-31	36,000,000.00	36,000,000.00	0.00		15,141,277.05	0.00	0.00	81 PAGO	1.00		4 MUNICIP O	1	1	43	42.06
52864/ 0024	04 SAL	SI INFRAESTR UCTURA BASICA DE SALUD	EQUIPAMEN TO	139	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD PARA CLINICA CHALCO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINIST RACION	2022-02-17	2022-12-31	19,000,000.00	19,000,000.00	0.00		5,667,000.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00		4 MUNICIP O	1	1	30	29.82
52865/ 0025	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMI ENTO	114	MANTENIMIENTO DE REDES SEGURIDAD PUBLICA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINIST RACION	2022-02-17	2022-12-31	609,794.66	609,794.66	0.00		0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	1.00		4 MUNICIP O	1	1	0	0.00

EDONEX
SECRETARIA DE FINANZAS
Y PRESUPUESTO

14 JUL 2022

SUBSECRETARIA DE FINANZAS
Y PRESUPUESTO

SUBSECRETARIA DE FINANZAS
Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMATICA
TEL: (01722) 655468

Reporte: AvanceMunicipalPa de Fecha: 04/07/2022 13:14:07 Pagina: 12 de 12

RECIBIDO



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros

MUNICIPIO: 020 CHALCO / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2022. AL 30 DE JUNIO DEL 2022
Reporte de Ejercicio Acumulado


TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 298,712,698.76 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción															Avances						
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Indiso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro		Fec. Ter. Pro		Inversión Aprobada		Inversión Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios		Fis.	Fin.	
							Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Ingresos B.	Total	R. del Fondo	Ingresos B.	U. Medida	Aprobada	U. Medida	U. Personas			U. Medida
52865/0026	09 GOB	SEGURIDAD PUBLICA	0 MANTENIMIENTO	114	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION/SEGURIDAD PUBLICA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINISTRACION	2022-02-17	2022-12-31	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	119,048.88	119,048.88	0.00	50 EQUIPO	1	1	12	11.91		
52867/0027	09 GOB	SEGURIDAD PUBLICA	1 EQUIPAMIENTO	121	COMPRA DE GPS PARA PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA / CERRO DEL TLACHICHILCHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINISTRACION	2022-02-17	2022-12-31	600,000.00	600,000.00	0.00	69,020.00	69,020.00	0.00	50 EQUIPO	1	1	11	11.50		
52868/0028	09 GOB	SEGURIDAD PUBLICA	1 EQUIPAMIENTO	121	ADQUISICION DE EQUIPO PARA PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINISTRACION	2022-02-17	2022-12-31	600,000.00	600,000.00	0.00	84,796.00	84,796.00	0.00	50 EQUIPO	1	1	14	14.13		
53841/0030	08 ADM	EDIFICIOS PUBLICOS Y DE USO COMUN	038 EQUIPAMIENTO	038	ADQUISICION DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE PANTEON / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2022-03-31	2022-12-31	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1	1	0	0.00		
55161/0031	09 GOB	SEGURIDAD PUBLICA	051 CONSTRUCCION	051	AMPLIACION DE CENTRO DE MANDO C3 / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2022-05-19	2022-12-31	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRAD	1	1	0	0.00		
TOTAL															298,712,698.76	298,712,698.76	0.00	98,083,878.89	98,083,878.89	0.00	442

TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 29

Complementarios: 0

Directa: 0



GOBIERNO DEL
CHALCO
2022-2024




AGUIRRE MIGUEL
GUTIERREZ MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL



MARIA DEL ANGEL
HERNANDEZ CASTANEDA
TESORERA MUNICIPAL
MUNICIPAL



MARIO RODRIGUEZ
DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA
MUNICIPAL



JORGE SANCHEZ
RAMIREZ
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORIA
MUNICIPAL



14 JUL 2022

RECIBIDO



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 020 CHALCO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2018. AL 30 DE JUNIO DEL 2022
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 101,077,009.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción				Inversión Aprobada				Inversión Ejercida				Metas Totales		Beneficiarios		Avances							
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inicio	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro. Fec. Ini Real	Fec. Ter. Pro. Fec. Ter Real	Total	R. del Fondo	Interesos B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fig.	Fin.	
17351/ 0001 5214	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUC CION DIRECTA	255 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLES ALVARO OBREGON, NIÑO ARTILLERO 16 DE SEPTIEMBRE, FRANCISCO VILLA Y CALLE SIN NOMBRE EN SAN LUCAS AMALINALCO / SAN LUCAS AMALINALCO	CONTRAT O	2018-04-01	2018-08-31	9,591,197.91	9,591,197.91	0.00	9,591,197.91	9,591,197.91	0.00	01 METRO LINEAL	3 POBLAD O	1,591.00		3 POBLAD O	1	522	100	100.00
17365/ 0003 6455	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	2 MEJORAMI ENTO DIRECTA	255 DRENAJE SANITARIO	MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN COLECTOR SOLIDARIDAD 2DA. ETAPA. COL. UNIÓN DE GUADALUPE, / CHALCO DE DIAZ	CONTRAT O	2018-04-21	2018-07-31	7,186,130.17	7,186,130.17	0.00	7,186,130.17	7,186,130.17	0.00	01 METRO LINEAL	2 COLONIA	1,281.00		2 COLONIA	3	15,100	100	100.00
17370/ 0004 1855	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUC CION DIRECTA	255 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE ORIENTE 56 DE AV. SOLIDARIDAD A CALLE ARBOLEADAS COL. UNION DE GUADALUPE, / CHALCO DE DIAZ	CONTRAT O	2018-04-02	2018-07-31	4,447,461.69	4,447,461.69	0.00	4,447,461.69	4,447,461.69	0.00	01 METRO LINEAL	2 COLONIA	777.24		2 COLONIA	1	1,014	100	100.00
17377/ 0005 2072	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUC CION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACION DE CALLE EMILIANO ZAPATA, COL. COVADONGA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2018-08-01	2018-11-30	6,694,950.93	6,694,950.93	0.00	6,694,950.93	6,694,950.93	0.00	02 METRO C UADRAD O	2 COLONIA	6,681.86		2 COLONIA	1	1,482	100	100.00
17382/ 0006 1884	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUC CION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION DE CALLE TABACHINES / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2018-05-01	2018-08-31	1,900,960.56	1,900,960.56	0.00	1,900,960.56	1,900,960.56	0.00	02 METRO C UADRAD O	2 COLONIA	4,198.67		2 COLONIA	1	1,482	100	100.00
17385/ 0007 1905	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUC CION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION DE CALLE SAN ISIDRO, COL. NUEVA SAN ISIDRO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2018-05-02	2018-10-31	3,498,145.47	3,498,145.47	0.00	3,498,145.47	3,498,145.47	0.00	02 METRO C UADRAD O	2 COLONIA	2,164.53		2 COLONIA	1	267	100	100.00
17389/ 0008 2707	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUC CION COMPLEMEN TARIOS	186 GUARNICIONE S Y BANQUETAS	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE NACIONAL LADO SUR / SAN PABLO ATLAZALPAN COVARRUBIAS	CONTRAT O	2018-07-02	2018-10-31	1,916,456.87	1,916,456.87	0.00	1,916,456.87	1,916,456.87	0.00	02 METRO C UADRAD O	3 POBLAD O	5,776.00		3 POBLAD O	1	1,918,108	100	100.00
17391/ 0009 4687	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUC CION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN IRA. ETAPA / SAN JUAN Y SAN PEDRO TEZOMPA	CONTRAT O	2018-04-01	2018-08-31	10,497,424.06	10,497,424.06	0.00	10,497,424.06	10,497,424.06	0.00	01 METRO LINEAL	3 POBLAD O	2,170.00		3 POBLAD O	1	1,141	100	100.00
17395/ 0010 4025	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUC CION DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DEL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE No. 4 / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2018-04-02	2018-08-31	13,850,315.44	13,850,315.44	0.00	13,850,315.44	13,850,315.44	0.00	03 METRO CUBICO	2 COLONIA	8.00		2 COLONIA	1	6,033	100	100.00
17383/ 0011 1940	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUC CION COMPLEMEN TARIOS	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA ESC. PRIM SOR JUANA INES DE LA CRUZ / SANTA MARIA HUEXOCUILCO COVARRUBIAS	CONTRAT O	2018-05-01	2018-08-31	1,314,026.37	1,314,026.37	0.00	1,314,026.37	1,314,026.37	0.00	02 METRO C UADRAD O	5 ALUMNO	480.00		5 ALUMNO	650	650	100	100.00
17386/ 0012 4721	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUC CION COMPLEMEN TARIOS	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA ESC. PREPARATORIA 70 15EBH0161A / SAN PABLO ATLAZALPAN	CONTRAT O	2018-05-01	2018-08-31	1,313,484.59	1,313,484.59	0.00	1,313,484.59	1,313,484.59	0.00	02 METRO C UADRAD O	5 ALUMNO	480.00		5 ALUMNO	650	650	100	100.00

SECRETARIA DE PLANEACION

SECRETARIA DE PLANEACION

SECRETARIA DE PLANEACION

SECRETARIA DE PLANEACION

SECRETARIA DE PLANEACION

SECRETARIA DE PLANEACION

SECRETARIA DE PLANEACION

SECRETARIA DE PLANEACION

SECRETARIA DE PLANEACION

SECRETARIA DE PLANEACION

SECRETARIA DE PLANEACION

SECRETARIA DE PLANEACION

SECRETARIA DE PLANEACION

SECRETARIA DE PLANEACION

SECRETARIA DE PLANEACION

SECRETARIA DE PLANEACION

SECRETARIA DE PLANEACION

SECRETARIA DE PLANEACION

SECRETARIA DE PLANEACION

SECRETARIA DE PLANEACION

SECRETARIA DE PLANEACION

SECRETARIA DE PLANEACION

SECRETARIA DE PLANEACION

SECRETARIA DE PLANEACION

SECRETARIA DE PLANEACION

SECRETARIA DE PLANEACION

SECRETARIA DE PLANEACION

SECRETARIA DE PLANEACION

SECRETARIA DE PLANEACION

SECRETARIA DE PLANEACION

SECRETARIA DE PLANEACION

SECRETARIA DE PLANEACION

SECRETARIA DE PLANEACION

SECRETARIA DE PLANEACION

SECRETARIA DE PLANEACION

SECRETARIA DE PLANEACION

SECRETARIA DE PLANEACION

SECRETARIA DE PLANEACION

SECRETARIA DE PLANEACION

SECRETARIA DE PLANEACION

SECRETARIA DE PLANEACION

SECRETARIA DE PLANEACION

SECRETARIA DE PLANEACION

SECRETARIA DE PLANEACION

SECRETARIA DE PLANEACION

SECRETARIA DE PLANEACION

SECRETARIA DE PLANEACION

SECRETARIA DE PLANEACION

SECRETARIA DE PLANEACION

SECRETARIA DE PLANEACION

SECRETARIA DE PLANEACION

SECRETARIA DE PLANEACION

SECRETARIA DE PLANEACION

SECRETARIA DE PLANEACION

SECRETARIA DE PLANEACION

SECRETARIA DE PLANEACION

SECRETARIA DE PLANEACION

SECRETARIA DE PLANEACION

SECRETARIA DE PLANEACION

SECRETARIA DE PLANEACION

SECRETARIA DE PLANEACION

SECRETARIA DE PLANEACION

SECRETARIA DE PLANEACION

SECRETARIA DE PLANEACION

SECRETARIA DE PLANEACION

SECRETARIA DE PLANEACION

SECRETARIA DE PLANEACION

SECRETARIA DE PLANEACION

SECRETARIA DE PLANEACION

SECRETARIA DE PLANEACION

SECRETARIA DE PLANEACION

SECRETARIA DE PLANEACION

SECRETARIA DE PLANEACION

SECRETARIA DE PLANEACION

SECRETARIA DE PLANEACION

SECRETARIA DE PLANEACION

SECRETARIA DE PLANEACION

SECRETARIA DE PLANEACION

SECRETARIA DE PLANEACION

SECRETARIA DE PLANEACION

SECRETARIA DE PLANEACION

SECRETARIA DE PLANEACION

SECRETARIA DE PLANEACION

SECRETARIA DE PLANEACION

SECRETARIA DE PLANEACION

SECRETARIA DE PLANEACION

SECRETARIA DE PLANEACION

SECRETARIA DE PLANEACION

SECRETARIA DE PLANEACION

SECRETARIA DE PLANEACION

SECRETARIA DE PLANEACION

SECRETARIA DE PLANEACION

SECRETARIA DE PLANEACION

SECRETARIA DE PLANEACION

SECRETARIA DE PLANEACION

SECRETARIA DE PLANEACION

SECRETARIA DE PLANEACION

SECRETARIA DE PLANEACION

SECRETARIA DE PLANEACION

SECRETARIA DE PLANEACION

SECRETARIA DE PLANEACION

SECRETARIA DE PLANEACION

SECRETARIA DE PLANEACION

SECRETARIA DE PLANEACION

SECRETARIA DE PLANEACION

SECRETARIA DE PLANEACION

SECRETARIA DE PLANEACION

SECRETARIA DE PLANEACION

SECRETARIA DE PLANEACION

SECRETARIA DE PLANEACION

SECRETARIA DE PLANEACION

SECRETARIA DE PLANEACION

SECRETARIA DE PLANEACION

SECRETARIA DE PLANEACION

SECRETARIA DE PLANEACION

SECRETARIA DE PLANEACION

SECRETARIA DE PLANEACION

SECRETARIA DE PLANEACION

SECRETARIA DE PLANEACION

SECRETARIA DE PLANEACION

SECRETARIA DE PLANEACION

SECRETARIA DE PLANEACION

SECRETARIA DE PLANEACION

SECRETARIA DE PLANEACION

SECRETARIA DE PLANEACION

SECRETARIA DE PLANEACION

SECRETARIA DE PLANEACION

SECRETARIA DE PLANEACION

SECRETARIA DE PLANEACION

SECRETARIA DE PLANEACION

SECRETARIA DE PLANEACION

SECRETARIA DE PLANEACION

SECRETARIA DE PLANEACION

SECRETARIA DE PLANEACION

SECRETARIA DE PLANEACION

SECRETARIA DE PLANEACION

SECRETARIA DE PLANEACION

SECRETARIA DE PLANEACION

SECRETARIA DE PLANEACION

SECRETARIA DE PLANEACION

SECRETARIA DE PLANEACION

SECRETARIA DE PLANEACION

SECRETARIA DE PLANEACION

SECRETARIA DE PLANEACION</

SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INFORMATICA
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMATICA
TEL: (01722) 6250432
Reporte: Avances y/o Ejercicio Acumulado
13/07/18 Pagina: 1/4

RECIBIDO
14 JUL 2022
SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INFORMATICA
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMATICA



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 020 CHALCO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2018. AL 30 DE JUNIO DEL 2022
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 10,077,009.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción																						
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Int. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada		Inversión Ejecutada		Metas Totales		Beneficiarios		Avances					
							Fec Int Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fin.	Fin.	
17592/ 0013 2396	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUC CION COMPLEMEN TARIOS	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA ESC. PREPARATORIA No. 127 15EBH0253R / SAN NATEO HUITZILZINGO	CONTRAT O	2018-05-01	2018-08-31	1,480,159.67	1,480,159.67	0.00	1,480,159.67	1,480,159.67	0.00	02 METRO C UADRAD O	626.58	5 ALUMNO	480	650	100	100.00	
17598/ 0015 4699	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUC CION COMPLEMEN TARIOS	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA. CBT SR. MAX SHEIN HEISLER / SANTA CATARINA AYOZINGO	CONTRAT O	2018-05-01	2018-08-31	1,473,032.69	1,473,032.69	0.00	1,473,032.69	1,473,032.69	0.00	02 METRO C UADRAD O	480.00	5 ALUMNO	650	650	100	100.00	
17599/ 0016 2121	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUC CION COMPLEMEN TARIOS	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA ESC. PRIMARIA JUAN FERNANDEZ ALBARRAN 15EPR2594C / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2018-05-01	2018-08-31	1,313,601.54	1,313,601.54	0.00	1,313,601.54	1,313,601.54	0.00	02 METRO C UADRAD O	480.00	5 ALUMNO	650	650	100	100.00	
17604/ 0017 2090	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUC CION COMPLEMEN TARIOS	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA CETIS No.96 / SAN MARTIN CUAUTLALPAN	CONTRAT O	2018-05-01	2018-08-31	1,474,842.96	1,474,842.96	0.00	1,474,842.96	1,474,842.96	0.00	02 METRO C UADRAD O	565.00	5 ALUMNO	650	650	100	100.00	
17605/ 0018 3897	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUC CION COMPLEMEN TARIOS	208 PREPARATORI A A BARDAS PERIMETRALE SI	CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL EN PREPA ANEXA A LA NORMAL 15EBP0070 / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2018-03-01	2018-09-28	1,320,312.00	1,320,312.00	0.00	1,320,312.00	1,320,312.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	255.00	5 ALUMNO	850	850	100	100.00	
17606/ 0019 5030	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUC CION COMPLEMEN TARIOS	212 PRIMARIA BARDAS PERIMETRALE SI	CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL ESC. PRIMARIA VICENTE GUERRERO 15ERP4974H / SAN PABLO ATLIZAPALAN	CONTRAT O	2018-07-02	2018-09-28	399,553.69	399,553.69	0.00	399,553.69	399,553.69	0.00	01 METRO LINEAL	148.85	5 ALUMNO	480	480	100	100.00	
17641/ 0020 8381	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUC CION DIRECTA	256 DRENAJE SANTARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANTARIO DE CALLE LORENZO CHIMALPA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2018-04-01	2018-08-30	779,090.67	779,090.67	0.00	779,090.67	779,090.67	0.00	01 METRO LINEAL	358.70	3 POBLAD O	1	491	100	100.00	
17642/ 0021 2682	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUC CION DIRECTA	256 DRENAJE SANTARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANTARIO DE CALLE CAMPEÑOS COL. EMILIANO ZAPATA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2018-04-01	2018-07-31	1,700,977.74	1,700,977.74	0.00	1,700,977.74	1,700,977.74	0.00	01 METRO LINEAL	432.19	2 COLONIA	1	240	100	100.00	
17649/ 0023 7821	15 AYS	13 ALCANTAR ILLADO	Z MEJORAM ENTO DIRECTA	216 RED DE A LCANTARILLA DO	EQUIPAMIENTO DE CARCAMO / SAN LUCAS AMANALCO	CONTRAT O	2018-08-01	2018-09-30	3,474,148.36	3,474,148.36	0.00	3,474,148.36	3,474,148.36	0.00	17 PIEZA	1.00	3 POBLAD O	1	154	100	100.00	
17652/ 0024 1933	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUC CION COMPLEMEN TARIOS	154 BIBLIOTECA	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA ESC. PRIMARIA 18 DE MARZO 15DPR087SH / SAN MATEO TEZOQUIPAN	CONTRAT O	2018-08-01	2018-10-31	747,107.53	747,107.53	0.00	747,107.53	747,107.53	0.00	02 METRO C UADRAD O	139.92	5 ALUMNO	120	120	100	100.00	
17665/ 0025 7744	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUC CION DIRECTA	256 DRENAJE SANTARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANTARIO CALLE PUREPECHAS COL. CULTURAS DE MEXICO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2018-04-01	2018-07-31	4,496,307.18	4,496,307.18	0.00	4,496,307.18	4,496,307.18	0.00	01 METRO LINEAL	917.32	2 COLONIA	1	720	100	99.98	
19601/ 0026 85776	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUC CION DIRECTA	256 DRENAJE SANTARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANTARIO DE CALLE CAMPO FLORIDO DE CALLE NACIONAL PTE. A CALLE SAUCO EN SAN PABLO ATLIZAPALAN / SAN PABLO ATLIZAPALAN	CONTRAT O	2018-04-01	2018-08-31	10,124,698.34	10,124,698.34	0.00	10,124,698.34	10,124,698.34	0.00	01 METRO LINEAL	1,533.78	3 POBLAD O	1	720	100	00.00	

SUBSECRETARIA DE FINANZAS
Y ECONOMIA DEL ESTADO DE MEXICO
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMATICA
SECRETARIA DE FINANZAS
Y ECONOMIA DEL ESTADO DE MEXICO
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMATICA
COLOMBIA #191, COL. LOMAS ALTAS
CAROLINA #191, COL. LOMAS ALTAS
TEL: (01722) 659448
TEL: (01722) 659448



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO


REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 020 CHALCO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2018. AL 30 DE JUNIO DEL 2022
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 101,077,009.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción																								
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Inversión Aprobada		Inversión Ejercida		Medas Totales		Beneficiarios		Avances					
							Fec ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	U. Medida	U. Personas	Fis.	Fin.				
20188/00271/93816	15 AYS	14 DRENAJE Y LEHINAS	A CONSTRUCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE GABINO BARREDA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2018-04-01	2018-07-31	5,374,540.93	5,374,540.93	0.00	5,374,540.93	5,374,540.93	0.00	01 METRO LINEAL	1,052.98	2	COLONIA	1	660	100	100.00		
21190/0026/2055	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCION COMPLEMENTARIOS	202 PREESCOLAR (AULAS)	CONSTRUCCION DE AULA PREESCOLAR GABRIELA MISTRAL / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2018-08-01	2018-10-31	347,113.26	347,113.26	0.00	347,113.26	347,113.26	0.00	17 PIEZA	1.00	5	ALUMNO	120	120	100	100.00		
21335/0031/183192	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN AREAS DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA PREESCOLAR PROFRA.LUZ JIMENEZ GALICIA / SAN JUAN Y SAN PEDRO TEZOMPA	CONTRATO	2018-08-23	2018-11-21	907,509.55	907,509.55	0.00	907,509.55	744,630.67	0.00	02 METRO CUADRO	331.20	5	ALUMNO	650	650	75	82.05		
22253/0031/322089	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	234 ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2018-09-20	2018-12-31	373,030.24	373,030.24	0.00	373,030.24	373,030.24	0.00	50 EQUIPO	1.00	4	MUNICIPIO	1	150,130	100	100.00		
23254/0032/322101	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	002 ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO FISICO (MOBILIARIO) CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2018-11-20	2018-12-31	552,249.76	552,249.76	0.00	552,249.76	552,249.76	0.00	02 METRO CUADRO	284.00	4	MUNICIPIO	1	150,130	100	100.00		
23255/0033/322113	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	002 ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	ACONDICIONAMIENTO DEL ESPACIO FISICO PARA LA ATENCION CIUDADANA DE PROGRAMAS SOCIALES ANEXO A LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2018-09-20	2018-12-31	1,096,232.72	1,096,232.72	0.00	1,096,232.72	1,096,232.72	0.00	02 METRO CUADRO	1,096.23	4	MUNICIPIO	1	150,130	100	100.00		

EDOMEX
SECRETARIA DE FINANZAS
AL PRESIDENTE
16 JUN 2022
UNIDAD DE INFORMATICA

SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
TOLUCA, ESTADO DE MEXICO
TEL: (01722) 6250468
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMATICA TEL: (01722) 6250468



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros

	0.00	0 METRO LINEAL	450.84	2	COLONIA	
	0.00	01 METRO LINEAL	271.96	1	COLUMBIA	
	0.00	METRO LINEAL	330.10	3	OROS COLOSUA	
	0.00	METRO LINEAL	259.02	1	COLONIA	
	0.00	65 KILOMETRO CUADRADO	2,240.00	1	COLONIA	
	0.00	METRO CUADRADO	3,664.70	1	COLONIA	



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 020 CHALCO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2019, AL 30 DE JUNIO DEL 2022
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 122,262,857.13

REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción				Inversión Aprobada		Inversión Ejercida		Mezas Totales		Beneficiarios		Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro. Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Fin.
28887/0030109622	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	Z MEJORA DE OBRAS DIRECTA	255 DRENAJE SANITARIO	MEJORAMIENTO DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE 2 DE NUESTRO CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2019-05-02 2019-07-31	1,295,066.21	1,295,066.21	0.00	01 METRO LINEAL	597.41	100.00
28886/0030109738	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEN TARIOS	158 PAVIMENTACION COMPLEN TARIOS	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CALLE NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ / CERRO DEL TLACHICHIL	CONTRATO	2019-05-02 2019-08-31	4,142,718.65	4,142,718.65	0.00	65 KILOM ETRO CU ADRAADO	2,756.47	100.00
28893/0021108786	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEN TARIOS	158 PAVIMENTACION COMPLEN TARIOS	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE NORTE 11 / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2019-05-02 2019-08-31	4,234,395.29	4,234,395.29	0.00	02 METRO C UADRAD O	2,927.47	100.00
28894/0022109829	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEN TARIOS	211 PRIMARIA (AULAS)	CONSTRUCCION DE AULA PRIMARIA BENITO JUAREZ / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2019-05-02 2019-07-31	486,921.26	486,921.26	0.00	02 METRO C UADRAD O	74.88	100.00
28894/0024112385	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEN TARIOS	154 BIBLIOTECA	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA PRIMARIA HIMNO NACIONAL / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2019-05-02 2019-07-31	845,224.64	845,224.64	0.00	02 METRO C UADRAD O	152.36	100.00
28895/0025112617	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEN TARIOS	215 PRIMARIA (SANITARIOS)	CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO PRIMARIA HIMNO NACIONAL / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2019-05-02 2019-07-31	875,596.49	875,596.49	0.00	02 METRO C UADRAD O	152.36	100.00
28991/0026112854	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEN TARIOS	215 PRIMARIA (SANITARIOS)	CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO PRIMARIA BENITO JUAREZ / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2019-05-02 2019-07-31	873,069.05	873,069.05	0.00	02 METRO C UADRAD O	74.88	100.00
30004/112904	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEN TARIOS	212 PRIMARIA (BARDAS PERIMETRALES)	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL PRIMARIA EMILIANO ZAPATA / SAN MARCOS HUXTOCO	CONTRATO	2019-05-02 2019-07-31	954,284.92	954,284.92	0.00	02 METRO C UADRAD O	303.84	100.00
30429/0031142965	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EMBARCADERO / SAN MATEO HUITZILZINGO	CONTRATO	2019-09-20 2019-12-09	1,049,150.23	1,049,150.23	0.00	01 METRO LINEAL	1,730.00	100.00
30429/0032139475	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	258 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MEDALLA DE LA MEDALLA / SAN GREGORIO CUATZINGO	CONTRATO	2019-08-01 2019-11-30	5,065,064.28	5,065,064.28	0.00	01 METRO LINEAL	1,200.00	100.00
30429/0033143319	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	258 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES INDEPENDENCIA MORELOS Y CAMINO A SAN LUCAS / SAN GREGORIO CUATZINGO	CONTRATO	2019-07-01 2019-11-30	4,184,025.43	4,184,025.43	0.00	01 METRO LINEAL	535.00	100.00
30434/0036140055	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEN TARIOS	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA SEC OF DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA SEC OF No. 0686 JUANA DE ASBAJE / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2019-07-01 2019-10-31	1,843,237.59	1,843,237.59	0.00	02 METRO C UADRAD O	569.80	100.00
30449/0037111284	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEN TARIOS	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA SECUNDARIA JUAN RULFO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2019-07-01 2019-10-31	1,845,109.11	1,845,109.11	0.00	02 METRO C UADRAD O	560.00	100.00

EDOMEX
SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE REGISTRO Y CONTABILIDAD
14 JUL 2022
UNIDAD DE REGISTRO Y CONTABILIDAD



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Fiscales y Financieros

MUNICIPIO: 020 CHALCO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2019. AL 30 DE JUNIO DEL 2022
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 122,262,857.13 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción																		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inicio	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada		Inversión Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances	
							Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	U. Medida	Aprobada	U. Real	U. Personas	Fin.
30450/0038/140180	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCIÓN COMPLEMEN TARIOS	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONTRAT O		2019-08-01	2019-11-30	1,610,034.91	1,610,034.91	0.00	1,610,034.91	1,610,034.91	02 METRO C UADRAD O	488.40	5 ALUMNO	600	100.00
30451/0039/140217	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCIÓN COMPLEMEN TARIOS	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONTRAT O		2019-07-01	2019-10-31	1,678,193.54	1,678,193.54	0.00	1,678,193.54	1,678,193.54	02 METRO C UADRAD O	569.80	5 ALUMNO	800	100.00
30452/0040/112072	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCIÓN COMPLEMEN TARIOS	263 PERÍMETRO PREESCOLAR (BARDAS PERIMETRALES)	CONTRAT O		2019-07-02	2019-10-31	357,041.83	357,041.83	0.00	357,041.83	357,041.83	02 METRO C UADRAD O	151.92	5 ALUMNO	400	100.00
30454/0041/109594	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCIÓN COMPLEMEN TARIOS	212 PRIMARIA DE BARDAS PERIMETRALES	CONTRAT O		2019-07-01	2019-10-31	2,378,171.87	2,378,171.87	0.00	2,378,171.87	2,378,171.87	02 METRO C UADRAD O	759.60	5 ALUMNO	600	100.00
30455/0042/140286	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCIÓN COMPLEMEN TARIOS	208 PREESCOLAR (SANTARIOS)	CONTRAT O		2019-08-01	2019-10-31	875,520.51	875,520.51	0.00	875,520.51	875,520.51	02 METRO C UADRAD O	74.88	5 ALUMNO	400	100.00
30457/0043/143345	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCIÓN COMPLEMEN TARIOS	207 PREPARATORIO A (AULAS)	CONTRAT O		2019-07-01	2019-10-31	486,921.26	486,921.26	0.00	486,921.26	486,921.26	02 METRO C UADRAD O	74.88	5 ALUMNO	500	100.00
30459/0044/143586	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCIÓN COMPLEMEN TARIOS	202 PREESCOLAR (AULAS)	CONTRAT O		2019-10-01	2019-11-30	493,088.22	493,088.22	0.00	493,088.22	493,088.22	02 METRO C UADRAD O	74.88	5 ALUMNO	117	100.00
30460/0045/143384	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCIÓN COMPLEMEN TARIOS	204 PREESCOLAR (COMEDORES ESCOLARES)	CONTRAT O		2019-08-01	2019-10-31	1,436,778.68	1,436,778.68	0.00	1,436,778.68	1,436,778.68	02 METRO C UADRAD O	152.36	5 ALUMNO	500	100.00
30477/0046/143015	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCIÓN DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONTRAT O		2019-09-23	2019-12-11	1,058,464.05	1,058,464.05	0.00	1,058,464.05	1,058,464.05	01 METRO LINEAL	8,540	1 POBLADO	8,540	100.00
30481/0047/142807	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCIÓN DIRECTA	259 LINEAS DE CONDUCCION	CONTRAT O		2019-09-23	2019-11-30	1,757,663.71	1,757,663.71	0.00	1,757,663.71	1,757,663.71	01 METRO LINEAL	19,200	2 COLONIA	19,200	100.00
30490/0048/143194	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCIÓN DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONTRAT O		2019-09-23	2019-12-11	1,049,701.37	1,049,701.37	0.00	1,049,701.37	1,049,701.37	01 METRO LINEAL	1,111.00	2 COLONIA	600	100.00
30492/0049/143084	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCIÓN DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONTRAT O		2019-09-23	2019-12-11	429,071.17	429,071.17	0.00	429,071.17	429,071.17	01 METRO LINEAL	8,540	1 POBLADO	8,540	100.00
30494/0050/143194	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCIÓN DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONTRAT O		2019-09-23	2019-11-23	937,392.52	937,392.52	0.00	937,392.52	937,392.52	01 METRO LINEAL	400.00	2 COLONIA	3,000	100.00

SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA
COLOM #01, COL. LOMAS ALAS
CALLE DE LOS REYES DE MÉXICO
TEL: (01) 221 42004 DE
TEL: (01) 221 620469



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 020 CHALCO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2019. AL 30 DE JUNIO DEL 2022
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO \$ 122,262,857.13 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción										Inversión Aprobada		Inversión Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances	
Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Beneficiarios	U. Personas	Fin.	Fin.
30496/ 0051 143130	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EL NARANJO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2019-09-23	2019-11-09		984,924.62	984,924.62	0.00	01 METRO LINEAL	1,129.00		2 COLONIA	1	2,200	100	100.00
30500/ 0052 143048	14 DRENAJE Y LETRINAS	Z MEJORAMIENTO DIRECTA	236 DRENAJE SANITARIO	MEJORAMIENTO DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE NIÑOS HÉROES / SAN MATEO HUITZILZINGO	CONTRAT O	2019-09-23	2019-11-05		587,254.26	587,254.26	0.00	01 METRO LINEAL	302.02		3 POBLADO	1	628	100	100.00
30621/ 0053 108419	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE JACARANDA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2019-07-02	2019-07-31		1,257,133.28	1,257,133.28	0.00	01 METRO LINEAL	450.06		2 COLONIA	1	700	100	100.00
30676/ 0054 154162	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DEL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE N° TRES / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2019-09-25	2019-11-23		1,094,097.26	1,094,097.26	0.00	03 METRO CUBICO	1.00		2 COLONIA	1	9,111	100	100.00
30677/ 0055 154214	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DEL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE AYOTZINGO / SANTA CATARINA AYOTZINGO	CONTRAT O	2019-09-25	2019-11-23		823,494.13	823,494.13	0.00	03 METRO CUBICO	1.00		3 POBLADO	1	28,000	100	100.00
30678/ 0056 151893	AP AGUA POTABLE	Z MEJORAMIENTO DIRECTA	179 DEPOSITO OTANQUE DE AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DEL TANQUE SUPERFICIAL DE AGUA POTABLE AYOTZINGO / SANTA CATARINA AYOTZINGO	CONTRAT O	2019-09-25	2019-11-22		983,999.34	983,999.34	0.00	03 METRO CUBICO	1.00		3 POBLADO	1	7,000	100	100.00
30679/ 0057 152400	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DEL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE N° DIEZ / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2019-09-25	2019-10-31		1,141,952.34	1,141,952.34	0.00	03 METRO CUBICO	1.00		2 COLONIA	1	17,500	100	100.00
30680/ 0058 154005	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE, AGRARISTA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2019-09-25	2019-12-11		2,373,415.32	2,373,415.32	0.00	01 METRO LINEAL	1,205.00		2 COLONIA	1	6,800	100	100.00
30821/ 0059 154283	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DEL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE HUITZILZINGO / SAN MATEO HUITZILZINGO	CONTRAT O	2019-09-25	2019-11-23		873,850.25	873,850.25	0.00	03 METRO CUBICO	1.00		3 POBLADO	1	15,389	100	100.00
30825/ 0060 142872	AP AGUA POTABLE	Z MEJORAMIENTO DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE PENSAMIENTOS / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2019-09-23	2019-11-23		785,740.00	785,740.00	0.00	01 METRO LINEAL	466.00		2 COLONIA	1	1,054	100	100.00
30860/ 0061 138667	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	236 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CERRADAS, CALLES, PASADIZOS, ALAMEDAS Y AV. ARBOLEDAS / SAN MARTIN CUATILPAN	CONTRAT O	2019-07-01	2019-10-31		4,326,115.80	4,326,115.80	0.00	01 METRO LINEAL	1,326.24		3 POBLADO	1	2,000	100	100.00
31091/ 0062 140135	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA PRIMARIA JUAN RUIFO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2019-07-01	2019-10-31		1,814,527.36	1,814,527.36	0.00	02 METRO CUADRO	850.80		3 POBLADO	1	850	100	100.00
31294/ 0063 151389	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA IMPARTICION TELESECUNDARIA OFTY. N° 0491 MANUEL AVILA CAMACHO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2019-10-01	2019-12-31		2,032,438.33	2,032,438.33	0.00	02 METRO CUADRO	480.00		3 POBLADO	1	193	100	100.00
31296/ 0064 152941	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN CALLE FRANCISCO PACHECO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2019-10-01	2019-11-30		3,969,790.31	3,969,790.31	0.00	02 METRO CUADRO	2,237.44		2 COLONIA	1	8,638	100	100.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MEXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 020 CHALCO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2019. Al 30 DE JUNIO DEL 2022
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 122,262,857.13 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción										Inversión Aprobada				Inversión Ejercida				Metas Totales				Beneficiarios		Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inicio	Ora/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
31294/0065153172	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCION COMPLEMEN TARIOS	186 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE CALLE AGUSTIN MELGAR / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2019-10-01	2019-11-30	2019-10-01	2019-11-30	3,465,943.33	3,465,943.33	0.00	3,465,943.33	3,465,943.33	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	1,977.49		2 COLONIA	1	9,551	100	100.00
31308/0066153724	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCION DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN SAN PABLO ATLAZALPAN / SAN PABLO ATLAZALPAN	CONTRAT O	2019-06-01	2019-12-31	2019-06-01	2019-12-31	10,248,220.23	10,248,220.23	0.00	10,248,220.23	10,248,220.23	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	1.00		3 POBLAD O	1	10,000	100	100.00
31899/0067144106	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCION COMPLEMEN TARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	ELECTRIFICACION DE LAS CALLES: BELLA VISTA, PROL. E. ZAPATA, MIRADOR, TIERRA BLANCA Y TIERRA DE LABOR: / SAN MARTIN CUATLALPAN	CONTRAT O	2019-10-01	2019-12-31	2019-10-01	2019-12-31	338,400.00	338,400.00	0.00	338,400.00	338,400.00	0.00	0.00	19 POSTE	18.00		3 POBLAD O	1	136	100	100.00
31902/0068144213	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCION COMPLEMEN TARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	CALLES: ALEJHI, MAGNOLIAS, CRISANTENOS, GIRASOLES, OROUIDAS, CAMELIAS Y GARDENIAS, / SAN MARTIN CUATLALPAN	CONTRAT O	2019-10-01	2019-12-31	2019-10-01	2019-12-31	338,400.00	338,400.00	0.00	338,400.00	338,400.00	0.00	0.00	19 POSTE	18.00		4 MUNICIPI O	1	160	100	100.00
31905/0069144290	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCION COMPLEMEN TARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	ELECTRIFICACION DE LAS CALLES EUCALPTO Y ALAMOS, / SAN MATEO TEZOQUIPAN	CONTRAT O	2019-10-01	2019-12-31	2019-10-01	2019-12-31	150,400.00	150,400.00	0.00	150,400.00	150,400.00	0.00	0.00	19 POSTE	8.00		4 MUNICIPI O	1	144	100	100.00
31909/0070144355	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCION COMPLEMEN TARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	ELECTRIFICACION DE LAS CALLES: PROL. POPOCATEPETL Y AHUATLALEL / SAN MATEO HUITZILZINGO	CONTRAT O	2019-10-01	2019-12-31	2019-10-01	2019-12-31	225,600.00	225,600.00	0.00	225,600.00	225,600.00	0.00	0.00	19 POSTE	12.00		3 POBLAD O	1	248	100	100.00
31909/0071144778	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCION COMPLEMEN TARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	ELECTRIFICACION DE LAS CALLES: FRESNO, NARANJOS, GARDENIA, CEREZOS, LIROS, SAUCE, JAZMIN, ROSALES, AGUACATE, CEREZOS, CEREZOS, VIOLETA, COLAJARDINES DE TIAPALA / CANDELARIA TIAPALA LA	CONTRAT O	2019-10-01	2019-12-31	2019-10-01	2019-12-31	1,560,400.00	1,560,400.00	0.00	1,560,400.00	1,560,400.00	0.00	0.00	19 POSTE	83.00		3 POBLAD O	1	600	100	100.00
31912/0072144571	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCION COMPLEMEN TARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	ELECTRIFICACION DE LAS CALLES: CECILIA, HUEYOTLITLIL, COA, PRIMAVERA, COA DE ROSALES, COA DE NOCHE BUENA Y COA DE MARGARITAS / SANTA MARIA HUEXOCULCO	CONTRAT O	2019-10-01	2019-12-31	2019-10-01	2019-12-31	676,800.00	676,800.00	0.00	676,800.00	676,800.00	0.00	0.00	17 PIEZA	3.00		3 POBLAD O	1	300	100	100.00
31915/0073144704	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCION COMPLEMEN TARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	ELECTRIFICACION DE LAS CALLES: JUQUILA, SAN ISIDRO Y MONTES DE OCA, COL. AMPLIACION SAN JOSE AXALCO, / SAN PABLO ATLAZALPAN	CONTRAT O	2019-10-01	2019-12-31	2019-10-01	2019-12-31	564,000.00	564,000.00	0.00	564,000.00	564,000.00	0.00	0.00	19 POSTE	1.00		3 POBLAD O	1	232	100	100.00
31917/0074144766	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCION COMPLEMEN TARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	ELECTRIFICACION DE LAS CALLES: IRA Y 2DA. COA DE C. 2 DE ABRIL, / SANTA MARIA HUEXOCULCO	CONTRAT O	2019-10-01	2019-12-31	2019-10-01	2019-12-31	94,000.00	94,000.00	0.00	94,000.00	94,000.00	0.00	0.00	19 POSTE	25.00		3 POBLAD O	1	44	100	100.00
31920/0075144817	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCION COMPLEMEN TARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	ELECTRIFICACION DE LAS CALLES: SANTA ASUNCION, LAS GLORIAS Y 2DA. COA. DE SANTA ASUNCION / SANTA MARIA HUEXOCULCO	CONTRAT O	2019-10-01	2019-12-31	2019-10-01	2019-12-31	470,000.00	470,000.00	0.00	470,000.00	470,000.00	0.00	0.00	19 POSTE	25.00		3 POBLAD O	1	188	100	100.00
31921/0076144858	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCION COMPLEMEN TARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	ELECTRIFICACION DE LAS CALLES: ALCATRAZ Y VEREDA, / SAN MATEO HUITZILZINGO	CONTRAT O	2019-10-01	2019-12-31	2019-10-01	2019-12-31	169,200.00	169,200.00	0.00	169,200.00	169,200.00	0.00	0.00	19 POSTE	9.00		3 POBLAD O	1	112	100	100.00

EDOCAR
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
14 JUL 2022
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMATICA



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 020 CHALCO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

(Cifras en Pesos)

Año de Ejercicio 2019. AL 30 DE JUNIO DEL 2022

Reporte de Ejercicio Acumulado

Reporte de AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Fiscales y Financieros

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 122,262,857.13 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Ingreso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro		Fec. Ter. Pro		Inversión Aprobada		Inversión Ejecutada		Mezas Totales		Beneficiarios		Avances	
							Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	R. del Fondo	U. Medida	Aprobada	U. Medida	U. Personas	U. Fis.	Fin.
31920/0077/144917	URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEN TARIOS	011	ELECTRIFICACION DE LA CALLE APREDIA / SANTA MARIA HUEXOCULCO	CONTRAT O	2019-10-01	2019-12-31	2019-10-01	2019-12-31	56,400.00	56,400.00	0.00	56,400.00	19 POSTE	3.00	3 POBLAD O	1	44	100.00
31926/0078/144958	URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEN TARIOS	011	ELECTRIFICACION DE LA CALLE EJIDO DE RIO FRIO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2019-10-01	2019-12-31	2019-10-01	2019-12-31	408,800.00	408,800.00	0.00	408,800.00	19 POSTE	22.00	3 POBLAD O	1	356	100.00
31927/0079/145018	URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEN TARIOS	011	ELECTRIFICACION DE LAS CALLES : CAÑADA GPE. VICTORIA Y CDAS / SANTA MARIA HUEXOCULCO	CONTRAT O	2019-10-01	2019-12-31	2019-10-01	2019-12-31	507,600.00	507,600.00	0.00	507,600.00	19 POSTE	27.00	3 POBLAD O	1	252	100.00
31928/0080/145098	URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEN TARIOS	011	ELECTRIFICACION DE LAS CALLES : 12.3.4.5.6 Y 7. COL. SAN JAVIER / SAN GREGORIO CUAUTZINGO	CONTRAT O	2019-10-01	2019-12-31	2019-10-01	2019-12-31	921,200.00	921,200.00	0.00	921,200.00	19 POSTE	49.00	3 POBLAD O	1	180	100.00
33832/0081/260395	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MEMBRILLO / SAN JUAN Y SAN PEDRO TEZOMPA	CONTRAT O	2019-12-03	2019-12-31	2019-12-03	2019-12-31	1,489,059.46	1,489,059.46	0.00	1,489,059.46	01 METRO LINEAL	500.00	3 POBLAD O	1	6,668	100.00
33832/0082/260281	URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEN TARIOS	011	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO DE AV. TIERRA Y LIBERTAD / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2019-12-16	2019-12-31	2019-12-16	2019-12-31	2,566,634.89	2,566,634.89	0.00	2,566,634.89	17 PIEZA	80.00	2 COLONIA	1	5,827	100.00
33834/0083/260373	URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEN TARIOS	196	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CALLE FLOR SILVESTRE / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2019-12-16	2019-12-31	2019-12-16	2019-12-31	3,416,215.14	3,416,215.14	0.00	3,416,215.14	65 KILOM ETRO CU ADRO	1,896.39	2 COLONIA	1	1,200	100.00
33835/0084/260406	URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	280	CANCHAS ESCOLARES EN LA CALLE DE JUAREZ / SAN JUAN Y SAN PEDRO TEZOMPA	CONTRAT O	2019-12-16	2019-12-31	2019-12-16	2019-12-31	383,934.06	383,934.06	0.00	383,934.06	02 METRO C UADRO	304.69	3 POBLAD O	1	259	100.00
33837/0085/260347	URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEN TARIOS	186	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2019-12-16	2019-12-31	2019-12-16	2019-12-31	180,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00	02 METRO C UADRO	115.96	2 COLONIA	1	880	100.00
33839/0086/259562	15 AYS	13 ALCANTARILLADO	Z MEJORAM ENTO DIRECTA	216	MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO TLAPANECAS / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2019-12-20	2019-12-30	2019-12-20	2019-12-30	248,461.93	248,461.93	0.00	248,461.93	01 METRO LINEAL	121.00	2 COLONIA	1	1,416	100.00
TOTAL											122,262,857.13	122,262,857.13	0.00	122,262,857.13					7600	

TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 76

Complementarios: 39

Directa: 37



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

CIUDADANO JOSE MIGUEL
GUTIERREZ MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL



MARIA DEL ANGEL
HERNANDEZ CASTAÑERA
TESORERA MUNICIPAL



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE INFORMATICA
TEL: (01722) 6250482



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



CHALEONEL MIGUEL
BRUGADA
DIRECTOR DE OBRAS
PUBLICAS



CONTRALORIA
MUNICIPAL
JORGE SANCHEZ
CHIRAMINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

EDOMEX

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

4 JUL 2022

UNIDAD DE INFORMATICA

RECIBIDO



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 020 CHALCO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2020. AL 30 DE JUNIO DEL 2022
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 114,831,758.78

REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción														Inversión Aprobada				Inversión Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inicio	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Fec. Ini. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	U. Medida	U. Personas	Fin.	Avances				
40856/ 0001 106940	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	2 MEJORAM ENTO DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	MEJORAMIENTO DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO MIXES / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2020-09-30	2020-11-18	2020-11-18	1,911,029.34	1,911,029.34	0.00	1,911,029.34	1,911,029.34	0.00	01 METRO LINEAL	680.00	2 COLONIA	1	2,200	100	100.00			
40857/ 0002 107786	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO. EL NARANJO 1 / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2020-09-30	2020-12-18	2020-12-18	2,760,786.91	2,760,786.91	0.00	2,760,786.91	2,760,786.91	0.00	01 METRO LINEAL	1,307.00	2 COLONIA	1	800	100	100.00			
40858/ 0003 109107	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	2 MEJORAM ENTO DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO JACARANDAS / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2020-12-14	2020-12-23	2020-12-23	691,312.01	691,312.01	0.00	691,312.01	691,312.01	0.00	01 METRO LINEAL	306.20	2 COLONIA	1	4,600	100	100.00			
40859/ 0004 109179	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO POTABLE DEL POZO 14 / SANTA CATARINA AYOTZINGO	CONTRAT O	2020-10-19	2020-12-18	2020-12-18	4,134,801.07	4,134,801.07	0.00	4,134,801.07	4,134,801.07	0.00	01 METRO LINEAL	1,082.00	3 POBLAD O	1	12,000	100	100.00			
40860/ 0005 109254	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DEL POZO SAN PABLO 2 / SAN PABLO ATLIZAPLAN	CONTRAT O	2020-10-02	2020-12-03	2020-12-03	1,273,448.12	1,273,448.12	0.00	1,273,448.12	1,273,448.12	0.00	01 METRO LINEAL	385.00	3 POBLAD O	1	20,160	100	100.00			
40861/ 0006 109312	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	2 MEJORAM ENTO DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO PROLONGACION LAS TORRES / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2020-12-14	2020-12-20	2020-12-20	708,573.32	708,573.32	0.00	708,573.32	708,573.32	0.00	01 METRO LINEAL	183.35	2 COLONIA	1	800	100	100.00			
40862/ 0007 109350	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CERRADA HIDALGO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2020-12-14	2020-12-20	2020-12-20	288,079.81	288,079.81	0.00	288,079.81	288,079.81	0.00	01 METRO LINEAL	111.00	3 POBLAD O	1	258	100	100.00			
40864/ 0008 115659	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EL SOCORRO / SAN MARCOS HUXTOCO	CONTRAT O	2020-10-19	2020-12-18	2020-12-18	3,700,104.40	3,700,104.40	0.00	3,700,104.40	3,700,104.40	0.00	01 METRO LINEAL	1,500.00	3 POBLAD O	1	1,500	100	100.00			
40865/ 0009 115704	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO NORTE 1 / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2020-10-06	2020-11-24	2020-11-24	1,387,954.34	1,387,954.34	0.00	1,387,954.34	1,387,954.34	0.00	01 METRO LINEAL	467.00	3 POBLAD O	1	1,212	100	100.00			
40866/ 0010 116843	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO FRANCISCO SARABIA / SAN MARTIN CUAUTLAPAN	CONTRAT O	2020-10-06	2020-11-24	2020-11-24	644,143.37	644,143.37	0.00	644,143.37	644,143.37	0.00	01 METRO LINEAL	267.00	3 POBLAD O	1	267	100	100.00			
41184/ 0013 118139	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	2 MEJORAM ENTO DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	MEJORAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE BENITO JUAREZ LA CANDELARIA TLAPALA / CANDELARIA TLAPALA / SAN GREGORIO CUAUTZINGO	CONTRAT O	2020-10-06	2020-11-24	2020-11-24	724,870.82	724,870.82	0.00	724,870.82	724,870.82	0.00	01 METRO LINEAL	549.00	3 POBLAD O	1	418	100	100.00			
41267/ 0014 99141	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	170 CARCAMO	CONSTRUCCION DE CARCAMO / SAN GREGORIO CUAUTZINGO	CONTRAT O	2020-11-01	2020-12-31	2020-12-31	6,479,129.31	6,479,129.31	0.00	6,479,129.31	6,479,129.31	0.00	02 METRO CUADRAD O	952,688.00	1	6,000	100	100.00	100.00			
41270/ 0015 99150	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMETARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE NORTE 10 LADO NORTE Y LADO SUR / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2020-11-01	2020-12-31	2020-12-31	6,243,793.58	6,243,793.58	0.00	6,243,793.58	6,243,793.58	0.00	02 METRO CUADRAD O	952,688.00	2 POBLAD O</td <td>1</td> <td>650</td> <td>100</td> <td>100.00</td>	1	650	100	100.00			
41274/ 0016 99158	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMETARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE FERROCARRIL / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2020-11-30	2020-12-31	2020-12-31	1,795,650.63	1,795,650.63	0.00	1,795,650.63	1,795,650.63	0.00	02 METRO CUADRAD O	1,009.00	2 POBLAD O	1	250	100	100.00			
41277/ 0017 99163	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMETARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE OTOMIES / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2020-11-01	2020-12-31	2020-12-31	8,716,199.66	8,716,199.66	0.00	8,716,199.66	8,716,199.66	0.00	02 METRO CUADRAD O	4,506.00	2 POBLAD O	1	5,000	100	100.00			



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 020 CHALCO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2020. Al 30 de JUNIO DEL 2022
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 114,831,758.78 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción										Inversión Aprobada				Inversión Ejecida				Medas Totales		Beneficiarios		Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	U. Medida	U. Medida	U. Personas	Fis.	Fin.	
41280/0018/99166	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENTACION	PAVIMENTACION DE CALLE BUGAMBILIA / SAN PABLO ATLAZALPAN	CONTRATO	2020-11-01	2020-12-31	2020-11-01	2020-12-31	2,323,429.84	2,323,429.84	0.00		2,323,429.84	2,323,429.84	0.00	02 METRO C UADRAD O	1,280.00	3 POBLADO	1	700	100	100.00
41282/0019/99174	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE NARANJO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2020-11-01	2020-12-31	2020-11-01	2020-12-31	1,945,889.68	1,945,889.68	0.00		1,945,889.68	1,945,889.68	0.00	02 METRO C UADRAD O	944.00	2 COLONIA	1	250	100	100.00
41285/0020/99176	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE MAYAS / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2020-11-01	2020-12-31	2020-11-01	2020-12-31	2,661,342.22	2,661,342.22	0.00		2,661,342.22	2,661,342.22	0.00	02 METRO C UADRAD O	2,168.00	2 COLONIA	1	250	100	100.00
41287/0021/99177	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE MAZAHUAS / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2020-11-01	2020-12-31	2020-11-01	2020-12-31	4,845,182.06	4,845,182.06	0.00		4,845,182.06	4,845,182.06	0.00	02 METRO C UADRAD O	3,198.00	2 COLONIA	1	3,200	100	100.00
41289/0022/99179	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE FLOR SILVESTRE / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2020-11-01	2020-12-31	2020-11-01	2020-12-31	3,202,508.57	3,202,508.57	0.00		3,202,508.57	3,202,508.57	0.00	02 METRO C UADRAD O	1,241.00	2 COLONIA	1	3,000	100	100.00
41290/0023/99182	17 URB	UR URBANIZACION	Z MEJORAMIENTO COMPLEMEN TARIOS	284 MERCADOS PUBLICOS	MEJORAMIENTO DE MERCADO, CALLE EDUCACION / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2020-11-01	2020-12-31	2020-11-01	2020-12-31	641,107.72	641,107.72	0.00		641,107.72	641,107.72	0.00	02 METRO C UADRAD O	1,030.00	2 COLONIA	1	3,500	100	100.00
41292/0024/99183	17 URB	UR URBANIZACION	Z MEJORAMIENTO COMPLEMEN TARIOS	284 MERCADOS PUBLICOS	MEJORAMIENTO DE MERCADO, CALLE 5 DE MAYO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2020-11-30	2020-12-31	2020-11-30	2020-12-31	641,107.72	641,107.72	0.00		641,107.72	641,107.72	0.00	02 METRO C UADRAD O	1,030.00	2 COLONIA	1	3,500	100	100.00
41295/0025/99184	17 URB	UR URBANIZACION	Z MEJORAMIENTO COMPLEMEN TARIOS	284 MERCADOS PUBLICOS	MEJORAMIENTO DE MERCADO CALLE FRANCISCO VILLA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2020-11-01	2020-12-31	2020-11-01	2020-12-31	568,785.69	568,785.69	0.00		568,785.69	568,785.69	0.00	02 METRO C UADRAD O	1,030.00	2 COLONIA	1	3,500	100	100.00
41297/0026/99185	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCION DIRECTA	280 CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS	CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS / SAN PABLO ATLAZALPAN	CONTRATO	2020-11-01	2020-12-31	2020-11-01	2020-12-31	832,519.36	832,519.36	0.00		832,519.36	832,519.36	0.00	02 METRO C UADRAD O	505.00	3 POBLADO	1	500	100	100.00
41298/0027/99187	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCION DIRECTA	280 CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS	CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS / SAN PABLO ATLAZALPAN	CONTRATO	2020-11-01	2020-12-31	2020-11-01	2020-12-31	836,214.50	836,214.50	0.00		836,214.50	836,214.50	0.00	02 METRO C UADRAD O	508.00	3 POBLADO	1	450	100	100.00
41300/0028/99189	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCION DIRECTA	280 CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS	CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS, SAN MARTIN XICO NUEVO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2020-11-01	2020-12-31	2020-11-01	2020-12-31	849,947.86	849,947.86	0.00		849,947.86	849,947.86	0.00	02 METRO C UADRAD O	508.00	2 COLONIA	1	450	100	100.00
41303/0029/99190	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION DIRECTA	280 CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS	REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO, SAN LORENZO CHIMALPA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2020-11-01	2020-12-31	2020-11-01	2020-12-31	1,767,501.02	1,767,501.02	0.00		1,767,501.02	1,767,501.02	0.00	02 METRO C UADRAD O	332.00	3 POBLADO	1	163	100	100.00
41304/0030/99191	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCION DIRECTA	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, PREESCOLAR FEDERICO FROEBEL / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2020-11-01	2020-12-31	2020-11-01	2020-12-31	1,159,758.10	1,159,758.10	0.00		1,159,758.10	1,159,758.10	0.00	02 METRO C UADRAD O	320.00	2 POBLADO	155	165	100	100.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros


MUNICIPIO: 020 CHALCO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2020. AL 30 DE JUNIO DEL 2022
Reporte de Ejercicio Acumulado

REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción

Datos de la Obra y/o Acción										Fec. Ter. Pro		Fec. Ter. Real		Fec. Ini. Pro		Fec. Ini. Real		Intereses B.		Total		R. del Fondo		Intereses B.		Total		R. del Fondo		Inversión Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inicio	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ter. Pro	Fec. Ter. Real	Fec. Ini. Pro	Fec. Ini. Real	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Inversión Ejercida	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida	U. Real	U. Medida

EDOMEX
SECRETARIA DE EDUCACION
14 JUL 2022
RECIBIDO



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

0.00	03	METRO C UADRAD O	1.793.00	EDOMEX	2	COLONIA LA VIGILANCIA
0.00	02	METRO C UADRAD O	510.00	14 JUL 2022	2	COLONIA LA VIGILANCIA Y PRESUPUESTO
0.00	17	PIEZA	1.00	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	1	ALUMNO
0.00	02	METRO C UADRAD O	1.00	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	1	ALUMNO



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 020 CHALCO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2020. AL 30 DE JUNIO DEL 2022
Reporte de Ejercicio Acumulado

REINTEGRO: \$ 0.00

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 114,831,758.78

Datos de la Obra y/o Acción				Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Inversión Aprobada		Inversión Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inicio	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	R. del Fondo	U. Medida	Aprobada	U. Medida	Beneficiarios	Fin.	Fin.
41849/0054/103180	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	CONTRAT O	2020-11-01	2020-12-31	736,450.21	736,450.21	0.00	736,450.21	03 METRO CUBICO	1.00	3 POBLADO	1	100,000	100
41850/0055/106379	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	CONTRAT O	2020-11-01	2020-12-31	761,480.31	761,480.31	0.00	761,480.31	03 METRO CUBICO	1.00	3 POBLADO	1	100,000	100
41852/0056/106471	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	CONTRAT O	2020-11-01	2020-12-31	501,700.05	501,700.05	0.00	501,700.05	03 METRO CUBICO	1.00	3 POBLADO	1	100,000	100
41853/0057/106614	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	CONTRAT O	2020-11-01	2020-12-31	555,801.62	555,801.62	0.00	555,801.62	03 METRO CUBICO	1.00	3 POBLADO	1	100,000	100
41854/0058/169202	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	223 SECUNDARIA (BARDAS PERIMETRALES)	CONTRAT O	2020-11-01	2020-12-31	525,879.00	525,879.00	0.00	525,879.00	02 METRO CUADRAD	62.00	5 ALUMNO	181	181	100
42562/0059/217652	18 VIV	17 ELECTRICIDAD RURAL Y DE COLONIAS POBRES	A CONSTRUCCION DIRECTA	181 ELECTRICIFICACION	CONTRAT O	2020-11-20	2020-12-20	4,569,000.00	4,569,000.00	0.00	4,569,000.00	19 POSTE	97.00	3 POBLADO	1	1,025	100
42563/0060/217773	18 VIV	17 ELECTRICIDAD RURAL Y DE COLONIAS POBRES	A CONSTRUCCION DIRECTA	181 ELECTRICIFICACION	CONTRAT O	2020-11-20	2020-12-20	2,726,000.00	2,726,000.00	0.00	2,726,000.00	19 POSTE	58.00	3 POBLADO	1	476	100
42564/0061/217817	18 VIV	17 ELECTRICIDAD RURAL Y DE COLONIAS POBRES	A CONSTRUCCION DIRECTA	181 ELECTRICIFICACION	CONTRAT O	2020-11-20	2020-12-20	141,000.00	141,000.00	0.00	141,000.00	19 POSTE	5.00	3 POBLADO	1	74	100
42565/0062/217851	18 VIV	17 ELECTRICIDAD RURAL Y DE COLONIAS POBRES	A CONSTRUCCION DIRECTA	181 ELECTRICIFICACION	CONTRAT O	2020-11-20	2020-12-20	235,000.00	235,000.00	0.00	235,000.00	19 POSTE	5.00	3 POBLADO	1	98	100
42566/0063/217949	18 VIV	17 ELECTRICIDAD RURAL Y DE COLONIAS POBRES	A CONSTRUCCION DIRECTA	181 ELECTRICIFICACION	CONTRAT O	2020-11-20	2020-12-20	329,000.00	329,000.00	0.00	329,000.00	19 POSTE	7.00	2 COLONIA	1	41	100
43251/0064/260044	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	265 PARQUES Y ESPACIOS PUBLICOS Y PLAZAS	CONTRAT O	2020-12-14	2020-12-31	2,775,008.00	2,775,008.00	1,224,992.00	2,775,008.00	03 METRO CUADRAD	150.00	3 POBLADO	1	5,000	100
43252/0065/260148	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION DIRECTA	280 CANCHAS MULTIDEPORTIVO EL ZAPOTE / ULTI DEPORTIVO VOS	CONTRAT O	2020-12-14	2020-12-31	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	02 METRO CUADRAD	484.37	3 POBLADO	1	3,870	100



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros

MUNICIPIO: 020 CHALCO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2020. AL 30 DE JUNIO DEL 2022
Reporte de Ejercicio Acumulado


REINTEGRO: \$ 0.00

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 114,831,758.78


Datos de la Obra y/o Acción										Inversión Aprobada		Inversión Ejercida		Medios Totales		Beneficiarios		Avances				
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inicio	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro	Fec. Ter. Pro	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	U. Medida	U. Personas	Fin.		
43253/0065/260304	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LA FAVORITA (RECURSOS HIDRAULICOS) / SAN JUAN Y SAN PEDRO TEZOMPA	CONTRATO	2020-12-14	2020-12-31	2020-12-31	799,508.99	799,508.99	0.00	799,508.99	799,508.99	0.00	01 METRO LINEAL	200.00	3 POBLADO	1	500	100.00	
43254/0067/260387	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	211 PRIMARIA (AULAS)	CONSTRUCCION DE AULA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON / SAN MARCOS HUIXTOCO	CONTRATO	2020-12-14	2020-12-31	2020-12-31	900,000.00	900,000.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	02 METRO CUADRO	110.00	5 ALUMNO	905	100	100.00	
43255/0068/260504	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLEJON SIN ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE CUAUHTEMOC / SAN JUAN Y SAN PEDRO TEZOMPA	CONTRATO	2020-12-14	2020-12-31	2020-12-31	327,677.59	327,677.59	0.00	327,677.59	327,677.59	0.00	02 METRO CUADRO	266.00	3 POBLADO	1	60	100.00	
43260/0069/265570	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CHE GUEVARA PRIMERA ETAPA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2020-12-18	2020-12-28	2020-12-28	1,483,566.00	1,483,566.00	0.00	1,483,566.00	1,483,566.00	0.00	01 METRO LINEAL	558.16	2 COLONIA	1	336	100.00	
43281/0070/268371	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CERRADA HIDALGO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2020-12-14	2020-12-20	2020-12-20	285,484.49	285,484.49	0.00	285,484.49	285,484.49	0.00	01 METRO LINEAL	110.00	3 POBLADO	1	258	100.00	
43282/0071/268331	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	C REHABILITACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO PROLONGACION LAS TORRES / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2020-12-14	2020-12-20	2020-12-20	637,658.01	637,658.01	0.00	637,658.01	637,658.01	0.00	01 METRO LINEAL	165.00	2 COLONIA	1	800	100.00	
43283/0072/205761	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	C REHABILITACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO JACARANDAS / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2020-12-14	2020-12-23	2020-12-23	368,187.99	368,187.99	0.00	368,187.99	368,187.99	0.00	01 METRO LINEAL	163.08	2 COLONIA	1	4,800	100.00	
TOTAL										116,056,750.78	114,831,758.78	1,224,982.00	116,056,750.78	114,831,758.78	1,224,982.00							

Complementarios: 16


Directa: 54




Ciudadano JOSE MIGUEL GUTIERREZ MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



GOBIERNO DE CHALCO
2022-2024




DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
CONDOMINIO MIGUEL BRUGADA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



CONTRALORIA MUNICIPAL
JORGE SANCHEZ CHIRAMIREZ
CONTRALOR MUNICIPAL



14 JUL 2022

SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
RECIBIDO
SECRETARIA DE FINANZAS
COLORADO #101, COL. LOMAS ALTAS
ALCALDIA DE CHALCO, ESTADO DE MEXICO
UNIDAD DE PRESUPUESTO
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMATICA
TEL: (01722) 625469
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
Municipal de Chalcó
04/07/2022 13:59:03 Página 66



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 020 CHALCO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2022, AL 30 DE JUNIO DEL 2022

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 172,465,013.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción				Inversión Aprobada				Inversión Ejecutada				Metas Totales				Beneficiarios				Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec	Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Personas	Fls.	Fin.
5464/000145922	17 URB	URBANIZACION COMPLEMENTARIOS	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	PAVIMENTACION DE CALLE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, DE AV. SOLIDARIDAD A AV. NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2022-04-01	2022-07-31	6,220,000.00	6,220,000.00	0.00	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00	02	METRO CUADRO	2	COLONIA	528	30	26.53
5464/000226332	17 URB	URBANIZACION COMPLEMENTARIOS	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	PAVIMENTACION DE CALLE ORIENTE 37, DE CALLE NORTE 19 A AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2022-04-01	2022-07-31	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02	METRO CUADRO	2	COLONIA	380	0	0.00
5464/000346458	17 URB	URBANIZACION COMPLEMENTARIOS	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	PAVIMENTACION DE LA CALLE ORIENTE 42 / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2022-04-01	2022-07-31	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	1,590,000.00	1,590,000.00	0.00	02	METRO CUADRO	2	COLONIA	520	30	26.50
5464/000445369	17 URB	URBANIZACION COMPLEMENTARIOS	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	PAVIMENTACION DE CALLE DALIA DE AV. CRISANTEMOS A LA PREPARATORIA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2022-04-01	2022-07-31	8,500,000.00	8,500,000.00	0.00	2,549,487.24	2,549,487.24	0.00	02	METRO CUADRO	2	COLONIA	550	30	29.99
5464/000546087	17 URB	URBANIZACION COMPLEMENTARIOS	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	PAVIMENTACION DE CALLE VIOLETA DE CAMINO A SAN MIGUEL A V. DE MAYO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2022-04-01	2022-07-31	9,700,380.00	9,700,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02	METRO CUADRO	2	COLONIA	720	0	0.00
5464/000644946	17 URB	URBANIZACION COMPLEMENTARIOS	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	PAVIMENTACION DE CALLE MEDALLA DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA A PROL. CUAUHTEMOC / SAN GREGORIO CUAUZINGO	CONTRATO	2022-05-01	2022-08-31	3,912,000.00	3,912,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02	METRO CUADRO	3	POBLADO	480	0	0.00
5465/000745593	17 URB	URBANIZACION COMPLEMENTARIOS	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	PAVIMENTACION DE CALLE NIÑOS HEROS DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA A CALLE TOPACIO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2022-05-01	2022-08-31	3,767,990.00	3,767,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02	METRO CUADRO	2	COLONIA	325	0	0.00
5465/000845987	17 URB	URBANIZACION COMPLEMENTARIOS	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	PAVIMENTACION DE CALLE BRONCE DE AV. LA QUEBRADA A AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2022-05-01	2022-08-31	8,200,000.00	8,200,000.00	0.00	2,459,490.04	2,459,490.04	0.00	02	METRO CUADRO	2	COLONIA	610	30	29.99
5465/000946094	17 URB	URBANIZACION COMPLEMENTARIOS	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	PAVIMENTACION DE CALLE 2 DE ABRIL DE C. CARRIL A C. CERRADA 2 DE ABRIL / SANTA MARIA HUEXOCULCO	CONTRATO	2022-05-01	2022-08-31	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00	3,849,441.79	3,849,441.79	0.00	02	METRO CUADRO	3	POBLADO	620	30	29.61
5465/001046371	17 URB	URBANIZACION COMPLEMENTARIOS	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	PAVIMENTACION DE CALLE PUREPECHAS DE AV. VICENTE TEXCATLIPOCA A AV. VICENTE GUERRERO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2022-05-01	2022-08-31	8,600,000.00	8,600,000.00	0.00	2,327,379.88	2,327,379.88	0.00	02	METRO CUADRO	2	COLONIA	580	30	27.06
5465/001146593	17 URB	URBANIZACION COMPLEMENTARIOS	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	PAVIMENTACION DE CALLE SAN FRANCISCO DE CALLE PROGRESO A C. SAN JUAN DE DIOS / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2022-05-01	2022-08-31	6,581,532.00	6,581,532.00	0.00	1,973,187.00	1,973,187.00	0.00	02	METRO CUADRO	2	POBLADO	300	30	29.96
5467/001262031	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA. PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD / SAN PABLO ATLAZALPAN	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA. PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD / SAN PABLO ATLAZALPAN	CONTRATO	2022-05-01	2022-08-31	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	1,149,722.83	1,149,722.83	0.00	02	METRO CUADRO	5	ALMANO	300	30	49.99

RECIBIDO
14 JUL 2022
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMACION



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 020 CHALCO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2022 AL 30 DE JUNIO DEL 2022
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 172,465,013.00 REINTEGRO: \$ 0.00

REINTEGRO ASIGNADO: \$ 17,256,013.00																								
Datos de la Obra y/o Acción										Inversión Ejercida				Metas Totales			Beneficiarios			Avances				
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fac. Int. Pro.	Fac. Ter. Pro.	Fac. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Agrob Real	U. Medida	Capacidad	U. Personas	Fis.	Fin.	
54675/ 0013 62129	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA PRIMARIA LAURA MÉNDEZ DE CUENCA, / SAN MARTIN CUAUTLALPAN	CONTRATO	2022-04-01	2022-07-31	2022-07-31	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	1,399,659.50	2,800,000.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	512.69		5 ALUMNO	328	328	50	49.99
54678/ 0014 62221	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA PRIMARIA MARGARITA LECOMTE, / SAN MARTIN CUAUTLALPAN	CONTRATO	2022-04-02	2022-07-31	2022-07-31	2,257,342.00	2,257,342.00	0.00	1,128,250.32	2,257,342.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	429.19		5 ALUMNO	220	220	50	49.98
54679/ 0015 62424	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, PREESCOLAR DOROTEO ARANGO, / SAN MARTIN CUAUTLALPAN	CONTRATO	2022-04-01	2022-07-31	2022-07-31	1,554,113.00	1,554,113.00	0.00	776,490.32	1,554,113.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	316.23		5 ALUMNO	207	207	50	49.96
54680/ 0016 62478	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, PRIMARIA FRIDA KAHLO, / SAN MARTIN CUAUTLALPAN	CONTRATO	2022-04-01	2022-07-31	2022-07-31	2,384,145.00	2,384,145.00	0.00	1,191,849.07	2,384,145.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	429.19		5 ALUMNO	210	210	50	49.98
54681/ 0017 62515	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, PREESCOLAR ENRIQUE FLORES MAGON, / SAN MARCOS HUXTOCO	CONTRATO	2022-04-01	2022-07-31	2022-07-31	2,278,800.00	2,278,800.00	0.00	1,130,095.05	2,278,800.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	334.10		5 ALUMNO	220	220	50	49.99
54682/ 0018 63089	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, PREESCOLAR MAZATLI, / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2022-04-01	2022-07-31	2022-07-31	1,074,535.00	1,074,535.00	0.00	537,254.00	1,074,535.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	157.00		5 ALUMNO	288	288	50	50.00
54683/ 0019 64273	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA PRIMARIA ANGEL MARIA GARIBAY, / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2022-04-01	2022-07-31	2022-07-31	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	1,399,060.13	2,800,000.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	460.50		5 ALUMNO	220	220	50	49.97
54684/ 0020 65445	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA PRIMARIA DIEGO RIVERA, / SAN MARTIN CUAUTLALPAN	CONTRATO	2022-04-01	2022-07-31	2022-07-31	2,287,982.00	2,287,982.00	0.00	1,143,555.58	2,287,982.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O			5 ALUMNO	400	50	49.98	
54685/ 0021 68744	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, PRIMARIA JOSE MUÑOZ COTA, / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2022-04-01	2022-07-31	2022-07-31	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	1,099,669.46	2,200,000.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	429.19		5 ALUMNO	658	50	49.98	

RECIBIDO
14 JUL 2022
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO Y ADMINISTRACIÓN
ESTADO DE MÉXICO



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 020 CHALCO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2022. AL 30 DE JUNIO DEL 2022
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 172,465,013.00

REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción										Inversión Aprobada			Inversión Ejecida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances				
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inicio	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Fec. Ini. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	U. Medida	Aprobada	U. Medida	U. Personas	Fls.	Fin.		
54688/002268751	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCIÓN DIRECTA	248	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA. PABLO GONZÁLEZ CASANOVA, / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2022-04-01	2022-07-31	2022-07-31	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	1,249,865.14	1,249,865.14	0.00	02	512.69	02	512.69	5	ALUMNO	650	50	49.99	
54689/002368756	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCIÓN DIRECTA	248	TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA. MARIANO ARISTA, / SAN GREGORIO CUAUTZINGO	CONTRATO	2022-04-01	2022-07-31	2022-07-31	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	1,099,669.44	1,099,669.44	0.00	02	429.19	02	429.19	5	ALUMNO	320	50	49.98	
54727/00246658	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCIÓN COMPLEMENTARIOS	196	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ORIENTE 42, DE C. NORTE 13 A C. NORTE 18 / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2022-04-01	2022-07-31	2022-07-31	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02	2,383.00	02	2,383.00	2	COLONIA	1	520	0	0.00
54837/002568765	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCIÓN DIRECTA	248	TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA. PABLO GONZÁLEZ CASANOVA, / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2022-05-06	2022-08-31	2022-08-31	1,679,684.00	1,679,684.00	0.00	0.00	839,411.45	839,411.45	0.00	02	180.00	02	180.00	5	ALUMNO	360	50	49.97	
54838/002668773	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCIÓN DIRECTA	248	TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA. JUAN ESCUTIA, / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2022-05-06	2022-08-31	2022-08-31	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	1,249,685.33	1,249,685.33	0.00	02	480.00	02	480.00	5	ALUMNO	350	50	49.99	
54839/002768788	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCIÓN DIRECTA	248	TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA. NIÑOS HEROES, / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2022-05-06	2022-08-31	2022-08-31	2,780,000.00	2,780,000.00	0.00	0.00	1,389,245.97	1,389,245.97	0.00	02	429.19	02	429.19	5	ALUMNO	235	50	49.97	
54840/002868794	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCIÓN DIRECTA	248	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE USOS MULTIPLES, CBT NO.4 CCT: 15CCT0183G, / SAN JUAN Y SAN PEDRO TEZOMPA	CONTRATO	2022-05-06	2022-08-31	2022-08-31	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	1,249,814.22	1,249,814.22	0.00	02	512.69	02	512.69	5	ALUMNO	185	50	49.99	
54841/002977713	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCIÓN DIRECTA	248	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA. CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2022-05-06	2022-08-31	2022-08-31	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	1,249,855.19	1,249,855.19	0.00	02	512.69	02	512.69	5	ALUMNO	350	50	49.99	
54843/003072788	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCIÓN DIRECTA	248	TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA. CATARINA AYOZINGO	CONTRATO	2022-05-06	2022-08-31	2022-08-31	1,345,000.00	1,345,000.00	0.00	0.00	672,056.17	672,056.17	0.00	02	217.70	02	217.70	5	ALUMNO	430	50	49.97	
55318/003161953	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCIÓN DIRECTA	222	CONSTRUCCIÓN DE AULA SECUNDARIA RAMÓN LÓPEZ VELARDE, / SAN MARTÍN CUATLALPAN	CONTRATO	2022-05-30	2022-08-31	2022-08-31	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00	1.00	1.00	5	ALUMNO	225	0	0.00	
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 31										124,373,283.00	124,373,283.00	0.00	0.00	36,362,995.12	36,362,995.12	0.00							1110			



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 020 CHALCO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2022. AL 30 DE JUNIO DEL 2022

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 172,465,013.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Reporte de Ejercicio Acumulado

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Datos de la Obra y/o Acción		Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Total	Inversión Aprobada		Intereses B.	Total	Inversión Ejecida		Intereses B.	U. Medida		Aprobada		U. Medida		U. Personas		Beneficiarios		Avances	
					Obra/Localidad			Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Fec. Ter. Real			R. del Fondo				R. del Fondo			U. Medida		U. Medida		U. Medida		U. Personas		Canidad		Fin.	

Complementarios 12 Directa: 19



CIUDADANO JOSÉ MIGUEL
GUTIERREZ MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

No del Angel Hernandez



SECRETARÍA DEL ANGEL
HERNANDEZ CASTAÑEDA
TESORERÍA MUNICIPAL



DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

GOBIERNO DEL MIGUEL
CHALCO
DIRECTOR DE OBRAS
PÚBLICAS



GOBIERNO DEL MIGUEL
CHALCO
CONTRALOR MUNICIPAL

EDICIÓN

SECRETARÍA DE FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

14 JUL 2022

UNIDAD DE MONITORIA

RECIBIDO