



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ICIPIO DE:

CHALCO

PbRM-11	Seguimiento trimestral del programa anual de obras
---------	--

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE CHALCO							No. 0009							
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido
104	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE AV. NACIONAL, DE C. ZARAGOZA A C. CARROS	CONTRATO	SAN MARTIN CUAUTLALPAN, DE C. ZARAGOZA A C.	2,500	150102	13,068,439.89	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	13,068,439.88
01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PINO, DE CALLE ROBLE A PRIVADA PINO	CONTRATO	COL. ALCANFORES., DE CALLE ROBLE A PRIVADA	1,250	250101	4,300,000.00	0.00	0.00	38.49	1,655,204.67	44.45	1,911,216.59	0.00	0.0
02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE JOSE MARÍA MORELOS, DE AV. VICENTE GUERRERO A AV. DEL CANAL	CONTRATO	COL. COVADONGA, DE AV. VICENTE GUERRERO A AV.	2,600	250101	14,000,000.00	0.00	0.00	32.45	4,543,147.39	43.93	6,150,601.60	0.00	0.0
03	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PINO, DE AV. NACIONAL A C. PINO	CONTRATO	SAN PABLO ATLAZALPAN, DE AV. NACIONAL A C. PINO	3,800	250101	8,800,000.00	0.00	0.00	36.46	3,208,427.75	51.95	4,571,488.61	0.00	0.0
04	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE MANUEL ÁVILA CAMACHO, DE AV. DERECHOS AGRARIOS A AV. AGUILAS	CONTRATO	COL. EMILIANO ZAPATA, DE AV. DERECHOS AGRARIOS A	3,200	250101	8,250,000.00	0.00	0.00	34.95	2,883,275.29	57.45	4,739,411.85	0.00	0.0
05	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE MEMBRILLO, DE AV. EJIDAL A CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	CONTRATO	SAN MARCOS HUIXTOCO, DE AV. EJIDAL A CALLE 16 DE	3,200	250101	9,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0
06	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE VICENTE GUERRERO, DE AV. SOLIDARIDAD A CALLE LUIS DONALDO COL	CONTRATO	COL. COVADONGA, DE AV. SOLIDARIDAD A CALLE LUIS	2,600	250101	15,464,610.00	0.00	0.00	23.96	3,705,387.23	46.49	7,189,657.10	0.00	0.0
07	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE SERIS, DE CALLE XOCHIQUETZAL A CALLE TEXCALTILPOCA	CONTRATO	COL. CULTURAS DE MÉXICO, DE CALLE XOCHIQUETZAL A	5,200	250101	9,779,139.00	0.00	0.00	33.88	3,313,519.15	55.34	5,411,508.63	0.00	0.0
08	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE DALIA, DE CARRETERA CHALCO TLÁHUAC A AV. CRISANTEMOS	CONTRATO	COL. JARDINES DE CHALCO, DE CARRETERA CHALCO	3,200	250101	10,011,111.00	0.00	0.00	36.33	3,636,629.56	39.32	3,936,717.89	0.00	0.0
09	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE MATAMOROS, DE CALLE LERDO DE TEJADA A CALLE 5 DE MAYO	CONTRATO	SAN GREGORIO CUAUTZINGO, DE CALLE	2,600	250101	5,860,000.00	0.00	0.00	85.20	4,992,571.98	8.21	480,985.79	0.00	0.0
10	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE ENRIQUE ONTIVEROS, DE CALLE PROGRESO A CALLE CAMINO REAL	CONTRATO	SAN LORENZO CHIMALPA, DE CALLE PROGRESO A	4,300	250101	5,000,000.00	0.00	0.00	36.39	1,819,490.87	44.98	2,248,792.91	0.00	0.0
11	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRIVADA9, DE AVENIDA ALCANFOR A C. UNIÓN	CONTRATO	COL. ALCANFORES, DE AVENIDA ALCANFOR A C.	300	250101	1,593,688.65	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	1,593,688.65
12	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRIVADA8, DE AVENIDA ALCANFOR A C. EJIDO DE RIO FRIO	CONTRATO	COL. ALCANFORES, DE AVENIDA ALCANFOR A C.	400	250101	1,680,134.29	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	1,680,134.29
13	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PINO, DE CALLE ROBLE A PRIVADA PINO	CONTRATO	COL. ALCANFORES, DE CALLE ROBLE A PRIVADA	1,250	250101	3,672,871.32	0.00	0.00	45.07	1,655,204.67	52.04	1,911,216.59	2.90	106,450.06
14	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE VICENTE GUERRERO, DE AV. SOLIDARIDAD A CALLE LUIS DONALDO COLOSIO	CONTRATO	COL. COVADONGA, DE AV. SOLIDARIDAD A CALLE LUIS	2,600	250101	14,758,120.32	0.00	0.00	25.11	3,705,387.23	48.72	7,189,657.10	26.18	3,863,075.98
15	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS, DE AV. VICENTE GUERRERO A AV. DEL CANAL	CONTRATO	COL. COVADONGA, DE AV. VICENTE GUERRERO A AV.	2,600	250101	13,662,754.98	0.00	0.00	33.25	4,543,147.39	45.02	6,150,601.61	21.73	2,969,005.98
16	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE SERIS, DE CALLE XOCHIQUETZAL A CALLE TEXCALTILPOCA	CONTRATO	COL. CULTURAS DE MÉXICO, DE CALLE XOCHIQUETZAL A	5,200	250101	9,099,118.58	0.00	0.00	36.42	3,313,519.15	59.47	5,411,508.63	4.11	374,090.79
17	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE MANUEL ÁVILA CAMACHO, DE AV. DERECHOS AGRARIOS A AV. AGUILAS SERDÁN.	CONTRATO	COL. EMILIANO ZAPATA, DE AV. DERECHOS AGRARIOS A	3,200	250101	8,026,387.34	0.00	0.00	35.92	2,883,275.29	59.05	4,739,411.85	5.03	403,700.20
18	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE DALIA, DE CARRETERA CHALCO TLÁHUAC A AV. CRISANTEMOS	CONTRATO	COL. JARDINES DE CHALCO, DE CARRETERA CHALCO	3,200	250101	8,017,000.46	0.00	0.00	45.36	3,636,629.56	49.10	3,936,717.89	5.53	443,653.02
19	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE MATAMOROS, DE CALLE LERDO DE TEJADA A CALLE 5 DE MAYO	CONTRATO	SAN GREGORIO CUAUTZINGO, DE CALLE	2,600	250101	5,682,870.82	0.00	0.00	87.85	4,992,571.98	8.46	480,985.79	3.68	209,313.06
20	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE ENRIQUE ONTIVEROS, DE CALLE PROGRESO A CALLE CAMINO REAL	CONTRATO	SAN LORENZO CHIMALPA, DE CALLE PROGRESO A	4,300	250101	4,488,113.16	0.00	0.00	40.54	1,819,490.87	59.46	2,668,622.29	0.00	0.0



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ICIPIO DE:

CHALCO

PbRM-11	Seguimiento trimestral del programa anual de obras
---------	--

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE CHALCO							No. 0009							
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido
21	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE MEMBRILLO, DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE A CALLE MAMEY	CONTRATO	SAN MARCOS HUIXTOCO, DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE A	3,200	250101	6,398,683.43	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	6,398,683.43
22	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE NIÑOS HÉROES, DE CALLE RAMOS MILLÁN A CALLE LA CRUZ	CONTRATO	SAN MARTÍN CUAUTLALPAN, DE CALLE RAMOS MILLÁN A	1,800	250101	6,873,943.85	0.00	0.00	38.12	2,620,204.94	61.88	4,253,738.91	0.00	0.0
23	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PINO, DE AV. NACIONAL A.C. PINO	CONTRATO	SAN PABLO ATLAZALPAN, DE AV. NACIONAL A.C. PINO	3,800	250101	8,380,952.38	0.00	0.00	38.28	3,208,427.75	54.55	4,571,488.61	7.17	601,036.02
24	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE IGNACIO PICHARDO PAGAZA, DE CALLE LÁZARO CÁRDENAS A CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS	CONTRATO	SANTA CRUZ AMALINALCO, DE CALLE LÁZARO	2,500	250101	4,033,951.55	0.00	0.00	46.59	1,879,517.07	51.80	2,089,464.09	1.61	64,970.38
01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE NARANJO, DE CALLE RIO AMECAMECA A AV. 2 DE MARZO	CONTRATO	COL. MARCO ANTONIO SOSA, DE CALLE RIO	2,200	250102	5,800,000.00	0.00	0.00	43.06	2,497,605.96	35.82	2,077,398.10	0.00	0.0
02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE LA ROSAS, DE CALLE OYAMEL A AV. DE LAS TORRES	CONTRATO	COL. JARDINES DE CHALCO, DE CALLE OYAMEL A AV. DE	3,200	250102	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	34.81	5,221,599.70	61.57	9,235,451.67
03	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CAMINO AL PANTEÓN DEL CBT NO. 4 AL NUEVO PANTEÓN	CONTRATO	SAN JUAN Y SAN PEDRO TEZOMPA, DEL CBT NO. 4 AL	1,100	250102	4,300,000.00	0.00	0.00	87.79	3,775,078.41	9.88	424,920.13	0.00	0.0
04	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE SANTA CRUZ, DE CALLE 5 DE MAYO A AV. SOLIDARIDAD	CONTRATO	COL. TRES MARÍAS, DE CALLE 5 DE MAYO A AV.	3,300	250102	11,500,000.00	0.00	0.00	46.68	5,367,976.64	50.27	5,780,812.47	0.55	63,161.13
05	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE NORTE 15, DE AV. PASCUAL ORTIZ RUBIO A CALLE ORIENTE 32	CONTRATO	COL. UNIÓN DE GUADALUPE, DE AV. PASCUAL ORTIZ	2,800	250102	5,500,000.00	0.00	0.00	42.19	2,320,207.11	52.09	2,865,127.48	0.78	41,698.54
06	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE HORTALIZAS, DE CALLE PROLONGACIÓN GERANIO A CALLE MEMBRILLO	CONTRATO	SAN MATEO TEZOQUIPÁN MIRAFLORES, DE CALLE	2,600	250102	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	63.78	2,870,264.85	1.21	54,637.17
07	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE MANUEL ÁVILA CAMACHO PONIENTE, DE CALLE DOLORES A CALLE 5 DE	CONTRATO	SAN PABLO ATLAZALPÁN, DE CALLE DOLORES A CALLE 5	2,100	250102	3,400,000.00	0.00	0.00	89.27	3,035,198.44	5.86	199,395.50	0.00	0.0
100	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE LAS GLORIAS, DE AV. ÁQUILES SERDÁN A CALLE CAMPESINOS	CONTRATO	COL. EMILIANO ZAPATA, DE AV. ÁQUILES SERDÁN A	2,500	250102	6,366,003.72	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	6,366,003.72
87	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE NARANJO, DE CALLE RIO AMECAMECA A AV. 2 DE MARZO	CONTRATO	COL. MARCO ANTONIO SOSA, DE CALLE RIO	2,200	250102	4,575,004.06	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0
88	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE LAS ROSAS, DE CALLE OYAMEL A AV. DE LAS TORRES	CONTRATO	COL. JARDINES DE CHALCO, DE CALLE OYAMEL A AV. DE	3,200	250102	14,457,051.37	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0
89	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CAMINO AL PANTEÓN DEL CBT NO. 4 AL NUEVO PANTEÓN	CONTRATO	SAN JUAN Y SAN PEDRO TEZOMPA, DEL CBT NO. 4 AL	1,100	250102	4,199,998.54	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0
90	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE SANTA CRUZ, DE CALLE 5 DE MAYO A AV. SOLIDARIDAD	CONTRATO	COL. TRES MARÍAS, DE CALLE 5 DE MAYO A AV.	3,300	250102	11,211,950.24	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0
91	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE NORTE 15, DE AV. PASCUAL ORTIZ RUBIO A CALLE ORIENTE 32	CONTRATO	COL. UNIÓN DE GUADALUPE, DE AV. PASCUAL ORTIZ	2,800	250102	5,227,033.13	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0
92	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE HORTALIZAS, DE CALLE PROLONGACIÓN GERANIO A CALLE MEMBRILLO	CONTRATO	SAN MATEO TEZOQUIPÁN MIRAFLORES, DE CALLE	2,600	250102	2,924,902.02	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0
93	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE MANUEL ÁVILA CAMACHO PONIENTE, DE CALLE DOLORES A CALLE 5 DE FEBRERO	CONTRATO	SAN PABLO ATLAZALPÁN, DE CALLE DOLORES A CALLE 5	2,100	250102	3,234,593.94	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0
94	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE HERNÁN CORTES DE CALLE ITURBIDE A CALLE JAZMÍN	CONTRATO	SANTA CATARINA AYOTZINGO, DE CALLE	2,100	250102	15,782,358.89	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	15,782,358.89
95	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE JACARANDAS DE CALLE AZUCENA A AV. VICENTE GUERRERO	CONTRATO	COL. JARDINES DE CHALCO, DE CALLE AZUCENA DE AV.	200	250102	18,777,152.36	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	18,777,152.36



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ICPIO DE:

CHALCO

PbRM-11	Seguimiento trimestral del programa anual de obras
---------	--

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE CHALCO							No. 0009							
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido
96	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE REFORMA, DE CALLE INDEPENDENCIA A CALLE XOCHICALCO	CONTRATO	SAN MARTIN CUAUTLALPAN, DE CALLE INDEPENDENCIA A	2,500	250102	10,659,572.80	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	10,659,572.80
97	PAVIMENTACIÓN DE CALLE SAN JUAN DE DIOS DE CARRETERA CHALCO - MIXQUIC CADENAMIENTO 0+000 A CADENAMIENTO 0+940	CONTRATO	COL. SAN JUAN DE DIOS, DE CARRETERA CHALCO -	2,500	250102	15,999,068.90	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	15,999,068.90
98	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE RICARDO CALVA, DE CALLE 2 DE ABRIL A CALLE BENITO QUEZADA	CONTRATO	COL. MARCO ANTONIO SOSA, CALLE RICARDO	2,800	250102	2,713,733.22	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	2,713,733.22
99	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MARGARITA MORAN, DE LA CALLE 2 DE ABRIL A CALLE BENITO QUEZADA	CONTRATO	COL. MARCO ANTONIO SOSA, CALLE MARGARITA	2,600	250102	2,897,066.13	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	2,897,066.13
01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE SANTIAGO, DE AV. AQUILES SERDÁN A C. SAN JOSÉ	CONTRATO	COL. NUEVA SAN ANTONIO, AV. AQUILES SERDÁN A	2,800	260101	10,329,213.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0
02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PEDRO ASCENCIO, DE CALLE PROGRESO A CALLE CAMINO REAL	CONTRATO	SAN LORENZO CHIMALPA, DE CALLE PROGRESO A	2,550	260101	7,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0
119	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PEDRO ASCENCIO, DE CALLE PROGRESO A CALLE CAMINO REAL	CONTRATO	SAN LORENZO CHIMALPA, DEL CADENAMIENTO 0+000	3,600	260101	6,762,800.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	6,762,800.00
120	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SANTIAGO, DE AV. AQUILES SERDÁN A C. SAN JOSÉ	CONTRATO	COL. NUEVA SAN ANTONIO, DEL CAD. 0+000 AL CAD.	4,600	260101	9,668,008.97	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	9,668,008.98
121	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GRANITO, DE AV. ARBOLEDAS A C. SALINAS DE GORTARI	CONTRATO	COL. NUEVA SAN SIDRO, DEL CAD. 0+000 AL CAD.	3,200	260101	3,298,002.70	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	3,298,002.70
01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE ÁLAMO, DE CALLE ALCANFOR A CALLE PINO, COL. ALCANFORES	CONTRATO	COL. ALCANFORES, DE CALLE ALCANFOR A CALLE	1,800	260102	3,159,600.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0
125	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE ÁLAMO, DE CALLE ALCANFOR A CALLE PINO	CONTRATO	COL. ALCANFORES, DE CALLE ALCANFOR A CALLE	1,800	260102	3,263,317.81	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	3,263,317.81
105	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C. CHALCHIHUTLICUE	CONTRATO	COL. CULTURA DE MEXICO, C. CHALCHIHUTLICUE	500	150102	1,797,448.10	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	1,797,448.10
13	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CANTORÍAS 2, DE CALLE CANTORÍAS A CALLE CAJA DEL R	CONTRATO	SAN PABLO ATLAZALPAN, DE CALLE CANTORÍAS A CALLE	2,600	250101	2,908,911.00	0.00	0.00	0.00	0.0	71.78	2,087,916.76	0.00	0.0
14	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE CHE GUEVARA, DE AV. VICENTE GUERRERO A CALLE CANAL	CONTRATO	COL. COVADONGA, DE AV. VICENTE GUERRERO A	1,600	250101	2,046,534.00	0.00	0.00	0.00	0.0	74.46	1,523,752.78	0.00	0.0
15	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE LUCIO CABAÑAS, DE AV. VICENTE GUERRERO A CALLE CANAL	CONTRATO	COL. COVADONGA, DE AV. VICENTE GUERRERO A	1,800	250101	2,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	85.59	2,011,369.47	0.00	0.0
16	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE JAZMÍN, DE AV. VICENTE GUERRERO A CALLE CANAL	CONTRATO	COL. COVADONGA, DE AV. VICENTE GUERRERO A	1,900	250101	2,300,000.00	0.00	0.00	42.63	980,544.69	46.39	1,066,869.08	0.00	0.0
25	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE CHE GUEVARA, DE AV. VICENTE GUERRERO A CALLE CANAL	CONTRATO	COL. COVADONGA, DE AV. VICENTE GUERRERO A	1,600	250101	1,976,485.82	0.00	0.00	0.00	0.0	77.09	1,523,752.78	22.91	452,733.04
26	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE JAZMÍN, DE AV. VICENTE GUERRERO A CALLE CANAL	CONTRATO	COL. COVADONGA, DE AV. VICENTE GUERRERO A	1,900	250101	2,111,679.34	0.00	0.00	0.00	0.0	96.96	2,047,413.77	3.04	64,265.58
27	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE LUCIO CABAÑAS, DE AV. VICENTE GUERRERO A CALLE CANAL	CONTRATO	COL. COVADONGA, DE AV. VICENTE GUERRERO A	1,800	250101	2,084,009.68	0.00	0.00	0.00	0.0	96.51	2,011,369.47	3.49	72,640.21
28	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE HIDALGO, DE C. PALMA A CARRETERA CHALCO MIXQUIC	CONTRATO	SAN MARTÍN XICO NUEVO, DE C. PALMA A CARRETERA	800	250101	440,304.25	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	440,304.25
29	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CANTORÍAS 2, DE CALLE CANTORÍAS A CALLE CAJA DEL RÍO	CONTRATO	SAN PABLO ATLAZALPAN, DE CALLE CANTORÍAS A CALLE	2,600	250101	2,511,936.98	0.00	0.00	0.00	0.0	83.12	2,087,916.76	16.88	424,020.22



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ICIPIO DE:

CHALCO

PbRM-11	Seguimiento trimestral del programa anual de obras
---------	--

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE CHALCO												No.		0009	
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA								
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre		
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	
07	REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN ÁREA DE EQUIPAMIENTO, C. PASEO DE LOS PUEBLOS	CONTRATO	CONJUNTO URBANO PUEBLO NUEVO, C. PASEO	3,600	150101	1,098,888.94	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	1,098,888.94	
08	REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN ÁREA DE EQUIPAMIENTO, C. NORTE 10 ESQUINA CON C. ORIENTE 55	CONTRATO	COL. UNION DE GUADALUPE, C. NORTE 10 ESQUINA CON	2,600	150101	1,098,864.40	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	1,098,864.40	
09	REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN ÁREA DE EQUIPAMIENTO, C. HACIENDA DE GUADALUPE PONIENTE	CONTRATO	CONJUNTO URBANO HACIENDA DE GUADALUPE,	3,500	150101	1,052,361.85	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	1,052,361.85	
106	MANTENIMIENTO DE PLAZA, SAN MATEO HUITZILZINGO	CONTRATO	SAN MATEO HUITZILZINGO	400	150102	956,052.26	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	956,052.26	
107	MANTENIMIENTO DE PLAZA, SANTA CATARINA AYOTZINGO	CONTRATO	SANTA CATARINA AYOTZINGO, CALLE HERNÁN	600	150102	434,637.95	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	434,637.95	
108	MANTENIMIENTO DE PLAZA, SAN MATEO TEZOQUIPAN MIRAFLORES	CONTRATO	SAN MATEO TEZOQUIPAN MIRAFLORES	600	150102	344,867.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	344,867.00	
109	MANTENIMIENTO DE PLAZA, SAN GREGORIO CUAUTZINGO	CONTRATO	SAN GREGORIO CUAUTZINGO	400	150102	411,275.03	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	411,275.03	
110	MEJORAMIENTO DE FACHADAS PARA LA IMAGEN URBANA DE LA PLAZA SANTA MARÍA HUEXOCULCO	CONTRATO	SANTA MARIA HUEXOCULCO	500	150102	1,102,621.90	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	1,102,621.90	
111	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FRONTÓN DEPORTIVO SOLIDARIDAD	CONTRATO	COL. CASCO DE SAN JUAN	600	150102	1,913,824.25	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	1,913,824.25	
112	REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO, EN ÁREA DE EQUIPAMIENTO, AV. CUAUTLALPAN	CONTRATO	CONJUNTO URBANO LOS HEROES CHALCO, AV.	500	150102	1,249,296.19	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	1,249,296.19	
113	REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO, EN ÁREA DE EQUIPAMIENTO, C. PORTAL DEL SOL	CONTRATO	CONJUNTO URBANO PORTAL DE CHALCO, C.	300	150102	1,249,307.31	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	1,249,307.31	
114	MANTENIMIENTO CANCHA DE FUTBOL EN DEPORTIVO SOLIDARIDAD	CONTRATO	COL. CASCO DE SAN JUAN	600	150102	436,141.05	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	436,141.05	
115	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL	CONTRATO	SAN MARTIN XICO NUEVO	700	150102	347,637.29	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	347,637.29	
17	REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA DE LA COMUNIDAD DE SAN PABLO ATLAZALPAN, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	CONTRATO	SAN PABLO ATLAZALPAN, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	4,600	250101	5,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
18	REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, CALLE TIERRA Y LIBERTAD	CONTRATO	COL. EMILIANO ZAPATA, CALLE TIERRA Y LIBERTAD	8,900	250101	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
19	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO, CALLE GUSTAVO BAZ S/N	CONTRATO	COL. LA BOMBA, CALLE GUSTAVO BAZ	2,800	250101	4,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
30	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO CALLE TIERRA Y LIBERTAD	CONTRATO	COL. EMILIANO ZAPATA, CALLE TIERRA Y LIBERTAD	8,900	250101	9,098,783.57	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	9,098,783.57	
31	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN MULTIDEPORTIVO DE TEZOMPA, CALLE CAOBA	CONTRATO	SAN JUAN Y SAN PEDRO TEZOMPA, CALLE ALFONSO	1,538	250101	442,258.14	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	442,258.14	
32	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN CALLE REFORMA	CONTRATO	SAN MARTÍN CUAUTLALPÁN, CALLE REFORMA	1,000	250101	1,852,934.78	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	1,852,934.78	
33	REHABILITACIÓN DE CENTRO CULTURAL, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	CONTRATO	SAN PABLO ATLAZALPAN, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	4,600	250101	5,145,654.90	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	5,145,654.90	
101	REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN ÁREA DE EQUIPAMIENTO, AV. DE LOS POETAS, ESQUINA CON C. HUMBERTO ECO	CONTRATO	SAN MARCOS HUIXTOCO, AV. DE LOS POETAS,	3,500	250102	1,743,380.07	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	1,743,380.07	



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ICPIO DE:

CHALCO

PbRM-11	Seguimiento trimestral del programa anual de obras
---------	--

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE CHALCO							No. 0009							
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido
03	CONSTRUCCIÓN DE GRADAS, CAMPO DE FUTBOL, CALLE VICENTE GUERRERO	CONTRATO	SAN GREGORIO CUAUTZINGO, CALLE	2,250	260101	1,898,089.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0
01	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DE CALLE REFORMA Y CALLE TIZAPA PRIMERA ETAPA, DE AV. VICENTE GUERR	CONTRATO	COL. CENTRO, DE AV. VICENTE GUERRERO A	10,500	150101	17,511,667.00	0.00	0.00	45.48	7,963,694.32	31.01	5,431,171.55	0.00	0.0
02	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DE CALLE TIZAPA SEGUNDA ETAPA DE PROLONGACIÓN TIZAPA A C. BODEGAS	CONTRATO	COL. CASCO DE SAN JUAN, DE PROLONGACIÓN TIZAPA A	10,500	150101	12,715,943.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0
04	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DE CALLE REFORMA Y CALLE TIZAPA PRIMERA ETAPA, DE AV. VICENTE GUERRERO A PROL. TIZAPA	CONTRATO	COL. CENTRO, DE AV. VICENTE GUERRERO A	3,600	150101	17,490,076.78	0.00	0.00	45.53	7,963,694.32	31.05	5,431,171.55	23.41	4,095,210.91
05	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA SEGUNDA ETAPA DE PROLONGACIÓN TIZAPA A C. BODEGAS	CONTRATO	COL. CASCO DE SAN JUAN, DE PROLONGACIÓN TIZAPA A	3,600	150101	12,714,999.66	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	12,714,999.66
06	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE AV. EJIDAL DE BOULEVARD CUATRO VIENTOS A C. SAN ÁNGEL	CONTRATO	SAN MARCO HUIXTOCO AV. EJIDAL DE BOULEVARD	3,500	150101	10,981,241.20	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	10,981,241.20
10	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE TIZAPA, DE CALLE PROLONGACIÓN TIZAPA A CALLE BODEGAS	CONTRATO	COL. CASCO DE SAN JUAN, DE CALLE PROLONGACIÓN	10,500	260101	1,632,723.78	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	1,632,723.78
04	MEJORAMIENTO DE AVENIDA HERNAN CORTEZ, DE CALLE INTURBIDE A CALLE DOLORES	CONTRATO	SANTA CATARINA AYOTZINGO, DE CALLE	3,800	260101	6,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0
122	REHABILITACIÓN DE LA AVENIDA HERNÁN CORTEZ, DE LA CALLE ITURBIDE A CALLE DOLORES	CONTRATO	SANTA CATARINA AYOTZINGO, DEL	4,200	260101	6,733,382.38	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	6,733,382.38
102	CONSTRUCCIÓN DE OBRA ELECTROMECÁNICA Y OBRA CIVIL PARA LA REUBICACIÓN DE POSTES Y MODIFICACIÓN DE RED DE MEDIA TENSION	CONTRATO	SANTA CATARINA AYOTZINGO	2,600	250102	948,006.86	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	948,006.86
103	CONSTRUCCIÓN DE OBRA ELECTROMECÁNICA EN RED DE MEDIA Y BAJA TENSION PARA LA CONVERSIÓN AEREA- SUBTERRÁNEA Y OBRA CIVIL	CONTRATO	COL. CENTRO, ENTRE VICENTE GUERRERO Y	3,500	250102	2,401,044.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	2,401,044.00
128	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ONCE SUPERPOSTES DE 20 M. DE ALTURA, CON 3 LUMINARIAS TIPO REFLECTOR	CONTRATO	VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CHALCO	2,600	260103	5,128,821.32	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	5,128,821.32
02	CONSTRUCCIÓN DE ELEVADOR PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES, UBICADO EN PATIO CENTRAL DEL PALACIO MUNICIPAL, COL.	CONTRATO	COL. CENTRO, CALLE REFORMA NO. 4	13,500	110101	4,498,479.69	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0
05	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE ATENCIÓN SOCIAL Y PROTECCIÓN CIVIL EN ÁREA DE EQUIPAMIENTO	CONTRATO	CONJUNTO URBANO HACIENDA DE GUADALUPE,	3,800	260101	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0
06	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE ATENCIÓN SOCIAL Y PROTECCIÓN CIVIL EN ÁREA DE EQUIPAMIENTO	CONTRATO	CONJUNTO URBANO PASEOS DE CHALCO, ÁREA	4,200	260101	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0
123	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE ATENCIÓN SOCIAL Y PROTECCIÓN CIVIL EN ÁREA DE EQUIPAMIENTO	CONTRATO	CONJUNTO URBANO PASEOS DE CHALCO	2,600	260101	2,177,386.82	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	2,177,386.82
124	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE ATENCIÓN SOCIAL Y PROTECCIÓN CIVIL EN ÁREA DE EQUIPAMIENTO	CONTRATO	CONJUNTO URBANO HACIENDA DE GUADALUPE	2,300	260101	2,177,199.88	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	2,177,199.88
02	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL DEL PANTEÓN CALLE FRANCISCO I MADERO	CONTRATO	SAN MARCOS HUIXTOCO, CALLE	5,600	260102	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0
03	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL DEL PANTEÓN CALLE CAMINO AL PANTEÓN	CONTRATO	SAN MATEO TEZOQUIPÁN MIRAFLORES, CALLE	2,100	260102	7,430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0
126	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL DEL PANTEÓN CALLE FRANCISCO I. MADERO	CONTRATO	SAN MARCOS HUIXTOCO, CALLE FRANCISCO I.	5,600	260102	1,532,778.47	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	1,532,778.47
127	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL DEL PANTEÓN CALLE CAMINO AL PANTEÓN	CONTRATO	SAN MATEO TEZOQUIPÁN MIRAFLORES, CALLE	2,100	260102	4,617,675.07	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	4,617,675.07



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ICIPIO DE:

CHALCO

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE CHALCO							No. 0009							
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido
01	MEJORAMIENTO DE FACHADAS PARA LA IMAGEN URBANA DE LA CALLE REFORMA, TRAMO DE CALLE VICENTE GUERRERO A CALLE TIZAPA Y CALLE	CONTRATO	COL. CENTRO, COL. CASCO DE SAN JUAN, DE CALLE	10,500	110101	3,797,884.01	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	3,797,884.01
03	REHABILITACIÓN DE FACHADA DE MERCADO MUNICIPAL	CONTRATO	COL. CENTRO, CALLE RIVALACIO	13,500	110101	499,717.34	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	499,717.34
116	REHABILITACIÓN DE CASA DE DÍA, EN CALLE JUAN ESCUTIA	CONTRATO	SAN MARTIN XICO NUEVO, EN CALLE JUAN ESCUTIA	1,500	150102	3,447,215.91	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	3,447,215.91
117	MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN SOCIAL (CAS)	CONTRATO	SAN MATEO TEZOQUIPAN MIRALFORES	600	150102	98,901.51	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	98,901.51
118	IMPERMEABILIZACIÓN DE AULAS EN SEC. LUIS G. URBINA	CONTRATO	COL. CENTRO	540	150102	150,095.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	150,095.00
20	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREPARATORIA ANEXAA LA NORMAL	CONTRATO	COL. CASCO DE SAN JUAN, CALLE TIZAPA	430	250101	3,077,910.00	0.00	0.00	25.38	781,302.12	53.15	1,636,018.90	0.00	0.0
21	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA CARLOS CHÁVEZ, CALLE	CONTRATO	COL. JARDINES DE CHALCO, CALLE MAGNOLIAS	310	250101	3,077,910.00	0.00	0.00	25.93	798,212.37	52.52	1,616,657.81	0.00	0.0
22	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SECUNDARIA MAESTRO EUSEBIO BEN	CONTRATO	CONJUNTO URBANO PASEOS CHALCO, AV.	280	250101	3,077,910.00	0.00	0.00	0.00	0.0	28.71	883,736.78	0.00	0.0
23	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR AMADO NERVO, CALLE	CONTRATO	LA CANDELARIA TLAPALA, CALLE CARRIL JESÚS	310	250101	2,462,328.00	0.00	0.00	81.61	2,009,564.98	0.00	0.0	0.00	0.0
24	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA	CONTRATO	LA CANDELARIA TLAPALA, CALLE PROLONGACIÓN	180	250101	3,077,910.00	0.00	0.00	21.03	647,321.23	47.27	1,454,789.08	0.00	0.0
25	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR XOCHIPILLI, CALLE B	CONTRATO	SAN GREGORIO CUAUTZINGO, CALLE	320	250101	2,462,328.00	0.00	0.00	22.14	545,240.55	0.00	0.0	0.00	0.0
26	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TELESECUNDARIA PLAN DE AYUTLA	CONTRATO	SAN LORENZO CHIMALPA, CALLE VICENTE GUERRERO	380	250101	3,077,910.00	0.00	0.00	21.03	647,278.17	41.65	1,281,861.78	0.00	0.0
27	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TELESECUNDARIA NO. 0371 JUAN R	CONTRATO	SAN LUCAS AMALINALCO, CALLE FRANCISCO I.	210	250101	3,077,910.00	0.00	0.00	21.40	658,768.99	43.80	1,348,275.97	0.00	0.0
28	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR ITZCOATL, CALLE MOR	CONTRATO	SAN MARCOS HUIXTOCO, CALLE MORELOS	310	250101	3,077,910.00	0.00	0.00	20.98	645,611.00	37.01	1,139,072.12	0.00	0.0
29	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, CALL	CONTRATO	SAN MARCOS HUIXTOCO, CALLE LIRIOS	210	250101	3,077,910.00	0.00	0.00	24.73	761,205.24	40.63	1,250,439.71	0.00	0.0
30	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR SIMÓN CASTILLO MONT	CONTRATO	SAN MARTÍN XICO NUEVO, CALLE SAN JUAN DE DIOS	160	250101	2,462,328.00	0.00	0.00	22.17	545,937.13	45.42	1,118,308.90	0.00	0.0
31	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TELESECUNDARIA IGNACIO ALLENDE	CONTRATO	SAN MATEO HUITZILZINGO, AV. HIDALGO	340	250101	3,693,492.00	0.00	0.00	17.10	631,536.49	45.70	1,687,980.68	0.00	0.0
32	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SECUNDARIA TÉCNICA NO. 28 TELP	CONTRATO	SAN PABLO ATLAZALPAN, ANTIGUO CAMINO A	190	250101	3,077,910.00	0.00	0.00	0.00	0.0	28.20	867,897.70	0.00	0.0
33	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREPARATORIA OFICIAL NO. 198,	CONTRATO	SANTA MARÍA HUEXOCULCO, CARRETERA SAN	350	250101	3,693,492.00	0.00	0.00	23.71	875,724.31	0.00	0.0	0.00	0.0
34	CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA SECUNDARIA FRIDA KAHLO, CALLE LAS FLORES	CONTRATO	COL. JARDINES DE CHALCO, CALLE LAS FLORES	450	250101	1,462,473.74	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	1,462,473.74
35	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA TIPO U2C EN ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL 1054 ERNESTO GUEVARA	CONTRATO	COL. EMILIO ZAPATA, CALLE LIBERTAD	150	250101	768,828.67	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	768,828.67



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ICIPIO DE:

CHALCO

PbRM-11	Seguimiento trimestral del programa anual de obras
---------	--

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE CHALCO												No.	0009	
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido
36	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA TIPO REGIONAL EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA	CONTRATO	COL. FRATERNIDAD ANTORCHISTA, CALLE	465	250101	564,847.52	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.02	564,947.52
37	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA TIPO REGIONAL EN PREESCOLAR NEZAHUALPILLI, CALLE UNIÓN	CONTRATO	COL. FRATERNIDAD ANTORCHISTA, CALLE	184	250101	565,135.63	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	565,135.63
38	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS TIPO U2C EN PREPARATORIA NO. 312, CALLE EDUCACIÓN	CONTRATO	COL. NUEVA SAN ISIDRO, CALLE EDUCACIÓN	310	250101	1,722,200.92	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	1,722,200.92
39	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS TIPO REGIONAL EN CBT NO.4, CALLE ALFONSO DEL VALLE	CONTRATO	SAN JUAN Y SAN PEDRO TEZOMPA, CALLE ALFONSO	388	250101	1,079,977.89	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	1,079,977.89
40	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS TIPO REGIONAL EN PREPARATORIA OFICIAL NO. 374 ERENDIRA IKKUNARI, CALLE PROLONGACIÓN NIÑO ARTILLERO S/N	CONTRATO	SAN LUCAS AMALINALCO, CALLE PROLONGACIÓN	345	250101	1,199,152.72	0.00	0.00	60.28	722,895.88	0.00	0.0	39.72	476,256.84
41	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA TIPO REGIONAL EN TELESECUNDARIA ANTONIO MARIA BUCARELLI, CALLE MORELOS	CONTRATO	SAN MARCOS HUIXTOCO, CALLE MORELOS	480	250101	564,980.00	0.00	0.00	47.51	268,419.01	48.89	276,210.88	3.60	20,350.10
42	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA TIPO REGIONAL SECUNDARIA JOSÉ VASCONCELOS, CARRETERA CHALCO MIRAFLORES	CONTRATO	SAN MATEO TEZOQUIPAN MIRAFLORES, CARRETERA	174	250101	565,137.20	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	565,137.20
43	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS TIPO U2C EN PRIMARIA MARGARITA MORAN, CALLE MELCHOR OCAMPO	CONTRATO	COL. MARGARITA MORAN, CALLE MELCHOR OCAMPO	304	250101	1,542,656.97	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	1,542,656.97
44	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, CALLE ARBOLEDAS	CONTRATO	COL. EMILIANO ZAPATA, CALLE ARBOLEDAS	200	250101	955,543.19	0.00	0.00	0.00	0.0	54.34	519,239.54	45.66	436,303.65
45	CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA EN SECUNDARIA RICARDO FLORES MAGÓN, CALLE PRIVADA RIO VERDE	CONTRATO	SAN MARCOS HUIXTOCO, CALLE PRIVADA RIO VERDE	210	250101	1,126,374.55	0.00	0.00	84.90	956,246.36	0.00	0.0	15.10	170,128.19
46	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN SECUNDARIA JUAN RULFO, CALLE LIRIO	CONTRATO	COL. NUEVA SAN MIGUEL, CALLE LIRIO	290	250101	915,401.32	0.00	0.00	0.00	0.0	46.33	424,117.53	53.67	491,283.79
47	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN, C. JOSÉ MARIA IZAZAGA	CONTRATO	SAN MARTIN CUAUTLALPAN, C. JOSÉ MARIA IZAZAGA	360	250101	929,474.55	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	929,474.55
48	CONSTRUCCIÓN DE DOTACIÓN DE SERVICIO BÁSICO AGUA PARA LA ESCUELA PREPARATORIA NO. 312, CALLE EDUCACIÓN	CONTRATO	COL. NUEVA SAN ISIDRO, CALLE EDUCACIÓN	639	250101	224,534.80	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	224,534.80
49	CONSTRUCCIÓN DE DOTACIÓN DE SERVICIO BÁSICO AGUA PARA LA ESCUELA PRIMARIA NIÑO ARTILLERO, CALLE FRANCISCO I. MADERO	CONTRATO	SAN LUCAS AMALINALCO, CALLE FRANCISCO I.	639	250101	231,467.70	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	231,467.70
50	MANTENIMIENTO DE MODULO SANITARIO EN PRIMARIA MARGARITA MORAN, CALLE MELCHOR OCAMPO	CONTRATO	COL. MARGARITA MORAN, CALLE MELCHOR OCAMPO	304	250101	278,501.11	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	278,501.11
51	MANTENIMIENTO DE MODULO SANITARIO EN PRIMARIA GUSTAVO BAZ CCT 15EP0138J, CALLE TIZAPA	CONTRATO	COL. CASCO DE SAN JUAN, CALLE TIZAPA	280	250101	467,431.57	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	467,431.57
52	MANTENIMIENTO DE MÓDULO SANITARIO EN PRIMARIA DR. GUSTAVO BAZ, CALLE TIZAPA	CONTRATO	COL. CASCO DE SAN JUAN, CALLE TIZAPA	280	250101	774,496.75	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	774,496.75
53	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN PREESCOLAR FEDERICO FROEBEL, AV. BENITO JUÁREZ	CONTRATO	SAN GREGORIO CUAUTZINGO, AV. BENITO	131	250101	498,864.99	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	498,864.99
54	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN PRIMARIA PEDRO LEÓN, CALLE EMILIANO ZAPATA	CONTRATO	SAN MATEO HUITZILZINGO, CALLE EMILIANO ZAPATA	358	250101	749,094.44	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	749,094.44
55	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN ESCUELA SECUNDARIA OFICIO NO. 0696 JUANA DE ASBAJE, CALLE SAN ÁNGEL	CONTRATO	COL. NUEVA SAN ISIDRO, CALLE SAN ÁNGEL	360	250101	1,175,172.35	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	1,175,172.35
56	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA PEDRO LEÓN, CALLE EMILIANO ZAPATA	CONTRATO	COL. SAN MATEO HUITZILZINGO, CALLE	325	250101	1,798,310.24	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	1,798,310.24



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ICIO DE:

CHALCO

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE CHALCO							No. 0009							
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido
57	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREPARATORIA ANEXA A LA NORMAL DE CHALCO, CALLE TIZAPA	CONTRATO	COL. CASCO DE SAN JUAN, CALLE TIZAPA	430	250101	2,509,430.14	0.00	0.00	31.13	781,302.12	65.19	1,636,018.90	3.67	92,109.12
58	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA CARLOS CHÁVEZ, CALLE MAGNOLIAS	CONTRATO	COL. JARDINES DE CHALCO, CALLE MAGNOLIAS	310	250101	3,000,642.31	0.00	0.00	26.60	798,212.37	53.88	1,616,657.81	19.52	585,772.13
59	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS, CALLE NUESTRA	CONTRATO	COL. TRES MARÍAS, CALLE NUESTRA SEÑORA DE LOS	320	250101	2,817,553.35	0.00	0.00	24.40	687,510.13	54.11	1,524,505.87	21.49	605,537.35
60	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN PRIMARIA CARLOS FUENTES, AVENIDA HACIENDA AXALCO	CONTRATO	CONJUNTO URBANO LOS HÉROES CHALCO, AVENIDA	471	250101	2,096,108.16	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	2,096,108.16
61	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN PRIMARIA PROF. MA. PETRA ARREOLA ECHEVERRÍA, C.	CONTRATO	CONJUNTO URBANO LOS HÉROES CHALCO, C.	434	250101	2,410,934.62	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	2,410,934.62
62	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SECUNDARIA MAESTRO EUSEBIO BENÍTEZ ALBARRÁN, AV.	CONTRATO	CONJUNTO URBANO PASEOS CHALCO, AV.	280	250101	3,299,713.75	0.00	0.00	0.00	0.0	26.78	883,736.78	73.22	2,415,976.97
63	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, PREESCOLAR RITA FERRIN RÍOS, CALLE PORTAL DEL CIELO	CONTRATO	CONJUNTO URBANO PORTAL CHALCO, CALLE	238	250101	2,313,830.61	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	2,313,830.61
64	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR AMADO NERVO, CALLE CARRIL JESÚS	CONTRATO	LA CANDELARIA TLAPALA, CALLE CARRIL JESÚS	310	250101	2,089,687.18	0.00	0.00	96.17	2,009,564.98	0.00	0.0	3.83	80,122.21
65	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR, CALLE	CONTRATO	LA CANDELARIA TLAPALA, CALLE PROLONGACIÓN	180	250101	2,589,953.43	0.00	0.00	24.99	647,321.23	56.17	1,454,789.08	18.84	487,843.12
66	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR XOCHIPILLI, CALLE BENTO JUÁREZ	CONTRATO	SAN GREGORIO CUAUTZINGO, CALLE	320	250101	1,180,466.50	0.00	0.00	46.19	545,240.55	0.00	0.0	53.81	635,225.94
67	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TELESECUNDARIA PLAN DE AYUTLA, CALLE VICENTE GUERRERO	CONTRATO	SAN LORENZO CHIMALPA, CALLE VICENTE GUERRERO	380	250101	2,353,466.84	0.00	0.00	81.97	1,929,139.95	0.00	0.0	18.03	424,326.90
68	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TELESECUNDARIA NO. 0371 JUAN RUIZ DE ALARCÓN, CALLE	CONTRATO	SAN LUCAS AMALINALCO, CALLE FRANCISCO I.	210	250101	2,099,900.90	0.00	0.00	31.37	658,768.99	64.21	1,348,275.97	4.42	92,855.94
69	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, CALLE LIRIOS	CONTRATO	SAN MARCOS HUIXTOCO, CALLE LIRIOS	210	250101	2,104,288.22	0.00	0.00	36.17	761,205.24	59.42	1,250,439.71	4.40	92,643.27
70	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR ITZCÓATL, CALLE MORELOS	CONTRATO	SAN MARCOS HUIXTOCO, CALLE MORELOS	310	250101	1,935,370.61	0.00	0.00	33.36	645,611.00	58.86	1,139,072.12	7.79	150,687.49
71	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR RICARDO FLORES MAGÓN, CALLE RÍO BRAVO SIN	CONTRATO	SAN MARCOS HUIXTOCO, CALLE RÍO BRAVO SIN	310	250101	1,940,841.77	0.00	0.00	33.53	650,820.89	63.35	1,229,571.75	3.11	60,449.13
72	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN PREESCOLAR SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, CALLE FRANCISCO	CONTRATO	SAN MARTÍN CUAUTLALPAN, CALLE FRANCISCO SARABIA	275	250101	1,750,693.12	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	1,750,693.12
73	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR SIMÓN CASTILLO MONTES, CALLE SAN JUAN DE	CONTRATO	SAN MARTÍN XICO NUEVO, CALLE SAN JUAN DE DIOS	160	250101	1,734,423.36	0.00	0.00	31.48	545,937.13	64.48	1,118,308.90	4.05	70,177.32
74	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TELESECUNDARIA IGNACIO ALLENDE, AV. HIDALGO	CONTRATO	SAN MATEO HUITZILZINGO, AV. HIDALGO	340	250101	2,468,553.51	0.00	0.00	25.58	631,536.49	68.38	1,687,980.68	6.04	149,036.34
75	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN CBT NO. 2 ÁNGEL MARÍA GARIBAY KINTANA, CALLE CAMINO AL	CONTRATO	SAN MATEO TEZOQUIPAN, MIRAFLORES, CALLE	425	250101	2,501,329.66	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	2,501,329.66
76	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SECUNDARIA TÉCNICA NO. 28 TELPOCHCALLI, ANTIQUO CAMINO A	CONTRATO	SAN PABLO ATLAZALPAN, ANTIQUO CAMINO A	190	250101	3,301,913.06	0.00	0.00	0.00	0.0	26.28	867,897.70	73.72	2,434,015.36
77	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREPARATORIA OFICIAL NO. 198, CARRETERA SAN	CONTRATO	SANTA MARÍA HUEXOCULCO, CARRETERA SAN	350	250101	3,297,158.67	0.00	0.00	26.56	875,724.31	0.00	0.0	73.44	2,421,434.36



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ICIO DE:
CHALCO

PbRM-11	Seguimiento trimestral del programa anual de obras
---------	--

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE CHALCO							No. 0009							
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido
01	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN EL CBT NO. 4, CALLE ALFONSO DEL VALLE	CONTRATO	SAN JUAN Y SAN PEDRO TEZOMPA, CALLE ALFONSO	320	250218	1,254,177.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0
07	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN ESCUELA PRIMARIA NIÑO ARTILLERO, CALLE FRANCISCO I MADERO	CONTRATO	SAN LUCAS MALINALCO, CALLE FRANCISCO I	385	260101	287,213.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0
44	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE CHALCO (PAGO DE CONVENIO A CFE)	CONTRATO	VARIAS COMUNIDADES MUNICIPIO DE CHALCO	6,500	250101	10,000,000.00	0.00	0.00	22.89	2,288,824.94	0.00	0.0	0.00	0.0
78	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE LAS CALLES JAZMÍN 2 Y JAZMÍN 3 (PAGO DE CONVENIO A CFE), EN EL TRAMO DE AV. VICENTE GUERRERO A	CONTRATO	COL. COVADONGA EN EL TRAMO DE AV. VICENTE	6,500	250101	1,043,148.37	0.00	0.00	100.00	1,043,148.37	0.00	0.0	0.00	0.0
79	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE LAS CALLES RIO PARRAL Y RIO TUXPAN (PAGO DE CONVENIO A CFE), EN EL TRAMO DE PRÓL. AV. BENITO	CONTRATO	SAN GREGORIO CUAUTZINGO, EN EL TRAMO	6,500	250101	1,245,676.57	0.00	0.00	100.00	1,245,676.57	0.00	0.0	0.00	0.0
80	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE LAS CALLES CDA. DE PINO Y CDA. DE ALCANFOR (PAGO DE CONVENIO A CFE), EN EL TRAMO DE PRÓL. AV.	CONTRATO	SAN GREGORIO CUAUTZINGO, EN EL TRAMO	60	250101	706,091.34	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	706,091.34
81	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE LAS CALLES JADE, ESMERALDA Y DIAMANTE (PAGO DE CONVENIO A CFE)	CONTRATO	SAN LUCAS AMALINALCO	266	250101	1,328,512.10	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	1,328,512.10
82	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE LAS CALLES PRÓL. REFORMA Y LA CUCHILLA (PAGO DE CONVENIO A CFE)	CONTRATO	SAN LUCAS AMALINALCO	90	250101	955,416.43	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	955,416.43
83	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE LA CALLE PINO (PAGO DE CONVENIO A CFE), EN EL TRAMO DE C. CAMINO REAL A LIMITE URBANO	CONTRATO	SAN MARCO HUXTOCO, EN EL TRAMO DE C. CAMINO	86	250101	1,107,935.95	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	1,107,935.95
84	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE LAS CALLES CUNA DE MOISES, GIRASOLES Y ESTANISLAO CORTES (PAGO DE CONVENIO CFE)	CONTRATO	SAN MATEO TEZOQUIPAN MIRAFLORES	123	250101	1,607,603.17	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	1,607,603.17
85	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE LAS CALLES CDA. LAS FLORES Y CDA. ALDAMA (PAGO DE CONVENIO A CFE), EN EL TRAMO DE C. TLALAPAXCO	CONTRATO	SAN PABLO ATLAZALPAN, EN EL TRAMO DE C.	123	250101	1,187,157.86	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	1,187,157.86
86	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE LAS CALLES PRÓL. GUADALUPE VICTORIA (PAGO DE CONVENIO A CFE)	CONTRATO	SANTA MARIA HUEXOCULCO, LOS TEPETATES	45	250101	509,022.09	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	509,022.09

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. JOSE MIGUEL GUTIERREZ MORALES

SINDICA MUNICIPAL
M. EN D. ROSALBA JIMENEZ RAMIREZ

TITULAR DE LA UIPPE
LIC. OSCAR FERNANDO GUTIERREZ TORR

TESORERA MUNICIPAL
M.D.MA DEL ANGEL HERNANDEZ CASTAÑE

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ING. LEONEL MIGUEL BRUGADA

Fecha de elaboración:

Dia	Mes	Año
01	04	2024