



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ICIPIO DE:

CHALCO

PbRM-11	Seguimiento trimestral del programa anual de obras
---------	--

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE CHALCO							No. 0009							
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido
01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PINO, DE CALLE ROBLE A PRIVADA PINO	CONTRATO	COL. ALCANFORES., DE CALLE ROBLE A PRIVADA	1,250	250101	4,300,000.00	0.00	0.00						
02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE JOSE MARÍA MORELOS, DE AV. VICENTE GUERRERO A AV. DEL CANAL	CONTRATO	COL. COVADONGA, DE AV. VICENTE GUERRERO A AV.	2,600	250101	14,000,000.00	0.00	0.00						
03	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PINO, DE AV. NACIONAL A C. PINO	CONTRATO	SAN PABLO ATLAZALPAN, DE AV. NACIONAL A C. PINO	3,800	250101	8,800,000.00	0.00	0.00						
04	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE MANUEL ÁVILA CAMACHO, DE AV. DERECHOS AGRARIOS A AV. AGUILAS	CONTRATO	COL. EMILIANO ZAPATA, DE AV. DERECHOS AGRARIOS A	3,200	250101	8,250,000.00	0.00	0.00						
05	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE MEMBRILLO, DE AV. EJIDAL A CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	CONTRATO	SAN MARCOS HUIXTOCO, DE AV. EJIDAL A CALLE 16 DE	3,200	250101	9,900,000.00	0.00	0.00						
06	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE VICENTE GUERRERO, DE AV. SOLIDARIDAD A CALLE LUIS DONALDO COL	CONTRATO	COL. COVADONGA, DE AV. SOLIDARIDAD A CALLE LUIS	2,600	250101	15,464,610.00	0.00	0.00						
07	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE SERIS, DE CALLE XOCHIQUETZAL A CALLE TEXCALTILPOCA	CONTRATO	COL. CULTURAS DE MÉXICO, DE CALLE XOCHIQUETZAL A	5,200	250101	9,779,139.00	0.00	0.00						
08	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE DALIA, DE CARRETERA CHALCO TLÁHUAC A AV. CRISANTELOS	CONTRATO	COL. JARDINES DE CHALCO, DE CARRETERA CHALCO	3,200	250101	10,011,111.00	0.00	0.00						
09	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE MATAMOROS, DE CALLE LERDO DE TEJADA A CALLE 5 DE MAYO	CONTRATO	SAN GREGORIO CUAUTZINGO, DE CALLE	2,600	250101	5,860,000.00	0.00	0.00						
10	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE ENRIQUE ONTIVEROS, DE CALLE PROGRESO A CALLE CAMINO REAL	CONTRATO	SAN LORENZO CHIMALPA, DE CALLE PROGRESO A	4,300	250101	5,000,000.00	0.00	0.00						
11	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE NIÑOS HÉROES, DE CALLE RAMOS MILLÁN A CALLE LA CRUZ	CONTRATO	SAN MARTIN CUAUTLALPAN, DE CALLE RAMOS MILLÁN A	1,800	250101	8,250,000.00	0.00	0.00						
12	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE IGNACIO PICHARDO PAGAZA, DE CALLE LÁZARO CÁRDENAS A CALLE ADO	CONTRATO	SANTA CRUZ AMALINALCO, DE CALLE LÁZARO	2,500	250101	5,280,000.00	0.00	0.00						
01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE NARANJO, DE CALLE RIO AMECAMECA A AV. 2 DE MARZO	CONTRATO	COL. MARCO ANTONIO SOSA, DE CALLE RIO	2,200	250102	5,800,000.00	0.00	0.00						
02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE LA ROSAS, DE CALLE OYAMEL A AV. DE LAS TORRES	CONTRATO	COL. JARDINES DE CHALCO, DE CALLE OYAMEL A AV. DE	3,200	250102	15,000,000.00	0.00	0.00						
03	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CAMINO AL PANTEÓN, DEL CBT NO. 4 AL NUEVO PANTEÓN	CONTRATO	SAN JUAN Y SAN PEDRO TEZOMPA, DEL CBT NO. 4 AL	1,100	250102	4,300,000.00	0.00	0.00						
04	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE SANTA CRUZ, DE CALLE 5 DE MAYO A AV. SOLIDARIDAD	CONTRATO	COL. TRES MARÍAS, DE CALLE 5 DE MAYO A AV.	3,300	250102	11,500,000.00	0.00	0.00						
05	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE NORTE 15, DE AV. PASCUAL ORTIZ RUBIO A CALLE ORIENTE 32	CONTRATO	COL. UNIÓN DE GUADALUPE, DE AV. PASCUAL ORTIZ	2,800	250102	5,500,000.00	0.00	0.00						
06	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE HORTALIZAS, DE CALLE PROLONGACIÓN GERANIO A CALLE MEMBRILLO	CONTRATO	SAN MATEO TEZOQUIPÁN MIRAFLORES, DE CALLE	2,600	250102	4,500,000.00	0.00	0.00						
07	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE MANUEL ÁVILA CAMACHO PONIENTE, DE CALLE DOLORES A CALLE 5 DE	CONTRATO	SAN PABLO ATLAZALPÁN, DE CALLE DOLORES A CALLE 5 DE	2,100	250102	3,400,000.00	0.00	0.00						
01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE SANTIAGO, DE AV. AGUILAS SERDÁN A CALLE SAN JOSÉ	CONTRATO	COL. NUEVA SAN ANTONIO, AV. AGUILAS SERDÁN A	2,800	260101	10,329,213.00	0.00	0.00						
02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PEDRO ASCENCIO, DE CALLE PROGRESO A CALLE CAMINO REAL	CONTRATO	SAN LORENZO CHIMALPA, DE CALLE PROGRESO A	2,550	260101	7,300,000.00	0.00	0.00						



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ICIPIO DE:

CHALCO

PbRM-11	Seguimiento trimestral del programa anual de obras
---------	--

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE CHALCO							No. 0009							
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido
01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE ÁLAMO, DE CALLE ALCANFOR A CALLE PINO, COL. ALCANFORES	CONTRATO	COL. ALCANFORES, DE CALLE ALCANFOR A CALLE	1,800	260102	3,159,600.00	0.00	0.00						
13	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CANTORÍAS 2, DE CALLE CANTORÍAS A CALLE CAJA DEL R	CONTRATO	SAN PABLO ATLAZALPAN, DE CALLE CANTORÍAS A CALLE	2,600	250101	2,908,911.00	0.00	0.00						
14	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE CHE GUEVARA, DE AV. VICENTE GUERRERO A CALLE CANAL	CONTRATO	COL. COVADONGA, DE AV. VICENTE GUERRERO A	1,600	250101	2,046,534.00	0.00	0.00						
15	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE LUCIO CABAÑAS, DE AV. VICENTE GUERRERO A CALLE CANAL	CONTRATO	COL. COVADONGA, DE AV. VICENTE GUERRERO A	1,800	250101	2,350,000.00	0.00	0.00						
16	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE JAZMÍN, DE AV. VICENTE GUERRERO A CALLE CANAL	CONTRATO	COL. COVADONGA, DE AV. VICENTE GUERRERO A	1,900	250101	2,300,000.00	0.00	0.00						
17	REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA DE LA COMUNIDAD DE SAN PABLO ATLAZALPAN, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	CONTRATO	SAN PABLO ATLAZALPAN, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	4,600	250101	5,150,000.00	0.00	0.00						
18	REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, CALLE TIERRA Y LIBERTAD	CONTRATO	COL. EMILIANO ZAPATA, CALLE TIERRA Y LIBERTAD	8,900	250101	10,000,000.00	0.00	0.00						
19	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO, CALLE GUSTAVO BAZ SIN	CONTRATO	COL. LA BOMBA, CALLE GUSTAVO BAZ	2,800	250101	4,150,000.00	0.00	0.00						
03	CONSTRUCCIÓN DE GRADAS, CAMPO DE FUTBOL, CALLE VICENTE GUERRERO	CONTRATO	SAN GREGORIO CUAUTZINGO, CALLE	2,250	260101	1,898,089.00	0.00	0.00						
01	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DE CALLE REFORMA Y CALLE TIZAPA PRIMERA ETAPA, DE AV. VICENTE GUERR	CONTRATO	COL. CENTRO, DE AV. VICENTE GUERRERO A	10,500	150101	17,511,667.00	0.00	0.00						
02	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DE CALLE TIZAPA SEGUNDA ETAPA DE PROLONGACIÓN TIZAPA A C. BODEGAS	CONTRATO	COL. CASCO DE SAN JUAN, DE PROLONGACIÓN TIZAPA A	10,500	150101	12,715,943.00	0.00	0.00						
04	MEJORAMIENTO DE AVENIDA HERNAN CORTEZ, DE CALLE INTURBIDE A CALLE DOLORES	CONTRATO	SANTA CATARINA AYOTZINGO, DE CALLE	3,800	260101	6,900,000.00	0.00	0.00						
05	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE ATENCIÓN SOCIAL Y PROTECCIÓN CIVIL, EN ÁREA DE EQUIPAMIENTO	CONTRATO	CONJUNTO URBANO HACIENDA DE GUADALUPE,	3,800	260101	2,200,000.00	0.00	0.00						
06	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE ATENCIÓN SOCIAL Y PROTECCIÓN CIVIL, EN ÁREA DE EQUIPAMIENTO	CONTRATO	CONJUNTO URBANO PASEOS DE CHALCO, ÁREA	4,200	260101	2,200,000.00	0.00	0.00						
02	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL DEL PANTEÓN, CALLE FRANCISCO I MADERO	CONTRATO	SAN MARCOS HUIXTOCO, CALLE	5,600	260102	1,600,000.00	0.00	0.00						
03	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL DEL PANTEÓN, CALLE CAMINO AL PANTEÓN	CONTRATO	SAN MATEO TEZOQUIPÁN MIRAFLORES, CALLE	2,100	260102	7,430,000.00	0.00	0.00						
20	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREPARATORIA ANEXA A LA NORMAL	CONTRATO	COL. CASCO DE SAN JUAN, CALLE TIZAPA	430	250101	3,077,910.00	0.00	0.00						
21	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA CARLOS CHÁVEZ, CALLE	CONTRATO	COL. JARDINES DE CHALCO, CALLE MAGNOLIAS	310	250101	3,077,910.00	0.00	0.00						
22	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SECUNDARIA MAESTRO EUSEBIO BEN	CONTRATO	CONJUNTO URBANO PASEOS CHALCO, AV.	280	250101	3,077,910.00	0.00	0.00						
23	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR AMADO NERVO, CALLE	CONTRATO	LA CANDELARIA TLAPALA CALLE CARRIL, JESÚS	310	250101	2,462,328.00	0.00	0.00						
24	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA	CONTRATO	LA CANDELARIA TLAPALA CALLE PROLONGACIÓN	180	250101	3,077,910.00	0.00	0.00						



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ICIPIO DE:

CHALCO

PbRM-11	Seguimiento trimestral del programa anual de obras
---------	--

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE CHALCO							No. 0009							
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido
25	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR XOCHIPILLI, CALLE B	CONTRATO	SAN GREGORIO CUAUTZINGO, CALLE	320	250101	2,462,328.00	0.00	0.00						
26	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TELESECUNDARIA PLAN DE AYUTLA	CONTRATO	SAN LORENZO CHIMALPA, CALLE VICENTE GUERRERO	380	250101	3,077,910.00	0.00	0.00						
27	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TELESECUNDARIA NO. 0371 JUAN R	CONTRATO	SAN LUCAS AMALINALCO, CALLE FRANCISCO I.	210	250101	3,077,910.00	0.00	0.00						
28	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR ITZCOÁTL, CALLE MOR	CONTRATO	SAN MARCOS HUIXTOCO, CALLE MORELOS	310	250101	3,077,910.00	0.00	0.00						
29	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, CALL	CONTRATO	SAN MARCOS HUIXTOCO, CALLE LIRIOS	210	250101	3,077,910.00	0.00	0.00						
30	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR SIMÓN CASTILLO MONT	CONTRATO	SAN MARTÍN XICO NUEVO, CALLE SAN JUAN DE DIOS	160	250101	2,462,328.00	0.00	0.00						
31	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TELESECUNDARIA IGNACIO ALLENDE	CONTRATO	SAN MATEO HUITZILZINGO, AV. HIDALGO	340	250101	3,693,492.00	0.00	0.00						
32	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SECUNDARIA TÉCNICA NO. 28 TELP	CONTRATO	SAN PABLO ATLAZALPAN, ANTIGUO CAMINO A	190	250101	3,077,910.00	0.00	0.00						
33	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREPARATORIA OFICIAL NO. 196,	CONTRATO	SANTA MARÍA HUEXOCULCO, CARRETERA SAN	350	250101	3,693,492.00	0.00	0.00						
34	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TELESECUNDARIA JOSÉ VASCONCELO	CONTRATO	COL. TRES MARÍAS, CALLE NUESTRA SEÑORA DE LOS	320	250101	3,077,910.00	0.00	0.00						
35	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR RICARDO FLORES MAGO	CONTRATO	SAN MARCOS HUIXTOCO, CALLE RIO BRAVO SIN, SAN	310	250101	3,077,910.00	0.00	0.00						
36	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR FERNANDO MONTES DE	CONTRATO	COL. EMILIANO ZAPATA, CALLE FORTINO ABAQUICA	200	250101	2,462,328.00	0.00	0.00						
37	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS TIPO REGIONAL EN PREPARATORIA OFICIAL NO. 374 ERÉNDIRA IKKUNARI, CALLE	CONTRATO	SAN LUCAS AMALINALCO, CALLE PROLONGACIÓN	345	250101	1,200,000.00	0.00	0.00						
38	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS TIPO U2C Y MÓDULO DE ESCALERA EN PREPARATORIA NO. 312, CALLE EDUCACIÓN	CONTRATO	COL. NUEVA SAN MIGUEL, CALLE EDUCACIÓN	310	250101	2,500,000.00	0.00	0.00						
39	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN TELESECUNDARIA ANTONIO MARÍA BUCARELI, CALLE MORELOS	CONTRATO	SAN MARCOS HUIXTOCO, CALLE MORELOS	480	250101	650,000.00	0.00	0.00						
40	CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA EN SECUNDARIA RICARDO FLORES MAGÓN, CALLE PRIVADA RIO VERDE	CONTRATO	SAN MARCOS HUIXTOCO, CALLE PRIVADA RIO VERDE	210	250101	1,200,000.00	0.00	0.00						
41	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN SECUNDARIA JUAN RULFO, CALLE LIRIO	CONTRATO	NUEVA SAN MIGUEL, CALLE LIRIO	290	250101	800,000.00	0.00	0.00						
42	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, CALLE ARBOLEDAS	CONTRATO	COL. EMILIANO ZAPATA, CALLE ARBOLEDAS	200	250101	1,000,000.00	0.00	0.00						
43	MANTENIMIENTO DE MÓDULO SANITARIO EN PRIMARIA DR. GUSTAVO BAZ, CALLE TIZAPA	CONTRATO	COL. CASCO DE SAN JUAN, CALLE TIZAPA	280	250101	959,538.00	0.00	0.00						
01	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN EL CBT NO. 4, CALLE ALFONSO DEL VALLE	CONTRATO	SAN JUAN Y SAN PEDRO TEZOMPA, CALLE ALFONSO	320	250218	1,254,177.00	0.00	0.00						
07	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN ESCUELA PRIMARIA NIÑO ARTILLERO, CALLE FRANCISCO I MADERO	CONTRATO	SAN LUCAS MALINALCO, CALLE FRANCISCO I	385	260101	287,213.00	0.00	0.00						



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ICIPIO DE:
CHALCO

PbRM-11	Seguimiento trimestral del programa anual de obras
---------	--

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE CHALCO											No. 0009			
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido
44	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE CHALCO (PAGO DE CONVENIO A CFE)	CONTRATO	VARIAS COMUNIDADES MUNICIPIO DE CHALCO	6,500	250101	10,000,000.00	0.00	0.00						

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICA MUNICIPAL

TITULAR DE LA UIPPE

TESORERA MUNICIPAL

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

C. JOSE MIGUEL GUTIERREZ MORALES

M. EN D. ROSALBA JIMENEZ RAMIREZ

LIC. OSCAR FERNANDO GUTIERREZ TORR

M.D.MA DEL ANGEL HERNANDEZ CASTAÑE

ING. LEONEL MIGUEL BRUGADA

Fecha de elaboración:

Dia	Mes	Año
22	05	2023