




GOBIERNO DE
CHALCO
2022-2024

TESORERÍA
MUNICIPAL

"2023. Año del Septuagésimo Aniversario
del Reconocimiento del Derecho al Voto de
las Mujeres en México"



No. De OFICIO: TM/845/2023

Chalco, Méx. A 15 de Octubre del 2023

**LIC. YAZMIN ENRIQUEZ VAZQUEZ
JEFA DE LA UNIDAD DE NORMATIVIDAD
DE LA SUB-SECRETARIA DE
PLANEACION Y PRESUPUESTO
TOLUCA ESTADO DE MEXICO
P R E S E N T E .**

Por este conducto, me es grato enviarle un cordial saludo al mismo tiempo y en cumplimiento al art. 240 del Código Financiero del Edo. Y Municipios, remito a usted el informe mensual **SIAVAMEN** del programa Ramo 33 en sus vertientes Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del D.F. (**FORTAMUNDF**) 2023 y Fondo de Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones Territoriales (**FAISMUN**) 2023 correspondiente al mes de Septiembre 2023.

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración y/o comentario al respecto.

ATENTAMENTE



Maria del Angel Hernandez
GOBIERNO DE
M. en D. MARIA DEL ANGEL HERNANDEZ CASTANEDA
TESORERA MUNICIPAL
2022-2024

TESORERÍA



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO




ESTADO DE
MÉXICO
¡El poder de servir!

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 020 CHALCO / FAISMUN
Año de Ejercicio 2023. AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 223,203,149.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
60911/ 0001 9614	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CALLE PINO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINIST RACION	2023-03-15	2023-05-31	4,087,540.43	4,087,540.43	0.00	3,504,931.24	3,504,931.24	0.00	02 METRO C UADRAD O	1,510.00		2 COLONIA	1	1,250	83	85.73
60913/ 0002 9853	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE JOSE MARIA MORELOS / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2023-03-15	2023-05-31	13,662,754.98	13,662,754.98	0.00	11,400,075.80	11,400,075.80	0.00	02 METRO C UADRAD O	7,990.00		2 COLONIA	1	2,600	83	83.43
60915/ 0003 10062	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE PINO, / SAN PABLO ATLAZALPAN	CONTRAT O	2023-03-15	2023-05-31	8,380,952.38	8,380,952.38	0.00	7,645,779.87	7,645,779.87	0.00	02 METRO C UADRAD O	3,722.14		3 POBLAD O	1	3,800	88	91.21
60917/ 0004 10076	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE MANUEL ÁVILA CAMACHO, / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2023-03-15	2023-05-31	8,042,267.24	8,042,267.24	0.00	7,617,135.53	7,617,135.53	0.00	02 METRO C UADRAD O	3,897.81		2 COLONIA	1	3,200	94	94.69
60920/ 0006 11156	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE VICENTE GUERRERO, / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2023-03-15	2023-05-31	14,955,681.54	14,955,681.54	0.00	11,925,389.91	11,925,389.91	0.00	02 METRO C UADRAD O	5,360.00		2 COLONIA	1	2,600	78	79.72
60922/ 0007 11411	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE SERIS, / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2023-03-15	2023-05-31	9,749,825.17	9,749,825.17	0.00	8,574,596.28	8,574,596.28	0.00	02 METRO C UADRAD O	4,510.44		2 COLONIA	1	5,200	88	87.93
60923/ 0008 11424	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE DALIA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2023-03-15	2023-05-31	9,534,391.42	9,534,391.42	0.00	7,442,772.48	7,442,772.48	0.00	02 METRO C UADRAD O	3,680.00		2 COLONIA	1	3,200	76	78.06
60926/ 0009 11494	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE MATAMOROS, / SAN GREGORIO CUAUTZINGO	CONTRAT O	2023-03-15	2023-05-31	5,711,856.73	5,711,856.73	0.00	5,122,278.57	5,122,278.57	0.00	02 METRO C UADRAD O	1,953.70		3 POBLAD O	1	2,600	88	89.67
60928/ 0010 11499	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE ENRIQUE ONTIVEROS / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2023-03-15	2023-05-31	4,545,000.00	4,545,000.00	0.00	4,141,155.83	4,141,155.83	0.00	02 METRO C UADRAD O	2,538.84		3 POBLAD O	1	4,300	85	91.11
60930/ 0011 11525	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLE NIÑOS HEROES, / SAN MARTIN CUAUTLALPAN	CONTRAT O	2023-03-15	2023-03-31	8,050,319.01	8,050,319.01	0.00	6,755,427.58	6,755,427.58	0.00	02 METRO C UADRAD O	3,367.48		3 POBLAD O	1	2,600	83	83.89
60931/ 0012 11534	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE IGNACIO PICHARDO PAGAZA, / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2023-03-15	2023-05-31	5,016,483.22	5,016,483.22	0.00	3,900,550.46	3,900,550.46	0.00	02 METRO C UADRAD O	1,880.00		2 COLONIA	1	2,500	75	77.75
60964/ 0015 16453	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	Construcción de techado en área de impartición de educación física, en Primaria Carlos Chavez, / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2023-03-15	2023-05-31	3,000,642.31	3,000,642.31	0.00	2,373,234.49	2,373,234.49	0.00	02 METRO C UADRAD O	480.00		25 COLONIA	1	340	79	79.08





GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO




ESTADO DE
MÉXICO
¡El poder de servir!

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 020 CHALCO / FAISMUN
Año de Ejercicio 2023. AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 223,203,149.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
60966/ 0016 16498	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2023-03-15	2023-05-31	3,000,604.17	3,000,604.17	0.00	1,623,902.88	1,623,902.88	0.00	02 METRO CUADRAD O	480.00		5 ALUMNO	180	180	53	54.10
60967/ 0017 16516	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PREESCOLAR XOCHIPILLI / SAN GREGORIO CUAUTZINGO	CONTRATO	2023-03-15	2023-05-31	2,400,858.66	2,400,858.66	0.00	1,092,525.29	1,092,525.29	0.00	02 METRO CUADRAD O	400.00		5 ALUMNO	320	320	45	45.50
60969/ 0018 17097	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN TELESECUNDARIA No. 0371 JUAN RUIZ DE ALARCON, / SAN LUCAS AMALINALCO	CONTRATO	2023-03-15	2023-05-31	3,001,137.86	3,001,137.86	0.00	1,972,440.73	1,972,440.73	0.00	02 METRO CUADRAD O	480.00		5 ALUMNO	210	210	64	65.71
60971/ 0019 17147	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN PREESCOLAR ITZCOATL, / SAN MARCOS HUIXTOCO	CONTRATO	2023-03-15	2023-05-31	3,001,066.81	3,001,066.81	0.00	1,753,912.73	1,753,912.73	0.00	02 METRO CUADRAD O	480.00		5 ALUMNO	310	310	57	58.42
60972/ 0020 17155	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, / SAN MARCOS HUIXTOCO	CONTRATO	2023-03-15	2023-05-31	3,001,066.81	3,001,066.81	0.00	1,899,206.12	1,899,206.12	0.00	02 METRO CUADRAD O	480.00		5 ALUMNO	210	210	63	63.27
60973/ 0021 17196	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR SIMÓN CASTILLO MONTES, / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2023-03-15	2023-05-31	2,401,308.52	2,401,308.52	0.00	1,635,552.14	1,635,552.14	0.00	02 METRO CUADRAD O	400.00		5 ALUMNO	160	160	67	68.10
60975/ 0022 17210	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TELESECUNDARIA IGNACIO ALLENDE, / SAN MATEO HUITZILZINGO	CONTRATO	2023-03-15	2023-05-31	3,601,242.04	3,601,242.04	0.00	1,511,559.60	1,511,559.60	0.00	02 METRO CUADRAD O	480.00		5 ALUMNO	340	340	42	41.96
60977/ 0023 17221	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SECUNDARIA TÉCNICA NO. 28 TELPOCHCALLI / SAN PABLO ATLAZALPAN	CONTRATO	2023-03-15	2023-05-31	3,001,137.86	3,001,137.86	0.00	1,492,906.00	1,492,906.00	0.00	02 METRO CUADRAD O	480.00		5 ALUMNO	190	190	50	49.74
60980/ 0024 17240	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREPARATORIA OFICIAL NO.198 / SANTA MARIA HUEXOCULCO	CONTRATO	2023-03-15	2023-05-31	3,602,170.82	3,602,170.82	0.00	1,678,559.56	1,678,559.56	0.00	02 METRO CUADRAD O	1596.19		5 ALUMNO	350	350	46	46.59





GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO




ESTADO DE
MÉXICO
El poder de servir

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 020 CHALCO / FAISMUN
Año de Ejercicio 2023. AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 223,203,149.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
60981/ 0025 17302	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN TELESECUNDARIA JOSE VASCONCELOS / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2023-03-15	2023-05-31	3,000,675.51	3,000,675.51	0.00	2,173,877.80	2,173,877.80	0.00	02 METRO C UADRAD O	334.10		5 ALUMNO	220	220	75	72.43
60982/ 0026 17319	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR RICARDO FLORES MAGÓN, / SAN MARCOS HUIXTOCO	CONTRAT O	2023-03-15	2023-05-31	3,001,192.24	3,001,192.24	0.00	1,847,972.08	1,847,972.08	0.00	02 METRO C UADRAD O	480.00		5 ALUMNO	310	310	62	61.56
61043/ 0028 17429	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	207 PREPARATORI A (AULAS)	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS TIPO REGIONAL EN PREPARATORIA OFICIAL NO. 374 "ERÉNDIRA IKIKUNARI", / SAN LUCAS AMALINALCO	CONTRAT O	2023-03-15	2023-05-31	1,199,154.78	1,199,154.78	0.00	359,746.43	359,746.43	0.00	02 METRO C UADRAD O	96.00		5 ALUMNO	345	345	30	29.99
61047/ 0030 17495	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	222 SECUNDARIA (AULAS)	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA TIPO REGIONAL EN TELESECUNDARIA ANTONIO MARÍA BUCARELI, / SAN MARCOS HUIXTOCO	CONTRAT O	2023-03-15	2023-05-31	564,980.00	564,980.00	0.00	541,344.76	541,344.76	0.00	17 PIEZA	1.00		5 ALUMNO	480	480	87	95.80
61048/ 0031 17499	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	154 BIBLIOTECA	CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA EN SECUNDARIA RICARDO FLORES MAGON, / SAN MARCOS HUIXTOCO	CONTRAT O	2023-03-15	2023-05-31	1,198,908.12	1,198,908.12	0.00	652,885.45	652,885.45	0.00	02 METRO C UADRAD O	152.36		5 ALUMNO	210	210	54	54.46
61049/ 0032 17957	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	293 SECUNDARIA (CANCHAS DEPORTIVAS)	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN SECUNDARIA JUAN RULFO, / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2023-03-15	2023-05-31	761,904.76	761,904.76	0.00	416,805.16	416,805.16	0.00	02 METRO C UADRAD O	520.00		5 ALUMNO	290	290	54	54.71
61050/ 0033 18644	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	212 PRIMARIA (BARDAS PERIMETRALES)	CONSTRUCCIÓN DE BORDA PERIMETRAL EN PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2023-03-15	2023-05-31	955,543.19	955,543.19	0.00	641,178.22	641,178.22	0.00	02 METRO C UADRAD O	301.98		5 ALUMNO	200	200	65	67.10
61185/ 0034 28374	18 VIV	17 ELECTRIFI CACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	A CONSTRUCCION DIRECTA	181 ELECTRIFI CACION	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION DE LAS CALLES: JAZMIN 2 Y JAZMIN 3 / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2023-04-15	2023-05-15	1,043,148.37	1,043,148.37	0.00	0.00	0.00	0.00	19 POSTE	11.00		2 COLONIA	1	246	0	0.00
61187/ 0035 28558	18 VIV	17 ELECTRIFI CACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	A CONSTRUCCION DIRECTA	181 ELECTRIFI CACION	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION DE LAS CALLES: RIO PARRAL Y RIO TUXPAN / SAN GREGORIO CUAUTZINGO	CONTRAT O	2023-04-15	2023-05-15	1,245,676.57	1,245,676.57	0.00	0.00	0.00	0.00	19 POSTE	16.00		3 POBLAD O	1	107	0	0.00
61417/ 0036 16384	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREPARATORIA ANEXA A LA NORMAL DE CHALCO, / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2023-03-30	2023-05-31	3,001,108.23	3,001,108.23	0.00	2,375,643.07	2,375,643.07	0.00	02 METRO C UADRAD O	480.00		5 ALUMNO	430	430	77	79.15
61418/ 0037 16465	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN SECUNDARIA MAESTRO EUSEBIO BENITEZ ALBARRÁN, / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2023-03-31	2023-05-31	3,002,050.34	3,002,050.34	0.00	1,503,994.00	1,503,994.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	480.00		5 ALUMNO	280	280	50	50.08






GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 020 CHALCO / FAISMUN
Año de Ejercicio 2023. AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 223,203,149.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
61419/ 0038 16471	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRU CION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA. PREESCOLAR AMADO NERVO, / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2023-03-31	2023-05-31	2,399,032.84	2,399,032.84	0.00	1,530,922.90	1,530,922.90	0.00	02 METRO C UADRAD O	400.00		5 ALUMNO	310	310	63	63.80
61420/ 0039 17005	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRU CION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TELESECUNDARIA PLAN DE AYUTLA, / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2023-03-31	2023-05-31	3,002,098.39	3,002,098.39	0.00	1,895,878.90	1,895,878.90	0.00	02 METRO C UADRAD O	480.00		5 ALUMNO	380	380	62	63.15
61421/ 0040 18775	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRU CION DIRECTA	215 PRIMARIA (SANITARIOS)	MANTENIMIENTO DE MÓDULO SANITARIO EN PRIMARIA DR. GUSTAVO BAZ, / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2023-03-31	2023-05-31	909,043.12	909,043.12	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00		5 ALUMNO	280	280	0	0.00
61484/ 0041 14253	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRU CION COMPLEMEN TARIOS	186 GUARNICIONE S Y BANQUETAS	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CANORIAS 2, / SAN PABLO ATLAZALPAN	CONTRAT O	2023-03-20	2023-05-31	2,794,693.27	2,794,693.27	0.00	2,051,918.20	2,051,918.20	0.00	01 METRO LINEAL	1,313.66		3 POBLAD O	1	2,600	70	73.42
61485/ 0042 14725	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRU CION COMPLEMEN TARIOS	186 GUARNICIONE S Y BANQUETAS	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE CHE GUEVARA, / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2023-03-20	2023-05-31	1,978,313.74	1,978,313.74	0.00	1,497,481.18	1,497,481.18	0.00	01 METRO LINEAL	1,565.78		2 COLONIA	1	1,600	75	75.69
61488/ 0043 14908	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRU CION COMPLEMEN TARIOS	186 GUARNICIONE S Y BANQUETAS	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE LUCIO CABAÑAS, / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2023-03-20	2023-05-31	2,092,437.53	2,092,437.53	0.00	2,001,011.10	2,001,011.10	0.00	02 METRO C UADRAD O	1,612.80		2 COLONIA	1	1,800	86	95.63
61489/ 0044 15065	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRU CION COMPLEMEN TARIOS	186 GUARNICIONE S Y BANQUETAS	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE JAZMÍN / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2023-03-20	2023-05-31	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	2,033,265.74	2,033,265.74	0.00	02 METRO C UADRAD O	1,551.32		2 COLONIA	1	1,900	91	88.41
64887/ 0045 133894	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRU CION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES GARDENIA, BEGONIA, NOCHEBUENA, FLOR DE ALHELI EN ARBOLEDAS / SAN MATEO TEZOQUIPAN	CONTRAT O	2023-08-15	2023-09-29	1,152,000.00	1,152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	458.40		3 POBLAD O	1	221	0	0.00
64888/ 0046 138279	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRU CION DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA No 3 DE SANTA MARIA HUEXOCULCO / SANTA MARIA HUEXOCULCO	CONTRAT O	2023-08-16	2023-11-13	8,300,000.00	8,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	120.00		3 POBLAD O	1	2,427	0	0.00
64889/ 0047 138175	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRU CION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA AMPLIACIÓN MORELOS EN SAN MARTIN CUAUTLALPAN / SAN MARTIN CUAUTLALPAN	CONTRAT O	2023-08-17	2023-09-15	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	300.00		3 POBLAD O	1	181	0	0.00
64890/ 0048 138203	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRU CION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA CASERIO DE CORTES / SAN JUAN Y SAN PEDRO TEZOMPA	CONTRAT O	2023-08-18	2023-10-16	1,748,000.00	1,748,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	1,285.00		3 POBLAD O	1	2,389	0	0.00
65683/ 0049 189878	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRU CION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE MEMBRILLO, / SAN MARCOS HUIXTOCO	CONTRAT O	2023-07-01	2023-09-30	6,750,048.35	6,750,048.35	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	2,773.07		3 POBLAD O	1	3,200	0	0.00






GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 020 CHALCO / FAISMUN
Año de Ejercicio 2023. AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 223,203,149.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
65685/ 0050 172814	17 URB	UR URBANIZACIO N	C REHABILIT ACION COMPLEMEN TARIOS	282 CENTROS CULTURALES Y/O ARTISTICOS	REHABILITACIÓN DE CENTRO CULTURAL / SAN PABLO ATLAZALPAN	CONTRAT O	2023-09-01	2023-11-30	5,150,000.00	5,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	1,616.56		3 POBLAD O	1	4,600	0	0.00
65686/ 0051 172550	17 URB	UR URBANIZACIO N	C REHABILIT ACION COMPLEMEN TARIOS	285 PARQUES PUBLICOS Y/O PLAZAS	REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO, / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2023-08-01	2023-10-31	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	3,184.57		2 COLONIA	1	8,900	0	0.00
66132/ 0052 229229	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUC CION DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA NO 2 DE LA CANDELARIA TLAPALA PARA REFORZAR EL CENTRO DEL PUEBLO Y LA COLONIA JARDINES DE TLAPALA / CANDELARIA TLAPALA, LA	CONTRAT O	2023-08-14	2023-12-28	7,800,000.00	7,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	120.00		3 POBLAD O	1	2,356	0	0.00
66665/ 0053 93748	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUC CION DIRECTA	207 PREPARATORI A (AULAS)	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS TIPO U2C, EN PREPARATORIA No. 312, / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2023-08-15	2023-09-30	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	743,878.66	743,878.66	0.00	02 METRO C UADRAD O	132.23		5 ALUMNO	310	310	30	29.76
66668/ 0054 238311	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUC CION DIRECTA	211 PRIMARIA (AULAS)	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA TIPO REGIONAL EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCÍA, / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2023-08-15	2023-10-30	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00		5 ALUMNO	467	467	0	0.00
66669/ 0055 238655	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUC CION DIRECTA	202 PREESCOLAR (AULAS)	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA TIPO REGIONAL EN PREESCOLAR NEZAHUALPILLI, / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2023-08-15	2023-10-30	650,000.00	650,000.00	0.00	169,540.69	169,540.69	0.00	02 METRO C UADRAD O	74.88		5 ALUMNO	184	184	30	26.08
66670/ 0056 240268	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	Z MEJORAMI ENTO DIRECTA	215 PRIMARIA (SANITARIOS)	MANTENIMIENTO DE MÓDULO SANITARIO EN PRIMARIA MARGARITA MORÁN, / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2023-07-15	2023-10-30	334,026.40	334,026.40	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	28.00		5 ALUMNO	304	304	0	0.00
66671/ 0057 240361	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUC CION DIRECTA	211 PRIMARIA (AULAS)	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS TIPO U2C EN PRIMARIA MARGARITA MORÁN, / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2023-08-15	2023-10-30	1,788,381.57	1,788,381.57	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	132.23		5 ALUMNO	304	304	0	0.00
66672/ 0058 240405	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	Z MEJORAMI ENTO DIRECTA	215 PRIMARIA (SANITARIOS)	MANTENIMIENTO DE MÓDULO SANITARIO EN PRIMARIA GUSTAVO BAZ, CCT: 15EPR0138J, / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2023-08-15	2023-10-30	492,184.21	492,184.21	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00		5 ALUMNO	280	280	0	0.00
66678/ 0059 240561	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUC CION COMPLEMEN TARIOS	293 SECUNDARIA (CANCHAS DEPORTIVAS)	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NO. 0696 JUANA DE ASBAJE, / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2023-08-15	2023-10-30	1,589,564.55	1,589,564.55	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	800.00		5 ALUMNO	360	360	0	0.00
66680/ 0060 240725	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUC CION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, EN PRIMARIA PEDRO LEÓN, / SAN MATEO HUITZILZINGO	CONTRAT O	2023-08-15	2023-10-30	1,801,801.25	1,801,801.25	0.00	540,468.97	540,468.97	0.00	02 METRO C UADRAD O	400.00		5 ALUMNO	325	325	30	30.00
66682/ 0061 240790	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUC CION DIRECTA	226 SECUNDARIA (SANITARIOS)	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA SECUNDARIA FRIDA KAHLO, / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2023-08-15	2023-10-30	1,583,838.75	1,583,838.75	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	48.00		5 ALUMNO	450	450	0	0.00





GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
El poder de servir

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 020 CHALCO / FAISMUN
Año de Ejercicio 2023. AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 223,203,149.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
66683/ 0062 232783	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	222 SECUNDARIA (AULAS)	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA TIPO U2C EN ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL 1054 ERNESTO GUEVARA, / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2023-08-15	2023-10-30	1,133,017.53	1,133,017.53	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	87.28		5 ALUMNO	150	150	0	0.00
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 57									210,621,131.59	210,621,131.59	0.00	118,041,708.40	118,041,708.40	0.00								2578

Complementarios: 20	Directa: 37
---------------------	-------------

CIUDADANO JOSE MIGUEL
GUTIERREZ MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

MARIA DEL ANGEL
HERNANDEZ CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS
BRUGADA
DIRECTOR DE OBRAS
PÚBLICAS

JORGE SANCHEZ
RAMIREZ
CONTRALOR MUNICIPAL

EDOMEX
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
19 OCT 2023
UNIDAD DE NORMATIVIDAD
RECIBIDO
RECIBIO: HDRA:



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
¡El poder de servir!

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 020 CHALCO / FORTAMUN
Año de Ejercicio 2023. AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 356,613,035.10 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
61196/0001	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	059 PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE NARANJO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2023-03-20	2023-07-20	5,800,000.00	5,800,000.00	0.00	3,905,456.75	3,905,456.75	0.00	65 KILOMETRO CUADRADO	2,035.32		2 COLONIA	2,200	2,200	68	67.33
61197/0002	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	059 PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE NORTE 15 / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2023-03-20	2023-07-20	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	3,152,577.41	3,152,577.41	0.00	65 KILOMETRO CUADRADO	2,496.00		2 COLONIA	1	2,800	59	57.32
61198/0003	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	059 PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE HORTALIZAS / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2023-03-20	2023-05-31	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	2,127,531.32	2,127,531.32	0.00	65 KILOMETRO CUADRADO	1,279.29		3 POBLADO	1	2,600	48	47.28
61201/0004	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	059 PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE MANUEL AVILA CAMACHO PONIENTE, / SAN PABLO ATLAZALPAN	CONTRATO	2023-03-20	2023-05-20	3,400,000.00	3,400,000.00	0.00	3,178,825.08	3,178,825.08	0.00	02 METRO CUADRADO	1,981.57		3 POBLADO	1	2,100	92	93.50
61221/0005	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	059 PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE DE LAS ROSAS, / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2023-03-20	2023-05-31	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	4,499,344.66	4,499,344.66	0.00	02 METRO CUADRADO	9,910.00		2 COLONIA	1	3,200	30	30.00
61223/0006	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	059 PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CAMINO AL PANTEON, / SAN JUAN Y SAN PEDRO TEZOMPA	CONTRATO	2023-03-20	2023-05-31	4,300,000.00	4,300,000.00	0.00	3,837,466.89	3,837,466.89	0.00	02 METRO CUADRADO	5,200.00		3 POBLADO	1	1,100	90	89.24
61224/0007	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	059 PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE SANTA CRUZ / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2023-03-20	2023-05-31	11,500,000.00	11,500,000.00	0.00	10,976,758.61	10,976,758.61	0.00	02 METRO CUADRADO	4,600.00		2 COLONIA	1	3,300	96	95.45
62339/0008	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE NOMINA, PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2023-03-16	2023-12-31	103,478,743.00	103,478,743.00	0.00	42,669,250.00	42,669,250.00	0.00	80 ELEMENTO	394.00		4 MUNICIPIO	41	394	41	41.24
62341/0009	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2023-03-16	2023-12-31	17,000,000.00	17,000,000.00	0.00	8,624,205.11	8,624,205.11	0.00	50 EQUIPO	50.00		4 MUNICIPIO	1	1	50	50.72
62342/0010	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINISTRACION	2023-03-16	2023-12-31	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	620,855.83	620,855.83	0.00	34 VEHICULO	80.00		4 MUNICIPIO	1	80	45	20.69
62343/0011	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	J PROGRAMA	295 SEGURO DE VIDA PARA SEGURIDAD PUBLICA	CONTRATACION DE SEGUROS DE VIDA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINISTRACION	2023-03-16	2023-12-31	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	2,782,179.33	2,782,179.33	0.00	80 ELEMENTO	394.00		4 MUNICIPIO	1	394	70	69.55
62344/0012	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	J PROGRAMA	295 SEGURO DE VIDA PARA SEGURIDAD PUBLICA	EVALUACIONES DE CENRO DE CONTROL Y CONFIANZA PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINISTRACION	2023-03-16	2023-12-31	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80 ELEMENTO	394.00		4 MUNICIPIO	1	394	0	0.00
62345/0013	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ADQUISICION DE UNIFORMES DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINISTRACION	2023-03-16	2023-12-31	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	394.00		4 MUNICIPIO	1	394	0	0.00

SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
19 OCT 2023
UNIDAD DE NORMATIVIDAD
RECIBIDO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 020 CHALCO / FORTAMUN
Año de Ejercicio 2023. AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 356,613,035.10 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
62346/0014	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	J PROGRAMA	124 EXAMENES ANTIDOPING	PAGO DE ANTIDOPING Y ESTUDIOS PSICOLOGICOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINISTRACION	2023-03-16	2023-12-31	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	330,600.00	330,600.00	0.00	20 ESTUDIO	394.00		4 MUNICIPIO	1	394	33	33.06
62347/0015	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	COMPRA DE RADIOS / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINISTRACION	2023-03-16	2023-12-31	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	125,988.02	125,988.02	0.00	50 EQUIPO	1.00		4 MUNICIPIO	1	1	7	5.04
62349/0016	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	114 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINISTRACION	2023-03-16	2023-12-31	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	1.00		4 MUNICIPIO	1	1	0	0.00
62362/0017	08 ADM	EP EDIFICIOS PUBLICOS Y DE USO COMUN	I EQUIPAMIENTO	038 EQUIPAMIENTO DE OFICINAS	COMPRA DE TERRENOS (PLAZA TLAPALA, CAMPO DE BEIS) / CANDELARIA TLAPALA, LA	CONTRATO	2023-03-16	2023-12-31	27,000,000.00	27,000,000.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	50 EQUIPO	1.00		4 MUNICIPIO	1	1	25	25.93
62363/0018	06 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	133 ENERGIA ELECTRICA	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINISTRACION	2023-03-16	2023-12-31	36,000,000.00	36,000,000.00	0.00	19,816,091.23	19,816,091.23	0.00	81 PAGO	1.00		4 MUNICIPIO	1	1	55	55.04
62364/0019	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	Q ADEUDO EJERCICIOS ANTERIORES	134 OBRA Y SERVICIOS	SANEAMIENTO FINANCIERO (PAGO DE PASIVOS DE EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR) / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINISTRACION	2023-03-16	2023-12-31	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	5,396,559.91	5,396,559.91	0.00	81 PAGO	1.00		4 MUNICIPIO	1	1	67	67.46
62942/0020	07 ASS	DC DESARROLLO COMUNITARIO	I EQUIPAMIENTO	113 ADQUISICION DE EQUIPO	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD PARA CLINICA CHALCO (APOYO DIF) / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINISTRACION	2023-03-16	2023-12-31	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	17 PIEZA	1.00		4 MUNICIPIO	1	1	80	80.00

TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 20							TOTAL		276,478,743.00	276,478,743.00	0.00	127,043,690.15	127,043,690.15	0.00								956
--	--	--	--	--	--	--	-------	--	----------------	----------------	------	----------------	----------------	------	--	--	--	--	--	--	--	-----

Complementarios: 0	Directa: 0
--------------------	------------

CIUDADANO JOSÉ MIGUEL
GUTIERREZ MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

MARIA DEL ÁNGEL
HERNÁNDEZ CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL

MARIO RODEA MAYORGA
DIRECTOR DE SEGURIDAD
PÚBLICA

JORGE SANCHEZ
RAMIREZ
CONTRALOR MUNICIPAL

