

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ICIPIO DE:

CHALCO

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

| ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE CHALCO | | | | | | | No. 0009 | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|-------------------|--|-----------------------|--------|-------------------------|---|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| DATO DE LA OBRA | | | | | | | AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA | | | | | | | |
| No de Control | Nombre de la Obra | Tipo de Ejecución | Ubicación | Población Beneficiada | F.Fin | Presup Anual Autorizado | 1er Trimestre | | 2do Trimestre | | 3er Trimestre | | 4to Trimestre | |
| | | | | | | | % de avance | Monto ejercido | % de avance | Monto ejercido | % de avance | Monto ejercido | % de avance | Monto ejercido |
| 66 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE HORTALIZAS | CONTRATO | DE CALLE MEMBRILLO A AV. NOCHE BUENA, SAN MATEO | 600 | 250101 | 584,953.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 584,953.49 |
| 01 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO | CONTRATO | DE CALLE FRANCISCO VILLA A AVENIDA DEL CANAL, COL. | 4,600 | 110101 | 5,678,047.24 | 0.00 | 0.00 | 91.62 | 5,202,301.88 | 8.38 | 475,745.36 | 0.00 | 0.00 |
| 02 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE MAZAHUAS | CONTRATO | DE AVENIDA TEXCALTUPOCA A CALLE HUITZILPOCHTLI, | 2,600 | 110101 | 8,718,516.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.58 | 7,809,935.10 | 10.42 | 908,581.55 |
| 03 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE NORTE 16A | CONTRATO | DE CALLE ORIENTE 31 A CALLE ORIENTE 32, COL. | 4,600 | 110101 | 1,474,537.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 1,474,537.92 |
| 04 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE NORTE 13 | CONTRATO | DE CALLE ORIENTE 50 A CALLE NORTE 12, COL. | 3,800 | 110101 | 9,327,811.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 9,327,811.30 | 0.00 | 0.00 |
| 05 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PLAN DE APATZINGÁN | CONTRATO | DE AVENIDA TIERRA Y LIBERTAD A AVENIDA | 3,200 | 110101 | 9,947,890.72 | 0.00 | 0.00 | 83.52 | 8,308,175.32 | 16.48 | 1,639,715.40 | 0.00 | 0.00 |
| 06 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CHABACANO | CONTRATO | DE CALLE CÓDIGO AGRARIO A CARRETERA MEXICO - | 4,600 | 110101 | 5,796,950.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.71 | 5,664,291.86 | 2.29 | 132,658.61 |
| 07 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE EMLIO PORTES GIL | CONTRATO | DE CALLE CÓDIGO AGRARIO A CALLE GENERAL J.M. | 2,600 | 110101 | 10,649,620.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.24 | 5,563,205.79 | 47.76 | 5,086,414.50 |
| 08 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE MORELOS 2 | CONTRATO | DE CALLE FRANCISCO I. MADERO A AVENIDA SAN | 3,200 | 110101 | 10,219,024.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 10,219,024.57 | 0.00 | 0.00 |
| 01 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE NORTE 16A | CONTRATO | DE CALLE ORIENTE 32 A CALLE ORIENTE 34, COL. | 4,600 | 150101 | 1,409,966.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 1,409,966.27 |
| 02 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE BUGAMBILIAS | CONTRATO | DE AVENIDA CRISANTEMOS A AVENIDA VICENTE | 1,600 | 150101 | 9,898,035.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 9,898,035.67 | 0.00 | 0.00 |
| 03 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE NUESTRA SEÑORA DE LA CONCEPCIÓN | CONTRATO | DE AVENIDA 5 DE MAYO A CALLE SANTA LUCIA, COL. | 800 | 150101 | 3,978,344.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.34 | 3,952,044.01 | 0.66 | 26,300.82 |
| 05 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PRIVADA DE JUÁREZ | CONTRATO | CALLE PRIVADA DE JUÁREZ ESQUINA JUÁREZ, SAN | 65 | 150101 | 573,464.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 573,464.00 |
| 06 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE TIZAPA | CONTRATO | DE CALLE BODEGAS A CALLE INSURGENTES, COL. LA | 1,500 | 150101 | 14,733,021.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 14,733,021.84 |
| 01 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE ALFREDO DEL MAZO | CONTRATO | DE AV. 5 DE MAYO A AV. SOLIDARIDAD, COL. SAN | 4,600 | 250101 | 13,748,201.68 | 0.00 | 0.00 | 36.75 | 5,052,111.51 | 63.25 | 8,696,090.17 | 0.00 | 0.00 |
| 02 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE OTOMÍES | CONTRATO | DE CALLE HUEHUECÓYOTLA AV. XOCHIQÚETZAL, COL. | 2,600 | 250101 | 1,895,185.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.87 | 1,570,556.19 | 17.13 | 324,628.89 |
| 03 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE ARBOLEDAS | CONTRATO | DE CALLE FERROCARRIL A CARRETERA | 4,600 | 250101 | 7,008,045.00 | 0.00 | 0.00 | 52.51 | 3,679,792.92 | 47.49 | 3,328,252.07 | 0.00 | 0.00 |
| 04 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE SAN MATEO | CONTRATO | DE CALLE SAN JOSÉ A AV. AQUILES SERDÁN, COL. | 3,800 | 250101 | 10,089,091.94 | 0.00 | 0.00 | 92.58 | 9,340,418.14 | 7.42 | 748,673.79 | 0.00 | 0.00 |
| 05 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE ÓNIX | CONTRATO | DE CALLE DIAMANTE A CALLE SALINAS DE | 3,200 | 250101 | 4,915,362.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.01 | 4,424,249.92 | 9.99 | 491,112.14 |
| 06 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PINO | CONTRATO | DE CALLE CAMINO A SAN MIGUEL A AV. 5 DE MAYO, | 4,600 | 250101 | 15,179,029.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 15,179,029.18 | 0.00 | 0.00 |
| 07 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE SANTA CRUZ | CONTRATO | DE CALLE LÁZARO CÁRDENAS A CALLE ADOLFO | 2,600 | 250101 | 6,073,654.95 | 0.00 | 0.00 | 52.78 | 3,205,631.34 | 47.22 | 2,868,023.61 | 0.00 | 0.00 |



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ICIO DE:

CHALCO

| | |
|---------|--|
| PbRM-11 | Seguimiento trimestral del programa anual de obras |
|---------|--|

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

| ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE CHALCO | | | | | | | | No. 0009 | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|-------------------|---|-----------------------|--------|-------------------------|---|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|--|
| DATO DE LA OBRA | | | | | | | AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA | | | | | | | | |
| No de Control | Nombre de la Obra | Tipo de Ejecución | Ubicación | Población Beneficiada | F.Fin | Presup Anual Autorizado | 1er Trimestre | | 2do Trimestre | | 3er Trimestre | | 4to Trimestre | | |
| | | | | | | | % de avance | Monto ejercido | % de avance | Monto ejercido | % de avance | Monto ejercido | % de avance | Monto ejercido | |
| 08 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE NORTE 17 | CONTRATO | DE AV. MANUEL ÁVILA CAMACHO A CALLE ORIENTE | 3,200 | 250101 | 11,040,388.84 | 0.00 | 0.00 | 45.08 | 4,977,438.35 | 54.92 | 6,062,950.51 | 0.00 | 0.00 | |
| 09 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CAMINO REAL | CONTRATO | DE CALLE GUADALUPE VICTORIA A CALLE PÍPILA. | 3,600 | 250101 | 6,180,157.89 | 0.00 | 0.00 | 75.59 | 4,671,885.28 | 24.41 | 1,508,272.61 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE LIRIOS | CONTRATO | DE CALLE AVE DEL PARAÍSO A CERRADA LIRIOS, SAN | 1,800 | 250101 | 5,795,885.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 5,795,885.33 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE JILGUEROS | CONTRATO | DE CALLE ALBATROS A LIMITE URBANO, SAN MATEO | 2,600 | 250101 | 8,221,834.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.94 | 8,052,145.37 | 2.06 | 169,688.93 | |
| 12 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PALMA | CONTRATO | DEL POZO AL CADENAMIENTO 0+434.10, | 3,600 | 250101 | 8,649,024.51 | 0.00 | 0.00 | 21.11 | 1,825,899.51 | 78.89 | 6,823,125.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE SINALOA | CONTRATO | DE CALLE 2 DE ABRIL A PROLONGACIÓN | 2,900 | 250101 | 8,598,207.26 | 0.00 | 0.00 | 28.54 | 2,454,249.79 | 71.46 | 6,143,957.47 | 0.00 | 0.00 | |
| 01 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE VOLTAIRE | CONTRATO | DE CALLE MARÍA IZQUIERDO A CALLE NIÑOS HEROES, | 2,600 | 250102 | 2,653,128.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.46 | 1,789,682.12 | 32.54 | 863,446.66 | |
| 02 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE AMAPOLA | CONTRATO | DE CALLE 10 DE JULIO A CALLE AMAPOLA, COL. | 2,200 | 250102 | 1,194,702.94 | 0.00 | 0.00 | 98.77 | 1,179,973.11 | 1.23 | 14,729.83 | 0.00 | 0.00 | |
| 03 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE GERANIO | CONTRATO | DE CALLE 10 DE JULIO A CALLE GERANIO, COL. | 2,200 | 250102 | 1,202,253.52 | 0.00 | 0.00 | 97.62 | 1,173,619.46 | 2.38 | 28,634.07 | 0.00 | 0.00 | |
| 04 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE MAGNOLIA | CONTRATO | DE CALLE 10 DE JULIO A CALLE MAGNOLIA, COL. | 2,300 | 250102 | 1,198,236.70 | 0.00 | 0.00 | 98.48 | 1,180,041.55 | 1.52 | 18,195.15 | 0.00 | 0.00 | |
| 05 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE ROSALES | CONTRATO | DE CALLE 10 DE JULIO A CALLE ROSALES, COL. | 2,200 | 250102 | 1,191,677.11 | 0.00 | 0.00 | 97.90 | 1,166,647.67 | 2.10 | 25,029.44 | 0.00 | 0.00 | |
| 06 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE MANUEL ÁVILA CAMACHO ORIENTE | CONTRATO | DE CALLE CAMPO FLORIDO A CALLE CARRIL, SAN PABLO | 4,200 | 250102 | 12,684,692.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.29 | 10,692,194.86 | 15.71 | 1,992,497.88 | |
| 11 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CALLE ÓPALO | CONTRATO | DE AV. SAN JOSÉ A CALLE SALINAS DE GORTARI, COL. | 600 | 250102 | 2,704,321.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 2,704,321.64 | |
| 12 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CALLE ORIENTE 58 | CONTRATO | DE CALLE NORTE 10 A CALLE NORTE 12, COL. UNIÓN DE | 800 | 250102 | 4,609,907.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 4,609,907.78 | |
| 29 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE BENITO JUÁREZ | CONTRATO | DE CALLE DE LA CRUZ A LA BARRANCA, SAN MARTIN | 2,800 | 250102 | 8,055,457.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 8,055,457.80 | |
| 30 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE RUBÉN DARÍO | CONTRATO | DE CALLE NEZAHUALCÓYOTL A CALLE | 2,800 | 250102 | 2,252,347.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 2,252,347.04 | |
| 31 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE NORTE 14 | CONTRATO | DE AV. ARBOLEDAS A AV. MANUEL ÁVILA CAMACHO, | 3,600 | 250102 | 10,264,950.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 10,264,950.40 | |
| 32 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE EJIDO DE CHALCO | CONTRATO | DE C. EJIDO DE RIO FRIO A C. EJIDO DE SANTA | 3,600 | 250102 | 9,426,258.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 9,426,258.30 | |
| 01 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CLARA CORDOVA | CONTRATO | DEL KM 0+000 AL KM 0+281.85, EN LA COLONIA DE | 3,660 | 260101 | 5,791,570.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 5,791,570.37 | |
| 02 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE ORIENTE 36 | CONTRATO | DEL KM 0+000 AL KM 0+541.80, EN LA COLONIA | 3,800 | 260101 | 11,588,408.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 11,588,408.49 | |
| 03 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PUERTO ESCONDIDO | CONTRATO | DEL KM 0+000 AL KM 0+200.60 EN LA COLONIA LA | 1,800 | 260101 | 2,793,273.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 2,793,273.07 | |



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ICIO DE:

CHALCO

| | |
|---------|--|
| PbRM-11 | Seguimiento trimestral del programa anual de obras |
|---------|--|

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

| ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE CHALCO | | | | | | | | | | | | | No. 0009 | | |
|-----------------------------------|---|-------------------|---|-----------------------|--------|-------------------------|---|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|--|
| DATO DE LA OBRA | | | | | | | AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA | | | | | | | | |
| No de Control | Nombre de la Obra | Tipo de Ejecución | Ubicación | Población Beneficiada | F.Fin | Presup Anual Autorizado | 1er Trimestre | | 2do Trimestre | | 3er Trimestre | | 4to Trimestre | | |
| | | | | | | | % de avance | Monto ejercido | % de avance | Monto ejercido | % de avance | Monto ejercido | % de avance | Monto ejercido | |
| 07 | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE CALLE REFORMA | CONTRATO | DE CALLE INDEPENDENCIA A CALLE XOCHICALCO, SAN | 800 | 150101 | 1,102,222.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 1,102,222.78 | |
| 08 | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS | CONTRATO | CALLES: JOSÉ VASCONCELOS EN SAN | 1,500 | 150101 | 684,987.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 684,987.73 | |
| 14 | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CAMINO NACIONAL | CONTRATO | DE LAS VÍAS A AV. CAMPO FLORIDO, SAN PABLO | 3,900 | 250101 | 3,327,716.50 | 0.00 | 0.00 | 91.34 | 3,039,603.24 | 0.00 | 0.00 | 8.66 | 288,113.26 | |
| 13 | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE BLVD. ARQUITECTO MENDIOLA | CONTRATO | DE BLVD. CUALHTEMOC A AV. VICENTE GUERRERO, | 1,500 | 250102 | 3,918,888.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 3,918,888.32 | |
| 09 | MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DE PLAZA SAN PABLO | CONTRATO | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE INDEPENDENCIA Y | 850 | 150101 | 1,774,394.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 1,774,394.37 | |
| 10 | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES | CONTRATO | CALLE SAN MATEO, SAN MATEO TEZOQUIPAN | 800 | 150101 | 1,029,410.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 1,029,410.17 | |
| 11 | MANTENIMIENTO DE LA PLAZA DE SAN MATEO HUITZILZINGO | CONTRATO | AV. INDEPENDENCIA, SAN MATEO HUITZILZINGO | 750 | 150101 | 577,536.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 577,536.21 | |
| 12 | MANTENIMIENTO DE PLAZA DE SAN GREGORIO CUAUTZINGO | CONTRATO | AV. JOSÉ MARÍA MORELOS, SAN GREGORIO | 750 | 150101 | 465,166.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 465,166.57 | |
| 13 | MANTENIMIENTO DE LA PLAZA DE SANTA MARÍA HUEXOCULCO | CONTRATO | CALLE NACIONAL ESQ. CALLE HIDALGO, SANTA | 800 | 150101 | 431,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.94 | 431,044.75 | |
| 14 | MANTENIMIENTO DE LA PLAZA DE SANTA CATARINA AYOTZINGO | CONTRATO | CALLE CENTENARIO, SANTA CATARINA AYOTZINGO | 800 | 150101 | 810,371.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 810,371.67 | |
| 15 | REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO | CONTRATO | EN ÁREA DE EQUIPAMIENTO DE CALLE AYOTZINGO | 1,900 | 250101 | 698,467.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 698,467.63 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO | CONTRATO | EN ÁREA DE EQUIPAMIENTO DE CALLE GUERRERO, SAN | 2,400 | 250101 | 1,293,490.05 | 0.00 | 0.00 | 86.07 | 1,113,338.16 | 13.93 | 180,151.89 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO | CONTRATO | EN ÁREA DE EQUIPAMIENTO DE CALLE BENITO JUÁREZ, | 1,600 | 250101 | 921,054.79 | 0.00 | 0.00 | 88.82 | 818,044.85 | 0.00 | 0.00 | 11.18 | 103,009.94 | |
| 18 | REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO | CONTRATO | EN ÁREA DE EQUIPAMIENTO DE AV. MIRAFLORES, | 2,100 | 250101 | 698,467.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 698,467.63 | 0.00 | 0.00 | |
| 64 | REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO | CONTRATO | DE LA AV. RECURSOS HIDRÁULICOS (LA FAVORITA), | 1,200 | 250101 | 1,368,054.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 1,368,054.53 | |
| 65 | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO | CONTRATO | CALLE HIDALGO PONIENTE, LA CANDELARIA TLAPALA | 1,500 | 250101 | 6,197,294.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 6,197,294.71 | |
| 07 | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA | CONTRATO | EN ÁREA DE EQUIPAMIENTO DE LA CALLE HIDALGO | 6,800 | 250102 | 6,999,434.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.85 | 2,509,517.39 | 64.15 | 4,489,916.72 | |
| 09 | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN ÁREA DE EQUIPAMIENTO | CONTRATO | CALLE EDGARDO ALMICAR, COL. MARCO ANTONIO SOSA | 600 | 250102 | 2,466,318.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 2,466,318.80 | |
| 10 | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ÁREA DE EQUIPAMIENTO | CONTRATO | CALLE 10. DE JULIO, COL. FRATERNIDAD | 600 | 250102 | 591,138.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 591,138.92 | |
| 14 | REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO | CONTRATO | CALLE LA FAVORITA ETAPA2, SAN JUAN Y SAN PEDRO | 250 | 250102 | 749,790.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 749,790.04 | |
| 15 | REHABILITACIÓN DE LA CALLE NUESTRA SEÑORA DE LA CONCEPCIÓN | CONTRATO | DE AV. 5 DE MAYO A CALLE SANTA LUCÍA, COL. TRES | 850 | 250102 | 448,498.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 448,498.12 | |

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ICIO DE:

CHALCO

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

| ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE CHALCO | | | | | | | | No. 0009 | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|-------------------|---|-----------------------|--------|-------------------------|---------------|---|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|--|
| DATO DE LA OBRA | | | | | | | | AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA | | | | | | | |
| No de Control | Nombre de la Obra | Tipo de Ejecución | Ubicación | Población Beneficiada | F.Fin | Presup Anual Autorizado | 1er Trimestre | | 2do Trimestre | | 3er Trimestre | | 4to Trimestre | | |
| | | | | | | | % de avance | Monto ejercido | % de avance | Monto ejercido | % de avance | Monto ejercido | % de avance | Monto ejercido | |
| 16 | MEJORAMIENTO DE CALLES, VARIAS LOCALIDADES | CONTRATO | CAMINO AL TECNOLÓGICO DE AV. 20 DE NOVIEMBRE A | 2,000 | 250102 | 2,698,238.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 2,698,238.43 | |
| 17 | MEJORAMIENTO DE CALLES, VARIAS LOCALIDADES | CONTRATO | DEL CARMELO DE CALLE CIPRESSES A CAMINO REAL A | 1,500 | 250102 | 864,914.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 864,914.83 | |
| 18 | MEJORAMIENTO DE CALLES, VARIAS LOCALIDADES | CONTRATO | MEJORAMIENTO DE CALLES: CDA. SAN CRISTÓBAL DEL | 650 | 250102 | 588,292.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 588,292.96 | |
| 19 | MANTENIMIENTO DE PAVIMENTACIONES, VARIAS LOCALIDADES | CONTRATO | BLVD. ARTURO MONTIEL ROJAS DE CHALCO - | 1,500 | 250102 | 654,685.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 654,685.24 | |
| 20 | MANTENIMIENTO DE PAVIMENTACIONES, VARIAS LOCALIDADES | CONTRATO | AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS DE AV. AGUILERAS SERDÁN A | 1,800 | 250102 | 948,633.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 948,633.96 | |
| 21 | MANTENIMIENTO DE PAVIMENTACIONES, VARIAS LOCALIDADES | CONTRATO | CALLE SAN SEBASTIÁN DE AV. CUAUHTEMOC A BLVD. | 1,200 | 250102 | 881,640.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 881,640.26 | |
| 04 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE BOULEVARD ARQUITECTO MENDIOLA | CONTRATO | DEL KM 0+000 AL KM 0+378.00, COLONIA CENTRO, | 3,500 | 260101 | 10,768,997.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 10,768,997.00 | |
| 15 | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE NACIONAL | CONTRATO | DEL CAD. 2+200.00 A CAD. 2+220.00, SAN MARTIN | 600 | 150101 | 1,020,508.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 1,020,508.79 | |
| 19 | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | CONTRATO | EN ÁREA DE EQUIPAMIENTO DE CALLE REFORMA, SAN | 850 | 250101 | 519,516.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 519,516.56 | 0.00 | 0.00 | |
| 20 | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CANAL RIO LA COMPAÑIA | CONTRATO | DE CALLE GERANIO NORTE A CANAL RIO LA COMPAÑIA, | 800 | 250101 | 1,360,592.94 | 0.00 | 0.00 | 61.08 | 831,086.37 | 38.92 | 529,506.57 | 0.00 | 0.00 | |
| 22 | REHABILITACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN | CONTRATO | CALLE REFORMA CAD. 0+360 AL 0+445, SAN MARTIN | 450 | 250102 | 778,647.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 778,647.94 | |
| 09 | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE COVADONGA | CONTRATO | CALLE EMILIANO ZAPATA, COL. COVADONGA | 400 | 110101 | 1,565,753.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 1,565,753.48 | |
| 10 | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CAPILLA DE SANTA CRUZ | CONTRATO | CALLE INSURGENTES, SANTA CATARINA | 350 | 110101 | 1,422,814.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 1,422,814.21 | |
| 11 | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN SEMINARIO MAYOR JUAN PABLO II | CONTRATO | CALLE PORVENIR NO. 12, BARRIO SAN FRANCISCO | 600 | 110101 | 2,116,519.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 2,116,519.54 | |
| 12 | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CAPILLA DEL SEÑOR DE LA MISERICORDIA | CONTRATO | CALLE FRANCISCO J. MUJICA, COL. EMILIANO | 350 | 110101 | 1,007,374.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 1,007,374.43 | |
| 04 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN MERCADO 3 DE MARZO | CONTRATO | CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI, COL. COVADONGA | 3,500 | 150101 | 2,494,483.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.67 | 1,762,894.82 | 29.33 | 731,588.58 | |
| 16 | IMPERMEABILIZACIÓN DE OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL | CONTRATO | CALLE REFORMA NO. 4, COL. CENTRO | 1,500 | 150101 | 120,592.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 120,592.00 | |
| 21 | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO | CONTRATO | CALLE CAMINO AL MOLINITO, SAN MATEO TEZOQUIPAN | 1,900 | 250101 | 2,370,704.69 | 0.00 | 0.00 | 29.93 | 709,647.50 | 68.29 | 1,618,892.08 | 1.78 | 42,165.11 | |
| 23 | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE MANDO Y CONTROL (C2) | CONTRATO | AV. VICENTE GUERRERO ESQUINA CON CALLE | 10,500 | 250102 | 1,998,962.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 1,998,962.58 | |
| 24 | REHABILITACIÓN DE ÁREA DE EQUIPAMIENTO | CONTRATO | CALLE NEZAHUALCÓYOTL, COL. CASCO DE SAN JUAN | 450 | 250102 | 1,848,958.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 1,848,958.79 | |
| 25 | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO | CONTRATO | CALLE MIXES, COL. CULTURAS DE MÉXICO | 400 | 250102 | 85,528.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 85,528.55 | |



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ICIO DE:

CHALCO

| | |
|---------|--|
| PbRM-11 | Seguimiento trimestral del programa anual de obras |
|---------|--|

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

| ENTE PÚBLICO: | | MUNICIPIO DE CHALCO | | | | | | No. 0009 | | | | | | | |
|-----------------|--|---------------------|--|-----------------------|--------|-------------------------|---|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|--|
| DATO DE LA OBRA | | | | | | | AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA | | | | | | | | |
| No de Control | Nombre de la Obra | Tipo de Ejecución | Ubicación | Población Beneficiada | F.Fin | Presup Anual Autorizado | 1er Trimestre | | 2do Trimestre | | 3er Trimestre | | 4to Trimestre | | |
| | | | | | | | % de avance | Monto ejercido | % de avance | Monto ejercido | % de avance | Monto ejercido | % de avance | Monto ejercido | |
| 26 | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO | CONTRATO | CALLE SAN RAFAEL, COL. NUEVA SAN ANTONIO | 300 | 250102 | 245,787.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 245,787.95 | |
| 27 | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO | CONTRATO | CALLE LIRIO, COL. NUEVA SAN MIGUEL | 350 | 250102 | 204,633.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 204,633.02 | |
| 18 | CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN EL PANTEÓN DE XICO NUEVO | CONTRATO | CALLE SAN LORENZO, SAN MARTÍN XICO NUEVO | 1,500 | 150101 | 274,712.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 274,712.44 | |
| 28 | CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN PANTEÓN SAN JOSÉ | CONTRATO | CALLE PORTAL DEL CIELO, CONJUNTO URBANO | 1,500 | 250102 | 2,444,141.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 2,444,141.01 | |
| 17 | MANTENIMIENTO DE LA PLAZA Y TECHUMBRE DEL MERCADO DE MIRAFLORES | CONTRATO | CALLE LEANDRO VALLE, SAN MATEO TEZOQUIPAN | 1,500 | 150101 | 652,030.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 652,030.03 | |
| 19 | IMPERMEABILIZACIÓN DE AULAS EN PREESCOLAR EMILIA FERREIRO | CONTRATO | CALLE SAN SEBASTIÁN MZ. 011, CONJUNTO URBANO | 350 | 150101 | 183,926.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 183,926.31 | |
| 20 | CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN SECUNDARIA OFICIAL NO. 0646 FRIDA KAHLO | CONTRATO | CALLE LAS FLORES, COL. JARDINES DE CHALCO | 350 | 150101 | 269,633.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 269,633.47 | |
| 22 | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS TIPO U2C EN SECUNDARIA OF. 110 LUIS G. URBINA | CONTRATO | CALLE ENSEÑANZA TÉCNICA, COL. CENTRO | 310 | 250101 | 1,725,884.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.34 | 661,664.45 | 61.66 | 1,064,219.95 | |
| 23 | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS TIPO U2C EN PRIMARIA MARGARITA MORÁN | CONTRATO | CALLE MELCHOR, OCAIMPO, COL. MARGARITA MORÁN | 320 | 250101 | 1,890,802.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 1,890,802.41 | 0.00 | 0.00 | |
| 24 | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS TIPO U2C EN PREPARATORIA OFICIAL NO. 312 | CONTRATO | CALLE EDUCACIÓN, COL. NUEVA SAN ISIDRO | 310 | 250101 | 1,579,264.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 1,579,264.28 | 0.00 | 0.00 | |
| 25 | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS TIPO U2C EN SECUNDARIA JUAN RULFO | CONTRATO | CALLE LIRIO, COL. NUEVA SAN MIGUEL | 380 | 250101 | 1,699,651.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.17 | 410,736.21 | 75.79 | 1,288,195.23 | |
| 26 | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS TIPO REGIONAL EN SECUNDARIA OFICIAL NO. 0601 JUAN ESCUTIA | CONTRATO | CALLE INDEPENDENCIA, SAN MARTÍN XICO NUEVO | 320 | 250101 | 1,032,535.50 | 0.00 | 0.00 | 59.86 | 618,099.26 | 35.61 | 367,660.46 | 4.53 | 46,775.78 | |
| 27 | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS TIPO REGIONAL EN PREESCOLAR MANUEL GUTIERREZ NÁJERA | CONTRATO | CALLE BALBUENA, SAN MATEO HUITZILZINGO | 280 | 250101 | 1,054,042.72 | 0.00 | 0.00 | 39.44 | 415,738.10 | 0.00 | 0.00 | 60.56 | 638,304.62 | |
| 28 | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA REGIONAL EN PREPARATORIA OFICIAL NO. 127 | CONTRATO | CALLE ÁLVARO OBREGÓN, SAN MATEO HUITZILZINGO | 210 | 250101 | 582,736.05 | 0.00 | 0.00 | 34.33 | 200,030.38 | 0.00 | 0.00 | 65.67 | 382,705.67 | |
| 29 | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS TIPO REGIONAL EN PREPARATORIA OFICIAL NO. 342 | CONTRATO | CALLEJÓN DE LA PAZ, SAN MATEO TEZOQUIPAN | 320 | 250101 | 1,203,022.71 | 0.00 | 0.00 | 47.92 | 576,521.54 | 36.86 | 443,482.76 | 15.21 | 183,018.42 | |
| 30 | CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN PREPARATORIA OFICIAL NÚM. 70 | CONTRATO | CALLE IZTACCHUATL, SAN PABLO ATLAZALPAN | 290 | 250101 | 2,559,331.12 | 0.00 | 0.00 | 80.22 | 2,053,139.11 | 19.78 | 506,192.01 | 0.00 | 0.00 | |
| 31 | CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN PREPARATORIA OFICIAL NÚM. 198 | CONTRATO | CARRETERA SAN MARTÍN - HUEXOCULCO, SANTA MARÍA | 310 | 250101 | 800,791.50 | 0.00 | 0.00 | 74.11 | 593,442.83 | 25.89 | 207,348.67 | 0.00 | 0.00 | |
| 32 | CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA EN PRIMARIA PROF. EDUARDO MENDIETA | CONTRATO | AV. NACIONAL, SAN MARTÍN CUAUTLALPAN | 340 | 250101 | 984,671.68 | 0.00 | 0.00 | 59.44 | 585,294.74 | 37.81 | 372,287.53 | 2.75 | 27,089.41 | |
| 33 | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN PREPARATORIA OFICIAL ANEXA A LA NORMAL DE CHALCO | CONTRATO | CALLE TIZAPA, COL. CASCO DE SAN JUAN | 400 | 250101 | 1,240,362.04 | 0.00 | 0.00 | 46.75 | 579,823.17 | 40.89 | 507,174.24 | 12.36 | 153,364.63 | |
| 34 | MANTENIMIENTO DE MÓDULO SANITARIO EN PREESCOLAR CARLOS PELLICER CÁMARA | CONTRATO | AV. PLAZA MAYOR, CONJUNTO URBANO | 280 | 250101 | 995,927.65 | 0.00 | 0.00 | 94.03 | 936,517.97 | 5.97 | 59,409.67 | 0.00 | 0.00 | |
| 35 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA OCTAVIO PAZ | CONTRATO | CALLE SAN SEBASTIÁN, BARRIO SAN ANTONIO | 210 | 250101 | 3,392,127.86 | 0.00 | 0.00 | 27.15 | 921,072.82 | 72.85 | 2,471,055.04 | 0.00 | 0.00 | |



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ICIO DE:

CHALCO

| | |
|---------|--|
| PbRM-11 | Seguimiento trimestral del programa anual de obras |
|---------|--|

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

| ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE CHALCO | | | | | | | | | | | No. 0009 | | | |
|-----------------------------------|--|-------------------|---|-----------------------|--------|-------------------------|---|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| DATO DE LA OBRA | | | | | | | AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA | | | | | | | |
| No de Control | Nombre de la Obra | Tipo de Ejecución | Ubicación | Población Beneficiada | F.Fin | Presup Anual Autorizado | 1er Trimestre | | 2do Trimestre | | 3er Trimestre | | 4to Trimestre | |
| | | | | | | | % de avance | Monto ejercido | % de avance | Monto ejercido | % de avance | Monto ejercido | % de avance | Monto ejercido |
| 36 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA JOSÉ ANTONIO ÁLZATE | CONTRATO | CALLE FRESNO, COL. ALCANFORES | 315 | 250101 | 2,184,076.00 | 0.00 | 0.00 | 38.28 | 836,071.11 | 55.35 | 1,208,859.50 | 6.37 | 139,145.38 |
| 37 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA GUSTAVO BAZ | CONTRATO | CALLE TIZAPA, COL. CASCO DE SAN JUAN | 310 | 250101 | 2,635,451.06 | 0.00 | 0.00 | 30.09 | 793,023.57 | 69.91 | 1,842,427.49 | 0.00 | 0.0 |
| 38 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR JOSÉ MA. VELASCO | CONTRATO | CALLE EDUCACIÓN, COL. NUEVA SAN ISIDRO | 235 | 250101 | 1,976,796.37 | 0.00 | 0.00 | 80.51 | 1,591,548.16 | 19.49 | 385,248.20 | 0.00 | 0.0 |
| 39 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SECUNDARIA JAIME SABINES | CONTRATO | CALLE HIDALGO, CONJUNTO URBANO HACIENDA DE | 380 | 250101 | 3,455,050.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 100.00 | 3,455,050.29 |
| 40 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ | CONTRATO | CALLE HACIENDA SAN JUAN, CONJUNTO URBANO | 310 | 250101 | 3,409,992.72 | 0.00 | 0.00 | 27.21 | 927,714.45 | 68.80 | 2,345,915.36 | 4.01 | 136,632.91 |
| 41 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA HÉROES DE LA LIBERTAD | CONTRATO | CALLE LAGO DE TEXCOCO, CONJUNTO URBANO LOS | 420 | 250101 | 3,495,085.06 | 0.00 | 0.00 | 26.48 | 925,660.64 | 73.52 | 2,569,424.42 | 0.00 | 0.0 |
| 42 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA JOSÉ EMILIO PACHECO | CONTRATO | CALLE RÍO DE LA COMPAÑIA, CONJUNTO URBANO LOS | 280 | 250101 | 3,457,415.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 100.00 | 3,457,415.40 |
| 43 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN CBT NO. 6 | CONTRATO | CALLE DE LA CALANDRIA, CONJUNTO URBANO | 640 | 250101 | 3,521,686.03 | 0.00 | 0.00 | 26.26 | 924,645.36 | 69.43 | 2,444,955.51 | 4.32 | 152,085.16 |
| 44 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA CUTLALHUAC | CONTRATO | CALLE CIRCUITO DE LOS PUEBLOS, CONJUNTO | 320 | 250101 | 3,311,745.92 | 0.00 | 0.00 | 27.39 | 906,978.53 | 67.28 | 2,228,208.72 | 5.33 | 176,558.67 |
| 45 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA NIÑOS HÉROES | CONTRATO | C. PASEO DE LOS LIRIOS, CONJUNTO URBANO | 350 | 250101 | 2,625,984.11 | 0.00 | 0.00 | 30.35 | 796,953.18 | 64.01 | 1,680,858.30 | 5.64 | 148,172.63 |
| 46 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SECUNDARIA JOSÉ ANTONIO ÁLZATE RAMÍREZ | CONTRATO | CALLE ZACATECAS, CONJUNTO URBANO VILLAS | 240 | 250101 | 3,084,062.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 100.00 | 3,084,062.06 |
| 47 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR JOSÉ CORONA NÚÑEZ | CONTRATO | CALLE CAMINO REAL, SAN LORENZO CHIMALPA | 230 | 250101 | 1,788,024.36 | 0.00 | 0.00 | 32.71 | 584,936.90 | 65.87 | 1,177,824.22 | 1.41 | 25,263.23 |
| 48 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR JESÚS GUERRERO GALVÁN | CONTRATO | CALLE BENITO JUÁREZ, SAN LUCAS AMALINALCO | 190 | 250101 | 1,824,010.53 | 0.00 | 0.00 | 90.54 | 1,651,526.32 | 9.46 | 172,484.20 | 0.00 | 0.0 |
| 49 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR JOSÉ CLEMENTE OROZCO | CONTRATO | CALLE FRANCISCO SARABIA, SAN MARTÍN CUAUTLALPAN | 310 | 250101 | 1,537,089.29 | 0.00 | 0.00 | 96.57 | 1,484,414.51 | 3.43 | 52,674.78 | 0.00 | 0.0 |
| 50 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA TENOCHTITLAN | CONTRATO | CALLE DE LA CRUZ, SAN MARTÍN CUAUTLALPAN | 310 | 250101 | 1,220,221.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 100.00 | 1,220,221.11 |
| 51 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TELESECUNDARIA JUANA DE ASBAJE | CONTRATO | CALLE GENOVEVO DE LA OCA, SAN MATEO | 160 | 250101 | 3,177,974.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 100.00 | 3,177,974.57 |
| 52 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR ELIA GISELA ALVARADO | CONTRATO | CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, SAN PABLO | 240 | 250101 | 1,889,601.01 | 0.00 | 0.00 | 88.32 | 1,668,931.64 | 11.68 | 220,669.36 | 0.00 | 0.0 |
| 53 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR INCHANCONEMÉ | CONTRATO | CALLE JUÁREZ, SAN PABLO ATLAZALPAN | 250 | 250101 | 1,266,709.53 | 0.00 | 0.00 | 36.07 | 456,918.64 | 63.93 | 809,790.89 | 0.00 | 0.0 |
| 54 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA CUAUHTÉMOC | CONTRATO | AV. MÉXICO, SAN PABLO ATLAZALPAN | 250 | 250101 | 2,878,667.77 | 0.00 | 0.00 | 23.22 | 668,380.53 | 0.00 | 0.0 | 76.78 | 2,210,287.24 |
| 55 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA VICENTE GUERRERO | CONTRATO | CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, SAN PABLO | 320 | 250101 | 2,614,431.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 100.00 | 2,614,431.71 |
| 61 | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS TIPO U2C EN SECUNDARIA OFICIAL 0877 HÉCTOR XIMÉNEZ GONZÁLEZ | CONTRATO | CALLE NARANJO, SAN MARCOS HUXTOCO | 220 | 250101 | 2,873,165.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 100.00 | 2,873,165.50 |



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ICIOPI DE:

CHALCO

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

| ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE CHALCO | | | | | | | No. 0009 | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|-------------------|---|-----------------------|--------|-------------------------|---|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| DATO DE LA OBRA | | | | | | | AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA | | | | | | | |
| No de Control | Nombre de la Obra | Tipo de Ejecución | Ubicación | Población Beneficiada | F.Fin | Presup Anual Autorizado | 1er Trimestre | | 2do Trimestre | | 3er Trimestre | | 4to Trimestre | |
| | | | | | | | % de avance | Monto ejercido | % de avance | Monto ejercido | % de avance | Monto ejercido | % de avance | Monto ejercido |
| 62 | CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA EN PRIMARIA PROFA. MA. PETRA ARREOLA ECHEVERRÍA | CONTRATO | CALLE BOULEVARD DE LOS HEROES CHALCO. | 320 | 250101 | 1,142,622.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.43 | 1,056,104.03 | 7.57 | 86,518.07 |
| 63 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TELESECUNDARIA AGUSTÍN FRANCO FLORES | CONTRATO | CALLE SONORA NO. 23, SANTA MARÍA HUEXOCULCO | 220 | 250101 | 1,483,979.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 1,483,979.75 |
| 67 | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN PREESCOLAR GUADALUPE VICTORIA | CONTRATO | CALLE NORTE 12, COL. UNIÓN DE GUADALUPE | 180 | 250101 | 607,307.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.85 | 606,410.75 | 0.15 | 897.18 |
| 68 | REHABILITACIÓN DE UN AULA EN SECUNDARIA FRIDA KAHLO | CONTRATO | CALLE LAS FLORES, COL. JARDINES DE CHALCO | 300 | 250101 | 388,770.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 388,770.01 |
| 69 | REHABILITACIÓN DE AULAS EN CETIS NO. 96 | CONTRATO | CALLE EMILIANO ZAPATA, SAN MARTÍN CUAUTLALPAN | 800 | 250101 | 273,574.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 273,574.10 |
| 70 | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NO. 342 | CONTRATO | CALLEJÓN DE LA PAZ, SAN MATEO TEZOQUIPAN | 350 | 250101 | 363,909.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 363,909.91 |
| 66 | CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN PREPARATORIA OFICIAL NO. 354 | CONTRATO | CALLE GIRASOL S/N, COL. FRATERNIDAD | 200 | 250102 | 1,530,381.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 1,530,381.63 |
| 56 | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE LAS CALLES: OLIVO, MAGNOJIA, PINO, CAOBA Y CIPRÉS (PAGO DE CONVENIO A CFE) | CONTRATO | EN EL TRAMO DE: PROL. MIGUEL HIDALGO Y AV. JOSÉ | 600 | 250101 | 1,326,065.84 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 1,326,065.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 57 | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE LAS CALLES: PAVO REAL, COLIBRÍ, CALANDRIA, GORRIÓN Y GAVIOTA (PAGO DE CONVENIO A CFE) | CONTRATO | EN EL TRAMO DE: AV. NACIONAL A C. GAVIOTA, | 600 | 250101 | 1,103,199.08 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 1,103,199.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 58 | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE LAS CALLES: PROL. POPOCATEPETL Y TEPALCATETEL 2 (PAGO DE CONVENIO A CFE) | CONTRATO | EN EL TRAMO DE: C. ÁVILA CAMACHO A PROL. MIGUEL | 240 | 250101 | 707,808.85 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 707,808.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 59 | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE LA CALLE PIPILA (PAGO DE CONVENIO A CFE) | CONTRATO | EN EL TRAMO DE: GRAL. J.M. SANTOS A.C. CARRIL, COL. | 120 | 250101 | 462,245.35 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 462,245.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60 | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE LA CALLE CUARTA CDA. DE MEMBRILLO (PAGO DE CONVENIO A CFE) | CONTRATO | EN EL TRAMO DE: C. MEMBRILLO A LIMITE, SAN | 120 | 250101 | 67,314.29 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 67,314.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PRESIDENTE MUNICIPAL SUPLENTE

SINDICA MUNICIPAL

TITULAR DE LA UIPPE

TESORERA MUNICIPAL

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

LIC. RAÚL ZAYAGO XOCOPA

M. EN D. ROSALBA JIMENEZ RAMIREZ

LIC. OSCAR FERNANDO GUTIERREZ TORR

M.D.MA DEL ANGEL HERNANDEZ CASTAÑE

ING. LEONEL MIGUEL BRUGADA

Fecha de elaboración:

| | | |
|-----|-----|------|
| Día | Mes | Año |
| 28 | 03 | 2025 |