

GOBIERNO DE
CHALCO
2025-2027

TESORERÍA
MUNICIPAL

"2025, Bicentenario de la vida
municipal del Estado de México"

Chalco, Estado de México, a 17 de enero de 2025

No. De oficio: GCH/TM/040/2025

Asunto: se envía Siavamen del mes de Diciembre 2024

AF
LIC. OSCAR FLORES JIMENEZ
SECRETARIO DE FINANZAS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE MEXICO
TOLUCA ESTADO DE MEXICO
PRESENTE.

Por este conducto, me es grato enviarle un cordial saludo al mismo tiempo y en cumplimiento al art. 240 del Código Financiero del Edo. Y Municipios, remito a usted el informe mensual SIAVAMEN del programa Ramo 33 en sus vertientes Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del D.F. (FORTAMUNDF) 2024 y Fondo de Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones Territoriales (FAISMUN) 2024 correspondiente al mes de Diciembre 2024.


Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración y/o comentario al respecto.

ATENTAMENTE

[Signature]
GOBIERNO DE
CHALCO
2025-2027
C.P. JESUS MANUEL DE LA CRUZ GUERRERO
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA
MUNICIPAL

c.c.p. Archivo
JMDG/cgr



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 020 CHALCO / FORTAMUN
Año de Ejercicio 2024. AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 367,628,809.65 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
68799/0001	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	059 PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE VOLTAIRE / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2024-03-15	2024-06-15	2,653,128.78	2,653,128.78	0.00	2,653,128.78	2,653,128.78	0.00	02 METRO CUADRAO	860.00		2 COLONIA	1	2,600	100	100.00
68800/0002	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	059 PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE AMAPOLA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2024-03-15	2024-06-15	1,194,702.94	1,194,702.94	0.00	1,194,702.94	1,194,702.94	0.00	02 METRO CUADRAO	384.51		2 COLONIA	1	2,200	100	100.00
68801/0003	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	059 PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE GERANIO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2024-03-15	2024-06-15	1,202,253.52	1,202,253.52	0.00	1,202,253.52	1,202,253.52	0.00	02 METRO CUADRAO	383.67		2 COLONIA	1	2,200	100	100.00
68802/0004	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	059 PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE MAGNOLIA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2024-03-15	2024-06-15	1,198,236.70	1,198,236.70	0.00	1,198,236.70	1,198,236.70	0.00	02 METRO CUADRAO	383.67		2 COLONIA	1	2,300	100	100.00
68803/0005	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	059 PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE ROSALES / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2024-03-15	2024-06-15	1,191,677.11	1,191,677.11	0.00	1,191,677.11	1,191,677.11	0.00	02 METRO CUADRAO	383.67		2 COLONIA	1	2,200	100	100.00
68804/0006	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	059 PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE MANUEL AVILA CAMACHO ORIENTE / SAN PABLO ATLAZALPAN	CONTRATO	2024-03-15	2024-06-15	12,684,692.76	12,684,692.76	0.00	12,684,692.76	12,684,692.76	0.00	02 METRO CUADRAO	5,161.20		3 POBLADO	1	4,200	88	100.00
68805/0007	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	063 PLAZAS CIVICAS	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2024-03-15	2024-06-15	6,999,434.11	6,999,434.11	0.00	6,999,434.11	6,999,434.11	0.00	02 METRO CUADRAO	1,222.00		3 POBLADO	1	6,800	100	100.00
70071/0008	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINISTRACION	2024-03-21	2024-12-31	62,347,119.00	62,347,119.00	0.00	62,347,119.00	62,347,119.00	0.00	80 ELEMENTO	354.00		4 MUNICIPIO	1	354	100	100.00
70092/0009	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINISTRACION	2024-03-21	2024-12-31	15,775,682.74	15,775,682.74	0.00	15,775,682.74	15,775,682.74	0.00	50 EQUIPO	58.00		4 MUNICIPIO	1	1	100	100.00
70094/0010	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	133 ENERGIA ELECTRICA	ALUMBRADO PUBLICO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINISTRACION	2024-03-21	2024-12-31	40,414,983.00	40,414,983.00	0.00	40,414,983.00	40,414,983.00	0.00	81 PAGO	1.00		4 MUNICIPIO	1	1	100	100.00
70096/0011	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	J PROGRAMA	295 SEGURO DE VIDA PARA SEGURIDAD PUBLICA	SEGUROS DE VIDA PARA ELEMENTOS DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINISTRACION	2024-03-21	2024-12-31	3,180,266.31	3,180,266.31	0.00	3,180,266.31	3,180,266.31	0.00	80 ELEMENTO	354.00		4 MUNICIPIO	1	354	100	100.00
71314/0014	07 ASS	DC DESARROLLO COMUNITARIO	I EQUIPAMIENTO	113 ADQUISICION DE EQUIPO	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD PARA CLINICA (APOYO DIF) CHALCO DE DIAS COVARRUBIAS / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINISTRACION	2024-05-02	2024-12-31	11,142,492.00	11,142,492.00	0.00	11,142,492.00	11,142,492.00	0.00	17 PIEZA	1.00		4 MUNICIPIO	1	1	100	100.00
74185/0015	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA) / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINISTRACION	2024-03-21	2024-12-31	3,819,497.52	3,819,497.52	0.00	3,819,497.52	3,819,497.52	0.00	34 VEHICULO	50.00		4 MUNICIPIO	1	354	100	100.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 020 CHALCO / FORTAMUN
Año de Ejercicio 2024. AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 367,628,809.65 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales		Beneficiarios			Avances			
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
74471/0016	03 ASH	DA DRENAJE Y ALCANTARIL LADO	A CONSTRUCCION	158 REDES DE DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE COMBINADO SOBRE AVENIDA JOSE MARIA MARTINEZ ENTRE AVENIDA SOLIDARIDAD Y AV CUAUHTEMOC / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2024-10-07	2024-10-28	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	01 METRO LINEAL	1,201.40		2 COLONIA	2	1,200	100	100.00
74476/0018	03 ASH	DA DRENAJE Y ALCANTARIL LADO	A CONSTRUCCION	158 REDES DE DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CUAUHTEMOC Y CONSTITUYENTES EN COLONIA TAMARIZ / SAN GREGORIO CUAUTZINGO	CONTRATO	2024-10-04	2024-11-04	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	01 METRO LINEAL	579.00		4 MUNICIPIO	1	800	100	100.00
74477/0019	03 ASH	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION	073 RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	*CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN SEGUNDA CERRADA DE CHIMALPAIN* / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2024-10-09	2024-11-19	315,000.00	315,000.00	0.00	315,000.00	315,000.00	0.00	01 METRO LINEAL	320.00		2 COLONIA	1	300	100	100.00
74478/0020	03 ASH	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION	083 SISTEMA DE AGUA POTABLE	*CONSTRUCCION DE RED PRINCIPAL DE AGUA POTABLE EN COLONIA EL POTRERO* / SAN LUCAS AMALINALCO	CONTRATO	2024-10-08	2024-10-28	368,150.31	368,150.31	0.00	368,150.31	368,150.31	0.00	01 METRO LINEAL	800.00		2 COLONIA	1	300	100	100.00
75208/0021	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	A CONSTRUCCION	088 OTROS NIVELES	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN PREPARATORIA OFICIAL No. 354 / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2024-10-31	2024-11-30	1,535,857.70	1,535,857.70	0.00	1,535,857.70	1,535,857.70	0.00	02 METRO CUADRADO	150.00		5 ALUMNO	200	200	100	100.00
75209/0022	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	089 UNIDADES DEPORTIVAS	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN AREA DE EQUIPAMIENTO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2024-10-31	2024-11-30	2,466,499.60	2,466,499.60	0.00	2,466,499.60	2,466,499.60	0.00	02 METRO CUADRADO	906.24		2 COLONIA	1	600	100	100.00
75210/0023	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	089 UNIDADES DEPORTIVAS	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN AREA DE EQUIPAMIENTO, / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2024-10-31	2024-11-30	591,206.78	591,206.78	0.00	591,206.78	591,206.78	0.00	02 METRO CUADRADO	906.24		2 COLONIA	1	600	100	100.00
75415/0024	03 ASH	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION	083 SISTEMA DE AGUA POTABLE	*CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE COLONIA LAS LOMAS DE SAN PABLO Y COL INDEPENDENCIA* / SAN.PABLO ATLAZALPAN	CONTRATO	2024-10-03	2024-11-04	1,116,849.69	1,116,849.69	0.00	1,116,849.69	1,116,849.69	0.00	01 METRO LINEAL	1,155.00		3 POBLADO	1	1,200	100	100.00
75416/0025	03 ASH	DA DRENAJE Y ALCANTARIL LADO	A CONSTRUCCION	158 REDES DE DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA JORGE OBISPO / SAN MARTIN CUAUTLALPAN	CONTRATO	2024-10-10	2024-11-19	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	824.20		3 POBLADO	1	3,000	0	0.00
75717/0026	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	059 PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CALLE OPALO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2024-11-25	2024-12-09	2,661,115.40	2,661,115.40	0.00	2,661,115.40	2,661,115.40	0.00	02 METRO CUADRADO	805.00		2 COLONIA	1	600	100	100.00
75718/0027	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	059 PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CALLE ORIENTE 58, / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2024-11-25	2024-12-09	4,609,907.78	4,609,907.78	0.00	4,609,907.78	4,609,907.78	0.00	02 METRO CUADRADO	1,280.00		2 COLONIA	1	4,600	100	100.00
75719/0028	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	043 GUARNICIONES	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE BLVD. ARQUITECTO MENDIOLA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2024-11-25	2024-12-09	3,918,888.32	3,918,888.32	0.00	3,918,888.32	3,918,888.32	0.00	01 METRO LINEAL	672.00		2 COLONIA	1	1,500	100	100.00
75720/0029	03 ASH	UR URBANIZACION	C REHABILITACION	089 UNIDADES DEPORTIVAS	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO, / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2024-11-25	2024-12-09	749,790.04	749,790.04	0.00	749,790.04	749,790.04	0.00	02 METRO CUADRADO	420.45		3 POBLADO	1	250	100	100.00
75721/0030	03 ASH	UR URBANIZACION	C REHABILITACION	012 BANQUETAS	REHABILITACION DE LA CALLE NUESTRA SEÑORA DE LA CONCEPCION / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2024-11-25	2024-12-09	448,498.12	448,498.12	0.00	448,498.12	448,498.12	0.00	02 METRO CUADRADO	1,620.64		2 COLONIA	1	800	100	100.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
¡El poder de servir!

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 020 CHALCO / FORTAMUN
Año de Ejercicio 2024. AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 367,628,809.65 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
75722/0031	03 ASH	UR URBANIZACION	C REHABILITACION	057 PASOS PEATONALES	MEJORAMIENTO DE CALLES, VARIAS LOCALIDADES, CAMINO AL TECNOLÓGICO DE AV. 20 DE NOVIEMBRE A CARRETERA MÉXICO -CUAUTLA, LA CANDELARIA TLAPALA; ORIENTE 6 DE CALLE NORTE 3 A CALLE 5 DE MAYO, COL. JARDINES DE TLAPALA; EL CARMELO DE CALLE CIPRESES A CALLE METALURGIA, ZONA INDUSTRIAL, LÁZARO CÁRDENAS DE CALLE HÉCTOR XIMÉNEZ A CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, SANTA CRUZ AMALINALCO; CAMINO VIEJO AL VIVERO DE CARRETERA MÉXICO -CUAUTLA AL VIVERO MUNICIPAL DE CHALCO, SANTA CRUZ AMALINALCO; CAMINO VIEJO A SAN LUCAS DE CALLE FRANCISCO SARABIA A CALLE SIN NOMBRE, SANTA CRUZ AMALINALCO; SANTO TOMAS DE AV. AGUILES SERDÁN A CALLE SAN JOSÉ, COL. NUEVA SAN ANTONIO; REPUBLICA DE COLOMBIA DE CALLE SAN CRISTÓBAL A RIO DE LA COMPAÑIA, COL. HUMBERTO VIDAL; CALLE EDGARDO ALMICAR DE BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS A RIO DE LA COMPAÑIA, COL. HUMBERTO VIDAL; SAN JOSÉ DE CALLE SAN FELIPE A CALLE SAN FERNANDO, COL. NUEVA SAN ANTONIO; TARASCOS DE CALLE XOCHIQUETZAL A AV. TEXCATLIPOCA, COL. CULTURAS DE MÉXICO; CALLE HUEHUECOYOTL DE CALLE PURÉPECHAS A CALLE AZTECAS, COL. CULTURAS DE MÉXICO; CAMINO VIEJO AL HOSPITAL (4 CAMINOS) DE CAMINO A LA MASECA A CALLE ITURBIDE, SANTA CATARINA AYOTZINGO; GOBERNADORES DE CALLE LIBERTAD A CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, BARRIO SAN SEBASTIÁN; CARRETERA MIRAFLORES - HUEXOCULCO - MIRAFLORES (GRIETAS); SANTA MARÍA HUEXOCULCO; AV. FRANCISCO SARABIA DE CARRETERA CHALCO -CUAUTZINGO A CAMINO SIN NOMBRE EN EL PARAJE SAN JAVIER, SAN GREGORIO CUAUTZINGO; PLAN DE ATOTONILCO DE CALLE DERECHO AGRARIO A / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2024-11-25	2024-12-09	2,698,638.43	2,698,638.43	0.00	2,698,638.43	2,698,638.43	0.00	02 METRO CUADRADO	53,179.41		3 POBLADO	1	2,000	100	100.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO



ESTADO DE MÉXICO
¡El poder de servir!

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
 (Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 020 CHALCO / FORTAMUN
Año de Ejercicio 2024. AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 367,628,809.65 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
75728/0032	03 ASH	UR URBANIZACION	C REHABILITACION	057 PASOS PEATONALES	MEJORAMIENTO DE CALLES, VARIAS LOCALIDADES DEL CARMELO DE CALLE CIPRESSES A CAMINO REAL A COCOTITLÁN, ZONA INDUSTRIAL; ÁLVARO OBREGÓN DE CALLE FRANCISCO VILLA A CALLE VICENTE GUERRERO, COL. COVADONGA; NARANJO DE CAMINO REAL A CALLE NACIONAL, SAN MARCOS HUIXTOCO; LA CRUZ DE CALLE EMILIANO ZAPATA A CALLE DE LA MORA EN COL. LA LOMA, SAN MARTÍN CUAUTLALPAN; PROGRESO DE CALLE GUADALUPE VICTORIA A CALLE LORENZO ÁVILA, SAN MARTÍN XICO NUEVO; CAOBA DE AV. RECURSOS HIDRÁULICOS A CALLE CAOBA, SAN JUAN Y SAN PEDRO TEZOMPA; DURAZNO DE AV. RECURSOS HIDRÁULICOS A CALLE MEMBRILLO, SAN JUAN Y SAN PEDRO TEZOMPA; ANDADOR 1A. DE BENITO JUÁREZ DE AV. BENITO JUÁREZ A 1A. CDA. DE EDUCACIÓN, SAN JUAN Y SAN PEDRO TEZOMPA; ALDAMA DE CALLE TEJOCOTE A AV. RECURSOS HIDRÁULICOS, SAN JUAN Y SAN PEDRO TEZOMPA; HUMBERTO VIDAL DE CALLE SAN CRISTÓBAL A RIO DE LA COMPAÑÍA, COL. HUMBERTO VIDAL; PRIVADA 8 DE AV. ALCANFOR A CALLE EJIDO DE RIO FRIO, COL. FRATERNIDAD ANTORCHISTA; CERRADA DE SAN CRISTÓBAL DE AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS A CALLE SAN CRISTÓBAL, COL. SAN CRISTÓBAL; BUGAMBILIAS DE CALLE SAN CRISTÓBAL A RIO DE LA COMPAÑÍA, COL. SAN CRISTÓBAL / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2024-11-25	2024-12-10	864,914.83	864,914.83	0.00	864,914.83	864,914.83	0.00	02 METRO CUADRADO	17,046.55		3 POBLADO	8	1,500	100	100.00
75729/0033	03 ASH	UR URBANIZACION	C REHABILITACION	057 PASOS PEATONALES	MEJORAMIENTO DE CALLES, VARIAS LOCALIDADES CDA. SAN CRISTÓBAL DEL LÍMITE URBANO A CALLE BUGAMBILIAS, COL. EMILIANO ZAPATA; AV. AQUILES SERDÁN DE AV. TIERRA Y LIBERTAD A CDA. 6, COL. EMILIANO ZAPATA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2024-11-25	2024-12-09	588,292.96	588,292.96	0.00	588,292.96	588,292.96	0.00	02 METRO CUADRADO	11,637.20		2 COLONIA	1	650	100	100.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
¡El poder de servir!

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 020 CHALCO / FORTAMUN
Año de Ejercicio 2024. AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 367,628,809.65 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inclso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
75730/ 0034	.03 ASH	UR URBANIZACION	C REHABILITACION	159 BACHEO	MANTENIMIENTO DE PAVIMENTACIONES, VARIAS LOCALIDADES BLVD. ARTURO MONTIEL ROJAS DE CHALCO - TLÁHUAC A CALLE GRANJAS, BARRIO LA CONCHITA Y BARRIO SAN SEBASTIÁN; CALLE DE LAS ROSAS, COL. JARDINES DE CHALCO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2024-11-25	2024-12-09	654,685.24	654,685.24	0.00	654,685.24	654,685.24	0.00	02 METRO CUADRO	2,529.69		2 COLONIA	3	1,500	100	100.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
¡El poder de servir!

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 020 CHALCO / FORTAMUN
Año de Ejercicio 2024. AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 367,628,809.65 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
75731/0035	03 ASH	UR URBANIZACION	C REHABILITACION	159 BACHEO	MANTENIMIENTO DE PAVIMENTACIONES, VARIAS LOCALIDADES, AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS DE AV. AQUILES SERDÁN A CALLE ORIENTE 30, COL. NUEVA SAN ANTONIO, COL. NUEVA SAN ISIDRO, COL. UNIÓN DE GUADALUPE Y COL. AGRARISTA: CALLE MORELOS DE CARRETERA CHALCO - MIXQUIC A PORTAL DEL SOL, CONJUNTO URBANO PORTAL DE CHALCO; CALLE PORTAL DEL AGUA DE PORTAL DEL CIELO A CARRETERA CHALCO - MIXQUIC, CONJUNTO URBANO PORTAL DE CHALCO; CALLE PORTAL DEL AIRE DE PORTAL DEL CIELO A CARRETERA CHALCO - MIXQUIC, CONJUNTO URBANO PORTAL DE CHALCO; CALLE PORTAL DEL SOL DE CARRETERA CHALCO - MIXQUIC A CDA. 27, CONJUNTO URBANO PORTAL DE CHALCO; AV. MANUEL ÁVILA CAMACHO DE AV. SOLIDARIDAD A CALLE ARBOLEDAS, COL. UNIÓN DE GUADALUPE; CALLE PASCUAL ORTIZ RUBIO DE AV. SOLIDARIDAD A AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, COL. UNIÓN DE GUADALUPE; CALLE ARBOLEDAS DE AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS A CALLE SAN PABLO, COL. UNIÓN DE GUADALUPE Y COL. NUEVA SAN ISIDRO; AV. SAN PABLO DE AV. SOLIDARIDAD A CALLE SAN JOSÉ, COL. UNIÓN DE GUADALUPE, COL. NUEVA SAN ISIDRO, COL. TRES MARIAS Y COL. NUEVA SAN MIGUEL; CALLE ORIENTE 50 DE AV. SOLIDARIDAD A AV. ARBOLEDAS, COL. UNIÓN DE GUADALUPE Y COL. NUEVA SAN ISIDRO; CALLE MIXTECAS DE CARRETERA CHALCO - TLÁHUAC A CALLE HUITZILOPOCHTLI, COL. CULTURAS DE MÉXICO; CALLE 5 DE MAYO DE AV. SOLIDARIDAD A AV. AQUILES SERDÁN, COL. SAN MIGUEL JACALONES II, CALLE ÁLVARO OBREGÓN DE CALLE XOCHIQUETZAL A AV. AQUILES SERDÁN, COL. EJIDAL; CALLE YAQUIS DE CALLE XOCHIQUETZAL A CALLE TEXCALTIPOCA, COL. CULTURAS DE MÉXICO; / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2024-11-25	2024-12-09	949,753.43	949,753.43	0.00	948,633.96	948,633.96	0.00	02 METRO CUADRADOS	3,635.87		2 COLONIA	6	1,600	100	99.88

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 020 CHALCO / FORTAMUN
Año de Ejercicio 2024. AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 367,628,809.65 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales		Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
75732/0036	03 ASH	UR URBANIZACION	C REHABILITACION	159 BACHEO	MANTENIMIENTO DE PAVIMENTACIONES, VARIAS LOCALIDADES, CALLE SAN SEBASTIÁN DE AV. CUAUHTÉMOC A BLVD. ARTURO MONTIEL ROJAS, BARRIO SAN SEBASTIÁN; CALLE CIPRÉS DE BLVD. ARTURO MONTIEL ROJAS A AV. CUAUHTÉMOC, ZONA INDUSTRIAL / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2024-11-25	2024-12-09	881,640.26	881,640.26	0.00	881,640.26	881,640.26	0.00	02 METRO CUADRADO	3,499.32		2 COLONIA	2	1,200	100	100.00
75733/0037	03 ASH	UR URBANIZACION	C REHABILITACION	052 MUROS DE CONTENCION	REHABILITACION DE MURO DE CONTENCION, / SAN MARTIN CUAUTLALPAN	CONTRATO	2024-11-25	2024-12-09	778,647.94	778,647.94	0.00	778,647.94	778,647.94	0.00	02 METRO CUADRADO	152.15		2 COLONIA	1	450	100	100.00
75753/0038	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	C REHABILITACION	051 MODULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	REHABILITACION DE CENTRO DE MANDO Y CONTROL (C2) / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2024-11-25	2024-12-09	1,998,962.58	1,998,962.58	0.00	1,998,962.58	1,998,962.58	0.00	17 PIEZA	1.00		4 MUNICIPIO	1	10,500	100	100.00
75754/0039	07 ASS	DC DESARROLLO COMUNITARIO	C REHABILITACION	021 CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	REHABILITACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2024-11-25	2024-12-09	85,528.55	85,528.55	0.00	85,528.55	85,528.55	0.00	02 METRO CUADRADO	1.00		2 COLONIA	1	400	100	100.00
75755/0040	07 ASS	DC DESARROLLO COMUNITARIO	C REHABILITACION	021 CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	REHABILITACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2024-11-25	2024-12-09	245,787.95	245,787.95	0.00	245,787.95	245,787.95	0.00	02 METRO CUADRADO	1,711.36		2 COLONIA	1	300	100	100.00
75756/0041	07 ASS	DC DESARROLLO COMUNITARIO	C REHABILITACION	021 CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	REHABILITACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2024-11-25	2024-12-09	204,633.02	204,633.02	0.00	204,633.02	204,633.02	0.00	02 METRO CUADRADO	685.38		2 COLONIA	1	350	100	100.00
75757/0042	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	141 BARDA PERIMETRAL	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN PANTEON SAN JOSE / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2024-11-25	2024-12-09	2,444,141.01	2,444,141.01	0.00	2,444,141.01	2,444,141.01	0.00	02 METRO CUADRADO	510.25		2 COLONIA	1	1,500	100	100.00
75758/0043	03 ASH	UR URBANIZACION	C REHABILITACION	142 CERCO PERIMETRAL	REHABILITACION DE AREA DE EQUIPAMIENTO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2024-11-25	2024-12-09	1,848,958.79	1,848,958.79	0.00	1,848,958.79	1,848,958.79	0.00	01 METRO LINEAL	2,761.60		2 COLONIA	1	450	100	100.00
75890/0044	03 ASH	DA DRENAJE Y ALCANTARILADO	A CONSTRUCCION	019 CARCAMO DE BOMBEO	CONSTRUCCION DE MARCOS DE REFUERZO, COLOCACION DE MALLA CICLONICA, TECHUMBRE Y BASE PARA SOPORTE DE GENERADOR ELECTRICO Y 4 ARRANCADORES DE BOMBAS SUMERGIBLES DE LOS CARCAMOS UBICADOS EN ZONA DE INUNDACION EN COLONIA JACALONES Y CULTURAS DE MÉXICO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2024-11-11	2024-12-31	1,949,087.10	1,949,087.10	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	475.60		2 COLONIA	2	2,389	0	0.00
75908/0045	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	102 CONCRETO HIDRAULICO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE BENITO JUÁREZ, / SAN MARTIN CUAUTLALPAN	CONTRATO	2024-11-30	2024-12-27	8,055,457.80	8,055,457.80	0.00	8,055,457.80	8,055,457.80	0.00	02 METRO CUADRADO	2,535.55		3 POBLADO	1	2,800	100	100.00
75909/0046	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	059 PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE RUBÉN DARIO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2024-11-30	2024-12-27	2,252,347.04	2,252,347.04	0.00	2,252,347.04	2,252,347.04	0.00	02 METRO CUADRADO	860.00		2 COLONIA	1	2,800	100	100.00
75910/0047	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	059 PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE NORTE 14 / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2024-11-30	2024-12-27	10,264,950.40	10,264,950.40	0.00	10,264,950.40	10,264,950.40	0.00	02 METRO CUADRADO	4,647.30		2 COLONIA	1	3,600	100	100.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 020 CHALCO / FORTAMUN
Año de Ejercicio 2024. AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 367,628,809.65 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
75911/0048	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	059 PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE EJIDO DE CHALCO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2024-11-30	2024-12-27	9,426,513.50	9,426,513.50	0.00	9,426,513.50	9,426,513.50	0.00	02 METRO CUADRO	4,151.60		2 COLONIA	1	3,600	100	100.00
75954/0049	03 ASH	DA DRENAJE Y ALCANTARILADO	I EQUIPAMIENTO	006 ADQUISICION DE MATERIALES	ADQUISICION DE 40 BOMBAS DE ACHIQUE DE 1/2 Y 3/4 HP / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2024-09-10	2024-12-31	281,927.80	281,927.80	0.00	281,927.80	281,927.80	0.00	17 PIEZA	40.00		4 MUNICIPIO	1	21,000	100	100.00
75955/0050	03 ASH	DA DRENAJE Y ALCANTARILADO	I EQUIPAMIENTO	006 ADQUISICION DE MATERIALES	ADQUISICION DE BROCALES DE CONCRETO CON TAPA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2024-09-10	2024-12-31	1,494,998.64	1,494,998.64	0.00	1,494,998.64	1,494,998.64	0.00	17 PIEZA	487.00		2 COLONIA	2	24,420	100	100.00
75957/0051	03 ASH	DA DRENAJE Y ALCANTARILADO	I EQUIPAMIENTO	006 ADQUISICION DE MATERIALES	ELECTRIFICACION JACALONES / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2024-09-10	2024-12-31	1,243,630.90	1,243,630.90	0.00	1,243,630.90	1,243,630.90	0.00	17 PIEZA	5.00		2 COLONIA	2	21,000	100	100.00
75958/0052	03 ASH	DA DRENAJE Y ALCANTARILADO	C REHABILITACION	084 SISTEMA DE DRENAJE	REAHABILITACION DE CARCAMOS Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS CRUDAS / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2024-09-10	2024-12-31	5,560,444.24	5,560,444.24	0.00	5,560,444.24	5,560,444.24	0.00	15 SISTEMA	12.00		2 COLONIA	9	121,239	100	100.00
75959/0053	03 ASH	DA DRENAJE Y ALCANTARILADO	I EQUIPAMIENTO	006 ADQUISICION DE MATERIALES	RENTA DE BOMBEO DE ACHIQUE / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2024-09-10	2024-12-31	3,234,321.48	3,234,321.48	0.00	3,234,321.48	3,234,321.48	0.00	17 PIEZA	6.00		2 COLONIA	5	172,508	100	100.00
75960/0054	03 ASH	DA DRENAJE Y ALCANTARILADO	I EQUIPAMIENTO	006 ADQUISICION DE MATERIALES	RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL PARA DESASOLVE DE SISTEMAS DE DRENAJE / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2024-09-10	2024-12-31	4,601,871.06	4,601,871.06	0.00	4,601,871.06	4,601,871.06	0.00	17 PIEZA	3.00		2 COLONIA	1	21,000	100	100.00
75961/0055	03 ASH	DA DRENAJE Y ALCANTARILADO	I EQUIPAMIENTO	006 ADQUISICION DE MATERIALES	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MENOR PARA GENERADORA DE COMBUSITON INTERNA MOTOBOMBA FACT 43 NOV / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2024-09-10	2024-12-31	157,517.38	157,517.38	0.00	157,517.38	157,517.38	0.00	17 PIEZA	2.00		2 COLONIA	2	54,689	100	100.00
75962/0056	03 ASH	DA DRENAJE Y ALCANTARILADO	I EQUIPAMIENTO	006 ADQUISICION DE MATERIALES	SUMINISTRO E INSTALACION DE MULTIPLE DESCARGA DE 16" EN ZONA DE INUNDACION COLONIA JACALONES Y COLONIA CULTURAS DE MEXICO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2024-09-10	2024-12-31	1,639,360.88	1,639,360.88	0.00	1,639,360.88	1,639,360.88	0.00	17 PIEZA	1.00		2 COLONIA	1	21,000	100	100.00
76042/0057	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	J PROGRAMA	125 CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	EVALUACIONES DEL CENTRO DE CONTROL Y CONFIANZA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2024-03-21	2024-12-31	814,000.00	814,000.00	0.00	814,000.00	814,000.00	0.00	71 CURSOS	350.00		4 MUNICIPIO	1	350	100	100.00
76043/0058	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINISTRACION	2024-03-21	2024-12-31	11,994,299.66	11,994,299.66	0.00	11,994,299.66	11,994,299.66	0.00	50 EQUIPO	350.00		4 MUNICIPIO	1	350	100	100.00
76044/0059	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	J PROGRAMA	124 EXAMENES ANTIDOPING.	PAGO DE ANTIDOPING Y ESTUDIOS PSICOLOGICOS PRA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINISTRACION	2024-03-21	2024-12-31	297,024.00	297,024.00	0.00	297,024.00	297,024.00	0.00	20 ESTUDIO	350.00		4 MUNICIPIO	1	350	100	100.00
76045/0060	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	COMPRA DE RADIOS / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINISTRACION	2024-03-21	2024-12-31	4,640,000.00	4,640,000.00	0.00	4,640,000.00	4,640,000.00	0.00	50 EQUIPO	1.00		4 MUNICIPIO	12	1	100	100.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 020 CHALCO / FORTAMUN
Año de Ejercicio 2024. AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 367,628,809.65 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
76046/0061	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	J PROGRAMA	125 CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	FORMACION POLICIAL / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINISTRACION	2024-03-21	2024-12-31	2,451,890.00	2,451,890.00	0.00	2,451,890.00	2,451,890.00	0.00	71 CURSOS	350.00		4 MUNICIPIO	1	3,500	100	100.00
76047/0062	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	122 ADQUISICION DE EQUIPO PARA PROTECCION CIVIL	COMPRA DE GPS, INSTALACION Y SERVICIO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINISTRACION	2024-03-21	2024-12-31	161,611.60	161,611.60	0.00	161,611.60	161,611.60	0.00	50 EQUIPO	1.00		4 MUNICIPIO	1	1	100	100.00
76048/0063	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	008 ADQUISICION DE VEHICULOS P/SEGURIDAD PUBLICA	ADQUISICION DE PARQUE VEHICULAR / CASERIO DE CORTEZ	ADMINISTRACION	2024-03-21	2024-12-31	9,991,088.36	9,991,088.36	0.00	9,991,088.36	9,991,088.36	0.00	34 VEHICULO	1.00		4 MUNICIPIO	1	1	100	100.00
76049/0064	03 ASH	EL ELECTRIFICACION	I EQUIPAMIENTO	006 ADQUISICION DE MATERIALES	COMPRA DE LUMINARIAS / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2024-03-21	2024-12-31	9,999,503.92	9,999,503.92	0.00	9,999,503.92	9,999,503.92	0.00	18 LUMINARIA	1.00		4 MUNICIPIO	1	1	100	100.00
76050/0065	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	PROGRAMA DE MEJORAS DE CONDICIONES LABORALES A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA (VALES DE ESPENSA) / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINISTRACION	2024-03-21	2024-12-31	3,334,452.00	3,334,452.00	0.00	3,334,452.00	3,334,452.00	0.00	80 ELEMENTO	350.00		4 MUNICIPIO	1	350	100	100.00
76051/0066	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	PLANTA DE LUZ PARA SEGURIDAD PUBLICA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINISTRACION	2024-03-21	2024-12-31	864,466.80	864,466.80	0.00	864,466.80	864,466.80	0.00	50 EQUIPO	1.00		4 MUNICIPIO	1	1	100	100.00
76052/0067	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	Q ADEUDO EJERCICIOS ANTERIORES	131 ISSEMYM	PAGO DE CONVENIO ISSEMYM (DEUDA MUNICIPIO DE CHALCO) / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINISTRACION	2024-03-21	2024-12-31	4,676,436.00	4,676,436.00	0.00	4,676,436.00	4,676,436.00	0.00	81 PAGO	1.00		4 MUNICIPIO	1	1	100	100.00
76053/0068	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	131 ISSEMYM	PAGO DE CONVENIO ISSEMYM (DEUDA ORGANISMO DE ODAPAS) / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINISTRACION	2024-03-21	2024-12-31	4,659,684.00	4,659,684.00	0.00	4,659,684.00	4,659,684.00	0.00	81 PAGO	1.00		4 MUNICIPIO	1	1	100	100.00
76054/0069	08 ADM	EP EDIFICIOS PUBLICOS Y DE USO COMUN	I EQUIPAMIENTO	038 EQUIPAMIENTO DE OFICINAS	COMPRA DE PREDIO UBICADO EN LA ESQUINA QUE FORMAN LA CALLE NEZAHUALCOYOTL Y LA CARRETERA FEDERAL MEXICO-CUAUTLA, PARA LA AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE MANDO C-2 / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINISTRACION	2024-03-21	2024-12-31	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	17 PIEZA	1.00		4 MUNICIPIO	1	1	100	100.00
76055/0070	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	131 ISSEMYM	PAGO DE ISSEMYM CUOTA PATRONAL / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINISTRACION	2024-03-21	2024-12-31	29,842,015.30	29,842,015.30	0.00	29,842,015.30	29,842,015.30	0.00	81 PAGO	1.00		4 MUNICIPIO	1	1	100	100.00
76056/0071	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	Q ADEUDO EJERCICIOS ANTERIORES	134 OBRA Y SERVICIOS	SANEAMIENTO FINANCIERO (PAGO DE PASIVOS DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR) / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINISTRACION	2024-03-21	2024-12-31	39,440.00	39,440.00	0.00	39,440.00	39,440.00	0.00	81 PAGO	1.00		4 MUNICIPIO	1	1	100	100.00
76058/0072	03 ASH	DA DRENAJE Y ALCANTARILADO	A CONSTRUCCION	158 REDES DE DRENAJE SANITARIO	OTORGAMIENTO DE RECURSO ECONOMICO PARA EL ORGANISMO DE ODAPAS , PARA OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2024-11-11	2024-12-31	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	01 METRO LINEAL	1.00		4 MUNICIPIO	1	1	100	100.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
¡El poder de servir!

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 020 CHALCO / FORTAMUN
Año de Ejercicio 2024. AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHÓ FINANCIERO ASIGNADO: \$ 367,628,809.65 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.	
76059/0073	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	ADQUISICION DE PAVOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINISTRACION	2024-11-11	2024-12-31	292,691.20	292,691.20	0.00	292,691.20	292,691.20	0.00	80 ELEMEN TO	350.00		4 MUNICIPI O	1	350	100	100.00	
76060/0074	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	1 EQUIPAMIENT O	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	SERVICIOS DE RADIO COMUNICACION / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINISTRACION	2024-11-11	2024-12-31	139,630.27	139,630.27	0.00	139,630.27	139,630.27	0.00	50 EQUIPO	1.00		4 MUNICIPI O	1	1	100	100.00	
76061/0075	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	ADQUIDICION DE DESPENSAS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINISTRACION	2024-11-11	2024-12-31	550,721.60	550,721.60	0.00	550,721.60	550,721.60	0.00	80 ELEMEN TO	350.00		4 MUNICIPI O	1	350	100	100.00	
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 72									TOTAL	355,941,898.15	355,941,898.15	0.00	351,891,691.58	351,891,691.58	0.00								6988

Complementarios: 0

Directa: 0




PRESIDENCIA MUNICIPAL
LICENCIADA ABIGAIL SANCHEZ MARTINEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



C.P. JESUS MANUEL DE LA CRUZ GUERRERO
TESORERÍA MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL



LIC. ALFONSO MARCOS GARCIA RAMIREZ
DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y BOMBEROS
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y BOMBEROS



ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL
GOBIERNO DE CHALCO
DESPACHO Y HONORIFICO DEL ORGANO INT

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 020 CHALCO / FAISMUN
Año de Ejercicio 2024. AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 209,579,532.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Inl. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Inl Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
68973/00011264	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE ALFREDO DEL MAZO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2024-03-15	2024-06-15	13,748,201.68	13,748,201.68	0.00	13,748,201.68	13,748,201.68	0.00	65 KILOMETRO CUADRADO	5,170.17		2 COLONIA	1	4,600	100	100.00
68974/00021698	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE OTOMIES / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2024-03-15	2024-06-15	1,895,185.08	1,895,185.08	0.00	1,895,185.08	1,895,185.08	0.00	02 METRO CUADRADO	837.80		2 COLONIA	1	2,600	100	100.00
68975/00031721	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE ARBOLEDAS / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2024-03-15	2024-06-15	7,008,045.00	7,008,045.00	0.00	7,008,045.00	7,008,045.00	0.00	02 METRO CUADRADO	2,401.45		2 COLONIA	1	4,600	100	100.00
68977/00041796	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE SAN MATEO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2024-03-15	2024-06-15	10,089,091.94	10,089,091.94	0.00	10,089,091.94	10,089,091.94	0.00	02 METRO CUADRADO	3,626.51		2 COLONIA	1	3,800	100	100.00
68990/0007138596	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE SANTA CRUZ / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2024-03-15	2024-06-15	6,073,654.95	6,073,654.95	0.00	6,073,654.95	6,073,654.95	0.00	02 METRO CUADRADO	2,146.00		2 COLONIA	1	2,600	100	100.00
68997/0010139788	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE LIRIOS / SAN MARCOS HUIXTOCO	CONTRATO	2024-03-15	2024-06-15	5,795,885.34	5,795,885.34	0.00	5,795,885.34	5,795,885.34	0.00	02 METRO CUADRADO	2,020.00		3 POBLADO	1	1,800	100	100.00
69005/001477177	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CAMINO NACIONAL / SAN PABLO ATLAZALPAN	CONTRATO	2024-03-15	2024-06-15	3,327,716.50	3,327,716.50	0.00	3,327,716.50	3,327,716.50	0.00	02 METRO CUADRADO	1,222.00		3 POBLADO	1	3,900	100	100.00
69006/001519179	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	280 CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN AREA DE EQUIPAMIENTO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2024-03-15	2024-06-15	698,467.63	698,467.63	0.00	698,467.63	698,467.63	0.00	02 METRO CUADRADO	16.50		2 COLONIA	1	1,900	100	100.00
69865/001619376	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	280 CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN AREA DE EQUIPAMIENTO / SAN GREGORIO CUAUTZINGO	CONTRATO	2024-04-01	2024-07-15	1,293,490.05	1,293,490.05	0.00	1,293,490.05	1,293,490.05	0.00	02 METRO CUADRADO	2,140.00		3 POBLADO	1	2,400	100	100.00
69866/001719405	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	280 CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO / SAN MARTIN CUAUTLALPAN	CONTRATO	2024-04-01	2024-07-15	921,054.79	921,054.79	0.00	921,054.79	921,054.79	0.00	02 METRO CUADRADO	717.60		3 POBLADO	1	1,600	100	100.00
69867/001819439	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	280 CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN AREA DE EQUIPAMIENTO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2024-04-01	2024-07-15	698,467.63	698,467.63	0.00	698,467.63	698,467.63	0.00	02 METRO CUADRADO	16.50		2 COLONIA	1	2,100	100	100.00
69869/002019498	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	052 MUROS DE CONTENCIÓN	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CANAL RIO LA COMPAÑIA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2024-04-01	2024-07-15	1,360,592.94	1,360,592.94	0.00	1,360,592.94	1,360,592.94	0.00	01 METRO LINEAL	52.00		3 POBLADO	1	800	100	100.00
69870/002119540	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	281 CENTRO DE DESARROLLO	REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2024-04-01	2024-07-15	2,370,704.69	2,370,704.69	0.00	2,370,704.69	2,370,704.69	0.00	02 METRO CUADRADO	400.00		3 POBLADO	1	1,900	100	100.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 020 CHALCO / FAISMUN
Año de Ejercicio 2024. AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 209,579,532.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	Datos de la Obra y/o Acción			Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios		Avances			
			SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad			Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas
69875/ 0026 22259	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	222 SECUNDARIA (AULAS)	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS TIPO REGIONAL EN SECUNDARIA OFICIAL No. 0601 JUAN ESCUTIA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2024-04-01	2024-07-15	1,032,535.50	1,032,535.50	0.00	1,032,535.50	1,032,535.50	0.00	17 PIEZA	2.00		5 ALUMNO	320	320	100	100.00
69876/ 0027 22444	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	202 PREESCOLAR (AULAS)	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS TIPO REGIONAL EN PREESCOLAR MANUEL GUTIERREZ NÁJERA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2024-04-01	2024-07-15	1,054,042.72	1,054,042.72	0.00	1,054,042.72	1,054,042.72	0.00	17 PIEZA	2.00		5 ALUMNO	280	280	100	100.00
69877/ 0028 23049	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	207 PREPARATORIA (AULAS)	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN PREPARATORIA OFICIAL NO. 127 / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2024-04-01	2024-07-15	582,736.05	582,736.05	0.00	582,736.05	582,736.05	0.00	17 PIEZA	1.00		5 ALUMNO	210	210	100	100.00
69878/ 0029 23175	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	207 PREPARATORIA (AULAS)	CONSTRUCCION DE DOS AULAS TIPO REGIONAL EN PREPARATORIA OFICIAL NO.342 / CERRO DEL TLALCHICHIL	CONTRATO	2024-04-01	2024-07-15	1,203,022.71	1,203,022.71	0.00	1,203,022.71	1,203,022.71	0.00	17 PIEZA	2.00		5 ALUMNO	320	320	100	100.00
69879/ 0030 77294	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	208 PREPARATORIA (BARDAS PERIMETRALES)	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN PREPARATORIA OFICIAL NÚM. 70 / SAN PABLO ATLAZALPAN	CONTRATO	2024-04-01	2024-07-15	2,559,331.12	2,559,331.12	0.00	2,559,331.12	2,559,331.12	0.00	01 METRO LINEAL	100.00		5 ALUMNO	290	290	100	100.00
69881/ 0032 24135	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	154 BIBLIOTECA	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN PRIMARIA PROFR. EDUARDO MENDIETA / SAN MARTIN CUAUTLALPAN	CONTRATO	2024-04-01	2024-07-15	984,671.68	984,671.68	0.00	984,671.68	984,671.68	0.00	02 METRO CUADRADO	96.00		5 ALUMNO	340	340	100	100.00
69882/ 0033 77308	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	210 PREPARATORIA (SANITARIOS)	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN PREPARATORIA OFICIAL ANEXA A LA NORMAL DE CHALCO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2024-04-01	2024-07-15	1,240,362.04	1,240,362.04	0.00	1,240,362.04	1,240,362.04	0.00	17 PIEZA	1.00		5 ALUMNO	400	400	100	100.00
69883/ 0034 24243	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	O MANTENIMIENTO DIRECTA	206 PREESCOLAR (SANITARIOS)	MANTENIMIENTO DE MÓDULO SANITARIO EN PREESCOLAR CARLOS PELLICER CÁMARA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2024-04-01	2024-07-15	995,927.65	995,927.65	0.00	995,927.65	995,927.65	0.00	17 PIEZA	1.00		5 ALUMNO	280	280	100	100.00
69884/ 0035 24287	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA OCTAVIO PAZ / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2024-04-01	2024-07-15	3,392,127.86	3,392,127.86	0.00	3,392,127.86	3,392,127.86	0.00	02 METRO CUADRADO	551.57		5 ALUMNO	210	210	100	100.00
71501/ 0036 128719	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA JOSÉ ANTONIO ÁLZATE / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2024-03-15	2024-06-15	2,184,076.00	2,184,076.00	0.00	2,184,076.00	2,184,076.00	0.00	02 METRO CUADRADO	315.00		5 ALUMNO	315	315	100	100.00
71502/ 0037 167321	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA GUSTAVO BAZ. / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2024-03-15	2024-06-15	2,635,451.06	2,635,451.06	0.00	2,635,451.06	2,635,451.06	0.00	02 METRO CUADRADO	448.38		5 ALUMNO	310	310	100	100.00
71504/ 0038 128959	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR JOSÉ MA. VELASCO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2024-03-15	2024-06-15	1,976,796.37	1,976,796.37	0.00	1,976,796.37	1,976,796.37	0.00	02 METRO CUADRADO	294.00		5 ALUMNO	235	235	100	100.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 020 CHALCO / FAISMUN
Año de Ejercicio 2024. AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 209,579,532.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
71505/ 0039 167363	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUC CION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SECUNDARIA JAIME SABINES / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2024-03-15	2024-06-15	3,455,050.29	3,455,050.29	0.00	3,455,050.29	3,455,050.29	0.00	02 METRO C UADRAD O	551.25		5 ALUMNO	380	380	100	100.00
71509/ 0040 167611	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUC CION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2024-03-15	2024-06-15	3,409,992.72	3,409,992.72	0.00	3,409,992.72	3,409,992.72	0.00	02 METRO C UADRAD O	487.14		5 ALUMNO	310	310	100	100.00
71516/ 0041 167718	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUC CION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA HEROES DE LA LIBERTAD / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2024-03-15	2024-06-15	3,495,085.06	3,495,085.06	0.00	3,495,085.06	3,495,085.06	0.00	02 METRO C UADRAD O	498.88		5 ALUMNO	420	420	100	100.00
71519/ 0042 167812	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUC CION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA JOSÉ EMILIO PACHECO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2024-03-15	2024-06-15	3,457,415.40	3,457,415.40	0.00	3,457,415.40	3,457,415.40	0.00	02 METRO C UADRAD O	485.88		5 ALUMNO	280	280	100	100.00
71523/ 0043 167912	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUC CION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN CBT NO. 6 / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2024-03-15	2024-06-15	3,521,686.03	3,521,686.03	0.00	3,521,686.03	3,521,686.03	0.00	02 METRO C UADRAD O	525.00		5 ALUMNO	640	640	100	100.00
71525/ 0044 168020	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUC CION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA CUITLÁHUAC / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2024-03-15	2024-06-15	3,311,745.92	3,311,745.92	0.00	3,311,745.92	3,311,745.92	0.00	02 METRO C UADRAD O	480.00		5 ALUMNO	320	320	100	100.00
71529/ 0045 168082	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUC CION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA NIÑOS HEROES / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2024-03-15	2024-06-15	2,625,984.11	2,625,984.11	0.00	2,625,984.11	2,625,984.11	0.00	02 METRO C UADRAD O	400.00		5 ALUMNO	350	350	100	100.00
71533/ 0046 168209	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUC CION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SECUNDARIA JOSÉ ANTONIO ALZATE RAMIREZ / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2024-03-15	2024-06-15	3,084,062.06	3,084,062.06	0.00	3,084,062.06	3,084,062.06	0.00	02 METRO C UADRAD O	551.57		5 ALUMNO	240	240	100	100.00
71626/ 0047 132319	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUC CION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PREESCOLAR JOSÉ CORONA NÚÑEZ / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2024-03-15	2024-06-15	1,788,024.36	1,788,024.36	0.00	1,788,024.36	1,788,024.36	0.00	02 METRO C UADRAD O	335.67		5 ALUMNO	230	230	100	100.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 020 CHALCO / FAISMUN
Año de Ejercicio 2024. AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 209,579,532.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
71627/0048136201	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR JESÚS GUERRERO GALVÁN / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2024-03-15	2024-06-15	1,824,010.53	1,824,010.53	0.00	1,824,010.53	1,824,010.53	0.00	02 METRO CUADRADO	360.00		5 ALUMNO	190	190	100	100.00
71628/0049136609	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR JOSÉ CLEMENTE OROZCO / SAN MARTIN CUAUTLALPAN	CONTRATO	2024-03-15	2024-06-15	1,537,089.29	1,537,089.29	0.00	1,537,089.29	1,537,089.29	0.00	02 METRO CUADRADO	242.19		5 ALUMNO	310	310	100	100.00
71629/0050136999	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA TENOCHTITLAN / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2024-03-15	2024-06-15	1,220,221.11	1,220,221.11	0.00	1,220,221.11	1,220,221.11	0.00	02 METRO CUADRADO	160.00		5 ALUMNO	310	310	100	100.00
71630/0051164719	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TELESECUNDARIA JUANA DE ASBAJE / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2024-03-15	2024-06-15	3,177,974.57	3,177,974.57	0.00	3,177,974.57	3,177,974.57	0.00	02 METRO CUADRADO	435.94		5 ALUMNO	160	160	100	100.00
71631/005277538	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	*CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR ELIA GISELA ALVARADO * / SAN PABLO ATLAZALPAN	CONTRATO	2024-03-15	2024-06-15	1,889,601.01	1,889,601.01	0.00	1,889,601.01	1,889,601.01	0.00	02 METRO CUADRADO	280.00		5 ALUMNO	240	240	100	100.00
71635/005477540	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA CUAUHTÉMOC / SAN PABLO ATLAZALPAN	CONTRATO	2024-03-15	2024-06-15	2,878,667.77	2,878,667.77	0.00	2,878,667.77	2,878,667.77	0.00	02 METRO CUADRADO	352.00		5 ALUMNO	250	250	100	100.00
71636/005577546	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA VICENTE GUERRERO / SAN PABLO ATLAZALPAN	CONTRATO	2024-03-15	2024-06-15	2,614,431.71	2,614,431.71	0.00	2,614,431.71	2,614,431.71	0.00	02 METRO CUADRADO	439.01		5 ALUMNO	320	320	100	100.00
72070/0056168326	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	A CONSTRUCCION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION DE LAS CALLES: OLIVO, MAGNOLIA, PINO, CAOBA Y CIPRES / SAN MARTIN CUAUTLALPAN	CONTRATO	2024-04-15	2024-07-15	1,326,065.84	1,326,065.84	0.00	1,326,065.84	1,326,065.84	0.00	19 POSTE	23.00		3 POBLADO	1	66	100	100.00
72073/0058169151	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	A CONSTRUCCION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION DE LAS CALLES: PROL. POPOCATEPETL Y TEPALCATETEL 2 / SAN PABLO ATLAZALPAN	CONTRATO	2024-04-15	2024-07-15	707,808.85	707,808.85	0.00	707,808.85	707,808.85	0.00	19 POSTE	10.00		3 POBLADO	1	74	100	100.00
72074/0059169551	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	A CONSTRUCCION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION DE LAS CALLES: PIPILA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2024-04-15	2024-07-15	462,245.35	462,245.35	0.00	462,245.35	462,245.35	0.00	19 POSTE	6.00		2 COLONIA	1	53	100	100.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
 (Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 020 CHALCO / FAISMUN
Año de Ejercicio 2024. AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 209,579,532.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales		Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
72075/ 0060 169754	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	A CONSTRUCCION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION DE LAS CALLES: 4TA CDA. DE MEMBRILLO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2024-04-15	2024-07-15	67,314.29	67,314.29	0.00	67,314.29	67,314.29	0.00	19 POSTE	1.00		3 POBLADO	1	25	100	100.00
73411/ 0061 2080	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE PINO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2024-03-01	2024-06-01	15,179,029.19	15,179,029.19	0.00	15,179,029.19	15,179,029.19	0.00	02 METRO CUADRADO	5,591.23		2 COLONIA	1	4,600	100	100.00
73418/ 0062 137354	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE ONIX / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2024-03-15	2024-07-15	4,915,362.06	4,915,362.06	0.00	4,915,362.06	4,915,362.06	0.00	02 METRO CUADRADO	1,790.00		2 COLONIA	1	3,200	100	100.00
73419/ 0063 139176	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE NORTE 17 / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2024-03-15	2024-06-15	11,040,388.84	11,040,388.84	0.00	11,040,388.84	11,040,388.84	0.00	02 METRO CUADRADO	4,460.00		2 COLONIA	1	3,200	100	100.00
73420/ 0064 139537	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CAMINO REAL / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2024-03-15	2024-06-15	6,180,157.89	6,180,157.89	0.00	6,180,157.89	6,180,157.89	0.00	02 METRO CUADRADO	2,835.00		2 COLONIA	1	3,600	100	100.00
73421/ 0065 140181	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE JILGUEROS / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2024-03-15	2024-06-15	8,221,834.29	8,221,834.29	0.00	8,221,834.29	8,221,834.29	0.00	02 METRO CUADRADO	3,462.82		3 POBLADO	1	2,600	100	100.00
73422/ 0066 142083	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION DE CALLE PALMA / SANTA MARIA HUEXOCULCO	CONTRATO	2024-03-15	2024-06-15	8,649,024.51	8,649,024.51	0.00	8,649,024.51	8,649,024.51	0.00	02 METRO CUADRADO	2,040.00		3 POBLADO	1	3,200	100	100.00
73423/ 0067 142093	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION DE CALLE SINALOA. / SANTA MARIA HUEXOCULCO	CONTRATO	2024-03-15	2024-06-15	8,598,207.26	8,598,207.26	0.00	8,598,207.26	8,598,207.26	0.00	02 METRO CUADRADO	2,267.51		3 POBLADO	1	2,900	100	100.00
73955/ 0068 268768	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	222 SECUNDARIA (AULAS)	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS TIPO U2C EN SECUNDARIA OFICIAL 0877 HÉCTOR XIMÉNEZ GONZÁLEZ. / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2024-08-26	2024-11-30	2,873,165.50	2,873,165.50	0.00	2,873,165.50	2,873,165.50	0.00	17 PIEZA	2.00		5 ALUMNO	220	220	100	100.00
73957/ 0069 280378	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	154 BIBLIOTECA	CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA EN PRIMARIA PROFA. MA. PETRA ARREOLA ECHEVERRÍA. / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2024-08-26	2024-11-30	1,142,622.10	1,142,622.10	0.00	1,142,622.10	1,142,622.10	0.00	02 METRO CUADRADO	124.20		5 ALUMNO	320	320	100	100.00
73959/ 0070 280580	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TELESECUNDARIA AGUSTÍN FRANCO FLORES / SANTA MARIA HUEXOCULCO	CONTRATO	2024-08-26	2024-11-30	1,483,979.75	1,483,979.75	0.00	1,483,979.75	1,483,979.75	0.00	02 METRO CUADRADO	199.00		5 ALUMNO	220	220	100	100.00
73960/ 0071 280624	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	280 CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO, DE LA AV. RECURSOS HIDRÁULICOS (LA FAVORITA), SAN JUAN Y SAN PEDRO TEZOMPA. / SAN JUAN Y SAN PEDRO TEZOMPA	CONTRATO	2024-08-26	2024-11-30	1,368,054.53	1,368,054.53	0.00	1,368,054.53	1,368,054.53	0.00	02 METRO CUADRADO	1,871.00		3 POBLADO	1	1,200	100	100.00



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 020 CHALCO / FAISMUN
Año de Ejercicio 2024. AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 209,579,532.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
73961/0072375475	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	285 PARQUES PUBLICOS Y/O PLAZAS	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO, CALLE HIDALGO PONIENTE, LA CANDELARIA TLPALA. / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2024-08-26	2024-11-30	6,197,294.71	6,197,294.71	0.00	6,197,294.71	6,197,294.71	0.00	02 METRO CUADRADOS	1,237.00		3 POBLADO	1	1,500	100	100.00
73962/0073280781	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE HORTALIZAS, DE C. MEMBRILLO A LA AV. NOCHEBUENA, SAN MATEO TEZOQUIPAN MIRAFLORES / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2024-08-26	2024-11-30	584,953.49	584,953.49	0.00	584,953.49	584,953.49	0.00	01 METRO LINEAL	151.75		3 POBLADO	1	600	100	100.00
73967/0074280842	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	291 PREESCOLAR (CANCHAS DEPORTIVAS)	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA EN PREESCOLAR GUADALUPE VICTORIA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2024-08-26	2024-11-30	607,307.93	607,307.93	0.00	607,307.93	607,307.93	0.00	02 METRO CUADRADOS	616.76		5 ALUMNO	180	1,850	100	100.00
75426/0075307357	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	011 ALUMBRADO PUBLICO	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ÁREA DE EQUIPAMIENTO / SAN MARTIN CUAUTLALPAN	CONTRATO	2024-03-21	2024-06-20	519,516.56	519,516.56	0.00	519,516.56	519,516.56	0.00	17 PIEZA	1.00		3 POBLADO	1	800	100	100.00
75427/0076306246	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	222 SECUNDARIA (AULAS)	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS TIPO U2C EN SECUNDARIA OF. 110 LUIS "G" URBINA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2024-03-15	2024-06-15	1,725,884.40	1,725,884.40	0.00	1,725,884.40	1,725,884.40	0.00	17 PIEZA	2.00		5 ALUMNO	310	310	100	100.00
75428/0077307496	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	211 PRIMARIA (AULAS)	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS TIPO U2C EN PRIMARIA MARGARITA MORÁN / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2024-03-15	2024-06-15	1,890,802.41	1,890,802.41	0.00	1,890,802.41	1,890,802.41	0.00	17 PIEZA	2.00		5 ALUMNO	320	320	100	100.00
75429/0078324502	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	207 PREPARATORIA (AULAS)	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS TIPO U2C, EN PREPARATORIA OFICIAL No. 312. / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2024-03-16	2024-06-15	1,579,264.30	1,579,264.30	0.00	1,579,264.30	1,579,264.30	0.00	17 PIEZA	2.00		5 ALUMNO	310	310	100	100.00
75430/0079328936	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	222 SECUNDARIA (AULAS)	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS TIPO U2C EN SECUNDARIA JUAN RULFO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2024-03-16	2024-06-15	1,699,651.44	1,699,651.44	0.00	1,699,651.44	1,699,651.44	0.00	02 METRO CUADRADOS	96.00		5 ALUMNO	310	310	100	100.00
75431/0080328987	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	208 PREPARATORIA (BARDAS PERIMETRALES)	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN PREPARATORIA OFICIAL NÚM. 199 / SANTA MARIA HUEXOCULCO	CONTRATO	2024-03-17	2024-06-15	800,791.50	800,791.50	0.00	800,791.50	800,791.50	0.00	01 METRO LINEAL	68.00		5 ALUMNO	310	310	100	100.00
75432/008177539	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR INCHANCONEME / SAN PABLO ATLAZALPAN	CONTRATO	2024-03-19	2024-06-19	1,266,709.53	1,266,709.53	0.00	1,266,709.53	1,266,709.53	0.00	02 METRO CUADRADOS	175.00		5 ALUMNO	250	250	100	100.00
75433/0082329123	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	011 ALUMBRADO PUBLICO	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION DE LAS CALLES: PAVO REAL, COLIBRI, CALANDRIA, GORRION Y GAVIOTA / SAN MARTIN CUAUTLALPAN	CONTRATO	2024-04-15	2024-07-15	1,103,199.08	1,103,199.08	0.00	1,103,199.08	1,103,199.08	0.00	19 POSTE	18.00		3 POBLADO	1	127	100	100.00
75434/0083392979	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	C REHABILITACION DIRECTA	303 EDUCACIÓN INICIAL U HOMÓLOGO. AULA	REHABILITACIÓN DE UN AULA EN SECUNDARIA FRIDA KAHLO, / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2024-11-20	2024-12-15	388,770.01	388,770.01	0.00	388,770.01	388,770.01	0.00	17 PIEZA	1.00		5 ALUMNO	300	300	100	100.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO




ESTADO DE
MÉXICO
¡El poder de servir!


REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 020 CHALCO / FAISMUN
Año de Ejercicio 2024. AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Reporte de Ejercicio Acumulado


TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 209,579,532.00 REINTEGRO: \$ 0.00


Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances			
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.		
75435/ 0084 393239	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	C REHABILITACION DIRECTA	303 EDUCACIÓN INICIAL U HOMÓLOGO. AULA	REHABILITACIÓN DE AULAS EN CETIS No. 96 / SAN MARTIN CUAUTLALPAN	CONTRATO	2024-11-20	2024-12-15	273,574.10	273,574.10	0.00	273,574.10	273,574.10	0.00	02 METRO CUADRO	100.80		5 ALUMNO	1,450	1,450	100	100.00		
75436/ 0085 394943	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	313 PREPARATORIA U HOMÓLOGO PLAZA CIVICA	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NO. 342 / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2024-11-20	2024-12-15	363,909.91	313,359.81	50,550.10	363,909.91	313,359.81	50,550.10	02 METRO CUADRO	498.84		5 ALUMNO	350	350	100	100.00		
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 70									TOTAL			209,629,570.54	209,579,020.44	50,550.10	209,629,570.54	209,579,020.44	50,550.10							7000

Complementarios: 22 Directa: 48


GOBIERNO DE CHALCO
2025-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
LICENCIADA ABIGAIL SANCHEZ MARTINEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL


C. P. JOSÉ MANUEL GUERRERO
PRESIDENTE MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL CHALCO
2025-2027


DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ING. LEONEL MQUEL
REGIDOR DE OBRAS PÚBLICAS


GOBIERNO DE CHALCO
2025-2027
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL
SOTO DE LA TORRE
ENCARGADO DEL DESPACHO Y HONORIFICO DEL ORGANO INT