



GOBIERNO DE  
**CHALCO**  
2022-2024

TESORERÍA  
**MUNICIPAL**

"2024. Año del Bicentenario de la Erección  
del Estado Libre y Soberano de México"

*AM*

No. De OFICIO: TM/101/2024

Chalco, Méx. A 14 de Febrero del 2024

**LIC. JEANETTE VILLA ESCOBAR  
JEFA DE LA UNIDAD DE NORMATIVIDAD  
DE LA SUB-SECRETARÍA DE  
PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO  
TOLUCA ESTADO DE MEXICO  
P R E S E N T E .**

Por este conducto, me es grato enviarle un cordial saludo al mismo tiempo y en cumplimiento al art. 240 del Código Financiero del Edo. Y Municipios, remito a usted el informe mensual SIAVAMEN del programa Ramo 33 en sus vertientes Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del D.F. ( FORTAMUNDF ) 2023 y Fondo de Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones Territoriales ( FAISMUN ) 2023 correspondiente al mes de Enero 2024.

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración y/o comentario al respecto.

ATENTAMENTE



*Maria del Angel Hernandez*  
M. en D. MARIA DEL ANGEL HERNANDEZ CASTANEDA  
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA  
**MUNICIPAL**

ESTADO DE MEXICO  
ESTADO DE MEXICO  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
**FINANZAS**  
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN  
Y PRESUPUESTO

15 FEB 2024

SUBDIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD DE  
PROGRAMAS DE GOBIERNO  
Hora:  Recibe:



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE  
MÉXICO



ESTADO DE  
MÉXICO  
¡El poder de servir!

**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)  
MUNICIPIO: 020 CHALCO / FAISMUN  
Año de Ejercicio 2023. AL 31 DE ENERO DEL 2024  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 223,203,149.00 REINTEGRO: \$ 0.00

| Control                 | Sector | Programa                                       | SubPrograma                    | Datos de la Obra y/o Acción                              |   |                | Fec. Ini. Pro. |                | Inversión Aprobada |               |              | Inversión Ejercida |               |              | Metas Totales   |          |             | Beneficiarios |          |             | Avances |        |
|-------------------------|--------|--|--------------------------------|--|---|----------------|----------------|----------------|--------------------|---------------|--------------|--------------------|---------------|--------------|-----------------|----------|-------------|---------------|----------|-------------|---------|--------|
|                         |        |  |                                | Inciso   | Obra/Localidad  | Mod. Ejec.     | Fec. Ini. Real | Fec. Ter. Real | Total              | R. del Fondo  | Intereses B. | Total              | R. del Fondo  | Intereses B. | U. Medida       | Aprobada | Aprob. Real | U. Medida     | Cantidad | U. Personas | Fis.    | Fin.   |
| 60911/<br>0001<br>9814  | 17 URB | UR<br>URBANIZACION                             | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 196 PAVIMENTACION  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CALLE PINO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS   | ADMINISTRACION | 2023-03-15     | 2023-05-31     | 3,672,871.32       | 3,672,871.32  | 0.00         | 3,672,871.32       | 3,672,871.32  | 0.00         | 02 METRO CUADRO | 1,510.00 |             | 2 COLONIA     | 1        | 1,250       | 100     | 100.00 |
| 60913/<br>0002<br>9853  | 17 URB | UR<br>URBANIZACION                             | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 196 PAVIMENTACION  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE JOSE MARIA MORELOS / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS                                      | CONTRATO       | 2023-03-15     | 2023-05-31     | 13,662,754.98      | 13,662,754.98 | 0.00         | 13,662,754.98      | 13,662,754.98 | 0.00         | 02 METRO CUADRO | 7,990.00 |             | 2 COLONIA     | 1        | 2,600       | 100     | 100.00 |
| 60915/<br>0003<br>10062 | 17 URB | UR<br>URBANIZACION                             | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 196 PAVIMENTACION  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE PINO, / SAN PABLO ATLAZALPAN   | CONTRATO       | 2023-03-15     | 2023-05-31     | 8,380,952.38       | 8,380,952.38  | 0.00         | 8,380,952.38       | 8,380,952.38  | 0.00         | 02 METRO CUADRO | 3,722.14 |             | 3 POBLADO     | 1        | 3,800       | 100     | 100.00 |
| 60917/<br>0004<br>10076 | 17 URB | UR<br>URBANIZACION                             | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 196 PAVIMENTACION  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE MANUEL AVILA CAMACHO, / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS                                   | CONTRATO       | 2023-03-15     | 2023-05-31     | 8,026,387.34       | 8,026,387.34  | 0.00         | 8,026,387.34       | 8,026,387.34  | 0.00         | 02 METRO CUADRO | 3,897.81 |             | 2 COLONIA     | 1        | 3,200       | 100     | 100.00 |
| 60920/<br>0006<br>11156 | 17 URB | UR<br>URBANIZACION                             | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 196 PAVIMENTACION  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE VICENTE GUERRERO, / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS                                       | CONTRATO       | 2023-03-15     | 2023-05-31     | 14,758,120.32      | 14,758,120.32 | 0.00         | 14,758,120.32      | 14,758,120.32 | 0.00         | 02 METRO CUADRO | 5,360.00 |             | 2 COLONIA     | 1        | 2,600       | 100     | 100.00 |
| 60922/<br>0007<br>11411 | 17 URB | UR<br>URBANIZACION                             | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 196 PAVIMENTACION  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE SERIS, / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS  | CONTRATO       | 2023-03-15     | 2023-05-31     | 9,099,118.58       | 9,099,118.58  | 0.00         | 9,099,118.58       | 9,099,118.58  | 0.00         | 02 METRO CUADRO | 4,510.44 |             | 2 COLONIA     | 1        | 5,200       | 100     | 100.00 |
| 60923/<br>0008<br>11424 | 17 URB | UR<br>URBANIZACION                             | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 196 PAVIMENTACION  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE DALLA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS   | CONTRATO       | 2023-03-15     | 2023-05-31     | 8,017,000.46       | 8,017,000.46  | 0.00         | 8,017,000.46       | 8,017,000.46  | 0.00         | 02 METRO CUADRO | 3,680.00 |             | 2 COLONIA     | 1        | 3,200       | 100     | 100.00 |
| 60926/<br>0009<br>11494 | 17 URB | UR<br>URBANIZACION                             | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 196 PAVIMENTACION  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE MATAMOROS, / SAN GREGORIO CUAUTZINGO.  | CONTRATO       | 2023-03-15     | 2023-05-31     | 5,682,870.82       | 5,682,870.82  | 0.00         | 5,682,870.82       | 5,682,870.82  | 0.00         | 02 METRO CUADRO | 1,953.70 |             | 3 POBLADO     | 1        | 2,600       | 100     | 100.00 |
| 60926/<br>0010<br>11499 | 17 URB | UR<br>URBANIZACION                             | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 196 PAVIMENTACION  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE ENRIQUE ONTIVEROS / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS                                       | CONTRATO       | 2023-03-15     | 2023-05-31     | 4,488,113.16       | 4,488,113.16  | 0.00         | 4,488,113.16       | 4,488,113.16  | 0.00         | 02 METRO CUADRO | 2,538.84 |             | 3 POBLADO     | 1        | 4,300       | 100     | 100.00 |
| 60930/<br>0011<br>11525 | 17 URB | UR<br>URBANIZACION                             | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 196 PAVIMENTACION  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLE NIÑOS HEROES, / SAN MARTIN CUAUTLALPAN   | CONTRATO       | 2023-03-15     | 2023-03-31     | 6,873,943.85       | 6,873,943.85  | 0.00         | 6,873,943.85       | 6,873,943.85  | 0.00         | 02 METRO CUADRO | 3,367.48 |             | 3 POBLADO     | 1        | 2,600       | 100     | 100.00 |
| 60931/<br>0012<br>11534 | 17 URB | UR<br>URBANIZACION                             | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 196 PAVIMENTACION  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE IGNACIO PICHARDO PAGAZA, / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS                                | CONTRATO       | 2023-03-15     | 2023-05-31     | 4,033,951.55       | 4,033,951.55  | 0.00         | 4,033,951.55       | 4,033,951.55  | 0.00         | 02 METRO CUADRO | 1,880.00 |             | 2 COLONIA     | 1        | 2,500       | 100     | 100.00 |
| 60964/<br>0015<br>16453 | 05 EDU | 15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | A CONSTRUCCION DIRECTA         | 248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA | Construcción de techado en área de impartición de educación física, en Primaria Carlos Chavez, / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS | CONTRATO       | 2023-03-15     | 2023-05-31     | 3,000,642.31       | 3,000,642.31  | 0.00         | 3,000,642.31       | 3,000,642.31  | 0.00         | 02 METRO CUADRO | 480.00   |             | 5 ALUMNO      | 310      | 310         | 100     | 100.00 |

ESTADO DE MEXICO  
SECRETARIA DE FINANZAS  
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO

15 FEB 2024

SUBDIRECCION DE NORMATIVIDAD DE PROGRAMAS DE GOBIERNO

SECRETARIA DE FINANZAS  
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO  
UNIDAD DE NORMATIVIDAD  
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMATICA

COLORIN #101, COL. LOMAS ALTAS  
TOLUCA, ESTADO DE MEXICO  
TEL: (01722) 6250482  
TEL: (01722) 6250469

Reporte: Asesor Municipal Pdf6 de Fecha: 06/02/2024 12:49:43 Página 18



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE  
MÉXICO



ESTADO DE  
MÉXICO  
¡El poder de servir!

**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
Registro de Avances Fisicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)  
MUNICIPIO: 020 CHALCO / FAISMUN  
Año de Ejercicio 2023. AL 31 DE ENERO DEL 2024  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 223,203,149.00 REINTEGRO: \$ 0.00

| Datos de la Obra y/o Acción |        |  |                        |  | Fac. Ini. Pro.   |            |              | Fec. Ter. Pro. |              |              | Inversión Aprobada |              |              | Inversión Ejercida |                   |          | Metas Totales |           |          | Beneficiarios |      |        | Avances |  |
|-----------------------------|--------|--|------------------------|--|--|------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------|-------------------|----------|---------------|-----------|----------|---------------|------|--------|---------|--|
| Control                     | Sector | Programa                                       | SubPrograma            | Inciso   | Obra/Localidad   | Mod. Ejec. | Fec Ini Real | Fec Ter Real   | Total        | R. del Fondo | Intereses B.       | Total        | R. del Fondo | Intereses B.       | U. Medida         | Aprobada | Aprob Real    | U. Medida | Cantidad | U. Personas   | Fis. | Fin.   |         |  |
| 60966/<br>0016<br>16498     | 05 EDU | 15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | A CONSTRUCCION DIRECTA | 248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACION FISICA EN TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS  | CONTRATO   | 2023-03-15   | 2023-05-31     | 2,589,953.43 | 2,589,953.43 | 0.00               | 2,589,953.43 | 2,589,953.43 | 0.00               | 02 METRO CUADRADO | 480.00   |               | 5 ALUMNO  | 180      | 180           | 100  | 100.00 |         |  |
| 60967/<br>0017<br>16516     | 05 EDU | 15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | A CONSTRUCCION DIRECTA | 248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACION FISICA EN PREESCOLAR KOCHIPILLI / SAN GREGORIO CUAUTZINGO                      | CONTRATO   | 2023-03-15   | 2023-05-31     | 1,180,466.50 | 1,180,466.50 | 0.00               | 1,180,466.50 | 1,180,466.50 | 0.00               | 02 METRO CUADRADO | 400.00   |               | 5 ALUMNO  | 320      | 320           | 100  | 100.00 |         |  |
| 60969/<br>0018<br>17097     | 05 EDU | 15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | A CONSTRUCCION DIRECTA | 248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACION FISICA EN TELESECUNDARIA No. 0371 JUAN RUIZ DE ALARCON, / SAN LUCAS AMALINALCO | CONTRATO   | 2023-03-15   | 2023-05-31     | 2,099,900.90 | 2,099,900.90 | 0.00               | 2,099,900.90 | 2,099,900.90 | 0.00               | 02 METRO CUADRADO | 480.00   |               | 5 ALUMNO  | 210      | 210           | 100  | 100.00 |         |  |
| 60971/<br>0019<br>17147     | 05 EDU | 15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | A CONSTRUCCION DIRECTA | 248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACION FISICA EN PREESCOLAR ITZCOATL, / SAN MARCOS HUIXTOCO                           | CONTRATO   | 2023-03-15   | 2023-05-31     | 1,935,370.61 | 1,935,370.61 | 0.00               | 1,935,370.61 | 1,935,370.61 | 0.00               | 02 METRO CUADRADO | 480.00   |               | 5 ALUMNO  | 310      | 310           | 100  | 100.00 |         |  |
| 60972/<br>0020<br>17155     | 05 EDU | 15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | A CONSTRUCCION DIRECTA | 248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACION FISICA EN PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, / SAN MARCOS HUIXTOCO                      | CONTRATO   | 2023-03-15   | 2023-05-31     | 2,104,288.23 | 2,104,288.23 | 0.00               | 2,104,288.23 | 2,104,288.23 | 0.00               | 02 METRO CUADRADO | 480.00   |               | 5 ALUMNO  | 210      | 210           | 100  | 100.00 |         |  |
| 60973/<br>0021<br>17196     | 05 EDU | 15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | A CONSTRUCCION DIRECTA | 248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACION FISICA EN PREESCOLAR SIMÓN CASTILLO MONTES, / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS       | CONTRATO   | 2023-03-15   | 2023-05-31     | 1,734,423.36 | 1,734,423.36 | 0.00               | 1,734,423.36 | 1,734,423.36 | 0.00               | 02 METRO CUADRADO | 400.00   |               | 5 ALUMNO  | 160      | 160           | 100  | 100.00 |         |  |
| 60975/<br>0022<br>17210     | 05 EDU | 15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | A CONSTRUCCION DIRECTA | 248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACION FISICA EN TELESECUNDARIA IGNACIO ALLENDE, / SAN MATEO HUITZILZINGO             | CONTRATO   | 2023-03-15   | 2023-05-31     | 2,468,553.51 | 2,468,553.51 | 0.00               | 2,468,553.51 | 2,468,553.51 | 0.00               | 02 METRO CUADRADO | 480.00   |               | 5 ALUMNO  | 340      | 340           | 100  | 100.00 |         |  |
| 60977/<br>0023<br>17221     | 05 EDU | 15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | A CONSTRUCCION DIRECTA | 248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACION FISICA EN SECUNDARIA TECNICA NO. 28 TELPOCHCALLI / SAN PABLO ATLAZALPAN        | CONTRATO   | 2023-03-15   | 2023-05-31     | 3,301,913.06 | 3,301,913.06 | 0.00               | 3,301,913.06 | 3,301,913.06 | 0.00               | 02 METRO CUADRADO | 480.00   |               | 5 ALUMNO  | 190      | 190           | 100  | 100.00 |         |  |
| 60980/<br>0024<br>17240     | 05 EDU | 15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | A CONSTRUCCION DIRECTA | 248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACION FISICA EN PREPARATORIA OFICIAL NO.198 / SANTA MARIA HUEXOCULCO                 | CONTRATO   | 2023-03-15   | 2023-05-31     | 3,297,158.68 | 3,297,158.68 | 0.00               | 3,297,158.68 | 3,297,158.68 | 0.00               | 02 METRO CUADRADO | 596.18   |               | 5 ALUMNO  | 350      | 350           | 100  | 100.00 |         |  |

ESTADO DE MEXICO  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

15 FEB 2024

SECRETARÍA DE FINANZAS  
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO  
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA  
COLORIN #101, COL. LOMAS ALTAS  
TOLUCA, ESTADO DE MEXICO  
TEL: (01722) 6250482  
TEL: (01722) 6250469

Reporte de Ejercicio Acumulado de Fecha: 06/02/2024 12:49:43 Página 2/8

SUBDIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD DE PROGRAMAS DE GOBIERNO

Hora: Recibir:



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE  
MÉXICO



ESTADO DE  
MÉXICO  
¡El poder de servir!

**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)  
MUNICIPIO: 020 CHALCO / FAISMUN  
Año de Ejercicio 2023. AL 31 DE ENERO DEL 2024  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 223,203,149.00 REINTEGRO: \$ 0.00

| Datos de la Obra y/o Acción |        |  |                                |  |   |            | Fec. Ini. Pro. |                | Inversión Aprobada |              |              | Inversión Ejercida |              |              | Metas Totales   |          |             | Beneficiarios |          |             | Avances |        |
|-----------------------------|--------|--|--------------------------------|--|---|------------|----------------|----------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|-----------------|----------|-------------|---------------|----------|-------------|---------|--------|
| Control                     | Sector | Programa                                       | SubPrograma                    | Inciso   | Obra/Localidad  | Mod. Ejec. | Fec. Ini. Real | Fec. Ter. Real | Total              | R. del Fondo | Intereses B. | Total              | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida       | Aprobada | Aprob. Real | U. Medida     | Cantidad | U. Personas | Fis.    | Fin.   |
| 60981/0025/17302            | 05 EDU | 15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | A CONSTRUCCION DIRECTA         | 248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN TELESECUNDARIA JOSE VASCONCELOS / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS              | CONTRATO   | 2023-03-15     | 2023-05-31     | 2,817,553.35       | 2,817,553.35 | 0.00         | 2,817,553.35       | 2,817,553.35 | 0.00         | 02 METRO CUADRO | 334.10   |             | 5 ALUMNO      | 220      | 220         | 100     | 100.00 |
| 60982/0026/17319            | 05 EDU | 15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | A CONSTRUCCION DIRECTA         | 248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PREESCOLAR RICARDO FLORES MAGON, / SAN MARCOS HUIXTOCO                    | CONTRATO   | 2023-03-15     | 2023-05-31     | 1,940,841.77       | 1,940,841.77 | 0.00         | 1,940,841.77       | 1,940,841.77 | 0.00         | 02 METRO CUADRO | 480.00   |             | 5 ALUMNO      | 310      | 310         | 100     | 100.00 |
| 61043/0028/17429            | 05 EDU | 15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | A CONSTRUCCION DIRECTA         | 207 PREPARATORIA (AULAS)                                 | CONSTRUCCION DE DOS AULAS TIPO REGIONAL EN PREPARATORIA OFICIAL NO. 374 "ERENDIRA IKIKUNARI", / SAN LUCAS AMALINALCO                            | CONTRATO   | 2023-03-15     | 2023-05-31     | 1,199,152.72       | 1,199,152.72 | 0.00         | 1,199,152.72       | 1,199,152.72 | 0.00         | 02 METRO CUADRO | 96.00    |             | 5 ALUMNO      | 345      | 345         | 100     | 100.00 |
| 61047/0030/17495            | 05 EDU | 15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | A CONSTRUCCION DIRECTA         | 222 SECUNDARIA (AULAS)                                   | CONSTRUCCION DE UN AULA TIPO REGIONAL EN TELESECUNDARIA ANTONIO MARIA BUCARELI, / SAN MARCOS HUIXTOCO   | CONTRATO   | 2023-03-15     | 2023-05-31     | 564,980.00         | 564,980.00   | 0.00         | 564,980.00         | 564,980.00   | 0.00         | 17 PIEZA        | 1.00     |             | 5 ALUMNO      | 480      | 480         | 100     | 100.00 |
| 61048/0031/17499            | 05 EDU | 15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | A CONSTRUCCION DIRECTA         | 154 RIRI IOTFCA  | CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN SECUNDARIA RICARDO FLORES MAGON, / SAN MARCOS HUIXTOCO  | CONTRATO   | 2023-03-15     | 2023-05-31     | 1,126,374.55       | 1,126,374.55 | 0.00         | 1,126,374.55       | 1,126,374.55 | 0.00         | 02 METRO CUADRO | 152.36   |             | 5 ALUMNO      | 210      | 210         | 100     | 100.00 |
| 61049/0032/17957            | 05 EDU | 15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 293 SECUNDARIA (CANCHAS DEPORTIVAS)                      | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN SECUNDARIA JUAN RULFO, / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS   | CONTRATO   | 2023-03-15     | 2023-05-31     | 915,401.32         | 915,401.32   | 0.00         | 915,401.32         | 915,401.32   | 0.00         | 02 METRO CUADRO | 520.00   |             | 5 ALUMNO      | 290      | 290         | 100     | 100.00 |
| 61050/0033/18644            | 05 EDU | 15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | A CONSTRUCCION DIRECTA         | 212 PRIMARIA PERIMETRALES                                | CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS  | CONTRATO   | 2023-03-15     | 2023-05-31     | 955,543.19         | 955,543.19   | 0.00         | 955,543.19         | 955,543.19   | 0.00         | 02 METRO CUADRO | 301.98   |             | 5 ALUMNO      | 200      | 200         | 100     | 100.00 |
| 61185/0034/28374            | 18 VIV | 17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES  | A CONSTRUCCION DIRECTA         | 181 ELECTRIFICACION                                      | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE LAS CALLES: JAZMIN 2 Y JAZMIN 3 / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS   | CONTRATO   | 2023-04-15     | 2023-05-15     | 1,043,148.37       | 1,043,148.37 | 0.00         | 1,043,148.37       | 1,043,148.37 | 0.00         | 19 POSTE        | 11.00    |             | 2 COLONIA     | 1        | 246         | 100     | 100.00 |
| 61187/0035/28558            | 18 VIV | 17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES  | A CONSTRUCCION DIRECTA         | 181 ELECTRIFICACION                                      | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE LAS CALLES: RIO PARRAL Y RIO TUXPAN / SAN GREGORIO CUAUTZINGO  | CONTRATO   | 2023-04-15     | 2023-05-15     | 1,245,676.57       | 1,245,676.57 | 0.00         | 1,245,676.57       | 1,245,676.57 | 0.00         | 19 POSTE        | 16.00    |             | 3 POBLADO     | 1        | 107         | 100     | 100.00 |
| 61417/0036/16384            | 05 EDU | 15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | A CONSTRUCCION DIRECTA         | 248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PREPARATORIA ANEXA A LA NORMAL DE CHALCO, / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS    | CONTRATO   | 2023-03-30     | 2023-05-31     | 2,509,430.14       | 2,509,430.14 | 0.00         | 2,509,430.14       | 2,509,430.14 | 0.00         | 02 METRO CUADRO | 480.00   |             | 5 ALUMNO      | 430      | 430         | 100     | 100.00 |
| 61418/0037/16465            | 05 EDU | 15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | A CONSTRUCCION DIRECTA         | 248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN SECUNDARIA MAESTRO EUSEBIO BENITEZ ALBARRAN, / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS | CONTRATO   | 2023-03-31     | 2023-05-31     | 3,299,713.75       | 3,299,713.75 | 0.00         | 3,299,713.75       | 3,299,713.75 | 0.00         | 02 METRO CUADRO | 480.00   |             | 5 ALUMNO      | 280      | 280         | 100     | 100.00 |

ESTADO DE MÉXICO  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

15 FEB 2024

SECRETARÍA DE FINANZAS  
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO  
UNIDAD DE NORMATIVIDAD  
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

Reporte: AvanceMunicipalPdB de Fecha: 06/02/2024 12:49:44 Página 3/8

SUBDIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD DE PROGRAMAS DE GOBIERNO

Hora:

Recibido:



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE  
MÉXICO



ESTADO DE  
MÉXICO  
El poder de servir!

**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)  
MUNICIPIO: 020 CHALCO / FAISMUN  
Año de Ejercicio 2023. AL 31 DE ENERO DEL 2024  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 223,203,149.00 REINTEGRO: \$ 0.00

| Datos de la Obra y/o Acción |        |  |                                   |  |   | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada |              |              | Inversión Ejecida |              |              | Metas Totales |                   |          | Beneficiarios |           |          | Avances     |      |        |
|-----------------------------|--------|--|-----------------------------------|--|---|----------------|----------------|--------------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|---------------|-------------------|----------|---------------|-----------|----------|-------------|------|--------|
| Control                     | Sector | Programa                                       | SubPrograma                       | Inciso   | Obra/Localidad  | Mod. Ejec.     | Fec Ini Real   | Fec Ter Real       | Total        | R. del Fondo | Intereses B.      | Total        | R. del Fondo | Intereses B.  | U. Medida         | Aprobada | Aprob Real    | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fis. | Fin.   |
| 61419/003816471             | 05 EDU | 15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | A CONSTRUCCION DIRECTA            | 248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA. PREESCOLAR AMADO NERVO, / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS            | CONTRATO       | 2023-03-31     | 2023-05-31         | 2,089,687.18 | 2,089,687.18 | 0.00              | 2,089,687.18 | 2,089,687.18 | 0.00          | 02 METRO CUADRADO | 400.00   |               | 5 ALUMNO  | 310      | 310         | 100  | 100.00 |
| 61420/003917005             | 05 EDU | 15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | A CONSTRUCCION DIRECTA            | 248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TELESECUNDARIA PLAN DE AYUTLA, / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS   | CONTRATO       | 2023-03-31     | 2023-05-31         | 2,353,466.84 | 2,353,466.84 | 0.00              | 2,353,466.84 | 2,353,466.84 | 0.00          | 02 METRO CUADRADO | 480.00   |               | 5 ALUMNO  | 380      | 380         | 100  | 100.00 |
| 61421/004018775             | 05 EDU | 15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | A CONSTRUCCION DIRECTA            | 215 PRIMARIA (SANITARIOS)                                | MANTENIMIENTO DE MÓDULO SANITARIO EN PRIMARIA DR. GUSTAVO BAZ, / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS   | CONTRATO       | 2023-03-31     | 2023-05-31         | 774,496.75   | 774,496.75   | 0.00              | 774,496.75   | 774,496.75   | 0.00          | 17 PIEZA          | 1.00     |               | 5 ALUMNO  | 280      | 280         | 100  | 100.00 |
| 61484/004114253             | 17 URB | UR URBANIZACION                                | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS    | 186 GUARNICIONES Y BANQUETAS                             | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CANORIAS 2, / SAN PABLO ATLAZALPAN  | CONTRATO       | 2023-03-20     | 2023-05-31         | 2,511,936.98 | 2,511,936.98 | 0.00              | 2,511,936.98 | 2,511,936.98 | 0.00          | 01 METRO LINEAL   | 1,313.66 |               | 3 POBLADO | 1        | 2,600       | 100  | 100.00 |
| 61485/004214725             | 17 URB | UR URBANIZACION                                | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS    | 186 GUARNICIONES Y BANQUETAS                             | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE CHE GUEVARA, / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS  | CONTRATO       | 2023-03-20     | 2023-05-31         | 1,976,485.82 | 1,976,485.82 | 0.00              | 1,976,485.82 | 1,976,485.82 | 0.00          | 01 METRO LINEAL   | 1,565.78 |               | 2 COLONIA | 1        | 1,600       | 100  | 100.00 |
| 61488/004314908             | 17 URB | UR URBANIZACION                                | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS    | 186 GUARNICIONES Y BANQUETAS                             | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE LUCIO CABAÑAS, / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS  | CONTRATO       | 2023-03-20     | 2023-05-31         | 2,084,009.68 | 2,084,009.68 | 0.00              | 2,084,009.68 | 2,084,009.68 | 0.00          | 02 METRO CUADRADO | 1,612.80 |               | 2 COLONIA | 1        | 1,800       | 100  | 100.00 |
| 61489/004415065             | 17 URB | UR URBANIZACION                                | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS    | 186 GUARNICIONES Y BANQUETAS                             | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE JAZMÍN / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS  | CONTRATO       | 2023-03-20     | 2023-05-31         | 2,111,679.34 | 2,111,679.34 | 0.00              | 2,111,679.34 | 2,111,679.34 | 0.00          | 02 METRO CUADRADO | 1,551.32 |               | 2 COLONIA | 1        | 1,900       | 100  | 100.00 |
| 64887/0045133894            | 15 AYS | 14 DRENAJE Y LETRINAS                          | A CONSTRUCCION DIRECTA            | 256 DRENAJE SANITARIO                                    | CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES: GARDENIA, BEGONIA, NOCHEBUENA, FLOR DE ALHELI EN ARBOLEDAS / SAN MATEO TEZOQUIPAN | CONTRATO       | 2023-08-15     | 2023-09-29         | 1,152,000.00 | 1,152,000.00 | 0.00              | 1,152,000.00 | 1,152,000.00 | 0.00          | 01 METRO LINEAL   | 458.40   |               | 3 POBLADO | 1        | 221         | 100  | 100.00 |
| 64888/0046138279            | 15 AYS | AP AGUA POTABLE                                | A CONSTRUCCION DIRECTA            | 201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE                        | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTURADA No. 3 DE SANTA MARIA HUEXOCUILCO / SANTA MARIA HUEXOCUILCO                           | CONTRATO       | 2023-08-16     | 2023-11-13         | 8,300,000.00 | 8,300,000.00 | 0.00              | 8,300,000.00 | 8,300,000.00 | 0.00          | 03 METRO CUBICO   | 120.00   |               | 3 POBLADO | 1        | 2,427       | 100  | 100.00 |
| 64889/0047138175            | 15 AYS | 14 DRENAJE Y LETRINAS                          | A CONSTRUCCION DIRECTA            | 256 DRENAJE SANITARIO                                    | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA AMPLIACIÓN MORELOS EN SAN MARTIN CUAUTLALPAN / SAN MARTIN CUAUTLALPAN                       | CONTRATO       | 2023-08-17     | 2023-09-15         | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00              | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00          | 01 METRO LINEAL   | 300.00   |               | 3 POBLADO | 1        | 181         | 100  | 100.00 |
| 65683/0049189878            | 17 URB | UR URBANIZACION                                | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS    | 196 PAVIMENTACION  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION DE CALLE MEMBRILLO, / SAN MARCOS HUIXTOCO   | CONTRATO       | 2023-07-01     | 2023-09-30         | 6,398,683.43 | 6,398,683.43 | 0.00              | 6,398,683.43 | 6,398,683.43 | 0.00          | 02 METRO CUADRADO | 2,773.07 |               | 3 POBLADO | 1        | 3,200       | 100  | 100.00 |
| 65685/0050172814            | 17 URB | UR URBANIZACION                                | C REHABILITACION, COMPLEMENTARIOS | 282 CENTROS CULTURALES Y/O ARTISTICOS                    | REHABILITACIÓN DE CENTRO CULTURAL / SAN PABLO ATLAZALPAN  | CONTRATO       | 2023-09-01     | 2023-11-30         | 5,145,654.90 | 5,145,654.90 | 0.00              | 5,145,654.90 | 5,145,654.90 | 0.00          | 02 METRO CUADRADO | 1,616.56 |               | 3 POBLADO | 1        | 4,600       | 100  | 100.00 |

ESTADO DE MEXICO  
ESTADO DE MEXICO  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

15 FEB 2024

SECRETARÍA DE FINANZAS  
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO  
UNIDAD DE NORMATIVIDAD  
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

COLORÍN #101, COL. LOMAS ALTAS  
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO  
TEL: (01722) 6250492  
TEL: (01722) 6250489

Reporte: AvanceMunicipalP06 de Fecha: 06/02/2024 12:49:44 Página 4/8

SUBDIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD DE PROGRAMAS DE GOBIERNO

Hechos:  Revisión:



**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
 Registro de Avances Fiscales y Financieros  
 (Cifras en Pesos)  
**MUNICIPIO: 020 CHALCO / FAISMUN**  
 Año de Ejercicio 2023. AL 31 DE ENERO DEL 2024  
 Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 223,203,149.00 REINTEGRO: \$ 0.00

| Datos de la Obra y/o Acción |        |  |                                  |  |   | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada |              |              | Inversión Ejercida |              |              | Metas Totales |                 |          | Beneficiarios |           |          | Avances     |      |        |
|-----------------------------|--------|--|----------------------------------|--|---|----------------|----------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|----------|---------------|-----------|----------|-------------|------|--------|
| Control                     | Sector | Programa                                       | SubPrograma                      | Inciso   | Obra/Localidad  | Mod. Ejec.     | Fec. Ini. Real | Fec. Ter. Real     | Total        | R. del Fondo | Intereses B.       | Total        | R. del Fondo | Intereses B.  | U. Medida       | Aprobada | Aprob. Real   | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fis. | Fin.   |
| 6586/0051172550             | 17 URB | UR URBANIZACION                                | C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS | 285 PARQUES PUBLICOS Y/O PLAZAS                          | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO, / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS  | CONTRATO       | 2023-08-01     | 2023-10-31         | 9,100,000.00 | 9,100,000.00 | 0.00               | 9,100,000.00 | 9,100,000.00 | 0.00          | 02 METRO CUADRO | 3,184.57 |               | 2 COLONIA | 1        | 8,900       | 100  | 100.00 |
| 66132/0052229229            | 15 AYS | AP AGUA POTABLE                                | A CONSTRUCCION DIRECTA           | 201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE                        | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA NO 2 DE LA CANDELARIA TLAPALA PARA REFORZAR EL CENTRO DEL PUEBLO Y LA COLONIA JARDINES DE TLAPALA / CANDELARIA TLAPALA, LA | CONTRATO       | 2023-08-14     | 2023-12-28         | 7,800,000.00 | 7,800,000.00 | 0.00               | 7,800,000.00 | 7,800,000.00 | 0.00          | 03 METRO CUBICO | 120.00   |               | 3 POBLADO | 1        | 2,356       | 100  | 100.00 |
| 66665/005393748             | 05 EDU | 15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | A CONSTRUCCION DIRECTA           | 207 PREPARATORIA (AULAS)                                 | CONSTRUCCION DE DOS AULAS TIPO U2C, EN PREPARATORIA No. 312, / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS   | CONTRATO       | 2023-08-15     | 2023-09-30         | 1,722,200.92 | 1,722,200.92 | 0.00               | 1,722,200.92 | 1,722,200.92 | 0.00          | 02 METRO CUADRO | 132.23   |               | 5 ALUMNO  | 310      | 310         | 100  | 100.00 |
| 66668/0054238311            | 05 EDU | 15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | A CONSTRUCCION DIRECTA           | 211 PRIMARIA (AULAS)                                     | CONSTRUCCION DE UN AULA TIPO REGIONAL EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA, / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS  | CONTRATO       | 2023-08-15     | 2023-10-30         | 564,847.52   | 564,847.52   | 0.00               | 564,847.52   | 564,847.52   | 0.00          | 17 PIEZA        | 1.00     |               | 5 ALUMNO  | 467      | 467         | 100  | 100.00 |
| 66669/0055238655            | 05 EDU | 15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | A CONSTRUCCION DIRECTA           | 202 PREESCOLAR (AULAS)                                   | CONSTRUCCION DE UN AULA TIPO REGIONAL EN PREESCOLAR NEZAHUALPILLI, / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS   | CONTRATO       | 2023-08-15     | 2023-10-30         | 565,135.63   | 565,135.63   | 0.00               | 565,135.63   | 565,135.63   | 0.00          | 02 METRO CUADRO | 74.88    |               | 5 ALUMNO  | 184      | 184         | 100  | 100.00 |
| 66670/0056240268            | 05 EDU | 15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | Z MEJORAMIENTO DIRECTA           | 215 PRIMARIA (SANITARIOS)                                | MANTENIMIENTO DE MÓDULO SANITARIO EN PRIMARIA MARGARITA MORÁN, / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS   | CONTRATO       | 2023-07-15     | 2023-10-30         | 278,501.11   | 278,501.11   | 0.00               | 278,501.11   | 278,501.11   | 0.00          | 02 METRO CUADRO | 28.00    |               | 5 ALUMNO  | 304      | 304         | 100  | 100.00 |
| 66671/0057240361            | 05 EDU | 15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | A CONSTRUCCION DIRECTA           | 211 PRIMARIA (AULAS)                                     | CONSTRUCCION DE DOS AULAS TIPO U2C EN PRIMARIA MARGARITA MORÁN, / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS  | CONTRATO       | 2023-08-15     | 2023-10-30         | 1,542,656.97 | 1,542,656.97 | 0.00               | 1,542,656.97 | 1,542,656.97 | 0.00          | 02 METRO CUADRO | 132.23   |               | 5 ALUMNO  | 304      | 304         | 100  | 100.00 |
| 66672/0058240405            | 05 EDU | 15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | Z MEJORAMIENTO DIRECTA           | 215 PRIMARIA (SANITARIOS)                                | MANTENIMIENTO DE MÓDULO SANITARIO EN PRIMARIA GUSTAVO BAZ, CCT: 15EPRO138J, / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS  | CONTRATO       | 2023-08-15     | 2023-10-30         | 467,431.57   | 467,431.57   | 0.00               | 467,431.57   | 467,431.57   | 0.00          | 17 PIEZA        | 1.00     |               | 5 ALUMNO  | 280      | 280         | 100  | 100.00 |
| 66678/0059240561            | 05 EDU | 15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS   | 293 SECUNDARIA (CANCHAS DEPORTIVAS)                      | CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NO. 0696 JUANA DE ASBAJE, / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS   | CONTRATO       | 2023-08-15     | 2023-10-30         | 1,175,172.35 | 1,175,172.35 | 0.00               | 1,175,172.35 | 1,175,172.35 | 0.00          | 02 METRO CUADRO | 800.00   |               | 5 ALUMNO  | 360      | 360         | 100  | 100.00 |
| 66680/0060240725            | 05 EDU | 15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | A CONSTRUCCION DIRECTA           | 248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, EN PRIMARIA PEDRO LEON, / SAN MATEO HUITZILZINGO  | CONTRATO       | 2023-08-15     | 2023-10-30         | 1,798,310.24 | 1,798,310.24 | 0.00               | 1,798,310.24 | 1,798,310.24 | 0.00          | 02 METRO CUADRO | 400.00   |               | 5 ALUMNO  | 325      | 325         | 100  | 100.00 |
| 66682/0061240790            | 05 EDU | 15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | A CONSTRUCCION DIRECTA           | 226 SECUNDARIA (SANITARIOS)                              | CONSTRUCCION DE MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA SECUNDARIA FRIDA KAHLO, / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS  | CONTRATO       | 2023-08-15     | 2023-10-30         | 1,462,473.74 | 1,462,473.74 | 0.00               | 1,462,473.74 | 1,462,473.74 | 0.00          | 02 METRO CUADRO | 48.00    |               | 5 ALUMNO  | 450      | 450         | 100  | 100.00 |
| 66683/0062232783            | 05 EDU | 15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | A CONSTRUCCION DIRECTA           | 222 SECUNDARIA (AULAS)                                   | CONSTRUCCION DE UN AULA TIPO U2C EN ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL 1054 ERNESTO GUEVARA, / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS   | CONTRATO       | 2023-08-15     | 2023-10-30         | 768,828.67   | 768,828.67   | 0.00               | 768,828.67   | 768,828.67   | 0.00          | 02 METRO CUADRO | 87.28    |               | 5 ALUMNO  | 150      | 150         | 100  | 100.00 |

**SECRETARÍA DE FINANZAS**  
**SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO**  
**Y PRESUPUESTO**

**15 FEB 2024**

SECRETARÍA DE FINANZAS    COLORIN #101, COL. LOMAS ALTAS  
 SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO    TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO  
 UNIDAD DE NORMATIVIDAD    TEL: (01722) 6250482  
 UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA    TEL: (01722) 6250469

Reporte: AvanceMunicipalPdf de Fecha: 06/02/2024 12:49:44 Página 5/6

**SUBDIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD DE PROGRAMAS DE GOBIERNO**

Hora:  Recibe:



**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
**Registro de Avances Fiscales y Financieros**  
 (Cifras en Pesos)  
**MUNICIPIO: 020 CHALCO / FAISMUN**  
**Año de Ejercicio 2023. AL 31 DE ENERO DEL 2024**  
**Reporte de Ejercicio Acumulado**

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 223,203,149.00 REINTEGRO: \$ 0.00

| Datos de la Obra y/o Acción |        |   |                                |  |  |            | Fec. Inic. Pro. |                | Inversión Aprobada |              |              | Inversión Ejercida |              |              | Metas Totales   |          |             | Beneficiarios |          |             | Avances |        |
|-----------------------------|--------|---|--------------------------------|--|--|------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|-----------------|----------|-------------|---------------|----------|-------------|---------|--------|
| Control                     | Sector | Programa                                      | SubPrograma                    | Inicio                                 | Obra/Localidad   | Mod. Ejec. | Fec. Inic. Real | Fec. Ter. Real | Total              | R. del Fondo | Intereses B. | Total              | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida       | Aprobada | Aprob. Real | U. Medida     | Cantidad | U. Personas | Fis.    | Fin.   |
| 67123/0063268832            | 18 VIV | 17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES | A CONSTRUCCION DIRECTA         | 181 ELECTRIFICACION                    | CONSTRUCCIÓN (PAGO DE CONVENIO CON CFE) DE ELECTRIFICACION DE LAS CALLES: JADE, ESMERALDA Y DIAMANTE / SAN LUCAS AMALINALCO  | CONTRATO   | 2023-11-01      | 2023-12-15     | 1,328,512.10       | 1,328,512.10 | 0.00         | 1,328,512.10       | 1,328,512.10 | 0.00         | 19 POSTE        | 12.00    |             | 3 POBLADO     | 266      | 266         | 100     | 100.00 |
| 67125/0064268908            | 18 VIV | 17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES | A CONSTRUCCION DIRECTA         | 181 ELECTRIFICACION                    | CONSTRUCCIÓN (PAGO DE CONVENIO CON CFE) DE ELECTRIFICACION DE LAS CALLES: CUNA DE MOISES, GIRASOLES Y ESTANISLAO CORTES / SAN MATEO TEZOQUIPAN                           | CONTRATO   | 2023-11-01      | 2023-12-15     | 1,607,603.17       | 1,607,603.17 | 0.00         | 1,607,603.17       | 1,607,603.17 | 0.00         | 19 POSTE        | 17.00    |             | 3 POBLADO     | 1        | 123         | 100     | 100.00 |
| 67127/0065268993            | 18 VIV | 17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES | A CONSTRUCCION DIRECTA         | 181 ELECTRIFICACION                    | CONSTRUCCIÓN (PAGO DE CONVENIO CON CFE) DE ELECTRIFICACION DE LA CALLE: CONSTRUCCIÓN (PAGO DE CONVENIO CON CFE) DE ELECTRIFICACION DE LA CALLE: / SANTA MARIA HUEXOCULCO | CONTRATO   | 2023-11-01      | 2023-12-31     | 509,022.09         | 509,022.09   | 0.00         | 509,022.09         | 509,022.09   | 0.00         | 19 POSTE        | 6.00     |             | 3 POBLADO     | 1        | 45          | 100     | 100.00 |
| 67128/0066289096            | 18 VIV | 17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES | A CONSTRUCCION DIRECTA         | 181 ELECTRIFICACION                    | CONSTRUCCIÓN (PAGO DE CONVENIO CON CFE) DE ELECTRIFICACION DE LA CALLE: PROL. REFORMA Y LA CUCHILLA / SAN LUCAS AMALINALCO   | CONTRATO   | 2023-11-01      | 2023-12-15     | 955,416.43         | 955,416.43   | 0.00         | 955,416.43         | 955,416.43   | 0.00         | 19 POSTE        | 12.00    |             | 3 POBLADO     | 1        | 90          | 100     | 100.00 |
| 67315/0067289143            | 18 VIV | 17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES | A CONSTRUCCION DIRECTA         | 181 ELECTRIFICACION                    | CONSTRUCCIÓN (PAGO DE CONVENIO CON CFE) DE ELECTRIFICACION DE LA CALLE: PINO / SAN MARCOS HUIXTOCO   | CONTRATO   | 2023-11-01      | 2023-12-15     | 1,107,935.95       | 1,107,935.95 | 0.00         | 1,107,935.95       | 1,107,935.95 | 0.00         | 19 POSTE        | 16.00    |             | 3 POBLADO     | 1        | 86          | 100     | 100.00 |
| 67316/0068290165            | 18 VIV | 17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES | A CONSTRUCCION DIRECTA         | 181 ELECTRIFICACION                    | CONSTRUCCIÓN (PAGO DE CONVENIO CON CFE) DE ELECTRIFICACION DE LAS CALLES: CDA. DE LAS FLORES Y CDA. ALDAMA / SAN PABLO ATLAZALPAN  | CONTRATO   | 2023-11-01      | 2023-12-15     | 1,187,157.86       | 1,187,157.86 | 0.00         | 1,187,157.86       | 1,187,157.86 | 0.00         | 19 POSTE        | 15.00    |             | 3 POBLADO     | 1        | 123         | 100     | 100.00 |
| 67317/0069290189            | 18 VIV | 17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES | A CONSTRUCCION DIRECTA         | 181 ELECTRIFICACION                    | CONSTRUCCIÓN (PAGO DE CONVENIO CON CFE) DE ELECTRIFICACION DE LAS CALLES: CDA. DE PINO Y CDA. DE ALCANFOR / SAN GREGORIO CUAUTZINGO                                      | CONTRATO   | 2023-11-01      | 2023-12-15     | 706,091.34         | 706,091.34   | 0.00         | 706,091.34         | 706,091.34   | 0.00         | 19 POSTE        | 9.00     |             | 3 POBLADO     | 1        | 60          | 100     | 100.00 |
| 67454/0070340350            | 15 AYS | 14 DRENAJE Y LETRINAS                         | A CONSTRUCCION DIRECTA         | 256 DRENAJE SANITARIO                  | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TLAPANECAS / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS   | CONTRATO   | 2023-12-12      | 2023-12-30     | 1,748,000.00       | 1,748,000.00 | 0.00         | 1,748,000.00       | 1,748,000.00 | 0.00         | 01 METRO LINEAL | 330.90   |             | 2 COLONIA     | 1        | 987         | 100     | 100.00 |
| 67757/0071383277            | 17 URB | UR URBANIZACION                               | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 196 PAVIMENTACION                      | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION DE CALLE PRIVADA S. / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS   | CONTRATO   | 2023-11-15      | 2023-12-15     | 1,593,688.65       | 1,593,688.65 | 0.00         | 1,593,688.65       | 1,593,688.65 | 0.00         | 02 METRO CUADRO | 612.75   |             | 2 COLONIA     | 1        | 300         | 100     | 100.00 |
| 67758/0072425450            | 17 URB | UR URBANIZACION                               | A CONSTRUCCION DIRECTA         | 280 CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN CALLE REFORMA / SAN MARTIN CUAUTLAPAN  | CONTRATO   | 2023-11-15      | 2023-12-15     | 1,852,934.78       | 1,852,934.78 | 0.00         | 1,852,934.78       | 1,852,934.78 | 0.00         | 02 METRO CUADRO | 567.00   |             | 3 POBLADO     | 1        | 1,000       | 100     | 100.00 |
| 67759/0073383045            | 17 URB | UR URBANIZACION                               | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 186 GUARNICIONES Y BANQUETAS           | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE HIDALGO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS   | CONTRATO   | 2023-11-15      | 2023-12-15     | 440,304.25         | 440,304.25   | 0.00         | 440,304.25         | 440,304.25   | 0.00         | 02 METRO CUADRO | 211.00   |             | 3 POBLADO     | 1        | 800         | 100     | 100.00 |
| 67760/0074383554            | 15 AYS | 14 DRENAJE Y LETRINAS                         | C REHABILITACION DIRECTA       | 256 DRENAJE SANITARIO                  | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE TIZAPA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS   | CONTRATO   | 2023-11-15      | 2023-12-15     | 1,632,723.78       | 1,632,723.78 | 0.00         | 1,632,723.78       | 1,632,723.78 | 0.00         | 01 METRO LINEAL | 212.18   |             |               |          |             |         |        |

SECRETARÍA DE FINANZAS  
 SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

SECRETARÍA DE FINANZAS  
 SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO  
 UNIDAD DE NORMATIVIDAD  
 UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

15 FEB 2024

Reporte: AvanceMunicipalP06 de Fecha: 06/02/2024 12:49:45 Página 6/8  
 SUBDIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD DE PROGRAMAS DE GOBIERNO  
 Hora: \_\_\_\_\_ Recibe: \_\_\_\_\_



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE  
MÉXICO



ESTADO DE  
MÉXICO  
¡El poder de servir!

**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)  
MUNICIPIO: 020 CHALCO / FAISMUN  
Año de Ejercicio 2023. AL 31 DE ENERO DEL 2024  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 223,203,149.00 REINTEGRO: \$ 0.00

| Datos de la Obra y/o Acción |        |  |                                |  |   |            | Fec. Int. Pro. |                | Inversión Aprobada |              |              | Inversión Ejercida |              |              | Metas Totales     |          |             | Beneficiarios |          |             | Avances |        |
|-----------------------------|--------|--|--------------------------------|--|---|------------|----------------|----------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|-------------------|----------|-------------|---------------|----------|-------------|---------|--------|
| Control                     | Sector | Programa                                       | SubPrograma                    | Inciso   | Obra/Localidad  | Mod. Ejec. | Fec. Ini. Real | Fec. Ter. Real | Total              | R. del Fondo | Intereses B. | Total              | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida         | Aprobada | Aprob. Real | U. Medida     | Cantidad | U. Personas | Fis.    | Fin.   |
| 67761/0075384259            | 05 EDU | 15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 292 PRIMARIA (CANCHAS DEPORTIVAS)  | CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN PRIMARIA PEDRO LEÓN, / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS   | CONTRATO   | 2023-11-15     | 2023-12-15     | 749,094.44         | 749,094.44   | 0.00         | 749,094.44         | 749,094.44   | 0.00         | 02 METRO CUADRADO | 765.00   |             | 5 ALUMNO      | 1        | 358         | 100     | 100.00 |
| 67762/0076385155            | 05 EDU | 15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 291 PREESCOLAR (CANCHAS DEPORTIVAS)  | CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN PREESCOLAR FEDERICO FROEBEL, / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS   | CONTRATO   | 2023-11-15     | 2023-12-15     | 498,864.99         | 498,864.99   | 0.00         | 498,864.99         | 498,864.99   | 0.00         | 02 METRO CUADRADO | 710.00   |             | 5 ALUMNO      | 131      | 131         | 100     | 100.00 |
| 67763/0077385224            | 05 EDU | 15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | A CONSTRUCCION DIRECTA         | 248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA                         | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, EN PRIMARIA PROFA. MA. PETRA ARREOLA ECHEVERRIA, / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS | CONTRATO   | 2023-11-15     | 2023-12-15     | 2,410,934.62       | 2,410,934.62 | 0.00         | 2,410,934.62       | 2,410,934.62 | 0.00         | 02 METRO CUADRADO | 515.00   |             | 5 ALUMNO      | 434      | 434         | 100     | 100.00 |
| 67850/0078395757            | 05 EDU | 15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | A CONSTRUCCION DIRECTA         | 248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA                         | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, EN PREESCOLAR SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ / SAN MARTIN CUAUTLALPAN              | CONTRATO   | 2023-11-15     | 2023-12-25     | 1,750,693.12       | 1,750,693.12 | 0.00         | 1,750,693.12       | 1,750,693.12 | 0.00         | 02 METRO CUADRADO | 357.00   |             | 5 ALUMNO      | 175      | 175         | 100     | 100.00 |
| 67852/0079395905            | 05 EDU | 15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | A CONSTRUCCION DIRECTA         | 248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA                         | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, PREESCOLAR RITA FERRINI RÍOS, / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS                    | CONTRATO   | 2023-11-15     | 2023-12-25     | 2,313,830.61       | 2,313,830.61 | 0.00         | 2,313,830.61       | 2,313,830.61 | 0.00         | 02 METRO CUADRADO | 399.00   |             | 5 ALUMNO      | 100      | 100         | 100     | 100.00 |
| 67853/0080396072            | 05 EDU | 15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | A CONSTRUCCION DIRECTA         | 248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA                         | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, EN PRIMARIA CARLOS FUENTES, / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS                      | CONTRATO   | 2023-11-15     | 2023-12-25     | 2,096,108.16       | 2,096,108.16 | 0.00         | 2,096,108.16       | 2,096,108.16 | 0.00         | 02 METRO CUADRADO | 442.00   |             | 5 ALUMNO      | 471      | 471         | 100     | 100.00 |
| 67856/0081396146            | 05 EDU | 15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | A CONSTRUCCION DIRECTA         | 248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA                         | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN CBT No2 ANGEL MARIA GARIBAY KINTANA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS            | CONTRATO   | 2023-11-15     | 2023-12-25     | 2,501,329.66       | 2,501,329.66 | 0.00         | 2,501,329.66       | 2,501,329.66 | 0.00         | 02 METRO CUADRADO | 513.00   |             | 5 ALUMNO      | 426      | 426         | 100     | 100.00 |
| 67857/0082402677            | 05 EDU | 15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | A CONSTRUCCION DIRECTA         | 214 PRIMARIA (DOTACION DE SERVICIOS BASICOS: AGUA, ELECTRIFICACION, DRENAJE)     | CONSTRUCCION DE DOTACION DE SERVICIO BASICO AGUA PARA LA ESCUELA PRIMARIA NIÑO ARTILLERO, / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS                            | CONTRATO   | 2023-11-15     | 2023-12-25     | 231,467.70         | 231,467.70   | 0.00         | 231,467.70         | 231,467.70   | 0.00         | 17 PIEZA          | 1.00     |             | 5 ALUMNO      | 388      | 388         | 100     | 100.00 |
| 67963/0083403077            | 05 EDU | 15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | A CONSTRUCCION DIRECTA         | 209 PREPARATORIA (DOTACION DE SERVICIOS BASICOS: AGUA, ELECTRIFICACION, DRENAJE) | CONSTRUCCION DE DOTACION DE SERVICIO BASICO AGUA PARA LA ESCUELA PREPARATORIA No. 312, / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS                               | CONTRATO   | 2023-11-15     | 2023-12-15     | 224,534.80         | 224,534.80   | 0.00         | 224,534.80         | 224,534.80   | 0.00         | 17 PIEZA          | 1.00     |             | 5 ALUMNO      | 100      | 100         | 100     | 100.00 |
| 67965/0084403493            | 05 EDU | 15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | A CONSTRUCCION DIRECTA         | 222 SECUNDARIA (AULAS)   | CONSTRUCCION DE AULA TIPO REGIONAL SECUNDARIA JOSÉ VASCONCELOS / SAN MATEO TEZOQUIPAN   | CONTRATO   | 2023-11-15     | 2023-12-25     | 565,137.20         | 565,137.20   | 0.00         | 565,137.20         | 565,137.20   | 0.00         | 17 PIEZA          | 1.00     |             | 5 ALUMNO      | 100      | 100         | 100     | 100.00 |

SECRETARÍA DE FINANZAS  
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

SECRETARÍA DE FINANZAS  
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO  
UNIDAD DE NORMATIVIDAD  
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

COLORÍN #101, COL. LOMAS ALTAS  
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO  
TEL: (01722) 6250462  
TEL: (01722) 6250469

Reporte: AvanceMunicipalPpto de FEZ 06/02/2024 Tz:49:45 Página 7/8

15 FEB 2024  
SUBDIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD DE PROGRAMAS DE GOBIERNO  
Mostró Recibió





GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO



ESTADO DE MEXICO  
¡El poder de servir!

**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)  
MUNICIPIO: 020 CHALCO / FAISMUN  
Año de Ejercicio 2023. AL 31 DE ENERO DEL 2024  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 223,203,149.00 REINTEGRO: \$ 0.00

| Datos de la Obra y/o Acción                     |        |  |                                |  |  |            | Fec. Ini. Pro. |                | Fec. Ter. Pro. |              | Inversión Aprobada |                       |                       | Inversión Ejercida |                       |                       | Metas Totales     |           |          | Beneficiarios |      |        | Avances |             |
|---|--------|--|--------------------------------|--|--|------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------|----------|---------------|------|--------|---------|-------------|
| Control   | Sector | Programa                                       | SubPrograma                    | Inciso                                 | Obra/Localidad   | Mod. Ejec. | Fec. Ini. Real | Fec. Ter. Real | Total          | R. del Fondo | Intereses B.       | Total                 | R. del Fondo          | Intereses B.       | U. Medida             | Aprobada              | Aprob Real        | U. Medida | Cantidad | U. Personas   | Fis. | Fin.   |         |             |
| 67966/0085<br>425305                            | 05 EDU | 15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | A CONSTRUCCION DIRECTA         | 207 PREPARATORIA (AULAS)               | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS TIPO REGIONAL EN CBT NO.4, / SAN JUAN Y SAN PEDRO TEZOMPA                      | CONTRATO   | 2023-11-15     | 2023-12-26     | 1,079,977.89   | 1,079,977.89 | 0.00               | 1,079,977.89          | 1,079,977.89          | 0.00               | 17 PIEZA              | 2.00                  |                   | 5 ALUMNO  | 426      | 426,100       | 100  | 100.00 |         |             |
| 68074/0086<br>435317                            | 17 URB | UR URBANIZACION                                | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 196 PAVIMENTACION                      | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE PRIVADA 8, / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS                           | CONTRATO   | 2023-12-11     | 2023-12-22     | 1,681,778.16   | 1,681,778.16 | 0.00               | 1,681,778.16          | 1,681,778.16          | 0.00               | 65 KILOMETRO CUADRADO | 650.00                |                   | 2 COLONIA | 1        | 1,800         | 100  | 100.00 |         |             |
| 68078/0087<br>435501                            | 17 URB | UR URBANIZACION                                | A CONSTRUCCION DIRECTA         | 011 ALUMBRADO PUBLICO                  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN MULTIDEPORTIVO DE TEZOMPA / SAN JUAN Y SAN PEDRO TEZOMPA | CONTRATO   | 2023-12-11     | 2023-12-22     | 442,481.12     | 442,481.12   | 0.00               | 442,481.12            | 442,481.12            | 0.00               | 17 PIEZA              | 1.00                  |                   | 3 POBLADO | 1        | 2,600         | 100  | 100.00 |         |             |
| 68081/0088<br>435635                            | 17 URB | UR URBANIZACION                                | A CONSTRUCCION DIRECTA         | 280 CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN / SAN MARTIN CUAUTLALPAN               | CONTRATO   | 2023-12-11     | 2023-12-22     | 930,183.67     | 817,295.41   | 112,888.26         | 930,183.67            | 817,295.41            | 112,888.26         | 02 METRO CUADRADO     | 512.00                |                   | 3 POBLADO | 1        | 360           | 100  | 100.00 |         |             |
| <b>TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 82</b> |        |  |                                |  |  |            |                |                | <b>TOTAL</b>   |              |                    | <b>223,316,037.26</b> | <b>223,203,149.00</b> | <b>112,888.26</b>  | <b>223,316,037.26</b> | <b>223,203,149.00</b> | <b>112,888.26</b> |           |          |               |      |        |         | <b>8200</b> |

Complementarios: 25      Directa: 57

**GOBIERNO MUNICIPAL**  
**CIUDADANO JOSE MIGUEL GUTIERREZ MORALES**  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

**Maria del Angel Hernandez**  
**MARIA DEL ANGEL HERNANDEZ CASTAÑEDA**  
TESORERA MUNICIPAL  
**TESORERÍA MUNICIPAL**

**LEONEL MIGUEL BRUDADA**  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

**JORGE SANCHEZ RAMIREZ**  
CONTRALOR MUNICIPAL  
**CONTRALORIA MUNICIPAL**

**CHALCO**

**SECRETARÍA DE FINANZAS**  
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

15 FEB 2024

SUBDIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD DE PROGRAMAS DE GOBIERNO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)  
MUNICIPIO: 020 CHALCO / FORTAMUN  
Año de Ejercicio 2023. AL 31 DE ENERO DEL 2024  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 356,613,035.10 REINTEGRO: \$ 0.00

| Datos de la Obra y/o Acción: |        |                      |                 |   |   | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada |                |                | Inversión Ejercida |               |               | Metas Totales |                       |          | Beneficiarios |             |          | Avances     |      |        |
|------------------------------|--------|----------------------|-----------------|---|---|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|----------|---------------|-------------|----------|-------------|------|--------|
| Control                      | Sector | Programa             | SubPrograma     | Inciso  | Obra/Localidad  | Mod. Ejec.     | Fec Ini Real   | Fec Ter Real       | Total          | R. del Fondo   | Intereses B.       | Total         | R. del Fondo  | Intereses B.  | U. Medida             | Aprobada | Aprob Real    | U. Medida   | Cantidad | U. Personas | Fis. | Fin.   |
| 61196/0001                   | 03 ASH | UR URBANIZACION      | A CONSTRUCCION  | 059 PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES             | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE NARANJO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS                                     | CONTRATO       | 2023-03-20     | 2023-07-20         | 4,575,004.06   | 4,575,004.06   | 0.00               | 4,575,004.06  | 4,575,004.06  | 0.00          | 65 KILOMETRO CUADRADO | 2,035.32 |               | 2 COLONIA   | 2,200    | 2,200       | 100  | 100.00 |
| 61197/0002                   | 03 ASH | UR URBANIZACION      | A CONSTRUCCION  | 059 PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES             | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE NORTE 15 / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS                                    | CONTRATO       | 2023-03-20     | 2023-07-20         | 5,227,033.13   | 5,227,033.13   | 0.00               | 5,227,033.13  | 5,227,033.13  | 0.00          | 65 KILOMETRO CUADRADO | 2,496.00 |               | 2 COLONIA   | 1        | 2,800       | 100  | 100.00 |
| 61198/0003                   | 03 ASH | UR URBANIZACION      | A CONSTRUCCION  | 059 PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES             | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE HORTALIZAS / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS                                  | CONTRATO       | 2023-03-20     | 2023-05-31         | 2,924,902.02   | 2,924,902.02   | 0.00               | 2,924,902.02  | 2,924,902.02  | 0.00          | 65 KILOMETRO CUADRADO | 1,279.29 |               | 3 POBLADO   | 1        | 2,600       | 100  | 100.00 |
| 61201/0004                   | 03 ASH | UR URBANIZACION      | A CONSTRUCCION  | 059 PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES             | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE MANUEL AVILA CAMACHO PONIENTE, / SAN PABLO ATLAZALPAN                    | CONTRATO       | 2023-03-20     | 2023-05-20         | 3,234,593.94   | 3,234,593.94   | 0.00               | 3,234,593.94  | 3,234,593.94  | 0.00          | 02 METRO CUADRADO     | 1,981.57 |               | 3 POBLADO   | 1        | 2,100       | 100  | 100.00 |
| 61221/0005                   | 03 ASH | UR URBANIZACION      | A CONSTRUCCION  | 059 PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES             | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE DE LAS ROSAS, / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS                               | CONTRATO       | 2023-03-20     | 2023-05-31         | 14,457,051.37  | 14,457,051.37  | 0.00               | 14,457,051.37 | 14,457,051.37 | 0.00          | 02 METRO CUADRADO     | 9,910.00 |               | 2 COLONIA   | 1        | 3,200       | 100  | 100.00 |
| 61223/0006                   | 03 ASH | UR URBANIZACION      | A CONSTRUCCION  | 059 PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES             | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CAMINO AL PANTEON, / SAN JUAN Y SAN PEDRO TEZOMPA                        | CONTRATO       | 2023-03-20     | 2023-05-31         | 4,199,998.54   | 4,199,998.54   | 0.00               | 4,199,998.54  | 4,199,998.54  | 0.00          | 02 METRO CUADRADO     | 5,200.00 |               | 3 POBLADO   | 1        | 1,100       | 100  | 100.00 |
| 61224/0007                   | 03 ASH | UR URBANIZACION      | A CONSTRUCCION  | 059 PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES             | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE SANTA CRUZ / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS                                  | CONTRATO       | 2023-03-20     | 2023-05-31         | 11,211,950.24  | 11,211,950.24  | 0.00               | 11,211,950.24 | 11,211,950.24 | 0.00          | 02 METRO CUADRADO     | 4,600.00 |               | 2 COLONIA   | 1        | 3,300       | 100  | 100.00 |
| 62339/0008                   | 09 GOB | SP SEGURIDAD PUBLICA | P NOMINA        | 128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO) | PAGO DE NOMINA, PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS       | CONTRATO       | 2023-03-16     | 2023-12-31         | 103,478,743.00 | 103,478,743.00 | 0.00               | 64,626,244.00 | 64,626,244.00 | 0.00          | 80 ELEMENTO           | 394.00   |               | 4 MUNICIPIO | 41       | 394         | 62   | 62.46  |
| 62341/0009                   | 09 GOB | SP SEGURIDAD PUBLICA | I EQUIPAMIENTO  | 121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA  | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS                   | CONTRATO       | 2023-03-16     | 2023-12-31         | 13,781,473.60  | 13,781,473.60  | 0.00               | 13,781,473.60 | 13,781,473.60 | 0.00          | 50 EQUIPO             | 50.00    |               | 4 MUNICIPIO | 1        | 1           | 100  | 100.00 |
| 62342/0010                   | 09 GOB | SP SEGURIDAD PUBLICA | O MANTENIMIENTO | 126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS       | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS            | ADMINISTRACION | 2023-03-16     | 2023-12-31         | 2,582,390.17   | 2,582,390.17   | 0.00               | 2,582,390.17  | 2,582,390.17  | 0.00          | 34 VEHICULO           | 80.00    |               | 4 MUNICIPIO | 1        | 80          | 100  | 100.00 |
| 62343/0011                   | 09 GOB | SP SEGURIDAD PUBLICA | J PROGRAMA      | 295 SEGURO DE VIDA PARA SEGURIDAD PUBLICA         | CONTRATACION DE SEGUROS DE VIDA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS  | ADMINISTRACION | 2023-03-16     | 2023-12-31         | 2,782,179.33   | 2,782,179.33   | 0.00               | 2,782,179.33  | 2,782,179.33  | 0.00          | 80 ELEMENTO           | 394.00   |               | 4 MUNICIPIO | 1        | 394         | 70   | 100.00 |
| 62344/0012                   | 09 GOB | SP SEGURIDAD PUBLICA | J PROGRAMA      | 295 SEGURO DE VIDA PARA SEGURIDAD PUBLICA         | EVALUACIONES DE CENRO DE CONTROL Y CONFIANZA PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS | ADMINISTRACION | 2023-03-16     | 2023-12-31         | 1,500,000.00   | 1,500,000.00   | 0.00               | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 80 ELEMENTO           | 394.00   |               | 4 MUNICIPIO | 1        | 394         | 0    | 0.00   |
| 62345/0013                   | 09 GOB | SP SEGURIDAD PUBLICA | I EQUIPAMIENTO  | 121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA  | ADQUISICION DE UNIFORMES DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS                           | ADMINISTRACION | 2023-03-16     | 2023-12-31         | 8,085,292.80   | 8,085,292.80   | 0.00               | 8,085,292.80  | 8,085,292.80  | 0.00          | 50 EQUIPO             | 394.00   |               | 4 MUNICIPIO | 1        | 394         | 100  | 100.00 |

ESTADO DE MEXICO  
SECRETARIA DE FINANZAS  
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO  
15 FEB 2024  
SUBDIRECCION DE NORMATIVIDAD DE PROGRAMAS DE GOBIERNO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)  
MUNICIPIO: 020 CHALCO / FORTAMUN  
Año de Ejercicio 2023. AL 31 DE ENERO DEL 2024  
Reporte de Ejercido Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 356,613,035.10 REINTEGRO: \$ 0.00

| Datos de la Obra y/o Acción |        |                                      |                                |  |  | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada |               |               | Inversión Ejercida |               |               | Metas Totales |                   |          | Beneficiarios |             |          | Avances     |      |        |
|-----------------------------|--------|--------------------------------------|--------------------------------|--|--|----------------|----------------|--------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|----------|---------------|-------------|----------|-------------|------|--------|
| Control                     | Sector | Programa                             | SubPrograma                    | Inciso   | Obra/Localidad   | Mod. Ejec.     | Fec Ini Real   | Fec Ter Real       | Total         | R. del Fondo  | Intereses B.       | Total         | R. del Fondo  | Intereses B.  | U. Medida         | Aprobada | Aprob Real    | U. Medida   | Cantidad | U. Personas | Fis. | Fin.   |
| 62346/0014                  | 09 GOB | SP SEGURIDAD PUBLICA                 | J PROGRAMA                     | 124 EXAMENES ANTIDOPING                          | PAGO DE ANTIDOPING Y ESTUDIOS PSICOLOGICOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS  | ADMINISTRACION | 2023-03-16     | 2023-12-31         | 330,600.00    | 330,600.00    | 0.00               | 330,600.00    | 330,600.00    | 0.00          | 20 ESTUDIO        | 394.00   |               | 4 MUNICIPIO | 1        | 394         | 100  | 100.00 |
| 62347/0015                  | 09 GOB | SP SEGURIDAD PUBLICA                 | I EQUIPAMIENTO                 | 121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA | COMPRA DE RADIOS / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS  | ADMINISTRACION | 2023-03-16     | 2023-12-31         | 2,500,000.00  | 2,500,000.00  | 0.00               | 168,415.36    | 168,415.36    | 0.00          | 50 EQUIPO         | 1.00     |               | 4 MUNICIPIO | 1        | 1           | 9    | 6.74   |
| 62349/0016                  | 09 GOB | SP SEGURIDAD PUBLICA                 | O MANTENIMIENTO                | 114 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO         | MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS   | ADMINISTRACION | 2023-03-16     | 2023-12-31         | 3,000,000.00  | 3,000,000.00  | 0.00               | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 50 EQUIPO         | 1.00     |               | 4 MUNICIPIO | 1        | 1           | 0    | 0.00   |
| 62362/0017                  | 08 ADM | EP EDIFICIOS PUBLICOS Y DE USO COMUN | I EQUIPAMIENTO                 | 038 EQUIPAMIENTO DE OFICINAS                     | COMPRA DE TERRENOS (PLAZA TLAPALA, CAMPO DE BEIS) / CANDELARIA TLAPALA, LA   | CONTRATO       | 2023-03-16     | 2023-12-31         | 7,000,000.00  | 7,000,000.00  | 0.00               | 7,000,000.00  | 7,000,000.00  | 0.00          | 50 EQUIPO         | 1.00     |               | 4 MUNICIPIO | 1        | 1           | 25   | 100.00 |
| 62363/0018                  | 08 ADM | SF SANEAMIENTO FINANCIERO            | R OBLIGACIONES FINANCIERAS     | 133 ENERGIA ELECTRICA                            | PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS   | ADMINISTRACION | 2023-03-16     | 2023-12-31         | 33,182,969.78 | 33,182,969.78 | 0.00               | 33,182,969.78 | 33,182,969.78 | 0.00          | 81 PAGO           | 1.00     |               | 4 MUNICIPIO | 1        | 1           | 100  | 100.00 |
| 62364/0019                  | 08 ADM | SF SANEAMIENTO FINANCIERO            | Q ADEUDO EJERCICIOS ANTERIORES | 134 OBRA Y SERVICIOS                             | SANEAMIENTO FINANCIERO ( PAGO DE PASIVOS DE EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR) / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS   | ADMINISTRACION | 2023-03-16     | 2023-12-31         | 8,000,000.00  | 8,000,000.00  | 0.00               | 5,396,559.91  | 5,396,559.91  | 0.00          | 81 PAGO           | 1.00     |               | 4 MUNICIPIO | 1        | 1           | 67   | 67.46  |
| 62942/0020                  | 07 ASS | DC DESARROLLO COMUNITARIO            | I EQUIPAMIENTO                 | 113 ADQUISICION DE EQUIPO                        | PAGO DE SERVICIOS DE SALUD PARA CLINICA CHALCO (APOYO DIF) / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS  | ADMINISTRACION | 2023-03-16     | 2023-12-31         | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00               | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00          | 17 PIEZA          | 1.00     |               | 4 MUNICIPIO | 1        | 1           | 100  | 100.00 |
| 67830/0021                  | 09 GOB | SP SEGURIDAD PUBLICA                 | I EQUIPAMIENTO                 | 121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA | COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS  | CONTRATO       | 2023-03-23     | 2023-12-31         | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00               | 9,999,503.92  | 9,999,503.92  | 0.00          | 50 EQUIPO         | 1.00     |               | 4 MUNICIPIO | 1        | 1           | 100  | 100.00 |
| 68214/0022                  | 03 ASH | UR URBANIZACION                      | C REHABILITACION               | 089 UNIDADES DEPORTIVAS                          | REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN AREA DE EQUIPAMIENTO, / SAN MARCOS HUXTOCO   | CONTRATO       | 2023-12-01     | 2023-12-25         | 1,743,380.07  | 1,743,380.07  | 0.00               | 1,743,380.07  | 1,743,380.07  | 0.00          | 02 METRO CUADRADO | 4,666.00 |               | 3 POBLADO   | 1        | 3,500       | 100  | 100.00 |
| 68215/0023                  | 03 ASH | EL ELECTRIFICACION                   | A CONSTRUCCION                 | 034 ELECTRIFICACION URBANA                       | CONSTRUCCION DE OBRA ELECTROMECANICA EN RED DE MEDIA Y BAJA TENSION PARA LA CONVERSION AEREA SUBTERRANEA Y OBRA CIVIL COMPLEMENTARIA PARA LA CONEXION / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS | CONTRATO       | 2023-12-01     | 2023-12-25         | 2,401,044.00  | 2,401,044.00  | 0.00               | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 17 PIEZA          | 1.00     |               | 4 MUNICIPIO | 1        | 3,500       | 0    | 0.00   |
| 68216/0024                  | 03 ASH | UR URBANIZACION                      | A CONSTRUCCION                 | 059 PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES            | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE HERNAN CORTES / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS  | CONTRATO       | 2023-12-13     | 2023-12-26         | 15,785,433.42 | 15,785,433.42 | 0.00               | 15,782,358.89 | 15,782,358.89 | 0.00          | 02 METRO CUADRADO | 4,244.50 |               | 3 POBLADO   | 1        | 10,000      | 100  | 99.98  |
| 68217/0025                  | 03 ASH | UR URBANIZACION                      | A CONSTRUCCION                 | 059 PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES            | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE JACARANDAS / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS   | CONTRATO       | 2023-12-13     | 2023-12-26         | 18,777,260.11 | 18,777,260.11 | 0.00               | 18,777,152.36 | 18,777,152.36 | 0.00          | 02 METRO CUADRADO | 6,800.00 |               | 3 POBLADO   | 1        | 2,800       | 100  | 100.00 |

ESTADO DE MEXICO  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO  
15 FEB 2024

SUBDIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD DE PROGRAMAS DE GOBIERNO

**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)  
MUNICIPIO: 020 CHALCO / FORTAMUN  
Año de Ejercicio 2023. AL 31 DE ENERO DEL 2024  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 356,613,035.10 REINTEGRO: \$ 0.00

| Datos de la Obra y/o Acción |        |          |              | Fec. Ini. Pro. |                | Fec. Ter. Pro. |              | Inversión Aprobada |       |              | Inversión Ejercida |       |              | Metas Totales |           | Beneficiarios |            |           | Avances  |             |      |      |
|-----------------------------|--------|----------|--------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------------|-------|--------------|--------------------|-------|--------------|---------------|-----------|---------------|------------|-----------|----------|-------------|------|------|
| Control                     | Sector | Programa | Sub Programa | Inciso         | Obra/Localidad | Mod. Ejec.     | Fec Ini Real | Fec Ter Real       | Total | R. del Fondo | Intereses B.       | Total | R. del Fondo | Intereses B.  | U. Medida | Aprobada      | Aprob Real | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fis. | Fin. |

**CONSTITUCIONAL**

CHALCO

ESTADO DE MÉXICO  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO  
15 FEB 2024  
SUBDIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD DE PROGRAMAS DE GOBIERNO  
HORA: Recibe:

**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)  
MUNICIPIO: 026 CHALCO / FORTAMUN  
Año de Ejercicio 2023. AL 31 DE ENERO DEL 2024  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 356,613,035.10 REINTEGRO: \$ 0.00

| Datos de la Obra y/o Acción                     |        |                           |                                |   |  |                | Fec. Ini. Pro. |              | Inversión Aprobada    |                       |              | Inversión Ejercida    |                       |              | Metas Totales    |          |            | Beneficiarios |          |             | Avances |             |
|---|--------|---------------------------|--------------------------------|---|--|----------------|----------------|--------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|--------------|------------------|----------|------------|---------------|----------|-------------|---------|-------------|
| Control   | Sector | Programa                  | SubPrograma                    | Ínciso                                  | Obra/Localidad   | Mod. Ejec.     | Fec Ini Real   | Fec Ter Real | Total                 | R. del Fondo          | Intereses B. | Total                 | R. del Fondo          | Intereses B. | U. Medida        | Aprobada | Aprob Real | U. Medida     | Cantidad | U. Personas | Fis.    | Fin.        |
| 68218/0026                                      | 03 ASH | UR URBANIZACION           | A CONSTRUCCION                 | 059 PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES   | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE REFORMA. / SAN MARTIN CUAUTLALPAN   | CONTRATO       | 2023-12-13     | 2023-12-26   | 10,662,742.93         | 10,662,742.93         | 0.00         | 10,660,572.80         | 10,660,572.80         | 0.00         | 02 METRO CUADRAO | 5,100.00 |            | 3 POBLADO     | 1        | 290         | 100     | 99.98       |
| 68219/0027                                      | 03 ASH | UR URBANIZACION           | A CONSTRUCCION                 | 059 PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES   | PAVIMENTACION DE CALLE SAN JUAN DE DIOS. / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS  | CONTRATO       | 2023-12-13     | 2023-12-26   | 16,000,000.00         | 16,000,000.00         | 0.00         | 15,999,168.90         | 15,999,168.90         | 0.00         | 02 METRO CUADRAO | 5,100.00 |            | 2 COLONIA     | 1        | 2,800       | 100     | 99.99       |
| 68220/0028                                      | 03 ASH | UR URBANIZACION           | A CONSTRUCCION                 | 059 PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES   | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE RICARDO CALVA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS  | CONTRATO       | 2023-12-13     | 2023-12-26   | 2,714,800.00          | 2,714,800.00          | 0.00         | 0.00                  | 0.00                  | 0.00         | 02 METRO CUADRAO | 842.17   |            | 2 COLONIA     | 1        | 2,800       | 0       | 0.00        |
| 68271/0029                                      | 03 ASH | UR URBANIZACION           | A CONSTRUCCION                 | 059 PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES   | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE MARGARITA MORAN / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS  | CONTRATO       | 2023-12-13     | 2023-12-26   | 2,898,000.00          | 2,898,000.00          | 0.00         | 2,847,116.71          | 2,847,116.71          | 0.00         | 02 METRO CUADRAO | 896.00   |            | 2 COLONIA     | 1        | 2,600       | 100     | 98.24       |
| 68273/0030                                      | 09 GOB | SP SEGURIDAD PUBLICA      | I EQUIPAMIENTO                 | 123 ADQUISICION DE EQUIPO PARA BOMBEROS | ADQUISICION DE QUIJADA DE LA VIDA PARA EL AREA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS  | CONTRATO       | 2023-03-16     | 2023-12-31   | 844,763.04            | 844,763.04            | 0.00         | 844,763.04            | 844,763.04            | 0.00         | 50 EQUIPO        | 1.00     |            | 4 MUNICIPIO   | 1        | 1           | 100     | 100.00      |
| 68311/0031                                      | 03 ASH | EL ELECTRIFICACION        | A CONSTRUCCION                 | 034 ELECTRIFICACION URBANA              | CONSTRUCCION DE OBRA ELECTROMECANICA Y OBRA CIVIL PARA LA REUBICACION DE POSTES Y MODIFICACION DE RED DE MEDIA TENSION. / SANTA CATARINA AYOTZINGO | CONTRATO       | 2023-12-13     | 2023-12-26   | 948,006.86            | 948,006.86            | 0.00         | 0.00                  | 0.00                  | 0.00         | 17 PIEZA         | 2.00     |            | 3 POBLADO     | 1        | 2,800       | 0       | 0.00        |
| 68312/0032                                      | 03 ASH | UR URBANIZACION           | A CONSTRUCCION                 | 059 PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES   | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE LAS GLORIAS / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS  | CONTRATO       | 2023-12-13     | 2023-12-26   | 6,367,357.73          | 6,367,357.73          | 0.00         | 6,366,003.72          | 6,366,003.72          | 0.00         | 02 METRO CUADRAO | 2,244.00 |            | 2 COLONIA     | 1        | 1,500       | 100     | 99.98       |
| 68360/0033                                      | 08 ADM | SF SANEAMIENTO FINANCIERO | R OBLIGACIONES FINANCIERAS     | 131 ISSEMYM                             | PAGO DE CONVENIO ISSEMYM ( DEUDA MUNICIPIO DE CHALCO) / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS   | CONTRATO       | 2023-03-16     | 2023-12-31   | 4,676,436.00          | 4,676,436.00          | 0.00         | 4,676,436.00          | 4,676,436.00          | 0.00         | 81 PAGO          | 1.00     |            | 1 MUNICIPIO   | 1        | 1           | 100     | 100.00      |
| 68361/0034                                      | 08 ADM | SF SANEAMIENTO FINANCIERO | R OBLIGACIONES FINANCIERAS     | 131 ISSEMYM                             | PAGO DE CONVENIO ISSEMYM ( DEUDA ORGANISMO ODAPAS) / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS  | CONTRATO       | 2023-03-16     | 2023-12-31   | 4,659,684.00          | 4,659,684.00          | 0.00         | 4,659,684.00          | 4,659,684.00          | 0.00         | 81 PAGO          | 1.00     |            | 1 MUNICIPIO   | 1        | 1           | 100     | 100.00      |
| 68362/0035                                      | 08 ADM | SF SANEAMIENTO FINANCIERO | Q ADEUDO EJERCICIOS ANTERIORES | 134 OBRA Y SERVICIOS                    | PAGO DE CREDITOS BANOBRA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS  | ADMINISTRACION | 2023-03-16     | 2023-12-31   | 12,000,000.00         | 12,000,000.00         | 0.00         | 12,000,000.00         | 12,000,000.00         | 0.00         | 81 PAGO          | 1.00     |            | 1 MUNICIPIO   | 1        | 1           | 100     | 100.00      |
| <b>TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 35</b> |        |                           |                                |   |  |                |                |              | <b>352,533,090.14</b> | <b>352,533,090.14</b> | <b>0.00</b>  | <b>298,122,798.66</b> | <b>298,122,798.66</b> | <b>0.00</b>  |                  |          |            |               |          |             |         | <b>2733</b> |

Complementarios: 0 Directa: 0

**CIUDADANO JOSE MIGUEL GUTIERREZ MORALES**  
PRESIDENTE MUNICIPAL

**Maria del Angel Hernandez**  
**MARIA DEL ANGEL HERNANDEZ CASTAÑEDA**  
TESORERA MUNICIPAL

**MARIO RODEA MAYORGA**  
DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA

**JORGE SANCHEZ RAMIREZ**  
CONTRALOR MUNICIPAL