



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ICIO DE:

CHALCO

PbRM-11	Seguimiento trimestral del programa anual de obras
---------	--

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE CHALCO							No. 0009							
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido
39	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	CONTRATO	DE AV. 5 DE MAYO A AV. SOLIDARIDAD, COLONIA	2,500	250101	3,366,082.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	3,366,082.96
40	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. SOLIDARIDAD	CONTRATO	DE CALLE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO A LA	2,800	250101	1,449,008.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	1,449,008.81
13	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE SANTA CRUZ	CONTRATO	DE CALLE NICOLAS BRAVO SUR A BOULEVARD ARTURO	2,100	250101	606,191.41	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	606,191.42	0.00	0.00
14	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE LÁZARO CÁRDENAS	CONTRATO	DE AV. VICENTE GUERRERO A AV. DEL CANAL, COL.	2,100	250101	1,662,449.89	0.00	0.00	0.00	0.00	96.78	1,608,940.40	3.22	53,509.49
15	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE FELIPE ÁNGELES II	CONTRATO	DE AV. AQUILES SERDÁN A AV. TIERRA Y LIBERTAD, COL.	1,800	250101	745,024.73	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	745,024.73	0.00	0.00
16	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE CAMELIA	CONTRATO	DE AV. CRISANTEMOS A LIMITE URBANO, COL.	1,600	250101	1,124,264.39	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	1,124,264.39	0.00	0.00
17	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE NOCHEBUENA	CONTRATO	DE AV. CRISANTEMOS A CARRETERA CHALCO	2,600	250101	1,262,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.17	1,175,828.29	6.83	86,259.71
18	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE	CONTRATO	DE CALLE SAN JUDAS TADEO A AV. EL TRIUNFO,	1,600	250101	610,897.54	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	610,897.54	0.00	0.00
19	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE SALINAS DE GORTARI	CONTRATO	DE CALLE SAN JUDAS TADEO A CALLE ARBOLEDAS,	2,500	250101	1,923,331.92	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	1,923,331.92	0.00	0.00
20	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	CONTRATO	DE AV. 5 DE MAYO A AV. SOLIDARIDAD, COL. TRES	2,600	250101	1,247,312.78	0.00	0.00	0.00	0.00	95.02	1,185,191.20	4.98	62,121.58
21	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE ALFONSO DEL VALLE	CONTRATO	DE AV. RECURSOS HIDRAULICOS A 6A.	2,500	250101	859,912.81	0.00	0.00	0.00	0.00	93.52	804,184.81	6.48	55,728.00
22	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE ORIENTE 47	CONTRATO	DE CALLE NORTE 10 A CALLE NORTE 16, COL. UNIÓN DE	2,500	250101	1,465,921.78	0.00	0.00	0.00	0.00	98.42	1,442,802.56	1.58	23,119.22
23	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE PROLONGACIÓN TIZAPA	CONTRATO	DE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA A CALLE ISIDRO	2,500	250101	450,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	450,428.00
24	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE JOSÉ LÓPEZ PORTILLO	CONTRATO	DE CALLE MAZATLAN A CALLE PUERTO ESCONDIDO,	1,800	250101	396,958.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	396,958.26
25	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE SAN PABLO	CONTRATO	DE AVENIDA AQUILES SERDÁN A CALLE SAN JOSÉ,	2,200	250101	1,349,787.21	0.00	0.00	0.00	0.00	80.48	1,086,293.33	19.52	263,493.88
26	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE OBSIDIANA	CONTRATO	DE AV. LA QUEBRADA A CALLE SAN DIEGO, COL.	3,500	250101	496,643.65	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	496,643.65	0.00	0.00
27	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE CERRADA SAN CRISTÓBAL	CONTRATO	DE AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS A CALLE SAN	2,800	250101	314,002.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	314,002.79
28	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE IZTACUHUATL	CONTRATO	DE CALLE 2 DE MARZO A CALLE 5 DE MAYO, COL. SAN	3,200	250101	615,906.56	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	615,906.56	0.00	0.00
41	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE AVENIDA AQUILES SERDÁN	CONTRATO	DE CALLE FRANCISCO VILLA A CALLE FELIPE ÁNGELES,	2,200	250101	1,318,244.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	1,318,244.28
42	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE AVENIDA 5 DE MAYO	CONTRATO	DE AV. JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ A AV. NUESTRA	1,800	250101	878,455.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	878,455.95
05	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE INDEPENDENCIA PONIENTE Y CALLE PUEBLA ZARAGOZA	CONTRATO	CALLE INDEPENDENCIA PONIENTE ESQUINA CON	1,255	250102	472,980.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	472,980.40

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ICIPU DE:

CHALCO

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE CHALCO								No. 0009							
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA								
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre		
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	
01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE ORIENTE 55	CONTRATO	DE CALLE NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD A CALLE	3,500	110101	12,780,693.54	0.00	0.00	100.00	12,780,693.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE SANTA CRUZ	CONTRATO	DE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA A BLVD.	2,100	250101	5,092,426.34	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	5,092,426.34	0.00	0.00	
02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE EJIDO DE CHALCO	CONTRATO	DE CALLE EJIDO DE SANTA BÁRBARA A CALLE EJIDO DE	1,200	250101	9,967,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.20	9,090,077.46	8.80	877,388.54	
03	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE EJIDO DE CHALCO ORIENTE	CONTRATO	DE AV. ALCANFOR A CALLE EJIDO DE RIO FRIO, COL.	800	250101	2,086,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.90	1,771,855.68	15.10	315,100.32	
04	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE LÁZARO CÁRDENAS	CONTRATO	DE AV. VICENTE GUERRERO A AV. DEL CANAL, COL.	2,100	250101	14,561,797.44	0.00	0.00	0.00	0.00	88.62	12,904,045.14	11.38	1,657,752.30	
05	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE HUICHOLES	CONTRATO	DE AV. TEXCATIPOCAA CALLE XOCHIQUETZAL, COL.	1,250	250101	7,487,346.65	0.00	0.00	0.00	0.00	90.86	6,802,931.12	9.14	684,415.53	
06	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE FELIPE ÁNGELES II	CONTRATO	DE AV. AQUILES SERDÁN A AV. TIERRA Y LIBERTAD, COL.	1,800	250101	6,664,944.53	0.00	0.00	0.00	0.00	93.92	6,259,547.97	6.08	405,396.56	
07	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CAMELIA	CONTRATO	DE AV. CRISANTEMOS A LIMITE URBANO, COL.	1,600	250101	9,939,422.53	0.00	0.00	0.00	0.00	39.67	3,942,764.22	60.33	5,996,658.31	
08	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE NOCHEBUENA	CONTRATO	DE AV. CRISANTEMOS A CARRETERA CHALCO	2,600	250101	11,139,690.99	0.00	0.00	0.00	0.00	42.64	4,749,870.70	57.36	6,389,820.30	
09	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE	CONTRATO	DE CALLE SAN JUDAS TADEO, A AV. EL TRIUNFO,	1,600	250101	5,011,432.95	0.00	0.00	0.00	0.00	95.26	4,773,872.27	4.74	237,560.68	
10	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE SALINAS DE GORTARI	CONTRATO	DE CALLE SAN JUDAS TADEO A CALLE ARBOLEDAS,	2,500	250101	14,180,475.73	0.00	0.00	0.00	0.00	32.28	4,576,988.94	67.72	9,603,486.79	
11	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	CONTRATO	DE AV. 5 DE MAYO A AV. SOLIDARIDAD, COL. TRES	2,600	250101	10,688,126.17	0.00	0.00	0.00	0.00	41.93	4,481,594.20	58.07	6,206,531.96	
12	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE ALFONSO DEL VALLE	CONTRATO	DE AV. RECURSOS HIDRAULICOS A BA.	2,500	250101	6,420,093.81	0.00	0.00	0.00	0.00	33.38	2,142,739.65	66.62	4,277,354.16	
45	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE ARBOLEDAS	CONTRATO	DE C. OYAMEL A C. DE LA CRUZ, SAN MARTIN	2,800	250101	6,250,604.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	6,250,604.09	
01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE SAN CRISTOBAL	CONTRATO	DE AV. AQUILES SERDÁN A CALLE EDGARDO ALMICAR.	3,600	250102	10,688,592.28	0.00	0.00	0.00	0.00	96.35	10,298,528.59	3.65	390,063.69	
02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE ORIENTE 47	CONTRATO	DE CALLE NORTE 10 A CALLE NORTE 16, COL. UNIÓN DE	2,500	250102	9,511,934.30	0.00	0.00	0.00	0.00	38.26	3,638,841.39	61.74	5,873,092.91	
03	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE IZTACCHUATL	CONTRATO	DE CALLE 2 DE MARZO A CALLE 5 DE MAYO, COL. SAN	3,200	250102	4,493,308.77	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	4,493,308.77	0.00	0.00	
08	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CAMINO A TLAPALA	CONTRATO	DE AV. CUAUHTÉMOC A CALLE CARRIL, COL.	1,500	250102	17,599,763.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	17,599,763.45	
01	PROYECTO INTEGRAL QUE INCLUYE ELABORACIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO Y LA EJECUCIÓN DE LA A	CONTRATO	COL. COVADONGA	1,200	250209	14,699,588.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	14,699,588.99	
01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE CALLE SAN PABLO	CONTRATO	DEL CAD. 0+000.00 AL CAD. 0+351.70, EN LA COLONIA	200	260101	7,838,575.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	7,838,575.17	
02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE CALLE SAN PABLO	CONTRATO	DEL CAD. 0+351.70 AL CAD. 0+451.70, EN LA COLONIA	451	260101	2,292,681.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	2,292,681.84	



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ICIO DE:

CHALCO

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE CHALCO							No. 0009							
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido
03	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE CALLE OBSIDIANA	CONTRATO	DEL CAD. 0+000.00 AL CAD. 0+246.80, EN LA COLONIA	247	260101	4,649,953.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	4,649,953.12
04	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE CALLE SALINAS DE GORTARI	CONTRATO	DEL CAD. 0+000.00 AL CAD. 0+060.00, EN LA COLONIA	250	260101	897,404.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	897,404.34
05	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE CALLE JOSÉ LÓPEZ PORTILLO	CONTRATO	DEL CAD. 0+000.00 AL 0+160.75, EN LA COLONIA LA	324	260101	3,551,847.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	3,551,847.94
06	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE CALLE PROLONGACIÓN TIZAPA	CONTRATO	DEL CAD. 0+000.00 AL 0+190.00 BARRIO SAN	250	260101	3,420,109.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	3,420,109.20
07	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE CALLE CERRADA SAN CRISTÓBAL	CONTRATO	DEL CAD. 0+000.00 AL 0+134 COLONIA EMILIANO ZAPATA,	250	260101	3,489,307.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	3,489,307.46
08	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE CALLE HÉCTOR XIMÉNEZ GONZÁLEZ	CONTRATO	DEL CAD. 0+000.00 AL 0+190.00, SANTA CRUZ	150	260101	4,289,596.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	4,289,596.93
09	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE CALLE HÉCTOR XIMÉNEZ GONZÁLEZ	CONTRATO	DEL CAD. 0+190.00 AL 0+220.00, SANTA CRUZ	50	260101	523,394.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	523,394.84
01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE CALLE URUAPAN	CONTRATO	DEL CAD. 0+000.00 AL CAD. 0+190.62 SAN PABLO	451	260102	4,216,627.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	4,216,627.58
02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE CALLE ZAMORA	CONTRATO	DEL CAD. 0+000.00 A CAD. 0+360.00 SAN PABLO	800	260102	5,782,932.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	5,782,932.44
06	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ÁREA DEPORTIVA	CONTRATO	CALLE OYAMEL ESQUINA CON CALLE SAUCE,	5,293	250102	519,875.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	519,875.49
09	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO DE MULTIDEPORTIVO EN SAN GREGORIO CUAUTZINGO	CONTRATO	AV. CUAUHTÉMOC, SAN GREGORIO CUAUTZINGO	1,200	250102	2,399,687.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	2,399,687.85
05	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA 5 DE MAYO	CONTRATO	DE AV. JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ A AV. NUESTRA	3,600	110101	13,963,605.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	13,963,605.71
07	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO BLVD. ARTURO MONTIEL	CONTRATO	DE AV. SAN ISIDRO A CALLE NIÑOS HÉROES, ZONA	2,570	250102	5,097,030.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	5,097,030.20
10	CONSTRUCCIÓN DE SENDERO SEGURO EN CALLE FRANCISCO JAVIER MINA	CONTRATO	DE BLVD. CUAUHTÉMOC A CALLE TIZAPA, COL. CENTRO	2,500	250102	3,999,736.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	3,999,736.68
01	CONSTRUCCIÓN DE SENDERO SEGURO	CONTRATO	COL. SANTA MARÍA HUEXOCULCO, CHALCO	15,154	260103	6,554,819.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	6,554,819.69
11	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE MANDO Y DE BOMBEROS	CONTRATO	CALLE NEZAHUALCÓYOTL, COL. CASCO DE SAN JUAN	1,500	250102	9,999,797.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	9,999,797.87
02	REHABILITACIÓN DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN SOCIAL (CAS), DEL MUNICIPIO DE CHALCO	CONTRATO	VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CHALCO	4,500	110101	4,570,660.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	4,570,660.14
46	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	CONTRATO	C. LA CANDELARIA TLAPALA, U.H. LOS HÉROES CHALCO	600	250101	3,999,776.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	3,999,776.88
03	REHABILITACIÓN DE MERCADO 12 DE DICIEMBRE	CONTRATO	AV. SAN RAFAEL, COL. NUEVA SAN ANTONIO	400	110101	1,428,232.20	0.00	0.00	0.00	0.00	26.34	376,261.27	73.66	1,051,970.94
04	REHABILITACIÓN DE MERCADO 19 DE MARZO	CONTRATO	AV. SAN JOSÉ ESQUINA CON CALLE TOPACIO, COL. NUEVA	200	110101	1,178,942.36	0.00	0.00	0.00	0.00	49.63	585,087.60	50.37	593,854.76
29	REHABILITACIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN PRIMARIA MARGARITA LECOMTE	CONTRATO	AV. CHIQUAHUA, CONJUNTO URBANO VILLAS DE SAN	613	250101	750,615.34	0.00	0.00	0.00	0.00	28.20	211,657.13	71.80	538,958.21



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ICIOPI DE:

CHALCO

PbRM-11	Seguimiento trimestral del programa anual de obras
---------	--

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE CHALCO											No. 0009			
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido
30	REHABILITACIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN PREESCOLAR SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ	CONTRATO	CALLE FRANCISCO SARABIA, SAN MARTÍN CUAUTLALPAN	230	250101	932,062.29	0.00	0.00	0.00	0.00	35.80	333,711.67	64.20	598,350.62
31	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN	CONTRATO	CALLE PORTAL DEL CIELO, CONJUNTO URBANO	485	250101	2,395,735.54	0.00	0.00	0.00	0.00	90.95	2,178,873.30	9.05	216,862.24
32	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR JAIME TORRES BODET	CONTRATO	CALLE CAMINO AL PANTEÓN, SAN JUAN Y SAN PEDRO	225	250101	1,656,179.30	0.00	0.00	0.00	0.00	79.57	1,317,807.69	20.43	338,371.61
33	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA ISMAEL GONZÁLEZ SANTO	CONTRATO	CALLE RIO BRAVO, SAN MARCOS HUIXTOCO	310	250101	2,172,232.37	0.00	0.00	0.00	0.00	85.01	1,846,664.08	14.99	325,568.29
43	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE USOS MÚLTIPLES EN PREESCOLAR DRA. MARÍA MONTESSORI	CONTRATO	AV. VICENTE GUERRERO, COLONIA CENTRO	285	250101	880,999.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	880,999.84
44	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN TELESECUNDARIA PLAN DE AYUTLA	CONTRATO	CALLE VICENTE GUERRERO, SAN LORENZO CHIMALPA	298	250101	1,269,974.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	1,269,974.55
47	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NO. 110 LUIS G. URBINA	CONTRATO	C. ENSEÑANZA TÉCNICA, COL. CENTRO	380	250101	2,099,492.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	2,099,492.97
48	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE USOS MÚLTIPLES EN PREESCOLAR GUSTAVO CAMPA	CONTRATO	C. NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ, COL. TRES MARÍAS	232	250101	1,999,788.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	1,999,788.21
49	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE USOS MÚLTIPLES EN PREESCOLAR 10 DE ABRIL	CONTRATO	CALLE 30 DE ABRIL, COL. SAN MIGUEL JACALONES II	130	250101	1,199,617.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	1,199,617.43
50	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE USOS MÚLTIPLES EN PRIMARIA NEZAHUALCOYOTL	CONTRATO	CALLE MEXICAS, COL. CULTURAS DE MEXICO	580	250101	2,199,420.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	2,199,420.44
04	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN PREESCOLAR JESÚS GUERRERO GALVÁN	CONTRATO	CALLE BENITO JUÁREZ, SAN LUCAS AMALINALCO	250	250102	933,415.92	0.00	0.00	0.00	0.00	77.21	720,703.86	22.79	212,712.07
34	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN PREPARATORIA OFICIAL 338	CONTRATO	AV. MORELOS, SAN GREGORIO CUAUTZINGO	150	250101	1,290,871.43	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	1,290,871.43	0.00	0.00
35	CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS EN PREPARATORIA OFICIAL NO. 354	CONTRATO	CALLE GIRASOL S/N, COL. FRATERNIDAD	225	250101	2,456,869.07	0.00	0.00	0.00	0.00	71.43	1,754,820.17	28.57	702,048.90
36	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN PREPARATORIA OFICIAL NO. 354	CONTRATO	CALLE GIRASOL S/N, COL. FRATERNIDAD	250	250101	1,347,969.22	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	1,347,969.22	0.00	0.00
37	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN CBT MAX SHEIN HEISLER	CONTRATO	CARRETERA CHALCO - MASECA S/N, SANTA	380	250101	2,841,951.80	0.00	0.00	0.00	0.00	89.71	2,549,448.33	10.29	292,503.47
38	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREPARATORIA NO. 342	CONTRATO	CALLE CAMINO A SAN ANDRÉS, SAN MATEO	350	250101	2,346,839.49	0.00	0.00	0.00	0.00	90.03	2,112,844.74	9.97	233,994.75



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ICIPIO DE:
 CHALCO

PbRM-11	Seguimiento trimestral del programa anual de obras
---------	--

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE CHALCO											No. 0009			
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido

PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

TITULAR DE LA UIPE

TESORERO MUNICIPAL

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

 LIC. ABIGAIL SÁNCHEZ MARTÍNEZ

 ING. JOSÉ GERARDO HERNÁNDEZ CARMON

 LIC. ADRIANA HERNANDEZ BARRÓN

 Mtro JESÚS MANUEL DELA CRUZ GUERRER

 ING. LEONEL MIGUEL BRUGADA

Fecha de elaboración:

Día	Mes	Año
09	02	2026