



Chalco, Estado de México, a 14 de Enero de 2026

No. De oficio: GCH/TM/016/026
Asunto: Siavamen Diciembre 2026

MIR

LIC. MONICA PEREZ LOPEZ
SUB-SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
TOLUCA, ESTADO DE MEXICO
PRESENTE

Por este conducto me es grato enviarle un cordial saludo al mismo tiempo y en cumplimiento del art. 240 del Código Financiero del Edo. Y Municipios remito a usted el informe mensual SIAVAMEN del programa Ramo 33 en sus vertientes Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del D.F. (FORTAMUN) y Fondo de Infraestructura Social Municipal (FAISMUN) ejercicio presupuestal 2025 correspondientes al mes de Diciembre 2025.

Sin otro particular por el momento, quedo á sus órdenes para cualquier aclaración y/o comentario al respecto.

ATENTAMENTE

[Handwritten signature]

TESORERÍA MUNICIPAL

MTR. JESUS MANUEL DE LA CRUZ GUERRERO
TESORERO MUNICIPAL

CCP. Archivo
JMDG/cgr

FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

15 ENE 2026

15:01 [Handwritten signature]

9 hojas



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
¡El poder de servir!

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 020 CHALCO / FORTAMUN
Año de Ejercicio 2025. AL 31 DE DICIEMBRE 2025
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 396,766,455.01 REINTEGRO: \$ 0.00

		Datos de la Obra y/o Acción					Fec. Ini. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios		Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
77581/0001	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P.NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE NOMINA, PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO DE SEGURIDAD Y BOMBEROS / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINISTRACION	2025-04-08	2025-12-31	123,547,021.00	123,547,021.00	0.00	97,506,336.63	97,506,336.63	0.00	80 ELEMEN TO	385.00		4 MUNICIPIO	1	385	99	78.92
77562/0002	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	J PROGRAMA	285 SEGURO DE VIDA PARA SEGURIDAD PUBLICA	CONTRATACION DE SEGUROS DE VIDA PARA SEGURIDAD PUBLICA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINISTRACION	2025-04-08	2025-12-31	4,080,204.35	4,080,204.35	0.00	4,080,204.35	4,080,204.35	0.00	80 ELEMEN TO	355.00		4 MUNICIPIO	1	355	98	100.00
77563/0003	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	ADQUISICION DE DESPENSAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINISTRACION	2025-04-08	2025-12-31	1,021,820.80	1,021,820.80	0.00	1,021,820.80	1,021,820.80	0.00	80 ELEMEN TO	355.00		4 MUNICIPIO	1	355	100	100.00
77564/0004	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	PROGRAMA DE MEJORAS DE CONDICIONES LABORALES DE SEGURIDAD PUBLICA (VALES DE DESPENSA Y SERVICIO) / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINISTRACION	2025-04-08	2025-12-08	2,955,537.00	2,955,537.00	0.00	2,955,537.00	2,955,537.00	0.00	80 ELEMEN TO	355.00		4 MUNICIPIO	1	355	100	100.00
77565/0005	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMI ENTO	126 REPARACION Y MANTENIMI ENTO DE VEHICULOS	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUER VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINISTRACION	2025-04-08	2025-12-31	17,236,996.97	17,236,996.97	0.00	17,236,996.97	17,236,996.97	0.00	34 VEHICUL O	59.00		4 MUNICIPIO	1	1	100	100.00
77566/0006	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMI ENTO	126 REPARACION Y MANTENIMI ENTO DE VEHICULOS	RREPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2025-04-08	2025-12-31	1,657,687.33	1,657,687.33	0.00	1,657,687.33	1,657,687.33	0.00	34 VEHICUL O	59.00		4 MUNICIPIO	1	1	100	100.00
77638/0007	08 ADM	SF SANEAMIENT O FINANCIERO	R OBLIGACION ES FINANCIERAS	133 ENERGIA ELECTRICA	ALUMBRADO PUBLICO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2025-04-08	2025-12-31	41,803,778.95	41,803,778.95	0.00	41,803,778.95	41,803,778.95	0.00	81 PAGO	12.00		4 MUNICIPIO	1	1	100	100.00
77639/0008	08 ADM	SF SANEAMIENT O FINANCIERO	R OBLIGACION ES FINANCIERAS	135 FIANZA DE FIDELIDAD	PAGO DE CREDITOS BANOBRAS / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINISTRACION	2025-04-08	2025-12-31	20,535,697.00	20,535,697.00	0.00	17,689,831.38	17,689,831.38	0.00	81 PAGO	1.00		4 MUNICIPIO	1	1	99	86.14
77640/0009	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	J PROGRAMA	124 EXAMENES ANTIDOPING	PAGO DE ANTIDOPING Y ESTUDIOS PSICOLOGICOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINISTRACION	2025-04-08	2025-10-31	701,220.00	701,220.00	0.00	701,220.00	701,220.00	0.00	20 ESTUDIO	359.00		4 MUNICIPIO	1	359	100	100.00
77641/0010	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	J PROGRAMA	125 CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	EVALUACIONES DE CENTRO DE CONTROL Y CONFIANZA PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINISTRACION	2025-04-08	2025-12-31	1,430,000.00	1,430,000.00	0.00	1,430,000.00	1,430,000.00	0.00	71 CURSOS	359.00		4 MUNICIPIO	1	359	100	100.00
77656/0011	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMI ENTO	114 REPARACION Y MANTENIMI ENTO DE EQUIPO	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION Y SERVICIO DE SISTEMA DE CONTROL DE FLOTA POR MEDIO DE GPS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINISTRACION	2025-04-08	2025-12-31	477,840.00	477,840.00	0.00	132,606.78	132,606.78	0.00	50 EQUIPO	43.00		4 MUNICIPIO	1	1	29	27.76
77875/0012	08 ADM	SF SANEAMIENT O FINANCIERO	O ADEUDO EJERCICIOS ANTERIORES	134 OBRA Y SERVICIOS	SANEAMIENTO FINANCIERO (ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORES) / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINISTRACION	2025-04-08	2025-12-31	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	81 PAGO	1.00		4 MUNICIPIO	1	1	100	100.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
¡El poder de servir!

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 020 CHALCO / FORTAMUN
Año de Ejercicio 2025. AL 31 DE DICIEMBRE 2025
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 396,766,465.01 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
							Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprb Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fls.	Fin.
77968/0013	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	059 PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE SAN CRISTOBAL / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2025-05-31	2025-06-30	10,688,592.28	10,688,592.28	0.00	10,688,592.28	10,688,592.28	0.00	02 METRO CUADRADO	4,046.00		2 COLONIA	1	3,600	100	100.00
77972/0014	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	059 PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE ORIENTE 47 / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2025-05-31	2025-09-30	9,511,934.30	9,511,934.30	0.00	9,511,934.30	9,511,934.30	0.00	02 METRO CUADRADO	2,056.00		2 COLONIA	1	2,500	100	100.00
77977/0015	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	059 PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE IZTACCHUATL / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2025-05-31	2025-09-30	4,493,308.77	4,493,308.77	0.00	4,493,308.77	4,493,308.77	0.00	02 METRO CUADRADO	1,519.60		2 COLONIA	1	3,200	100	100.00
77980/0016	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	A CONSTRUCCION	066 PREESCOLAR	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR JESÚS GUERRERO GALVÁN / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2025-05-30	2025-08-30	933,415.92	933,415.92	0.00	933,415.92	933,415.92	0.00	02 METRO CUADRADO	179.56		5 ALUMNO	250	250	100	100.00
78673/0018	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	008 ADQUISICION DE VEHICULOS P/SEGURIDAD PUBLICA	ADQUISICION DE PARQUE VEHICULAR PARA SEGURIDAD PUBLICA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINISTRACION	2025-04-08	2025-12-31	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	29,997,805.10	29,997,805.10	0.00	34 VEHICULO	22.00		4 MUNICIPIO	1	1	100	99.99
78711/0019	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	Q ADEUDO EJERCICIOS ANTERIORES	131 ISSEMYM	PAGO DE CONVENIO ISSEMYM (DEUDA ORGANISMO DE ODAPAS) / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINISTRACION	2025-04-08	2025-12-31	4,659,675.00	4,659,675.00	0.00	4,659,674.88	4,659,674.88	0.00	81 PAGO	1.00		4 MUNICIPIO	1	1	100	100.00
78713/0020	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	Q ADEUDO EJERCICIOS ANTERIORES	131 ISSEMYM	PAGO DE CONVENIO ISSEMYM (DEUDA MUNICIPIO DE CHALCO) / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINISTRACION	2025-04-08	2025-12-31	4,676,442.01	4,676,442.01	0.00	4,676,428.08	4,676,428.08	0.00	81 PAGQ	1.00		4 MUNICIPIO	1	1	100	100.00
78785/0025	03 ASH	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION	083 SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTGABLE EN LLANOS DE SAN JUAN DE DIOS 1RA. ETAPA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2025-07-18	2025-10-27	13,950,000.00	13,950,000.00	0.00	13,950,000.00	13,950,000.00	0.00	01 METRO LINEAL	25,179.00		2 COLONIA	1	4,789	100	100.00
79465/0026	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ADQUISICION DE RADIOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINISTRACION	2025-07-15	2025-12-31	2,493,826.00	2,493,826.00	0.00	2,493,826.00	2,493,826.00	0.00	50 EQUIPO	1.00		4 MUNICIPIO	1	1	100	100.00
79465/0027	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	POLIZA DE SEGUROS DE VIDA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINISTRACION	2025-07-15	2025-12-31	452,681.61	452,681.61	0.00	452,681.59	452,681.59	0.00	50 EQUIPO	22.00		4 MUNICIPIO	1	1	100	100.00
80740/0028	03 ASH	EL ELECTRIFICACION	I EQUIPAMIENTO	006 ADQUISICION DE MATERIALES	ADQUISICION DE LUMINARIAS / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINISTRACION	2025-06-01	2025-12-31	10,452,400.00	10,452,400.00	0.00	10,452,180.00	10,452,180.00	0.00	18 LUMINARIA	4,300.00		4 MUNICIPIO	1	1	100	99.99
81809/0030	03 ASH	EL ELECTRIFICACION	A CONSTRUCCION	034 ELECTRIFICACION URBANA	SENDERO NICOLAS BRAVO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2025-09-10	2025-12-31	830,000.00	830,000.00	0.00	830,000.00	830,000.00	0.00	17 PIEZA	13.00		2 COLONIA	1	5,338	5	100.00
81811/0031	03 ASH	EL ELECTRIFICACION	A CONSTRUCCION	034 ELECTRIFICACION URBANA	SENDERO ANITAS / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2025-10-01	2025-12-31	640,000.00	640,000.00	0.00	640,000.00	640,000.00	0.00	17 PIEZA	20.00		2 COLONIA	1	7,418	5	100.00
81813/0032	03 ASH	EL ELECTRIFICACION	A CONSTRUCCION	034 ELECTRIFICACION URBANA	SENDERO CALLE MORELOS / SAN GREGORIO CUAUTZINGO	CONTRATO	2025-10-01	2025-12-31	1,840,000.00	1,840,000.00	0.00	1,840,000.00	1,840,000.00	0.00	17 PIEZA	42.00		3 POBLADO	1	6,741	63	100.00
81815/0033	03 ASH	EL ELECTRIFICACION	A CONSTRUCCION	034 ELECTRIFICACION URBANA	SENDERO DEPORTIVO SOLIDARIDAD / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2025-10-02	2025-12-31	3,960,000.00	3,960,000.00	0.00	3,960,000.00	3,960,000.00	0.00	17 PIEZA	119.00		2 COLONIA	1	17,248	5	100.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
El poder de servir

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Fiscales y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 020 CHALCO / FORTAMUN
Año de Ejercicio 2025. AL 31 DE DICIEMBRE 2025
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 398,768,455.01 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Datos de la Obra y/o Acción			Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
				Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.			Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas
81819/0034	03 ASH	EL ELECTRIFICACION	A CONSTRUCCION	034 ELECTRIFICACION URBANA	SENDERO CALLE PEDRO INFANTE / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2025-12-30	2025-12-31	550,000.00	550,000.00	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	17 PIEZA	14.00		2 COLONIA	1	2,777	5	100.00
81819/0035	03 ASH	EL ELECTRIFICACION	A CONSTRUCCION	034 ELECTRIFICACION URBANA	SENDERO ENSEÑANZA TÉCNICA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2025-10-01	2025-12-31	330,000.00	330,000.00	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	17 PIEZA	5.00		2 COLONIA	1	7,101	5	100.00
81820/0036	03 ASH	EL ELECTRIFICACION	A CONSTRUCCION	034 ELECTRIFICACION URBANA	SENDERO LAS TORRES / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINISTRACION	2025-10-01	2025-12-31	3,060,000.00	3,060,000.00	0.00	3,060,000.00	3,060,000.00	0.00	17 PIEZA	48.00		2 COLONIA	1	39,700	5	100.00
81821/0037	03 ASH	EL ELECTRIFICACION	A CONSTRUCCION	034 ELECTRIFICACION URBANA	SENDERO ARTES Y OFICIOS / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2025-10-01	2025-12-31	640,000.00	640,000.00	0.00	640,000.00	640,000.00	0.00	17 PIEZA	20.00		2 COLONIA	1	5,031	5	100.00
81822/0038	03 ASH	EL ELECTRIFICACION	A CONSTRUCCION	034 ELECTRIFICACION URBANA	SENDERO ALLENDE / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2025-10-01	2025-12-31	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	17 PIEZA	33.00		2 COLONIA	1	7,101	5	100.00
81824/0039	03 ASH	EL ELECTRIFICACION	A CONSTRUCCION	034 ELECTRIFICACION URBANA	SENDERO HIDALGO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2025-10-01	2025-12-31	1,260,000.00	1,260,000.00	0.00	1,260,000.00	1,260,000.00	0.00	17 PIEZA	20.00		2 COLONIA	1	11,193	5	100.00
81826/0040	03 ASH	EL ELECTRIFICACION	A CONSTRUCCION	034 ELECTRIFICACION URBANA	SENDERO LOS HEROES / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2025-10-01	2025-12-31	5,840,000.00	5,840,000.00	0.00	5,840,000.00	5,840,000.00	0.00	17 PIEZA	67.00		2 COLONIA	1	56,656	5	100.00
81832/0041	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ADQUISICION DE UNIFORMES DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINISTRACION	2025-10-01	2025-12-31	12,701,789.74	12,701,789.74	0.00	12,701,789.74	12,701,789.74	0.00	50 EQUIPO	1,000.00		4 MUNICIPIO	1	315	100	100.00
81845/0042	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	J PROGRAMA	125 CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	FORMACION POLICIAL (BASICA) PARA PERSONAL DE SEGURIDA PUBLICA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2025-09-10	2025-12-31	3,025,000.00	3,025,000.00	0.00	3,025,000.00	3,025,000.00	0.00	71 CURSOS	110.00		4 MUNICIPIO	1	110	100	100.00
82810/0043	03 ASH	DA DRENAJE Y ALCANTARILADO	C REHABILITACION	158 REDES DE DRENAJE SANITARIO	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE INDEPENDENCIA PONIENTE Y CALLE PUEBLA ZARAGOZA / SANTA MARIA HUEXOCULCO	CONTRATO	2025-12-22	2025-12-27	472,980.40	472,980.40	0.00	472,980.40	472,980.40	0.00	01 METRO LINEAL	48.00		3 POBLADO	1	1,255	100	100.00
82811/0044	03 ASH	EL ELECTRIFICACION	A CONSTRUCCION	034 ELECTRIFICACION URBANA	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ÁREA DEPORTIVA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2025-12-22	2025-12-27	519,875.49	519,875.49	0.00	519,875.49	519,875.49	0.00	17 PIEZA	1.00		2 COLONIA	1	5,293	100	100.00
82812/0045	03 ASH	URBANIZACION	C REHABILITACION	059 PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES	REHABILITACION DE PAVIMENTO BLVD. ARTURO MONTIEL / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2025-12-22	2025-12-27	5,097,030.20	5,097,030.20	0.00	5,097,030.20	5,097,030.20	0.00	02 METRO CUADRADO	3,291.26		2 COLONIA	1	2,570	100	100.00
82813/0046	03 ASH	URBANIZACION	A CONSTRUCCION	059 PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CAMINO A TLAPALA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2025-12-22	2025-12-27	17,599,763.45	17,599,763.45	0.00	17,599,763.45	17,599,763.45	0.00	02 METRO CUADRADO	8,000.00		2 COLONIA	1	1,500	100	100.00
82814/0047	03 ASH	URBANIZACION	A CONSTRUCCION	089 UNIDADES DEPORTIVAS	CONSTRUCCION DE ESPACIO DE MULTIDEPORTIVO EN SAN GREGORIO CUAUTZINGO / SAN GREGORIO CUAUTZINGO	CONTRATO	2025-12-22	2025-12-27	2,399,687.85	2,399,687.85	0.00	2,399,687.85	2,399,687.85	0.00	02 METRO CUADRADO	750.00		3 POBLADO	1	1,200	100	100.00
82815/0048	03 ASH	EL ELECTRIFICACION	A CONSTRUCCION	034 ELECTRIFICACION URBANA	CONSTRUCCION DE SENDERO SEGURO EN CALLE FRANCISCO JAVIER MINA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2025-12-22	2025-12-27	3,999,736.68	3,999,736.68	0.00	3,999,736.68	3,999,736.68	0.00	17 PIEZA	75.00		2 COLONIA	1	2,500	100	100.00
82816/0049	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	A CONSTRUCCION	118 ESTACION DE BOMBEROS	CONSTRUCCION DE CENTRO DE MANDO Y DE BOMBEROS / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2025-12-22	2025-12-27	9,999,797.87	9,999,797.87	0.00	9,999,797.87	9,999,797.87	0.00	02 METRO CUADRADO	1179.63		4 MUNICIPIO	1	5,500	100	100.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
¡El poder de servir!

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 020 CHALCO / FORTAMUN
Año de Ejercicio 2025. AL 31 DE DICIEMBRE 2025
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 398,766,455.01 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales		Beneficiarios			Avances				
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.	
83030/ 0050	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	0 MANTENIMI ENTO	114 REPARACION Y MANTENIMI ENTO DE EQUIPO	MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2025-04-08	2025-12-31	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	6,028,349.55	6,028,349.55	0.00	50 EQUIPO	1.00		4 MUNICIP O	1	1	100	92.74	
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 44									TOTAL	392,075,740.97	392,075,740.97	0.00	362,369,878.32	362,369,878.32	0.00								3338

Complementarios: 0 Directa: 0



GOBIERNO DE
CHALCO
2025-2027

**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**
LICENCIADA ABIGAIL
SANCHEZ MARTINEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

MTRO. JESUS MANUEL DE
LA CRUZ GUERRERO
TESORERO MUNICIPAL
**TESORERÍA
MUNICIPAL**



GOBIERNO DE
CHALCO
2025-2027



GOBIERNO DE
CHALCO
2025-2027

**DIRECCIÓN DE
SEGURIDAD
PÚBLICA, TRÁNSITO
Y BOMBEROS**
MTRO. LUIS HUGO
FLORES MORALES
DIRECTOR DE SEGURIDAD
PUBLICA, TRANSITO Y
BOMBEROS



GOBIERNO DE
CHALCO
2025-2027

**ÓRGANO
INTERNO DE
CONTROL
MUNICIPAL**

C.P. JORGE SANCHEZ
RAMIREZ
TITULAR DEL ÓRGANO
INTERNO DE CONTROL
MUNICIPAL



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
El poder de servir

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 020 CHALCO / FAISMUN
Año de Ejercicio 2025, 31 DE DICIEMBRE DE 2025
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 203,381,346.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances			
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Incluye	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Tér. Pro.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
77785/00016930	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	390 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE SANTA CRUZ / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2025-05-31	2025-09-30	5,092,426.34	5,092,426.34	0.00	5,092,426.34	5,092,426.34	0.00	02 METRO CUADRADO	1,505.67		2 COLONIA	1	2,100	100	100.00
77882/00026937	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	390 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE EJIDO DE CHALCO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2025-05-31	2025-09-30	9,967,466.00	9,967,466.00	0.00	9,967,466.00	9,967,466.00	0.00	02 METRO CUADRADO	5,120.00		2 COLONIA	1	1,200	100	100.00
77983/00036942	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	390 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE EJIDO DE CHALCO ORIENTE / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2025-05-31	2025-09-30	2,086,956.00	2,086,956.00	0.00	2,086,956.00	2,086,956.00	0.00	02 METRO CUADRADO	800.00		2 COLONIA	1	800	100	100.00
77984/00046945	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	390 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE LAZARO CARDENAS / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2025-05-31	2025-09-30	14,561,797.44	14,561,797.44	0.00	14,561,797.44	14,561,797.44	0.00	02 METRO CUADRADO	5,399.60		2 COLONIA	1	2,100	100	100.00
77985/00056947	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	390 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE HUICHOLES / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2025-05-31	2025-09-30	7,487,346.65	7,487,346.65	0.00	7,487,346.65	7,487,346.65	0.00	02 METRO CUADRADO	3,494.24		2 COLONIA	1	1,250	100	100.00
77986/00066949	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	390 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE FELIPE ANGELES II / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2025-05-31	2025-09-30	6,664,944.53	6,664,944.53	0.00	6,664,944.53	6,664,944.53	0.00	02 METRO CUADRADO	2,664.84		2 COLONIA	1	1,600	100	100.00
77987/00076952	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	390 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CAMELIA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2025-05-31	2025-09-30	9,939,422.53	9,939,422.53	0.00	9,939,422.53	9,939,422.53	0.00	02 METRO CUADRADO	4,180.00		2 COLONIA	1	1,600	100	100.00
77988/00086953	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	390 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE NOCHEBUENA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2025-05-31	2025-09-30	11,139,690.99	11,139,690.99	0.00	11,139,690.99	11,139,690.99	0.00	02 METRO CUADRADO	4,164.72		2 COLONIA	1	2,600	100	100.00
77989/00096955	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	390 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2025-05-31	2025-09-30	5,011,432.95	5,011,432.95	0.00	5,011,432.95	5,011,432.95	0.00	02 METRO CUADRADO	2,056.00		2 COLONIA	1	1,600	100	100.00
78000/00106957	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	390 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE SALINAS DE GORTARI / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2025-05-31	2025-09-30	14,180,475.73	14,180,475.73	0.00	14,180,475.73	14,180,475.73	0.00	02 METRO CUADRADO	6,166.49		2 COLONIA	1	2,500	100	100.00
78001/00116959	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	390 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2025-05-31	2025-09-30	10,688,126.17	10,688,126.17	0.00	10,688,126.17	10,688,126.17	0.00	02 METRO CUADRADO	4,586.78		2 COLONIA	1	2,600	100	100.00
78002/00126960	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	390 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE ALFONSO DEL VALLE / SAN JUAN Y SAN PEDRO TEZOMPA	CONTRATO	2025-05-31	2025-09-30	6,420,093.81	6,420,093.81	0.00	6,420,093.81	6,420,093.81	0.00	02 METRO CUADRADO	2,267.76		3 POBLADO	1	2,500	100	100.00
78003/00137756	15 AYS	DR DRENAJE	A CONSTRUCCION DIRECTA	408 RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR)	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE SANTA CRUZ / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2025-05-26	2025-09-26	606,181.41	606,181.41	0.00	606,181.41	606,181.41	0.00	01 METRO LINEAL	142.00		2 COLONIA	1	2,100	100	100.00
78004/00147762	15 AYS	DR DRENAJE	A CONSTRUCCION DIRECTA	408 RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR)	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE LAZARO CARDENAS / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2025-05-26	2025-09-26	1,662,449.89	1,662,449.89	0.00	1,662,449.89	1,662,449.89	0.00	01 METRO LINEAL	725.00		2 COLONIA	1	2,100	100	100.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
El poder de servir

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 020 CHALCO / FAISMUN
Año de Ejercicio 2025. 31 DE DICIEMBRE DE 2025
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 203,381,346.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inclso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejecida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
							Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
78045/ 0015 7813	15 AYS	DR DRENAJE	C REHABILITACION DIRECTA	408 RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR)	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE FELIPE ANGELES #1 / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2025-05-26	2025-09-28	745,024.73	745,024.73	0.00	745,024.73	745,024.73	0.00	01 METRO LINEAL	313.51		2 COLONIA	1	1,600	100	100.00
78046/ 0016 7820	15 AYS	DR DRENAJE	C REHABILITACION DIRECTA	408 RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR)	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE CAMELIA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2025-08-26	2025-09-28	1,124,264.39	1,124,264.39	0.00	1,124,264.39	1,124,264.39	0.00	01 METRO LINEAL	501.68		2 COLONIA	1	1,600	100	100.00
78047/ 0017 7822	15 AYS	DR DRENAJE	C REHABILITACION DIRECTA	408 RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR)	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE NOCHEBUENA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2025-05-26	2025-09-28	1,262,088.00	1,262,088.00	0.00	1,262,088.00	1,262,088.00	0.00	01 METRO LINEAL	511.60		2 COLONIA	1	2,600	100	100.00
78048/ 0018 7825	15 AYS	DR DRENAJE	C REHABILITACION DIRECTA	408 RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR)	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2025-05-26	2025-09-28	610,897.54	610,897.54	0.00	610,897.54	610,897.54	0.00	01 METRO LINEAL	245.00		2 COLONIA	1	1,600	100	100.00
78049/ 0019 7829	15 AYS	DR DRENAJE	C REHABILITACION DIRECTA	408 RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR)	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE SALINAS DE GORTARI / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2025-05-26	2025-09-28	1,923,331.92	1,923,331.92	0.00	1,923,331.92	1,923,331.92	0.00	01 METRO LINEAL	755.08		2 COLONIA	1	2,500	100	100.00
78051/ 0020 7833	15 AYS	DR DRENAJE	C REHABILITACION DIRECTA	408 RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR)	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2025-05-26	2025-09-28	1,247,312.78	1,247,312.78	0.00	1,247,312.78	1,247,312.78	0.00	01 METRO LINEAL	551.35		2 COLONIA	1	2,600	100	100.00
78052/ 0021 7834	15 AYS	DR DRENAJE	C REHABILITACION DIRECTA	408 RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR)	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE ALFONSO DEL VALLE / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2025-05-26	2025-09-28	859,912.81	859,912.81	0.00	859,912.81	859,912.81	0.00	01 METRO LINEAL	351.57		2 COLONIA	1	2,500	100	100.00
78057/ 0022 7850	15 AYS	DR DRENAJE	C REHABILITACION DIRECTA	408 RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR)	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE ORIENTE 47 / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2025-05-26	2025-09-28	1,465,921.78	1,465,921.78	0.00	1,465,921.78	1,465,921.78	0.00	01 METRO LINEAL	613.00		2 COLONIA	1	2,500	100	100.00
78060/ 0023 7857	15 AYS	DR DRENAJE	C REHABILITACION DIRECTA	408 RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR)	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE JOSÉ LÓPEZ PORTILLO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2025-05-26	2025-09-28	396,958.28	396,958.28	0.00	396,958.28	396,958.28	0.00	01 METRO LINEAL	169.80		2 COLONIA	1	1,800	100	100.00
78064/ 0024 9029	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	C REHABILITACION DIRECTA	416 SANITARIOS	REHABILITACIÓN DE MODULO SANITARIO EN PRIMARIA MARGARITA LECOMTE / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2025-05-26	2025-09-28	750,615.34	750,615.34	0.00	750,615.34	750,615.34	0.00	02 METRO CUADRADO	58.85		5 ALUMNO	613	613	100	100.00
78066/ 0025 9047	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	429 TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2025-05-26	2025-09-28	2,395,735.54	2,395,735.54	0.00	2,395,735.54	2,395,735.54	0.00	02 METRO CUADRADO	443.20		5 ALUMNO	485	485	100	100.00
78067/ 0026 9051	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	429 TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR JAIME TORRES BODET / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2025-05-26	2025-09-28	1,656,179.30	1,656,179.30	0.00	1,656,179.30	1,656,179.30	0.00	02 METRO CUADRADO	330.14		5 ALUMNO	225	225	100	100.00
78068/ 0027 9058	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	429 TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA ISMAEL GONZÁLEZ SANTOS / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2025-05-26	2025-09-28	2,172,232.37	2,172,232.37	0.00	2,172,232.37	2,172,232.37	0.00	02 METRO CUADRADO	437.60		5 ALUMNO	310	310	100	100.00
78071/ 0028 9066	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	326 AULA	CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS EN PREPARATORIA OFICIAL NO. 354 / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2025-05-26	2025-09-28	2,456,869.07	2,456,869.07	0.00	2,456,869.07	2,456,869.07	0.00	02 METRO CUADRADO	224.15		5 ALUMNO	225	225	100	100.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
El poder de servir

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 020 CHALCO / FAISMUN
Año de Ejercicio 2025, 31 DE DICIEMBRE DE 2025
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 203,381,346.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Detalles de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Tptel.	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.		
78076/ 0029 9073	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	141 BANDA PERIMETRAL	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN PREPARATORIA OFICIAL NO. 354 / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2025-05-26	2025-09-26	1,347,969.22	1,347,969.22	0.00	1,347,969.22	1,347,969.22	0.00	01 METRO LINEAL	300.00		5 ALUMNO	250	250	100	100.00		
78076/ 0030 9082	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	429 TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREPARATORIA NO. 342 / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2025-05-26	2025-09-26	2,346,839.49	2,346,839.49	0.00	2,346,839.49	2,346,839.49	0.00	02 METRO CUADRADO	611.01		5 ALUMNO	350	350	100	100.00		
78082/ 0031 38668	15 AYS	DR DRENAJE	C REHABILITACION DIRECTA	408 RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR)	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE SAN PABLO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2025-05-26	2025-09-26	1,349,787.21	1,349,787.21	0.00	1,349,787.21	1,349,787.21	0.00	01 METRO LINEAL	384.27		2 COLONIA	1	2,200	100	100.00		
78084/ 0032 40479	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	326 AULA	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN PREPARATORIA OFICIAL 338 / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2025-05-26	2025-09-26	1,290,871.43	1,290,871.43	0.00	1,290,871.43	1,290,871.43	0.00	02 METRO CUADRADO	149.76		5 ALUMNO	150	150	100	100.00		
78130/ 0033 42621	15 AYS	DR DRENAJE	C REHABILITACION DIRECTA	408 RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR)	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE ITACCHUATL / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2025-05-26	2025-09-26	615,906.56	615,906.56	0.00	615,906.56	615,906.56	0.00	01 METRO LINEAL	436.78		2 COLONIA	1	3,200	100	100.00		
78131/ 0034 42782	15 AYS	DR DRENAJE	C REHABILITACION DIRECTA	408 RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR)	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE OBSIDIANA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2025-05-26	2025-09-26	496,643.65	496,643.65	0.00	496,643.65	496,643.65	0.00	01 METRO LINEAL	237.13		2 COLONIA	1	3,500	100	100.00		
78133/ 0035 42911	15 AYS	DR DRENAJE	C REHABILITACION DIRECTA	408 RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR)	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE CERRADA SAN CRISTOBAL / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2025-05-26	2025-09-26	314,002.79	314,002.79	0.00	314,002.79	314,002.79	0.00	01 METRO LINEAL	131.10		2 COLONIA	1	2,800	100	100.00		
78134/ 0036 43017	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	C REHABILITACION DIRECTA	416 SANITARIOS	REHABILITACIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN PREESCOLAR SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2025-05-26	2025-09-26	932,062.29	932,062.29	0.00	932,062.29	932,062.29	0.00	02 METRO CUADRADO	46.76		5 ALUMNO	230	230	100	100.00		
78135/ 0037 48716	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	339 CANCHA DEPORTIVA	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN CBT MAX SHEIN HEISLER / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2025-05-26	2025-09-26	2,841,951.80	2,841,951.80	0.00	2,841,951.80	2,841,951.80	0.00	02 METRO CUADRADO	1,108.73		5 ALUMNO	380	380	100	100.00		
78137/ 0038 47357	15 AYS	DR DRENAJE	C REHABILITACION DIRECTA	408 RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR)	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE PROLONGACIÓN TIZAPA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2025-05-26	2025-09-26	450,428.00	450,428.00	0.00	450,428.00	450,428.00	0.00	01 METRO LINEAL	189.55		2 COLONIA	1	2,500	100	100.00		
78764/ 0040 48716	15 AYS	DR DRENAJE	A CONSTRUCCION DIRECTA	343 CÁRCAMO SANITARIO O PLUVIAL	CONSTRUCCIÓN DEL CÁRCAMO SANITARIO UBICADO EN AVENIDA DEL CANAL ESQ. CON AVENIDA SOLIDARIDAD / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2025-06-16	2025-09-15	34,978,594.57	34,978,594.57	0.00	34,978,594.57	34,978,594.57	0.00	50 EQUIPO	1.00		2 COLONIA	1	3,567	100	100.00		
78766/ 0041 48562	15 AYS	13 ALCANTARILLADO	A CONSTRUCCION DIRECTA	407 RED DE ALCANTARILLADO (PIR)	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CONSISTENTE EN EL SUBCOLECTOR FERROCARRIL UBICADO EN CALLE FERROCARRIL DE CALLE ARBOLEDAS A AGUILAS SERDÁN / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2025-06-16	2025-09-15	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	50 EQUIPO	1.00		2 COLONIA	1	4,500	100	100.00		
80901/ 0042 109468	15 AYS	DR DRENAJE	A CONSTRUCCION DIRECTA	408 RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR)	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO, / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2025-09-15	2025-11-15	3,366,082.98	3,366,082.98	0.00	3,366,082.98	3,366,082.98	0.00	01 METRO LINEAL	565.00		2 COLONIA	1	2,500	100	100.00		



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
El poder de servir

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Fiscales y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 020 CHALCO / FAISMUN
Año de Ejercicio 2025. 31 DE DICIEMBRE DE 2025
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 203,381,346.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejecida			Metas Totales		Beneficiarios			Avances			
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inclso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
80902/0043 109513	15 AYS	DR DRENAJE	A CONSTRUCCION DIRECTA	408 RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR)	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. SOLIDARIDAD, / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2025-09-15	2025-11-15	1,449,009.91	1,449,009.81	0.00	1,449,009.81	1,449,009.81	0.00	01 METRO LINEAL	60.00		2 COLONIA	1	2,800	100	100.00
80905/0044 109501	15 AYS	DR DRENAJE	C REHABILITACION DIRECTA	408 RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR)	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE AVENIDA AQUILES SERDÁN, / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2025-09-15	2025-11-15	1,318,244.28	1,318,244.28	0.00	1,318,244.28	1,318,244.28	0.00	01 METRO LINEAL	48.00		2 COLONIA	1	2,200	100	100.00
80910/0045 109610	15 AYS	DR DRENAJE	C REHABILITACION DIRECTA	408 RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR)	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE AVENIDA 5 DE MAYO, / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2025-09-15	2025-11-15	878,455.95	878,455.95	0.00	878,455.95	878,455.95	0.00	01 METRO LINEAL	289.00		2 COLONIA	2	1,800	100	100.00
80912/0048 109627	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	429 TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE USOS MÚLTIPLES EN PREESCOLAR DRA. MARÍA MONTESSORI, / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2025-09-15	2025-11-15	880,999.84	880,999.84	0.00	880,999.84	880,999.84	0.00	02 METRO CUADRADO	115.52		5 ALUMNO	285	205	100	100.00
80915/0047 109632	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	418 SANITARIOS	CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN TELESECUNDARIA PLAN DE AYUTLA, / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2025-09-15	2025-11-15	1,269,974.55	1,269,974.55	0.00	1,269,974.55	1,269,974.55	0.00	02 METRO CUADRADO	74.10		5 ALUMNO	298	298	100	100.00
82659/0048 134519	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	390 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION DE CALLE ARBOLEDAS, / SAN MARTIN CUAUTLALPAN	CONTRATO	2025-11-15	2025-12-15	6,250,604.09	6,250,604.09	0.00	6,250,604.09	6,250,604.09	0.00	02 METRO CUADRADO	2,960.00		3 POBLADO	1	2,800	100	100.00
82660/0049 131150	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIA	281 CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2025-11-15	2025-12-15	3,999,776.88	3,999,776.88	0.00	3,999,776.88	3,999,776.88	0.00	02 METRO CUADRADO	75.00		3 POBLADO	1	600	100	100.00
82661/0050 131257	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	328 AULA	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NO. 110 LUIS G. URBINA, / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2025-11-15	2025-12-15	2,099,492.97	2,099,492.97	0.00	2,099,492.97	2,099,492.97	0.00	02 METRO CUADRADO	158.80		5 ALUMNO	380	380	100	100.00
82668/0051 131352	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	429 TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE USOS MÚLTIPLES EN PREESCOLAR GUSTAVO CAMPA, / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2025-11-15	2025-12-15	1,999,788.21	1,999,788.21	0.00	1,999,788.21	1,999,788.21	0.00	02 METRO CUADRADO	280.00		5 ALUMNO	232	232	100	100.00
82667/0052 131451	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	429 TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE USOS MÚLTIPLES EN PREESCOLAR 10 DE ABRIL, / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2025-11-15	2025-12-15	1,199,617.43	1,199,617.43	0.00	1,199,617.43	1,199,617.43	0.00	02 METRO CUADRADO	152.26		5 ALUMNO	130	130	100	100.00
82668/0053 131492	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	429 TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE USOS MÚLTIPLES EN PRIMARIA NEZAHUALCÓYOTL, / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2025-11-15	2025-12-15	2,199,420.44	2,106,673.33	92,747.11	2,109,420.44	2,106,673.33	92,747.11	02 METRO CUADRADO	272.00		5 ALUMNO	580	580	100	100.00
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 52									TOTAL	203,452,687.69	203,359,940.58	92,747.11	203,452,687.69	203,359,940.58	92,747.11							5200

Complementarios: 14 Directa: 38
PRESIDENCIA MUNICIPAL
LICENCIADA ABISAIL

SECRETARÍA MUNICIPAL
ING. JESÚS MANUEL DE

ING. LEONEL MIGUEL

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL
C.P. JORGE SANCHEZ

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE MANTENIMIENTO
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 020 CHALCO / FAISMUN
Año de Ejercicio 2025. 31 DE DICIEMBRE DE 2025
Reporte de Ejercicio Acumulado



GOBIERNO DE
CHALCO

**ÓRGANO
INTERNO DE
CONTROL
MUNICIPAL**

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 203,381,346.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	Datos de Obra y Acción		Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Inl. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Avances			
			Subprograma	Inciso			Fec Inl. Real	Fec Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobado	Aprob. Real	U. Medida

SANCHEZ MARTINEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
GOBIERNO DE CHALCO
2025-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

LA CRUZ GUERRERO
TESORERO MUNICIPAL
GOBIERNO DE CHALCO
2025-2027
TESORERÍA MUNICIPAL

BRÚGADA
DIRECTOR DE OBRAS
PÚBLICAS

RAMIREZ
TITULAR DEL ÓRGANO
INTERNO DE CONTROL
MUNICIPAL