



GOBIERNO DE
CHALCO
2025-2027

TESORERÍA
MUNICIPAL

"2025, Bicentenario de la vida
municipal del Estado de México"

Chalco, Estado de México, a 14 de Julio de 2025

No. De oficio: GCH/PM/546 /2025
Asunto: Siavamen Junio 2025

MLP
LIC. MONICA PEREZ LOPEZ
SUB-SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
TOLUCA, ESTADO DE MEXICO
PRESENTE

Por este conducto me es grato enviarle un cordial saludo al mismo tiempo y en cumplimiento del art. 240 del Código Financiero del Edo. Y Municipios remito a usted el informe mensual SIAVAMEN del programa Ramo 33 en sus vertientes Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del D.F. (FORTAMUN) y Fondo de Infraestructura Social Municipal (FAISMUN) ejercicio presupuestal 2025 correspondientes al mes de Junio 2025.

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración y/o comentario al respecto.

ATENTAMENTE

[Signature]
MTRO. JESUS MANUEL DE LA CRUZ GUERRERO
TESORERO MUNICIPAL



CCP. Archivo
JMDG/cgr

14 JUL 2025

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

Hora: 16:35 Recibe: Andy [Signature]



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
 Registro de Avances Físicos y Financieros
 (Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 020 CHALCO / FORTAMUN
 Año de Ejercicio 2025. AL 30 DE JUNIO DEL 2025
 Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 396,766,455.01 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
77561/0001	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE NOMINA, PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO DE SEGURIDAD Y BOMBEROS / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINISTRACION	2025-04-08	2025-12-31	123,547,021.00	123,547,021.00	0.00	27,840,657.00	27,840,657.00	0.00	80 ELEMEN TO	385.00		4 MUNICIPIO	1	385	23	22.54
77562/0002	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	J PROGRAMA	295 SEGURO DE VIDA PARA SEGURIDAD PUBLICA	CONTRATACION DE SEGUROS DE VIDA PARA SEGURIDAD PUBLICA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINISTRACION	2025-04-08	2025-12-31	4,149,000.00	4,149,000.00	0.00	4,080,204.35	4,080,204.35	0.00	80 ELEMEN TO	355.00		4 MUNICIPIO	1	355	98	98.34
77563/0003	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	ADQUISICION DE DESPENSAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINISTRACION	2025-04-08	2025-12-31	1,813,705.00	1,813,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80 ELEMEN TO	355.00		4 MUNICIPIO	1	355	0	0.00
77564/0004	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	PROGRAMA DE MEJORAS DE CONDICIONES LABORALES DE SEGURIDAD PUBLICA (VALES DE DESPENSA Y SERVICIO) / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINISTRACION	2025-04-08	2025-12-08	3,418,110.00	3,418,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80 ELEMEN TO	355.00		4 MUNICIPIO	1	355	0	0.00
77565/0005	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUER VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINISTRACION	2025-04-08	2025-12-31	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	7,665,645.28	7,665,645.28	0.00	34 VEHICULO	59.00		4 MUNICIPIO	1	1	42	42.59
77566/0006	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	RREPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2025-04-08	2025-12-31	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34 VEHICULO	59.00		4 MUNICIPIO	1	1	0	0.00
77638/0007	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	133 ENERGIA ELECTRICA	ALUMBRADO PUBLICO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2025-04-08	2025-12-31	43,300,000.00	43,300,000.00	0.00	17,050,437.28	17,050,437.28	0.00	81 PAGO	12.00		4 MUNICIPIO	1	1	40	39.38
77639/0008	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	135 FIANZA DE FIDELIDAD	PAGO DE CREDITOS BANOBRAS / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINISTRACION	2025-04-08	2025-12-31	20,535,697.00	20,535,697.00	0.00	7,806,127.18	7,806,127.18	0.00	81 PAGO	1.00		4 MUNICIPIO	1	1	38	38.01
77640/0009	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	J PROGRAMA	124 EXAMENES ANTIDOPING	PAGO DE ANTIDOPING Y ESTUDIOS PSICOLOGICOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINISTRACION	2025-04-08	2025-10-31	540,000.00	540,000.00	0.00	337,560.00	337,560.00	0.00	20 ESTUDIO	359.00		4 MUNICIPIO	1	359	63	62.51
77641/0010	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	J PROGRAMA	125 CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	EVALUACIONES DE CENTRO DE CONTROL Y CONFIANZA PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINISTRACION	2025-04-08	2025-12-31	2,340,000.00	2,340,000.00	0.00	1,430,000.00	1,430,000.00	0.00	71 CURSOS	359.00		4 MUNICIPIO	1	359	61	61.11
77656/0011	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	114 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION Y SERVICIO DE SISTEMA DE CONTROL DE FLOTA POR MEDIO DE GPS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINISTRACION	2025-04-08	2025-12-31	477,840.00	477,840.00	0.00	78,736.38	78,736.38	0.00	50 EQUIPO	43.00		4 MUNICIPIO	1	1	17	16.48
77675/0012	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	Q ADEUDO EJERCICIOS ANTERIORES	134 OBRA Y SERVICIOS	SANEAMIENTO FINANCIERO (ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORES) / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINISTRACION	2025-04-08	2025-12-31	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	66,073.37	66,073.37	0.00	81 PAGO	1.00		4 MUNICIPIO	1	1	3	3.30



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
¡El poder de servir!

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 020 CHALCO / FORTAMUN
Año de Ejercicio 2025. AL 30 DE JUNIO DEL 2025
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 396,766,455.01 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.	
77969/0013	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	059 PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE SAN CRISTOBAL / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2025-05-31	2025-09-30	11,017,690.00	11,017,690.00	0.00	3,146,793.72	3,146,793.72	0.00	02 METRO CUADRADO	4,046.00		2 COLONIA	1	3,600	30	28.56	
77972/0014	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	059 PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE ORIENTE 47 / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2025-05-31	2025-09-30	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	2,853,580.29	2,853,580.29	0.00	02 METRO CUADRADO	2,056.00		2 COLONIA	1	2,500	30	28.54	
77977/0015	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	059 PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE IZTACCHUATL / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2025-05-31	2025-09-30	4,719,152.00	4,719,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1,519.60		2 COLONIA	1	3,200	0	0.00	
77980/0016	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	A CONSTRUCCION	066 PREESCOLAR	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR JESUS GUERRERO GALVAN / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2025-05-30	2025-08-30	980,848.00	980,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	179.56		5 ALUMNO	250	250	0	0.00	
78670/0017	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	008 ADQUISICION DE VEHICULOS P/SEGURIDAD PUBLICA	ADQUISICION DE PARQUE VEHICULAR PARA SEGURIDAD PUBLICA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2025-07-08	2025-12-31	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34 VEHICULO	22.00		4 MUNICIPIO	1	1	0	0.00	
78673/0018	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	008 ADQUISICION DE VEHICULOS P/SEGURIDAD PUBLICA	ADQUISICION DE PARQUE VEHICULAR PARA SEGURIDAD PUBLICA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINISTRACION	2025-04-08	2025-12-31	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	29,997,805.10	29,997,805.10	0.00	34 VEHICULO	22.00		4 MUNICIPIO	1	1	100	99.99	
78711/0019	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	Q ADEUDO EJERCICIOS ANTERIORES	131 ISSEMYM	PAGO DE CONVENIO ISSEMYM (DEUDA ORGANISMO DE ODAPAS) / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINISTRACION	2025-04-08	2025-12-31	4,659,675.00	4,659,675.00	0.00	1,941,531.15	1,941,531.15	0.00	81 PAGO	1.00		4 MUNICIPIO	1	1	41	41.67	
78713/0020	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	Q ADEUDO EJERCICIOS ANTERIORES	131 ISSEMYM	PAGO DE CONVENIO ISSEMYM (DEUDA MUNICIPIO DE CHALCO) / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINISTRACION	2025-04-08	2025-12-31	4,676,442.01	4,676,442.01	0.00	1,948,511.70	1,948,511.70	0.00	81 PAGO	1.00		4 MUNICIPIO	1	1	42	41.67	
78785/0025	03 ASH	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION	083 SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LLANOS DE SAN JUAN DE DIOS 1RA. ETAPA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2025-07-18	2025-10-27	13,950,000.00	13,950,000.00	0.00	13,950,000.00	13,950,000.00	0.00	01 METRO LINEAL	25,179.00		2 COLONIA	1	4,789	100	100.00	
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 21									TOTAL	339,125,180.01	339,125,180.01	0.00	120,193,562.78	120,193,562.78	0.00								728

Complementarios: 0 Directa: 0

GOBIERNO MUNICIPAL
2025-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL
LICENCIADA ABIGAIL SANCHEZ MARTINEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

MTR. JESUS MANUEL DE LA CRUZ GUERRERO
TESORERÍA MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL
2025-2027

DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA TRANSITO
C. EDUARDO AGUILERA GONZALEZ BOMBEROS
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCION DE SEG. PUB.

ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL
CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS
CONTRALORIA MUNICIPAL



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
El poder de servir

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Fiscales y Financieros
(Cifras en Posos)
MUNICIPIO: 020 CHALCO / FAISMUN
Año de Ejercicio 2025. 30 DE JUNIO DE 2025
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 203,381,346.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Inl. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Inl Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.	
77785/ 0001 6930	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIA	390 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE SANTA CRUZ / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2025-05-31	2025-09-30	5,616,000.00	5,616,000.00	0.00	1,605,142.85	1,605,142.85	0.00	02 METRO C UADRAD O	1,605.67		2	COLONIA	1	2,100	30	28.57
77782/ 0002 6937	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIA	390 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE EJIDO DE CHALCO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2025-05-31	2025-09-30	11,462,587.00	11,462,587.00	0.00	2,990,239.80	2,990,239.80	0.00	02 METRO C UADRAD O	5,120.00		2	COLONIA	1	1,200	30	20.09
77783/ 0003 6542	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIA	390 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE EJIDO DE CHALCO ORIENTE / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2025-05-31	2025-09-30	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	800.00		2	COLONIA	1	800	0	0.00
77784/ 0004 6945	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIA	390 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE LÁZARO CÁRDENAS / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2025-05-31	2025-09-30	17,500,000.00	17,500,000.00	0.00	4,998,893.98	4,998,893.98	0.00	02 METRO C UADRAD O	5,399.80		2	COLONIA	1	2,100	30	28.57
77795/ 0005 6947	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIA	390 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE HUICHOLES / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2025-05-31	2025-09-30	9,708,000.00	9,708,000.00	0.00	2,532,521.70	2,532,521.70	0.00	02 METRO C UADRAD O	3,494.24		2	COLONIA	1	1,250	30	26.09
77796/ 0006 6949	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIA	390 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE FELIPE ANGELES II / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2025-05-31	2025-09-30	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	1,999,483.36	1,999,483.36	0.00	02 METRO C UADRAD O	2,664.84		2	COLONIA	1	1,800	30	28.56
77797/ 0007 6952	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIA	390 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CAMELIA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2025-05-31	2025-09-30	10,439,000.00	10,439,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	4,180.00		2	COLONIA	1	1,600	0	0.00
77798/ 0008 6953	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIA	390 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE NOCHEBUENA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2025-05-31	2025-09-30	11,696,878.00	11,696,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	4,164.72		2	COLONIA	1	2,600	0	0.00
77799/ 0009 6955	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIA	390 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2025-05-31	2025-09-30	5,662,944.00	5,662,944.00	0.00	1,617,918.68	1,617,918.68	0.00	02 METRO C UADRAD O	2,055.00		2	COLONIA	1	1,600	30	28.57
78000/ 0010 6957	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIA	390 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE SALINAS DE GORTARI / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2025-05-31	2025-09-30	14,000,000.00	14,000,000.00	0.00	4,254,142.72	4,254,142.72	0.00	02 METRO C UADRAD O	6,166.49		2	COLONIA	1	2,500	30	28.55
78001/ 0011 6959	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIA	390 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2025-05-31	2025-09-30	11,900,000.00	11,900,000.00	0.00	3,399,789.82	3,399,789.82	0.00	02 METRO C UADRAD O	4,588.78		2	COLONIA	1	2,600	30	28.57
78002/ 0012 6960	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIA	390 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE ALFONSO DEL VALLE / SAN JUAN Y SAN PEDRO TEZOMPA	CONTRAT O	2025-05-31	2025-09-30	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	1,999,377.24	1,999,377.24	0.00	02 METRO C UADRAD O	2,267.76		3	POBLAD O	1	2,500	30	28.56
78003/ 0013 7756	16 AYS	DR DRENAJE	A CONSTRUCCION DIRECTA	408 RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR)	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE SANTA CRUZ / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2025-05-26	2025-09-26	636,501.00	636,501.00	0.00	181,857.43	181,857.43	0.00	01 METRO LINEAL	142.00		2	COLONIA	1	2,100	30	28.57
78004/ 0014 7762	15 AYS	DR DRENAJE	A CONSTRUCCION DIRECTA	408 RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR)	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE LÁZARO CÁRDENAS / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2025-05-26	2025-09-26	1,973,150.00	1,973,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	725.00		2	COLONIA	1	2,100	0	0.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
El poder de servir

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 020 CHALCO / FAISMUN
Año de Ejercicio 2025, 30 DE JUNIO DE 2025
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 203,381,346.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Tér. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
78045/00157613	15 AYS	DR DRENAJE	C REHABILITACION DIRECTA	408 RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR)	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE FELIPE ANGELES II / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2025-05-26	2025-09-26	784,168.00	784,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	313.51		2 COLONIA	1	1,800	0	0.00
78046/00167820	15 AYS	DR DRENAJE	C REHABILITACION DIRECTA	408 RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR)	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE CAMELIA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2025-06-26	2025-09-26	1,182,617.00	1,182,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	501.68		2 COLONIA	1	1,600	0	0.00
78047/00177822	15 AYS	DR DRENAJE	C REHABILITACION DIRECTA	408 RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR)	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE NOCHEBUENA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2025-05-26	2025-09-26	1,325,193.00	1,325,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	511.80		2 COLONIA	1	2,600	0	0.00
78048/00187825	15 AYS	DR DRENAJE	C REHABILITACION DIRECTA	408 RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR)	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2025-05-26	2025-09-26	641,592.00	641,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	245.00		2 COLONIA	1	1,600	0	0.00
78049/00197829	16 AYS	DR DRENAJE	C REHABILITACION DIRECTA	408 RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR)	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE SALINAS DE GORTARI / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2025-09-26	2025-09-26	2,020,251.00	2,020,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	755.08		2 COLONIA	1	2,500	0	0.00
78051/00207833	15 AYS	DR DRENAJE	C REHABILITACION DIRECTA	408 RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR)	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2025-05-26	2025-09-26	1,415,576.00	1,415,576.00	0.00	404,313.25	404,313.25	0.00	01 METRO LINEAL	551.35		2 COLONIA	1	2,600	30	28.56
78052/00217834	15 AYS	DR DRENAJE	C REHABILITACION DIRECTA	408 RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR)	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE ALFONSO DEL VALLE / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2025-05-26	2025-09-26	903,830.00	903,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	361.57		2 COLONIA	1	2,500	0	0.00
78057/00227850	15 AYS	DR DRENAJE	C REHABILITACION DIRECTA	408 RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR)	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE ORIENTE 47 / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2025-05-26	2025-09-26	1,541,603.00	1,541,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	613.00		2 COLONIA	1	2,500	0	0.00
78060/00237857	15 AYS	DR DRENAJE	C REHABILITACION DIRECTA	408 RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR)	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE JOSÉ LÓPEZ PORTILLO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2025-05-26	2025-09-26	397,176.00	397,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	169.60		2 COLONIA	1	1,600	0	0.00
78064/00249029	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	C REHABILITACION DIRECTA	418 SANITARIOS	REHABILITACIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN PRIMARIA MARGARITA LECOMTE / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2025-05-26	2025-09-26	826,473.00	826,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	59.85		5 ALUMNO	613	613	0	0.00
78066/00259047	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	429 TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2025-05-26	2025-09-26	2,396,126.00	2,396,126.00	0.00	718,720.66	718,720.66	0.00	02 METRO CUADRADO	443.20		5 ALUMNO	485	485	30	30.00
78067/00269051	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	429 TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR JAIME TORRES BODET / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2025-05-26	2025-09-26	1,752,245.00	1,752,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	330.14		5 ALUMNO	225	225	0	0.00
78068/00279058	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	429 TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA ISMAEL GONZÁLEZ SANTOS / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2025-05-26	2025-09-26	2,402,630.00	2,402,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	437.60		5 ALUMNO	310	310	0	0.00
78074/00289066	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	326 AULA	CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS EN PREPARATORIA OFICIAL NO. 354 / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2025-05-26	2025-09-26	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	224.18		5 ALUMNO	225	225	0	0.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
El poder de servir

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 020 CHALCO / FAISMUN
Año de Ejercicio 2025, 30 DE JUNIO DE 2025
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 203,381,346.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejecutada			Metas Totales		Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Incliso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
78076/0029/9073	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	141 BARDA PERIMETRAL	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN PREPARATORIA OFICIAL NO. 354 / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2025-05-26	2025-09-26	2,627,953.00	2,627,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	300.00		5 ALUMNO	250	250	0	0.00
78079/0030/6082	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	428 TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREPARATORIA NO. 342 / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2025-05-26	2025-09-26	2,433,732.00	2,433,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	611.01		5 ALUMNO	350	350	0	0.00
78082/0031/38968	15 AYS	DR DRENAJE	C REHABILITACION DIRECTA	408 RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR)	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE SAN PABLO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2025-05-26	2025-09-26	1,140,608.00	1,140,608.00	0.00	325,888.00	325,888.00	0.00	01 METRO LINEAL	384.27		2 COLONIA	1	2,200	30	28.57
78084/0032/40478	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	328 AULA	CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN PREPARATORIA OFICIAL 338 / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2025-05-26	2025-09-26	1,355,415.00	1,355,415.00	0.00	387,261.43	387,261.43	0.00	02 METRO CUADRADO	149.76		5 ALUMNO	150	150	30	28.57
78130/0033/42621	15 AYS	DR DRENAJE	C REHABILITACION DIRECTA	408 RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR)	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE IZTACCHUATL / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2025-05-26	2025-09-26	1,209,835.00	1,209,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	436.78		2 COLONIA	1	3,200	0	0.00
78131/0034/42782	15 AYS	DR DRENAJE	C REHABILITACION DIRECTA	408 RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR)	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE OBSIDIANA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2025-05-26	2025-09-26	628,353.00	628,353.00	0.00	179,529.43	179,529.43	0.00	01 METRO LINEAL	237.13		2 COLONIA	1	3,500	30	28.57
78133/0035/42911	15 AYS	DR DRENAJE	C REHABILITACION DIRECTA	408 RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR)	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE CERRADA SAN CRISTOBAL / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2025-05-26	2025-09-26	314,176.00	314,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	131.10		2 COLONIA	1	2,600	0	0.00
78134/0036/43017	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	C REHABILITACION DIRECTA	416 SANITARIOS	REHABILITACION DE MÓDULO SANITARIO EN PREESCOLAR SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2025-05-26	2025-09-26	1,058,300.00	1,058,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	48.76		5 ALUMNO	230	230	0	0.00
78135/0037/46716	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	399 CANCHA DEPORTIVA	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN CBT MAX SHEIN HEISLER / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2025-05-26	2025-09-26	2,986,160.00	2,986,160.00	0.00	852,585.54	852,585.54	0.00	02 METRO CUADRADO	1,108.73		5 ALUMNO	380	380	30	28.55
78137/0038/47357	15 AYS	DR DRENAJE	C REHABILITACION DIRECTA	408 RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR)	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE PROLONGACION TIZAPA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2025-05-26	2025-09-26	450,642.00	450,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	189.55		2 COLONIA	1	2,500	0	0.00
78138/0039/47682	15 AYS	DR DRENAJE	C REHABILITACION DIRECTA	408 RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR)	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE PROGRESO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2025-05-26	2025-09-26	453,188.00	453,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	185.00		2 COLONIA	1	2,200	0	0.00
78764/0040/48715	15 AYS	DR DRENAJE	A CONSTRUCCION DIRECTA	343 CARCAMO SANITARIO O PLUVIAL	CONSTRUCCION DEL CARCAMO SANITARIO UBICADO EN AVENIDA DEL CANAL ESQ. CON AVENIDA SOLIDARIDAD / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2025-05-16	2025-09-15	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	1.00		2 COLONIA	1	3,567	0	0.00
78768/0041/48582	15 AYS	13 ALCANTARILLADO	A CONSTRUCCION DIRECTA	407 RED DE ALCANTARILLADO (PIR)	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO CONSISTENTE EN EL SUBCOLECTOR FERROCARRIL UBICADO EN CALLE FERROCARRIL DE CALLE ARBOLEDAS A AGUILES SERDAN / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2025-08-16	2025-08-15	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	1.00		2 COLONIA	1	4,500	0	0.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
El poder de servir

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 020 CHALCO / FAISMUN
Año de Ejercicio 2025. 30 DE JUNIO DE 2025
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 203,381,346.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales		Beneficiarios			Avances			
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.			
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 41							TOTAL			192,643,800.00	192,643,800.00	0.00	28,447,665.99	28,447,665.99	0.00									480	

Complementarios: 12 Directa: 29

PRESIDENCIA
GOBIERNO DE CHALCO MUNICIPAL
LICENCIADA ABIGAIL
SANCHEZ MARTINEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

TESORERÍA
C. P. JESUS MANUEL DE
LA CRUZ
TESORERO MUNICIPAL
GOBIERNO DE
CHALCO MUNICIPAL
2025-2027

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ING. LEONEL MIGUEL
BRUGADA
DIRECTOR DE OBRAS
PÚBLICAS
GOBIERNO DE PÚBLICAS
CHALCO MUNICIPAL
2025-2027

ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL
C.P. JORGE SANCHEZ
RUIZ
TITULAR DEL ORGANISMO
INTERNO DE CONTROL
GOBIERNO DE CHALCO MUNICIPAL
2025-2027