



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
 CHALCO

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE CHALCO							No. 0009							
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido
33	CONSTRUCCIÓN DE EXPLANADA EN PRIMARIA CRISTÓBAL COLÓN	CONTRATO	CALLE ÁLVARO OBREGÓN, SAN MATEO HUITZILZINGO	480	250101	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
34	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN TELESECUNDARIA PLAN DE AYUTLA	CONTRATO	CALLE VICENTE GUERRERO, SAN LORENZO CHIMALPA	200	250101	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
35	REHABILITACIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN PRIMARIA MARGARITA LE COMTE	CONTRATO	AV. CHIHUAHUA, CONJUNTO URBANO VILLAS DE SAN	613	250101	826,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.61	211,657.13		
36	REHABILITACIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN PREESCOLAR SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ	CONTRATO	CALLE FRANCISCO SARABIA, SAN MARTÍN CUAUTLALPAN	230	250101	944,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.34	333,711.67		
37	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN	CONTRATO	CALLE PORTAL DEL CIELO, CONJUNTO URBANO	485	250101	2,396,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.93	2,178,873.30		
38	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR JAIME TORRES BODET	CONTRATO	CALLE CAMINO AL PANTEÓN, SAN JUAN Y SAN PEDRO	225	250101	1,752,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.21	1,317,807.69		
39	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA ISMAEL GONZÁLEZ SANTOS	CONTRATO	CALLE RIO BRAVO, SAN MARCOS HUITOCO	310	250101	2,402,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.86	1,846,664.08		
40	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR GENARO ESTRADA	CONTRATO	CALLE DE LA ROSA, SAN MATEO HUITZILZINGO	235	250101	2,182,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

TITULAR DE LA UIPPE

TESORERO MUNICIPAL

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

LIC. ABIGAIL SÁNCHEZ MARTÍNEZ

ING. JOSÉ GERARDO HERNÁNDEZ CARMON

LIC. ADRIANA HERNANDEZ BARRÓN

MtroJESÚS MANUEL DELA CRUZ GUERRER

ING. LEONEL MIGUEL BRUGADA

Fecha de elaboración:

Día	Mes	Año
28	10	2025