



Systema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
CHALCO

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ENTE PÚBLICO:		MUNICIPIO DE CHALCO						No.		0009					
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA								
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er TRIM		2do TRIM		3er TRIM		4to TRIM		
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	
01FISM1	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE MAZAHUAS, TRAMO DE AV. XOCHIQUETAL A CALLE CHALCHICUITLICUEEVITAR RIESGOS Y	CONTRATO	COL. CULTURAS DE MÉXICO	600	250101	744,383.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	744,383.72	
02FISM1	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE JACARANDA, TRAMO DE CALLE AZUCENA A AV. CRISANTEMOS.EVITAR RIESGOS Y ENFERMEDADES	CONTRATO	COL. JARDINES DE CHALCO	600	250101	1,257,133.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	1,257,133.28	
03FISM1	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MEDALLA, 1A, 2A Y 3A CERRADA DE LA MEDALLA. PROLONGACIÓN LA MEDALLA.EVITAR RIESGOS Y	CONTRATO	SAN GREGORIO CUAUTZINGO	3,500	250101	5,065,064.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	5,065,064.28	
04FISM1	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES INDEPENDENCIA, MORELOS Y CAMINO A SAN LUCAS, TRAMO DE RIO LA COMPAÑIA A CALLE	CONTRATO	SAN GREGORIO CUAUTZINGO	3,500	250101	4,184,025.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	4,184,025.42	
05FISM1	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN CALLES HIDALGO, HUERTA, PROL. NACIONAL, CUAUXTLE, CDA. DE HIDALGO, COL. LA	CONTRATO	SAN LUCAS AMALINALCO	2,500	250101	5,215,996.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	5,215,996.46	
06FISM1	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CERRADAS OYAMEL, FRESNOS, CEDROS, ALAMOS, JACARANDA, NOGAL, MANZANA Y AV.	CONTRATO	SAN MARTÍN CUAUTLALPAN	3,500	250101	4,326,115.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	4,326,115.80	
07FISM1	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE 2A. CERRADA DE LA MEJORADA.EVITAR RIESGOS Y ENFERMEDADES PARA MEJORAR LA CALIDAD	CONTRATO	SAN MATEO TEZOQUIPAN MIRAFLORES	500	250101	534,485.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	534,485.19	
08FISM1	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MEMBRILLO DE CALLE LA FAVORIA A MISMA CALLE.EVITAR RIESGOS Y ENFERMEDADES PARA	CONTRATO	SAN JUAN Y SAN PEDRO TEZOMPA	350	250101	1,488,258.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	1,488,258.83	
09FISM1	MEJORAMIENTO DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE FRANCISCO VILLA, TRAMO DE CALLE EMILIANO ZAPATA A CALLE LUIS DONALDO	CONTRATO	COL. COVADONGA	6,700	250101	1,711,063.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	1,711,063.34	
10FISM1	MEJORAMIENTO DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, TRAMO DE CALLE FRANCISCO VILLA A AV. VICENTE	CONTRATO	COL. COVADONGA	3,500	250101	1,454,596.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	1,454,596.59	
11FISM1	MEJORAMIENTO DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE JAZMÍN, TRAMO DE AV. CRISANTEMOS A CARRETERA CHALCO-TLAHUACACCIONES PARA EL	CONTRATO	COL. JARDINES DE CHALCO	3,500	250101	1,368,265.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	1,368,265.88	
12FISM1	MEJORAMIENTO DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE HUICHOLES, TRAMO DE CALLE XOCHIQUETAL A AV. TEXCATLIPOCAACCIONES PARA EL	CONTRATO	COL. CULTURAS DE MÉXICO	6,000	250101	1,267,590.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	1,267,590.63	
13FISM1	MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO CALLE NUESTRA SEÑORA DE LUZ, TRAMO DE AV. SOLIDARIDAD A CALLE NUESTRA SEÑORA DE SAN	CONTRATO	COL. TRES MARÍAS	2,000	250101	725,224.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	725,224.36	
14FISM1	MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO CALLE NORTE 11, TRAMO DE AV. ADOLFO RUIZ CORTINEZ A CALLE ORIENTE 55ACCIONES PARA EL	CONTRATO	COL. UNIÓN DE GUADALUPE	2,000	250101	1,364,078.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	1,364,078.06	
17FISM1	MEJORAMIENTO DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE 2 DE MARZO, TRAMO DE CALLE 5 DE MAYO A CALLE 10 DE MAYOACCIONES PARA EL	CONTRATO	COL. SAN MIGUEL JACALONES II	1,500	250101	1,295,066.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	1,295,066.21	
01RP19	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CALLE NORTE 12, TRAMO DE CALLE MANUEL ÁVILA CAMACHO A CALLE ORIENTE 43ACCIONES PARA REDUCIR EL	ADMINISTRACION	COL. UNIÓN DE GUADALUPE	350	120102	372,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	372,616.00	
02RP19	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CALLE GUADALUPE VICTORIAACCIONES PARA REDUCIR EL REZAGO EN MATERIA DE	ADMINISTRACION	SAN LORENZO CHIMALPA	1,000	120102	892,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	892,544.00	
03RP19	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CALLE EMILIANO ZAPATA, TRAMO DE CALLE FELIPE ÁNGELES A CALLE SAN JUAN DE DIOSACCIONES PARA REDUCIR EL	ADMINISTRACION	SAN MATÍN XICO NUEVO	350	120102	581,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	581,560.00	
15FISM1	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CALLE DIAMANTE, TRAMO DE AV. SAN JOSÉ A CALLE ARBOLEDASACCIONES PARA REDUCIR EL REZAGO EN	CONTRATO	COL. NUEVA SAN ISIDRO	1,000	250101	3,793,554.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	3,793,554.54	
16FISM1	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CALLE BENITO JUÁREZ, TRAMO DE CALLE 2 DE MARZO A CALLE 5 DE MAYOACCIONES PARA REDUCIR EL	CONTRATO	COL. SAN MIGUEL JACALONES II	1,275	250101	5,490,942.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	5,490,942.43	
18FISM1	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CALLE NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ, TRAMO DE AV. SOLIDARIDAD A CALLE NUESTRA SEÑORA DE SAN	CONTRATO	COL. TRES MARÍAS	1,000	250101	4,142,718.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	4,142,718.60	



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
CHALCO

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE CHALCO											No. 0009			
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiaria	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er TRIM		2do TRIM		3er TRIM		4to TRIM	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido
19FISM1	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CALLE NORTE 11, TRAMO DE AV. ADOLFO RUIZ CORTÍNEZ A CALLE ORIENTE 55;ACCIONES PARA REDUCIR EL	CONTRATO	COL. UNIÓN DE GUADALUPE	2,000	250101	4,234,395.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	4,234,395.29
20FISM1	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CALLE EN CALLE FRANCISCO PACHECO, TRAMO DE AV. FERROCARRIL A CALLE DERECHOS	CONTRATO	COL. EMILIANO ZAPATA	1,750	250101	3,969,790.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	3,969,790.21
21FISM1	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CALLE AGUSTÍN MELGAR DE BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS A AV. UNIÓN;ACCIONES PARA REDUCIR	CONTRATO	COL. FRATERNIDAD ANTORCHISTA	2,350	250101	3,466,943.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	3,466,943.33
22FISM1	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CALLE FLOR SILVESTRE, DE CALLE MAGNOLIAS A CARRETERA CHALCO-TLAHUAC;ACCIONES PARA REDUCIR EL	CONTRATO	COL. JARDINES DE CHALCO	2,350	250101	3,415,997.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	3,415,997.66
01FEFOM	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CALLE LUIS DONALDO COLOSIQ, TRAMO DE CALLE FRANCISCO VILLA A AV. VICENTE GUERRERO;ACCIONES	CONTRATO	COL. COVADONGA	1,000	260101	5,872,861.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	5,872,861.98
02FEFOM	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CALLE FLOR SILVESTRE, TRAMO DE CALLE MAGNOLIAS A CALLE CRISANTEMOS;ACCIONES PARA REDUCIR EL	CONTRATO	COL. JARDINES DE CHALCO	4,638	260101	9,755,641.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	9,755,641.40
03FEFOM	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CALLE SANTO ANDRÉS, TRAMO DE AV. AQUILES SERDAN A CALLE SAN JOSÉ;ACCIONES PARA REDUCIR EL REZAGO	CONTRATO	COL. NUEVA SAN ANTONIO	1,000	260101	6,237,977.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	6,237,977.69
04FEFOM	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE HERMENEGILDO GALEANA, TRAMO DE AV. AQUILES SERDAN A CALLE DERECHOS AGRARIOS;ACCIONES	CONTRATO	COL. EMILIANO ZAPATA	1,000	260101	6,109,442.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	6,109,442.89
05FEFOM	REENCARPETADO CALLE MATAMOROS, TRAMO DE CALLE MORELOS A CALLE MIGUEL HIDALGO;ACCIONES PARA REDUCIR EL REZAGO EN MATERIA DE	CONTRATO	BARRIO SAN ANTONIO	3,500	260101	1,452,004.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	1,452,004.55
01PAD19	APOYO ECONÓMICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA CALLE MATAMOROS, DE AV. MIGUEL HIDALGO A C. SAN	CONTRATO	BARRIO SAN ANTONIO	7,396	260102	4,518,016.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	4,518,016.20
23FISM1	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ DE AV. SOLIDARIDAD A CALLE NUESTRA SEÑORA DE SAN	CONTRATO	COL. TRES MARÍAS	150	250101	179,969.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	179,969.66
08FEFOM	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE PLAN DE SAN LUIS DE C. FERROCARRIL A C. TIERRA Y LIBERTAD;MEJORAR LA IMAGEN URBANA	CONTRATO	COL. EMILIANO ZAPATA	800	260101	1,035,813.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	1,035,813.20
04RP19	REMODELACIÓN DE LA PLAZA CÍVICA;ACCIONES DE CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES, CON EL FIN DE	CONTRATO	SAN MATEO HUITZILZINGO	1,800	120102	5,202,690.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	5,202,690.63
07FEFOM	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES CALLE DERECHOS AGRARIOS ESQUINA CON FORTINO ABAQUIC;CONSERVAR Y MANTENER UN	CONTRATO	COL. EMILIANO ZAPATA	800	260101	570,590.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	570,590.83
24FISM1	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE AV. TIERRA Y LIBERTAD, ENTRE AQUILES SERDAN Y BLVD. GUAHTEMOC;SATISFACER LAS	CONTRATO	COL. EMILIANO ZAPATA	650	250101	2,566,197.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	2,566,197.85
08FEFOM	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SUPERPOSTES DE 20 METROS DE ALTURA DE ACERO CON LUMINARIAS TIPO REFLECTOR;FORTALECER LA	CONTRATO	TODO EL MUNICIPIO	800	260101	2,559,275.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	2,559,275.83
05RP19	CONSTRUCCIÓN DE 2 CENTROS DE ATENCIÓN SOCIAL;ACCIONES PARA AMPLIAR LA CANTIDAD Y CALIDAD DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS	CONTRATO	MUNICIPIO DE CHALCO	343,701	120102	1,926,861.08	0.00	0.00	13.31	256,463.71	52.88	1,018,909.62	33.81	651,487.75
01FORTA	CONSTRUCCIÓN DE 26 MÓDULOS DE ATENCIÓN SOCIAL EN DIFERENTES LOCALIDADES;ACCIONES PARA AMPLIAR LA CANTIDAD Y CALIDAD DE LOS	CONTRATO	MUNICIPIO DE CHALCO	300,000	250102	34,758,389.14	0.00	0.00	13.31	4,625,968.85	52.88	18,378,600.69	33.82	11,753,819.60
02FORTA	CONSTRUCCIÓN DE 2 MÓDULOS DE ATENCIÓN SOCIAL EN DIFERENTES LOCALIDADES;ACCIONES PARA AMPLIAR LA CANTIDAD Y CALIDAD DE LOS	CONTRATO	MUNICIPIO DE CHALCO	43,701	250102	3,159,742.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	3,159,742.41
09FEFOM	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN EL CENTRO DE MANDO (C-2);AMPLIAR LA CANTIDAD Y CALIDAD DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS	CONTRATO	COL. CASCO DE SAN JUAN	1,000	260101	1,249,049.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	1,249,049.27
10FEFOM	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE ATENCIÓN SOCIAL;ACCIONES PARA AMPLIAR LA CANTIDAD Y CALIDAD DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS	CONTRATO	BARRIO SAN ANTONIO	9,737	260101	1,418,546.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	1,418,546.56



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
CHALCO

PbRM-11	Seguimiento trimestral del programa anual de obras
----------------	---

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE CHALCO													No. 0009			
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA									
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er TRIM		2do TRIM		3er TRIM		4to TRIM			
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido		
11FEFOM	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE ATENCIÓN SOCIAL ACCIONES PARA AMPLIAR LA CANTIDAD Y CALIDAD DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS	CONTRATO	COL. NUEVA SAN ANTONIO	9,898	260101	1,334,363.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	1,334,361.56		
25FISM1	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DOTAR A LA POBLACIÓN DE AGUA POTABLE EN CANTIDAD Y CALIDAD PARA SU CONSUMO, ASÍ COMO	CONTRATO	SAN PABLO ATLAZÁLPAN	10,000	250101	10,248,220.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	10,248,220.22		
01FISE1	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 3.5X3.5 MTS. EN LA COMUNIDAD DE SAN MATEO TEZOQUIPAN MIRAFLORES, SAN LUCAS	CONTRATO	MUNICIPIO DE CHALCO	390	250218	3,998,922.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	3,998,922.35		
06RP19	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA ESCUELA NORMAL DE CHALCO ACCIONES DE APOYO MUNICIPAL	CONTRATO	COL. CASCO DE SAN JUAN	980	120102	1,609,493.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	1,609,493.52		
07RP19	CONSTRUCCIÓN DE EXPLANADA DE USOS MÚLTIPLES PREESCOLAR LÁZARO CÁRDENAS ACCIONES DE APOYO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO	CONTRATO	SAN MIGUEL JACALONES I	500	120102	359,613.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	359,613.88		
08RP19	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA SECUNDARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, CONJUNTO URBANO LOS	CONTRATO	SAN GREGORIO CUAUTZINGO	750	120102	1,609,493.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	1,609,493.52		
09RP19	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA SECUNDARIA OFICIAL 1003 FRANCISCO ZARCO, CONJUNTO URBANO	CONTRATO	SAN GREGORIO CUAUTZINGO	750	120102	1,610,034.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	1,610,034.91		
10RP19	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA SECUNDARIA OFICIAL 475 ALFONSO DEL VALLE SALCEDO ACCIONES	CONTRATO	SAN JUAN Y SAN PEDRO TEZOMPA	685	120102	1,658,363.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	1,658,363.86		
11RP19	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA PRIMARIA WENCESLAO LABRA ACCIONES DE APOYO MUNICIPAL PARA	CONTRATO	SAN MARCOS HUIXTOCO	450	120102	1,844,319.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	1,844,319.83		
12RP19	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA PREESCOLAR CARLOS PELLICER, CONJUNTO URBANO PUEBLO	CONTRATO	SAN MARTÍN CUAUTLÁLPAN	250	120102	1,321,963.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	1,321,963.81		
26FISM1	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA SECUNDARIA OFICIAL 0696 JUANA DE ASBAJE ACCIONES DE APOYO	CONTRATO	COL. NUEVA SAN ISIDRO	217	250101	1,843,237.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	1,843,237.59		
27FISM1	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA SECUNDARIA JUAN RULFO ACCIONES DE APOYO MUNICIPAL PARA EL	CONTRATO	COL. NUEVA SAN MIGUEL	750	250101	1,845,109.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	1,845,109.11		
28FISM1	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA PRIMARIA JUAN RULFO ACCIONES DE APOYO MUNICIPAL PARA EL	CONTRATO	COL. NUEVA SAN MIGUEL	532	250101	1,814,527.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	1,814,527.35		
29FISM1	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA PREESCOLAR ESTEFANIA CASTAÑEDA ACCIONES DE APOYO	CONTRATO	SAN MARTÍN CUAUTLÁLPAN	185	250101	1,610,034.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	1,610,034.91		
30FISM1	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA TELESECUNDARIA OFTV NO. 0553 EMILIANO ZAPATA ACCIONES DE	CONTRATO	SAN PABLO ATLAZÁLPAN	170	250101	1,678,193.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	1,678,193.54		
31FISM1	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA TELESECUNDARIA OFTV NO. 0491 MANUEL ÁVILA	CONTRATO	COL. EMILIANO ZAPATA	250	250101	2,032,438.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	2,032,438.33		
32FISM1	CONSTRUCCIÓN DE AULA PRIMARIA BENITO JUÁREZ ACCIONES DE APOYO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO	COL. FRATERNIDAD ANTORCHISTA	560	250101	486,921.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	486,921.26		
33FISM1	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA PREESCOLAR RIGOBERTA MENCHU ACCIONES DE APOYO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO EN MATERIA DE	CONTRATO	SANTA CATARINA AYOZINGO	350	250101	486,921.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	486,921.26		
34FISM1	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA PREESCOLAR XOCHICALCO ACCIONES DE APOYO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO EN MATERIA DE	CONTRATO	SANTA MARÍA HUEXOCULCO	350	250101	493,088.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	493,088.22		
35FISM1	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL PREESCOLAR JUAN RULFO ACCIONES DE APOYO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO EN MATERIA	CONTRATO	COL. NUEVA SAN MIGUEL	500	250101	357,041.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	357,041.83		
36FISM1	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE ACCIONES DE APOYO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO EN	CONTRATO	COL. UNIÓN DE GUADALUPE	1,200	250101	2,378,171.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	2,378,171.87		



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
CHALCO

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE CHALCO											No. 0009				
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA								
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er TRIM		2do TRIM		3er TRIM		4to TRIM		
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	
37FISM1	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL PRIMARIA EMILIANO ZAPATA:ACCIONES DE APOYO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO EN MATERIA	CONTRATO	SAN MARCOS HUIXTOCO	185	250101	954,284.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	954,284.92	
38FISM1	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO PRIMARIA HIMNO NACIONAL:ACCIONES DE APOYO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO EN	CONTRATO	SAN GREGORIO CUAUTZINGO	285	250101	875,596.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	875,596.49	
39FISM1	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO PRIMARIA BENITO JUÁREZ:ACCIONES DE APOYO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO EN	CONTRATO	SAN GREGORIO CUAUTZINGO	185	250101	873,069.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	873,069.05	
40FISM1	CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO SANITARIO PREESCOLAR RIGOBERTA MENCHU:ACCIONES DE APOYO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO EN	CONTRATO	SANTA CATARINA AYOTZINGO	350	250101	875,520.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	875,520.51	
41FISM1	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PREESCOLAR JORGE LUIS BORGES:ACCIONES DE APOYO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO EN	CONTRATO	SANTA MARÍA HUEXOCULCO	307	250101	1,436,778.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	1,436,778.68	
42FISM1	CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA PRIMARIA HIMNO NACIONAL:ACCIONES DE APOYO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO EN MATERIA DE	CONTRATO	SAN GREGORIO CUAUTZINGO	285	250101	845,224.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	845,224.64	
43FISM1	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ:ACCIONES DE APOYO MUNICIPAL PARA EL	CONTRATO	SAN JUAN Y SAN PEDRO TEZOMPA	280	250101	382,214.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	382,214.91	
44FISM1	ELECTRIFICACIÓN DE CALLES: BELLA VISTA, PROL. E. ZAPATA, MIRADOR, TIERRA BLANCA Y TIERRA DE LABOR-, EN TRAMO DE CAMINO A LA CASETA Y	CONTRATO	SAN MARTÍN CUAUTLALPAN	180	250101	338,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	338,400.00	
45FISM1	ELECTRIFICACIÓN DE CALLES: ALEHI, MAGNOLIAS, CRISANTEMOS, GIRASOLES, ORQUIDEAS, CAMELIAS Y GARDENIAS-, EN EL TRAMO DE AV.	CONTRATO	SAN MARTÍN CUAUTLALPAN	180	250101	338,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	338,400.00	
46FISM1	ELECTRICACION DE CALLES: EUCALIPTO Y ALAMOS, EN SU TRAMO DE C. PINO A C. EL MOLINITO:ACCIONES ENCAMINADAS A ATENDER LA DEMANDA	CONTRATO	SAN MATEO TEZOQUIPAN MIRAFLORES	90	250101	150,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	150,400.00	
47FISM1	ELECTRICACION DE CALLES: PROL. POPOCATEPETL Y AHUAXTLALE:ACCIONES ENCAMINADAS A ATENDER LA DEMANDA ACTUAL Y	CONTRATO	SAN MATEO HUITZILZINGO	120	250101	225,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	225,600.00	
48FISM1	ELECTRICACION DE CALLES: FRESNO, NARANJOS, GARDENIA, CEREZOS, LIRIOS, SAUCE, JAZMIN, ROSALES, ALCATRAZ, AZUCENA Y VIOLETA, EN EL	CONTRATO	LA CANDELARIA TLAPAL	660	250101	1,560,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	1,560,400.00	
49FISM1	ELECTRICACION DE CALLES: GPE. VICTORIA, HUEXTOMATITLA, CDA. PRIMAVERA, CDA. DE ROSALES, CDA. DE NOCHE BUENA Y CDA. DE	CONTRATO	SANTA MARÍA HUEXOCULCO	240	250101	676,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	676,800.00	
50FISM1	ELECTRICACION DE CALLES: JUQUILA, SAN ISIDRO Y MONTES DE OCA-, EN EL TRAMO DE VIAS FERREAS Y LIMITE URBANO. COL. AMPLIACION SAN JOSE	CONTRATO	SAN PABLO ATLAZÁLPAN	180	250101	564,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	564,000.00	
51FISM1	ELECTRICACION DE CALLES: 1RA. Y 2DA. CDA. DE C. 2 DE ABRIL-, EN EL TRAMO DE C. 2 DE ABRIL A BARRANCA:ACCIONES ENCAMINADAS A ATENDER	CONTRATO	SANTA MARÍA HUEXOCULCO	70	250101	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	94,000.00	
52FISM1	ELECTRICACION DE CALLES: SANTA ASUNCION-, LAS GLORIAS Y 2DA. CDA. DE SANTA ASUNCION-, EN EL TRAMO DE C. GPE. VICTORIA A C. LAS	CONTRATO	SANTA MARÍA HUEXOCULCO	180	250101	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	470,000.00	
53FISM1	ELECTRICACION DE CALLES: ALCATRAZ Y VEREDA, EN EL TRAMO DE CARR. CHALCO - MIXQUIC A LIMITE URBANO:ACCIONES ENCAMINADAS A ATENDER	CONTRATO	SAN MATEO HUITZILZINGO	120	250101	169,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	169,200.00	
54FISM1	ELECTRICACION DE CALLES: ARREOLA EN EL TRAMO DE INDEPENDENCIA A BARRANCA:ACCIONES ENCAMINADAS A ATENDER LA DEMANDA ACTUAL Y EL	CONTRATO	SANTA MARÍA HUEXOCULCO	90	250101	56,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	56,400.00	
55FISM1	ELECTRICACION DE CALLES: EJIDO DE RIO FRÍO EN EL TRAMO DE AV. A. LÓPEZ MATEOS A PRIV. 14:ACCIONES ENCAMINADAS A ATENDER LA	CONTRATO	COL. AGRARISTA	170	250101	408,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	408,800.00	
56FISM1	ELECTRICACION DE CALLES: CAÑADA GPE. VICTORIA Y CDAS.:ACCIONES ENCAMINADAS A ATENDER LA DEMANDA ACTUAL Y EL REZAGO EN EL	CONTRATO	SANTA MARÍA HUEXOCULCO	190	250101	507,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	507,600.00	
57FISM1	ELECTRICACION DE CALLES: 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7, COL. SAN JAVIER:ACCIONES ENCAMINADAS A ATENDER LA DEMANDA ACTUAL Y EL REZAGO EN EL	CONTRATO	SAN GREGORIO CUAUTZINGO	250	250101	921,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	921,200.00	



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
 CHALCO

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE CHALCO											No. 0009			
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er TRIM		2do TRIM		3er TRIM		4to TRIM	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICA MUNICIPAL

TITULAR DE LA UIPE

DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

C. JOSE MIGUEL GUTIERREZ MORALES

M. EN D. ROSALBA JIMENEZ RAMIREZ

LIC. MARCO ANTONIO SOTO DE LA TORRE

LC.MA DEL ANGEL HERNANDEZ CASTAÑEDA

ING. LEONEL MIGUEL BRUGADA

Fecha de elaboración:

Dia	Mes	Año
01	02	2020