



GOBIERNO DE CHALCO

DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

2019. AÑO DEL CENTÉSIMO ANIVERSARIO LUCTUOSO DE EMILIANO ZAPATA SALAZAR. EL CAUDILLO DEL SUR

No. De OFICIO: DFA/1072/2019

Chalco, Méx. A 01 de Abril del 2019

MTRA. AZALEA DEL CARMEN CLEMENTE BLANCO
DIRECTORA GENERAL INVERSION
TOLUCA ESTADO DE MEXICO
P R E S E N T E .

Por este conducto, me es grato enviarle un cordial saludo al mismo tiempo y en cumplimiento al art. 240 del Código Financiero del Edo. Y Municipios, remito a usted el informe mensual SIAVAMEN del programa Ramo 33 en sus vertientes Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del D.F. (FORTAMUNDF) 2019 y Fondo de Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones Territoriales (F.I.S.M.D.F.) 2018 correspondiente al mes de Marzo del 2019.

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración y/o comentario al respecto.

ATENTAMENTE


L.C. MARIA DEL ANGEL HERNANDEZ CASTANEDA
DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

DIRECCIÓN
DE FINANZAS
Y ADMINISTRACIÓN



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 020 CHALCO / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2019. AL 31 DE MARZO DEL 2019
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 248,979,716.02 REINTEGRO: \$ 0.00

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 248,979,716.02						REINTEGRO: \$ 0.00		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
25452/0001	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINIST RACION	2019-02-14	2019-12-31	99,182,423.00	99,182,423.00	0.00	15,276,425.00	15,276,425.00	0.00	80 ELEMEN TO	390.00		4 MUNICIPI O	1	390	65	15.40
25453/0002	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENT O	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINIST RACION	2019-02-14	2019-12-31	8,809,000.00	8,809,000.00	0.00	898,981.07	898,981.07	0.00	50 EQUIPO	145.00		4 MUNICIPI O	1	145	10	10.20
25454/0003	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMI ENTO	126 REPARACION Y MANTENIMI ENTO DE VEHICULOS	MANTENIMIENTO DE EQUIPO VEHICULAR / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINIST RACION	2019-02-14	2019-12-31	2,000,238.42	2,000,238.42	0.00	87,285.42	87,285.42	0.00	34 VEHICUL O	145.00		4 MUNICIPI O	1	145	4	4.36
25455/0004	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENT O	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	SEGURO DE VIDA DE POLICIAS / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINIST RACION	2019-02-14	2019-12-31	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	390.00		4 MUNICIPI O	1	390	0	0.00
25456/0005	08 ADM	FM FORTALEC IMIENTO MUNICIPAL	L MAQUINARIA Y EQUIPO	113 ADQUISICION DE EQUIPO	FORASEG COPARTICIPACION MUNICIPAL / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINIST RACION	2019-02-14	2019-12-31	2,808,054.60	2,808,054.60	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	1.00		4 MUNICIPI O	1	1	0	0.00
25457/0006	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	J PROGRAMA	124 EXAMENES ANTIDOPING	ANTIDOPING Y ESTUDIO PSICOLÓGICO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINIST RACION	2019-02-14	2019-12-31	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 ESTUDIO	390.00		4 MUNICIPI O	1	390	0	0.00
25459/0007	08 ADM	SF SANEAMIENT O FINANCIERO	Q ADEUDO EJERCICIOS ANTERIORES	131 ISSEMYM	CONVENIO ISSEMYM / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2019-02-14	2019-12-31	4,680,000.00	4,680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81 PAGO	10.00		4 MUNICIPI O	1	1	0	0.00
25460/0008	08 ADM	SF SANEAMIENT O FINANCIERO	R OBLIGACION ES FINANCIERAS	133 ENERGIA ELECTRICA	CFE ALUMBRADO PUBLICO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINIST RACION	2019-02-14	2019-12-31	19,200,000.00	19,200,000.00	0.00	5,608,732.40	5,608,732.40	0.00	81 PAGO	1.00		4 MUNICIPI O	1	1	29	29.21
25461/0009	08 ADM	SF SANEAMIENT O FINANCIERO	Q ADEUDO EJERCICIOS ANTERIORES	263 CONAGUA	AGUA EN BLOQUE O RESIDUALES / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINIST RACION	2019-02-14	2019-12-31	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81 PAGO	1.00		4 MUNICIPI O	1	1	0	0.00
25462/0010	08 ADM	SF SANEAMIENT O FINANCIERO	R OBLIGACION ES FINANCIERAS	135 FIANZA DE FIDELIDAD	CRÉDITOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2019-02-14	2019-12-31	64,800,000.00	64,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81 PAGO	1.00		4 MUNICIPI O	1	1	0	0.00
25463/0011	08 ADM	SF SANEAMIENT O FINANCIERO	Q ADEUDO EJERCICIOS ANTERIORES	134 OBRA Y SERVICIOS	SANEAMIENTO FINANCIERO (PASIVOS, PROVEEDORES, CONTRATISTAS) / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINIST RACION	2019-02-14	2019-12-31	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	638,000.00	638,000.00	0.00	81 PAGO	1.00		4 MUNICIPI O	1	1	21	21.27
25464/0012	07 ASS	DC DESARROLLO COMUNITARIO	A CONSTRUCC ION	021 CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	CONSTRUCCIÓN DE CENTROS DE ATENCIÓN SOCIAL / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2019-02-14	2019-12-31	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	26.00		3 BOBLAD O	26	1	0	0.00
TOTAL DE OBRAS POR FONDO EJERCICIO: 12									248,979,716.02	248,979,716.02	0.00	22,509,423.89	22,509,423.89	0.00								129

Complementarios: 0

Directa: 0


TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 248,979,716.02										REINTEGRO: \$ 0.00						Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada																	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad		Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Canidad	U. Personas	Fis.	Fin.			

JOSE MIGUEL GUTIERREZ
MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL



PRESIDENCIA

MARIA DEL ANGEL HERNANDEZ
MARIA DEL ANGEL
HERNANDEZ CASTAÑEDA
DIRECTORA DE FINANZAS
Y ADMINSTRACION



DIRECCIÓN
DE FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN


MARIO RODEA MAYORGA
DIRECTOR DE SEGURIDAD
PUBLICA



DIRECCIÓN DE
SEGURIDAD PÚBLICA,
CHALCO TRANSITO Y BOMBEROS

ORGANO
INTERNO
DE CONTROL

CHALCO





Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 020 CHALCO / FÓNDOS DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2018. AL 31 DE MARZO DEL 2019

Reporte de Ejercido Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 101,077,009.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Elec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.		
17351/ 0001 5214	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLES ALVARO OBREGON, NIÑO ARTILLERO 16 DE SEPTIEMBRE, FRANCISCO VILLA y CALLE SIN NOMBRE EN SAN LUCAS AMALINALCO / SAN LUCAS AMALINALCO	CONTRATO	2018-04-01	2018-08-31	9,591,197.91	9,591,197.91	0.00	9,591,197.91	9,591,197.91	0.00	01 METRO LINEAL	1,591.00		3 POBLADO	1	523	100	100.00		
17365/ 0003 6455	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	Z MEJORAMIENTO DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN COLECTOR SOLIDARIDAD 2DA. ETAPA, COL. UNIÓN DE GUADALUPE, / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS/CHIMENEÁ, LA	CONTRATO	2018-04-21	2018-07-31	7,186,130.17	7,186,130.17	0.00	7,186,130.17	7,186,130.17	0.00	01 METRO LINEAL	1,281.00		2 COLONIA	3	15,100	100	100.00		
17370/ 0004 1855	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE ORIENTE 50 DE AV. SOLIDARIDAD A CALLE ARBOLEDAS COL. UNION DE GUADALUPE, / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2018-04-02	2018-07-31	4,447,461.69	4,447,461.69	0.00	4,447,461.69	4,447,461.69	0.00	01 METRO LINEAL	777.24		2 COLONIA	1	1,014	100	100.00		
17377/ 0005 2072	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACIÓN DE CALLE EMILIANO ZAPATA, COL. COVADONGA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2018-08-01	2018-11-30	6,694,950.93	6,694,950.93	0.00	6,694,950.93	6,694,950.93	0.00	02 METRO CUADRADO	6,681.86		2 COLONIA	1	1,482	100	100.00		
17382/ 0006 1864	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE TABACHINES / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2018-05-01	2018-08-31	1,900,960.56	1,900,960.56	0.00	1,900,960.56	1,900,960.56	0.00	02 METRO CUADRADO	4,198.67		2 COLONIA	1	1,482	100	100.00		
17385/ 0007 1905	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE SAN ISIDRO, COL. NUEVA SAN ISIDRO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2018-05-02	2018-10-31	3,498,145.47	3,498,145.47	0.00	3,498,145.47	3,498,145.47	0.00	02 METRO CUADRADO	2,164.53		2 COLONIA	1	267	100	100.00		
17389/ 0008 2707	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE NACIONAL LADO SUR / SAN PABLO ATLAZALPAN	CONTRATO	2018-07-02	2018-10-31	1,916,456.87	1,916,456.87	0.00	1,916,456.87	1,916,456.87	0.00	02 METRO CUADRADO	5,776.00		3 POBLADO	1	1,918,108	100	100.00		
17391/ 0009 4667	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN 1RA. ETAPA / SAN JUAN Y SAN PEDRO TEZOMPA	CONTRATO	2018-04-01	2018-08-31	10,497,424.06	10,497,424.06	0.00	10,497,424.06	10,497,424.06	0.00	01 METRO LINEAL	2,170.00		3 POBLADO	1	1,141	100	100.00		
17395/ 0010 4025	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DEL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE No. 4 / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2018-04-02	2018-08-31	13,850,315.44	13,850,315.44	0.00	13,850,315.44	13,850,315.44	0.00	03 METRO CUBICO	8.00		5 COLONIA		6,033	100	100.00		
17583/ 0011 1940	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA ESC. PRIM. SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ / SANTA MARÍA HUEXOCULCO	CONTRATO	2018-05-01	2018-08-31	1,314,026.37	1,314,026.37	0.00	1,314,026.37	1,314,026.37	0.00	02 METRO CUADRADO	480.00		5 ALUMNO		650	100	100.00		
17586/ 0012 4721	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA ESC. PREPARATORIA 70 15EBH0161A / SAN PABLO ATLAZALPAN	CONTRATO	2018-05-01	2018-08-31	1,313,484.59	1,313,484.59	0.00	1,313,484.59	1,313,484.59	0.00	02 METRO CUADRADO	480.00		5 ALUMNO		650	100	100.00		

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE NORMATIVIDAD
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

COLORIN #101, COL. LOMAS ALTAS
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
TEL: (01722) 6250482
TEL: (01722) 6250469

Reporte: AvanceMunicipalPdf de Fecha: 01/04/2019 11:25:23 Página 1/4



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 020 CHALCO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2018. AL 31 DE MARZO DEL 2019
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 101,077,009.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. In. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control.	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. In. Real	Fec. Ter. Real		Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
17592/ 0013 2596	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA ESC. PREPARATORIA No. 127 15EBH0253R / SAN MATEO HUITZILZINGO	CONTRATO	2018-05-01	2018-08-31		1,480,159.67	1,480,159.67	0.00	1,480,159.67	1,480,159.67	0.00	02 METRO CUADRAD O	626.58		5 ALUMNO	480	650	100	100.00
17598/ 0015 4699	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA CBT SR. MAX SHEIN HEISLER / SANTA CATARINA AYOTZINGO	CONTRATO	2018-05-01	2018-08-31		1,473,032.69	1,473,032.69	0.00	1,473,032.69	1,473,032.69	0.00	02 METRO CUADRAD O	480.00		5 ALUMNO	650	650	100	100.00
17599/ 0016 2121	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA ESC. PRIMARIA JUAN FERNANDEZ ALBARRAN 15EPR2504C / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2018-05-01	2018-08-31		1,313,601.54	1,313,601.54	0.00	1,313,601.54	1,313,601.54	0.00	02 METRO CUADRAD O	480.00		5 ALUMNO	650	650	100	100.00
17604/ 0017 2090	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA CETIS No.96 / SAN MARTIN CUAUTLALPAN	CONTRATO	2018-05-01	2018-08-31		1,474,842.96	1,474,842.96	0.00	1,474,842.96	1,474,842.96	0.00	02 METRO CUADRAD O	665.00		5 ALUMNO	650	650	100	100.00
17605/ 0018 3897	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	208 PREPARATORIA (BARDAS PERIMETRALES)	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN PREPA ANEXA A LA NORMAL 15EBPO070 / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2018-03-01	2018-09-28		1,320,312.00	1,320,312.00	0.00	1,320,312.00	1,320,312.00	0.00	02 METRO CUADRAD O	255.00		5 ALUMNO	850	850	100	100.00
17606/ 0019 5030	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	212 PRIMARIA (BARDAS PERIMETRALES)	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL ESC. PRIMARIA VICENTE GUERRERO 15ERP4974H / SAN PABLO ATLAZALPAN	CONTRATO	2018-07-02	2018-09-28		399,553.69	399,553.69	0.00	399,553.69	399,553.69	0.00	01 METRO LINEAL	148.85		5 ALUMNO	480	480	100	100.00
17641/ 0020 6381	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE LORENZO AVILA EN SAN LORENZO CHIMALPA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2018-04-01	2018-06-30		779,090.67	779,090.67	0.00	779,090.67	779,090.67	0.00	01 METRO LINEAL	358.70		3 POBLADO	1	491	100	100.00
17643/ 0021 2682	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE CAMPESINOS COL. EMILIANO ZAPATA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2018-04-01	2018-07-31		1,700,977.74	1,700,977.74	0.00	1,700,977.74	1,700,977.74	0.00	01 METRO LINEAL	432.19		2 COLONIA	240	3,154	100	100.00
17649/ 0023 7821	15 AYS	13 ALCANTARILLADO	Z MEJORAMIENTO DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	EQUIPAMIENTO DE CARCAMO / SAN LUCAS AMALINALCO	CONTRATO	2018-08-01	2018-09-30		3,474,148.36	3,474,148.36	0.00	3,474,148.30	3,474,148.30	0.00	17 PIEZA	1.00		5 ALUMNO	420	592	100	99.99
17652/ 0024 1933	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	154 BIBLIOTECA	CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA ESC. PRIMARIA 18 DE MARZO 15DPR0875H / SAN MATEO TEZOQUIPAN	CONTRATO	2018-08-01	2018-10-31		747,107.53	747,107.53	0.00	747,107.53	747,107.53	0.00	02 METRO CUADRAD O	139.92		5 ALUMNO	120	100	100	100.00
17665/ 0025 7744	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE PUREPECHAS COL. CULTURAS DE MEXICO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2018-04-01	2018-07-31		4,496,307.18	4,496,307.18	0.00	4,496,307.14	4,496,307.14	0.00	01 METRO LINEAL	917.32		2 COLONIA	592	100	100	99.98
19601/ 0026 65776	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE CAMPO FLORIDO DE CALLE NACIONAL PTE. A CALLE SAUCO EN SAN PABLO ATLAZALPAN / SAN PABLO ATLAZALPAN	CONTRATO	2018-04-01	2018-08-31		10,124,698.34	10,124,698.34	0.00	10,124,698.34	10,124,698.34	0.00	01 METRO LINEAL	1,533.78		3 POBLADO	2,729	100	100	100.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 020 CHALCO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2018. AL 31 DE MARZO DEL 2019
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 101,077,009.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real		Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
20188/ 0027 93816	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	258 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE GABINO BARREDA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2018-04-01	2018-07-31		5,374,540.93	5,374,540.93	0.00	5,374,540.93	5,374,540.93	0.00	01 METRO LINEAL	1,052.98		2 COLONIA	1	660	100	100.00
21190/ 0029 2058	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	202 PREESCOLAR (AULAS)	CONSTRUCCION DE AULA PREESCOLAR GABRIELA MISTRAL / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2018-08-01	2018-10-31		347,113.26	347,113.26	0.00	347,113.26	347,113.26	0.00	17 PIEZA	1.00		5 ALUMNO	120	120	100	100.00
21335/ 0030 183192	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA PREESCOLAR PROFRA.LUZ JIMENEZ GALICIA / SAN JUAN Y SAN PEDRO TEZOMPA	CONTRAT O	2018-08-23	2018-11-21		907,509.55	907,509.55	0.00	744,630.67	744,630.67	0.00	02 METRO C UADRAD O	331.20		5 ALUMNO	650	650	75	82.05
23253/ 0031 322089	08 ADM	FM FORTALEC IMIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLL O INSTITUCION AL MUNICIPAL Y DE LAS DEM ARCACIONES TERRITORIA LES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMEN TARIOS	234 ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2018-09-20	2018-12-31		373,030.24	373,030.24	0.00	373,030.24	373,030.24	0.00	50 EQUIPO	1.00		4 MUNICIPI O	1	150,130	100	100.00
23254/ 0032 322101	08 ADM	FM FORTALEC IMIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLL O INSTITUCION AL MUNICIPAL Y DE LAS DEM ARCACIONES TERRITORIA LES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMEN TARIOS	002 ACONDICI ONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO FISICO (MOBILIARIO) / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2018-11-20	2018-12-31		552,249.76	552,249.76	0.00	552,249.76	552,249.76	0.00	02 METRO C UADRAD O	264.00		4 MUNICIPI O	1	150,130	100	100.00
23255/ 0033 322113	08 ADM	FM FORTALEC IMIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLL O INSTITUCION AL MUNICIPAL Y DE LAS DEM ARCACIONES TERRITORIA LES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMEN TARIOS	002 ACONDICI ONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	ACONDICIONAMIENTO DEL ESPACIO FISICO PARA LA ATENCION CIUDADANA DE PROGRAMAS SOCIALES ANEXO A LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2018-09-20	2018-12-31		1,096,232.72	1,096,232.72	0.00	1,096,232.72	1,096,232.72	0.00	02 METRO C UADRAD O	264.00		4 MUNICIPI O	1	150,130	100	100.00

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 101,077,009.00

REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances			
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.		
TOTAL DE OBRAS POR FONDO EJERCICIO: 29									TOTAL			99,645,062.89	99,645,062.89	0.00	99,482,183.91	99,482,183.91	0.00							2875

Complementarios: 18	Directa: 11
---------------------	-------------

JOSE MIGUEL GUTIERREZ
MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL



PRESIDENCIA

MARIA DEL ANGEL
HERNANDEZ CASTAÑEDA
DIRECTORA DE FINANZAS
Y ADMINSTRACION




DIRECCIÓN
DE FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN

LEONEL MIGUEL
BRUGADA
DIRECTOR DE OBRAS
PUBLICAS



DIRECCIÓN DE
OBRAS
PUBLICAS



ÓRGANO
INTERNO
DE CONTROL
SANCHEZ
CHALCO
TITULAR DEL ÓRGANO
INTERNO DE CONTROL

CHALCO

