



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
CHALCO

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE CHALCO							No. 0009							
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er TRIM		2do TRIM		3er TRIM		4to TRIM	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido
01FISM1	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE MAZAHUAS, TRAMO DE AV. XOCHIQUEL A CALLE CHALCHICUITLIEUACCIONES PARA EVITAR	CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE	600	250101	760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
02FISM1	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE JACARANDA, TRAMO DE CALLE AZUCENA A AV. CRISANTEMOS ACCIONES PARA EVITAR RIESGOS Y	CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE	600	250101	1,130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
03FISM1	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL DE CARRETERA CHALCO-TLÁHUAC ACCIONES PARA EVITAR RIESGOS Y ENFERMEDADES	CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL DE	6,500	250101	5,421,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
04FISM1	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MEDALLA 1A, 2A Y 3A CERRADA DE LA MEDALLA, PROLONGACIÓN ACCIONES PARA EVITAR	CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN	3,500	250101	5,038,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
05FISM1	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES INDEPENDENCIA MORELOS Y CAMINO A SAN LUCAS, TRAMO DE RACCIONES PARA EVITAR	CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN	3,500	250101	3,225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
06FISM1	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN CALLES HIDALGO, HUERTA, PROL. NACIONAL, CUAUHXTLE, CDA. DE HIDACCIONES PARA EVITAR	CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN CALLES	2,500	250101	4,468,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
07FISM1	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CERRADAS OYAMEL, FRESNOS, CEDROS, ÁLAMOS, JACARANDA, NOGAL, ACCIONES PARA EVITAR	CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA	3,500	250101	4,730,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
08FISM1	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE 2A, CERRADA DE LA MEJORADA ACCIONES PARA EVITAR RIESGOS Y ENFERMEDADES PARA	CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE	500	250101	665,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
09FISM1	MEJORAMIENTO DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE FRANCISCO VILLA, TRAMO DE CALLE EMILIANO ZAPATA ACCIONES PARA EL	CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	6,700	250101	1,355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
10FISM1	MEJORAMIENTO DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, TRAMO DE CALLE FRANCIS ACCIONES PARA EL	CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	3,500	250101	1,345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
11FISM1	MEJORAMIENTO DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE JAZMÍN, TRAMO DE AV. CRISANTEMOS A CARRETERA CHALC ACCIONES PARA EL	CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	3,500	250101	1,362,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
12FISM1	MEJORAMIENTO DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE HUICHOLES, TRAMO DE CALLE XOCHIQUEL A AV. TEXCA ACCIONES PARA EL	CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	6,000	250101	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
13FISM1	MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO CALLE NUESTRA SEÑORA DE LUZ, TRAMO DE AV. SOLIDARIDAD A CALLE NUES ACCIONES PARA EL	CONTRATO	MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO CALLE	2,000	250101	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
14FISM1	MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO CALLE NORTE 11, TRAMO DE AV. ADOLFO RUIZ CORTÍNEZ A CALLE ORIENTE ACCIONES PARA EL	CONTRATO	MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO CALLE	2,000	250101	782,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
01RP19	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CALLE NORTE 12, TRAMO DE CALLE MANUEL ÁVILA CAMACHO A CALLE ORIENTE 43 ACCIONES PARA REDUCIR EL	ADMINISTRACION	COL. UNIÓN DE GUADALUPE	350	120102	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
02RP19	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CALLE GUADALUPE VICTORIA ACCIONES PARA REDUCIR EL REZAGO EN MATERIA DE	ADMINISTRACION	SAN LORENZO CHIMALPA	1,000	120102	2,651,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
03RP19	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CALLE MATAMOROS, TRAMO DE AV. MIGUEL HIDALGO A CALLE SAN SEBASTIAN ACCIONES PARA REDUCIR EL REZAGO EN	ADMINISTRACION	BARRIO SAN ANTONIO	1,500	120102	5,551,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
04RP19	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CALLE EMILIANO ZAPATA, TRAMO DE CALLE FELIPE ÁNGELES A CALLE SAN JUAN DE DACCIONES PARA REDUCIR EL	ADMINISTRACION	SAN MATÍN XICO NUEVO	350	120102	2,129,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
15FISM1	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CALLE DIAMANTE, TRAMO DE AV. SAN JOSÉ A CALLE ARBOLEDAS, MEJORAR LA IMAGEN URBANA DE LAS	CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CALLE	1,000	250101	3,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
16FISM1	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CALLE BENITO JUÁREZ, TRAMO DE CALLE 2 DE MARZO A CALLE 5 DE MAYO ACCIONES PARA REDUCIR EL	CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CALLE	1,275	250101	5,117,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
17FISM1	MEJORAMIENTO DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE 2 DE MARZO, TRAMO DE CALLE 5 DE MAYO A CALLE 10 DE ACCIONES PARA EL	CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	1,500	250101	2,065,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
CHALCO

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE CHALCO							No. 0009							
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er TRIM		2do TRIM		3er TRIM		4to TRIM	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido
18FISM1	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CALLE NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ, TRAMO DE AV. SOLIDARIDAD A CALLE NUESTAS ACCIONES PARA REDUCIR EL	CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CALLE	1,000	250101	3,771,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
19FISM1	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CALLE NORTE 11, TRAMO DE AV. ADOLFO RUIZ CORTÍNEZ A CALLE ORIENTE 55, ACCIONES PARA REDUCIR EL	CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CALLE	2,000	250101	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1FEFOM1	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, TRAMO DE CALLE FRANCISCO VILLA A AV. VICEN, ACCIONES PARA REDUCIR EL	CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CALLE LUIS	1,000	260101	7,221,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2FEFOM1	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CALLE AGUSTIN MELGAR, TRAMO DE AV. UNIÓN A CALLE TIERRA Y LIBERTAD, ACCIONES PARA REDUCIR EL	CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CALLE	1,000	260101	5,966,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
3FEFOM1	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CALLE FLOR SILVESTRE, TRAMO DE CALLE MAGNOLIAS A CALLE CRISANTEMOS, ACCIONES PARA REDUCIR EL	CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CALLE	4,638	260101	9,763,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
4FEFOM1	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CALLE SAN ANDRÉS, ACCIONES PARA REDUCIR EL REZAGO EN MATERIA DE PAVIMENTACIÓN	CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CALLE SAN	1,000	260101	6,013,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
5FEFOM1	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CALLE SANTO TÓMAS, TRAMO DE AV. AQUILES SERDÁN A CALLE SAN JOSÉ, ACCIONES PARA REDUCIR EL REZAGO	CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CALLE	1,000	260101	5,570,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
05RP19	REMODELACIÓN DE PLAZA CÍVICA, ACCIONES DE CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN PLAZAS CÍVICAS Y JAR	CONTRATO	SAB MATEO HUITZILZINGO	1,800	120102	6,333,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
06RP19	CONSTRUCCIÓN DE 2 MÓDULOS DE ATENCIÓN SOCIAL EN DIFERENTES LOCALIDADES, ACCIONES PARA AMPLIAR LA CANTIDAD Y CALIDAD DE LOS	CONTRATO	MUNICIPIO DE CHALCO	343,701	120102	3,330,000.00	0.00	0.00	7.70	256,463.71				
1FORTA1	CONSTRUCCIÓN DE 24 MÓDULOS DE ATENCIÓN SOCIAL EN DIFERENTES LOCALIDADES, ACCIONES PARA AMPLIAR LA CANTIDAD Y CALIDAD DE LOS	CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE 24 MÓDULOS DE ATENCIÓN	343,701	250102	40,000,000.00	0.00	0.00	11.56	4,625,968.85				
20FISM1	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO, ACCIONES PARA DOTAR A LA POBLACIÓN DE AGUA POTABLE EN CANTID	CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO	3,500	250101	9,404,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
21FISM1	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, ACCIONES PARA DOTAR A LA POBLACIÓN DE AGUA POTABLE EN CANTID	CONTRATO	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO	3,500	250101	3,230,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
22FISM1	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, ACCIONES PARA DOTAR A LA POBLACIÓN DE AGUA POTABLE EN CANTID	CONTRATO	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO	10,000	250101	10,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
01FISE1	CONSTRUCCIÓN DE 125 CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 MTS. EN VARIAS LOCALIDADES, FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN COORDINADA DEL SECTOR	CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE 125 CUARTOS DORMITORIOS DE	390	250218	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
01FISE1	CONSTRUCCIÓN DE 125 CISTERNAS DE 10M ³ DE CAPACIDAD, EN VARIAS LOCALIDADES, FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN COORDINADA DEL SECTOR	CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE 125 CISTERNAS DE 10M ³ DE	390	250218	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
07RP19	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA ESCUELA NORMAL DE CHALCO, ACCIONES DE APOYO MUNICIPAL	CONTRATO	COL. CASCO DE SAN JUAN	980	120102	1,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
08RP19	CONSTRUCCIÓN DE EXPLANADA DE USOS MÚLTIPLES PREESCOLAR LÁZARO CÁRDENAS, ACCIONES DE APOYO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO	CONTRATO	SAN MIGUEL JACALONES I	500	120102	374,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
09RP19	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA SECUNDARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL R, ACCIONES DE APOYO	CONTRATO	SAN GREGORIO CUAUTZINGO	750	120102	1,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
10RP19	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA SECUNDARIA OFICIAL 1003 FRANCISCO, ACCIONES DE APOYO	CONTRATO	SAN GREGORIO CUAUTZINGO	750	120102	1,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
11RP19	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA SECUNDARIA OFICIAL 475 ALFONSO DE, ACCIONES DE APOYO	CONTRATO	SAN JUAN Y SAN PEDRO TEZOMPA	685	120102	1,565,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
12RP19	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA PRIMARIA WENCESLAO LABRA, ACCIONES DE APOYO MUNICIPAL PARA	CONTRATO	SAN MARCOS HUITOCCO	450	120102	1,565,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
CHALCO

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE CHALCO											No. 0009			
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er TRIM		2do TRIM		3er TRIM		4to TRIM	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido
13RP19	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA PREESCOLAR CARLOS PELLICER, CONJUACCIONES DE APOYO	CONTRATO	SAN MARTÍN CUAUTLÁLPAN	250	120102	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
14RP19	CONSTRUCCIÓN DE AULA PREESCOLAR XOCHICALCOACCIONES DE APOYO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO EN MATERIA DE	CONTRATO	SANTA MARÍA HUEXOCULCO	307	120102	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
01FISM1	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, PREESCOLAR PROFRA. LUZ JIMÉNEZ GACCIONES DE APOYO	CONTRATO	SAN JUAN Y SAN PEDRO TEZOMPA	156	250101	1,021,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
23FISM1	CONSTRUCCIÓN DE AULA PRIMARIA BENITO JUÁREZACCIONES DE APOYO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO EN MATERIA DE	CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE AULA PRIMARIA BENITO JUÁREZ	560	250101	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
24FISM1	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA SECUNDARIA OFICIAL 0696 JUANA DE ACCIONES DE APOYO	CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE	217	250101	1,565,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
25FISM1	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA SECUNDARIA JUAN RULFOACCIONES DE APOYO MUNICIPAL PARA EL	CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE	750	250101	1,565,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
26FISM1	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA PRIMARIA JUAN RULFOACCIONES DE APOYO MUNICIPAL PARA EL	CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE	532	250101	1,565,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
27FISM1	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL PREESCOLAR JUAN RULFOACCIONES DE APOYO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO EN MATERIA	CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL PREESCOLAR	500	250101	470,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
28FISM1	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETAL PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBREACCIONES DE APOYO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO EN	CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETAL PRIMARIA 16 DE	1,200	250101	2,383,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
29FISM1	CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA PRIMARIA HIMNO NACIONALACCIONES DE APOYO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO EN MATERIA DE	CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA PRIMARIA	285	250101	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
30FISM1	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO PRIMARIA HIMNO NACIONALACCIONES DE APOYO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO EN	CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO	285	250101	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
31FISM1	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO PRIMARIA BENITO JUÁREZACCIONES DE APOYO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO EN	CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO	185	250101	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
32FISM1	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL PRIMARIA EMILIANO ZAPATAACCIONES DE APOYO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO EN MATERIA	CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL PRIMARIA	185	250101	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
33FISM1	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA PREESCOLAR ESTEFANIA CASTAÑEDAACCIONES DE APOYO	CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE	185	250101	1,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
34FISM1	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA TELESECUNDARIA OFTV NO. 0553 EMILACCIONES DE APOYO	CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE	170	250101	1,565,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
35FISM1	CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO SANITARIO PREESCOLAR RIGOBERTA MENCHUACCIONES DE APOYO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO EN	CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO SANITARIO	350	250101	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
36FISM1	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA PREESCOLAR RIGOBERTA MENCHUACCIONES DE APOYO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO EN MATERIA DE	CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA PREESCOLAR	350	250101	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
37FISM1	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PREESCOLAR JORGE LUIS BORGESACCIONES DE APOYO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO EN	CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PREESCOLAR	307	250101	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
38FISM1	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN DE CALLE PROLONGACIÓN ALDAMA, CERRADA PROLONGACIÓN ALDAMA Y ACCIONES ENCAMINADAS A	CONTRATO	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN DE CALLE	480	250101	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
39FISM1	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN CALLE 2 DE ABRIL, 12 DE DICIEMBRE, LA AMARGURA, 1A. CERRADA ACCIONES ENCAMINADAS A	CONTRATO	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN CALLE 2	720	250101	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
40FISM1	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN CALLE PROLONGACIÓN ITURBIDEACCIONES ENCAMINADAS A ATENDER LA DEMANDA ACTUAL Y EL	CONTRATO	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN CALLE	492	250101	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
 CHALCO

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE CHALCO											No. 0009			
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er TRIM		2do TRIM		3er TRIM		4to TRIM	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICA MUNICIPAL

TITULAR DE LA UIPE

DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

DIRECTOR DE OBRAS

C. JOSE MIGUEL GUTIERREZ MORALES

M. EN D. ROSALBA JIMENEZ RAMIREZ

LIC. MARCO ANTONIO SOTO DE LA TORRE

LC.MA DEL ANGEL HERNANDEZ CASTAÑEDA

ARQ. JOSE LUIS GARCIA HERNANDEZ

Fecha de elaboración:

Día	Mes	Año
31	07	2019