




GOBIERNO DE CHALCO

DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

2019. AÑO DEL CENTÉSIMO ANIVERSARIO LUCTUOSO DE EMILIANO ZAPATA SALAZAR. EL CAUDILLO DEL SUR

No. De OFICIO: DFA/5078/2019

Chalco, Méx. A 14 de Octubre del 2019


LIC. YAZMIN ENRIQUEZ VAZQUEZ
JEFA DE LA UNIDAD DE NORMATIVIDAD
TOLUCA ESTADO DE MEXICO
P R E S E N T E .

Por este conducto, me es grato enviarle un cordial saludo al mismo tiempo y en cumplimiento al art. 240 del Código Financiero del Edo. Y Municipios, remito a usted el informe mensual SIAVAMEN del programa Ramo 33 en sus vertientes Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del D.F. (FORTAMUNDF) 2019 y Fondo de Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones Territoriales (F.I.S.M.D.F.) 2018 y 2019 correspondiente al mes de Septiembre 2019.


Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración y/o comentario al respecto.

ATENTAMENTE



DIRECCIÓN
DE FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN


L.C. MARIA DEL ANGEL HERNANDEZ CASTAÑEDA
DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION




REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 020 CHALCO / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2019. AL 30 DE SEPTIEMBRE
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 248,979,716.02 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real		Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
25452/0001	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINIST RACION	2019-02-14	2019-12-31		99,182,423.00	99,182,423.00	0.00	45,320,265.00	45,320,265.00	0.00	80 ELEMEN TO	390.00		4 MUNICIPI O	1	390	95	45.68
25453/0002	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENT O	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINIST RACION	2019-02-14	2019-12-31		8,809,000.00	8,809,000.00	0.00	6,316,333.64	6,316,333.64	0.00	50 EQUIPO	145.00		4 MUNICIPI O	1	145	70	71.70
25454/0003	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMI ENTO	126 REPARACION Y MANTENIMI ENTO DE VEHICULOS	MANTENIMIENTO DE EQUIPO VEHICULAR / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINIST RACION	2019-02-14	2019-12-31		2,000,238.42	2,000,238.42	0.00	1,598,644.53	1,598,644.53	0.00	34 VEHICUL O	145.00		4 MUNICIPI O	1	145	79	79.92
25455/0004	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENT O	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	SEGURO DE VIDA DE POLICIAS / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINIST RACION	2019-02-14	2019-12-31		1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	390.00		4 MUNICIPI O	1	390	0	0.00
25456/0005	08 ADM	FM FORTALEC IMIENTO MUNICIPAL	L MAQUINARIA Y EQUIPO	113 ADQUISICION DE EQUIPO	FORASEG COPARTICIPACION MUNICIPAL / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINIST RACION	2019-02-14	2019-12-31		2,808,054.60	2,808,054.60	0.00	2,723,084.20	2,723,084.20	0.00	50 EQUIPO	1.00		4 MUNICIPI O	1	1	100	96.97
25457/0006	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	J PROGRAMA	124 EXAMENES ANTIDOPING	ANTIDOPING Y ESTUDIO PSICOLÓGICO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINIST RACION	2019-02-14	2019-12-31		300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 ESTUDIO	390.00		4 MUNICIPI O	1	390	0	0.00
25459/0007	08 ADM	SF SANEAMIENT O FINANCIERO	Q ADEUDO EJERCICIOS ANTERIORES	131 ISSEMYM	CONVENIO ISSEMYM / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2019-02-14	2019-12-31		4,680,000.00	4,680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81 PAGO	10.00		4 MUNICIPI O	1	1	0	0.00
25460/0008	08 ADM	SF SANEAMIENT O FINANCIERO	R OBLIGACION ES FINANCIERAS	133 ENERGIA ELECTRICA	CFE ALUMBRADO PUBLICO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINIST RACION	2019-02-14	2019-12-31		19,200,000.00	19,200,000.00	0.00	17,439,592.09	17,439,592.09	0.00	81 PAGO	1.00		4 MUNICIPI O	1	1	89	90.82
25461/0009	08 ADM	SF SANEAMIENT O FINANCIERO	Q ADEUDO EJERCICIOS ANTERIORES	263 CONAGUA	AGUA EN BLOQUE O RESIDUALES / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINIST RACION	2019-02-14	2019-12-31		3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	2,963,120.00	2,963,120.00	0.00	81 PAGO	1.00		4 MUNICIPI O	1	1	98	98.77
25462/0010	08 ADM	SF SANEAMIENT O FINANCIERO	R OBLIGACION ES FINANCIERAS	135 FIANZA DE FIDELIDAD	CRÉDITOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2019-02-14	2019-12-31		64,800,000.00	64,800,000.00	0.00	41,137,075.11	41,137,075.11	0.00	81 PAGO	1.00		4 MUNICIPI O	1	1	64	63.49
25463/0011	08 ADM	SF SANEAMIENT O FINANCIERO	Q ADEUDO EJERCICIOS ANTERIORES	134 OBRA Y SERVICIOS	SANEAMIENTO FINANCIERO (P ASIVOS, PROVEEDORES, CONTRATISTAS) / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINIST RACION	2019-02-14	2019-12-31		3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	638,000.00	638,000.00	0.00	81 PAGO	1.00		4 MUNICIPI O	1	1	21	21.27
25464/0012	07 ASS	DC DESARROLLO COMUNITARIO	A CONSTRUCCION	021 CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	CONSTRUCCIÓN DE CENTROS DE ATENCIÓN SOCIAL / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2019-02-14	2019-12-31		40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	34,706,254.28	34,706,254.28	0.00	02 METRO C UADRAD O	26.00		3 UNIDAD DE MEDICION	26	1	86	86.77
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 12										TOTAL	248,979,716.02	248,979,716.02	0.00	152,842,368.85	152,842,368.85	0.00							702

Complementarios: 0 Directa: 0



TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 248,979,716.02 REINTEGRO: \$ 0.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 020 CHALCO / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2019. AL 30 DE SEPTIEMBRE
Reporte de Ejercicio Acumulado


Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	Sub Programa	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.

JOSE MIGUEL GUTIERREZ
MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL


MARIA DEL ANGEL
HERNANDEZ CASTAÑEDA
DIRECTORA DE FINANZAS
Y ADMINISTRACION

MARIO RODEA MAYORGA
DIRECTOR DE SEGURIDAD
PUBLICA

JORGE SANCHEZ
RAMIREZ
TITULAR DEL ORGANO
INTERNO DE CONTROL



CHALCO





GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 020 CHALCO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2019. AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 122,262,857.13 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
27643/ 0003 88605	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL POZO AYOTZINGO AL TANQUE DE CONCRETO / SANTA CATARINA AYOTZINGO	CONTRATO	2019-05-24	2019-06-17	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	01 METRO LINEAL	1,577.00		3 POBLADO	1	28,000	100	100.00
27644/ 0004 90469	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE No. SEIS, COLONIA EMILIANO ZAPATA CABECERA MUNICIPAL / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2019-05-27	2019-06-10	1,061,957.97	1,061,957.97	0.00	1,061,957.97	1,061,957.97	0.00	03 METRO CUBICO	1.00		2 COLONIA	1	22,700	100	100.00
27647/ 0005 90645	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DEL POZO PROFUNDO D AGUA POTABLE No. SIETE, COLONIA NUEVA SAN ISIDRO, CABECERA MUNICIPAL / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2019-05-27	2019-06-10	1,112,810.81	1,112,810.81	0.00	1,112,810.81	1,112,810.81	0.00	03 METRO CUBICO	1.00		2 COLONIA	1	28,000	100	100.00
29782/ 0007 107286	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE MAZAHUAS / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2019-05-02	2019-07-31	883,477.20	883,477.20	0.00	265,034.16	265,034.16	0.00	01 METRO LINEAL	289.26		2 COLONIA	1	600	30	29.99
29793/ 0009 109677	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN CALLES HIDALGO, HUERTA, PROL. NACIONAL CUAUXOSTLE, CDA. DE HIDALGO / SAN LUCAS AMALINALCO	CONTRATO	2019-05-02	2019-08-31	5,401,932.72	5,401,932.72	0.00	1,620,579.82	1,620,579.82	0.00	01 METRO LINEAL	1,100.72		2 COLONIA	1	1,500	30	30.00
29795/ 0010 108553	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE 2DA. CERRADA DE LA MEJORADA / SAN MATEO TEZOQUIPAN	CONTRATO	2019-05-02	2019-06-30	617,537.34	617,537.34	0.00	185,261.20	185,261.20	0.00	01 METRO LINEAL	200.00		3 POBLADO	1	1,000	30	29.99
29796/ 0011 108769	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	Z MEJORAMIENTO DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	MEJORAMIENTO DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE FRANCISCO VILLA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2019-05-02	2019-07-31	2,220,172.31	2,220,172.31	0.00	666,051.69	666,051.69	0.00	01 METRO LINEAL	391.53		2 COLONIA	1	600	30	29.99
29799/ 0012 108954	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	Z MEJORAMIENTO DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	MEJORAMIENTO DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2019-05-02	2019-07-31	1,745,140.51	1,745,140.51	0.00	523,542.15	523,542.15	0.00	01 METRO LINEAL	492.70		2 COLONIA	1	600	30	29.99
29800/ 0013 109207	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	Z MEJORAMIENTO DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	MEJORAMIENTO DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE HUICHILES / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2019-05-02	2019-07-31	1,736,785.65	1,736,785.65	0.00	521,035.70	521,035.70	0.00	01 METRO LINEAL	450.84		2 COLONIA	1	600	30	30.00
29804/ 0014 109294	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	Z MEJORAMIENTO DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO CALLE NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2019-05-02	2019-06-30	846,396.34	846,396.34	0.00	253,918.00	253,918.00	0.00	01 METRO LINEAL	271.17		2 COLONIA	1	1,000	30	29.99
29807/ 0015 109344	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	Z MEJORAMIENTO DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO CALLE NORTE 11 / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2019-05-02	2019-07-31	1,754,433.95	1,754,433.95	0.00	526,330.19	526,330.19	0.00	01 METRO LINEAL	493.10		2 COLONIA	1	600	30	30.00
29811/ 0016 109078	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	Z MEJORAMIENTO DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	MEJORAMIENTO DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE JAZMÍN / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2019-05-02	2019-07-31	1,614,946.06	1,614,946.06	0.00	484,483.81	484,483.81	0.00	01 METRO LINEAL	259.02		2 COLONIA	1	650	30	29.99
29816/ 0017 109397	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DIAMANTE / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2019-05-02	2019-08-31	3,988,174.82	3,988,174.82	0.00	1,196,452.45	1,196,452.45	0.00	65 KILOMETRO CUADRADO	2,240.00		2 COLONIA	1	650	30	30.00
29879/ 0018 109589	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CALLE BENITO JUÁREZ / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2019-05-02	2019-08-31	5,839,374.63	5,839,374.63	0.00	1,751,812.39	1,751,812.39	0.00	65 KILOMETRO CUADRADO	3,048.70		2 COLONIA	1	650	30	30.00

EDOMEX
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE NORMATIVIDAD
17 OCT 2019
RECIBIDO
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE NORMATIVIDAD



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 020 CHALCO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2019. AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 122,262,857.13 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción										Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.		Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
29880/ 0019 109622	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	2 MEJORAMEN TO DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	MEJORAMIENTO DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE 2 DE MARZO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2019-05-02	2019-07-31		2,256,575.28	2,256,575.28	0.00	676,972.58	676,972.58	0.00	01 METRO LINEAL	597.41		2 COLONIA	1	2,000	30	29.99
29886/ 0020 109738	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCC ION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CALLE NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ / CERRO DEL TLALCHICHIL	CONTRAT O	2019-05-02	2019-08-31		4,142,718.65	4,142,718.65	0.00	1,242,815.60	1,242,815.60	0.00	65 KILOM ETRO CU ADRADO	2,766.47		2 COLONIA	1	680	30	30.00
29893/ 0021 109786	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCC ION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE NORTE 11 / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2019-05-02	2019-08-31		4,234,395.29	4,234,395.29	0.00	1,270,318.59	1,270,318.59	0.00	02 METRO C UADRADO	2,927.47		2 COLONIA	1	680	30	30.00
29894/ 0022 109829	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCC ION COMPLEMEN TARIOS	211 PRIMARIA (AULAS)	CONSTRUCCIÓN DE AULA PRIMARIA BENITO JUÁREZ / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2019-05-02	2019-07-31		486,921.26	486,921.26	0.00	146,076.38	146,076.38	0.00	02 METRO C UADRADO	74.88		5 ALUMNO	1	500	30	30.00
29984/ 0024 112385	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCC ION COMPLEMEN TARIOS	154 BIBLIOTECA	CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA PRIMARIA HIMNO NACIONAL / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2019-05-02	2019-07-31		1,051,126.98	1,051,126.98	0.00	315,338.09	315,338.09	0.00	02 METRO C UADRADO	152.36		5 ALUMNO	500	500	30	29.99
29986/ 0025 112617	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCC ION COMPLEMEN TARIOS	215 PRIMARIA (SANITARIOS)	CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO PRIMARIA HIMNO NACIONAL / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2019-05-02	2019-07-31		875,596.49	875,596.49	0.00	262,678.95	262,678.95	0.00	02 METRO C UADRADO	152.36		5 ALUMNO	500	500	30	30.00
29991/ 0026 112854	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCC ION COMPLEMEN TARIOS	215 PRIMARIA (SANITARIOS)	CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO PRIMARIA BENITO JUAREZ / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2019-05-02	2019-07-31		873,069.05	873,069.05	0.00	261,920.72	261,920.72	0.00	02 METRO C UADRADO	74.88		5 ALUMNO	400	400	30	30.00
30004/ 0027 112904	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCC ION COMPLEMEN TARIOS	212 PRIMARIA (BARDAS PERIMETRALES)	CONSTRUCCIÓN DE BORDA PERIMETRAL PRIMARIA EMILIANO ZAPATA / SAN MARCOS HUIXTOCO	CONTRAT O	2019-05-02	2019-07-31		954,284.92	954,284.92	0.00	286,285.47	286,285.47	0.00	02 METRO C UADRADO	303.84		5 ALUMNO	500	500	30	29.99
30426/ 0031 142965	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCC ION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EMBARCADERO / SAN MATEO HUITZILZINGO	CONTRAT O	2019-09-20	2019-12-09		1,053,281.60	1,053,281.60	0.00	1,053,281.60	1,053,281.60	0.00	01 METRO LINEAL	1,730.00		4 MUNICIPI O	1	8,540	25	100.00
30428/ 0032 139475	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCC ION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MEDALLA 1RA. 2DA. Y 3RA. CERRADA DE LA MEDALLA, PROLONGACIÓN LA MEDALLA / SAN GREGORIO CUAUTZINGO	CONTRAT O	2019-08-01	2019-11-30		5,065,064.28	5,065,064.28	0.00	1,519,519.28	1,519,519.28	0.00	01 METRO LINEAL	1,200.00		3 POBLAD O	1	2,000	30	30.00
30429/ 0033 143319	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCC ION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES INDEPENDENCIA, MORELOS Y CAMINO A SAN LUCAS / SAN GREGORIO CUAUTZINGO	CONTRAT O	2019-07-01	2019-11-30		4,184,025.43	4,184,025.43	0.00	1,255,207.63	1,255,207.63	0.00	01 METRO LINEAL	535.00		3 POBLAD O	1	2,000	30	30.00
30434/ 0036 140055	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCC ION COMPLEMEN TARIOS	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA SEC.OF. No. 0696 JUANA DE ASBAJE / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2019-07-01	2019-10-31		1,843,237.59	1,843,237.59	0.00	552,971.28	552,971.28	0.00	02 METRO C UADRADO	569.80		5 ALUMNO	800	800	30	30.00
30449/ 0037 111294	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCC ION COMPLEMEN TARIOS	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA SECUNDARIA JUAN RULFO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2019-07-01	2019-10-31		1,845,109.11	1,845,109.11	0.00	553,532.73	553,532.73	0.00	02 METRO C UADRADO	560.00		5 ALUMNO	800	800	30	30.00

RECIBIDO

17 OCT 2019



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 020 CHALCO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2019. AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 122,262,857.13

REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
30450/ 0038 140180	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA PREESCOLAR ESTEFANIA CASTAÑEDA / SAN MARTIN CUAUTLALPAN	CONTRATO	2019-08-01	2019-11-30	1,610,034.91	1,610,034.91	0.00	483,010.47	483,010.47	0.00	02 METRO CUADRO	488.40		5 ALUMNO	600	600	30	30.00
30451/ 0039 140217	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA T.V. OF. No. 0553 EMILIANO ZAPATA / SAN PABLO ATLAZALPAN	CONTRATO	2019-07-01	2019-10-31	1,845,494.44	1,845,494.44	0.00	553,648.33	553,648.33	0.00	02 METRO CUADRO	569.80		5 ALUMNO	56,980	800	30	30.00
30452/ 0040 112072	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	203 PREESCOLAR (BARDAS PERIMETRALES)	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL PREESCOLAR JUAN RULFO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2019-07-02	2019-10-31	469,515.32	469,515.32	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	151.92		5 ALUMNO	400	400	0	0.00
30454/ 0041 109994	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	212 PRIMARIA (BARDAS PERIMETRALES)	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL PRIMARIA 18 DE SEPTIEMBRE / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2019-07-01	2019-10-31	2,378,171.87	2,378,171.87	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	759.60		5 ALUMNO	600	600	0	0.00
30456/ 0042 140286	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	206 PREESCOLAR (SANITARIOS)	CONSTRUCCIÓN DE UN MODULO SANITARIO PREESCOLAR RIGOBERTA MENCHU / SANTA CATARINA AYOTZINGO	CONTRATO	2019-08-01	2019-10-31	875,520.51	875,520.51	0.00	262,656.15	262,656.15	0.00	02 METRO CUADRO	74.88		5 ALUMNO	400	400	30	30.00
30457/ 0043 143345	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	207 PREPARATORIA (AULAS)	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA PREESCOLAR RIGOBERTA MENCHU / SANTA CATARINA AYOTZINGO	CONTRATO	2019-07-01	2019-10-31	486,921.26	486,921.26	0.00	146,076.38	146,076.38	0.00	02 METRO CUADRO	74.88		5 ALUMNO	500	500	30	30.00
30459/ 0044 143586	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	202 PREESCOLAR (AULAS)	CONSTRUCCIÓN DE AULA PREESCOLAR XOCHICALCO / SANTA MARIA HUEXOCULCO	CONTRATO	2019-10-01	2019-11-30	495,221.19	495,221.19	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	74.88		5 ALUMNO	117	117	0	0.00
30460/ 0045 143384	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	204 PREESCOLAR (COMEDORES ESCOLARES)	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR JORGE LUIS BORGES / SANTA MARIA HUEXOCULCO	CONTRATO	2019-08-01	2019-10-31	1,478,373.19	1,478,373.19	0.00	443,511.96	443,511.96	0.00	02 METRO CUADRO	152.36		5 ALUMNO	500	500	30	30.00
30477/ 0046 143015	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE PROL. POPOCATEPETL / SAN MATEO HUITZILZINGO	CONTRATO	2019-09-23	2019-12-11	1,058,814.76	1,058,814.76	0.00	1,058,814.76	1,058,814.76	0.00	01 METRO LINEAL	707.00		3 POBLADO	1	8,540	28	100.00
30481/ 0047 142807	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	259 LINEAS DE CONDUCCION	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EMILIANO ZAPATA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2019-09-23	2019-11-30	1,757,724.45	1,757,724.45	0.00	1,757,724.45	1,757,724.45	0.00	01 METRO LINEAL	1,237.00		2 POBLADO	19,200	14	100.00	
30490/ 0048 143194	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	258 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCTIVO DE DRENAJE SANITARIO A PRESIÓN GONZALO LÓPEZ CID / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2019-09-23	2019-12-11	1,060,000.00	1,060,000.00	0.00	1,060,000.00	1,060,000.00	0.00	01 METRO LINEAL	1,111.00		3 POBLADO	600	10	100.00	
30492/ 0049 143084	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN PROLONGACIÓN POPOCATEPETL / SAN MATEO HUITZILZINGO	CONTRATO	2019-09-23	2019-12-11	430,288.30	430,288.30	0.00	430,288.30	430,288.30	0.00	01 METRO LINEAL	707.00		3 POBLADO	1	8,540	25	100.00
30494/ 0050 143194	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE, EN PASCUAL ORTIZ RUBIO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2019-09-23	2019-11-23	943,838.00	943,838.00	0.00	943,838.00	943,838.00	0.00	01 METRO LINEAL	400.00		3 POBLADO	3,000	10	100.00	



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 020 CHALCO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2019. AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 122,262,857.13 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción																						
Control	Sección	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
30496/ 0051 143130	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EL NARANJO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2019-09-23	2019-11-09	1,004,777.34	1,004,777.34	0.00	1,004,777.34	1,004,777.34	0.00	01 METRO LINEAL	1,129.00		2 COLONIA	1	2,200	5	100.00
30500/ 0052 143048	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	Z MEJORAMIENTO DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	MEJORAMIENTO DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE NIÑOS HÉROES / SAN MATEO HUITZILZINGO	CONTRATO	2019-09-23	2019-11-05	587,304.38	587,304.38	0.00	587,304.38	587,304.38	0.00	01 METRO LINEAL	302.02		3 POBLADO	1	628	5	100.00
30621/ 0053 108419	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE JACARANDA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2019-07-02	2019-07-31	1,493,448.88	1,493,448.88	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	450.06		2 COLONIA	1	700	0	0.00
30676/ 0054 154162	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DEL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE No. TRES / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2019-09-25	2019-11-23	1,081,624.26	1,081,624.26	0.00	1,081,624.26	1,081,624.26	0.00	03 METRO CUBICO	1.00		2 COLONIA	1	9,111	5	100.00
30677/ 0055 154214	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DEL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE AYOTZINGO / SANTA CATARINA AYOTZINGO	CONTRATO	2019-09-25	2019-11-23	847,027.66	847,027.66	0.00	847,027.66	847,027.66	0.00	03 METRO CUBICO	1.00		3 POBLADO	1	28,000	19	100.00
30678/ 0056 151893	15 AYS	AP AGUA POTABLE	Z MEJORAMIENTO DIRECTA	179 DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DEL TANQUE SUPERFICIAL DE AGUA POTABLE AYOTZINGO / SANTA CATARINA AYOTZINGO	CONTRATO	2019-09-25	2019-11-22	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	03 METRO CUBICO	1.00		3 POBLADO	1	7,000	5	100.00
30679/ 0057 152400	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DEL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE No. DIEZ / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2019-09-25	2019-10-31	1,147,648.85	1,147,648.85	0.00	1,147,648.85	1,147,648.85	0.00	03 METRO CUBICO	1.00		2 COLONIA	1	17,500	10	100.00
30680/ 0058 154005	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE, AGRARISTA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2019-09-25	2019-12-11	2,389,000.00	2,389,000.00	0.00	2,389,000.00	2,389,000.00	0.00	01 METRO LINEAL	1,205.00		2 COLONIA	1	6,800	7	100.00
30831/ 0059 154263	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DEL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE HUITZILZINGO / SAN MATEO HUITZILZINGO	CONTRATO	2019-09-25	2019-11-23	871,348.07	871,348.07	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	1.00		3 POBLADO	1	15,389	0	0.00
30835/ 0060 142872	15 AYS	AP AGUA POTABLE	Z MEJORAMIENTO DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO DE LA RED DRENAJE SANITARIO CALLE PENSAMIENTOS / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2019-09-23	2019-11-23	792,553.53	792,553.53	0.00	792,553.53	792,553.53	0.00	01 METRO LINEAL	466.00		2 COLONIA	1	1,054	25	100.00
30960/ 0061 139867	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CERRADAS OYAMEL, FRESNOS, CEDROS, ALAMOS, JACARANDA, NOGAL MANZANA Y AV. ARBOLEDAS / SAN MARTIN CUAUTLALPAN	CONTRATO	2019-07-01	2019-10-31	4,436,848.79	4,436,848.79	0.00	1,331,054.64	1,331,054.64	0.00	01 METRO LINEAL	1,326.24		3 POBLADO	1	2,000	30	30.00
31091/ 0062 140135	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA PRIMARIA JUAN RULFO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2019-07-01	2019-10-31	1,845,109.11	1,845,109.11	0.00	553,532.73	553,532.73	0.00	02 METRO CUADRAD O	569.80		5 ALUMNO	850	850	30	30.00
31294/ 0063 151399	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA TELESECUNDARIA OFTV. No. 0491 MANUEL AVILA CAMACHO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2019-10-01	2019-12-31	2,033,941.05	2,033,941.05	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRAD O	480.00		51 ALUMNO	193	193	0	0.00
31296/ 0064 152941	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE FRANCISCO PACHECO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2019-10-01	2019-11-30	4,114,771.50	4,114,771.50	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRAD O	2,237.74		2 COLONIA	1	8,638	0	0.00

RECIBIDO
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
17 OCT 2019
ALUMNO
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 020 CHALCO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2019. AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 122,262,857.13 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
31299/ 0065 153172	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	198 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE AGUSTÍN MELGAR / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2019-10-01	2019-11-30	5,966,552.00	5,966,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	1,977.49		2 COLONIA	1	9,551	0	0.00
31308/ 0068 153724	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A.CONSTRUCCION DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN SAN PABLO ATLAZALPAN / SAN PABLO ATLAZALPAN	CONTRATO	2019-08-01	2019-12-31	10,248,220.23	10,248,220.23	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	1.00		3 POBLADO	1	10,000	0	0.00
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 56									TOTAL	115,238,640.09	115,238,640.09	0.00	40,240,281.43	40,240,281.43	0.00							1393

Complementarios: 22 Directa: 34

JOSE MIGUEL GONZALEZ
MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

PRESIDENCIA

Maria del Angel Hernandez
MARIA DEL ANGEL
HERNANDEZ CASTAÑEDA
DIRECTORA DE FINANZAS
Y ADMINISTRACION



DIRECCIÓN
DE FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN

LEONEL MIGUEL
BRUGADA
DIRECTOR DE OBRAS
PUBLICAS




DIRECCIÓN DE
OBRAS
PUBLICAS

JORGE SANCHEZ
RAMIREZ
TITULAR DEL ORGANO
INTERNO DE CONTROL



ÓRGANO
INTERNO
DE CONTROL

CHALCO






GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 020 CHALCO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2018. AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 101,077,009.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
17351/ 0001 5214	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	258 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLES ALVARO OBREGON, NIÑO ARTILLERO 16 DE SEPTIEMBRE, FRANCISCO VILLA yY CALLE SIN NOMBRE EN SAN LUCAS AMALINALCO / SAN LUCAS AMALINALCO	CONTRAT O	2018-04-01	2018-08-31	9,591,197.91	9,591,197.91	0.00	9,591,197.91	9,591,197.91	0.00	01 METRO LINEAL	1,591.00		3 POBLAD O	1	523	100	100.00
17365/ 0003 6455	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	Z MEJORAMI ENTO DIRECTA	258 DRENAJE SANITARIO	MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN COLECTOR SOLIDARIDAD 2DA. ETAPA, COL. UNIÓN DE GUADALUPE, / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS/CHIMENE, LA	CONTRAT O	2018-04-21	2018-07-31	7,186,130.17	7,186,130.17	0.00	7,186,130.17	7,186,130.17	0.00	01 METRO LINEAL	1,281.00		2 COLONIA	3	15,100	100	100.00
17370/ 0004 1855	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	258 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE ORIENTE 50 DE AV. SOLIDARIDAD A CALLE ARBOLEDAS COL. UNION DE GUADALUPE. / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2018-04-02	2018-07-31	4,447,461.69	4,447,461.69	0.00	4,447,461.69	4,447,461.69	0.00	01 METRO LINEAL	777.24		2 COLONIA	1	1,014	100	100.00
17377/ 0005 2072	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE EMILIANO ZAPATA, COL. COVADONGA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2018-08-01	2018-11-30	6,694,950.93	6,694,950.93	0.00	6,694,950.93	6,694,950.93	0.00	02 METRO C UADRAD O	6,681.86		2 COLONIA	1	1,482	100	100.00
17382/ 0006 1864	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE TABACHINES / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2018-05-01	2018-08-31	1,900,960.56	1,900,960.56	0.00	1,900,960.56	1,900,960.56	0.00	02 METRO C UADRAD O	4,198.87		2 COLONIA	1	1,482	100	100.00
17385/ 0007 1905	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE SAN ISIDRO, COL. NUEVA SAN ISIDRO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2018-05-02	2018-10-31	3,498,145.47	3,498,145.47	0.00	3,498,145.47	3,498,145.47	0.00	02 METRO C UADRAD O	2,164.53		2 COLONIA	1	267	100	100.00
17389/ 0008 2707	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	186 GUARNICIONE S Y BANQUETAS	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE NACIONAL LADO SUR / SAN PABLO ATLAZALPAN	CONTRAT O	2018-07-02	2018-10-31	1,916,456.87	1,916,456.87	0.00	1,916,456.87	1,916,456.87	0.00	02 METRO C UADRAD O	5,778.00		3 POBLAD O	1	1,918,108	100	100.00
17391/ 0009 4687	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN 1RA. ETAPA / SAN JUAN Y SAN PEDRO TEZOMPA	CONTRAT O	2018-04-01	2018-08-31	10,497,424.06	10,497,424.06	0.00	10,497,424.06	10,497,424.06	0.00	01 METRO LINEAL	2,170.00		3 POBLAD O	1	1,141	100	100.00
17395/ 0010 4025	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DEL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE No. 4 / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS.	CONTRAT O	2018-04-02	2018-08-31	13,850,315.44	13,850,315.44	0.00	13,850,315.44	13,850,315.44	0.00	03 METRO CUBICO	8.00		2 COLONIA	1	6,033	100	100.00
17583/ 0011 1940	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA ESC.PRIM. SOR JUANA-INÉS DE LA CRUZ / SANTA MARIA HUEXOCULCO	CONTRAT O	2018-05-01	2018-08-31	1,314,026.37	1,314,026.37	0.00	1,314,026.37	1,314,026.37	0.00	02 METRO C UADRAD O	480.00				650	100	100.00
17588/ 0012 4721	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EM AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA ESC. PREPARATORIA 70 15EBH0161A / SAN PABLO ATLAZALPAN	CONTRAT O	2018-05-01	2018-08-31	1,313,484.59	1,313,484.59	0.00	1,313,484.59	1,313,484.59	0.00	02 METRO C UADRAD O	480.00				650	100	100.00





GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 020 CHALCO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2018. AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 101,077,009.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Ínciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
17592/ 0013 2596	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA ESC. PREPARATORIA No. 127 15EBH0253R / SAN MATEO HUITZILZINGO	CONTRATO	2018-05-01	2018-08-31	1,480,159.67	1,480,159.67	0.00	1,480,159.67	1,480,159.67	0.00	02 METRO CUADRADO	626.58		5 ALUMNO	480	650	100	100.00
17598/ 0015 4699	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA CBT SR. MAX SHEIN HEISLER / SANTA CATARINA AYOTZINGO	CONTRATO	2018-05-01	2018-08-31	1,473,032.69	1,473,032.69	0.00	1,473,032.69	1,473,032.69	0.00	02 METRO CUADRADO	480.00		5 ALUMNO	650	650	100	100.00
17599/ 0016 2121	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA ESC. PRIMARIA JUAN FERNANDEZ ALBARRAN 15EPR2504C / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2018-05-01	2018-08-31	1,313,601.54	1,313,601.54	0.00	1,313,601.54	1,313,601.54	0.00	02 METRO CUADRADO	480.00		5 ALUMNO	650	650	100	100.00
17604/ 0017 2090	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA CETIS No.96 / SAN MARTIN CUAUTLALPAN	CONTRATO	2018-05-01	2018-08-31	1,474,842.96	1,474,842.96	0.00	1,474,842.96	1,474,842.96	0.00	02 METRO CUADRADO	665.00		5 ALUMNO	650	650	100	100.00
17605/ 0018 3897	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	208 PREPARATORIA (BARDAS PERIMETRALES)	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN PREPA ANEXA A LA NORMAL 15BPO070 / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2018-03-01	2018-09-28	1,320,312.00	1,320,312.00	0.00	1,320,312.00	1,320,312.00	0.00	02 METRO CUADRADO	255.00		5 ALUMNO	850	850	100	100.00
17606/ 0019 5030	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	212 PRIMARIA (BARDAS PERIMETRALES)	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL ESC. PRIMARIA VICENTE GUERRERO 15ERP4974H / SAN PABLO ATLAZALPAN	CONTRATO	2018-07-02	2018-09-28	399,553.69	399,553.69	0.00	399,553.69	399,553.69	0.00	01 METRO LINEAL	148.85		5 ALUMNO	480	480	100	100.00
17641/ 0020 6381	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE LORENZO AVILA EN SAN LORENZO CHIMALPA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2018-04-01	2018-06-30	779,090.67	779,090.67	0.00	779,090.67	779,090.67	0.00	01 METRO LINEAL	358.70		3 POBLADO	1	491	100	100.00
17643/ 0021 2682	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE CAMPESINOS COL. EMILIANO ZAPATA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2018-04-01	2018-07-31	1,700,977.74	1,700,977.74	0.00	1,700,977.74	1,700,977.74	0.00	01 METRO LINEAL	432.19		2 COLONIA	1	240	100	100.00
17649/ 0023 7821	15 AYS	13 ALCANTARILLADO	Z MEJORAMIENTO DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	EQUIPAMIENTO DE CARCAMO / SAN LUCAS AMALINALCO	CONTRATO	2018-08-01	2018-09-30	3,474,148.36	3,474,148.36	0.00	3,474,148.36	3,474,148.36	0.00	17 PIEZA	1.00		3 POBLADO	3,154	100	99.99	
17852/ 0024 1933	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	154 BIBLIOTECA	CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA ESC. PRIMARIA 18 DE MARZO 15DPR0875H / SAN MATEO TEZOQUIPAN	CONTRATO	2018-08-01	2018-10-31	747,107.53	747,107.53	0.00	747,107.53	747,107.53	0.00	02 METRO CUADRADO	139.92		3 POBLADO	120	100	100.00	
17865/ 0025 7744	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE PUREPECHAS COL. CULTURAS DE MEXICO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2018-04-01	2018-07-31	4,496,307.18	4,496,307.18	0.00	4,496,307.14	4,496,307.14	0.00	01 METRO LINEAL	917.32		2 COLONIA	1	592	100	99.98
19601/ 0026 65776	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE CAMPO FLORIDO DE CALLE NACIONAL PTE. A CALLE SAUCO EN SAN PABLO ATLAZALPAN / SAN PABLO ATLAZALPAN	CONTRATO	2018-04-01	2018-08-31	10,124,698.34	10,124,698.34	0.00	10,124,698.34	10,124,698.34	0.00	01 METRO LINEAL	1,533.78		3 POBLADO	1	729	100	100.00




GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 020 CHALCO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2018. AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 101,077,009.00

REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
20188/ 0027 93816	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE GABINO BARREDA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2018-04-01	2018-07-31	5,374,540.93	5,374,540.93	0.00	5,374,540.93	5,374,540.93	0.00	01 METRO LINEAL	1,052.98		2 COLONIA	1	660	100	100.00
21190/ 0029 2058	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	202 PREESCOLAR (AULAS)	CONSTRUCCION DE AULA PREESCOLAR GABRIELA MISTRAL / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2018-08-01	2018-10-31	347,113.26	347,113.26	0.00	347,113.26	347,113.26	0.00	17 PIEZA	1.00		5 ALUMNO	120	120	100	100.00
21335/ 0030 183192	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA PREESCOLAR PROFRA.LUZ JIMENEZ GALICIA / SAN JUAN Y SAN PEDRO TEZOMPA	CONTRATO	2018-08-23	2018-11-21	907,509.55	907,509.55	0.00	744,630.67	744,630.67	0.00	02 METRO C UADRAD O	331.20		5 ALUMNO	650	650	75	82.05
23253/ 0031 322089	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLLO O INSTITUCION AL MUNICIPAL Y DE LAS DEM ARCACIONES TERRITORIA LES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMENTARIOS	234 ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2018-09-20	2018-12-31	373,030.24	373,030.24	0.00	373,030.24	373,030.24	0.00	50 EQUIPO	1.00		4 MUNICIPIO	1	150,130	100	100.00
23254/ 0032 322101	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLLO O INSTITUCION AL MUNICIPAL Y DE LAS DEM ARCACIONES TERRITORIA LES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMENTARIOS	002 ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO FÍSICO (MOBILIARIO) / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2018-11-20	2018-12-31	552,249.76	552,249.76	0.00	552,249.76	552,249.76	0.00	02 METRO C UADRAD O	264.00		4 MUNICIPIO	1	150,130	100	100.00
23255/ 0033 322113	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLLO O INSTITUCION AL MUNICIPAL Y DE LAS DEM ARCACIONES TERRITORIA LES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMENTARIOS	002 ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS	ACONDICIONAMIENTO DEL ESPACIO FÍSICO PARA LA ATENCIÓN CIUDADANA DE PROGRAMAS SOCIALES ANEXO A LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2018-09-20	2018-12-31	1,096,232.72	1,096,232.72	0.00	1,096,232.72	1,096,232.72	0.00	02 METRO C UADRAD O	244.00		4 MUNICIPIO	1	150,130	100	100.00





GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 020 CHALCO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

Año de Ejercicio 2018. AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 101,077,009.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 29							TOTAL		99,645,062.89	99,645,062.89	0.00	99,482,183.91	99,482,183.91	0.00								2875

Complementarios: 18

Directa: 11

JOSE MIGUEL GUTIERREZ
MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL



PRESIDENCIA

MARIA DEL ANGEL
HERNANDEZ CASTAÑEDA
DIRECTORA DE FINANZAS
Y ADMINISTRACION



DIRECCIÓN
DE FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN

LEONEL MIGUEL
BRUGADA
DIRECTOR DE OBRAS
PUBLICAS



DIRECCIÓN DE
OBRAS
PUBLICAS

JORGE SANCHEZ
RAMIREZ
TITULAR DEL ORGANO
INTERNO DE CONTROL



ÓRGANO
INTERNO
DE CONTROL

CHALCO

