



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ICIPIO DE:

CHALCO

PbRM-11	Seguimiento trimestral del programa anual de obras
---------	--

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE CHALCO							No. 0009							
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido
01	PAVIMENTACIÓN DE CALLE ORIENTE 37, DE CALLE NORTE 19 A AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS	CONTRATO	COL. UNIÓN DE GUADALUPE, DE CALLE NORTE 19 A AV.	380	250101	2,913,751.20	0.00	0.00	0.00	0.0	96.98	2,825,809.74	3.02	87,941.47
02	PAVIMENTACIÓN DE CALLE MEDALLA, DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA A PROL. CUAUHTÉMOC	CONTRATO	SAN GREGORIO CUAUTZINGO, DE CALLE	480	250101	3,125,368.13	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	3,125,368.13
03	PAVIMENTACIÓN DE CALLE NIÑOS HÉROES, DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA A CALLE TOPACIO	CONTRATO	COL. NUEVA SAN ISIDRO, DE CALLE VENUSTIANO	325	250101	3,539,186.07	0.00	0.00	0.00	0.0	93.16	3,297,056.27	6.84	242,129.80
04	PAVIMENTACIÓN DE CALLE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, DE AV. SOLIDARIDAD A AV. NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD	CONTRATO	COL. TRES MARÍAS, DE AV. SOLIDARIDAD A AV.	528	250101	4,863,705.67	0.00	0.00	0.00	0.0	97.67	4,750,310.24	2.33	113,395.43
05	PAVIMENTACIÓN DE CALLE BRONCE, DE AV. LA QUEBRADA A AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS	CONTRATO	COL. NUEVA SAN ISIDRO, DE AV. LA QUEBRADA A AV.	610	250101	7,676,797.44	0.00	0.00	0.00	0.0	98.94	7,595,458.05	1.06	81,339.39
06	PAVIMENTACIÓN DE CALLE VIOLETA, DE CAMINO A SAN MIGUEL A AV. 5 DE MAYO	CONTRATO	COL. NUEVA SAN MIGUEL, DE CAMINO A SAN MIGUEL A AV.	720	250101	9,798,725.34	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	9,798,725.34
07	PAVIMENTACIÓN DE CALLE 2 DE ABRIL, DE C. CARRIL A C. CERRADA 2 DE ABRIL	CONTRATO	SANTA MARÍA HUEXOCUILCO, DE C. CARRIL A C. CERRADA	620	250101	12,998,139.29	0.00	0.00	0.00	0.0	68.81	8,943,908.26	31.19	4,054,231.04
08	PAVIMENTACIÓN DE CALLE DALIA DE AV. CRISANTEMOS A LA PREPARATORIA	CONTRATO	COL. JARDINES DE CHALCO, DE AV. CRISANTEMOS A LA	550	250101	8,202,072.27	0.00	0.00	0.00	0.0	57.07	4,681,138.31	42.93	3,520,933.97
09	PAVIMENTACIÓN DE CALLE PURÉPECHAS, DE AV. TEXCATLIPOCA A AV. VICENTE GUERRERO	CONTRATO	COL. CULTURAS DE MÉXICO, DE AV. TEXCATLIPOCA A AV.	580	250101	7,250,908.87	0.00	0.00	0.00	0.0	95.72	6,940,465.27	4.28	310,443.60
10	PAVIMENTACIÓN DE CALLE ORIENTE 42, DE C. NORTE 13 A C. NORTE 18	CONTRATO	COL. UNIÓN DE GUADALUPE, DE C. NORTE 13 A C. NORTE	520	250101	5,299,995.14	0.00	0.00	0.00	0.0	99.30	5,262,966.89	0.70	37,028.26
11	PAVIMENTACIÓN DE CALLE SAN FRANCISCO, DE CALLE PROGRESO A C. SAN JUAN DE DIOS.	CONTRATO	SAN MARTÍN XICO NUEVO, DE CALLE PROGRESO A C.	600	250101	6,576,545.83	0.00	0.00	0.00	0.0	97.26	6,396,239.84	2.74	180,305.99
01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE MEMBRILLO, DE C. MEMBRILLO A C. SIN NOMBRE	CONTRATO	SAN JUAN Y SAN PEDRO TEZOMPA, DE C. MEMBRILLO	1,130	260101	6,798,244.08	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	6,798,244.08
08	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE SAN PEDRO, DE AV. AQUILES SERDAN A C. SAN RAFAEL	CONTRATO	COL. NUEVA SAN ANTONIO, DE AV. AQUILES SERDAN A C.	1,200	260101	10,083,356.47	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	10,083,356.47
01	ADOQUINADO EN CALLE TOMÁS MORO, DE C. MARÍA IZQUIERDO A C. NIÑOS HÉROES	CONTRATO	COL. CASCO DE SAN JUAN, CALLE TOMÁS MORO	690	260102	2,416,580.35	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	2,416,580.35
02	PAVIMENTACIÓN CALLE GUSTAVO BAZ, DE CALLE INDEPENDENCIA A C. LIBERTAD	CONTRATO	BARRIO SAN SEBASTIAN, CALLE GUSTAVO BAZ	1,230	260102	1,957,458.36	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	1,957,458.36
01	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE PASEOS DE LOS PUEBLOS, FRENTE A ESC. SEC. TÉCNICA NO. 232, JOSÉ VASCONCELOS CALDERÓN	CONTRATO	CONJUNTO URBANO PUEBLO NUEVO, CALLE	350	110101	138,283.14	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	138,283.14
02	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE TEJOCOTE, DE C. LA FAVORITA A C. ALMOLOYA	CONTRATO	SAN JUAN Y SAN PEDRO TEZOMPA, DE C. LA	1,514	260101	1,799,987.17	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	1,799,987.17
09	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE PRIVADA 10, DE C. EJIDO DE RÍO FRÍO A C. ALCANFOR	CONTRATO	COL. AGRARISTA, DE C. EJIDO DE RÍO FRÍO A C.	900	260101	271,421.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	271,421.00
03	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE PRIVADA 14, DE C. RÍO FRÍO A C. ALCANFOR	CONTRATO	COL. AGRARISTA, CALLE PRIVADA 14	435	260102	266,017.75	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	266,017.75
02	REHABILITACIÓN DE KIOSKO EN PLAZA PRINCIPAL DE AYOTZINGO	CONTRATO	SANTA CATARINA AYOTZINGO, CALLE HERNÁN	250	110101	186,398.08	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0
03	REHABILITACIÓN DE LA PLAZA PRINCIPAL, CALLE HERNÁN CORTÉZ	CONTRATO	SANTA CATARINA AYOTZINGO, CALLE HERNÁN	250	110101	853,492.47	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	853,492.47



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ICIPIO DE:

CHALCO

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE CHALCO							No. 0009							
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido
04	REHABILITACIÓN DE LA PLAZA PRINCIPAL, AV. JOSÉ MARÍA MORELOS	CONTRATO	SAN GREGORIO CUAUTZINGO, AV. JOSÉ	250	110101	449,750.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	449,750.00
05	REHABILITACIÓN DE LA PLAZA PRINCIPAL, CALLE REFORMA COLÓN	CONTRATO	SAN JUAN Y SAN PEDRO TEZOMPA, CALLE REFORMA	350	110101	545,684.25	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	545,684.25
12	REHABILITACIÓN DE PLAZA, CALLE NACIONAL ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO Y CALLE ALDAMA	CONTRATO	SANTA MARÍA HUEXOCULCO, ENTRE CALLE NICOLÁS	3,800	250101	3,998,962.20	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	3,998,962.20
13	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO, CALLE MORELOS ESQ. CALLE FRANCISCO I. MADERO	CONTRATO	SAN LUCAS AMALINALCO, ESQ. CALLE FRANCISCO I.	400	250101	4,549,867.57	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	4,549,867.57
14	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL A UN COSTADO DEL CETIS 96, CALLE EMILIANO ZAPATA ESQUINA CON RAMOS MILLÁN	CONTRATO	SAN MARTÍN CUAUTLÁLPAN, CALLE EMILIANO ZAPATA	300	250101	2,037,462.45	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	2,037,462.45
03	REHABILITACIÓN DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN CALLE NORTE 10	CONTRATO	COL. UNIÓN DE GUADALUPE, CALLE NORTE 10	1,200	260101	1,849,710.79	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	1,849,710.79
04	REHABILITACIÓN DE PARQUE, CALLE SIN NOMBRE, ATRÁS DEL AUDITORIO EJIDAL	CONTRATO	SAN MARCOS HUIXTOCO, CALLE SIN NOMBRE, ATRÁS	1,350	260102	2,999,840.64	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	2,999,840.64
01	CONSTRUCCIÓN DE MEMORIAL PARA LA ALERTA DE GÉNERO EN EL MUNICIPIO DE CHALCO, CALLE TIZAPA SIN	CONTRATO	COL. CASCO DE SAN JUAN, CALLE TIZAPA SIN	1,100	260103	227,500.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	227,500.00
06	REHABILITACIÓN DE LETRAS MONUMENTALES DE CALLE HERNÁN CORTÉZ	CONTRATO	SANTA CATARINA AYOTZINGO, CALLE HERNÁN	250	110101	200,033.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	200,033.00
07	REHABILITACIÓN DE LETRAS MONUMENTALES DE CALLE LEANDRO VALLE	CONTRATO	SAN MATEO TEZOQUIPAN MIRAFLORES, CALLE	350	110101	214,496.03	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	214,496.03
08	REHABILITACIÓN DE LETRAS MONUMENTALES DE CALLES REFORMA, COL. CENTRO, ARTES Y OFICIOS, COL. CASCO DE SAN JUAN, CARRETERA	CONTRATO	COL. CENTRO, COL. CASCO DE SAN JUAN	1,500	110101	332,273.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	332,273.00
15	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO A BASE DE SUPERPOSTE DE 20M DE ALTURA CON 3 LUMINARIAS TIPO REFLECTOR, ÁREA DE EQUIPAMIENTO	CONTRATO	CONJUNTO URBANO LOS VOLCANES, BLVD. DE LOS	1,100	250101	485,817.87	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	485,817.87
16	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO A BASE DE SUPERPOSTE DE 20M DE ALTURA CON 3 LUMINARIAS TIPO REFLECTOR, ÁREA DE EQUIPAMIENTO	CONTRATO	CONJUNTO URBANO VILLAS DE CHALCO, CERRADA 11 26	650	250101	487,092.43	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	487,092.43
17	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO A BASE DE SUPERPOSTE DE 20M DE ALTURA CON 3 LUMINARIAS TIPO REFLECTOR, ÁREA DE EQUIPAMIENTO	CONTRATO	CONJUNTO URBANO LOS ÁLAMOS, CALLE MAPLE	650	250101	470,447.10	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	470,447.10
18	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO A BASE DE SUPERPOSTE DE 20M DE ALTURA CON 3 LUMINARIAS TIPO REFLECTOR, ÁREA DE EQUIPAMIENTO	CONTRATO	COL. SAN MIGUEL JACALONES II, CALLE 20 DE	650	250101	487,035.33	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	487,035.33
19	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO A BASE DE SUPERPOSTE DE 20M DE ALTURA CON 3 LUMINARIAS TIPO REFLECTOR, ÁREA DE EQUIPAMIENTO	CONTRATO	CONJUNTO URBANO EX HACIENDA DE GUADALUPE,	650	250101	482,550.63	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	482,550.64
20	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO A BASE DE SUPERPOSTE DE 20M DE ALTURA CON 3 LUMINARIAS TIPO REFLECTOR, ÁREA DE EQUIPAMIENTO	CONTRATO	CONJUNTO URBANO PUEBLO NUEVO, CALLE	650	250101	477,396.04	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	477,396.05
10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SUPERPOSTE DE 20M DE ALTURA CON 3 LUMINARIAS TIPO REFLECTOR	CONTRATO	SAN LUCAS AMALINALCO	1,600	260101	449,518.90	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	111.12	499,518.90
05	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO A BASE DE SUPERPOSTES DE 20M DE ALTURA CON 3 LUMINARIAS TIPO REFLECTOR, AV. AQUILES SERDÁN	CONTRATO	SAN MIGUEL JACALONES I, AV. AQUILES SERDÁN	3,800	260102	499,518.90	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	499,518.90
02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 4 SUPERPOSTES DE 20M DE ALTURA CON 3 LUMINARIAS TIPO REFLECTOR, EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	CONTRATO	VARIAS COMUNIDADES, C. GERANIO SUR ESQUINA	5,800	260103	1,997,935.19	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	1,997,935.19
04	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE ATENCIÓN SOCIAL Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA COMUNIDAD DE SAN LUCAS AMALINALCO	CONTRATO	SAN LUCAS AMALINALCO, CALLE NIÑO ARTILLERO	440	260101	2,022,249.99	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	2,022,249.99



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ICPIO DE:

CHALCO

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE CHALCO							No. 0009							
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido
11	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE ATENCIÓN SOCIAL Y PROTECCIÓN CIVIL DEL CONJUNTO URBANO LOS ÁLAMOS	CONTRATO	SAN GREGORIO CUAUTZINGO, CONJUNTO	1,800	260101	2,022,079.65	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	2,022,079.65
09	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, ÁREA DE REGIDORES Y MÓDULOS SANITARIOS, PRESIDENCIA MUNICIPAL, CALLE	CONTRATO	COL. CENTRO, CALLE REFORMA SIN	1,500	110101	269,811.60	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	269,811.60
10	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS PÚBLICOS DEL MERCADO ACAPOL, CALLE ENSEÑANZA TÉCNICA SIN	CONTRATO	COL. CENTRO, CALLE ENSEÑANZA TÉCNICA SIN	1,500	110101	829,706.83	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	829,706.83
11	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, OFICINA DE CONTROL VEHICULAR, SANTA CRUZ AMALINALCO, OFICINA DE	CONTRATO	SANTA CRUZ AMALINALCO, CONJUNTO URBANO	4,500	110101	94,540.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	94,540.00
12	REHABILITACIÓN DEL TEATRO DEL PUEBLO CHICHICUEPON, CALLE TIZAPA SIN	CONTRATO	COL. CASCO DE SAN JUAN, CALLE TIZAPA SIN	2,500	110101	319,517.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	319,517.00
13	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS PÚBLICOS DEL MERCADO MUNICIPAL, CALLE RIVAPALACIO	CONTRATO	COL. CENTRO, CALLE RIVAPALACIO	1,500	110101	191,172.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	191,172.00
14	REHABILITACIÓN DE PISOS DEL TEATRO DEL PUEBLO CHICHICUEPON, AV. TIZAPA SIN	CONTRATO	COL. CASCO DE SAN JUAN, AV. TIZAPA SIN	2,500	110101	319,943.64	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	319,943.64
21	REHABILITACIÓN DE MERCADO 21 DE MARZO, CALLE SANTA CECILIA	CONTRATO	COL. TRES MARÍAS, CALLE SANTA CECILIA	4,160	250101	798,618.37	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	798,618.37
22	REHABILITACIÓN DE MERCADO PÚBLICO 5 DE MAYO, AV. JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ	CONTRATO	COL. SAN MIGUEL JACALONES II, AV. JOSÉ	2,500	250101	967,192.35	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	967,192.35
23	REHABILITACIÓN DE MERCADO PÚBLICO, CALLE MIXTECAS ESQ. CHALCHIHUITLILQUE	CONTRATO	COL. CULTURAS DE MÉXICO, ESQ. CHALCHIHUITLILQUE	1,600	250101	1,252,554.95	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	1,252,554.95
24	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD, CALLE NICOLÁS BRAVO	CONTRATO	SANTA MARÍA HUEXOCULCO, CALLE NICOLÁS BRAVO	350	250101	1,240,805.91	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	1,240,805.91
05	REHABILITACIÓN DE LAS OFICINAS DE DESARROLLO ECONÓMICO, CALLE REFORMA NO. 4	CONTRATO	COL. CENTRO, CALLE REFORMA NO. 4	150	260101	1,249,924.12	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	1,249,924.12
06	REHABILITACIÓN DE MERCADO HERMENEGILDO GALEANA, CALLE HERMENEGILDO GALEANA	CONTRATO	COL. EMILIANO ZAPATA, CALLE HERMENEGILDO	700	260101	749,164.03	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	749,164.03
06	REHABILITACIÓN INTERIOR DEL MERCADO HERMENEGILDO GALEANA, CALLE HERMENEGILDO GALEANA	CONTRATO	COL. EMILIANO ZAPATA, C. HERMENEGILDO GALEANA	430	260102	4,047,229.30	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	4,047,229.30
15	REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN HIDRÁULICAS EN MÓDULOS SANITARIOS, PRIMARIA PROF. EDUARDO MENDIETA, AV. NACIONAL SIN	CONTRATO	SAN MARTÍN CUAUTLALPAN, AV. NACIONAL SIN	450	110101	546,135.86	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	546,135.86
25	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN PRIMARIA TENOCHTITLAN, CALLE BENITO JUÁREZ	CONTRATO	SAN MARTÍN CUAUTLALPAN, CALLE BENITO JUÁREZ	190	250101	601,891.79	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	601,891.79
26	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL, TELESECUNDARIA DIEGO RIVERA C. EMILIANO ZAPATA SIN	CONTRATO	SAN MARTÍN CUAUTLALPAN, C. EMILIANO ZAPATA SIN	160	250101	1,599,997.48	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	1,599,997.48
27	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL, PREESCOLAR ENRIQUE FLORES MAGÓN, CALLE RÍO RIN SIN	CONTRATO	SAN MARCOS HUIXTOCO, CALLE RÍO RIN SIN	220	250101	549,789.17	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	549,789.17
28	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL, PRIMARIA CULTURAS PREHISPÁNICAS, CALLE CANTORÍAS 2 SIN	CONTRATO	SAN PABLO ATLAZALPAN, CALLE CANTORÍAS 2 SIN	230	250101	928,491.79	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	928,491.79
29	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA, SECUNDARIA RICARDO FLORES MAGÓN, CALLE RÍO VERDE SIN	CONTRATO	SAN MARCOS HUIXTOCO, CALLE RÍO VERDE SIN	472	250101	848,754.40	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	848,754.40
30	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS, SECUNDARIA JUAN RULFO, CALLE LIRIO SIN	CONTRATO	COL. NUEVA SAN MIGUEL, CALLE LIRIO SIN	350	250101	1,608,850.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	1,608,850.00



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ICIPIO DE:

CHALCO

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE CHALCO							No. 0009							
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido
31	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS, SECUNDARIA TÉCNICA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL JUANA DE ASBAJE, CALLE NORTE 13 S/N	CONTRATO	COL. UNIÓN DE GUADALUPE, CALLE NORTE 13 S/N	334	250101	1,049,187.46	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	1,049,187.46
32	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA PREESCOLAR FRIDA KAHLO, CALLE AMAPOLA S/N	CONTRATO	COL. JARDINES DE CHALCO, CALLE AMAPOLA S/N	350	250101	610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	610,000.00
33	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA PRIMARIA PEDRO LEÓN, CALLE EMILIANO ZAPATA S/N	CONTRATO	SAN MATEO HUITZILZINGO, CALLE EMILIANO ZAPATA S/N	325	250101	574,507.19	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	574,507.19
34	CONSTRUCCIÓN DE AULA, SECUNDARIA RAMÓN LÓPEZ VELARDE, PRÓL. MIGUEL HIDALGO S/N	CONTRATO	SAN MARTÍN CUAUTLALPAN, PRÓL. MIGUEL HIDALGO S/N	225	250101	638,131.20	0.00	0.00	0.00	0.0	37.12	236,890.41	62.88	401,240.79
35	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD, CALLE DOLORES S/N	CONTRATO	SAN PABLO ATLAZALPAN, CALLE DOLORES S/N	300	250101	2,293,503.00	0.00	0.00	0.00	0.0	28.30	649,069.86	71.70	1,644,433.14
36	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA PRIMARIA LAURA MÉNDEZ DE CUENCA, CALLE HUXTOCO S/N.	CONTRATO	SAN MARTIN CUAUTLALPAN, CALLE HUXTOCO S/N.	328	250101	2,573,328.19	0.00	0.00	0.00	0.0	94.29	2,426,374.48	5.71	146,953.71
37	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA PRIMARIA MARGARITA LECOMTE, CALLE ZACATECAS, CONJUNTO	CONTRATO	SAN MARTIN CUAUTLALPAN, CALLE ZACATECAS,	220	250101	2,169,783.62	0.00	0.00	0.00	0.0	30.14	654,061.94	69.86	1,515,721.68
38	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, PREESCOLAR DOROTEO ARANGO, CERRADA DE LA CAPILLA S/N.	CONTRATO	SAN MARTIN CUAUTLALPAN, CERRADA DE LA CAPILLA	207	250101	1,532,735.93	0.00	0.00	0.00	0.0	28.59	438,148.31	71.41	1,094,587.63
39	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, PRIMARIA FRIDA KAHLO, CALLE AZÁLEAS S/N, CONJUNTO URBANO	CONTRATO	SAN MARTIN CUAUTLALPAN, CALLE AZÁLEAS S/N.	210	250101	2,190,613.58	0.00	0.00	0.00	0.0	29.51	646,427.69	70.49	1,544,185.99
40	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA PREESCOLAR ENRIQUE FLORES MAGÓN, CALLE RÍO RIN S/N	CONTRATO	SAN MARCOS HUXTOCO, CALLE RÍO RIN S/N	220	250101	2,140,457.86	0.00	0.00	0.00	0.0	30.69	656,956.81	69.31	1,483,501.05
41	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, PREESCOLAR MAZATL, CALLE EDGARDO ALMICAR S/N	CONTRATO	COL. MARCO ANTONIO SOSA, CALLE EDGARDO	288	250101	1,074,503.53	0.00	0.00	0.00	0.0	40.52	435,340.80	59.48	639,162.74
42	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, PRIMARIA ÁNGEL MARÍA GARIBAY, CALLE SAN ÁNGEL S/N	CONTRATO	COL. NUEVA SAN ISIDRO, CALLE SAN ÁNGEL S/N	220	250101	2,394,585.89	0.00	0.00	0.00	0.0	28.62	685,331.84	71.38	1,709,254.06
43	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, PRIMARIA DIEGO RIVERA, CALLE ANTONIO REPISO, CONJUNTO	CONTRATO	SAN MARTÍN CUAUTLALPAN, CALLE ANTONIO REPISO,	400	250101	2,162,882.20	0.00	0.00	0.00	0.0	95.05	2,055,753.81	4.95	107,128.40
44	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, PRIMARIA JOSÉ MUÑOZ COTA, CALLE PORTAL DEL SOL S/N	CONTRATO	CONJUNTO URBANO VILLAS DE CHALCO, CALLE PORTAL	658	250101	2,181,373.96	0.00	0.00	0.00	0.0	29.38	640,992.96	70.62	1,540,381.00
45	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, SECUNDARIA NO. 856 DR. PABLO GONZÁLEZ CASANOVA, CALLE	CONTRATO	CONJUNTO URBANO PORTAL CHALCO, CALLE	650	250101	2,499,730.28	0.00	0.00	0.00	0.0	30.94	773,472.08	69.06	1,726,258.20
46	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, PRIMARIA MARIANO ARISTA, CALLE MAPLE, CONJUNTO URBANO LOS	CONTRATO	SAN GREGORIO CUAUTZINGO, CALLE MAPLE,	320	250101	2,172,346.39	0.00	0.00	0.00	0.0	95.10	2,065,834.29	4.90	106,512.10
47	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD, CALLE CIRUELA	CONTRATO	SAN MATEO TEZOQUIPAN MIRAFLORES, CALLE	360	250101	1,458,340.41	0.00	0.00	0.00	0.0	90.99	1,326,932.76	9.01	131,407.65
48	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, SECUNDARIA JUAN ESCUTIA, CALLE INDEPENDENCIA S/N	CONTRATO	SAN MARTÍN XICO NUEVO, CALLE INDEPENDENCIA S/N	350	250101	2,497,961.96	0.00	0.00	0.00	0.0	30.96	773,377.22	69.04	1,724,584.74
49	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, SECUNDARIA NIÑOS HÉROES, CALLE SAN RAFAEL S/N	CONTRATO	COL. NUEVA SAN ANTONIO, CALLE SAN RAFAEL S/N	235	250101	2,699,479.03	0.00	0.00	0.00	0.0	30.13	813,451.04	69.87	1,886,027.99
50	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE USOS MÚLTIPLES, CBT NO. 4 OCT-15ECT0183G, CALLE ALFONSO DEL VALLE	CONTRATO	SAN JUAN Y SAN PEDRO TEZOMPA, CALLE ALFONSO	185	250101	2,477,637.61	0.00	0.00	0.00	0.0	30.29	750,463.73	69.71	1,727,173.88
51	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, PRIMARIA FRANCISCO VILLA, CALLE INSURGENTES S/N	CONTRATO	SANTA CATARINA AYOTZINGO, CALLE	430	250101	1,307,020.28	0.00	0.00	0.00	0.0	33.02	431,620.13	66.98	875,400.15



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ICPIO DE:

CHALCO

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE CHALCO							No. 0009							
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido
52	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, SECUNDARIA FRIDA KAHLO, CALLE LAS FLORES S/N	CONTRATO	COL. JARDINES DE CHALCO, CALLE LAS FLORES S/N	320	250101	2,239,303.11	0.00	0.00	0.00	0.0	28.74	643,653.28	71.26	1,595,649.83
53	REHABILITACIÓN DE MODULO SANITARIO, PRIMARIA LUIS "G" URBINA, CALLE ISIDRO FABELA S/N	CONTRATO	COL. CASCO DE SAN JUAN, CALLE ISIDRO FABELA S/N	246	250101	806,535.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	806,535.00
54	REHABILITACIÓN DE MODULO SANITARIO, SECUNDARIA MOISÉS SÁENZ, CALLE GERANIO S/N	CONTRATO	SAN MATEO TEZOQUIPAN MIRAFLORES, CALLE	250	250101	649,207.26	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	649,207.26
55	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS, SECUNDARIA IGNACIO RAMÍREZ, CALLE FLOR SILVESTRE S/N	CONTRATO	COL. JARDINES DE CHALCO, CALLE FLOR SILVESTRE S/N	350	250101	500,093.93	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	500,093.93
56	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS TIPO U2C, ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL 0877 HECOR XIMÉNEZ GONZÁLEZ, CALLE NARANJO	CONTRATO	SAN MARCOS HUIXTOCO, CALLE NARANJO	850	250101	1,607,948.18	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	1,607,948.18
57	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, PREESCOLAR HANS CRISTIAN ANDERSEN, AV. DE LA	CONTRATO	CONJUNTO URBANO PASEOS DE CHALCO, AV. DE	450	250101	1,898,681.43	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	1,898,681.42
58	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS TIPO REGIONAL EN ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NO. 374 ERÉNDIRA IKIKUNARI, CALLE	CONTRATO	SAN LUCAS AMALINALCO, CALLE PROLONGACIÓN	400	250101	1,175,497.99	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	1,175,497.99
59	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NO. 374 ERÉNDIRA IKIKUNARI, CALLE PROLONGACIÓN NIÑO ARTILLERO S/N	CONTRATO	SAN LUCAS AMALINALCO, CALLE PROLONGACIÓN	400	250101	899,496.29	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	899,496.29
60	REHABILITACIÓN DE EXPLANADA EN ESCUELA PRIMARIA BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, CALLE HÉCTOR JIMÉNEZ GONZÁLEZ	CONTRATO	COL. SANTA CRUZ AMALINALCO, CALLE	250	250101	405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	405,000.00
61	REHABILITACIÓN DE EXPLANADA CÍVICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA SOR JUANA INÉS DE CRUZ, AV. PASCUAL ORTIZ RUBIO	CONTRATO	COL. UNIÓN DE GUADALUPE, AV. PASCUAL ORTIZ RUBIO	250	250101	591,998.94	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	591,998.94
01	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS TIPO REGIONAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA JUANA DE ASBAJE, EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO	CONTRATO	SAN MATEO TEZOQUIPAN MIRAFLORES	650	250218	1,254,177.14	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	1,254,177.14
07	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN DE TECHADO EN PREESCOLAR DRA. MARÍA MONTESSORI C.C.T. 15EJN0018G	CONTRATO	COL. CENTRO, AV. VICENTE GUERRERO NO. 14	453	250101	1,204,601.09	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	1,204,601.10
12	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA BENITO JUÁREZ CCT: 15DPR0453Z, C. EMILIANO ZAPATA	CONTRATO	COL. NUEVA SAN ANTONIO, CALLE EMILIANO ZAPATA	350	260101	2,558,927.89	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	2,558,927.89
62	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE LAS CALLES: (PAGO DE CONVENIO A CFE) XONACATLA, ÁNGELES, VIOLETA, ALCATRAZ, LIRIOS Y	CONTRATO	SAN LUCAS AMALINALCO, CALLES XONACATLA,	123	250101	2,267,610.54	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	2,267,610.54
63	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE LAS CALLES: (PAGO DE CONVENIO A CFE) KIWI, GIRASOLES, PENSADOR MEXICANO, LÁZARO C	CONTRATO	SAN MARCOS HUIXTOCO, CALLES KIWI, GIRASOLES,	484	250101	2,993,966.21	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	2,993,966.21
64	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE LAS CALLES: (PAGO DE CONVENIO A CFE) PROL. REFORMA, EN EL TRAMO DE CALLE MEMBRILLO A	CONTRATO	LA CANDELARIA TLAPALA, PROL. REFORMA	57	250101	343,454.42	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	343,454.42
65	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE LAS CALLES: (PAGO DE CONVENIO A CFE) 5 DE FEBRERO, EN EL TRAMO DE NORTE 13 A PROL.	CONTRATO	LA CANDELARIA TLAPALA, CALLE 5 DE FEBRERO	152	250101	572,763.26	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	572,763.26
66	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE LAS CALLES: (PAGO DE CONVENIO A CFE) 21 DE DICIEMBRE Y CDA. 29 DE ABRIL, EN EL TRAMO DE	CONTRATO	LA CANDELARIA TLAPALA, CALLES 21 DE DICIEMBRE Y	74	250101	392,954.06	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	392,954.06
67	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE LAS CALLES: (PAGO DE CONVENIO A CFE) IGNACIO ALLENDE, SEXTA CDA. IGNACIO ALLENDE Y CDA.	CONTRATO	SANTA CATARINA AYOTZINGO, CALLES	197	250101	915,447.93	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	915,447.93
68	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE LAS CALLES: (PAGO DE CONVENIO A CFE) POPOCATÉPETL Y CALLE AMAPOLA, EN EL TRAMO DE AV.	CONTRATO	COL. SANTA CRUZ AMALINALCO, CALLES	53	250101	512,101.89	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	512,101.89



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ICIPIO DE:
CHALCO

PbRM-11	Seguimiento trimestral del programa anual de obras
---------	--

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE CHALCO											No. 0009			
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido

PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICA MUNICIPAL TITULAR DE LA UIPE TESORERA MUNICIPAL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

C. JOSE MIGUEL GUTIERREZ MORALES M. EN D. ROSALBA JIMENEZ RAMIREZ LIC. OSCAR FERNANDO GUTIERREZ TORR LC.MA DEL ANGEL HERNANDEZ CASTAÑED ING. LEONEL MIGUEL BRUGADA

Fecha de elaboración:

Dia	Mes	Año
30	03	2023