



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IICIPIO DE:

CHALCO

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE CHALCO							No. 0009							
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Obra	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido
01	PAVIMENTACIÓN DE CALLE ORIENTE 37, DE CALLE NORTE 19 A AV. ADOLFO LÓPEZMATEOS	CONTRATO	COL. UNIÓN DE GUADALUPE, DE CALLE	380	250101	3,300,000.00	0.00	0.00						
02	PAVIMENTACIÓN DE CALLE MEDALLA, DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA A PRÓL. CUAUHTÉMOC	CONTRATO	SAN GREGORIO CUAUTZINGO, DE CALLE	480	250101	3,912,000.00	0.00	0.00						
03	PAVIMENTACIÓN DE CALLE NIÑOS HÉROES, DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA A CALLE TOPACIO	CONTRATO	COL. NUEVA SAN ISIDRO, DE CALLE VENUSTIANO	325	250101	3,767,990.00	0.00	0.00						
04	PAVIMENTACIÓN DE CALLE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, DE AV. SOLIDARIDAD A AV. NUESTRA SEÑORA DE LA SO	CONTRATO	COL. TRES MARÍAS, DE AV. SOLIDARIDAD A AV.	528	250101	6,220,000.00	0.00	0.00						
05	PAVIMENTACIÓN DE CALLE BRONCE, DE AV. LA QUEBRADA A AV. ADOLFO LÓPEZMATEOS	CONTRATO	COL. NUEVA SAN ISIDRO, DE AV. LA QUEBRADA A AV.	610	250101	8,200,000.00	0.00	0.00						
06	PAVIMENTACIÓN DE CALLE VIOLETA, DE CAMINO A SAN MIGUEL A AV. 5 DE MAYO	CONTRATO	COL. NUEVA SAN MIGUEL DE CAMINO A SAN MIGUEL A	720	250101	9,700,380.00	0.00	0.00						
07	PAVIMENTACIÓN DE CALLE 2 DE ABRIL, DE C. CARRILA C. CERRADA 2 DE ABRIL	CONTRATO	SANTA MARÍA HUEXOCULCO, DE C.	620	250101	13,000,000.00	0.00	0.00						
08	PAVIMENTACIÓN DE CALLE DALIA DE AV. CRISANTEMOS A LA PREPARATORIA	CONTRATO	COL. JARDINES DE CHALCO, DE AV. CRISANTEMOS A LA	560	250101	8,500,000.00	0.00	0.00						
09	PAVIMENTACIÓN DE CALLE PURÉPECHAS, DE AV. TEXCATIPOCA A AV. VICENTE GUERRERO	CONTRATO	COL. CULTURAS DE MÉXICO, DE AV. TEXCATIPOCA A	580	250101	8,600,000.00	0.00	0.00						
10	PAVIMENTACIÓN DE CALLE ORIENTE 42, DE C. NORTE 13 A C. NORTE 18	CONTRATO	COL. UNIÓN DE GUADALUPE, DE C. NORTE	520	250101	6,000,000.00	0.00	0.00						
11	PAVIMENTACIÓN DE CALLE SAN FRANCISCO, DE CALLE PROGRESO A C. SAN JUAN DE DIOS.	CONTRATO	SAN MARTÍN XICO NUEVO, DE CALLE PROGRESO A C.	600	250101	6,581,532.00	0.00	0.00						
53	PAVIMENTACIÓN DE CALLE MATAMOROS DE C. LERDO DE TEJADA A C. 5 DE MAYO	CONTRATO	SAN GREGORIO CUAUTZINGO, DE C. LERDO	3,600	260101	5,407,695.00	0.00	0.00						
55	PAVIMENTACIÓN DE CALLE PEDRO, DE AV. AQUILES SERDÁN A C. SAN RAFAEL	CONTRATO	COL. NUEVA SAN ANTONIO, DE AV. AQUILES SERDÁN A	365	260101	11,000,000.00	0.00	0.00						
56	MEJORAMIENTO DE LA CALLE HERNÁN CORTEZ, DE C. INTURBIDE A C. DOLORES	CONTRATO	SANTA CATARINA AYOTZINGO, DE C.	2,800	260101	6,500,000.00	0.00	0.00						
12	REHABILITACIÓN DE PLAZA, CALLE NACIONAL ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO Y CALLE ALDAMA	CONTRATO	SANTA MARÍA HUEXOCULCO, ENTRE	3,800	250101	4,000,000.00	0.00	0.00						
13	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA DEL MARIACHI, CALLE 20 DE NOVIEMBRE (CARR. CHALCO-MIRAFLORES) ENTRE C. 10 DE M	CONTRATO	LA CANDELARIA TLAPALA, ENTRE C. 10 DE MAYO Y C.	450	250101	2,561,730.00	0.00	0.00						
14	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO, CALLE MORELOS ESQ. CALLE FRANCISCO I. MADERO	CONTRATO	SAN LUCAS AMALINALCO, ESQ. CALLE FRANCISCO I.	400	250101	3,500,000.00	0.00	0.00						
57	REHABILITACIÓN DE LAS OFICINAS DE DESARROLLO ECONOMICO, CALLE REFORMA NO. 4	CONTRATO	COL. CENTRO, CALLE REFORMA NO. 4	3,583	260101	1,150,000.00	0.00	0.00						
58	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL DE LAS OFICINAS DE ODAPAS, AV. VICENTE GUERRERO SIN	CONTRATO	COL. CASCO DE SAN JUAN, AV. VICENTE GUERRERO	1,500	260101	1,622,015.00	0.00	0.00						
15	REHABILITACIÓN DE MERCADO 21 DE MARZO, CALLE SANTA CECILIA	CONTRATO	COL. TRES MARÍAS, CALLE SANTA CECILIA	4,160	250101	800,000.00	0.00	0.00						
16	REHABILITACIÓN DE MERCADO PÚBLICO 5 DE MAYO, AV. JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ	CONTRATO	COL. SAN MIGUEL JACALONES II, AV. JOSÉ	2,500	250101	1,000,000.00	0.00	0.00						

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IICIPIO DE:

CHALCO

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE CHALCO							No. 0009							
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Obra	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido
17	REHABILITACIÓN DE MERCADO PÚBLICO, CALLE MIXTECAS ESQ. CHALCHICHUITLUCUE	CONTRATO	COL. CULTURAS DE MÉXICO, ESQ. CHALCHICHUITLUCUE	1,600	250101	1,700,000.00	0.00	0.00						
18	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD, CALLE NICOLÁS BRAVO	CONTRATO	SANTA MARIA HUEXOCULCO, CALLE	350	250101	1,400,000.00	0.00	0.00						
54	REHABILITACIÓN DE MERCADO HERMENEGILDO GALEANA, CALLE HERMENEGILDO GALEANA	CONTRATO	COL. EMILIANO ZAPATA, CALLE HERMENEGILDO	7,637	260101	1,200,000.00	0.00	0.00						
52	CONSTRUCCIÓN DE 30 CUARTOS DORMITORIOS, VARIAS COMUNIDADES	CONTRATO	VARIAS COMUNIDADES Y LOCALIDADES	150	250218	2,800,000.00	0.00	0.00						
19	CONSTRUCCIÓN DE BORDA PERIMETRAL EN PRIMARIA TENOCHTILAN, CALLE BENITO JUÁREZ	CONTRATO	SAN MARTÍN CUAUTLALPAN, CALLE BENITO JUÁREZ	190	250101	650,000.00	0.00	0.00						
20	CONSTRUCCIÓN DE BORDA PERIMETRAL TELESECUNDARIA DIEGO RIVERA, C. EMILIANO ZAPATA S/N	CONTRATO	SAN MARTÍN CUAUTLALPAN, C. EMILIANO ZAPATA S/N	160	250101	1,800,000.00	0.00	0.00						
21	CONSTRUCCIÓN DE BORDA PERIMETRAL PREESCOLAR ENRIQUE FLORES MAGÓN, CALLE RÍO RIN S/N	CONTRATO	SAN MARCOS HUIXTOCO, CALLE RÍO RIN S/N	220	250101	550,000.00	0.00	0.00						
22	CONSTRUCCIÓN DE BORDA PERIMETRAL PRIMARIA CULTURAS PREHISPANICAS, CALLE CANTORIAS 2 S/N	CONTRATO	SAN PABLO ATLAZALPAN, CALLE CANTORIAS 2 S/N	230	250101	1,000,000.00	0.00	0.00						
23	CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA ESCOLAR, SECUNDARIA RICARDO FLORES MAGÓN, CALLE RÍO VERDE S/N	CONTRATO	SAN MARCOS HUIXTOCO, CALLE RÍO VERDE S/N	450	250101	1,100,000.00	0.00	0.00						
24	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA SECUNDARIA RICARDO FLORES MAGÓN, CALLE RÍO VERDE S/N	CONTRATO	SAN MARCOS HUIXTOCO, CALLE RÍO VERDE S/N	472	250101	850,000.00	0.00	0.00						
25	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS, SECUNDARIA JUAN RULFO, CALLE LIRIO S/N	CONTRATO	COL. NUEVA SAN MIGUEL, CALLE LIRIO S/N	350	250101	1,400,000.00	0.00	0.00						
26	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS, SECUNDARIA TÉCNICA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL JUANA DE ASBAJE, CALLE NORTE 1	CONTRATO	COL. UNIÓN DE GUADALUPE, CALLE NORTE	334	250101	1,200,000.00	0.00	0.00						
27	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA PREESCOLAR FRIDA KHALO, CALLE AMAPOLA S/N	CONTRATO	COL. JARDINES DE CHALCO, CALLE AMAPOLA S/N	350	250101	650,000.00	0.00	0.00						
28	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA PRIMARIA PEDRO LEÓN, CALLE EMILIANO ZAPATA S/N	CONTRATO	SAN MATEO HUITZILZINGO, CALLE EMILIANO ZAPATA	325	250101	630,000.00	0.00	0.00						
29	CONSTRUCCIÓN DE AULA, SECUNDARIA RAMÓN LÓPEZ VELARDE, PROL. MIGUEL HIDALGO S/N	CONTRATO	SAN MARTÍN CUAUTLALPAN, PROL. MIGUEL HIDALGO S/N	225	250101	650,000.00	0.00	0.00						
30	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD, CALLE	CONTRATO	SAN PABLO ATLAZALPAN, CALLE DOLORES S/N	300	250101	2,300,000.00	0.00	0.00						
31	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA PRIMARIA LAURA MENDEZ DE CUENCA,	CONTRATO	SAN MARTÍN CUAUTLALPAN, CALLE HUIXTOCO S/N,	328	250101	2,800,000.00	0.00	0.00						
32	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA PRIMARIA MARGARITA LECOMTE, CALLE	CONTRATO	SAN MARTÍN CUAUTLALPAN, CALLE ZACATECAS,	220	250101	2,257,342.00	0.00	0.00						
33	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, PREESCOLAR DOROTEO ARANGO, CERRA	CONTRATO	SAN MARTÍN CUAUTLALPAN, CERRADA DE LA CAPILLA	207	250101	1,554,113.00	0.00	0.00						
34	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, PRIMARIA FRIDA KHALO, CALLE AZAL	CONTRATO	SAN MARTÍN CUAUTLALPAN, CALLE AZULAS S/N,	210	250101	2,384,145.00	0.00	0.00						
35	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA PREESCOLAR ENRIQUE FLORES MAGÓN,	CONTRATO	SAN MARCOS HUIXTOCO, CALLE RÍO RIN S/N	220	250101	2,278,600.00	0.00	0.00						



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IICIPIO DE:

CHALCO

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE CHALCO							No. 0009							
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Obra	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido
36	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, PREESCOLAR MAZATL, CALLE EDGARD	CONTRATO	COL. MARCO ANTONIO SOSA, CALLE EDGARDO	288	250101	1,074,535.00	0.00	0.00						
37	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, PRIMARIA ÁNGEL MARÍA GARIBAY, CA	CONTRATO	COL. NUEVA SAN ISIDRO, CALLE SAN ÁNGEL S/N	220	250101	2,800,000.00	0.00	0.00						
38	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, PRIMARIA DIEGO RIVERA, CALLE ANT	CONTRATO	SAN MARTÍN CUAUTLALPÁN, CALLE ANTONIO REPISO,	400	250101	2,287,962.00	0.00	0.00						
39	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, PRIMARIA JOSÉ MUÑOZCOTA, CALLE	CONTRATO	CONJUNTO URBANO VILLAS DE CHALCO, CALLE PORTAL	668	250101	2,200,000.00	0.00	0.00						
40	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, SECUNDARIA NO. 866 DR. PABLO GON	CONTRATO	CONJUNTO URBANO PORTAL CHALCO, CALLE	660	250101	2,500,000.00	0.00	0.00						
41	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, PRIMARIA MARIANO ARISTA, CALLE M	CONTRATO	SAN GREGORIO CUAUTZINGO, CALLE MAPLE,	320	250101	2,200,000.00	0.00	0.00						
42	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD, CALL	CONTRATO	SAN MATEO TEZOQUIPÁN MIRAFLORES, CALLE	360	250101	1,679,684.00	0.00	0.00						
43	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, SECUNDARIA JUAN ESCUTIA, CALLE I	CONTRATO	SAN MARTÍN XICO NUEVO, CALLE INDEPENDENCIA S/N	360	250101	2,500,000.00	0.00	0.00						
44	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, SECUNDARIA NIÑOS HÉROES, CALLE S	CONTRATO	COL. NUEVA SAN ANTONIO, CALLE SAN RAFAEL S/N	235	250101	2,780,000.00	0.00	0.00						
45	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE USOS MÚLTIPLES, CBT NO. 4 CCT: 15ECT0183G, CALLE ALFONSO DEL VALL	CONTRATO	SAN JUAN Y SAN PEDRO TEZOMPA, CALLE ALFONSO	185	250101	2,500,000.00	0.00	0.00						
46	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, PRIMARIA FRANCISCO VILLA, CALLE	CONTRATO	SANTA CATARINA AYOTZINGO, CALLE	430	250101	1,345,000.00	0.00	0.00						
47	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, SECUNDARIA FRIDA KAHLO, CALLE L	CONTRATO	COL. JARDINES DE CHALCO, CALLE LAS FLORES S/N	320	250101	2,500,000.00	0.00	0.00						
48	REHABILITACIÓN DE MODULO SANITARIO, PRIMARIA LUIS "G" URBINA, CALLE ISIDRO FABELA S/N	CONTRATO	COL. CASCO DE SAN JUAN, CALLE ISIDRO FABELA S/N	246	250101	1,000,000.00	0.00	0.00						
49	REHABILITACIÓN DE MODULO SANITARIO, SECUNDARIA MOISÉS SÁENZ, CALLE GERANIO S/N	CONTRATO	SAN MATEO TEZOQUIPÁN MIRAFLORES, CALLE	250	250101	660,000.00	0.00	0.00						
50	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS, SECUNDARIA IGNACIO RAMÍREZ, CALLE FLOR SILVESTRE S/N	CONTRATO	COL. JARDINES DE CHALCO, CALLE FLOR SILVESTRE S/N	360	250101	660,000.00	0.00	0.00						
51	ELECTRIFICACIONES EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE CHALCO	CONTRATO	VARIAS COMUNIDADES Y LOCALIDADES	12,300	250101	8,000,000.00	0.00	0.00						



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IICIPIO DE:

CHALCO

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE CHALCO										No. 0009				
DATO DE LA OBRA								AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA						
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICA MUNICIPAL

TITULAR DE LA UIPPE

TESORERA MUNICIPAL

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

C. JOSE MIGUEL GUTIERREZ MORALES

M. EN D. ROSALBA JIMENEZ RAMIREZ

LIC. OSCAR FERNANDO GUTIERREZ TORR

LC.MA DEL ANGEL HERNANDEZ CASTAÑED

ING. LEONEL MIGUEL BRUGADA

Fecha de elaboración:

Día	Mes	Año
23	05	2022