



GOBIERNO DE
CHALCO
2022-2024

TESORERÍA
MUNICIPAL

"2022. Año del Quincentenario de la Fundación de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México"

No. De OFICIO: TM/851/2022


Chalco, Méx. A 07 de OCTUBRE del 2022

MR
LIC. YAZMIN ENRIQUEZ VAZQUEZ
JEFA DE LA UNIDAD DE NORMATIVIDAD
DE LA SUB-SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
TOLUCA ESTADO DE MEXICO
P R E S E N T E .

Por este conducto, me es grato enviarle un cordial saludo al mismo tiempo y en cumplimiento al art. 240 del Código Financiero del Edo. Y Municipios, remito a usted el informe mensual SIIVAMEN del programa Ramo 33 en sus vertientes Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del D.F. (FORTAMUNDF) 2022 y Fondo de Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones Territoriales (F.I.S.M.D.F.) 2018, 2022 correspondiente al mes de Septiembre del 2022.

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración y/o comentario al respecto.

ATENTAMENTE



TESORERÍA
MUNICIPAL

Ma del Angel Hernandez
L.C. MARIA DEL ANGEL HERNANDEZ CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL

	EDOMÉX
SECRETARÍA DE FINANZAS	
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO	
13 OCT 2022	
UNIDAD DE NORMATIVIDAD	
RECIBIDO	
HORA 15:35 hrs	



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 020 CHALCO / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2022, AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 298,712,698.76 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Indicador	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.	
52803/0001	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE NOMINA, PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINISTRACION	2022-02-17	2022-12-31	74,600,000.00	74,600,000.00	0.00	45,112,384.73	45,112,384.73	0.00	80 ELEMENTO	394.00		4 MUNICIPIO	1	394	57	60.48	
52804/0002	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE BECAS POR LA FORMACION INICIAL A ELEMENTOS DE NUEVO INGRESO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINISTRACION	2022-02-17	2022-12-31	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	394.00		4 MUNICIPIO	1	394	0	0.00	
52806/0003	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINISTRACION	2022-02-17	2022-12-31	13,500,000.00	13,500,000.00	0.00	8,707,699.50	8,707,699.50	0.00	50 EQUIPO	80.00		4 MUNICIPIO	1	1	63	64.51	
52807/0004	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA) / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA) / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINISTRACION	2022-02-17	2022-12-31	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	501,568.39	501,568.39	0.00	34 VEHICULO	80.00		4 MUNICIPIO	1	80	14	14.33	
52808/0005	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	J PROGRAMA	295 SEGURO DE VIDA PARA SEGURIDAD PUBLICA	CONTRATACION DE SEGUROS DE VIDA PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINISTRACION	2022-02-17	2022-12-31	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	2,826,180.00	2,826,180.00	0.00	80 ELEMENTO	394.00		4 MUNICIPIO	1	394	94	94.21	
52809/0006	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	J PROGRAMA	125 CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	EVALUACIONES DE CENTRO DE CONTROL Y CONFIANZA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2022-02-17	2022-12-31	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71 CURSOS	394.00		4 MUNICIPIO	1	394	0	0.00	
52810/0007	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	J PROGRAMA	125 CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	CAPACITACION PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINISTRACION	2022-02-17	2022-12-31	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71 CURSOS	394.00		4 MUNICIPIO	1	394	0	0.00	
52812/0008	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ADQUISICION DE UNIFORMES DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINISTRACION	2022-02-17	2022-12-31	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	394.00		4 MUNICIPIO	1	394	0	0.00	
52813/0009	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	J PROGRAMA	124 EXAMENES ANTIDOPING	PAGO DE ANTIDOPING Y ESTUDIOS PSICOLOGICOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINISTRACION	2022-02-17	2022-12-31	300,000.00	300,000.00	0.00	68,499.29	68,499.29	0.00	20 ESTUDIO	394.00		4 MUNICIPIO	1	394	23	22.83	
52815/0010	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	008 ADQUISICION DE VEHICULOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	ADQUISICION DE PARQUE VEHICULAR PARA SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINISTRACION	2022-02-17	2022-12-31	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	18,944,685.25	18,944,685.25	0.00	34 VEHICULO	1.00		4 MUNICIPIO	1	1	99	99.71	
52848/0011	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	COMPRA DE CAMARAS DE SEGURIDAD / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINISTRACION	2022-02-17	2022-12-31	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	4,489,200.00	4,489,200.00	0.00	50 EQUIPO	1.00		4 MUNICIPIO	1	1	99	99.76	
52849/0012	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINISTRACION	2022-02-17	2022-12-31	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	1.00		4 MUNICIPIO	1	1	0	0.00	



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 020 CHALCO / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2022. AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 298,712,688.76 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
52850/0013	08 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	1 EQUIPAMIENTO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	COMPRA DE LUMINARIAS / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINISTRACION	2022-02-17	2022-12-31	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	1.00		4 MUNICIPIO	1	1	0	0.00
52852/0014	08 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	1 EQUIPAMIENTO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	PROGRAMA DE MEJORAS DE CONDICIONES LABORALES A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA (VALES DE DESPENSA) / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINISTRACION	2022-02-17	2022-12-31	3,100,000.00	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	394.00		4 MUNICIPIO	1	394	0	0.00
52853/0015	08 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	1 EQUIPAMIENTO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE SERVICIOS POR ACTIVACION DE MONEDEROS ELECTRONICOS EN VALES DESPENSA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINISTRACION	2022-02-17	2022-12-31	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	394.00		4 MUNICIPIO	1	394	0	0.00
52854/0016	08 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	1 EQUIPAMIENTO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE LOGISTICA PARA VACUNACION CONTRA COVID / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINISTRACION	2022-02-17	2022-12-31	16,900,000.00	16,900,000.00	0.00	15,779,835.48	15,779,835.48	0.00	50 EQUIPO	1.00		4 MUNICIPIO	1	1	66	83.36
52855/0017	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	131 ISSEMYM	PAGO DE CONVENIO ISSEMYM (DEUDA MUNICIPIO CHALCO) / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINISTRACION	2022-02-17	2022-12-31	4,676,436.00	4,676,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81 PAGO	1.00		4 MUNICIPIO	1	1	0	0.00
52856/0018	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	131 ISSEMYM	PAGO DE CONVENIO ISSEMYM (DEUDA ORGANISMO ODAPAS) / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINISTRACION	2022-02-17	2022-12-31	4,659,684.00	4,659,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81 PAGO	1.00		4 MUNICIPIO	1	1	0	0.00
52857/0019	03 ASH	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION	047 LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	TRANSFERENCIA A ODAPAS PARA OBRA HIDRAULICA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINISTRACION	2022-02-17	2022-12-31	25,700,000.00	25,700,000.00	0.00	20,700,000.00	20,700,000.00	0.00	01 METRO LINEAL	1.00		4 MUNICIPIO	1	1	81	80.54
52860/0021	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	135 FIANZA DE FIDELIDAD	PAGO DE CREDITO BANOBRAS / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINISTRACION	2022-02-17	2022-12-31	7,700,000.00	7,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81 PAGO	1.00		4 MUNICIPIO	1	1	0	0.00
52861/0022	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	O ADEUDO EJERCICIOS ANTERIORES	134 OBRA Y SERVICIOS	SANEAMIENTO FINANCIERO (PAGO DE PASIVOS DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR) / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2022-02-17	2022-12-31	31,896,784.10	31,896,784.10	0.00	25,937,236.27	25,937,236.27	0.00	81 PAGO	1.00		4 MUNICIPIO	1	1	81	81.32
52862/0023	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	133 ENERGIA ELECTRICA	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO / CERRO DEL TLALCHICHILCHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINISTRACION	2022-02-17	2022-12-31	36,000,000.00	36,000,000.00	0.00	24,562,413.26	24,562,413.26	0.00	81 PAGO	1.00		4 MUNICIPIO	1	1	69	68.23
52864/0024	04 SAL	IS INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD	1 EQUIPAMIENTO	139 CENTROS DE SALUD	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD PARA CLINICA CHALCO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINISTRACION	2022-02-17	2022-12-31	19,000,000.00	19,000,000.00	0.00	13,223,000.00	13,223,000.00	0.00	17 PIEZA	1.00		4 MUNICIPIO	1	1	70	69.58
52865/0025	08 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	114 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	MANTENIMIENTO DE REDES SEGURIDAD PUBLICA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINISTRACION	2022-02-17	2022-12-31	69,794.66	69,794.66	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	1.00		4 MUNICIPIO	1	1	0	0.00

RECIBIDO



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 020 CHALCO / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2022, AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 298,712,698.76 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejecida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real		Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
52866/0026	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	0 MANTENIMIENTO	114 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION, SEGURIDAD PUBLICA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINISTRACION	2022-02-17	2022-12-31		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	205,171.08	205,171.08	0.00	50 EQUIPO	1.00		4 MUNICIPIO	1	1	20	20.52
52867/0027	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	1 EQUIPAMIENTO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	COMPRA DE GPS PARA PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA / CERRO DEL TLALCHICHIL, CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINISTRACION	2022-02-17	2022-12-31		600,000.00	600,000.00	0.00	109,736.00	109,736.00	0.00	50 EQUIPO	1.00		4 MUNICIPIO	1	1	17	18.29
52868/0028	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	1 EQUIPAMIENTO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	SERVICIO PARA RASTREO SATELITAL DE GPS PARA PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	ADMINISTRACION	2022-02-17	2022-12-31		600,000.00	600,000.00	0.00	84,796.00	84,796.00	0.00	50 EQUIPO	1.00		4 MUNICIPIO	1	1	14	14.13
53641/0030	08 ADM	EP EDIFICIOS PUBLICOS Y DE USO COMUN	1 EQUIPAMIENTO	038 EQUIPAMIENTO DE OFICINAS	ADQUISICION DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE PANTEON / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2022-03-31	2022-12-31		5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00		4 MUNICIPIO	1	1	0	0.00
55161/0031	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	A CONSTRUCCION	051 MODULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	AMPLIACION DE CENTRO DE MANDPO C2 / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2022-05-19	2022-12-31		900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRAD	1.00		4 MUNICIPIO	1	1	0	0.00
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 29						TOTAL				298,712,698.76	298,712,698.76	0.00	181,252,406.25	181,252,406.25	0.00								867

Complementarios: 0

Directa: 0



CIUDADANO JOSE MIGUEL
GUTIERREZ MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

Maria del Angel Hernandez
MARIA DEL ANGEL
HERNANDEZ CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL
TESORERÍA
MUNICIPAL
GOBIERNO DE
CHALCO
2022-2024



GOBIERNO DE
CHALCO
MARIO RODEA MAYORGA
DIRECTOR DE SEGURIDAD
PUBLICA

DIRECCION DE
SEGURIDAD
PUBLICA
(TRANSITO)



GOBIERNO DE
CHALCO
JORGE SANCHEZ
RAMIREZ
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORIA
MUNICIPAL



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 020 CHALCO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2022, AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 172,465,013.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro		Fec. Ter. Pro		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.	
54644/ 0001 45922	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	PAVIMENTACIÓN DE CALLE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, DE AV. SOLIDARIDAD A AV. NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2022-04-01	2022-07-31	6,220,000.00	6,220,000.00	0.00	4,668,408.35	4,668,408.35	0.00	02 METRO C UADRAD O	2,379.55		2 COLONIA	1	528	79	75.06	
54645/ 0002 26332	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	PAVIMENTACIÓN DE CALLE ORIENTE 37, DE CALLE NORTE 19 A AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2022-04-01	2022-07-31	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	2,777,088.88	2,777,088.88	0.00	02 METRO C UADRAD O	1,360.00		2 COLONIA	1	380	85	84.16	
54647/ 0004 46369	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	PAVIMENTACIÓN DE CALLE DALIA DE AV. CRISANTEMOS A LA PREPARATORIA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2022-04-01	2022-07-31	8,500,000.00	8,500,000.00	0.00	5,745,574.77	5,745,574.77	0.00	02 METRO C UADRAD O	3,620.48		2 COLONIA	1	550	67	67.59	
54648/ 0005 46087	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	PAVIMENTACIÓN DE CALLE VIOLETA DE CAMINO A SAN MIGUEL A AV. 5 DE MAYO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2022-04-01	2022-07-31	9,700,380.00	9,700,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	4,294.06		2 COLONIA	1	720	0	0.00	
54649/ 0006 44846	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	PAVIMENTACIÓN DE CALLE MEDALLA DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA A PROL. CUAUHTEMOC / SAN GREGORIO CUAUHTZINGO	CONTRATO	2022-05-01	2022-08-31	3,912,000.00	3,912,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	2,340.80		3 POBLAD O	1	480	0	0.00	
54650/ 0007 45893	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	PAVIMENTACIÓN DE CALLE NIÑOS HEROES DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA A CALLE TOPACIO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2022-05-01	2022-08-31	3,767,990.00	3,767,990.00	0.00	1,889,532.13	1,889,532.13	0.00	02 METRO C UADRAD O	1,340.35		2 COLONIA	1	325	50	50.14	
54651/ 0008 45887	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	PAVIMENTACIÓN DE CALLE BRONCE DE AV. LA QUEBRADA A AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2022-05-01	2022-08-31	8,200,000.00	8,200,000.00	0.00	7,464,501.88	7,464,501.88	0.00	02 METRO C UADRAD O	3,493.50		2 COLONIA	1	610	91	91.02	
54652/ 0008 46084	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	PAVIMENTACIÓN DE CALLE 2 DE ABRIL, DE C. CARRIL A C. CERRADA 2 DE ABRIL / SANTA MARIA HUEXOCULCO	CONTRATO	2022-05-01	2022-08-31	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00	6,934,158.79	6,934,158.79	0.00	02 METRO C UADRAD O	4,008.47		3 POBLAD O	1	620	53	53.34	
54653/ 0010 46371	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	PAVIMENTACIÓN DE CALLE PUREPECHAS DE AV. TEXCATLIPUCA A AV. VICENTE GUERRERO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2022-05-01	2022-08-31	8,600,000.00	8,600,000.00	0.00	4,039,328.63	4,039,328.63	0.00	02 METRO C UADRAD O	3,844.73		2 COLONIA	1	580	50	46.97	
54654/ 0011 46583	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	PAVIMENTACIÓN DE CALLE SAN FRANCISCO, DE CALLE PROGRESO A C. SAN JUAN DE LOS DIOS / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2022-05-01	2022-08-31	6,581,532.00	6,581,532.00	0.00	6,340,274.88	6,340,274.88	0.00	02 METRO C UADRAD O	4,844.42		3 POBLAD O	1	600	96	96.33	
54727/ 0024 46458	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	PAVIMENTACIÓN DE CALLE ORIENTE 42, DE C. NORTE 19 A C. NORTE 18 / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2022-05-01	2022-08-31	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	5,172,226.07	5,172,226.07	0.00	02 METRO C UADRAD O	2,383.00		2 COLONIA	1	520	86	86.21	
55318/ 0031 61953	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	227 SECUNDARIA (AULAS)	CONSTRUCCIÓN DE AULA SECUNDARIA RAMÓN LÓPEZ VELARDE, / SAN MARÍN CUAUTLAPÁN	CONTRATO	2022-05-30	2022-08-31	650,000.00	650,000.00	0.00	356,664.21	356,664.21	0.00	17 PIEZA	1.00		5 ALUMNO	225	225	55	54.67	
56978/ 0032 49131	17 URB	UR URBANIZACIO N	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	284 MERCADOS PUBLICOS	REHABILITACIÓN DE MERCADO PÚBLICO 5 DE MAYO, CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2022-07-01	2022-10-31	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	350.00		2 COLONIA	1	2,500	0	0.00	

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE NORMATIVIDAD
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

COLONIA #101, COL. LOMAS ALTAS
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
TEL. (01722) 6250482
TEL. (01722) 6250488

Reporte: AvanceFisicoFp de Fecha: 06/10/2022 12:22:18 Página 1/5



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 020 CHALCO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2022. AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 172,465,013.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inicio	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
56980/ 0033 51410	17 URB	UR URBANIZACIO N	C REHABILIT ACION COMPLE MENTARIOS	284 MERCADOS PUBLICOS	REHABILITACIÓN DE MERCADO PUBLICO, CALLE MIXTECAS / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2022-07-01	2022-10-31	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	500.00		2 COLONIA	1	1,600	0	0.00
56982/ 0034 51464	04 SAL	16 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR SALUD	C REHABILIT ACION DIRECTA	160 DISPENSARIO MEDICO	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD, / SANTA MARIA HUEACULCO	CONTRAT O	2022-07-01	2022-10-31	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	128.13		3 POBLAD O	1	350	0	0.00
56984/ 0035 52060	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUC CION DIRECTA	212 PRIMARIA (BARDAS PERIMETRALE S)	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL PRIMARIA CULTURAS PREHISPANICAS, / SAN PABLO ATLAZALPAN	CONTRAT O	2022-07-01	2022-10-31	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	119.00		5 ALUMNO	230	230	0	0.00
56988/ 0036 51543	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUC CION DIRECTA	212 PRIMARIA (BARDAS PERIMETRALE S)	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN PRIMARIA TENOCHTITLAN, / SAN MARTIN CUAUTLALPAN	CONTRAT O	2022-07-01	2022-10-31	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	81.45		5 ALUMNO	100	100	0	0.00
57038/ 0037 49059	17 URB	UR URBANIZACIO N	C REHABILIT ACION COMPLE MENTARIOS	284 MERCADOS PUBLICOS	REHABILITACION DE MERCADO 21 DE MARZO, / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2022-07-01	2022-10-31	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	237.40		2 COLONIA	1	4,160	0	0.00
57378/ 0038 145863	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUC CION DIRECTA	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA, PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD, / SAN PABLO ATLAZALPAN	CONTRAT O	2022-05-02	2022-08-31	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	1,463,066.90	1,463,066.90	0.00	02 METRO C UADRAD O	440.00		5 ALUMNO	300	300	64	63.61
57379/ 0039 145894	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUC CION DIRECTA	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA PRIMARIA LAURA MÉNDEZ DE CUENCA, / SAN MARTIN CUAUTLALPAN	ADMINIST RACION	2022-05-02	2022-08-31	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	2,384,540.43	2,384,540.43	0.00	02 METRO C UADRAD O	512.69		5 ALUMNO	328	328	85	85.16
57380/ 0040 145984	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUC CION DIRECTA	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA PRIMARIA MARCARITA LECOMTE, / SAN MARTIN CUAUTLALPAN	CONTRAT O	2022-05-02	2022-08-31	2,257,342.00	2,257,342.00	0.00	1,444,004.36	1,444,004.36	0.00	02 METRO C UADRAD O	429.19		5 ALUMNO	220	220	63	63.97
57381/ 0041 146047	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUC CION DIRECTA	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA, PREESCOLA DOROTEO ARANGO, / SAN MARTIN CUAUTLALPAN	CONTRAT O	2022-05-02	2022-08-31	1,554,113.00	1,554,113.00	0.00	988,010.19	988,010.19	0.00	02 METRO C UADRAD O	316.23		5 ALUMNO	207	207	63	63.57
57382/ 0042 146083	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUC CION DIRECTA	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA, PRIMARIA FRIDA KAHLO, / SAN MARTIN CUAUTLALPAN	CONTRAT O	2022-05-02	2022-08-31	2,384,145.00	2,384,145.00	0.00	1,503,717.60	1,503,717.60	0.00	02 METRO C UADRAD O	429.19		5 ALUMNO	210	210	63	63.07
57383/ 0043 150671	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUC CION DIRECTA	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA, PREESCOLAR ENRIQUE FLORES MAGON, / SAN MARCOS HUXTOCO	CONTRAT O	2022-05-02	2022-08-31	2,278,600.00	2,278,600.00	0.00	1,456,246.62	1,456,246.62	0.00	02 METRO C UADRAD O	334.10		5 ALUMNO	220	220	64	63.91



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 020 CHALCO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2022. AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 172,465,013.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real		Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
57384/ 0044 150717	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCIÓN DIRECTA	248	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, PREESCOLAR MAZATLI, / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2022-05-02	2022-08-31		1,074,535.00	1,074,535.00	0.00	747,418.51	747,418.51	0.00	02 METRO CUADRO	157.00		5 ALUMNO	288	288	70	69.56
57385/ 0045 150788	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCIÓN DIRECTA	248	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, PRIMARIA ANGEL MARIA GARIBAY, / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2022-05-02	2022-08-31		2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	1,729,899.97	1,729,899.97	0.00	02 METRO CUADRO	460.50		5 ALUMNO	220	220	62	61.78
57386/ 0046 150853	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCIÓN DIRECTA	248	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, PRIMARIA DIEGO RIVERA, / SAN MARTIN CUAUTLALPAN	CONTRATO	2022-05-02	2022-08-31		2,287,962.00	2,287,962.00	0.00	2,023,309.77	2,023,309.77	0.00	02 METRO CUADRO	429.19		5 ALUMNO	400	400	88	88.44
57387/ 0047 150915	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCIÓN DIRECTA	248	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, PRIMARIA JOSE MUÑOZ COTA, / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2022-05-02	2022-08-31		2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	1,409,114.34	1,409,114.34	0.00	02 METRO CUADRO	429.19		5 ALUMNO	658	658	64	64.05
57388/ 0048 150951	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCIÓN DIRECTA	248	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, SECUNDARIA No. 856 D. PABLO GONZALEZ CASANOVA, / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2022-05-02	2022-08-31		2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	1,623,265.45	1,623,265.45	0.00	02 METRO CUADRO	512.68		5 ALUMNO	650	650	65	64.93
57389/ 0049 151010	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCIÓN DIRECTA	248	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, PRIMARIA MARIANO ARISTA, / SAN GREGORIO CUAUTZINGCO	CONTRATO	2022-05-02	2022-08-31		2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	1,405,955.75	1,405,955.75	0.00	02 METRO CUADRO	429.19		5 ALUMNO	320	320	64	63.91
57390/ 0050 151032	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCIÓN DIRECTA	248	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD, / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2022-05-02	2022-08-31		1,678,684.00	1,678,684.00	0.00	1,304,054.61	1,304,054.61	0.00	02 METRO CUADRO	180.00		5 ALUMNO	360	360	78	77.64
57391/ 0051 151487	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCIÓN DIRECTA	248	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, SECUNDARIA JUAN ESCUTIA, / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2022-05-02	2022-08-31		2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	1,623,038.85	1,623,038.85	0.00	02 METRO CUADRO	480.00		5 ALUMNO	350	350	65	64.82
57392/ 0052 151499	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCIÓN DIRECTA	248	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, ESCUELA SECUNDARIA NIN, / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2022-05-02	2022-08-31		2,780,000.00	2,780,000.00	0.00	1,781,946.47	1,781,946.47	0.00	02 METRO CUADRO	429.19		5 ALUMNO	235	235	64	64.10



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 020 CHALCO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2022. AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 172,465,013.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Otra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real		Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fls.	Fin.
57393/ 0053 151517	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCIÓN DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE USOS MÚLTIPLES, CBT NO 4 CCT: 15ECT0183G, / SAN JUAN Y SAN PEDRO TEZOMPA	CONTRATO	2022-05-02	2022-08-31		2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	1,249,814.22	1,249,814.22	0.00	02 METRO CUADRADOS	512.69		5 ALUMNO	185	185	50	49.99
57394/ 0054 151544	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCIÓN DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, PRIMARIA FRANCISCO VILLA, / SANTA CATARINA AYOTZINGO	CONTRATO	2022-05-02	2022-08-31		1,345,000.00	1,345,000.00	0.00	880,424.51	880,424.51	0.00	02 METRO CUADRADOS	217.70		5 ALUMNO	430	430	66	65.46
57395/ 0055 151585	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCIÓN DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, SECUNDARIA FRIDA KAHLO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2022-05-02	2022-08-31		2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	1,249,855.19	1,249,855.19	0.00	02 METRO CUADRADOS	512.69		5 ALUMNO	320	320	50	49.99
57396/ 0056 61652	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCIÓN DIRECTA	222 SECUNDARIA (AULAS)	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS, SECUNDARIA JUAN RULFO, / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2022-09-02	2022-11-30		1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	2.00		5 ALUMNO	350	350	0	0.00
57397/ 0057 61663	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCIÓN DIRECTA	222 SECUNDARIA (AULAS)	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS, SECUNDARIA TÉCNICA INDUSTRIAL Y COMERCIAL JUANA DE ASBAJE, / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2022-09-02	2022-11-30		1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	2.00		5 ALUMNO	334	334	0	0.00
57398/ 0058 61664	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCIÓN DIRECTA	202 PREESCOLAR (AULAS)	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA PREESCOLAR FRIDA KAHLO, / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2022-09-02	2022-11-30		650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00		5 ALUMNO	350	350	0	0.00
57753/ 0058 48699	17 URB	URBANIZACIÓN	A CONSTRUCCIÓN COMPLEMENTARIOS	285 PARQUES PÚBLICOS Y/O PLAZAS	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO, / SAN LUCAS AMALINALCO	CONTRATO	2022-09-14	2022-11-30		3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADOS	2,873.58		3 POBLADO	1	400	0	0.00
57756/ 0060 51826	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCIÓN DIRECTA	203 PREESCOLAR (BARDAS PERIMETRALES)	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL PREESCOLAR ENRIQUE FLORES MAGÓN / SAN MARCOS HUXTOCO	CONTRATO	2022-09-14	2022-11-30		550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	140.00		5 ALUMNO	220	220	0	0.00
57757/ 0061 61659	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCIÓN DIRECTA	211 PRIMARIA (AULAS)	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA, PRIMARIA PEDRO LEÓN / SAN MATEO HUITZILZINGO	CONTRATO	2022-09-14	2022-11-30		630,000.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00		5 ALUMNO	325	325	0	0.00
57760/ 0062 104286	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	2 MEJORAMIENTO DIRECTA	215 PRIMARIA (SANTARIOS)	REHABILITACIÓN DE MÓDULO SANITARIO, PRIMARIA LUIS "G" URBINA, / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2022-09-14	2022-11-30		1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00		5 ALUMNO	246	246	0	0.00
57764/ 0063 186629	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	2 MEJORAMIENTO DIRECTA	226 SECUNDARIA (SANTARIOS)	REHABILITACIÓN DE MÓDULO SANITARIO, SECUNDARIA MOISES SÁENZ, / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2022-09-14	2022-11-30		650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00		5 ALUMNO	250	250	0	0.00
57765/ 0064 51674	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCIÓN DIRECTA	223 SECUNDARIA (BARDAS PERIMETRALES)	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL TELESECUNDARIA DIEGO RIVERA / SAN MARTÍN CUAUTLAPÁN	CONTRATO	2022-09-14	2022-11-30		1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADOS	398.00		5 ALUMNO	160	160	0	0.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 020 CHALCO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2022. AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 172,465,013.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real		Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
57768/ 0065 61646	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	293 SECUNDARIA (CANCHAS DEPORTIVAS)	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA SECUNDARIA RICARDO FLORES MAGÓN, / SAN MARCOS HUIXTOCO	CONTRATO	2022-09-14	2022-11-30		850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	520.00		5 ALUMNO	472	472	0	0.00
57811/ 0066 145289	17 URB	UR URBANIZACIÓN	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	285 PARQUES PUBLICOS Y/O PLAZAS	REHABILITACIÓN DE PLAZA / SANTA MARIA HUEXOCULCO	CONTRATO	2022-09-15	2022-11-30		4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65 KILOMETRO CUADRO	1,397.00		3 POBLADO	1	3,800	0	0.00
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 47										140,154,283.00	140,154,283.00	0.00	71,655,443.33	71,655,443.33	0.00								1901

Complementarios: 17 Directa: 30

CIUDADANO JOSE MIGUEL
GUTIERREZ MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

Maria del Angel Hernandez
MARIA DEL ANGEL
HERNANDEZ CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL
TESORERÍA
MUNICIPAL
GOBIERNO DE
CHALCO
2022-2024

LEONEL MIGUEL
BRUGADA
DIRECTOR DE OBRAS
PÚBLICAS
GOBIERNO DE
CHALCO
2022-2024

JORGE SANCHEZ
RAMIREZ
CONTRALORÍA
MUNICIPAL
GOBIERNO DE
CHALCO
2022-2024



MUNICIPIO: 020 CHALCO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2018. AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022
Reporte de Ejercicio Acumulado

Reporte de Ejercicio Acumulado

		EDOMEX		
UPR	2018-05-01	2018-06-30	131,484.59	1.31
	FINANZAS			
	CON Y PRESUPUESTO			
TRAT D	2018-05-01	13-OCT-2018	131,484.59	1.31
SISTEMA DE NOMINIDAD				
RECIBIDO				
Impreso en: Fecha de impresión: viernes, 27 de septiembre de 2018 Hora: 12:42 PM				



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 020 CHALCO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2018. AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 101,077,009.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
17582/ 0013 2596	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCIÓN COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA ESC. PREPARATORIA No. 127 15EBH0253R / SAN MATEO HUITZILZINGO	CONTRATO	2018-05-01	2018-08-31	1,480,159.67	1,480,159.67	0.00	1,480,159.67	1,480,159.67	0.00	02 METRO CUADRADO	626.58		5 ALUMNO	480	650	100	100.00
17588/ 0015 4699	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCIÓN COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA CBT SR. MAX SHEIN HEISLER / SANTA CATARINA AYOTZINGO	CONTRATO	2018-05-01	2018-08-31	1,473,032.69	1,473,032.69	0.00	1,473,032.69	1,473,032.69	0.00	02 METRO CUADRADO	480.00		5 ALUMNO	650	650	100	100.00
17591/ 0016 2121	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCIÓN COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA ESC. PRIMARIA JUAN FERNANDEZ ALBARRAN 15EP2504C / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2018-05-01	2018-08-31	1,313,601.54	1,313,601.54	0.00	1,313,601.54	1,313,601.54	0.00	02 METRO CUADRADO	480.00		5 ALUMNO	650	650	100	100.00
17604/ 0017 2090	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCIÓN COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA CETIS No 96 / SAN MARTIN CUAUTLALPAN	CONTRATO	2018-05-01	2018-08-31	1,474,842.96	1,474,842.96	0.00	1,474,842.96	1,474,842.96	0.00	02 METRO CUADRADO	665.00		5 ALUMNO	650	650	100	100.00
17605/ 0018 3897	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCIÓN COMPLEMENTARIOS	208 PREPARATORIA (BARDAS PERIMETRALES)	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN PREPA ANEXA A LA NORMAL 15EBPO070 / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2018-03-01	2018-09-28	1,320,312.00	1,320,312.00	0.00	1,320,312.00	1,320,312.00	0.00	02 METRO CUADRADO	255.00		5 ALUMNO	850	850	100	100.00
17606/ 0019 5030	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCIÓN COMPLEMENTARIOS	212 PRIMARIA (BARDAS PERIMETRALES)	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL ESC. PRIMARIA VICENTE GUERRERO 15ERP4974H / SAN PABLO ATLAZALPAN	CONTRATO	2018-07-02	2018-09-28	399,553.69	399,553.69	0.00	399,553.69	399,553.69	0.00	01 METRO LINEAL	148.85		5 ALUMNO	480	480	100	100.00
17641/ 0020 6381	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCIÓN DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE LORENZO AVILA EN SAN LORENZO CHIMALPA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2018-04-01	2018-06-30	779,090.67	779,090.67	0.00	779,090.67	779,090.67	0.00	01 METRO LINEAL	358.70		3 POBLADO	1	491	100	100.00
17643/ 0021 2682	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCIÓN DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE CAMPESES COL. EMILIANO ZAPATA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2018-04-01	2018-07-31	1,700,977.74	1,700,977.74	0.00	1,700,977.74	1,700,977.74	0.00	01 METRO LINEAL	432.19		2 COLONIA	1	240	100	100.00
17649/ 0023 7821	15 AYS	13 ALCANTARILLADO	7 MEJORAMIENTO DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	EQUIPAMIENTO DE CARGAMO / SAN LUCAS AMALIHALCO	CONTRATO	2018-08-01	2018-09-01	3,474,148.36	3,474,148.36	0.00	3,474,148.36	3,474,148.36	0.00	17 PIEZA	1.00		3 POBLADO	1	3,154	100	100.00
17652/ 0024 1933	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCIÓN COMPLEMENTARIOS	154 BIBLIOTECA	CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA ESC. PRIMARIA 18 DE MARZO 15OPR0875H / SAN MATEO TEZCOPUN	CONTRATO	2018-08-01	2018-10-23	747,107.53	747,107.53	0.00	747,107.53	747,107.53	0.00	02 METRO CUADRADO	139.92		5 ALUMNO	120	120	100	100.00
17663/ 0025 7744	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCIÓN DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE PUREPECHAS COL. CULTURAS DE MEXICO / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRATO	2018-04-01	2018-08-31	4,496,307.18	4,496,307.18	0.00	4,496,307.18	4,496,307.18	0.00	01 METRO LINEAL	917.32		2 COLONIA	1	592	100	99.98
19601/ 0026 65776	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCIÓN DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE CAMPO FLORIDO DE CALLE NACIONAL PTE. A CALLE SAUCO EN SAN PABLO ATLAZALPAN / SAN PABLO ATLAZALPAN	CONTRATO	2018-04-01	2018-08-31	10,124,698.34	10,124,698.34	0.00	10,124,698.34	10,124,698.34	0.00	01 METRO LINEAL	1,533.78		3 POBLADO	1	729	100	100.00

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA
COLOM 1101, COL. LOMAS ALTAS
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
TEL: (01722) 8250482
TEL: (01722) 8250498




GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 020 CHALCO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2018. AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 101,077,009.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
20188/ 93816	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE GABRILO BARREDA / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2018-04-01	2018-07-31	5,374,540.93	5,374,540.93	0.00	5,374,540.93	5,374,540.93	0.00	01 METRO LINEAL	1,052.98		2 COLONIA	1	660	100	100.00
21190/ 0029 2058	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	202 PREESCOLAR (AULAS)	CONSTRUCCION DE AULA PREESCOLAR GABRIELA MISTRAL / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2018-08-01	2018-10-31	347,113.26	347,113.26	0.00	347,113.26	347,113.26	0.00	17 PIEZA	1.00		5 ALUMNO	120	120	100	100.00
21335/ 0030 183182	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA PREESCOLAR PROFRA LUZ JIMENEZ GALICIA / SAN JUAN Y SAN PEDRO TEZOMPA	CONTRAT O	2018-08-23	2018-11-21	907,509.55	907,509.55	0.00	744,630.67	744,630.67	0.00	02 METRO C UADRAD O	331.20		5 ALUMNO	650	650	75	82.05
23253/ 0031 322089	08 ADM	FM FORTALEC IMIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLL O INSTITUCION AL MUNICIPAL Y DE LAS DEM ARCACIONES TERRITORIA LES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMEN TARIOS	234 ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2018-09-20	2018-12-31	373,030.24	373,030.24	0.00	373,030.24	373,030.24	0.00	50 EQUIPO	1.00		4 MUNICIPI O	1	150,130	100	100.00
23254/ 0032 322101	08 ADM	FM FORTALEC IMIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLL O INSTITUCION AL MUNICIPAL Y DE LAS DEM ARCACIONES TERRITORIA LES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMEN TARIOS	002 ACONDICIONAM IENTO DE ESPACIOS FISICOS	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO FISICO (MOBILIARIO) / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2018-11-20	2018-12-31	552,249.76	552,249.76	0.00	552,249.76	552,249.76	0.00	02 METRO C UADRAD O	264.00		4 MUNICIPI O	1	150,130	100	100.00
23255/ 0033 322113	08 ADM	FM FORTALEC IMIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLL O INSTITUCION AL MUNICIPAL Y DE LAS DEM ARCACIONES TERRITORIA LES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMEN TARIOS	002 ACONDICIONAM IENTO DE ESPACIOS FISICOS	ACONDICIONAMIENTO DEL ESPACIO FISICO PARA LA ATENCIÓN CIUDADANA DE PROGRAMAS SOCIALES ANEXO A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL / CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS	CONTRAT O	2018-09-20	2018-12-31	1,096,232.72	1,096,232.72	0.00	1,096,232.72	1,096,232.72	0.00	02 METRO C UADRAD O	264.00		4 MUNICIPI O	1	150,130	100	100.00



SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE NORMATIVIDAD
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMATICA

COLUMN #101, COL. LOMAS ALTAS
TOLUCA, ESTADO DE MEXICO
TEL: (01722) 8254482
TEL: (01722) 8254488



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 020 CHALCO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2018, AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 101,077,009.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fls.	Fin.
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 29									99,645,062.89	99,645,062.89	0.00	99,482,183.97	99,482,183.97	0.00								2875

Complementarios: 18	Directa: 11
---------------------	-------------

CIUDADANO JOSÉ MIGUEL
GUTIERREZ MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL



PRESIDENCIA
MUNICIPAL

Maria del Angel Hernandez

MARIA DEL ANGEL
HERNANDEZ CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL




TESORERÍA
MUNICIPAL

LEONEL MIGUEL
BRUGADA
DIRECTOR DE OBRAS DE
PÚBLICAS



OBRAS
PÚBLICAS

JORGE SANCHEZ
RAMIREZ
CONTRALOR MUNICIPAL
CONTRALORIA
MUNICIPAL



SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE NORMATIVIDAD
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

COLOMUN #181, COL. LOMAS ALTAS
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
TEL. (01722) 6250482
TEL. (01722) 6250466