



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:  
 CHALCO

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE CHALCO							No. 0009							
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido
01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE ORIENTE 55	CONTRATO	DE CALLE NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD A CALLE	3,500	110101	12,800,000.00	0.00	0.00	99.85	12,780,693.54				
01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE SANTA CRUZ	CONTRATO	DE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA A BLVD.	2,100	250101	5,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0				
02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE EJIDO DE CHALCO	CONTRATO	DE CALLE EJIDO DE SANTA BARBARA A CALLE EJIDO DE	1,200	250101	9,031,046.00	0.00	0.00	0.00	0.0				
03	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE EJIDO DE CHALCO ORIENTE	CONTRATO	DE AV. ALCANFOR A CALLE EJIDO DE RIO FRIO, COL.	800	250101	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0				
04	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE LÁZARO CÁRDENAS	CONTRATO	DE AV. VICENTE GUERRERO A AV. DEL CANAL, COL.	2,100	250101	14,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0				
05	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE HUICHOLES	CONTRATO	DE CALLE TEZCATLPOCA A CALLE XOCHIQUETZAL, COL.	1,250	250101	10,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0				
06	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE FELIPE ÁNGELES II	CONTRATO	DE AV. AGUILES SERDÁN A AV. TIERRA Y LIBERTAD, COL.	1,800	250101	12,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0				
07	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CAMELIA	CONTRATO	DE AV. CRISANTEMOS A LIMITE URBANO, COL.	1,600	250101	11,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0				
08	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE SAN DIEGO	CONTRATO	DE AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS A AV. LA	2,600	250101	7,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0				
09	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE	CONTRATO	DE CALLE SAN JUDAS TADEO A AV. EL TRIUNFO,	1,600	250101	4,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0				
10	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE SALINAS DE GORTARI	CONTRATO	DE CALLE SAN JUDAS TADEO A CALLE ARBOLEDAS,	2,500	250101	14,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0				
11	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE SAUCE	CONTRATO	DE CALLE MARGARITA A CALLE SAN PABLO, COL.	1,500	250101	2,214,786.00	0.00	0.00	0.00	0.0				
12	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	CONTRATO	DE AV. 5 DE MAYO A AV. SOLIDARIDAD, COL. TRES	2,600	250101	11,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0				
13	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE ALFONSO DEL VALLE	CONTRATO	DE AV. RECURSOS HIDRÁULICOS A BA.	2,500	250101	5,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0				
14	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE FRESNO	CONTRATO	DE CALLE ÁLVARO OBREGÓN A AV. CHIMALPA,	3,200	250101	3,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0				
01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE POTRERO	CONTRATO	DE CALLE CÓDIGO AGRARIO A CARRETERA MÉXICO -	3,600	250102	11,017,690.00	0.00	0.00	0.00	0.0				
02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE ORIENTE 47	CONTRATO	DE CALLE NORTE 10 A CALLE NORTE 16, COL. UNIÓN DE	2,500	250102	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0				
03	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE ÁLVARO OBREGÓN	CONTRATO	DE CALLE FRESNO A CALLE CAPITÁN DE LA ROSA, SAN	2,100	250102	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0				
01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PROLONGACIÓN TIZAPA	CONTRATO	DE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA A CALLE ISIDRO	2,500	260101	4,763,930.00	0.00	0.00	0.00	0.0				
02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE JOSÉ LÓPEZ PORTILLO	CONTRATO	DE CALLE MAZATLÁN A CALLE PUERTO ESCONDIDO,	1,800	260101	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0				
03	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE SAN PABLO	CONTRATO	DE AVENIDA AGUILES SERDÁN A CALLE SAN JOSÉ,	2,200	260101	4,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0				



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:  
 CHALCO

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE CHALCO							No. 0009							
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido
04	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE OBSIDIANA	CONTRATO	DE AV. LA QUEBRADA A CALLE SAN DIEGO, COL.	3,500	260101	5,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
05	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PROGRESO	CONTRATO	DE CALLE GUADALUPE VICTORIA A CALLE LORENZO	2,200	260101	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
15	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ÁREA DEPORTIVA	CONTRATO	CALLE HACIENDA SAN JUAN ESQUINA CON HACIENDA	1,200	250101	509,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
16	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ÁREA DEPORTIVA	CONTRATO	CALLE OYAMEL ESQUINA CON CALLE SAUCE.	1,200	250101	518,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
17	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ÁREA DEPORTIVA	CONTRATO	CALLE MIRAFLORES ENTRE AV. HACIENDA MIRAFLORES	1,100	250101	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
18	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ÁREA DEPORTIVA	CONTRATO	CALLE AYOTZINGO ENTRE CALLE HUIXTOCO Y CALLE	1,200	250101	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
19	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ÁREA DE EQUIPAMIENTO	CONTRATO	AV. REPUBLICA ESQUINA CON AV. ESTADO DE	1,400	250101	504,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
20	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO	CONTRATO	CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, COL. EL RECODO.	1,200	250101	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
04	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA	CONTRATO	AV. REVOLUCIÓN ENTRE CALLEJÓN ZARAGOZA Y	1,800	250102	5,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
06	REENCARPETADO DE CALLE VICENTE GUERRERO	CONTRATO	DE CALLE NACIONAL A CALLE EVERARDO	1,500	260101	5,572,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
21	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE CALLE ÁLZATE	CONTRATO	DE BLVD. ARTURO MONTIEL A BLVD. CUAUHTÉMOC.	1,100	250101	10,912,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
22	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE CALLE MORELOS	CONTRATO	DE BLVD. ARTURO MONTIEL A BLVD. CUAUHTÉMOC.	1,250	250101	10,166,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
23	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE CALLE HIDALGO	CONTRATO	DE BLVD. CUAUHTÉMOC A BLVD. ARTURO MONTIEL.	1,200	250101	13,848,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
24	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ZONA ESCOLAR	CONTRATO	CALLE HACIENDA SAN JOSÉ ESQUINA CON CALLE SAN	1,200	250101	486,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
25	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE CALLE MORELOS	CONTRATO	DE CALLE ROBLE (PREPARATORIA OF. 338) A	1,250	250101	5,686,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
02	REHABILITACIÓN DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN SOCIAL (CAS), DEL MUNICIPIO DE CHALCO	CONTRATO	VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CHALCO	4,500	110101	4,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
03	REHABILITACIÓN A INMUEBLES PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO	CONTRATO	VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CHALCO	15,000	110101	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
29	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN TELESECUNDARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO	CONTRATO	CALLE TIZAPA SIN, COL. CASCO DE SAN JUAN	430	250101	2,058,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
30	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE	CONTRATO	CALLE PASCUAL ORTIZ RUBIO, COL. UNIÓN DE	225	250101	661,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
31	CONSTRUCCIÓN DE BARRERA PERIMETRAL EN PREESCOLAR JESÚS GUERRERO GALVÁN	CONTRATO	CALLE BENITO JUÁREZ, SAN LUCAS AMALINALCO	250	250101	980,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
32	CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA EN SECUNDARIA JUAN ESCUTIA	CONTRATO	CALLE INDEPENDENCIA, SAN MARTÍN XICO NUEVO	290	250101	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:  
 CHALCO

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE CHALCO							No. 0009							
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido
33	CONSTRUCCIÓN DE EXPLANADA EN PRIMARIA CRISTÓBAL COLÓN	CONTRATO	CALLE ÁLVARO OBREGÓN, SAN MATEO HUITZILZINGO	480	250101	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
34	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN TELESECUNDARIA PLAN DE AYUTLA	CONTRATO	CALLE VICENTE GUERRERO, SAN LORENZO CHIMALPA	200	250101	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
35	REHABILITACIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN PRIMARIA MARGARITA LE COMTE	CONTRATO	AV. CHIHUAHUA, CONJUNTO URBANO VILLAS DE SAN	613	250101	826,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
36	REHABILITACIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN PREESCOLAR SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ	CONTRATO	CALLE FRANCISCO SARABIA, SAN MARTÍN CUAUTLALPAN	230	250101	944,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
37	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN	CONTRATO	CALLE PORTAL DEL CIELO, CONJUNTO URBANO	485	250101	2,396,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
38	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR JAIME TORRES BODET	CONTRATO	CALLE CAMINO AL PANTEÓN, SAN JUAN Y SAN PEDRO	225	250101	1,752,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
39	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA ISMAEL GONZÁLEZ SANTOS	CONTRATO	CALLE RIO BRAVO, SAN MARCOS HUXTOCO	310	250101	2,402,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
40	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR GENARO ESTRADA	CONTRATO	CALLE DE LA ROSA, SAN MATEO HUITZILZINGO	235	250101	2,182,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

TITULAR DE LA UIPE

TESORERO MUNICIPAL

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

LIC. ABIGAIL SÁNCHEZ MARTÍNEZ

ING. JOSÉ GERARDO HERNÁNDEZ CARMON

LIC. ADRIANA HERNANDEZ BARRÓN

MtroJESÚS MANUEL DELA CRUZ GUERRER

ING. LEONEL MIGUEL BRUGADA

Fecha de elaboración:

Día	Mes	Año
13	08	2025