



**Cuenta Pública 2024**  
**Informe de Obras Programadas y Ejecutadas**  
(Cifras en Pesos)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

Nombre de la Entidad Municipal: Chalco

| Financiamiento                | Subproyecto | Proyecto | Proyecto | Proyecto | Nombre de la obra  | Ubicación                         | Población Beneficiaria | Tipo de Ejecución | Tipo de Adjudicación   | Presupuesto Anual autorizado | Ampliación | Reducción | Presupuesto anual modificado | Presupuesto ejercido | Monto por ejercer | Avance físico de la obra (porcentaje) |
|-------------------------------|-------------|----------|----------|----------|--|-----------------------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------|------------|-----------|------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------------------------|
| (3)                           | (4)         | (5)      | (6)      | (7)      | (8)  | (9)                               | (10)                   | (11)              | (12)                   | (13)                         | (14)       | (15)      | (16)                         | (17)                 | (18)              | (19)                                  |
| 03 03 05 01 01 01 04 25 01 01 | 01          | 01       | 01       | 01       | Construcción de electrificación C. Olivo, magnolia, pino, caoba y ciprés tramo miguel H y Av. José felix agustin hdez. (Pago Convenio CFE) | San Martin Cuautlalpan            | 600                    | C                 | ADJUDICACIÓN DIRECTA   | 1,326,065.84                 | 0.00       | 0.00      | 1,326,065.84                 | 1,326,065.84         | 0.00              | 100%                                  |
| 03 03 05 01 01 01 04 25 01 01 | 01          | 01       | 01       | 01       | Construcción de electrificación C. Pavo real, colibri, calandria, gorrion y gabiota tramo Av. Nacional a C. Gavota (Pago Convenio CFE)     | San Martin Cuautlalpan            | 600                    | C                 | ADJUDICACIÓN DIRECTA   | 1,103,199.08                 | 0.00       | 0.00      | 1,103,199.08                 | 1,103,199.08         | 0.00              | 100%                                  |
| 03 03 05 01 01 01 04 25 01 01 | 01          | 01       | 01       | 01       | Construcción de electrificación C. Proi popocatepetl y tepalcatesel 2 Tramo C. avila cam a proi miguel H. (Pago Convenio CFE)              | San Pablo Atlixalpan              | 240                    | C                 | ADJUDICACIÓN DIRECTA   | 707,808.85                   | 0.00       | 0.00      | 707,808.85                   | 707,808.85           | 0.00              | 100%                                  |
| 03 03 05 01 01 01 04 25 01 01 | 01          | 01       | 01       | 01       | Construcción de electrificación C. pipila tramo gral. JM Santos A.C Carril. (Pago Convenio CFE)  | Col Emiliano Zepatta              | 120                    | C                 | ADJUDICACIÓN DIRECTA   | 462,245.35                   | 0.00       | 0.00      | 462,245.35                   | 462,245.35           | 0.00              | 100%                                  |
| 03 03 05 01 01 01 04 25 01 01 | 01          | 01       | 01       | 01       | Construcción de electrificación C. pipila tramo gral. JM Santos A.C Carril. (Pago Convenio CFE)  | San Juan Tezompa                  | 120                    | C                 | ADJUDICACIÓN DIRECTA   | 67,314.29                    | 0.00       | 0.00      | 67,314.29                    | 67,314.29            | 0.00              | 100%                                  |
| 02 02 01 01 01 02 01 25 01 01 | 01          | 01       | 01       | 01       | Construcción de pavimentación de calles Alfrecho del mazo de av. 5 de mayo a Av. solidaridad.  | col. san miguel jalcalone II      | 4600                   | C                 | LICITACIÓN PUBLICA     | 13,748,201.88                | 0.00       | 0.00      | 13,748,201.88                | 13,748,201.88        | 0.00              | 100%                                  |
| 02 02 01 01 01 02 01 25 01 01 | 01          | 01       | 01       | 01       | Construcción de pavimentación de calle santa cruz de calle lázaro cárdenas a calle Adolfo López mateos.                                    | col. Santa Cruz                   | 2600                   | C                 | LICITACIÓN PUBLICA     | 6,073,654.95                 | 0.00       | 0.00      | 6,073,654.95                 | 6,073,654.95         | 0.00              | 100%                                  |
| 02 02 01 01 01 02 01 25 01 01 | 01          | 01       | 01       | 01       | Construcción de pavimentación de calle norte 17 de av. Manuel Ávila Camacho a calle oriente 34.  | Col. Unión de Guadalupe           | 3200                   | C                 | LICITACIÓN PUBLICA     | 11,040,388.86                | 0.00       | 0.00      | 11,040,388.86                | 11,040,388.86        | 0.00              | 100%                                  |
| 02 02 01 01 01 02 01 25 01 01 | 01          | 01       | 01       | 01       | Construcción de pavimentación de calle camino real de calle Guadalupe vicuña a calle pipila  | san Lorenzo Chimalpa              | 3600                   | C                 | LICITACIÓN PUBLICA     | 6,180,157.89                 | 0.00       | 0.00      | 6,180,157.89                 | 6,180,157.89         | 0.00              | 100%                                  |
| 02 05 01 01 01 01 06 25 01 01 | 01          | 01       | 01       | 01       | Construcción de techado en área de impartición de educación física en primaria héroes de la libertad calle lago de Texcoco                 | Conjunto Urbano los Héroes Chalco | 420                    | C                 | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 3,495,085.06                 | 0.00       | 0.00      | 3,495,085.06                 | 3,495,085.06         | 0.00              | 100%                                  |
| 02 05 01 01 01 01 06 25 01 01 | 01          | 01       | 01       | 01       | Construcción de techado en área de impartición de educación física en primaria niños héroes c. paseo de los lirios.                        | Conjunto Urbano Pueblo Nuevo      | 350                    | C                 | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 2,625,984.11                 | 0.00       | 0.00      | 2,625,984.11                 | 2,625,984.11         | 0.00              | 100%                                  |
| 02 05 01 01 01 01 06 25 01 01 | 01          | 01       | 01       | 01       | Construcción de techado en área de impartición de educación física en preescolar Infranconoma calle Juárez.                                | San Pablo Atlixalpan              | 250                    | C                 | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 1,266,709.53                 | 0.00       | 0.00      | 1,266,709.53                 | 1,266,709.53         | 0.00              | 100%                                  |
| 02 05 01 01 01 01 06 25 01 01 | 01          | 01       | 01       | 01       | Construcción de techado en área de impartición de educación física en primaria Cuauhtémoc Av. México.                                      | San Pablo Atlixalpan              | 250                    | C                 | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 2,878,667.77                 | 0.00       | 0.00      | 2,878,667.77                 | 2,878,667.77         | 0.00              | 100%                                  |



**Cuenta Pública 2024**  
**Informe de Obras Programadas y Ejecutadas**  
**(Cifras en Pesos)**

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

Nombre de la Entidad Municipal: Chalcó

| Financiamiento | Subprograma | Programa | Proyecto | Fuente de financiamiento | Nombre de la obra | Ubicación | Población Beneficiaria | Tipo de Ejecución | Tipo de Adjudicación   | Presupuesto Anual autorizado    | Ampliación | Reducción | Presupuesto anual modificado | Presupuesto ejercido | Monto por ejercer | Avance físico de la obra (porcentaje) |      |
|----------------|-------------|----------|----------|--------------------------|-------------------|-----------|------------------------|-------------------|--|---------------------------------|------------|-----------|------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------------------------|------|
| 02             | 02          | 01       | 01       | 02                       | 01                | 25        | 01                     | 01                | Construcción de pavimentación de calle arboladas de calle ferrocarril a carretera México Cuautle.        | Col. Emiliano Zapata            | 4500       | C         | LICITACIÓN PÚBLICA           | 7,008,045.00         | 7,008,045.00      | 0.00                                  | 100% |
| 02             | 02          | 01       | 01       | 02                       | 01                | 25        | 01                     | 01                | Construcción de pavimentación de calle San Mateo de calle san José a av. Aquiles Serdán.                 | Col. Nueva San Antonio          | 3800       | C         | LICITACIÓN PÚBLICA           | 10,089,091.94        | 10,089,091.94     | 0.00                                  | 100% |
| 02             | 02          | 01       | 01       | 02                       | 01                | 25        | 01                     | 01                | Construcción de pavimentación de calle Palma del pozo al cadahamiento 0-434.10                           | Santa María Huehucoílco         | 3600       | C         | LICITACIÓN PÚBLICA           | 8,649,024.51         | 8,649,024.51      | 0.00                                  | 100% |
| 02             | 02          | 01       | 01       | 02                       | 01                | 25        | 01                     | 01                | Construcción de pavimentación de calle Stralob de calle 2 de abril a prolongación Guadalupe victoria.    | Santa María Huehucoílco         | 2900       | C         | LICITACIÓN PÚBLICA           | 8,598,207.26         | 8,598,207.26      | 0.00                                  | 100% |
| 02             | 02          | 01       | 01       | 02                       | 03                | 25        | 01                     | 01                | Construcción de guarniciones y banquetas en calle camino nacional de las vías a av. campo florido.       | San Pablo Atlazalpan            | 3900       | C         | INVITACIÓN RESTRINGIDA       | 3,327,716.50         | 3,327,716.50      | 0.00                                  | 100% |
| 02             | 02          | 01       | 01       | 03                       | 03                | 25        | 01                     | 01                | Construcción de muro de contención en canal no la compañía de calle geranio norte a canal no la compañía | San Mateo Tecuquipen Miraflores | 800        | C         | INVITACIÓN RESTRINGIDA       | 1,360,592.94         | 1,360,592.94      | 0.00                                  | 100% |
| 02             | 05          | 01       | 01       | 01                       | 06                | 25        | 01                     | 01                | Construcción de dos aulas tipo regional en secundaria oficial no. 0601 Juan Escutia calle Independencia. | San Martín Xico Nuevo           | 320        | C         | INVITACIÓN RESTRINGIDA       | 1,032,535.50         | 1,032,535.50      | 0.00                                  | 100% |
| 02             | 05          | 01       | 01       | 01                       | 06                | 25        | 01                     | 01                | Construcción de dos aulas tipo regional en preescolar Manuel Gutiérrez Nájera calle Balbuena.            | San Mateo Huitzilzingo          | 280        | C         | INVITACIÓN RESTRINGIDA       | 1,054,042.72         | 1,054,042.72      | 0.00                                  | 100% |
| 02             | 05          | 01       | 01       | 01                       | 06                | 25        | 01                     | 01                | Construcción de un aula regional en preparatoria oficial no. 127 calle Alvaro Obregón.                   | San Mateo Atlazalpan            | 210        | C         | INVITACIÓN RESTRINGIDA       | 582,736.05           | 582,736.05        | 0.00                                  | 100% |
| 02             | 05          | 01       | 01       | 01                       | 06                | 25        | 01                     | 01                | Construcción de dos aulas tipo regional en preparatoria oficial no. 342 callejón de la paz.              | San Mateo Tecuquipen Miraflores | 320        | C         | INVITACIÓN RESTRINGIDA       | 1,203,022.72         | 1,203,022.72      | 0.00                                  | 100% |
| 02             | 05          | 01       | 01       | 01                       | 06                | 25        | 01                     | 01                | Construcción de barda perimetral en preparatoria oficial núm. 70 calle Ixtacchual.                       | San Pablo Atlazalpan            | 290        | C         | INVITACIÓN RESTRINGIDA       | 2,559,331.12         | 2,559,331.12      | 0.00                                  | 100% |
| 02             | 05          | 01       | 01       | 01                       | 06                | 25        | 01                     | 01                | Construcción de barda perimetral en preparatoria oficial núm. 196 carretera san marín-Huehucoílco        | Santa María Huehucoílco         | 310        | C         | INVITACIÓN RESTRINGIDA       | 800,791.50           | 800,791.50        | 0.00                                  | 100% |
| 02             | 05          | 01       | 01       | 01                       | 06                | 25        | 01                     | 01                | Construcción de biblioteca en primaria Prof. Eduardo Mendiolá av. nacional.                              | San Martín Cuautlalpan          | 340        | C         | INVITACIÓN RESTRINGIDA       | 984,671.68           | 984,671.68        | 0.00                                  | 100% |
| 02             | 05          | 01       | 01       | 01                       | 06                | 25        | 01                     | 01                | Construcción de módulo sanitario en preparatoria oficial anexa a la normal de Chalco calle Tizapa.       | Col. Casco de San Juan          | 400        | C         | INVITACIÓN RESTRINGIDA       | 1,240,362.04         | 1,240,362.04      | 0.00                                  | 100% |



**Cuenta Pública 2024**  
**Informe de Obras Programadas y Ejecutadas**  
 (Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: Chalco

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

| Financiamiento | Sub Fuente | Proyecto | Sub Fuente | Proyecto | Nombre de la obra | Ubicación | Población Beneficiaria | Tipo de Ejecución | Tipo de Adjudicación  | Presupuesto Anual autorizado      | Ampliación | Reducción | Presupuesto anual modificado | Presupuesto ejercido | Monto por ejercer | Avance físico de la obra (porcentaje) |      |      |
|----------------|------------|----------|------------|----------|-------------------|-----------|------------------------|-------------------|---|-----------------------------------|------------|-----------|------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------------------------|------|------|
| 02             | 05         | 01       | 01         | 01       | 06                | 25        | 01                     | 01                | Mantenimiento de módulo sanitario en preescolar Carlos Pellicer cámara av plaza mayor.  | Conjunto Urbano Pueblo Nuevo      | 280        | C         | INVITACIÓN RESTRINGIDA       | 965,927.64           | 0.00              | 965,927.64                            | 0.00 | 100% |
| 02             | 05         | 01       | 01         | 01       | 06                | 25        | 01                     | 01                | Construcción de techado en área de impartición de educación física en primaria Octavio Paz calle san Sebastián.                   | Barrio San Antonio                | 210        | C         | INVITACIÓN RESTRINGIDA       | 3,392,127.86         | 0.00              | 3,392,127.86                          | 0.00 | 100% |
| 02             | 05         | 01       | 01         | 01       | 06                | 25        | 01                     | 01                | Construcción de techado en área de impartición de educación física en primaria José Antonio Alzate calle Fresno.                  | col. Alcarifores                  | 315        | C         | INVITACIÓN RESTRINGIDA       | 2,184,075.99         | 0.00              | 2,184,075.99                          | 0.00 | 100% |
| 02             | 05         | 01       | 01         | 01       | 06                | 25        | 01                     | 01                | Construcción de techado en área de impartición de educación física en primaria gustavo Baz calle Tzapaa.                          | Col. Casco de San Juan            | 310        | C         | INVITACIÓN RESTRINGIDA       | 2,635,451.06         | 0.00              | 2,635,451.06                          | 0.00 | 100% |
| 02             | 05         | 01       | 01         | 01       | 06                | 25        | 01                     | 01                | Construcción de techado en área de impartición de educación física en preescolar José ma. Velasco calle educación.                | Col. Nueva San Isidro             | 235        | C         | INVITACIÓN RESTRINGIDA       | 1,976,796.36         | 0.00              | 1,976,796.36                          | 0.00 | 100% |
| 02             | 05         | 01       | 01         | 01       | 06                | 25        | 01                     | 01                | Construcción de techado en área de impartición de educación física en primaria Josefa Ortiz de Domínguez calle hacienda San Juan. | Conjunto Urbano Hacienda San Juan | 310        | C         | INVITACIÓN RESTRINGIDA       | 3,409,992.72         | 0.00              | 3,409,992.72                          | 0.00 | 100% |
| 02             | 05         | 01       | 01         | 01       | 06                | 25        | 01                     | 01                | Construcción de techado en área de impartición de educación física en CBT no. 6 calle de la Calamita.                             | Conjunto Urbano Pueblo Nuevo      | 640        | C         | INVITACIÓN RESTRINGIDA       | 3,521,686.03         | 0.00              | 3,521,686.03                          | 0.00 | 100% |
| 02             | 05         | 01       | 01         | 01       | 06                | 25        | 01                     | 01                | Construcción de techado en área de impartición de educación física en primaria Cuilhuac calle circuito de los pueblos.            | Conjunto Urbano Pueblo Nuevo      | 320        | C         | INVITACIÓN RESTRINGIDA       | 3,311,745.92         | 0.00              | 3,311,745.92                          | 0.00 | 100% |
| 02             | 05         | 01       | 01         | 01       | 06                | 25        | 01                     | 01                | Construcción de techado en área de impartición de educación física en preescolar José corona Nuñez calle camino real.             | San Lorenzo Chimalpa              | 230        | C         | INVITACIÓN RESTRINGIDA       | 1,788,024.35         | 0.00              | 1,788,024.35                          | 0.00 | 100% |
| 02             | 05         | 01       | 01         | 01       | 06                | 25        | 01                     | 01                | Construcción de techado en área de impartición de educación física en preescolar Jesús guerrero Galván calle Benito Juárez.       | San Lucas Amalimako               | 190        | C         | INVITACIÓN RESTRINGIDA       | 1,824,010.52         | 0.00              | 1,824,010.52                          | 0.00 | 100% |
| 02             | 05         | 01       | 01         | 01       | 06                | 25        | 01                     | 01                | Construcción de techado en área de impartición de educación física en preescolar José Clemente Orozco calle Francisco Sarabia.    | San Martín Cuauhtlan              | 310        | C         | INVITACIÓN RESTRINGIDA       | 1,537,089.29         | 0.00              | 1,537,089.29                          | 0.00 | 100% |
| 02             | 05         | 01       | 01         | 01       | 06                | 25        | 01                     | 01                | Construcción de techado en área de impartición de educación física en preescolar Efra Giesla Alvarado calle Luis Donato Coloso.   | San Pablo Allazapán               | 240        | C         | INVITACIÓN RESTRINGIDA       | 1,889,601.00         | 0.00              | 1,889,601.00                          | 0.00 | 100% |
| 02             | 02         | 01       | 01         | 02       | 01                | 25        | 01                     | 02                | Construcción de pavimentación de calle Anapota de calle 1o de julio a calle Anapota.  | Col. Fraternidad Antorchista      | 2200       | C         | INVITACIÓN RESTRINGIDA       | 1,194,702.94         | 0.00              | 1,194,702.94                          | 0.00 | 100% |
| 02             | 02         | 01       | 01         | 02       | 01                | 25        | 01                     | 02                | Construcción de pavimentación de calle Geranio de calle 1o de julio a calle Geranio.  | Col. Fraternidad Antorchista      | 2200       | C         | INVITACIÓN RESTRINGIDA       | 1,202,253.52         | 0.00              | 1,202,253.52                          | 0.00 | 100% |









**Cuenta Pública 2024**  
**Informe de Obras Programadas y Ejecutadas**  
 (Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: Chalco

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

| Fin. ad n. | Sub fun ción | Sub pro gra ma | Pro yec to | Fuente de financiamiento | Nombre de la obra | Ubicación | Población Beneficiaria | Tipo de Ejecución | Tipo de Adjudicación   | Presupuesto Anual autorizado     | Ampliación | Reducción | Presupuesto anual modificado | Presupuesto ejercido | Monto por ejercer | Avance físico de la obra (porcentaje) |      |      |
|------------|--------------|----------------|------------|--------------------------|-------------------|-----------|------------------------|-------------------|--|----------------------------------|------------|-----------|------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------------------------|------|------|
| 02         | 05           | 01             | 01         | 01                       | 08                | 25        | 01                     | 01                | Construcción de techado en área de impartición de educación física en la secundaria Juana de Asabe Calle Genovervo de la oca | San Mateo Tezcuquipan Miraflores | 150        | C         | INVITACIÓN RESTRINGIDA       | 3,177,974.57         | 0.00              | 3,177,974.57                          | 0.00 | 100% |
| 02         | 05           | 01             | 01         | 01                       | 06                | 25        | 01                     | 01                | Construcción de Techado en área de impartición de educación física en Primaria Vicente Guerrero Calle Luis Donald Coloso     | San Pablo Altzapán               | 320        | C         | INVITACIÓN RESTRINGIDA       | 2,614,431.71         | 0.00              | 2,614,431.71                          | 0.00 | 100% |
| 02         | 05           | 01             | 01         | 01                       | 06                | 25        | 01                     | 01                | Construcción de dos Aulas tipo u2c en secundaria oficial 0877 Hecfor Jiménez, San Marcos Huutoco González Calle naranja      | San Marcos Huutoco               | 220        | C         | INVITACIÓN RESTRINGIDA       | 2,873,165.50         | 0.00              | 2,873,165.50                          | 0.00 | 100% |
| 02         | 02           | 01             | 01         | 02                       | 01                | 11        | 01                     | 01                | Construcción de Pavimentación de Calle Norte 16A, de calle Oriente 31 a calle oriente 34                                     | Col. Unión de Guadalupe          | 4600       | C         | INVITACIÓN RESTRINGIDA       | 1,474,537.92         | 0.00              | 1,474,537.92                          | 0.00 | 100% |
| 02         | 02           | 01             | 01         | 02                       | 01                | 15        | 01                     | 01                | Construcción de Pavimentación de calle Norte 16A de calle oriente 32 a calle oriente 34                                      | Col. Unión de Guadalupe          | 4600       | C         | INVITACIÓN RESTRINGIDA       | 1,409,966.27         | 0.00              | 1,409,966.27                          | 0.00 | 100% |
| 02         | 02           | 01             | 01         | 02                       | 03                | 15        | 01                     | 01                | Construcción de Benquetas de Calle reforma de Calles Independencia a calle Xochitlaco  | San Martín Cuautlalpan           | 800        | C         | INVITACIÓN RESTRINGIDA       | 1,102,222.78         | 0.00              | 1,102,222.78                          | 0.00 | 100% |
| 02         | 02           | 01             | 01         | 02                       | 04                | 15        | 01                     | 01                | Mantenimiento de la Plaza de Santa María Huexocotoc Calle Nacional asq. calle hidalgo  | Santa María Huexocotoc           | 600        | C         | ADJUDICACIÓN DIRECTA         | 431,044.75           | 0.00              | 431,044.75                            | 0.00 | 100% |
| 02         | 02           | 06             | 01         | 03                       | 04                | 15        | 01                     | 01                | Mantenimiento de la Plaza y Techumbre del Mercado de Miraflores calle Leandro valle  | San Mateo Tezcuquipan Miraflores | 1500       | C         | INVITACIÓN RESTRINGIDA       | 652,030.03           | 0.00              | 652,030.03                            | 0.00 | 100% |
| 02         | 05           | 01             | 01         | 01                       | 06                | 15        | 01                     | 01                | Impermeabilización de aulas en preescolar Emilia Ferrero Calle san Sebastián Mz. 011   | Conjunto Urbano los Volcanes     | 350        | C         | ADJUDICACIÓN DIRECTA         | 183,926.31           | 0.00              | 183,926.31                            | 0.00 | 100% |
| 02         | 02           | 01             | 01         | 02                       | 04                | 25        | 01                     | 01                | Rehabilitación de Espacio público Multiproporivo, de la av. incursos hidráulicos (ta favorita)                               | San Juan y San Pedro Tezcompa    | 1200       | C         | INVITACIÓN RESTRINGIDA       | 1,368,054.53         | 0.00              | 1,368,054.53                          | 0.00 | 100% |
| 02         | 02           | 01             | 01         | 04                       | 02                | 11        | 01                     | 01                | Construcción de techumbre en capilla del señor de la Misericordia Calle Francisco J. Mujica                                  | Col. Emiliano Zapata             | 350        | C         | INVITACIÓN RESTRINGIDA       | 1,007,371.43         | 0.00              | 1,007,371.43                          | 0.00 | 100% |
| 02         | 05           | 01             | 01         | 01                       | 06                | 25        | 01                     | 01                | Construcción de techado en área de impartición de educación física en la secundaria Agustín franco Calle sonora no. 23       | Santa María Huexocotoc           | 220        | C         | INVITACIÓN RESTRINGIDA       | 1,483,979.75         | 0.00              | 1,483,979.75                          | 0.00 | 100% |
| 02         | 01           | 03             | 01         | 01                       | 01                | 25        | 01                     | 01                | Construcción de drenaje sanitario de calle horizontal de c. membrillo a av. Nochebuena                                       | San Mateo Tezcuquipan Miraflores | 600        | C         | INVITACIÓN RESTRINGIDA       | 584,953.49           | 0.00              | 584,953.49                            | 0.00 | 100% |
| 02         | 05           | 01             | 01         | 01                       | 06                | 25        | 01                     | 01                | Rehabilitación de un aula en secundaria Frida Kahlo, calle las flores  | Col. jardines de Chalco          | 300        | C         | ADJUDICACIÓN DIRECTA         | 388,770.01           | 0.00              | 388,770.01                            | 0.00 | 100% |



**Cuenta Pública 2024**  
**Informe de Obras Programadas y Ejecutadas**  
**(Cifras en Pesos)**

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

Nombre de la Entidad Municipal: Chalco

| Financiamiento | Subprograma | Proyecto | Fuente de financiamiento | Nombre de la obra | Ubicación | Población Beneficiaria | Tipo de Ejecución | Tipo de Adjudicación   | Presupuesto Anual autorizado   | Ampliación | Reducción | Presupuesto anual modificada | Presupuesto ejercido | Monto por ejercer | Avance físico de la obra (porcentaje) |      |
|----------------|-------------|----------|--------------------------|-------------------|-----------|------------------------|-------------------|--|--------------------------------|------------|-----------|------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------------------------|------|
| 02             | 05          | 01       | 01                       | 06                | 25        | 01                     | 01                | Rehabilitación de aulas en Ceils no. 96, Calle Emiliano Zapata   | San Martín Cuauhtlajalan       | 800        | C         | ADJUDICACIÓN DIRECTA         | 273,574.10           | 273,574.10        | 0.00                                  | 100% |
| 02             | 05          | 01       | 01                       | 06                | 25        | 01                     | 01                | Construcción de plaza cívica en escuela preparatoria oficial no. 342, Callejón de la paz                             | San Mateo Tezocupan Miraflores | 350        | C         | ADJUDICACIÓN DIRECTA         | 363,909.91           | 363,909.91        | 0.00                                  | 100% |
| 02             | 05          | 01       | 01                       | 06                | 25        | 01                     | 02                | Construcción de barda perimetral en preparatoria oficial no. 354 Calle Girasol s/n                                   | Col. Fraternidad Antorchista   | 200        | C         | INVITACIÓN RESTRINGIDA       | 1,530,381.63         | 1,530,381.63      | 0.00                                  | 100% |
| 02             | 02          | 01       | 01                       | 02                | 01        | 25                     | 01                | Construcción de pavimentación calle ópalo de av. san José a calle salinas de Cortar                                  | Col. Nueva San Isidro          | 600        | C         | INVITACIÓN RESTRINGIDA       | 2,704,321.64         | 2,704,321.64      | 0.00                                  | 100% |
| 02             | 02          | 01       | 01                       | 02                | 01        | 25                     | 01                | Construcción de pavimentación calle oriente 58 de calle norte 10 a calle norte 12                                    | Col. Unión de Guadalupe        | 800        | C         | INVITACIÓN RESTRINGIDA       | 4,609,907.78         | 4,609,907.78      | 0.00                                  | 100% |
| 02             | 02          | 01       | 01                       | 02                | 03        | 25                     | 01                | Construcción de guarderías y banquetas de Blvd. arquitecto Méndola de Blvd. Cuauhtémoc Centro a av. Vicente Guerrero | Col. tres marías               | 1500       | C         | INVITACIÓN RESTRINGIDA       | 3,918,888.32         | 3,918,888.32      | 0.00                                  | 100% |
| 02             | 02          | 01       | 01                       | 03                | 02        | 25                     | 01                | Rehabilitación de la calle nuestra señora de la Concepción de av. 5 de mayo a calle santa lucía                      | Col. tres marías               | 850        | C         | ADJUDICACIÓN DIRECTA         | 448,498.12           | 448,498.12        | 0.00                                  | 100% |
| 02             | 02          | 01       | 01                       | 03                | 02        | 25                     | 01                | Mejoramiento de calles, varias localidades   |                                | 2000       | C         | INVITACIÓN RESTRINGIDA       | 2,698,238.43         | 2,698,238.43      | 0.00                                  | 100% |

camino al tecnológico de av. 27 de noviembre a carretera México-Cuautla, la candelaria Tlapala; oriente 6 de calle norte 3 a calle 5 de mayo, col. jardines de Itapala, el carmelito de calle cipreses a calle metalurgia, zona industrial, lázaro cárdenas de calle Héctor Ximénez a calle Luis Donaldo Colosio, santa cruz arriñalisco; camino viejo al vivero de carretera México - Cuautla al vivero municipal de Chalco, santa cruz arriñalisco; camino viejo a san lucas de calle francisco Sarrabia a calle sin nombre, santa cruz arriñalisco; santo tomas de av. aquiles serdán a calle san José, col. nueva san Antonio, república de Colombia de calle san Cristóbal a río de la compañía, col. Humberto Vidar, calle Edgardo Almaraz de Blvd. Adolfo López mateos a río de la compañía, col. Humberto Vidar, san José de calle san Felipe a calle san Fernando, col. nuevo san Antonio, terraces de calle Xochitlaxótlal a av. Tezcatlipoca, col. culturas de México, calle huaucaoyotl de calle purispeñas a calle aztecas, col. culturas de México; camino viejo al hospital (4 caminos) de camino a la Misericordia a calle Iturbides, santa Catalina Ayotzingo; gobernadores de calle libertad a calle 16 de septiembre; barrio san Sebastián, carretera Miraflores - Huexotluc - Miraflores (gristas), santa maría huexotluc; av. francisco Sarrabia de carretera Chalco-Cuauhtzingo a camino sin nombre en el paraje san Javier, san Gregorio Cuauhtzingo; plan de Altonilco de calle derecho agrario a calle plan de Apaztzingán, col. Emiliano zapata; san Cristóbal de carretera san Cristóbal a calle Edgardo Almaraz, col. san Cristóbal, Ernesto che Guevara de av. Vicente guerrero a av. del canal, col. Coyadonga; jazmin de av. Vicente guerrero a av. del canal, col. Coyadonga; jazmin



**Cuenta Pública 2024**  
**Informe de Obras Programadas y Ejecutadas**  
**(Cifras en Pesos)**

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

Nombre de la Entidad Municipal: Chalcó

| Financiamiento  | Subprograma | Programa | Objetivo | Actividad | Nombre de la obra | Ubicación | Población Beneficiaria | Tipo de Ejecución                                    | Tipo de Adjudicación | Presupuesto Anual Autorizado | Ampliación | Reducción | Presupuesto anual modificado | Montos por ejercer | Avance físico de la obra (porcentaje) |
|---|-------------|----------|----------|-----------|-------------------|-----------|------------------------|--|----------------------|------------------------------|------------|-----------|------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 02  | 02          | 01       | 03       | 02        | 25                | 01        | 02                     | Mejoramiento de calles, varias localidades           |                      | 864,914.83                   | 0.00       | 0.00      | 864,914.83                   | 0.00               | 100%                                  |
| <p>carmelo de calle cipreses a camino real a Cocotitlán, zona industrial; Alvaro obregón de calle francisco villa a calle Vicente guerrero, col. Covadonga, nearajo de camino real a calle nacional, san marcos huatozaco, la cruz de calle Emiliano zapata a calle de la mora en col. la loma, san martin Cuautlalpan; progreso de calle Guadalupe victoria a calle benzo Avila, san martin Xico nuevo, cabba de av. recursos hidráulicos a calle cabba, san juan y san pedro Tezomp, durazno de av. recursos hidráulicos a calle membrillo, san juan y san pedro tezomp; andador 1a. de Benito Juárez de av. Benito Juárez a 1a. cda. de educación, san juan y san pedro tezomp; Adama de calle tepozote a av. recursos hidráulicos, san juan y san pedro tezomp; Humberto Vidal de calle san Cristóbal a rfo de la compañía, col. Humberto Vidal, privada 8 de av. alcantaril a calle ejido de río frío, col. fraternidad Antorchista; cerrada de san Cristóbal de av. Adolfo López mateos a calle san Cristóbal, col. san Cristóbal; Bugambillas de calle san Cristóbal a río de la compañía, col. san Cristóbal</p>  |             |          |          |           |                   |           |                        |  |                      |                              |            |           |                              |                    |                                       |
| 02  | 02          | 01       | 03       | 02        | 25                | 01        | 02                     | Mejoramiento de calles, varias localidades           |                      | 588,292.96                   | 0.00       | 0.00      | 588,292.96                   | 0.00               | 100%                                  |
| <p>Cda. san Cristóbal del límite urbano a calle Bugambillas, col. Emiliano zapata, av. Aquiles Serdán de av. tierra y libertad e Cda. E, col. Emiliano zapata</p>   |             |          |          |           |                   |           |                        |  |                      |                              |            |           |                              |                    |                                       |
| 02  | 02          | 01       | 03       | 02        | 25                | 01        | 02                     | Mantenimiento de pavimentaciones, varias localidades |                      | 654,685.24                   | 0.00       | 0.00      | 654,685.24                   | 0.00               | 100%                                  |
| <p>Bvd. Arturo Montiel rojas de Chalcó - Tláhuac a calle granjitas, barrio la conchita y barrio San Sebastián; calle de las rosas, col. Jardines de Chalcó</p>  |             |          |          |           |                   |           |                        |  |                      |                              |            |           |                              |                    |                                       |
| 02  | 02          | 01       | 03       | 02        | 25                | 01        | 02                     | Mantenimiento de pavimentaciones, varias localidades |                      | 948,633.96                   | 0.00       | 0.00      | 948,633.96                   | 0.00               | 100%                                  |
| <p>Av. Adolfo López mateos de av. Aquiles Serdán a calle oriente 30, col. nueva san Antonio, col. nueva san isidro, col. unión de Guadalupe y col. agrarias calle Morelos de carretera Chalcó - Mixquic a portal del sol, conjunto urbano portal de Chalcó; calle portal del agua de portal del cielo a carretera Chalcó - Mixquic, conjunto urbano portal de Chalcó; calle portal del aire de portal del cielo a carretera Chalcó-Mixquic, conjunto urbano portal de Chalcó; calle portal del sol de carretera Chalcó - Mixquic a Cda. 27, conjunto urbano portal de Chalcó; av. Manuel Avila Camecho de av. solidaridad a calle arboladas, col. unión de Guadalupe; calle pascual Ortiz rubio de av. solidaridad a av. Adolfo López mateos, col. unión de Guadalupe; calle arboladas de av. Adolfo López mateos a calle san pablo, col. unión de Guadalupe y col. nueva san isidro, av. san pablo de av. solidaridad a calle san José, col. unión de Guadalupe, col. nueva san isidro, col. tres marías y col. nueva san miguel; calle oriente 50 de av. solidaridad a av. arboladas, col. unión de Guadalupe y col. nueva san isidro; calle mixtecas de carretera Chalcó - Tláhuac a calle Huiztopochtli, col. culturas de México, calle 5 de mayo de av. solidaridad a av. Aquiles Serdán, col. san miguel jacobinas II, calle Alvaro obregón de calle Xochiquetzal a av. Aquiles Serdán, col. ejidal; calle yesca de calle Xochiquetzal a calle Texcallipoca, col. culturas de México; calle purépechas de calle Xochiquetzal a calle Chalchuhlicuc, col. culturas de México; av. Cuauhtémoc oriente del Paradas a av. arquitecto Mendiola, zona industrial.</p> |             |          |          |           |                   |           |                        |  |                      |                              |            |           |                              |                    |                                       |
| 02  | 02          | 01       | 03       | 02        | 25                | 01        | 02                     | Mantenimiento de pavimentaciones, varias localidades |                      | 881,640.26                   | 0.00       | 0.00      | 881,640.26                   | 0.00               | 100%                                  |
| <p>Calle san Sebastián de av. Cuauhtémoc a Blvd. Arturo Montiel rojas, barrio san Sebastián; Calle ciprés de Blvd. Arturo Montiel rojas a av. Cuauhtémoc, zona industrial.</p>  |             |          |          |           |                   |           |                        |  |                      |                              |            |           |                              |                    |                                       |



**Cuenta Pública 2024**  
**Informe de Obras Programadas y Ejecutadas**  
 (Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: Chalco

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

| Financiamiento | Subprograma | Programa | Objeto | Fuente de financiamiento | Nombre de la obra | Ubicación | Población Beneficiaria | Tipo de Ejecución  | Tipo de Adjudicación   | Presupuesto Anual autorizado           | Ampliación | Reducción              | Presupuesto anual modificado | Presupuesto ejercido | Monto por ejercer | Avance físico de la obra (porcentaje) |      |      |
|----------------|-------------|----------|--------|--------------------------|-------------------|-----------|------------------------|--|--|--|------------|------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------------------------|------|------|
| 02             | 02          | 01       | 01     | 03                       | 25                | 01        | 02                     | Rehabilitación de muro de contención calle reforma cad. 0+350 al 0+445 | San Martín Cuautlalpan   | 450                                    | C          | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 778,647.94                   | 0.00                 | 778,647.94        | 0.00                                  | 100% |      |
| 02             | 02          | 01       | 01     | 02                       | 01                | 25        | 01                     | 02   | Construcción de pavimentación de calle Benito Juárez de calle de la cruz a la barranca                               | San Martín Cuautlalpan                 | 2800       | C                      | ADJUDICACIÓN DIRECTA         | 8,055,457.80         | 0.00              | 8,055,457.80                          | 0.00 | 100% |
| 02             | 02          | 01       | 01     | 02                       | 01                | 25        | 01                     | 02   | Construcción de pavimentación de calle norte 14 de av. arboledas a av. Manuel Avila Col. Unión de Guadalupe Camarero | Col. Unión de Guadalupe                | 3600       | C                      | ADJUDICACIÓN DIRECTA         | 10,264,950.40        | 0.00              | 10,264,950.40                         | 0.00 | 100% |
| 02             | 02          | 01       | 01     | 04                       | 02                | 11        | 01                     | 01   | Construcción de techumbre en iglesia nuestra señora de Covadonga, Calle Emiliano Zapata                              | Col. Covadonga                         | 400        | C                      | INVITACIÓN RESTRINGIDA       | 1,565,753.48         | 0.00              | 1,565,753.48                          | 0.00 | 100% |
| 02             | 02          | 01       | 01     | 04                       | 02                | 11        | 01                     | 01   | Construcción de techumbre en capilla de santa cruz, calle Insurgentes  | Santa Catalina Ayoalzingo              | 350        | C                      | INVITACIÓN RESTRINGIDA       | 1,422,814.21         | 0.00              | 1,422,814.21                          | 0.00 | 100% |
| 02             | 02          | 01       | 01     | 04                       | 02                | 11        | 01                     | 01   | Construcción de techumbre en seminario mayor juan pablo II Calle porvenir no. 12                                     | Barrio San Francisco                   | 600        | C                      | INVITACIÓN RESTRINGIDA       | 2,116,519.54         | 0.00              | 2,116,519.54                          | 0.00 | 100% |
| 02             | 02          | 01       | 01     | 02                       | 01                | 15        | 01                     | 01   | Construcción de pavimento de concreto hidráulico de calle privada de Juárez calle privada de Juárez esquina Juárez   | San Pablo Atizaplan                    | 65         | C                      | INVITACIÓN RESTRINGIDA       | 573,464.40           | 0.00              | 573,464.40                            | 0.00 | 100% |
| 02             | 02          | 01       | 01     | 02                       | 01                | 15        | 01                     | 01   | Construcción de pavimentación de calle Tzapala, de calle bofogas a calle Insurgentes                                 | Col. la bomba y col. casco de san juan | 1500       | C                      | LICITACIÓN PÚBLICA           | 14,733,021.84        | 0.00              | 14,733,021.84                         | 0.00 | 100% |
| 02             | 02          | 01       | 01     | 03                       | 03                | 15        | 01                     | 01   | Construcción de muro de contención en calle nacional del cad. 2+200.00 a cad. 2+220.00                               | San Martín Cuautlalpan                 | 600        | C                      | INVITACIÓN RESTRINGIDA       | 1,020,508.79         | 0.00              | 1,020,508.79                          | 0.00 | 100% |
| 02             | 02          | 01       | 01     | 02                       | 01                | 26        | 01                     | 01   | Construcción de pavimentación de calle clara Córdoba, del km. 0+000 al km. 0+281.85                                  | Col. clara Córdoba Merlán              | 3600       | C                      | LICITACIÓN PÚBLICA           | 5,791,570.37         | 0.00              | 5,791,570.37                          | 0.00 | 100% |
| 02             | 02          | 01       | 01     | 02                       | 01                | 26        | 01                     | 01   | Construcción de pavimentación de calle oriente 36, del km. 0+000 al km. 0+541.60                                     | Col. Unión de Guadalupe                | 3800       | C                      | LICITACIÓN PÚBLICA           | 11,588,408.49        | 0.00              | 11,588,408.49                         | 0.00 | 100% |
| 02             | 02          | 01       | 01     | 02                       | 01                | 26        | 01                     | 01   | Construcción de pavimentación de calle puerto escondido, del km. 0+000 al km. 0+200.60                               | Col. la bomba                          | 1800       | C                      | INVITACIÓN RESTRINGIDA       | 2,793,273.07         | 0.00              | 2,793,273.07                          | 0.00 | 100% |
| 02             | 02          | 01       | 01     | 03                       | 02                | 26        | 01                     | 01   | Rehabilitación de pavimentación de boulevard arquitecto Mendiola, del km. 0+000 al km. 0+378.00                      | Col. Centro                            | 3500       | C                      | LICITACIÓN PÚBLICA           | 10,766,997.00        | 0.00              | 10,766,997.00                         | 0.00 | 100% |
| 02             | 02          | 01       | 01     | 02                       | 04                | 25        | 01                     | 01   | Construcción de parque público, calle hidálgou poniente  | La Candelaria Tlapala                  | 1500       | C                      | LICITACIÓN PÚBLICA           | 6,197,294.71         | 0.00              | 6,197,294.71                          | 0.00 | 100% |



**Cuenta Pública 2024**  
**Informe de Obras Programadas y Ejecutadas**  
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: Chalco

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

| Financiamiento | Subprograma | Programa | Objetivo | Nombre de la obra | Ubicación | Población Beneficiaria | Tipo de Ejecución | Tipo de Adjudicación | Presupuesto Anual autorizado  | Ampliación                      | Reducción | Presupuesto anual modificado | Presupuesto ejercido   | Monto por ejercer | Avance físico de la obra (porcentaje) |      |              |      |      |
|----------------|-------------|----------|----------|-------------------|-----------|------------------------|-------------------|----------------------|---|---------------------------------|-----------|------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------------------|------|--------------|------|------|
| 02             | 02          | 01       | 01       | 02                | 04        | 25                     | 01                | 02                   | Construcción de cancha de fútbol rápido en área de equipamiento calle Edgardo Almaraz                             | Col. Marco Antonio Sosa         | 600       | C                            | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 2,466,318.80      | 0.00                                  | 0.00 | 2,466,318.80 | 0.00 | 100% |
| 02             | 02          | 01       | 01       | 02                | 04        | 25                     | 01                | 02                   | Construcción de cancha de usos múltiples en área de equipamiento, calle 1o. de julio                              | Col. Fraternidad Antorchista    | 600       | C                            | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 591,138.92        | 0.00                                  | 0.00 | 591,138.92   | 0.00 | 100% |
| 02             | 02          | 01       | 01       | 02                | 04        | 25                     | 01                | 02                   | Rehabilitación de espacio público multideportivo, calle la favorita etapa 2                                       | San Juan y San Pedro Tezempa    | 250       | C                            | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 749,790.04        | 0.00                                  | 0.00 | 749,790.04   | 0.00 | 100% |
| 02             | 02          | 01       | 01       | 04                | 02        | 25                     | 01                | 02                   | Rehabilitación de centro de mando y control (C2), av. Vicente guerrero esquina con calle Nezahualcóyotl           | Col. Casco de San Juan          | 10500     | C                            | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 1,998,962.58      | 0.00                                  | 0.00 | 1,998,962.58 | 0.00 | 100% |
| 02             | 02          | 01       | 01       | 04                | 02        | 25                     | 01                | 02                   | Rehabilitación de área de equipamiento, Calle Nezahualcóyotl  | Col. Casco de San Juan          | 450       | C                            | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 1,848,958.79      | 0.00                                  | 0.00 | 1,848,958.79 | 0.00 | 100% |
| 02             | 02          | 01       | 01       | 04                | 02        | 25                     | 01                | 02                   | Rehabilitación del centro de desarrollo comunitario, Calle mixtes   | Col. Culturas de México         | 400       | C                            | ADJUDICACIÓN DIRECTA   | 85,528.55         | 0.00                                  | 0.00 | 85,528.55    | 0.00 | 100% |
| 02             | 02          | 01       | 01       | 04                | 02        | 25                     | 01                | 02                   | Rehabilitación del centro de desarrollo comunitario, calle san Rafael   | Col. Nueva san Antonio          | 300       | C                            | ADJUDICACIÓN DIRECTA   | 245,787.95        | 0.00                                  | 0.00 | 245,787.95   | 0.00 | 100% |
| 02             | 02          | 01       | 01       | 04                | 02        | 25                     | 01                | 02                   | Rehabilitación del centro de desarrollo comunitario, Calle lirio  | Col. Nueva San Miguel           | 350       | C                            | ADJUDICACIÓN DIRECTA   | 204,633.02        | 0.00                                  | 0.00 | 204,633.02   | 0.00 | 100% |
| 02             | 02          | 06       | 01       | 03                | 02        | 25                     | 01                | 02                   | Construcción de barda perimetral en panteón san José, Calle portal del cielo                                      | Conjunto Urbano Portal Chalco   | 1500      | C                            | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 2,444,141.01      | 0.00                                  | 0.00 | 2,444,141.01 | 0.00 | 100% |
| 02             | 02          | 01       | 01       | 02                | 04        | 15                     | 01                | 01                   | Mejoramiento de la imagen urbana de plaza san Pablo, Calle 16 de septiembre, calle Independencia y calle progreso | San Pablo Alizapán              | 850       | C                            | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 1,774,394.37      | 0.00                                  | 0.00 | 1,774,394.37 | 0.00 | 100% |
| 02             | 02          | 01       | 01       | 02                | 04        | 15                     | 01                | 01                   | Construcción de cancha de usos múltiples, Calle san Mateo   | San Mateo Tezoquipan Miraflores | 800       | C                            | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 1,029,410.17      | 0.00                                  | 0.00 | 1,029,410.17 | 0.00 | 100% |
| 02             | 02          | 01       | 01       | 02                | 04        | 15                     | 01                | 01                   | Mantenimiento de la plaza de san Mateo Huitzilzingo, Av Independencia   | San Mateo Huitzilzingo          | 750       | C                            | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 577,536.21        | 0.00                                  | 0.00 | 577,536.21   | 0.00 | 100% |
| 02             | 02          | 01       | 01       | 02                | 01        | 02                     | 01                | 02                   | Construcción de pavimentación de calle ejido de Chalco de c. Ejido de no fro s c. Ejido de santa Bárbara          | Col. Casco de San Juan          | 2800      | C                            | ADJUDICACIÓN DIRECTA   | 2,252,347.04      | 0.00                                  | 0.00 | 2,252,347.04 | 0.00 | 100% |
| 02             | 02          | 01       | 01       | 02                | 01        | 02                     | 01                | 02                   | Construcción de pavimentación de calle ejido de Chalco de c. Ejido de no fro s c. Ejido de santa Bárbara          | Col. Agranata                   | 3600      | C                            | ADJUDICACIÓN DIRECTA   | 9,426,258.30      | 0.00                                  | 0.00 | 9,426,258.30 | 0.00 | 100% |



**Cuenta Pública 2024**  
**Informe de Obras Programadas y Ejecutadas**  
 (Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: Chalco

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

| Financiamiento | Subfunción | Programa | Proyecto | Nombre de la obra | Ubicación | Población Beneficiada | Tipo de Ejecución | Tipo de Adjudicación | Presupuesto Anual Autorizado  | Ampliación              | Reducción | Presupuesto anual modificado | Presupuesto ejercido   | Montro por ejercir | Avance físico de la obra (porcentaje) |      |      |      |
|----------------|------------|----------|----------|-------------------|-----------|-----------------------|-------------------|----------------------|---|-------------------------|-----------|------------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------------------|------|------|------|
| 02             | 05         | 01       | 01       | 01                | 06        | 25                    | 01                | 01                   | Construcción de plaza cívica en preescolar Guadalupe Victoria, Calle Norte 12 | Col. Unión de Guadalupe | 180       | C                            | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 607,307.93         | 607,307.93                            | 0.00 | 0.00 | 100% |

\*Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

**GOBIERNO DE CHALCO**  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 LIC. RICARDO SANCHEZ MARTINEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

**GOBIERNO DE CHALCO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
 MTR. JESUS MANUEL DE LA CRUZ GUERRERO  
 TESORERO MUNICIPAL

**GOBIERNO DE CHALCO**  
**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL**  
 TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

**GOBIERNO DE CHALCO**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
 ING. F. SÁNCHEZ VILLALBA  
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS