



Cuenta Pública 2025
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025

Nombre de la Entidad Municipal: Chalco

Fin ald ad	Fun ción	Sub pro gra ma	Sub pro gra ma	Pro yec to	Fuente de financiam iento	Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)		
02	01	03	01	01	02	25	01	01	Rehabilitación de drenaje sanitario de calle Felipe Angeles lDe av. Aquiles Serdán a av. Tierra y Libertad	col. Emiliano Zapata	1800	C	Invitación restringida	745,024.73	0	0	745,024.73	0	100%
02	01	03	01	01	02	25	01	01	Rehabilitación de drenaje sanitario de calle CarmelaDe Av. Crisantemos a límite urbano	col. Jardines de Chalco	1600	C	Invitación restringida	1,124,264.39	0	0	1,124,264.39	0	100%
02	01	03	01	01	02	25	01	01	Rehabilitación de drenaje sanitario de calle NochebuenaDe Av. Crisantemos a Carretera Chalco Tlahuac	col. Jardines de Chalco	2600	C	Invitación restringida	1,262,088.00	0	0	1,262,088.00	0	100%
02	01	03	01	01	02	25	01	01	Rehabilitación de drenaje sanitario de calle 15 de SeptiembreDe calle San Judas Tadeo a av. El Triunfo	col. Nueva San Isidro	1600	C	Invitación restringida	610,897.54	0	0	610,897.54	0	100%
02	01	03	01	01	02	25	01	01	Rehabilitación de drenaje sanitario de calle Salinas de Gortari De calle San Judas Tadeo a calle arboledas	col. Nueva San Isidro	2500	C	Invitación restringida	1,923,331.92	0	0	1,923,331.92	0	100%
02	01	03	01	01	02	25	01	01	Rehabilitación de drenaje sanitario de calle Nuestra Señora del RosarioDe av. 5 de Mayo a av. Solidaridad	col. Tres Marias	2600	C	Invitación restringida	1,247,312.78	0	0	1,247,312.78	0	100%
02	01	03	01	01	02	25	01	01	Rehabilitación de drenaje sanitario de calle Alfonso del Valle De av. Recursos Hidráulicos a 6a. Cerrada de Alfonso del Valle	San Juan y San Pedro Tezompa	2500	C	Invitación restringida	859,912.81	0	0	859,912.81	0	100%
02	01	03	01	01	02	25	01	01	Rehabilitación de drenaje sanitario de calle Oriente 47De calle Norte 10 a calle Norte 16	col. Unión de Guadalupe	2500	C	Invitación restringida	1,465,921.78	0	0	1,465,921.78	0	100%
02	01	03	01	01	02	25	01	01	Rehabilitación de drenaje sanitario de calle prolongación TizapateDe calle Francisco Javier Mina a calle Isidro Fabala	Barrio San Francisco	2500	C	Adjudicación directa	450,428.00	0	0	450,428.00	0	100%
02	01	03	01	01	02	25	01	01	Rehabilitación de drenaje sanitario de calle José López PortilloDe calle Mazatlán a calle Puerto Escondido	col. La Bomba	1800	C	Adjudicación directa	396,958.26	0	0	396,958.26	0	100%
02	01	03	01	01	02	25	01	01	Rehabilitación de drenaje sanitario de calle San PabloDe Avenida Aquiles Serdán a calle San José	col. Nueva San Antonio	2200	C	Invitación restringida	1,349,787.21	0	0	1,349,787.21	0	100%
02	01	03	01	01	02	25	01	01	Rehabilitación de drenaje sanitario de calle ObsidianaDe av. La Ocotitlán a calle San Diego	col. Nueva San Isidro	3500	C	Invitación restringida	496,643.65	0	0	496,643.65	0	100%
02	01	03	01	01	02	25	01	01	Rehabilitación de drenaje sanitario de calle Cerrada San CristóbalDe av. Adolfo López Mateos a calle San Cristóbal,	col. Emiliano Zapata	2800	C	Adjudicación directa	314,002.79	0	0	314,002.79	0	100%
02	01	03	01	01	02	25	01	01	Rehabilitación de drenaje sanitario de calle ItzacchuatDe calle 2 de Marzo a calle 5 de Mayo	col. San Miguel Jucaciones II	3200	C	Invitación restringida	615,906.56	0	0	615,906.56	0	100%
02	05	01	01	01	05	25	01	01	Rehabilitación de módulo sanitario en primaria Margarita LeconteAv. Chahuahua	conjunto urbano Villas de San Martín	613	C	Invitación restringida	750,615.34	0	0	750,615.34	0	100%



Cuenta Pública 2025
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025

Nombre de la Entidad Municipal: Chalcó

Financiamiento	Subproyecto	Proyecto	Proyecto	Proyecto	Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiaria	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)		
Función	Actividad	Actividad	Actividad	Actividad														
02	05	01	01	01	05	25	01	01	Rehabilitación de módulo sanitario en preescolar Sir Juana Inés de la Cruz Calle Francisco Sarabia	San Martín Cuautlapan	230	C	Invitación restringida	932,062.29	0	932,062.29	0	100%
02	05	01	01	01	05	25	01	01	Construcción de techado en área de impartición de educación física en primaria Ricardo Flores Magón Calle Portal del cielo	conjunto urbano Portal Chalco	485	C	Invitación restringida	2,395,735.54	0	2,395,735.54	0	100%
02	05	01	01	01	05	25	01	01	Construcción de techado en área de impartición de educación física en preescolar Jaime Torres Bodet Calle camino al panteón	San Juan y San Pedro Tezompá	225	C	Invitación restringida	1,656,179.30	0	1,656,179.30	0	100%
02	05	01	01	01	05	25	01	01	Construcción de techado en área de impartición de educación física en primaria Ismael González Santos Calle Río Bravo	San Marcos Huixtoco	310	C	Invitación restringida	2,172,232.37	0	2,172,232.37	0	100%
02	05	02	01	01	05	25	01	01	Construcción de 2 aulas en Preparatoria Oficial 338Av. Morelos	San Gregorio Cuautzingo	150	C	Invitación restringida	1,290,871.43	0	1,290,871.43	0	100%
02	05	02	01	01	05	25	01	01	Construcción de 3 aulas en preparatoria oficial No. 354 Calle Grisol s/n	Col. Fraternidad Antorchista	225	C	Invitación restringida	2,456,869.07	0	2,456,869.07	0	100%
02	05	02	01	01	05	25	01	01	Construcción de barda perimetral en preparatoria oficial No. 354 Calle Grisol s/n	Col. Fraternidad Antorchista	250	C	Invitación restringida	1,347,969.22	0	1,347,969.22	0	100%
02	05	02	01	01	05	25	01	01	Construcción de cancha deportiva en CBT Max Shein Heisler Carretera Chalco - Masaca s/n	Santa Catarina Ayoatzingo	380	C	Invitación restringida	2,841,951.80	0	2,841,951.80	0	100%
02	05	02	01	01	05	25	01	01	Construcción de techado en área de impartición de educación física en Preparatoria no. 342 Calle camino a San Andrés	San Mateo Tezoquipan Miraflores	350	C	Invitación restringida	2,346,839.49	0	2,346,839.49	0	100%
02	01	03	01	01	01	25	01	01	Construcción de red de drenaje sanitario en calle Nuestra Señora del Rosario De av. 5 de Mayo a av. Solidaridad	colonia Tres Marías	2500	C	Invitación restringida	3,366,082.96	0	3,366,082.96	0	100%
02	01	03	01	01	01	25	01	01	Construcción de red de drenaje sanitario en av. Solidaridad De calle Nuestra Señora del Rosario a la Lumbera 4 del colector Tejones	colonia Tres Marías	2800	C	Invitación restringida	1,449,008.81	0	1,449,008.81	0	100%
02	01	03	01	01	02	25	01	01	Rehabilitación de red de drenaje sanitario de avenida Aquiles Serdán De calle Francisco Villa a calle Felipe Angeles	col. Emiliano Zapata	2200	C	Invitación restringida	1,318,244.28	0	1,318,244.28	0	100%
02	01	03	01	01	02	25	01	01	Rehabilitación de red de drenaje sanitario de avenida 5 de Mayo De av. José María Martínez a av. Nuestra Señora de la Soledad	col. Tres Marías y col. Nueva San Miguel	1800	C	Invitación restringida	878,455.95	0	878,455.95	0	100%
02	05	01	01	01	05	25	01	01	Construcción de techado en área de usos múltiples en preescolar Dra. María Montessor Av. Vicente Guerrero	colonia Centro	285	C	Invitación restringida	880,999.84	0	880,999.84	0	100%
02	05	01	01	01	05	25	01	01	Construcción de módulo sanitario en telesecundaria Plan de Ayutla Calle Vicente Guerrero	San Lorenzo Chimalpa	298	C	Invitación restringida	1,269,974.55	0	1,269,974.55	0	100%




Cuenta Pública 2025
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: Chalco

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025

Fin ad	Fun ción	Sub progra	Sub progra	Proyecto	Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiaria	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)
02	02	01	01	01	01	01	50	C	Licitación pública	523,394.84	0	0	523,394.84	523,394.84	0	100%
Construcción de pavimentación y obras complementarias de calle Hector Jiménez González del cad. 0+190.00 al 0+220.00, Santa Cruz Amalinalco, Chalco Estado de México																
02	02	01	01	02	01	01	1200	C	Adjudicación directa	14,699,588.99	0	0	14,699,588.99	14,699,588.99	0	100%
Proyecto integral que incluye elaboración y desarrollo del proyecto ejecutivo y la ejecución de la adecuación de infraestructura y calle Benito Juárez, desde la Av. Vicente Guerrero hasta la Av. Del Canal, en el Municipio de Chalco																
02	02	01	01	02	01	02	451	C	Licitación pública	4,216,627.58	0	0	4,216,627.58	4,216,627.58	0	100%
Construcción de pavimentación y obras complementarias de calle Uruapandel cad. 0+000.00 al cad. 0+190.62 San Pablo Allazalpan, Chalco Estado de México																
02	02	01	01	02	01	02	800	C	Licitación pública	5,782,932.44	0	0	5,782,932.44	5,782,932.44	0	100%
Construcción de pavimentación y obras complementarias de calle Zamorad del cad. 0+000.00 a cad. 0+360.00 San Pablo Allazalpan, Chalco Estado de México																
02	02	01	01	03	01	03	15154	C	Licitación pública	6,554,819.69	0	0	6,554,819.69	6,554,819.69	0	100%
Construcción de sendero seguro Chalco Estado de México; (esquina con calle Eduardo González) al cad. 0+446.35 (esquina de calle Guadalupe Victoria)																

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


GOBIERNO MUNICIPAL
 CHALCO
 GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 H. C. RICARDO SANCHEZ MARTINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL


TESORERÍA MUNICIPAL
 CHALCO
 GOBIERNO MUNICIPAL
 M. T. JESÚS RAMÍREZ DE LA CRUZ GUERRERO
 TESORERO MUNICIPAL


ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL
 CHALCO
 GOBIERNO MUNICIPAL
 C. P. JORGE SANCHEZ RAMÍREZ
 TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL


SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
 CHALCO
 GOBIERNO MUNICIPAL
 M. T. MIGUEL FUIGADA
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS