



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

CHALCO

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE CHALCO							No. 0009							
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er TRIM		2do TRIM		3er TRIM		4to TRIM	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido
05	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, CALLE ENSEÑANZA TECNICA, RIVAPALACIO Y VICENTE GUERRERO;DOTAR DE LA	CONTRATO	COL. CENTRO, CABECERA MUNICIPAL	200	120102	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0
10	CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO;DOTAR DE LA INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE NECESARIO PARA EVITAR Y REDUCIR LOS RIESGOS DE	CONTRATO	SAN GREGORIO CUAUTZINGO	6,000	250101	6,479,129.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	6,479,129.31
11	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LA FAVORITA (RECURSOS HIDRAULICOS);DOTAR DE LA INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE	CONTRATO	SAN JUAN TEZOMPA	600	250101	799,227.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	799,227.36
66	CONSTRUCCIÓN Y COLOCACIÓN DE REJILLA A BASE DE ESTRUCTRA METALICA, AV. TIERRA Y LIBERTAD, CASI ESQUINA C. CÓDIGO	CONTRATO	COL. EMILIANO ZAPATA	600	250102	77,805.00	0.00	0.00	0.00	0.0	100.00	77,805.00	0.00	0.0
67	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO PARA CONEXIONES DE DESCARGA DE MÓDULO SANITARIO A DRENAJE MUNICIPAL, ESC. PRIMARIA	CONTRATO	SAN GREGORIO CUAUTZINGO	350	250102	27,506.00	0.00	0.00	0.00	0.0	100.00	27,506.00	0.00	0.0
01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CALLE NORTE 12, TRAMO DE CALLE MANUEL ÁVILA CAMACHO A CALLE ORIENTE 43;REDUCIR EL REZAGO EN	ADMINISTRACIÓN	COL. UNIÓN DE GUADALUPE	350	120102	828,803.00	100.00	828,802.42	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0
02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CALLE GUADALUPE VICTORIA;REDUCIR EL REZAGO EN MATERIA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES	ADMINISTRACIÓN	SAN LORENZO CHIMALPA	1,000	120102	1,913,515.00	100.00	1,913,514.51	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0
03	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CALLE EMILIANO ZAPATA, TRAMO DE CALLE FELIPE ÁNGELES A CALLE SAN JUAN DE DIOS;REDUCIR EL REZAGO EN	ADMINISTRACIÓN	SAN MATÍN XICO NUEVO	350	120102	1,230,044.00	100.00	1,230,043.39	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0
12	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, DE C. FRANCISCO VILLAA AV. DEL CANAL;REDUCIR EL REZAGO EN MATERIA DE	CONTRATO	COL. COVADONGA	350	250101	4,710,056.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	99.74	4,697,801.24
13	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE MAYAS, DE C. MAYAS A AV. VICENTE GUERRERO;REDUCIR EL REZAGO EN MATERIA DE PAVIMENTACIÓN	CONTRATO	COL. CULTURAS DE MÉXICO	250	250101	2,661,342.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	2,661,342.22
14	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE MAZAHUAS, DE C. XOCHIQUETZAL A C. TEXCATLIPOCA;REDUCIR EL REZAGO EN MATERIA DE	CONTRATO	COL. CULTURAS DE MÉXICO	3,200	250101	4,845,182.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	4,845,179.29
15	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE OTOMIES, DE C. CHALCHIHUITLICUE A AV. VICENTE GUERRERO;REDUCIR EL REZAGO EN	CONTRATO	COL. CULTURAS DE MÉXICO	5,000	250101	8,716,200.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	8,716,199.66
17	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE FLOR SILVESTRE, DE C. LAS ROSAS A LÍMITE URBANO;REDUCIR EL REZAGO EN MATERIA DE	CONTRATO	COL. JARDINES DE CHALCO	3,000	250101	3,202,509.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	3,202,508.57
18	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE BUGAMBILIA, DE AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS A C. OBSIDIANA;REDUCIR EL REZAGO EN MATERIA DE	CONTRATO	COL. NUEVA SAN ISIDRO	250	250101	3,620,241.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	60.14	2,177,370.14
19	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE NARANJO, DE C. SAN RAFAEL A AV. SAN PABLO;REDUCIR EL REZAGO EN MATERIA DE	CONTRATO	COL. NUEVA SAN MIGUEL	250	250101	1,945,890.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	1,945,889.68
20	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE NORTE 10 LADO NORTE Y LADO SUR, DE CALLE ORIENTE 55 A CALLE SAN PABLO;REDUCIR EL REZAGO	CONTRATO	COL. UNIÓN DE GUADALUPE	650	250101	6,243,794.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	6,243,793.58
21	PAVIMENTACIÓN DE CALLE BUGAMBILIA, DE C. NACIONAL PONIENTE A LAS VÍAS DE SAN PABLO ATLAZALPAN;REDUCIR EL REZAGO EN MATERIA DE	CONTRATO	SAN PABLO ATLAZALPAN	700	250101	2,323,430.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	2,323,429.84
22	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE JÓN SIN NOMBRE, ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE CUAUHTÉMOC;REDUCIR EL REZAGO EN	CONTRATO	SAN JUAN TEZOMPA	150	250101	326,495.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	326,495.42
01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE FERROCARRIL, DE C. FRANCISCO PACHECO A C. CÓDIGO AGRARIO;REDUCIR EL REZAGO EN	CONTRATO	COL. EMILIANO ZAPATA	250	250101	1,795,651.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	1,795,650.63
88	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE GUADALUPE VICTORIA, DE C. GUADALUPE VICTORIA A C. SINALOA;REDUCIR EL REZAGO EN MATERIA DE	CONTRATO	SANTA MARÍA HUEXOCULCO	850	260101	6,385,248.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	6,385,284.11
23	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE BUGAMBILIA AMPLIACIÓN ZAPATA, DE C. SAN CRISTOBAL AL CANAL DE LA	CONTRATO	COL. ALCANFORES	600	250101	1,779,420.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	1,779,420.43



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

CHALCO

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE CHALCO											No.		0009	
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er TRIM		2do TRIM		3er TRIM		4to TRIM	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido
68	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ESPACIOS PÚBLICOS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO;MEJORAR LA IMAGEN URBANA DE LAS	CONTRATO	CHALCO	3,500	250102	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	100.00	1,200,000.00	0.00	0.0
69	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y ÁREA PARA ESTACIONAMIENTO A BASE DE CONCRETO ECOLÓGICO, BLVD.	CONTRATO	COL. EMILIANO ZAPATA	650	250102	1,188,521.00	0.00	0.00	0.00	0.0	100.00	1,188,521.11	0.00	0.0
70	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS AV. CUAUHTÉMOC, AV. JOSÉ CARBAJAL GARCÍA Y CALLE CHIMALPAHIN;MEJORAR LA IMAGEN	CONTRATO	COL. GRANJAS CHALCO	300	250102	375,355.00	0.00	0.00	0.00	0.0	100.00	375,354.74	0.00	0.0
04	REMODELACIÓN DE LA PLAZA CÍVICA;ACCIONES DE CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES, CON EL FIN DE	CONTRATO	SAN MATEO HUITZILZINGO	1,800	120102	1,076,562.00	0.00	0.00	90.64	975,812.96	9.36	100,784.63	0.00	0.0
24	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS (ROBLE Y RETAMA);CONSERVAR Y MANTENER UN CONSTANTE Y ÓPTIMO	CONTRATO	COL. NUEVA SAN MIGUEL	450	250101	849,958.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	849,957.97
25	REHABILITACIÓN DE ESPACIO ESPACIO MULTIDEPORTIVO;CONSERVAR Y MANTENER UN CONSTANTE Y ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE ESTE SERVICIO	CONTRATO	SAN LORENZO CHIMALPA	163	250101	1,767,500.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	1,767,501.02
26	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS;CONSERVAR Y MANTENER UN CONSTANTE Y ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE ESTE SERVICIO	CONTRATO	SAN MARTÍN XICO NUEVO	450	250101	849,948.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	849,947.86
27	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS (EL RECODO DE SAN JOSÉ AXALCO);CONSERVAR Y MANTENER UN CONSTANTE Y ÓPTIMO	CONTRATO	SAN PABLO ATLAZALPAN	500	250101	832,519.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	832,519.36
28	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS (LOMAS DE SAN PABLO);CONSERVAR Y MANTENER UN CONSTANTE Y ÓPTIMO	CONTRATO	SAN PABLO ATLAZALPAN	450	250101	836,215.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	836,214.50
29	REHABILITACIÓN DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE SAN GREGORIO;CONSERVAR Y MANTENER UN CONSTANTE Y ÓPTIMO	CONTRATO	SAN GREGORIO CUAUTZINGO	650	250101	3,999,760.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	3,999,760.04
30	REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EL ZAPOTE;CONSERVAR Y MANTENER UN CONSTANTE Y ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE ESTE SERVICIO	CONTRATO	SAN MATEO TEZOQUIPAN MIRAFLORES	650	250101	1,749,738.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	1,749,737.50
89	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES C. LAS GLORIAS;CONSERVAR Y MANTENER UN CONSTANTE Y ÓPTIMO	CONTRATO	COL. EMILIANO ZAPATA	800	260101	788,380.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	788,379.94
90	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA COMUNIDAD DE SAN MATEO TEZOQUIPAN MIRAFLORES;CONSERVAR Y MANTENER UN	CONTRATO	SAN MATEO TEZOQUIPAN MIRAFLORES	350	260101	579,966.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	579,965.86
100	REHABILITACIÓN DE PLAZA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE SAN MATEO TEZOQUIPAN MIRAFLORES;CONSERVAR Y MANTENER UN CONSTANTE Y	CONTRATO	SAN MATEO TEZOQUIPAN MIRAFLORES	68,000	260102	3,625,333.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	3,625,332.40
102	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE EQUIPAMIENTO URBANO A UN COSTADO DEL CDC, CONJUNTO URBANO PUEBLO NUEVO;CONSERVAR Y	CONTRATO	SAN MARTÍN CUAUTLALPAN	150	260102	1,498,884.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	1,498,884.00
71	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR CALLE PROLONGACIÓN GUADALUPE VICTORIA;FORTALECER EL EQUIPAMIENTO E	CONTRATO	SANTA MARÍA HUEXOCULCO	800	250102	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	100.00	430,000.00	0.00	0.0
08	CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS PARA DISCAPACITADOS EN BANQUETAS, PRIMER CUADRO DEL MUNICIPIO;FORTALECER EL EQUIPAMIENTO E	CONTRATO	COL. CENTRO	500	120102	1,651,203.00	0.00	0.00	100.00	1,651,203.00	0.00	0.0	0.00	0.0
72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES LUMINARIOS EN CENTROS DE ATENCIÓN SOCIAL;FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA URBANA EN EL	CONTRATO	CHALCO	600	250102	510,697.00	0.00	0.00	0.00	0.0	100.00	510,697.00	0.00	0.0
91	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SUPERPOSTE DE 20M DE ALTURA DE ACERO CON LUMINARIAS TIPO REFLECTOR. COL. SAN MARTÍN XICO	CONTRATO	SAN MARTIN XICO NUEVO	600	260101	398,866.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	398,866.33
92	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SUPERPOSTE DE 20M DE ALTURA DE ACERO CON LUMINARIAS TIPO REFLECTOR. COL. SAN PABLO	CONTRATO	SAN PABLO ATLAZALPAN	600	260101	398,601.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	398,601.20
103	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 SUPERPOSTE CON 4 LUMINARIAS DE 350 WATT S CALLE ZACAPOAXTLA ESQUINA MAYAHUEL;FORTALECER EL	CONTRATO	COL. CULTURAS DE MÉXICO	24,039	260102	395,667.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	395,667.00



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

CHALCO

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE CHALCO											No.		0009	
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er TRIM		2do TRIM		3er TRIM		4to TRIM	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido
104	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 SUPERPOSTE CON 4 LUMINARIAS DE 350 WATTS AV. TLÁLOC ENTRE MAYAHUEL Y TEXCATIPOCATL, (CAMELLÓN	CONTRATO	COL. CULTURAS DE MÉXICO	24,039	260102	395,667.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	395,667.00
105	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 SUPERPOSTE CON 4 LUMINARIAS DE 350 WATTS AV. TLÁLOC (CAMELLÓN CENTRAL) ESQUINA	CONTRATO	COL. CULTURAS DE MÉXICO	24,039	260102	395,667.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	395,667.00
106	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 SUPERPOSTE CON 4 LUMINARIAS DE 350 WATTS AV. TLÁLOC CAMELLÓN CENTRAL ENTRE MARGARITAS Y	CONTRATO	COL. CULTURAS DE MÉXICO	24,039	260102	395,667.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	395,667.00
107	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 SUPERPOSTE CON 4 LUMINARIAS DE 350 WATTS CALLE CHALCHICUITLICUE ESQUINA LACANDONES (ESC. PRIMARIA	CONTRATO	COL. CULTURAS DE MÉXICO	24,039	260102	395,667.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	395,667.00
108	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 SUPERPOSTE CON 4 LUMINARIAS DE 350 WATTS CALLE MIXTECAS ESQUINA CHALCHICUITLICUE	CONTRATO	COL. CULTURAS DE MÉXICO	24,039	260102	395,667.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	395,667.00
109	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 SUPERPOSTE CON 4 LUMINARIAS DE 350 WATTS CALLE DALIA ESQUINA PREPARATORIA BENITO JUÁREZ,FORTALECER	CONTRATO	COL. JARDINES DE CHALCO	18,776	260102	395,667.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	395,667.00
110	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 SUPERPOSTE CON 4 LUMINARIAS DE 350 WATTS CALLE LAS FLORES ESQUINA ESCUELA SECUNDARIA FRIDA KAHLO	CONTRATO	COL. JARDINES DE CHALCO	18,776	260102	395,667.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	395,667.00
111	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 SUPERPOSTE CON 4 LUMINARIAS DE 350 WATTS AV. TLÁLOC CAMELLÓN CENTRAL HUITZILOPOCHTLI CASI ESQUINA	CONTRATO	COL. JARDINES DE CHALCO	18,776	260102	395,666.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	395,666.00
112	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 SUPERPOSTE CON 4 LUMINARIAS DE 350 WATTS ÁREA COMÚN UBICADA EN CALLE POPOCATEPETL Y ANDADOR PASO	CONTRATO	SAN GREGORIO CUAUTZINGO	12,618	260102	395,666.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	395,666.00
113	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 SUPERPOSTE CON 4 LUMINARIAS DE 350 WATTS ÁREA COMÚN UBICADA EN AV. CUAUHTÉMOC Y CALLE	CONTRATO	SAN GREGORIO CUAUTZINGO	12,618	260102	395,666.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	395,666.00
114	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 SUPERPOSTE CON 4 LUMINARIAS DE 350 WATTS ÁREA COMÚN UBICADA EN CALLE PASEOS DE LOS PUEBLOS	CONTRATO	SAN GREGORIO CUAUTZINGO	5,305	260102	395,666.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	395,666.00
115	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 SUPERPOSTE CON 4 LUMINARIAS DE 350 WATTS ÁREA COMÚN UBICADA EN CALLE PASEOS DE LOS PUEBLOS	CONTRATO	SAN GREGORIO CUAUTZINGO	5,305	260102	395,666.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	395,666.00
116	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 SUPERPOSTE CON 4 LUMINARIAS DE 350 WATTS CALLE SANTA CATARINA AYOTZINGO FRENTE A JARDIN DE NIÑOS	CONTRATO	SAN GREGORIO CUAUTZINGO	12,493	260102	395,666.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	395,666.00
117	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 SUPERPOSTE CON 4 LUMINARIAS DE 350 WATTS ÁREA COMÚN EN AV. TLAPALAA UN COSTADO DEL CAS. CONJUNTO	CONTRATO	SAN GREGORIO CUAUTZINGO	12,493	260102	395,666.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	395,666.00
118	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 SUPERPOSTE CON 4 LUMINARIAS DE 350 WATTS AV. PASEOS DE LOS POETAS Y CALLE FELIPE ÁNGELES,FORTALECER	CONTRATO	SAN MARCOS HUIXTOCO	19,515	260102	395,666.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	395,666.00
119	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 SUPERPOSTE CON 4 LUMINARIAS DE 350 WATTS ÁREA COMÚN AV. PASEOS DE LOS POETAS Y CIRCUITO MARIO	CONTRATO	SAN MARCOS HUIXTOCO	19,515	260102	395,666.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	395,666.00
120	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 SUPERPOSTE CON 4 LUMINARIAS DE 350 WATTS ÁREA COMÚN EN CALLE NORTE 15 Y ORIENTE 42,FORTALECER EL	CONTRATO	COL. UNIÓN DE GUADALUPE	19,515	260102	395,666.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	395,666.00
121	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 SUPERPOSTE CON 4 LUMINARIAS DE 350 WATTS ÁREA COMÚN EN CALLE NORTE 15 CASI ESQUINA RUIZ	CONTRATO	COL. UNIÓN DE GUADALUPE	2,135	260102	395,666.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	395,666.00
122	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 SUPERPOSTE CON 4 LUMINARIAS DE 350 WATTS ÁREA COMÚN EN CALLE ORIENTE 42 ENTRE NORTE 11 Y NORTE	CONTRATO	COL. UNIÓN DE GUADALUPE	2,135	260102	395,666.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	395,666.00
123	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 SUPERPOSTE CON 4 LUMINARIAS DE 350 WATTS ÁREA LIBRE CALLE 2 DE ABRIL Y 10 DE MAYO,FORTALECER EL	CONTRATO	COL. SAN MIGUEL JACALONES	9,178	260102	395,666.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	395,666.00
124	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 SUPERPOSTE CON 4 LUMINARIAS DE 350 WATTS ÁREA COMÚN EN CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PORTAL DEL	CONTRATO	CONJUNTO URBANO PORTAL DE CHALCO	17,171	260102	395,666.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	395,666.00



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

CHALCO

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE CHALCO							No. 0009							
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F. Fin	Presup Anual Autorizado	1er TRIM		2do TRIM		3er TRIM		4to TRIM	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido
125	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 SUPERPOSTE CON 4 LUMINARIAS DE 350 WATTS PORTAL DEL CIELO Y PORTAL DEL SOL CON BOULEVARD ARTURO	CONTRATO	CONJUNTO URBANO PORTAL DE CHALCO.	12,706	260102	395,666.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	395,666.00
126	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 SUPERPOSTE CON 4 LUMINARIAS DE 350 WATTS CALLE HIDALGO Y CALLE NACIONAL (EXPLANADA);FORTALECER EL	CONTRATO	SANTA MARÍA HUEXOCULCO	17,171	260102	395,666.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	395,666.00
06	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL DEL NUEVO PANTEÓN;AMPLIAR LA CANTIDAD Y CALIDAD DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DESTINADOS PARA LA	CONTRATO	SAN JUAN Y SAN PEDRO TEZOMPA	1,500	120102	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0
93	CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS PARA PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL;AMPLIAR LA CANTIDAD Y CALIDAD DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DESTINADOS PARA LA	CONTRATO	COL. CULTURAS DE MÉXICO	4,300	260101	3,407,105.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	3,407,105.17
101	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL DEL PANTEÓN DE LA COMUNIDAD DE SANTA CATARINA AYOTZINGO;FORTALECER EL EQUIPAMIENTO E	CONTRATO	SANTA CATARINA AYOTZINGO	1,500	260102	2,998,473.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	2,998,473.25
07	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA, PRIMER CUADRO DEL MUNICIPIO, CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE PORFIRIO DÍAZ, ENSEÑANZA TÉCNICA,	CONTRATO	COL. CENTRO, CABECERA MUNICIPAL	1,500	120102	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0
09	REHABILITACIÓN DE TEATRO CHICHICUEPON, CALLE TIZAPA S/N;FORTALECER EL EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA URBANA EN EL	CONTRATO	COL. CASCO DE SAN JUAN	50,000	120102	2,911,479.00	0.00	0.00	0.00	0.0	99.04	2,863,409.89	0.00	0.0
31	MEJORAMIENTO DE MERCADO, CALLE FRANCISCO VILLA;FORTALECER EL EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA URBANA EN EL MUNICIPIO, MEDIANTE	CONTRATO	COL. COVADONGA	3,500	250101	568,786.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	568,786.39
32	MEJORAMIENTO DE MERCADO, CALLE EDUCACIÓN;FORTALECER EL EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA URBANA EN EL MUNICIPIO, MEDIANTE	CONTRATO	COL. NUEVA SAN ISIDRO	3,500	250101	641,108.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	641,107.72
33	MEJORAMIENTO DE MERCADO, CALLE 5 DE MAYO;FORTALECER EL EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA URBANA EN EL MUNICIPIO, MEDIANTE	CONTRATO	COL. TRES MARÍAS	3,500	250101	641,108.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	641,107.72
73	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES EN VENTANAS Y PUERTAS DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN SOCIAL;FORTALECER EL EQUIPAMIENTO E	CONTRATO	CHALCO	600	250102	1,382,557.00	0.00	0.00	0.00	0.0	100.00	1,382,557.04	0.00	0.0
74	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGRARISTA;FORTALECER EL EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA URBANA	CONTRATO	COL. AGRARISTA	500	250102	660,582.00	0.00	0.00	0.00	0.0	100.00	660,582.29	0.00	0.0
75	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN ÁREAS EXTERIORES DE AULA UBICADA EN C-2 CHALCO;FORTALECER EL EQUIPAMIENTO E	CONTRATO	COL. CASCO DE SAN JUAN	10,000	250102	82,130.00	0.00	0.00	0.00	0.0	100.00	82,129.83	0.00	0.0
76	REHABILITACIÓN DE PLAFOND EN MÓDULOS SANITARIOS DEL TEATRO CHICHICUEPON, CALLE TIZAPA S/N;FORTALECER EL EQUIPAMIENTO E	CONTRATO	COL. CASCO DE SAN JUAN	1,500	250102	62,621.00	0.00	0.00	0.00	0.0	100.00	62,620.57	0.00	0.0
77	REHABILITACIÓN DE SALA DE JUNTAS Y DE ACCESO PRINCIPAL EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS;FORTALECER EL EQUIPAMIENTO E	CONTRATO	COL. CASCO DE SAN JUAN	500	250102	58,017.00	0.00	0.00	0.00	0.0	100.00	58,017.00	0.00	0.0
78	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN LADO ORIENTE Y NORTE DEL PREDIO QUE OCUPA EL EDIFICIO DEL PALACIO MUNICIPAL;FORTALECER EL	CONTRATO	COL. CENTRO	1,500	250102	630,075.00	0.00	0.00	0.00	0.0	100.00	630,074.76	0.00	0.0
79	REHABILITACIÓN DE DIVERSAS ÁREAS DEL PALACIO MUNICIPAL, CALLE REFORMA NO. 4;FORTALECER EL EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA	CONTRATO	COL. CENTRO	1,500	250102	84,462.00	0.00	0.00	0.00	0.0	100.00	84,461.54	0.00	0.0
80	REHABILITACIÓN DE OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CALLE REFORMA NO. 4;FORTALECER EL EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA	CONTRATO	COL. CENTRO	50,000	250102	1,617,427.00	0.00	0.00	0.00	0.0	100.00	1,617,426.95	0.00	0.0
81	MANTENIMIENTO DE PUERTA PRINCIPAL DE ACCESO A LOS 28 CENTROS DE ATENCIÓN SOCIAL (CAS);FORTALECER EL EQUIPAMIENTO E	CONTRATO	MUNICIPIO DE CHALCO	150,000	250102	73,050.00	0.00	0.00	0.00	0.0	100.00	73,050.44	0.00	0.0
82	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y ROTULACIÓN DE LETRERO VERTICAL INFORMATIVO A BASE DE ESTRUCTURA METÁLICA, EN LOS 28 CENTROS DE	CONTRATO	MUNICIPIO DE CHALCO	150,000	250102	163,900.00	0.00	0.00	0.00	0.0	100.00	163,899.60	0.00	0.0
83	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, SAN GREGORIO CUAUTZINGO;FORTALECER EL EQUIPAMIENTO E	CONTRATO	SAN GREGORIO CUAUTZINGO	500	250102	599,266.00	0.00	0.00	0.00	0.0	100.00	599,266.09	0.00	0.0



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

CHALCO

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE CHALCO											No.		0009	
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er TRIM		2do TRIM		3er TRIM		4to TRIM	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido
84	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, SAN PABLO ATLAZALPAN;AMPLIAR LA CANTIDAD Y CALIDAD DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS	CONTRATO	SAN PABLO ATLAZALPAN	400	250102	565,558.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	565,558.28
85	REHABILITACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, SANTA CATARINA AYOTZINGO;FORTALECER EL	CONTRATO	SANTA CATARINA AYOTZINGO	500	250102	283,127.00	0.00	0.00	0.00	0.0	100.00	283,126.52	0.00	0.0
86	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL LADO PONIENTE DEL ALMACÉN MUNICIPAL;FORTALECER EL EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA URBANA	CONTRATO	SANTA CRUZ AMALINALCO	10,000	250102	752,686.00	0.00	0.00	0.00	0.0	100.00	752,685.75	0.00	0.0
34	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE;OPERACIÓN Y EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA	CONTRATO	SAN GREGORIO CUAUTZINGO	1,500	250101	1,088,361.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	99.76	1,085,745.65
35	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE;OPERACIÓN Y EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA	CONTRATO	LA CANDELARIA TLAPALA	1,500	250101	736,450.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	736,450.21
36	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE;OPERACIÓN Y EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA	CONTRATO	SAN MARCOS HUIXTOCO	1,500	250101	1,089,500.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	1,089,500.30
37	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, NO. 1;OPERACIÓN Y EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA	CONTRATO	SAN MARTÍN CUAUTLÁLPAN	1,500	250101	761,480.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	99.71	759,293.74
38	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, NO. 2;OPERACIÓN Y EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA	CONTRATO	SAN MARTÍN CUAUTLÁLPAN	1,500	250101	501,700.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	99.99	501,663.03
39	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE;OPERACIÓN Y EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA	CONTRATO	SAN LUCAS AMALINALCO	1,500	250101	555,802.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	555,801.61
65	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 3.5X3.5 MTS. VARIAS COMUNIDADES;FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN COORDINADA DEL SECTOR	CONTRATO	MUNICIPIO DE CHALCO	220	250218	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	2,800,000.00
40	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL, PREESCOLAR FELIPE VILLANUEVA;APOYO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO EN MATERIA DE	CONTRATO	COL. FRATERNIDAD ANTORCHISTA	166	250101	1,200,524.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	1,200,524.04
41	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, PRIMARIA HÉCTOR XIMÉNEZ GONZÁLEZ;APOYO MUNICIPAL PARA EL	CONTRATO	COL. JARDINES DE CHALCO	220	250101	1,485,006.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	1,485,006.00
42	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, PREESCOLAR CHIMALPAHIN, CALLE MANUEL ÁVILA CAMACHO;APOYO	CONTRATO	COL. UNIÓN DE GUADALUPE	212	250101	1,160,496.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	1,160,495.51
43	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA, CALLE NORTE 11;APOYO	CONTRATO	COL. UNIÓN DE GUADALUPE	612	250101	1,765,937.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	1,765,936.52
44	MEJORAMIENTO DE MÓDULO SANITARIO, ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA INDUSTRIAL Y COMERCIAL NO. 104 JUANA DE ASBAJE;APOYO MUNICIPAL	CONTRATO	COL. UNIÓN DE GUADALUPE	750	250101	364,356.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	364,356.29
45	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, PREESCOLAR FEDERICO FROEBEL, CALLE BENITO JUÁREZ;APOYO	CONTRATO	SAN GREGORIO CUAUTZINGO	165	250101	1,159,758.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	1,159,758.10
46	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO, ESCUELA PRIMARIA PABLO NERUDA;APOYO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO EN MATERIA DE	CONTRATO	SAN JUAN Y SAN PEDRO TEZOMPA	180	250101	800,592.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	800,591.70
47	MEJORAMIENTO DE MÓDULO SANITARIO, PREESCOLAR JAIME TORRES BODET, CAMINO AL PANTEÓN;APOYO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO EN	CONTRATO	SAN JUAN Y SAN PEDRO TEZOMPA	247	250101	472,088.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	472,087.82
48	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, ESCUELA PRIMARIA NIÑO ARTILLERO, C. FRANCISCO I.	CONTRATO	SAN LUCAS AMALINALCO	560	250101	1,967,635.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	1,967,634.62
49	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA, TELESECUNDARIA ANTONIO MARÍA BUCARELI;APOYO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO EN MATERIA DE	CONTRATO	SAN MARCOS HUIXTOCO	157	250101	398,361.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	398,361.14
50	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, ESCUELA SECUNDARIA GENERAL OF. NO. 0929 JUSTO SIERRA CALLE	CONTRATO	SAN MARTÍN CUAUTLÁLPAN	209	250101	2,001,401.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	2,001,400.50



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

CHALCO

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE CHALCO							No. 0009							
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F. Fin	Presup Anual Autorizado	1er TRIM		2do TRIM		3er TRIM		4to TRIM	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido
51	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA, JARDÍN DE NIÑOS MANUEL GUTIERREZ NAJERA CALLEJÓN BALBUENA S/N;APOYO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO	CONTRATO	SAN MATEO HUITZILZINGO	254	250101	445,448.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	99.99	445,418.25
52	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL TELESECUNDARIA IGNACIO ALLENDE;APOYO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO EN MATERIA DE	CONTRATO	SAN MATEO HUITZILZINGO	315	250101	525,879.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	525,879.00
53	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA, SECUNDARIA 0954 JOSE VASCONCELOS;APOYO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO EN MATERIA DE	CONTRATO	SAN MATEO TEZOQUIPAN MIRAFLORES	250	250101	408,205.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	408,204.87
54	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL TELESECUNDARIA OFICIAL 0553 EMIILIANO ZAPATA;APOYO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO EN MATERIA DE	CONTRATO	SAN PABLO ATLAZALPAN	382	250101	1,867,225.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	1,867,225.17
55	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, ESCUELA PRIMARIA JOSÉ VICENTE VILLADA;APOYO MUNICIPAL PARA	CONTRATO	SAN PABLO ATLAZALPAN	610	250101	1,945,964.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	1,945,963.91
56	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ ARRATIA CALLE EMILIANO	CONTRATO	SANTA CATARINA AYOTZINGO	117	250101	1,151,203.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	1,151,202.86
57	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, PREESCOLAR LUISA ISABEL CAMPOS DE JIMENEZ CANTÚ, CALLE	CONTRATO	SANTA CATARINA AYOTZINGO	235	250101	1,147,565.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	1,147,565.04
58	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA, ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO CALLE GUADALUPE VICTORIA NO. 5;APOYO MUNICIPAL PARA EL	CONTRATO	SANTA MARÍA HUEXOCULCO	153	250101	411,516.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	411,515.84
59	CONSTRUCCIÓN DE AULA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN;APOYO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA,	CONTRATO	SAN MARCOS HUIXTOCO	650	250101	899,427.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	899,427.44
87	REHABILITACIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL 1033 RICARDO FLORES MAGÓN;APOYO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO EN	CONTRATO	SAN MARCOS HUIXTOCO	200	250102	413,563.00	0.00	0.00	0.00	0.0	100.00	413,563.22	0.00	0.0
94	MEJORAMIENTO DE MÓDULO SANITARIO, ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INEZ DE LA CRUZ. CCT: 15EP1593F;APOYO MUNICIPAL PARA EL	CONTRATO	BARRIO SAN ANTONIO	346	260101	650,602.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	650,601.66
95	MEJORAMIENTO DE MÓDULO SANITARIO, ESCUELA SECUNDARIA MANUEL HINOJOSA CCT: 15EES0222A;APOYO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO EN	CONTRATO	COL. CASCO DE SAN JUAN	499	260101	657,403.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	657,402.57
96	CONSTRUCCIÓN DE EXPLANADA EN ESCUELA PRIMARIA CARMEN SERDÁN. CCT:15EP1958B;APOYO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO EN MATERIA DE	CONTRATO	COL. SAN MIGUEL JACALONES II	450	260101	652,507.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	652,507.26
97	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA, PREESCOLAR SIMÓN CASTILLO MONTES CALLE SAN FRANCISCO S/N. CCT: 15DJN0969F;APOYO MUNICIPAL PARA EL	CONTRATO	SAN MARTÍN XICO NUEVO	157	260101	558,425.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	558,424.97
98	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA, ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD CALLE CIRUELA S/N. CCT: 15EP14732K;APOYO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO EN	CONTRATO	SAN MATEO TEZOQUIPAN MIRAFLORES	346	260101	559,298.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	559,298.39
99	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA, ESCUELA PRIMARIA CUAUHTÉMOC AV. MEXICO S/N LOMAS DE SAN PABLO ATLAZALPAN CCT: 15EP13068A1;APOYO	CONTRATO	SAN PABLO ATLAZALPAN	387	260101	558,427.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	558,426.76
60	ELECTRIFICACIÓN DE LAS CALLES: MARGARITAS, SAN ISIDRO, NOCHE BUENA, ARBOLITOS, ALCATRAZ, AZUCENAS PTE., ORQUIDEAS, CANDELARIA, LILA,	CONTRATO	LA CANDELARIA TLAPALA	2,144	250101	4,569,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	4,569,000.00
61	ELECTRIFICACIÓN DE LAS CALLES: TULIPAN, ORQUIDEAS, MARGARITAS, AZUCENA, LIRIOS, AMAPOLAS, GARDENIAS, DE LA ROSA Y AV. LAS FLORES,	CONTRATO	SAN MARCOS HUIXTOCO	1,017	250101	2,726,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	2,726,000.00
62	ELECTRIFICACIÓN DE LA CALLE LERDO ENTRE CALLE MORELOS Y LÍMITE URBANO;ATENDER LA DEMANDA ACTUAL Y EL REZAGO EN EL SERVICIO	CONTRATO	SAN PABLO ATLAZALPAN	113	250101	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	141,000.00
63	ELECTRIFICACIÓN DE LA CALLE 5TO ORIENTE, ENTRE C. INDEPENDENCIA Y C. NICOLÁS BRAVO;ATENDER LA DEMANDA ACTUAL Y EL REZAGO EN EL	CONTRATO	SANTA MARÍA HUEXOCULCO	113	250101	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	235,000.00
64	ELECTRIFICACIÓN DE LA CALLE 1RA DE TIZAPA, ENTRE C. BODEGAS Y ALLENDE;ATENDER LA DEMANDA ACTUAL Y EL REZAGO EN EL SERVICIO	CONTRATO	BARRIO SAN FRANCISCO	113	250101	329,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	329,000.00



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

CHALCO

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE CHALCO											No. 0009			
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er TRIM		2do TRIM		3er TRIM		4to TRIM	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICA MUNICIPAL

TITULAR DE LA UIPE

TESORERA MUNICIPAL

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

C. JOSE MIGUEL GUTIERREZ MORALES

M. EN D. ROSALBA JIMENEZ RAMIREZ

LIC. MARCO ANTONIO SOTO DE LA TORRE

LC.MA DEL ANGEL HERNANDEZ CASTAÑEDA

ING. LEONEL MIGUEL BRUGADA

Fecha de elaboración:

Día	Mes	Año
30	01	2021