



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
CHALCO

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE CHALCO							No. 0009							
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er TRIM		2do TRIM		3er TRIM		4to TRIM	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido
01FISM2	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE ORIENTE 55,REDUCIR EL REZAGO EN MATERIA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN E	CONTRATO	COL. UNIÓN DE GUADALUPE	650	250101	7,000,000.00	0.00	0.00						
02FISM2	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE ORIENTE 45,REDUCIR EL REZAGO EN MATERIA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN E	CONTRATO	COL. UNIÓN DE GUADALUPE	650	250101	5,000,000.00	0.00	0.00						
03FISM2	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE RUISEÑOR,REDUCIR EL REZAGO EN MATERIA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN E	CONTRATO	SAN MATEO TEZOQUIPAN MIRAFLORES	250	250101	2,000,000.00	0.00	0.00						
04FISM2	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE OTOMIES,REDUCIR EL REZAGO EN MATERIA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN E	CONTRATO	COL. CULTURAS DE MÉXICO	650	250101	5,000,000.00	0.00	0.00						
05FISM2	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE NIÑOS HÉROES,REDUCIR EL REZAGO EN MATERIA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN E	CONTRATO	SAN MARTÍN CUAUTLÁLPAN	700	250101	6,583,028.00	0.00	0.00						
06FISM2	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE BUGAMBILIA,REDUCIR EL REZAGO EN MATERIA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN E	CONTRATO	COL. NUEVA SAN ISIDRO	250	250101	2,231,114.00	0.00	0.00						
07FISM2	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE COLOSIO,REDUCIR EL REZAGO EN MATERIA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN E	CONTRATO	COL. COVADONGA	350	250101	4,000,000.00	0.00	0.00						
08FISM2	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE PINO,REDUCIR EL REZAGO EN MATERIA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN E	CONTRATO	SAN PABLO ATLAZALPAN	400	250101	4,500,000.00	0.00	0.00						
09FISM2	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE DURAZNO,REDUCIR EL REZAGO EN MATERIA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN E	CONTRATO	COL. NUEVA SAN MIGUEL	250	250101	2,097,568.00	0.00	0.00						
53FISM2	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE ARBOLEDAS,REDUCIR EL REZAGO EN MATERIA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN E	CONTRATO	SAN LUCAS AMALINALCO	250	250101	3,800,000.00	0.00	0.00						
54FISM2	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE OYAMEL,REDUCIR EL REZAGO EN MATERIA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN E	CONTRATO	SAN MARTÍN XICO NUEVO	250	250101	2,114,000.00	0.00	0.00						
55FISM2	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE ÁLVARO OBREGÓN,REDUCIR EL REZAGO EN MATERIA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN E	CONTRATO	COL. COVADONGA	300	250101	3,500,000.00	0.00	0.00						
56FISM2	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE NARANJO,REDUCIR EL REZAGO EN MATERIA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN E	CONTRATO	COL. MARCO ANTONIO SOSA	400	250101	4,074,212.00	0.00	0.00						
1FEFOM2	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE CAMINO A CBT,REDUCIR EL REZAGO EN MATERIA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN E	CONTRATO	SAN JUAN TEZOMPA	750	260101	5,000,000.00	0.00	0.00						
2FEFOM2	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE GUADALUPE VICTORIA,REDUCIR EL REZAGO EN MATERIA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES	CONTRATO	SANTA MARÍA HUEXOCULCO	850	260101	6,253,008.00	0.00	0.00						
10FISM2	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE BUGAMBILIA AMPLIACIÓN ZAPATA,MEJORAR LA IMAGEN URBANA DE LAS COMUNIDADES E	CONTRATO	COL. EMILIANO ZAPATA	600	250101	3,000,000.00	0.00	0.00						
11FISM2	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS,CONSERVAR Y MANTENER UN CONSTANTE Y ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE	CONTRATO	SAN GREGORIO CUAUTZINGO	450	250101	500,000.00	0.00	0.00						
12FISM2	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS,CONSERVAR Y MANTENER UN CONSTANTE Y ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE	CONTRATO	COL. UNIÓN DE GUADALUPE	450	250101	500,000.00	0.00	0.00						
13FISM2	CONSTRUCCIÓN DE 2 CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS,CONSERVAR Y MANTENER UN CONSTANTE Y ÓPTIMO	CONTRATO	COL. EMILIANO ZAPATA	900	250101	1,000,000.00	0.00	0.00						
14FISM2	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS,CONSERVAR Y MANTENER UN CONSTANTE Y ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE	CONTRATO	SAN MIGUEL JACALONES II	450	250101	500,000.00	0.00	0.00						
15FISM2	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS,CONSERVAR Y MANTENER UN CONSTANTE Y ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE	CONTRATO	COL. NUEVA SAN MIGUEL	450	250101	500,000.00	0.00	0.00						



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
CHALCO

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE CHALCO							No. 0009							
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er TRIM		2do TRIM		3er TRIM		4to TRIM	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido
16FISM2	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS,CONSERVAR Y MANTENER UN CONSTANTE Y ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE	CONTRATO	SAN PABLO ATLAZALPAN	450	250101	500,000.00	0.00	0.00						
17FISM2	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS,CONSERVAR Y MANTENER UN CONSTANTE Y ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE	CONTRATO	SAN MARTÍN CUAUTLÁLPAN	450	250101	500,000.00	0.00	0.00						
18FISM2	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS,CONSERVAR Y MANTENER UN CONSTANTE Y ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE	CONTRATO	COL. NVA. SAN ANTONIO	450	250101	500,000.00	0.00	0.00						
57FISM2	REHABILITACIÓN DE PARQUE EN CALLE POPOCATEPETL Y CALLE IZTACCHUATL,CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE PLAZAS CÍVICAS Y	CONTRATO	SAN GREGORIO CUAUTZINGO	2,300	250101	3,000,000.00	0.00	0.00						
58FISM2	REHABILITACIÓN DE PARQUE, CALLE NACIONAL SN:CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES, CO	CONTRATO	SANTA MARÍA HUEXOCULCO	3,500	250101	1,000,000.00	0.00	0.00						
59FISM2	REHABILITACIÓN DE PLAZA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ESQ. CON CALLE EMLIANO ZAPATA,CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE PLAZAS CÍVICAS Y	CONTRATO	SAN MARTÍN CUAUTLÁLPAN	3,300	250101	3,000,000.00	0.00	0.00						
3FEFOM2	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA,CONSERVAR Y MANTENER UN CONSTANTE Y ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE	CONTRATO	COL. EMILIANO ZAPATA	3,500	260101	5,253,103.00	0.00	0.00						
19FISM2	MEJORAMIENTO DE MERCADO 19 DE MARZO, CALLE SAN JOSÉ,REHABILITAR LAS EDIFICACIONES URBANAS EXISTENTES, PARA FORTA	CONTRATO	COL. NUEVA SAN ISIDRO	3,500	250101	750,000.00	0.00	0.00						
20FISM2	MEJORAMIENTO DE MERCADO SAN ANTONIO, CALLE SAN RAFAEL,REHABILITAR LAS EDIFICACIONES URBANAS EXISTENTES, PARA	CONTRATO	COL. NUEVA SAN ANTONIO	3,500	250101	750,000.00	0.00	0.00						
21FISM2	MEJORAMIENTO DE MERCADO 5 DE MAYO, AV. JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ,REHABILITAR LAS EDIFICACIONES URBANAS EXISTENTES, PARA	CONTRATO	COL. SAN MIGUEL JACALONES II	3,500	250101	750,000.00	0.00	0.00						
22FISM2	MEJORAMIENTO DE MERCADO 3 DE MAYO, AV. SAN JOSÉ,REHABILITAR LAS EDIFICACIONES URBANAS EXISTENTES, PARA FORTA	CONTRATO	COL. NUEVA SAN ISIDRO	3,500	250101	750,000.00	0.00	0.00						
23FISM2	MEJORAMIENTO DE MERCADO CULTURAS DE MÉXICO, CALLE CHALCHICUITLICHE ESQ. CON CALLE MIXTECAS,REHABILITAR LAS	CONTRATO	COL. CULTURAS DE MÉXICO	3,500	250101	750,000.00	0.00	0.00						
24FISM2	MEJORAMIENTO DE MERCADO JARDINES DE CHALCO, CALLE PALMA,REHABILITAR LAS EDIFICACIONES URBANAS EXISTENTES, PARA	CONTRATO	COL. JARDINES DE CHALCO	3,500	250101	750,000.00	0.00	0.00						
25FISM2	MEJORAMIENTO DE MERCADO 3 DE MARZO, CALLE FRANCISCO VILLA ESQ. CON SALINAS DE GORTARI,REHABILITAR LAS EDIFICACIONES URBANAS	CONTRATO	COL. COVADONGA	3,500	250101	750,000.00	0.00	0.00						
26FISM2	MEJORAMIENTO DE MERCADO 24 DE FEBRERO, CALLE 5 DE MAYO ESQ. AZUCENA,REHABILITAR LAS EDIFICACIONES URBANAS EXISTENTES, PARA	CONTRATO	COL. NUEVA SAN MIGUEL	3,500	250101	750,000.00	0.00	0.00						
27FISM2	MEJORAMIENTO DE MERCADO 21 DE MARZO, COL. TRES MARIAS CALLE SANTA CECILIA, CASI ESQ. CON NUESTRA SEÑ,REHABILITAR LAS	CONTRATO	COL. TRES MARIAS	3,500	250101	750,000.00	0.00	0.00						
28FISM2	MEJORAMIENTO DE MERCADO 12 DE DICIEMBRE, CALLE SAN RAFAEL ESQ. SAN PEDRO,REHABILITAR LAS EDIFICACIONES URBANAS EXISTENTES, PARA	CONTRATO	COL. NUEVA SAN MIGUEL	3,500	250101	750,000.00	0.00	0.00						
29FISM2	MEJORAMIENTO DE MERCADO 12 DE DICIEMBRE, CALLE RUIZ CORTINEZ ESQ. CALLE NORTE 13,REHABILITAR LAS EDIFICACIONES URBANAS	CONTRATO	COL. UNIÓN DE GUADALUPE	3,500	250101	750,000.00	0.00	0.00						
30FISM2	MEJORAMIENTO DE MERCADO UNIÓN DE GUADALUPE, CALLE ORIENTE 34,REHABILITAR LAS EDIFICACIONES URBANAS EXISTENTES, PARA FORTA	CONTRATO	COL. UNIÓN DE GUADALUPE	3,500	250101	750,000.00	0.00	0.00						
31FISM2	MEJORAMIENTO DE MERCADO HERMENEGILDO GALEANA,REHABILITAR LAS EDIFICACIONES URBANAS EXISTENTES, PARA FORTA	CONTRATO	COL. EMILIANO ZAPATA	3,500	250101	750,000.00	0.00	0.00						
32FISM2	CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO, DOTAR A LA POBLACIÓN DE AGUA POTABLE EN CANTIDAD Y CALIDAD P	CONTRATO	SAN GREGORIO CUAUTZINGO	6,000	250101	6,500,000.00	0.00	0.00						



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
CHALCO

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE CHALCO							No. 0009							
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er TRIM		2do TRIM		3er TRIM		4to TRIM	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido
33FISM2	REHABILITACIÓN DE 6 POZOS: OPERACIÓN Y EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA I	CONTRATO	CHALCO	100,000	250101	4,860,000.00	0.00	0.00						
01FISE	CONSTRUCCIÓN DE 55 CUARTOS DORMITORIOS DE 3.5X3.5 MTS, EN VARIAS LOCALIDADES:FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN COORDINADA DEL SECTOR	CONTRATO	MUNICIPIO DE CHALCO	220	250218	4,000,000.00	0.00	0.00						
34FISM2	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA:ACCIONES DE APOYO	CONTRATO	COL. EMILIANO ZAPATA	163	250101	1,015,836.00	0.00	0.00						
35FISM2	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, PREESCOLAR FELIPE VILLANUEVA:ACCIONES DE APOYO	CONTRATO	COL. FRATERNIDAD ANTORCHISTA	138	250101	1,015,836.00	0.00	0.00						
36FISM2	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, PREESCOLAR LUISA ISABEL CAMPOS :ACCIONES DE APOYO	CONTRATO	SANTA CATARINA AYOTZINGO	235	250101	1,015,836.00	0.00	0.00						
37FISM2	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA, CAL:ACCIONES DE APOYO	CONTRATO	COL. UNIÓN DE GUADALUPE	612	250101	2,031,675.00	0.00	0.00						
38FISM2	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, JARDIN DE NIÑOS JOSÉ MARÍA GONZÁ:ACCIONES DE APOYO	CONTRATO	SANTA CATARINA AYOTZINGO	117	250101	1,015,836.00	0.00	0.00						
39FISM2	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, ESCUELA PRIMARIA CULTURAS PREHIS:ACCIONES DE APOYO	CONTRATO	SAN PABLO ATLAZALPAN	300	250101	1,015,836.00	0.00	0.00						
40FISM2	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, ESCUELA SECUNDARIA GENERAL OF. N:ACCIONES DE APOYO	CONTRATO	SAN MARTÍN CUAUTLÁLPAN	209	250101	2,031,675.00	0.00	0.00						
41FISM2	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, PRIMARIA HÉCTOR XIMÉNEZ GONZÁLEZ:ACCIONES DE APOYO	CONTRATO	COL. JARDINES DE CHALCO	220	250101	2,031,675.00	0.00	0.00						
42FISM2	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, ESCUELA PRIMARIA JOSÉ VICENTE:ACCIONES DE APOYO	CONTRATO	SAN PABLO ATLAZALPAN	610	250101	2,031,676.00	0.00	0.00						
43FISM2	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA, JARDÍN DE NIÑOS MANUEL GUTIERREZ NAJERA CALLEJÓN BALBUENA SIN:ACCIONES DE APOYO MUNICIPAL PARA EL	CONTRATO	SAN MATEO HUITZILZINGO	254	250101	544,743.00	0.00	0.00						
44FISM2	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA, ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO CALLE GUADALUPE VICTORIA NO. 5:ACCIONES DE APOYO MUNICIPAL PARA	CONTRATO	SANTA MARÍA HUEXOCULCO	153	250101	544,743.00	0.00	0.00						
45FISM2	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA, ESCUELA PRIMARIA CARLOS CHÁVEZ AV. MAGNOLIAS, ESQ. CALLE DALIAS:ACCIONES DE APOYO MUNICIPAL PARA EL	CONTRATO	COL. JARDINES DE CHALCO	505	250101	544,743.00	0.00	0.00						
46FISM2	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA, TELESECUNDARIA MARÍA ANTONIO BUCARELI:ACCIONES DE APOYO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO EN	CONTRATO	SAN MARCOS HUIXTOCO	157	250101	544,743.00	0.00	0.00						
47FISM2	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA, SECUNDARIA 0954 JOSÉ VASCONCELOS:ACCIONES DE APOYO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO EN	CONTRATO	SAN MATEO TEZOQUIPAN MIRAFLORES	250	250101	544,743.00	0.00	0.00						
48FISM2	MEJORAMIENTO DE MÓDULO SANITARIO, PREESCOLAR JAIME TORRES BODET CAMINO AL PANTEÓN:ACCIONES DE APOYO MUNICIPAL PARA EL	CONTRATO	SAN JUAN Y SAN PEDRO TEZOMPA	247	250101	650,000.00	0.00	0.00						
49FISM2	MEJORAMIENTO DE MÓDULO SANITARIO, TELESECUNDARIA IGNACIO ALLENDE:ACCIONES DE APOYO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO EN	CONTRATO	SAN MATEO HUITZILZINGO	315	250101	650,000.00	0.00	0.00						
50FISM2	MEJORAMIENTO DE MÓDULO SANITARIO, ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA INDUSTRIAL Y COMERCIAL NO. 104 JUANA DE:ACCIONES DE APOYO	CONTRATO	COL. UNIÓN DE GUADALUPE	750	250101	650,000.00	0.00	0.00						
51FISM2	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO, ESCUELA PRIMARIA PABLO NERUDA:ACCIONES DE APOYO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO EN	CONTRATO	SAN JUAN Y SAN PEDRO TEZOMPA	180	250101	930,453.00	0.00	0.00						
60FISM2	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, ESCUELA TELESECUNDARIA CUAUHTEMO:ACCIONES DE APOYO	CONTRATO	SAN MIGUEL JACALONES II	238	250101	2,031,676.00	0.00	0.00						



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
CHALCO

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE CHALCO											No. 0009			
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er TRIM		2do TRIM		3er TRIM		4to TRIM	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido
61FISM2	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, ESCUELA TELESECUNDARIA CUAUHTEMOACCIONES DE APOYO	CONTRATO	COL. AGRARISTA	200	250101	2,031,676.00	0.00	0.00						
62FISM2	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NO.64:ACCIONES DE APOYO	CONTRATO	COL. JARDINES DE CHALCO	343	250101	2,031,676.00	0.00	0.00						
63FISM2	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, PREESCOLAR GUADALUPE VICTORIAACCIONES DE APOYO	CONTRATO	COL. UNIÓN DE GUADALUPE	300	250101	1,015,836.00	0.00	0.00						
64FISM2	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, PREESCOLAR 21 DE MARZOACCIONES DE APOYO MUNICIPAL PARA	CONTRATO	COL. COVADONGA	200	250101	1,015,836.00	0.00	0.00						
65FISM2	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, ESCUELA PRIMARIA CULTURAS PREHISACCIONES DE APOYO	CONTRATO	SAN PABLO ATLAZALPAN	300	250101	1,015,836.00	0.00	0.00						
66FISM2	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, PREESCOLAR FRIDA KHALOACCIONES DE APOYO MUNICIPAL PARA	CONTRATO	COL. JARDINES DE CHALCO	192	250101	1,015,836.00	0.00	0.00						
67FISM2	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, ESCUELA PRIMARIA CARMEN SERDÁNACCIONES DE APOYO	CONTRATO	SAN MIGUEL JACALONES II	403	250101	1,771,749.00	0.00	0.00						
68FISM2	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL, PREESCOLAR SIMÓN CASTILLO MONTES CALLE SAN FRANCISCO SINACCIONES DE APOYO MUNICIPAL PARA	CONTRATO	SAN MARTÍN XICO NUEVO	157	250101	400,000.00	0.00	0.00						
69FISM2	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL, PREESCOLAR NEZAHUALPILLI, CALLE PRIVADA DE PIVOACCIONES DE APOYO MUNICIPAL PARA EL	CONTRATO	COL. FRATERNIDAD ANTOCHISTA	157	250101	350,000.00	0.00	0.00						
70FISM2	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL, TELESECUNDARIA OFICIAL 0553 EMILIANO ZAPATAACCIONES DE APOYO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO	CONTRATO	SAN PABLO ATLAZALPAN	382	250101	2,352,439.00	0.00	0.00						
71FISM2	CONSTRUCCIÓN DE AULA, ESCUELA PRIMARIA CARLOS CHÁVEZACCIONES DE APOYO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO EN MATERIA DE	CONTRATO	COL. JARDINES DE CHALCO	505	250101	544,744.00	0.00	0.00						
72FISM2	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS, ESCUELA SECUNDARIA NO.837 HÉCTOR XIMÉNEZ GONZÁLEZACCIONES DE APOYO MUNICIPAL PARA EL	CONTRATO	SAN MARCOS HUIXTOCO	272	250101	1,089,484.00	0.00	0.00						
4FEFOM2	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, PREESCOLAR CONSUELO R. DE FERNÁNACCIONES DE APOYO	CONTRATO	SAN MATEO TEZOQUIPAN MIRAFLORES	387	260101	2,031,674.00	0.00	0.00						
5FEFOM2	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA, ESCUELA PRIMARIA CUAUHTÉMOC AV. MEXICO SIN LOMAS DE SAN PABLO ATLAZALPANACCIONES DE APOYO	CONTRATO	SAN PABLO ATLAZALPAN	387	260101	544,743.00	0.00	0.00						
6FEFOM2	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA, ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD CALLE CIRUELA SINACCIONES DE APOYO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO EN	CONTRATO	SAN MATEO TEZOQUIPAN MIRAFLORES	346	260101	544,743.00	0.00	0.00						
7FEFOM2	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA, PREESCOLAR SIMÓN CASTILLO MONTES CALLE SAN FRANCISCO SINACCIONES DE APOYO MUNICIPAL PARA EL	CONTRATO	SAN MARTÍN XICO NUEVO	157	260101	544,744.00	0.00	0.00						
8FEFOM2	MEJORAMIENTO DE MÓDULO SANITARIO, ESCUELA PRIMARIA MANUEL HINOJOSAACCIONES DE APOYO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO EN	CONTRATO	COL. CASCO DE SAN JUAN	499	260101	650,000.00	0.00	0.00						
9FEFOM2	MEJORAMIENTO DE MÓDULO SANITARIO, ESCUELA PREPARATORIA NO. 342ACCIONES DE APOYO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO EN MATERIA DE	CONTRATO	SAN MATEO TEZOQUIPAN MIRAFLORES	346	260101	650,000.00	0.00	0.00						
52FISM2	AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN, EN ZONAS MARGINADAS, ATENDER LA DEMANDA ACTUAL Y EL REZAGO EN EL SERVICIO	CONTRATO	CHALCO	3,500	250101	8,000,000.00	0.00	0.00						



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
 CHALCO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

PbRM-11	Seguimiento trimestral del programa anual de obras
---------	--

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE CHALCO											No. 0009			
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er TRIM		2do TRIM		3er TRIM		4to TRIM	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICA MUNICIPAL

TITULAR DE LA UIPPE

TESORERA MUNICIPAL

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

C. JOSE MIGUEL GUTIERREZ MORALES

M. EN D. ROSALBA JIMENEZ RAMIREZ

LIC. MARCO ANTONIO SOTO DE LA TORRE

LC.MA DEL ANGEL HERNANDEZ CASTAÑEDA

ING. LEONEL MIGUEL BRUGADA

Fecha de elaboración:

Día	Mes	Año
05	05	2020