2. Destino del Gasto. -Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN) 2025. (CUARTO TRIMESTRE)

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2025	4	MEX250202529179	Proyecto de inversión	7000000	{ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5000000.0, modificado:5000000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CONSISTENTE EN EL SUBCOLECTOR FERROCARRIL UBICADO EN CALLE FERROCARRIL DE CALLE ARBOLEDAS A AQUILES SERDÁN COLONIA EMILIANO ZAPATA - 48562	15	México	25	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Chalco	48562	S	2700	1800	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:365.4, meta_modificada:365.4}}	1	{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Calle FERROCARRIL SN Colonia EMILIANO ZAPATA 56608 CHALCO DE DÍAZ COVARRUBIAS, CHALCO ENTRE Calle ARBOLEDAS Y Calle AQUILES SERDAN Calle PLUTARCO E. CALLES EL SUBCOLECTOR FERROCARRIL UBICADO EN CALLE FERROCARRIL DE CALLE ARBOLEDAS, lon:-98.88593743, lat:19.28293244}}	16-06-2025	15-09-2025	5000000	5000000	5000000	5000000	5000000	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ODAPAS/CHALCO/SM-FAISMUN/OP/AD/002-2025, contratista:C. ALIBETH YANELY MAYA SANTANDER, convocante:MUNICIPIO DE CHALCO, monto:6489680.06	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:365.4}}	{2529179/proyecto_INICIO, 2529179/proyecto_PROCESO, 2529179/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	4	MEX250202529180	Proyecto de inversión	453188	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:453188.0, modificado:0.0}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE PROGRESO DE CALLE GUADALUPE VICTORIA A CALLE LORENZO ÁVILA, SAN LORENZO CHIMALPA - 47682	15	México	25	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Chalco	47682	S	1320	880	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:185.0, meta_modificada:0.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:25, localidad:11, direccion:Calle PROGRESO SN Pueblo SAN LORENZO CHIMALPA 56625 SAN LORENZO CHIMALPA, CHALCO ENTRE Calle GUADALUPE VICTORIA Y Calle LORENZO AVILA Calle GALEANA LA OBRA SE REALIZARA SOBRE CALLE PROGRESO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA A CALLE L, lon:-98.92032237, lat:19.24048771}}	26-05-2025	26-09-2025	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	{2529180/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA AUTORIZADA Y CANCELADA POR TEMAS SOCIALES, YA NO HAY REGISTRO EN MIDS, ASI COMO EN SIAVAMEN, trimestre:4.0, usuario:carolinagomezr, fecha:2026-01-15}, obs2:	Sin observaciones
2025	4	MEX250402608609	Proyecto de inversión	1200000	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1199617.43}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE USOS MÚLTIPLES EN PREESCOLAR 10 DE ABRIL, CALLE 30 DE ABRIL, COL. SAN MIGUEL JACALONES II - 131451	15	México	25	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Chalco	131451	S	78	52	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:152.25, meta_modificada:152.25}}	1	{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Calle 30 DE ABRIL SN Colonia SAN MIGUEL JACALONES II 56604 CHALCO DE DÍAZ COVARRUBIAS, CHALCO ENTRE Calle 10 DE MAYO Y Avenida SOLIDARIDAD Calle TULIPAN LA OBRA SE REALIZARÁ EN EL INTERIOR DE LA ESCUELA PREESCOLAR 10 DE ABRIL UBIC, lon:-98.90319845, lat:19.27227783}}	15-11-2025	15-12-2025	1199617.43	1199617.43	1199617.43	1199617.43	1199617.43	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR/DOP/CHA/FAISMUN-056-2025, contratista:KUATRO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHALCO, monto:1199617.43	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:152.25}}	{2608609/proyecto_INICIO, 2608609/proyecto_FIN, 2608609/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	4	MEX250402608608	Proyecto de inversión	2200000	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2200000.0, modificado:2106673.33}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE USOS MÚLTIPLES EN PRIMARIA NEZAHUALCÓYOTL, CALLE MEXICAS, COL. CULTURAS DE MÉXICO - 131492	15	México	25	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Chalco	131492	S	348	232	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:272.0, meta_modificada:272.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Calle MEXICAS SN Colonia CULTURAS DE MEXICO 56607 CHALCO DE DÍAZ COVARRUBIAS, CHALCO ENTRE Calle HUITZILOPOCHTLI Y Calle TEXCALTLIPOCA Calle MAYAS LA OBRA SE REALIZARÁ EN EL INTERIOR DE LA ESCUELA PRIMARIA NEZAHUALCÓYOTL UBICADA E, lon:-98.90618201, lat:19.27084019}}	15-11-2025	15-12-2025	2106673.33	2106673.33	2106673.33	2106673.33	2106673.33	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR/DOP/CHA/FAISMUN-057-2025, contratista:AGVA ARQUITECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHALCO, monto:2199420.44	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:272.0}}	{2608608/proyecto_FIN, 2608608/proyecto_INICIO, 2608608/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	4	MEX250402608606	Proyecto de inversión	2100000	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2100000.0, modificado:2099492.97}}	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NO. 110 LUIS G. URBINA, C. ENSEÑANZA TÉCNICA, COL. CENTRO - 131257	15	México	25	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Chalco	131257	S	228	152	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Calle ENSEÑANZA TECNICA SN Colonia CENTRO 56600 CHALCO DE DÍAZ COVARRUBIAS, CHALCO ENTRE Avenida CUAUHTEMOC Y Calle VICENTE GUERRERO Calle RIVA PALACIO LA OBRA SE REALIZARA EN LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL 110 LUIS G URBINA EN LA , lon:-98.89925612, lat:19.26315339}}	15-11-2025	15-12-2025	2099492.97	2099492.97	2099492.97	2099492.97	2099492.97	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR/DOP/CHA/FAISMUN-054-2025, contratista:NICAN CALTIA CONSTRCCIIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHALCO, monto:2099492.97	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}	{2608606/proyecto_INICIO, 2608606/proyecto_FIN, 2608606/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	4	MEX250402608605	Proyecto de inversión	2000000	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:1999788.21}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE USOS MÚLTIPLES EN PREESCOLAR GUSTAVO CAMPA, C. NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ, COL. TRES MARÍAS - 131352	15	México	25	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Chalco	131352	S	139	93	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:280.0, meta_modificada:280.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Calle NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ SN Colonia TRES MARIAS 56604 CHALCO DE DÍAZ COVARRUBIAS, CHALCO ENTRE Calle NUESTRA SEÑORA DE SAN JUAN Y Avenida 5 DE MAYO Calle NUESTRA SEÑORA DE LOURDES LA OBRA SE REALIZARÁ EN EL INTERIOR DE LA ES, lon:-98.90392847, lat:19.2754968}}	15-11-2025	15-12-2025	1999788.21	1999788.21	1999788.21	1999788.21	1999788.21	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR/DOP/CHA/FAISMUN-055-2025, contratista:AHESAN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHALCO, monto:1999788.21	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.0}}	{2608605/proyecto_FIN, 2608605/proyecto_PROCESO, 2608605/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	4	MEX250302572279	Proyecto de inversión	1399869.37	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1399869.37, modificado:1269974.55}}	CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN TELESECUNDARIA PLAN DE AYUTLA, CALLE VICENTE GUERRERO SAN LORENZO CHIMALPA - 109632	15	México	25	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Chalco	109632	S	178	120	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:25, localidad:11, direccion:Calle VICENTE GUERRERO SN Pueblo SAN LORENZO CHIMALPA 56625 SAN LORENZO CHIMALPA, CHALCO ENTRE Calle JUAN ESCUTIA Y Calle CAMINO REAL Calle GUADALUPE VICTORIA LA OBRA SE REALIZARÁ EN EL INTERIOR DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA PLAN D, lon:-98.92089151, lat:19.23778199}}	15-09-2025	15-11-2025	1269974.55	1269974.55	1269974.55	1269974.55	1269974.55	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR/DOP/CHA/FAISMUN-051-2025, contratista:C.REGINA LAURA PAEZ PUEGO, convocante:MUNICIPIO DE CHALCO, monto:1269974.55, importe_modificado:1269974.55	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{2572279/proyecto_INICIO, 2572279/proyecto_FIN, 2572279/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	4	MEX250302572277	Proyecto de inversión	1016406.4	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1016406.4, modificado:880999.84}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE USOS MULTIPLES EN PREESCOLAR DRA. MARÍA MONTESSORI, AV. VICENTE GUERRERO COLONIA CENTRO - 109627	15	México	25	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Chalco	109627	S	171	114	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:115.52, meta_modificada:115.52}}	1	{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Avenida VICENTE GUERRERO SN Colonia CENTRO 56600 CHALCO DE DÍAZ COVARRUBIAS, CHALCO ENTRE Avenida CUAUHTÉMOC PONIENTE Y Calle RIVAPALACIO Calle ENSEÑANZA TECNICA LA OBRA SE REALIZARA DENTRO DEL PLANTEL PREESCOLAR DRA. MARÍA MONTES, lon:-98.89828626, lat:19.26327653}}	15-09-2025	15-11-2025	880999.84	880999.84	880999.84	880999.84	880999.84	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR/DOP/CHA/FAISMUN-050-2025, contratista:SPORT CARGO INTERNATIONAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHALCO, monto:880999.84	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:115.52}}	{2572277/proyecto_INICIO, 2572277/proyecto_PROCESO, 2572277/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	4	MEX250202529183	Proyecto de inversión	1058300	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1058300.0, modificado:932062.29}}	REHABILITACIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN PREESCOLAR SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ CALLE FRANCISCO SARABIA, SAN MARTÍN CUAUTLALPAN - 43017	15	México	25	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Chalco	43017	S	138	92	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:25, localidad:14, direccion:Calle FRANCISCO SARABIA SN Pueblo SAN MARTIN CUAUTLALPAN 56644 SAN MARTÍN CUAUTLALPAN, CHALCO ENTRE Calle ADELITA Y Calle RICARDO VICTORIO Calle LIBERTAD LA OBRA SE REALIZARA DENTRO DEL PLANTEL EDUCATIVO PREESCOLAR SOR JUANA INÉS, lon:-98.83126032, lat:19.27232229}}	26-05-2025	26-09-2025	932062.29	932062.29	932062.29	932062.29	932062.29	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR/DOP/CHA/FAISMUN-036-2025, contratista:CONSTRUCCIONES AMATLCAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHALCO, monto:960598.6	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{2529183/proyecto_INICIO, 2529183/proyecto_PROCESO, 2529183/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	4	MEX250202529182	Proyecto de inversión	2986160	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2986160.0, modificado:2841951.8}}	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN CBT MAX SHEIN HEISLER CARRETERA CHALCO - MASECA S/N, SANTA CATARINA AYOTZINGO - 46716	15	México	25	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Chalco	46716	S	228	152	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1108.73, meta_modificada:1108.73}}	1	{geo1: {cve_municipio:25, localidad:20, direccion:Avenida CARRETERA CHALCO - MASECA SN Pueblo SANTA CATARINA AYOTZINGO 56623 SANTA CATARINA AYOTZINGO, CHALCO ENTRE Calle DEL FERROCARRIL Y Calle JAZMIN Avenida NACIONAL LA OBRA SE REALIZARA EN EL CBT MAX SHEIN HEISLER CARRETERA CHA, lon:-98.92136862, lat:19.21422441}}	26-05-2025	26-09-2025	2841951.8	2841951.8	2841951.8	2841951.8	2841951.8	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR/DOP/CHA/FAISMUN-043-2025, contratista:C. EDUARDO FELICIANO IBAÑEZ ARIAS(PERSONA FISICA), convocante:MUNICIPIO DE CHALCO, monto:2841951.8	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1108.73}}	{2529182/proyecto_INICIO, 2529182/proyecto_PROCESO, 2529182/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	4	MEX250202529168	Proyecto de inversión	1355415	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1355415.0, modificado:1290871.43}}	CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN PREPARATORIA OFICIAL 338 AV. MORELOS SAN GREGORIO CUAUTZINGO - 40479	15	México	25	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Chalco	40479	S	90	60	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:25, localidad:5, direccion:Avenida MORELOS SN Pueblo SAN GREGORIO CUAUTZINGO 56640 SAN GREGORIO CUAUTZINGO, CHALCO ENTRE Calle MORELOS Y Calle ANDADOR 3 Calle GUADALUPE VICTORIA LA OBRA SE ENCUENTRA EN AVENIDA MORELOS ENTRE CALLE MORELOS Y ANDADOR 3 EN LA C, lon:-98.85878321, lat:19.25117029}}	26-05-2025	26-09-2025	1290871.43	1290871.43	1290871.43	1290871.43	1290871.43	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR/DOP/CHA/FAISMUN-040-2025, contratista:CONSTRUCTORA FRAALEX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHALCO, monto:1290871.43	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}	{2529168/proyecto_INICIO, 2529168/proyecto_PROCESO, 2529168/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	4	MEX250202529156	Proyecto de inversión	2433732	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2433732.0, modificado:2346839.49}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREPARATORIA NO. 342 CALLE CAMINO A SAN ANDRÉS, SAN MATEO TEZOQUIPAN MIRAFLORES - 9082	15	México	25	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Chalco	9082	S	210	140	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:611.01, meta_modificada:611.01}}	1	{geo1: {cve_municipio:25, localidad:17, direccion:Calle CAMINO A SAN ANDRES SN Pueblo SAN MATEO TEZOQUIPAN MIRAFLORES 56647 SAN MATEO TEZOQUIPAN MIRAFLORES, CHALCO ENTRE Calle PROL. GERANEO Y Calle CAMINO A LA LOMA Calle JACARANDA LA OBRA SE REALIZARA EN LA ESCUELA PREPARATORIA O, lon:-98.81439466, lat:19.2166395}}	26-05-2025	26-09-2025	2346839.49	2346839.49	2346839.49	2346839.49	2346839.49	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR/DOP/CHA/FAISMUN-044-2025, contratista:AGVA ARQUITECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHALCO, monto:2433228.69	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:611.01}}	{2529156/proyecto_PROCESO, 2529156/proyecto_INICIO, 2529156/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	4	MEX250202529155	Proyecto de inversión	2627053	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2627053.0, modificado:1347969.22}}	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN PREPARATORIA OFICIAL NO. 354 CALLE GIRASOL S/N, COL. FRATERNIDAD ANTORCHISTA - 9073	15	México	25	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Chalco	9073	S	150	100	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Calle GIRASOL SN Colonia FRATERNIDAD ANTORCHISTA 56605 CHALCO DE DÍAZ COVARRUBIAS, CHALCO ENTRE Calle TULIPAN Y Calle CLAVEL Calle 1RA DE JULIO LA OBRA SE REALIZARA SOBRE CALLE GIRASOL ENTRE CALLE TULIPAN Y CALLE CLAVEL EN LA COLO, lon:-98.8953515, lat:19.28908745}}	26-05-2025	26-09-2025	1347969.22	1347969.22	1347969.22	1347969.22	1347969.22	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR/DOP/CHA/FAISMUN-042-2025, contratista:IAG INGENIERIA Y ARQUITECTURA GLOBAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHALCO, monto:2501599.6	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}}	{2529155/proyecto_INICIO, 2529155/proyecto_PROCESO, 2529155/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	4	MEX250202529154	Proyecto de inversión	2500000	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2500000.0, modificado:2456869.07}}	CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS EN PREPARATORIA OFICIAL NO. 354 CALLE GIRASOL S/N, COL. FRATERNIDAD ANTORCHISTA - 9066	15	México	25	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Chalco	9066	S	135	90	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Calle GIRASOL SN Colonia FRATERNIDAD ANTORCHISTA 56605 CHALCO DE DÍAZ COVARRUBIAS, CHALCO ENTRE Calle CLAVEL Y Calle TULIPAN Calle 1RO DE JULIO LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE GIRASOL S/N ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE TULIPAN EN LA C, lon:-98.895423, lat:19.28911637}}	26-05-2025	26-09-2025	2456869.07	2456869.07	2456869.07	2456869.07	2456869.07	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR/DOP/CHA/FAISMUN-041-2025, contratista:IAG INGENIERIA Y ARQUITECTURA GLOBAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHALCO, monto:2380840.03	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}}	{2529154/proyecto_INICIO, 2529154/proyecto_PROCESO, 2529154/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	4	MEX250202529153	Proyecto de inversión	2402630	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2402630.0, modificado:2172232.37}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA ISMAEL GONZÁLEZ SANTOS CALLE RIO BRAVO, SAN MARCOS HUIXTOCO - 9058	15	México	25	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Chalco	9058	S	186	124	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:437.0, meta_modificada:437.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:25, localidad:13, direccion:Calle RIO BRAVO SN Pueblo SAN MARCOS HUIXTOCO 56643 SAN MARCOS HUIXTOCO, CHALCO ENTRE Calle RIO GRANDE Y Calle RIO LERMA Avenida JUAN RUFLO LA OBRA SE REALIZARA EN ESCUELA PRIMARIA ISMAEL GONZAÑEZ SANTOS, UBICADA EN CALLE RIO BRAV, lon:-98.85611256, lat:19.30190697}}	26-05-2025	26-09-2025	2172232.37	2172232.37	2172232.37	2172232.37	2172232.37	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR/DOP/CHA/FAISMUN-039-2025, contratista:AGVA ARQUITECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHALCO, monto:2402125.46	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:437.0}}	{2529153/proyecto_PROCESO, 2529153/proyecto_INICIO, 2529153/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	4	MEX250202529152	Proyecto de inversión	1752245	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1752245.0, modificado:1656179.3}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR JAIME TORRES BODET CALLE CAMINO AL PANTEÓN, SAN JUAN Y SAN PEDRO TEZOMPA - 9051	15	México	25	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Chalco	9051	S	135	90	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:330.0, meta_modificada:330.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:25, localidad:10, direccion:Calle CAMINO AL PANTEON SN Pueblo SAN JUAN Y SAN PEDRO TEZOMPA 56624 SAN JUAN TEZOMPA, CHALCO ENTRE Avenida BENITO JUAREZ Y Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS Calle REFORMA COLON LA OBRA SE REALIZARA EN LA ESCUELA PREESCOLAR JAIME TORRES B, lon:-98.95947373, lat:19.20586222}}	26-05-2025	26-09-2025	1656179.3	1656179.3	1656179.3	1656179.3	1656179.3	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR/DOP/CHA/FAISMUN-038-2025, contratista:AGVA ARQUITECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHALCO, monto:1751440.43	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:330.0}}	{2529152/proyecto_PROCESO, 2529152/proyecto_INICIO, 2529152/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	4	MEX250202529151	Proyecto de inversión	2396126	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2396126.0, modificado:2395735.54}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN CALLE PORTAL DEL CIELO, CONJUNTO URBANO PORTAL CHALCO - 9047	15	México	25	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Chalco	9047	S	291	194	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:443.2, meta_modificada:443.2}}	1	{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Calle PORTAL DEL CIELO SN Conjunto habitacional PORTAL CHALCO 56600 CHALCO DE DÍAZ COVARRUBIAS, CHALCO ENTRE Boulevard ARTURO MONTIEL Y Calle VIALIDAD PUBLICA A Calle PRIVADA IMPERIAL SE TIENE COMO REFERENCIA EL PANTEON SAN JOSE D, lon:-98.89910702, lat:19.2504867}}	26-05-2025	26-09-2025	2395735.54	2395735.54	2395735.54	2395735.54	2395735.54	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR/DOP/CHA/FAISMUN-037-2025, contratista:AHESAN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHALCO, monto:2395735.54	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:443.2}}	{2529151/proyecto_INICIO, 2529151/proyecto_PROCESO, 2529151/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	4	MEX250202529150	Proyecto de inversión	826473	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:826473.0, modificado:750615.34}}	REHABILITACIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN PRIMARIA MARGARITA LECOMTE AV. CHIHUAHUA, CONJUNTO URBANO VILLAS DE SAN MARTÍN - 9029	15	México	25	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Chalco	9029	S	368	245	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:25, localidad:148, direccion:Avenida CHIHUAHUA SN Conjunto habitacional VILLAS DE SAN MARTIN 56644 VILLAS DE SAN MARTÍN [CONJUNTO URBANO], CHALCO ENTRE Calle SONORA Y Calle SINALOA Calle ZACATECAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ZONA ESCOLAR DEL CONJUNTO URBANO VI, lon:-98.83550478, lat:19.26793731}}	26-05-2025	26-09-2025	750615.34	750615.34	750615.34	750615.34	750615.34	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR/DOP/CHA/FAISMUN-035-2025, contratista:CONSTRUCCIONES AMATLCAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHALCO, monto:750615.34	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{2529150/proyecto_INICIO, 2529150/proyecto_PROCESO, 2529150/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	4	MEX250302572280	Proyecto de inversión	1642540	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1642540.0, modificado:1449008.81}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. SOLIDARIDAD, DE C. NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO A LA LUMBRERA 4 DEL COLECTOR TEJONES COLONIA TRES MARÍAS - 109513	15	México	25	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Chalco	109513	S	1680	1120	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Avenida SOLIDARIDAD SN Colonia TRES MARIAS 56604 CHALCO DE DÍAZ COVARRUBIAS, CHALCO ENTRE Calle NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO Y Calle NUESTRA SEÑORA DE LOS ANGELES Calle NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE AV. SOLI, lon:-98.90912203, lat:19.27813597}}	15-09-2025	15-11-2025	1449008.81	1449008.81	1449008.81	1449008.81	1449008.81	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR/DOP/CHA/FAISMUN-046-2025, contratista:TEXOCPALCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHALCO, monto:1563821.6, importe_modificado:1563821.6}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}}	{2572280/proyecto_INICIO, 2572280/proyecto_FIN, 2572280/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	4	MEX250302572278	Proyecto de inversión	922379	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:922379.0, modificado:878455.95}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE AVENIDA 5 DE MAYO, DE AV. JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ A AV. NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD COLONIA TRES MARÍAS Y NUEVA SAN MIGUEL - 109610	15	México	25	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Chalco	109610	S	1080	720	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:289.0, meta_modificada:289.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Avenida 5 DE MAYO SN Colonia COLONIA TRES MARÍAS Y NUEVA SAN MIGUEL 56604 CHALCO DE DÍAZ COVARRUBIAS, CHALCO ENTRE Avenida JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ Y Avenida NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD Calle BUGAMBILIAS LA OBRA SE REALIZARA SOBRE AVE, lon:-98.90235205, lat:19.27623711}}	15-09-2025	15-11-2025	878455.95	878455.95	878455.95	878455.95	878455.95	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR/DOP/CHA/FAISMUN-048-2025, contratista:CONSTRUCTORA FRAALEX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHALCO, monto:878455.95	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:289.0}}	{2572278/proyecto_INICIO, 2572278/proyecto_PROCESO, 2572278/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	4	MEX250302572276	Proyecto de inversión	4042074	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4042074.0, modificado:3366082.96}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO, DE AV. 5 DE MAYO A AV. SOLIDARIDAD COLONIA TRES MARÍAS - 109486	15	México	25	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Chalco	109486	S	1500	1000	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:565.0, meta_modificada:565.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Calle NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO sn Colonia TRES MARÍAS 56604 CHALCO DE DÍAZ COVARRUBIAS, CHALCO ENTRE Avenida 5 DE MAYO Y Avenida SOLIDARIDAD Calle NUESTRA SEÑORA DE LOS ANGELES LA OBRA SE REALIZARA SOBRE CALLE NUESTRA SEÑORA DEL DEL, lon:-98.90618663, lat:19.27766102}}	15-09-2025	15-11-2025	3366082.96	3366082.96	3366082.96	3366082.96	3366082.96	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR/DOP/CHA/FAISMUN-045-2025, contratista:EDIFICACIONES YOLT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHALCO, monto:3848893.21	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:565.0}}	{2572276/proyecto_INICIO, 2572276/proyecto_FIN, 2572276/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	4	MEX250302572275	Proyecto de inversión	1386277.23	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1386277.23, modificado:1318244.28}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE AVENIDA AQUILES SERDÁN, DE C. FRANCISCO VILLA A C. FELIPE ÁNGELES, COLONIA EMILIANO ZAPATA - 109601	15	México	25	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Chalco	109601	S	1320	880	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Avenida AQUILES SERDAN SN Colonia EMILIANO ZAPATA 56605 CHALCO DE DÍAZ COVARRUBIAS, CHALCO ENTRE Calle FRANCISCO VILLA Y Calle FELIPE ANGELES Avenida TIERRA Y LIBERTAD LA OBRA SE REALIZARA SOBRE AVENIDA AQUILES SERDÁN, EN EL TRAM, lon:-98.89031163, lat:19.27854608}}	15-09-2025	15-11-2025	1318244.28	1318244.28	1318244.28	1318244.28	1318244.28	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR/DOP/CHA/FAISMUN-047-2025, contratista:ESPACIO CONSTRUCTIVO S.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHALCO, monto:1318244.28	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:48.0}}	{2572275/proyecto_INICIO, 2572275/proyecto_FIN, 2572275/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	4	MEX250202529187	Proyecto de inversión	1209835	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1209835.0, modificado:615906.56}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE IZTACCÍHUATL DE CALLE 2 DE MARZO A CALLE 5 DE MAYO, COL. SAN MIGUEL JACALONES II - 42621	15	México	25	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Chalco	42621	S	1920	1280	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:436.78, meta_modificada:436.78}}	1	{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Calle IZTACCIHUATL SN Colonia COL. SAN MIGUEL JACALONES II 56604 CHALCO DE DÍAZ COVARRUBIAS, CHALCO ENTRE Calle 2 DE MARZO Y Calle 5 DE MAYO Calle COVARRUBIAS LA OBRA SE REALIZARA SOBRE CALLE IZTACCÍHUATL ENTRE CALLE 2 DE MARZO A, lon:-98.89834125, lat:19.26822913}}	26-05-2025	26-09-2025	615906.56	615906.56	615906.56	615906.56	615906.56	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR/DOP/CHA/FAISMUN-034-2025, contratista:C. ARTURO NAVARRETE NAVARRETE (PERSONA FISICA), convocante:MUNICIPIO DE CHALCO, monto:1151763.92	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:436.78}}	{2529187/proyecto_INICIO, 2529187/proyecto_FIN, 2529187/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	4	MEX250202529186	Proyecto de inversión	1140608	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1140608.0, modificado:1349787.21}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE SAN PABLO DE AVENIDA AQUILES SERDÁN A CALLE SAN JOSÉ, COL. NUEVA SAN ANTONIO - 38968	15	México	25	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Chalco	38968	S	1320	880	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:384.27, meta_modificada:384.27}}	1	{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Calle SAN PABLO Colonia NUEVA SAN ANTONIO 56605 CHALCO DE DÍAZ COVARRUBIAS, CHALCO ENTRE Avenida AQUILES SERDAN Y Calle SAN JOSE Calle SAN HIPOLITO LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE SAN PABLO DE AVENIDA AQUILES SERDAN A CALLE SAN JOS, lon:-98.89492107, lat:19.27573565}}	26-05-2025	26-09-2025	1349787.21	1349787.21	1349787.21	1349787.21	1349787.21	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR/DOP/CHA/FAISMUN-030-2025, contratista:MAJI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHALCO, monto:1086293.33	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:384.27}}	{2529186/proyecto_PROCESO, 2529186/proyecto_INICIO, 2529186/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	4	MEX250202529185	Proyecto de inversión	628353	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:628353.0, modificado:496643.65}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE OBSIDIANA DE AV. LA QUEBRADA A CALLE SAN DIEGO, COL. NUEVA SAN ISIDRO - 42782	15	México	25	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Chalco	42782	S	2100	1400	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:237.13, meta_modificada:237.13}}	1	{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Calle OBSIDIANA sn Colonia NUEVA SAN ISIDRO 56605 CHALCO DE DÍAZ COVARRUBIAS, CHALCO ENTRE Avenida LA QUEBRADA Y Calle SAN DIEGO Calle TERRAZOS LA OBRA SE REALIZARA SOBRE CALLE OBSIDIANA ENTRE AV. LA QUEBRADA A CALLE SAN DIEGO EN , lon:-98.89606189, lat:19.28242433}}	26-05-2025	26-09-2025	496643.65	496643.65	496643.65	496643.65	496643.65	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR/DOP/CHA/FAISMUN-031-2025, contratista:MAJI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHALCO, monto:598431.43	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:237.13}}	{2529185/proyecto_PROCESO, 2529185/proyecto_INICIO, 2529185/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	4	MEX250202529184	Proyecto de inversión	314176	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:314176.0, modificado:314002.79}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE CERRADA SAN CRISTÓBAL DE AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS A CALLE SAN CRISTÓBAL, COL. EMILIANO ZAPATA - 42911	15	México	25	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Chalco	42911	S	1680	1120	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:131.1, meta_modificada:131.1}}	1	{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Cerrada SAN CRISTOBAL Colonia EMILIANO ZAPATA 56605 CHALCO DE DÍAZ COVARRUBIAS, CHALCO ENTRE Avenida ADOLFO LOPEZ MATEOS Y Calle SAN CRISTOBAL Calle LIRIOS LA OBRA SE REALIZARA SOBRE CALLE CERRADA SAN CRISTÓBALENTRE AVENIDA ADOL, lon:-98.89009608, lat:19.28224729}}	26-05-2025	26-09-2025	314002.79	314002.79	314002.79	314002.79	314002.79	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/DOP/CHA/FAISMUN-033-2025, contratista:TVEGA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHALCO, monto:314002.79	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:131.1}}	{2529184/proyecto_INICIO, 2529184/proyecto_FIN, 2529184/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	4	MEX250202529181	Proyecto de inversión	450642	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:450642.0, modificado:450428.0}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE PROLONGACIÓN TIZAPA DE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA A CALLE ISIDRO FABELA, BARRIO SAN FRANCISCO - 47357	15	México	25	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Chalco	47357	S	1500	1000	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:189.55, meta_modificada:189.55}}	1	{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Prolongación TIZAPA SN Barrio SAN FRANCISCO 56600 CHALCO DE DÍAZ COVARRUBIAS, CHALCO ENTRE Calle FRANCISCO JAVIER MINA Y Calle ISIDRO FABELA Calle ALLENDE LA OBRA SE ENCUENTRA COMO REFERENCIA EN LA CALLE DONDE SE UBICA LA AGENCIA, lon:-98.8915927, lat:19.26397161}}	26-05-2025	26-09-2025	450428	450428	450428	450428	450428	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/DOP/CHA/FAISMUN-028-2025, contratista:TVEGA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHALCO, monto:450428.0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:189.55}}	{2529181/proyecto_INICIO, 2529181/proyecto_FIN, 2529181/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	4	MEX250202529178	Proyecto de inversión	35000000	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3.5E7, modificado:3.497859457E7}}	CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO SANITARIO UBICADO EN AVENIDA DEL CANAL ESQ. CON AVENIDA SOLIDARIDAD COLONIA COVADONGA - 48715	15	México	25	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Chalco	48715	S	2140	1427	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Avenida DEL CANAL SN Colonia COVADONGA 56607 CHALCO DE DÍAZ COVARRUBIAS, CHALCO ENTRE Avenida SOLIDARIDAD Y Calle ALVARO OBREGON Calle MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE REALIZARA SOBRE AVENIDA DEL CANAL ESQUINA AVENIDA SOLIDARIDAD EN LA C, lon:-98.91073416, lat:19.27958012}}	16-06-2025	15-09-2025	34978594.57	34978594.57	34978594.57	34978594.57	34978594.57	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ODAPAS/CHALCO/SM-FAISMUN/OP/AD/001-2025, contratista:TLALOCAN, CONSULTORIA INTEGRAL DEL AGUA SAS DE CV, convocante:MUNICIPIO DE	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{2529178/proyecto_INICIO, 2529178/proyecto_PROCESO, 2529178/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	4	MEX250202529177	Proyecto de inversión	636501	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:636501.0, modificado:606191.41}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE SANTA CRUZ DE CALLE NICOLAS BRAVO SUR A BOULEVARD ARTURO MONTIEL, BARRIO LA CONCHITA - 7756	15	México	25	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Chalco	7756	S	1260	840	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:142.0, meta_modificada:142.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Calle SANTA CRUZ SN Barrio BARRIO LA CONCHITA 56600 CHALCO DE DÍAZ COVARRUBIAS, CHALCO ENTRE Calle NICOLAS BRAVO Y Boulevard ARTURO MONTIEL Calle INDEPENDENCIA LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE CALLE SANTA CRUZ ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO , lon:-98.89700985, lat:19.25277178}}	26-05-2025	26-09-2025	606191.41	606191.41	606191.41	606191.41	606191.41	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR/DOP/CHA/FAISMUN-014-2025, contratista:CONSTRUCTORA FRAALEX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHALCO, monto:606191.43	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:142.0}}	{2529177/proyecto_PROCESO, 2529177/proyecto_INICIO, 2529177/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	4	MEX250202529176	Proyecto de inversión	1973150	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1973150.0, modificado:1662449.89}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE LÁZARO CÁRDENAS DE AV. VICENTE GUERRERO A AV. DEL CANAL, COL. COVADONGA - 7762	15	México	25	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Chalco	7762	S	1260	840	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:725.0, meta_modificada:725.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Calle LAZARO CARDENAS SN Colonia COVADONGA 56607 CHALCO DE DÍAZ COVARRUBIAS, CHALCO ENTRE Avenida DEL CANAL Y Avenida VICENTE GUERRERO Calle EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE AVENIDA VICENTE GU, lon:-98.90963603, lat:19.2750235}}	26-05-2025	26-09-2025	1662449.89	1662449.89	1662449.89	1662449.89	1662449.89	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR/DOP/CHA/FAISMUN-015-2025, contratista:ESPACIO CONSTRUCTIVO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHALCO, monto:1876499.72	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:725.0}}	{2529176/proyecto_INICIO, 2529176/proyecto_FIN, 2529176/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	4	MEX250202529175	Proyecto de inversión	784168	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:784168.0, modificado:745024.73}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE FELIPE ÁNGELES II DE AV. AQUILES SERDÁN A AV. TIERRA Y LIBERTAD, COL. EMILIANO ZAPATA - 7813	15	México	25	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Chalco	7813	S	1080	720	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:313.0, meta_modificada:313.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Calle FELIPE ANGELES SN Colonia EMILIANO ZAPATA 56608 CHALCO DE DÍAZ COVARRUBIAS, CHALCO ENTRE Avenida AQUILES SERDAN Y Avenida TIERRA Y LIBERTAD Calle FRANCISCO VILLA LA OBRA SE REALIZARA SOBRE CALLE FELIPE ANGELES ENTRE AV. AQUI, lon:-98.88872281, lat:19.27860718}}	26-05-2025	26-09-2025	745024.73	745024.73	745024.73	745024.73	745024.73	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR/DOP/CHA/FAISMUN-017-2025, contratista:ESPACIO CONSTRUCTIVO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHALCO, monto:745024.73	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:313.0}}	{2529175/proyecto_INICIO, 2529175/proyecto_FIN, 2529175/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	4	MEX250202529174	Proyecto de inversión	1182617	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1182617.0, modificado:1124264.39}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE CAMELIA DE AV. CRISANTEMOS A LIMITE URBANO, COL. JARDINES DE CHALCO - 7820	15	México	25	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Chalco	7820	S	960	640	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:501.0, meta_modificada:501.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Calle CAMELIA SN Colonia JARDINES DE CHALCO 56607 CHALCO DE DÍAZ COVARRUBIAS, CHALCO ENTRE Avenida CRISANTEMOS Y Calle LIMITE URBANO Calle FLOR SILVESTRE LA OBRA SE REALIZARA SOBRE CALLE CAMELIA ENTRE AVENIDA CRISANTEMOS A LIMITE , lon:-98.91732546, lat:19.26120996}}	26-05-2025	26-09-2025	1124264.39	1124264.39	1124264.39	1124264.39	1124264.39	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR/DOP/CHA/FAISMUN-018-2025, contratista:ESPACIO CONSTRUCTIVO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHALCO, monto:1124264.39	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:501.0}}	{2529174/proyecto_FIN, 2529174/proyecto_PROCESO, 2529174/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	4	MEX250202529173	Proyecto de inversión	1325193	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1325193.0, modificado:1262088.0}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE NOCHEBUENA DE AV. CRISANTEMOS A CARRETERA CHALCO TLÁHUAC, COL. JARDINES DE CHALCO - 7822	15	México	25	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Chalco	7822	S	1560	1040	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:511.0, meta_modificada:511.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Calle NOCHEBUENA SN Colonia JARDINES DE CHALCO 56607 CHALCO DE DÍAZ COVARRUBIAS, CHALCO ENTRE Avenida CRISANTEMOS Y Avenida CARRETERA CHALCO-TLAHUAC Calle TABACHINES LA CALLE ES ACCESO AL MERCADO JARDINES DE CHALCO A LA VUELTA SE , lon:-98.91602993, lat:19.25608896}}	26-05-2025	26-09-2025	1262088	1262088	1262088	1262088	1262088	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR/DOP/CHA/FAISMUN-019-2025, contratista:GRUPO CUYSAT, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHALCO, monto:1262088.0, importe_modificado:1262088.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:511.0}}	{2529173/proyecto_INICIO, 2529173/proyecto_FIN, 2529173/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	4	MEX250202529172	Proyecto de inversión	641592	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:641592.0, modificado:610897.54}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE DE CALLE SAN JUDAS TADEO A AV. EL TRIUNFO, COL. NUEVA SAN ISIDRO - 7825	15	México	25	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Chalco	7825	S	960	640	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:245.0, meta_modificada:245.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Calle 15 DE SEPTIEMBRE SN Colonia NUEVA SAN ISIDRO 56605 CHALCO DE DÍAZ COVARRUBIAS, CHALCO ENTRE Calle SAN JUDAS TADEO Y Avenida EL TRIUNFO Avenida LOPEZ MATEOS LA OBRA SE REALIZARA SOBRE LA CALLE 15 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE SAN, lon:-98.89946301, lat:19.28435342}}	26-05-2025	26-09-2025	610897.54	610897.54	610897.54	610897.54	610897.54	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR/DOP/CHA/FAISMUN-020-2025, contratista:CONSTRUPER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHALCO, monto:610897.54, importe_modificado:610897.54}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:245.0}}	{2529172/proyecto_INICIO, 2529172/proyecto_FIN, 2529172/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	4	MEX250202529171	Proyecto de inversión	2020251	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2020251.0, modificado:1923331.92}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE SALINAS DE GORTARI DE CALLE SAN JUDAS TADEO A CALLE ARBOLEDAS, COL. NUEVA SAN ISIDRO - 7829	15	México	25	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Chalco	7829	S	1500	1000	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:755.0, meta_modificada:755.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Calle SALINAS DE GORTARI SN Colonia NUEVA SAN ISIDRO 56605 CHALCO DE DÍAZ COVARRUBIAS, CHALCO ENTRE Calle ARBOLEDAS Y Calle SAN JUDAS TADEO Calle CIRCONIO LA OBRA SE REALIZARA SOBRE CALLE SALINAS DE GORTARI ENTRE CALLE ARBOLEDAS Y, lon:-98.90098289, lat:19.28312058}}	26-05-2025	26-09-2025	1923331.92	1923331.92	1923331.92	1923331.92	1923331.92	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR/DOP/CHA/FAISMUN-021-2025, contratista:C. ARTURO NAVARRETE NAVARRETE (PERSONA FISICA), convocante:MUNICIPIO DE CHALCO, monto:1923331.92	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:755.0}}	{2529171/proyecto_FIN, 2529171/proyecto_PROCESO, 2529171/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	4	MEX250202529170	Proyecto de inversión	1415576	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1415576.0, modificado:1247312.78}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE AV. 5 DE MAYO A AV. SOLIDARIDAD, COL. TRES MARÍAS - 7833	15	México	25	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Chalco	7833	S	1560	1040	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:551.0, meta_modificada:551.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Calle NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO SN Colonia TRES MARIAS 56604 CHALCO DE DÍAZ COVARRUBIAS, CHALCO ENTRE Avenida SOLIDARIDAD Y Avenida 5 DE MAYO Calle NUESTRA SEÑORA DE LOS ANGELES COMO REFERENCIA SOBRE LA CALLE SE ENCUENTRA LA IGLE, lon:-98.90553798, lat:19.27762043}}	26-05-2025	26-09-2025	1247312.78	1247312.78	1247312.78	1247312.78	1247312.78	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR/DOP/CHA/FAISMUN-022-2025, contratista:TEXOPALCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHALCO, monto:1347710.82, importe_modificado:1347710.82	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:551.0}}	{2529170/proyecto_FIN, 2529170/proyecto_PROCESO, 2529170/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	4	MEX250202529169	Proyecto de inversión	903830	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:903830.0, modificado:859912.81}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE ALFONSO DEL VALLE DE AV. RECURSOS HIDRÁULICOS A 6A. CERRADA DE ALFONSO DEL VALLE, SAN JUAN Y SAN PEDRO TEZOMPA - 7834	15	México	25	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Chalco	7834	S	1500	1000	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:361.57, meta_modificada:361.57}}	1	{geo1: {cve_municipio:25, localidad:10, direccion:Calle ALFONSO DEL VALLE SN Pueblo SAN JUAN Y SAN PEDRO TEZOMPA 56624 SAN JUAN TEZOMPA, CHALCO ENTRE Avenida RECURSOS HIDRAULICOS Y Calle 6TA CERRADA DE ALFONOSO DEL VALLE Calle MEMBRILLO SE UBICA A UNA CUADRA DEL DEPORTIVO DE TEZ, lon:-98.9557143, lat:19.21137206}}	26-05-2025	26-09-2025	859912.81	859912.81	859912.81	859912.81	859912.81	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR/DOP/CHA/FAISMUN-023-2025, contratista:HIJDED EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHALCO, monto:859912.81	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:361.57}}	{2529169/proyecto_INICIO, 2529169/proyecto_FIN, 2529169/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	4	MEX250202529148	Proyecto de inversión	397176	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:397176.0, modificado:396958.26}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE JOSÉ LÓPEZ PORTILLO DE CALLE MAZATLÁN A CALLE PUERTO ESCONDIDO, COL. LA BOMBA - 7857	15	México	25	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Chalco	7857	S	1080	720	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Calle JOSE LOPEZ PORTILLO SN Colonia LA BOMBA 56600 CHALCO DE DÍAZ COVARRUBIAS, CHALCO ENTRE Calle MAZATLAN Y Calle PUERTO ESCONDIDO Calle PUERTO VALLARTA LA OBRAS SE REALIZARA SOBRE CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO ENTRE CALLE MAZATLAN , lon:-98.88642085, lat:19.27254267}}	26-05-2025	26-09-2025	396958.26	396958.26	396958.26	396958.26	396958.26	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/DOP/CHA/FAISMUN-029-2025, contratista:TVEGA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHALCO, monto:396958.26	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.0}}	{2529148/proyecto_INICIO, 2529148/proyecto_FIN, 2529148/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	4	MEX250202529147	Proyecto de inversión	1541603	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1541603.0, modificado:1465921.78}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE ORIENTE 47 DE CALLE NORTE 10 A CALLE NORTE 16, COL. UNIÓN DE GUADALUPE - 7850	15	México	25	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Chalco	7850	S	1500	1000	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:613.0, meta_modificada:613.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Calle ORIENTE 47 SN Colonia UNION DE GUADALUPE 56606 CHALCO DE DÍAZ COVARRUBIAS, CHALCO ENTRE Calle NORTE 10 Y Calle NORTE 16 Calle ORIENTE 46 LA OBRA SE REALIZARA SOBRE CALLE ORIENTE 47 ENTRE CALLE NORTE 10 Y CALLE NORTE 16 EN LA, lon:-98.90730044, lat:19.28251891}}	26-05-2025	26-09-2025	1465921.78	1465921.78	1465921.78	1465921.78	1465921.78	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR/DOP/CHA/FAISMUN-026-2025, contratista:ESMAVI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHALCO, monto:1465921.78	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:613.0}}	{2529147/proyecto_PROCESO, 2529147/proyecto_INICIO, 2529147/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	4	MEX250402608607	Proyecto de inversión	6294404.45	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6294404.45, modificado:6250604.09}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE ARBOLEDAS, DE C. OYAMEL A C. DE LA CRUZ, SAN MARTIN CUAUTLALPAN - 134519	15	México	25	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Chalco	134519	S	1680	1120	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2960.0, meta_modificada:2960.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:25, localidad:14, direccion:Calle ARBOLEDAS SN Pueblo SAN MARTIN CUAUTLALPAN 56644 SAN MARTÍN CUAUTLALPAN, CHALCO ENTRE Calle OYAMEL Y Calle DE LA CRUZ Calle MIRELES LA OBRA SE REALIZARA SOBRE CALLE ARBOLEDAS EN EL TRAMO DE CALLE OYAMEL A CALLE DE LA CRUZ EN, lon:-98.83814958, lat:19.27897307}}	15-11-2025	15-12-2025	6250604.09	6250604.09	6250604.09	6250604.09	6250604.09	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/DOP/CHA/FAISMUN-052-2025, contratista:AGVA ARQUITECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHALCO, monto:6293135.79	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2960.0}}	{2608607/proyecto_INICIO, 2608607/proyecto_FIN, 2608607/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2025	4	MEX250402608604	Proyecto de inversión	4000000	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4000000.0, modificado:3999776.88}}	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, C. LA CANDELARIA TLAPALA U.H LOS HÉROES CHALCO - 131150	15	México	25	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Chalco	131150	S	360	240	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:25, localidad:149, direccion:Calle LA CANDELARIA TLAPALA SN Unidad habitacional LOS HEROES CHALCO 56644 LOS HÉROES CHALCO [CONJUNTO URBANO], CHALCO ENTRE Calle RIO AMECA Y Avenida CUAUTLALPAN Calle CHIMALPA LA OBRA SE REALIZARA EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMU, lon:-98.84202034, lat:19.26326018}}	15-11-2025	15-12-2025	3999776.88	3999776.88	3999776.88	3999776.88	3999776.88	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR/DOP/CHA/FAISMUN-053-2025, contratista:ARTURO NAVARRETE NAVARRETE (PERSONA FISICA), convocante:MUNICIPIO DE CHALCO, monto:3999776.88	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{2608604/proyecto_FIN, 2608604/proyecto_INICIO, 2608604/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	4	MEX250202529167	Proyecto de inversión	7000000	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7000000.0, modificado:6420093.81}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE ALFONSO DEL VALLE DE AV. RECURSOS HIDRÁULICOS A 6A. CERRADA DE ALFONSO DEL VALLE, SAN JUAN Y SAN PEDRO TEZOMPA - 6960	15	México	25	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Chalco	6960	S	1500	1000	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2267.76, meta_modificada:2267.76}}	1	{geo1: {cve_municipio:25, localidad:10, direccion:Calle ALFONSO DEL VALLE SN Pueblo SAN JUAN TEZOMPA 56624 SAN JUAN TEZOMPA, CHALCO ENTRE Avenida RECURSOS HIDRAULICOS Y Cerrada SEXTA CERRADA DE ALFONSO DEL VALLE Calle MEMBRILLO LA OBRA SE REALIZARA SOBRE LA CALLE ALFONSO DEL VALL, lon:-98.95540973, lat:19.21165917}}	31-05-2025	30-09-2025	6420093.81	6420093.81	6420093.81	6420093.81	6420093.81	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/DOP/CHA/FAISMUN-012-2025, contratista:HIJDED EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHALCO, monto:6664590.79	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2267.76}}	{2529167/proyecto_PROCESO, 2529167/proyecto_INICIO, 2529167/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	4	MEX250202529166	Proyecto de inversión	11900000	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.19E7, modificado:1.068812617E7}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE AV. 5 DE MAYO A AV. SOLIDARIDAD, COL. TRES MARÍAS - 6959	15	México	25	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Chalco	6959	S	1560	1040	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4586.0, meta_modificada:4586.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Calle NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO SN Colonia TRES MARIAS 56604 CHALCO DE DÍAZ COVARRUBIAS, CHALCO ENTRE Avenida SOLIDARIDAD Y Avenida 5 DE MAYO Calle NUESTRA SEÑORA DE LOS ANGELES LA OBRA SE REALIZARA SOBRE CALLR NUESTRA SEÑORA DEL, lon:-98.90613694, lat:19.27764706}}	31-05-2025	30-09-2025	10688126.17	10688126.17	10688126.17	10688126.17	10688126.17	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/DOP/CHA/FAISMUN-011-2025, contratista:EDIFICACIONES YOLT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHALCO, monto:1.133263273E7	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4586.0}}	{2529166/proyecto_PROCESO, 2529166/proyecto_INICIO, 2529166/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	4	MEX250202529165	Proyecto de inversión	14900000	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.49E7, modificado:1.418047573E7}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE SALINAS DE GORTARI DE CALLE SAN JUDAS TADEO A CALLE ARBOLEDAS, COL. NUEVA SAN ISIDRO - 6957	15	México	25	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Chalco	6957	S	1500	1000	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6166.0, meta_modificada:6166.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Calle salinas del gortari sn Colonia nueva san isidro 56605 CHALCO DE DÍAZ COVARRUBIAS, CHALCO ENTRE Calle san judas tadeo Y Calle arboledas Calle el triunfo la obra se realizara sobre calle salinas de gortari entre calles san j, lon:-98.90224607, lat:19.28357617}}	31-05-2025	30-09-2025	14180475.73	14180475.73	14180475.73	14180475.73	14180475.73	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/DOP/CHA/FAISMUN-010-2025, contratista:C. ARTURO NAVARRETE NAVARRETE (PERSONA FISICA), convocante:MUNICIPIO DE CHALCO, monto:1.418047573E7	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6166.0}}	{2529165/proyecto_PROCESO, 2529165/proyecto_INICIO, 2529165/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	4	MEX250202529164	Proyecto de inversión	5662944	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5662944.0, modificado:5011432.95}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE DE CALLE SAN JUDAS TADEO A AV. EL TRIUNFO, COL. NUEVA SAN ISIDRO - 6955	15	México	25	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Chalco	6955	S	960	640	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2056.0, meta_modificada:2056.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Calle 15 DE SEPTIEMBRE SN Colonia NUEVA SAN ISIDRO 56605 CHALCO DE DÍAZ COVARRUBIAS, CHALCO ENTRE Avenida EL TRIUNFO Y Calle SAN JUDAS TADEO Avenida LOPEZ MATEOS LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE 15 DE SEPTIEMBRE ENTRE AV. EL TRIUNFO , lon:-98.89949818, lat:19.28435229}}	31-05-2025	30-09-2025	5011432.95	5011432.95	5011432.95	5011432.95	5011432.95	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/DOP/CHA/FAISMUN-009-2025, contratista:CONSTRUPER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHALCO, monto:5393062.27, importe_modificado:5393062.27	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2056.0}}	{2529164/proyecto_PROCESO, 2529164/proyecto_INICIO, 2529164/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	4	MEX250202529163	Proyecto de inversión	11696676	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.1696676E7, modificado:1.113969099E7}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE NOCHEBUENA DE AV. CRISANTEMOS A CARRETERA CHALCO TLÁHUAC, COL. JARDINES DE CHALCO - 6953	15	México	25	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Chalco	6953	S	1560	1040	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4164.0, meta_modificada:4164.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Calle NOCHEBUENA SN Colonia JARDINES DE CHALCO 56607 CHALCO DE DÍAZ COVARRUBIAS, CHALCO ENTRE Avenida CRISANTEMOS Y Avenida CHALCO-TLAHUAC Calle PALMA LA OBRAA REALIZAR SE ENCUENTRA SOBRE CALLE NOCHE BUENA ENTRE AV. CRISANTEMOS A , lon:-98.91639192, lat:19.25665751}}	31-05-2025	30-09-2025	11139690.99	11139690.99	11139690.99	11139690.99	11139690.99	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR/DOP/CHA/FAISMUN-008-2025, contratista:GRUPO CUYSAT, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHALCO, monto:1.1139691E7, importe_modificado:1.1139691E	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4164.0}}	{2529163/proyecto_INICIO, 2529163/proyecto_PROCESO, 2529163/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	4	MEX250202529162	Proyecto de inversión	10439000	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.0439E7, modificado:9939422.53}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CAMELIA DE AV. CRISANTEMOS A LIMITE URBANO, COL. JARDINES DE CHALCO - 6952	15	México	25	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Chalco	6952	S	960	640	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4180.0, meta_modificada:4180.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Calle CAMELIA SN Colonia JARDINES DE CHALCO 56607 CHALCO DE DÍAZ COVARRUBIAS, CHALCO ENTRE Avenida CRISANTEMOS Y Calle LIMITE URBANO Calle FLOR SILVESTRE LA OBRA SE REALIZARA SOBRE CALLE CAMELIA ENTRE AV. CRISANTEMOS Y LIMITE URBA, lon:-98.91751547, lat:19.26149946}}	31-05-2025	30-09-2025	9939422.53	9939422.53	9939422.53	9939422.53	9939422.53	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR/DOP/CHA/FAISMUN-007-2025, contratista:ESPACIO CONSTRUCTIVO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHALCO, monto:9939467.7	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4180.0}}	{2529162/proyecto_INICIO, 2529162/proyecto_PROCESO, 2529162/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	4	MEX250202529161	Proyecto de inversión	7000000	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7000000.0, modificado:6664944.53}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE FELIPE ÁNGELES II DE AV. AQUILES SERDÁN A AV. TIERRA Y LIBERTAD, COL. EMILIANO ZAPATA - 6949	15	México	25	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Chalco	6949	S	1080	720	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2664.0, meta_modificada:2664.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Calle FELIPE ANGELES II SN Colonia EMILIANO ZAPATA 56608 CHALCO DE DÍAZ COVARRUBIAS, CHALCO ENTRE Avenida AQUILES SERDAN Y Avenida TIERRA Y LIBERTAD Calle FRANCISCO VILLA LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE FELIPE ANGELES II ENTRE AV. A, lon:-98.88871808, lat:19.27861364}}	31-05-2025	30-09-2025	6664944.53	6664944.53	6664944.53	6664944.53	6664944.53	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/DOP/CHA/FAISMUN-006-2025, contratista:ESPACIO CONSTRUCTIVO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHALCO, monto:6664944.53	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2664.0}}	{2529161/proyecto_INICIO, 2529161/proyecto_PROCESO, 2529161/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	4	MEX250202529160	Proyecto de inversión	9708000	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9708000.0, modificado:7487346.65}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE HUICHOLES DE AV. TEXCATLIPOCA A CALLE XOCHIQUETZAL, COL. CULTURAS DE MÉXICO - 6947	15	México	25	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Chalco	6947	S	750	500	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3494.0, meta_modificada:3494.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Calle HUICHOLES SN Colonia CULTURAS DE MÉXICO 56607 CHALCO DE DÍAZ COVARRUBIAS, CHALCO ENTRE Avenida TEXCATLIPOCA Y Calle XOCHIQUETZAL Calle MAZAHUAS LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE HUICHOLES DE AV. TEXCATLIPOCA A CALLE XOCHIQUETZAL, lon:-98.90657086, lat:19.26492445}}	31-05-2025	30-09-2025	7487346.65	7487346.65	7487346.65	7487346.65	7487346.65	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/DOP/CHA/FAISMUN-005-2025, contratista:TVEGA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CHALCO, monto:8441739.0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3494.0}}	{2529160/proyecto_INICIO, 2529160/proyecto_PROCESO, 2529160/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	4	MEX250202529159	Proyecto de inversión	17500000	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.75E7, modificado:1.456179744E7}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE LÁZARO CÁRDENAS DE AV. VICENTE GUERRERO A AV. DEL CANAL, COL. COVADONGA - 6945	15	México	25	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Chalco	6945	S	1260	840	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5399.0, meta_modificada:5399.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Calle LAZARO CARDENAS SN Colonia COVADONGA 56607 CHALCO DE DÍAZ COVARRUBIAS, CHALCO ENTRE Avenida DEL CANAL Y Avenida VICENTE GUERRERO Calle EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE AV. DEL CANAL A AV. V, lon:-98.9097442, lat:19.27515289}}	31-05-2025	30-09-2025	14561797.44	14561797.44	14561797.44	14561797.44	14561797.44	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/DOP/CHA/FAISMUN-004-2025, contratista:ESPACIO CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHALCO, monto:1.666297994E7	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5399.0}}	{2529159/proyecto_INICIO, 2529159/proyecto_PROCESO, 2529159/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	4	MEX250202529158	Proyecto de inversión	2400000	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2400000.0, modificado:2086956.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE EJIDO DE CHALCO ORIENTE DE AV. ALCANFOR A CALLE EJIDO DE RIO FRIO, COL. AGRARISTA - 6942	15	México	25	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Chalco	6942	S	480	320	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Calle EJIDO DE CHALCO ORIENTE sn Colonia COL. AGRARISTA 56605 CHALCO DE DÍAZ COVARRUBIAS, CHALCO ENTRE Avenida ALCANFOR Y Calle EJIDO DE RIO FRIO Calle ROBLE LA OBRA SE UBICA EN CALLE EJIDO DE CHALCO ORIENTE ENTRE AV. ALCANFOR Y , lon:-98.89923605, lat:19.28561451}}	31-05-2025	30-09-2025	2086956	2086956	2086956	2086956	2086956	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR/DOP/CHA/FAISMUN-003-2025, contratista:TVEGA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CHALCO, monto:2086956.0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}}	{2529158/proyecto_INICIO, 2529158/proyecto_PROCESO, 2529158/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	4	MEX250202529157	Proyecto de inversión	11462587	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.1462587E7, modificado:9967466.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE EJIDO DE CHALCO DE CALLE EJIDO DE SANTA BARBARA A CALLE EJIDO DE SAN MARCOS, COL. AGRARISTA - 6937	15	México	25	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Chalco	6937	S	720	480	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5120.0, meta_modificada:5120.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Calle EJIDO DE CHALCO SN Colonia AGRARISTA 56605 CHALCO DE DÍAZ COVARRUBIAS, CHALCO ENTRE Calle EJIDO DE SANTA BARBARA Y Calle EJIDO DE SAN MARCOS Calle EJIDO DE HUITZILZINGO LA OBRA SE REALIZARA SOBRE CALLE EJIDO DE CHALCO DE CAL, lon:-98.90727587, lat:19.28846149}}	31-05-2025	30-09-2025	9967466	9967466	9967466	9967466	9967466	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/DOP/CHA/FAISMUN-002-2025, contratista:TVEGA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CHALCO, monto:9967466.0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5120.0}}	{2529157/proyecto_INICIO, 2529157/proyecto_PROCESO, 2529157/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	4	MEX250202529149	Proyecto de inversión	5618000	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5618000.0, modificado:5092426.34}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE SANTA CRUZ DE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA A BLVD. ARTURO MONTIEL, BARRIO LA CONCHITA - 6930	15	México	25	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Chalco	6930	S	1260	840	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1506.0, meta_modificada:1506.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Calle SANTA CRUZ Barrio LA CONCHITA 56600 CHALCO DE DÍAZ COVARRUBIAS, CHALCO ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle CONSTITUCIÓN Calle NICOLAS BRAVO COMO REFERENCIA ATRAS DE LA PLAZA PASEOS CHALCO, lon:-98.89692681, lat:19.25273042}}	31-05-2025	30-09-2025	5092426.34	5092426.34	5092426.34	5092426.34	5092426.34	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/DOP/CHA/FAISMUN-001-2025, contratista:CONSTRUCTORA FRAALEX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHALCO, monto:5350476.19	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1506.0}}	{2529149/proyecto_INICIO, 2529149/proyecto_PROCESO, 2529149/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones